INFORME MENUSUAL DE OBRA No. 08 CONTRATO No. 2177 DEL 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026



CONTRATO NO. 2177 DE 16 MAYO 2025 "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÒN DE VÌAS URBANAS SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE HONDA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INTERVENTORÍA: LUIS FRANCISCO ESPAÑA

CONTRATISTA: CONSORCIO RAMBAR 4

PERIODO EJECUCIÓN: DEL 01 AL 28 **DE** FEBR**ERO DE 2026**

02/03/2026	**HECTOR FABIAN MORALES**	**CARLOS ALBERTO TRIANA**
Fecha Versión	ELABORÓ	REVISÓ - APROBÓ

CONTRATO NO. 2177 DE 16 MAYO 2025 "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÒN DE VÌAS URBANAS SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE HONDA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".

CONTRATANTE:
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INTERVENTOR:

LUIS FRANCISCO ESPAÑA

CONTRATISTA:
CONSORCIO RAMBAR 4

2026

INTRODUCCION

En cumplimiento de las obligaciones contractuales y dando continuidad a los procesos de seguimiento, control y supervisión de la obra, se presenta el Informe mensual No. 8. Este documento recopila de manera detallada las actividades ejecutadas, el avance físico alcanzado, el personal y equipo dispuesto, así como las novedades y recomendaciones para el desarrollo óptimo del proyecto.

El proyecto de pavimentación de vías urbanas en Honda, Tolima, es una iniciativa estratégica enmarcada en el Plan de Desarrollo Departamental 2024-2027 “Con Seguridad en el Territorio”. Su propósito es mejorar las condiciones de movilidad, optimizar el tránsito de personas y vehículos, reducir los tiempos de desplazamiento y fomentar el crecimiento económico local. Con la intervención de tramos críticos en los barrios Obrero, La Habana y Nueva Ambalemita, se busca garantizar una infraestructura vial más segura, funcional y duradera que aporte al bienestar de la comunidad.

Este informe se estructura en secciones que abordan la información contractual, el alcance del proyecto, las actividades desarrolladas, recursos empleados y conclusiones, brindando un panorama claro del estado actual de la obra y las acciones programadas para el siguiente período.

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL DEL PROYECTO

El contrato tiene por objeto la pavimentación de 889,52 ml de vías urbanas, equivalentes a 4.452,05 m², incluyendo la reposición de tuberías y obras de drenaje donde se requiera. Se contempla la señalización vial y el cumplimiento de normas ambientales.

- **Valor del contrato:** $5.549.212.509,00
- **Plazo:** 240 días calendario
- **Modalidad:** Licitación pública
- **Fuente de financiación:** Asignación regional
- **Forma de pago:** Precio unitario con actas parciales y un pago final

3. LOCALIZACION DEL PROYECTO

Dentro del alcance del proyecto se encuentra la pavimentación de 889,52 metros lineales de vías urbanas, con un área total de 4.452,05 m², distribuidos en varios tramos priorizados entregados por la consultoría contratada, según la siguiente relación:

- Calle 31 entre carreras 12 y 14 – Barrio Obrero
- Calle 30 entre carreras 12 y 14 – Barrio Obrero
- Carrera 28a y 28b entre calles 12 y 13 – Barrio La Habana
- Carrera 15 entre calles 23 y 27 – Barrio Nueva Ambalemita

Estos tramos han sido priorizados por su alto flujo vehicular y por el deterioro de la infraestructura, y son parte fundamental de la conectividad interna del municipio de Honda

4. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el mes de febrero de 2026 se ejecutaron las siguientes actividades principales:

Debido a las fuertes lluvias presentadas durante el mes de febrero que afectaban el avance de obras se suspendio el contrato a partir del dia 26 de febrero de 2026,. En consecuencia, a partir de esta fecha se suspenden temporalmente las actividades contractuales hasta nueva disposición para su reinicio.

- Explanación y Cajeo: se realiza actividad sobre la carrera 13.





- Instalación de geotextil



- Limpieza y mantenimiento de pozos



- Instalación de bordillos



- Suministro, extendida y compactación de base






111

- Anden en concreto



- Instalación de tapas de pozos



5. PERSONAL

Durante el presente mes se contó con el personal mínimo requerido, personal de apoyo y los especialistas quienes realizaron observaciones a los diseños tanto hidráulicos como de pavimentos.

Personal mínimo

- Director de obra
- Residente de Obra
- Topógrafo
- Profesional HSEQ
- Especialista de Pavimentos
- Especialista en Hidráulica
- Especialista en Geotecnia
- Especialista Ambiental

Personal de apoyo

- Oficial (plomero)
- Auxiliar administrativo
- Auxiliares de obra
- Operadores

6. MAQUINARIA Y EQUIPO

El equipo empleado en obra corresponde al necesario para los frentes obrero y específicamente para las actividades de localización, replanteo, excavaciones, transporte y llenos.

- Retroexcavadora
- Volquetas
- Compactador manual (Canguro)
- Compresor con martillo
- Motoniveladora
- Vibrocompactador

7. GARANTIAS

Las garantías que cubren este contrato son las exigidas en los pliegos y la minuta de este:

- **Cumplimiento General.** Vigente desde el 07/07/2025 al 06/09/2026. Póliza No. 25-44-101202682
- **Pago de salarios y prestaciones sociales.** Vigente desde el 07/07/2025 al 09/03/2029. Póliza No. 25-44-101202682
- **Estabilidad y calidad de las obras.** Vigente desde el 07/07/2025 al 06/07/2030. Póliza No. 25-44-101202682
- **Responsabilidad civil Extracontractual .** Vigente desde el 07/07/2025 al 19/03/2026. Póliza No. 25-40-101053734

8. AVANCE FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

AVANCE	CONTRATADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	%
FISICO (ML DE REDES)	1554,2	1554.2	1554.2	100%
FISICO (ML DE VIA)	858	800	814	95.3%
FINANCIERO	$ 5.549.212.509,00	$5.200.478.355	$ 4.718.628.376,81	85,03%

Actividad	Cantidad ejecutada acumulada	Valor ejecutado acumulado	% ejecución	Cantidad ejecutado mes febrero	valor ejecutado mes + IVA incluido (19%)
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	4820,29	$ 44.611.802,46		158,13	$ 1.463.511,66
EXPLANACION Y CAJEO	2337,76	$ 77.286.196,83		51,33	$ 1.696.821,03
CARGUE Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES A MÁQUINA. (NO INCLUYE TRANSPORTE)	8791,67	$ 107.970.465,50		1511,12	$ 18.558.030,95
SUMINISTRO EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE RECEBO EN ZANJA COMPACTADA C/15CM. MEDIO MECANICO. (NO INCLUYE TRANSPORTE)	4295,05	$ 369.099.416,80		64,28	$ 5.523.966,08
ROTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE e=10 CM	2653,23	$ 34.014.408,60		60,23	$ 772.148,60
DEMOLICION DE PISOS, ANDENES Y BORDILLOS DE CONCRETO	689,97	$ 115.923.239,64		372,63	$ 62.606.311,56
		$ 748.905.529,83	110,24 %		$ 90.620.789,88

EXCAVACIONES EN MATERIAL COMUN Y CONGLOMERADO EN SECO A MAQUINA (DE 0 A 2 MTS) INCLUYE CARGUE	2614,40	$ 143.488.784,48		20,30	$ 1.114.156,18
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO A MANO (DE 0 A 2 MTS)	1319,60	$ 61.336.327,60		26,95	$ 1.252.662,95
		$ 204.825.112,08	137,31 %		$ 2.366.819,13
NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE	4820,27	$ 46.332.454,46		892,77	$ 8.581.324,46
SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL BASE GRANULAR CLASE A (NO INCLUYE TRASNPORTE)	723,04	$ 149.443.237,53		130,14	$ 26.899.108,13
SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL AFIRMADOPARA RELLENO ESTRUCTURAL (NO INCLUYE TRANSPORTE)	1374,48	$ 165.422.490,56		48,18	$ 5.798.306,66
		$ 361.198.182,55	97%		$ 41.278.739,25
CONSTRUCCIÓN PLACA DE CONCRETO PREMEZCLADO MR-42 , INCLUYE ALISTADO JUNTAS Y SELLANTES.	515,31	$ 711.688.063,77		28,37	$ 39.179.125,29
CANASTILLA PARA BARRA PASA JUNTA	1139,70	$ 52.748.735,10		0,00	$ -
		$ 764.436.798,87	67%		$ 39.179.125,29
ANDEN EN CONCRETO (E=0.10) INCLUYE ALISTADO Y NIVELACION	1305,54	$ 290.705.897,34		0,00	$ -

SARDINEL PREFABRICADO (0,50*0,165*1) 3000 PSI INCLUYE EXCAVACION Y CONCRETO DE NIVELACION DE 5CM	1746,36	$ 221.115.371,40		252,96	$ 32.028.530,40
VIGA DE CONFINAMIENTO PARA TRANSICIÒN DE PAVIMENTO NUEVO CON ANTIGUO	111,57	$ 9.773.197,29		23,57	$ 2.064.661,29
		$ 521.594.466,03	83%		$ 34.093.191,69
ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA. SUMINISTRADO, FIGURADO E INSTALADO	4858,79	$ 56.293.940,94		2312,43	$ 26.791.813,98
ACERO LISO PARA BARRA PASA JUNTA (DOVELAS)	6181,08	$ 75.508.073,28		0,00	$ -
		$ 131.802.014,22	69%		$ 26.791.813,98
GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO	4820,29	$ 85.584.284,46		892,79	$ 15.851.521,96
		$ 85.584.284,46	72%		$ 15.851.521,96
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE TUBERIA	533,51	$ 3.282.153,52		0,00	$ -
SUMINISTRO E INSTALACION DE LECHO EN GRAVA PARA TUBERIA ALCANTARILLADO	225,84	$ 29.214.822,47		17,14	$ 2.216.764,37

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NTC 3722-3 Y NTC 4764 DE DIAMETRO 6"	421,54	$ 42.063.790,44		0,00	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NTC 3722-3 Y NTC 4764 DE DIAMETRO 8"	217,80	$ 31.612.581,00		0,00	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NTC 3722-3 Y NTC 4764 DE DIAMETRO 10"	107,00	$ 20.441.601,00		2,00	$ 382.086,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NTC 3722-3 Y NTC 4764 DE DIAMETRO 12"	36,47	$ 9.634.608,13		0,00	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NTC 3722-3 Y NTC 4764 DE DIAMETRO 16"	70,20	$ 29.846.583,00		0,00	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NTC 3722-3 Y NTC 4764 DE DIAMETRO 18"	119,84	$ 66.237.725,12		0,00	$ -

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NTC 3722-3 Y NTC 4764 DE DIAMETRO 30"	0,00	$ 0,00		0,00	$	-
SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLA YEE 8X 6" PVC INCLUYE AGARRADERAS CAUCHO Y ADERENCIA	51,00	$ 18.329.961,00		7,00	$	2.515.877,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLA YEE 10X 6" PVC INCLUYE AGARRADERAS CAUCHO Y ADERENCIA	0,00	$ 0,00		0,00	$	-
SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLA YEE 12X 6" PVC INCLUYE AGARRADERAS CAUCHO Y ADERENCIA	0,00	$ 0,00		0,00	$	-
SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLA YEE 16X 6" PVC INCLUYE AGARRADERAS CAUCHO Y ADERENCIA	7,00	$ 5.731.054,00		0,00	$	-
SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLA YEE 18X 6" PVC INCLUYE AGARRADERAS CAUCHO Y ADERENCIA	0,00	$ 0,00		0,00	$	-

SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLA YEE 30X 6" PVC INCLUYE AGARRADERAS CAUCHO Y ADERENCIA	0,00	$ 0,00		0,00	$ -
		$ 256.394.879,68	49%		$ 5.114.727,37
SUMINISTRO E INSTALACION DE LECHO EN ARENA PARA TUBERIA. (NO INCLUYE TRANSPORTE)	183,85	$ 19.831.164,10		0,00	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE CORTE O INCORPORACIÓN 1/2"	197,00	$ 17.428.196,00		0,00	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PF MACHO DE 1/2	197,00	$ 8.900.066,00		0,00	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANGUERA A PRESION POR ML 1/2"	1021,49	$ 18.909.822,88		0,00	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLLARIN 3" A 1/2"	76,00	$ 5.487.124,00		0,00	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE PASO DE PVC 1/2" DE BOLA	197,00	$ 10.988.463,00		0,00	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC UNIÓN MECÁNICA PRESIÓN RDE 21 DIAMETRO 3"	417,70	$ 42.304.656,00		0,00	$ -

SUMINISTRO E INSTALACION UNIÓN UNIVERSAL TIPO DRESSER HD DE 3"	10,00	$ 5.125.600,00		0,00	$ -
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE HD EXTREMOS LISOS. 3"X3"X3"	9,00	$ 5.621.184,00		0,00	$ -
SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMICODO 45° PVC PRESION 3". SOLDADO	10,00	$ 1.758.180,00		0,00	$ -
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° PVC PRESION 3"	4,00	$ 715.988,00		0,00	$ -
		$ 137.070.443,98	32%		$ 0,00
BASE Y CAÑUELA EN CONCRETO DE 3.000 PSI E = 0,30 M.	16,00	$ 18.214.960,00		0,00	$ -
PAÑETE INTERIOR PARA POZOS DE 1,2M DE DIAMETRO	31,05	$ 6.000.008,85		0,00	$ -
CILINDRO EN LADRILLO E=0.30M	23,50	$ 35.448.692,50		0,00	$ -
CONO DE REDUCCIÒN H=065M	10,00	$ 7.991.530,00		0,00	$ -
PASOS EN HIERRO DE 3/4" CON ANTICORROSIVO C/40 CM	137,00	$ 6.886.579,00		0,00	$ -

SUMINISTRO E INSTALACIÓN AROTAPAS EN FIBROCONCRETO COMPLETAS	18,00	$ 22.859.658,00		0,00	$ -
CAJA DE INSPECCIÓN 60 X 60 X 100 CM EN LADRILLO, CONCRETO DE 2500 PSI Y TAPA REFORZADA EN CONCRETO DE 3000 PSI	72,00	$ 64.210.320,00		0,00	$ -
SUMIDERO EN CONCRETO DE 3.000 PSI (INCLUYE REJILLAS VIBRO COMPACTADA DE 1.05X0.36)	24,00	$ 25.632.672,00		0,00	$ -
	24,00	$ 187.244.420,35	60%		$ 0,00
LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRIO	0,00	$ 0,00		0,00	$ -
BASE IMPRIMANTE LINEA DE PINTURA PARA PAVIMENTOS EN CONCRETO RIGIDO	0,00	$ 0,00		0,00	$ -
CEBRA PEATONAL SEGUN DISEÑO TRANSITO MUNICIPAL	0,00	$ 0,00		0,00	$ -
BASE IMPRIMANTE PARA DEMARCACIÓN CON PINTURA EN PAVIMENTOS DE CONCRETO RIGIDO (CEBRA)	0,00	$ 0,00		0,00	$ -

ENTIBADOS TIPO 1A (DISCONTINUO EN MADERA)	1337,85	$ 52.338.029,85		163,58	$ 6.399.575,05
MANEJO DE AGUAS CON DIAMETRO DE 8" A 12"	40,00	$ 24.371.640,00		0,00	$ -
MANEJO DE AGUAS CON DIAMETRO DE 12" A 24"	10,00	$ 10.965.620,00		0,00	$ -
MANEJO DE AGUAS CON DIAMETRO DE 24" A 30"	10,00	$ 13.180.490,00		0,00	$ -
		$ 100.855.779,85	49%		$ 6.399.575,05
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIONES, SUBBASES Y BASES, MATERIALES GRANULARES, MEZCLAS ASFALTICAS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M).	356529,50	$ 662.788.349,01		33624,88	$ 62.508.658,27
TRANSPORTE DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M).	4564,55	$ 10.160.688,30		281,41	$ 626.418,66
		$ 672.949.037,31	62%		$ 63.135.076,93
	0,88	$ 41.171.025,00	88%	0,00	$ -
		$ 41.171.025,00	88%		$ 0,00
	0,88	$ 98.765.181,38	88%	0,00	$ -
		$ 98.765.181,38	88%		$ 0,00

EXCAVACIONES EN MATERIAL COMUN Y CONGLOMERADO EN SECO A MAQUINA (DE 2 A 4 MTS) INCLUYE CARGUE	659,61	$ 46.004.156,00		0,00	$	-
EXCAVACIONES EN MATERIAL COMUN Y CONGLOMERADO EN SECO A MAQUINA (DE 4 A 6 MTS) INCLUYE CARGUE	20,29	$ 1.750.095,62		0,00	$	-
Filtro en geodren 4" de H=1 mts Tubular	331,61	$ 53.092.520,60		0,00	$	-
ENTIBADO METALICO SISTEMA CORREDERA PROFUNDIDAD MAYOR A 4 M	1373,07	$ 164.321.712,99		383,26	$	45.866.517,89
SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLA TEE 10X 6" PVC INCLUYE AGARRADERAS CAUCHO Y ADERENCIA	2,00	$ 808.700,00		0,00	$	-
SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLA TEE 12X 6" PVC INCLUYE AGARRADERAS CAUCHO Y ADERENCIA	2,00	$ 825.900,00		0,00	$	-
SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLA TEE 16X 6" PVC INCLUYE AGARRADERAS CAUCHO Y ADERENCIA	0,00	$ 0,00		0,00	$	-

SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLA TEE 18X 6" PVC INCLUYE AGARRADERAS CAUCHO Y ADERENCIA	8,00	$ 4.007.384,00		1,00	$	500.923,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLA TEE 27X 6" PVC INCLUYE AGARRADERAS CAUCHO Y ADERENCIA	3,00	$ 2.300.163,00		0,00	$	-
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NTC 3722-3 Y NTC 4764 DE DIAMETRO 27"	30,00	$ 40.328.970,00		0,00	$	-
SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMICODO 45° DE 6" PVC	50,00	$ 5.490.350,00		3,00	$	329.421,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLLARIN 4" A 1/2"	17,00	$ 1.227.383,00		0,00	$	-
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLLARIN 6" A 1/2"	104,00	$ 8.413.704,00		0,00	$	-
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC UNIÓN MECÁNICA PRESIÓN RDE 21 DIAMETRO 4"	133,00	$ 13.613.614,00		0,00	$	-

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC UNIÓN MECÁNICA PRESIÓN RDE 21 DIAMETRO 6"	320,00	$ 54.052.480,00		0,00	$ -
SUMINISTRO E INSTALACION UNIÓN UNIVERSAL TIPO DRESSER HD DE 4"	2,00	$ 1.332.410,00		0,00	$ -
SUMINISTRO E INSTALACION UNIÓN UNIVERSAL TIPO DRESSER HD DE 6"	8,00	$ 5.921.496,00		0,00	$ -
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE HD EXTREMOS LISOS. 6"X6"X3"	2,00	$ 2.340.182,00		0,00	$ -
		$ 405.831.221,22			$ 46.696.861,89
TOTAL OBRA		**$ 4.718.628.376,81**	85,03%		**$ 371.528.242,41**

REGISTRO FOTOGRAFICO







