Seguimiento			**X**	**Final**	
FECHA:	**25**	**DE**	**FEBRERO**	**DEL**	**2026**

ACTA DE SUPERVISIÓN No. 01

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número:	EDUH-CD-029-2025
OBJETO: "ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DESTINADA A LOS PROCEDIMIENTOS DE NECROPSIA EN LA ESE HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA".	
Valor del contrato + Adicional: CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MCTE ($43.625.337). + DOCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS COLOMBIANOS ($ 12.655.799,00 = CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS MCTE ($56.281.136,00)	
Plazo del contrato + Otrosí Nº 1 Prorroga: UN (01) MES + VEINTE (20) DIAS	

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Supervisor:	NEGUITH CERRO MANGONEZ – PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Por parte del Contratista:	BONGA BUSTAMANTE S.A.S. NIT N° 800.181.439-7 R./LEGAL. MARCELA BUSTAMANTE SERPA, identificada con cedula de ciudadanía número 52.413.707, expedida en la Cuidad de Bogotá D.C., Cundinamarca
Lugar donde se realiza la reunión	Oficina EICE-EDUH Apartadó

Hora de inicio (a.m./p.m.)	**09:00 a.m.**	**Hora de finalización (a.m./p.m.)**	**10:00 a.m.**

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Actividad u obligaciones específicas	**Estado de avance de las actividades (%)**	**Justificación / Observación**
a) Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, ejecutando las obras contratadas, de acuerdo con los planos, especificaciones de construcción, cantidades de obra y precios unitarios fijos contenidos en la propuesta presentada.	37,67%	El contratista ha ejecutado las actividades conforme al objeto contractual, aplicando los planos, especificaciones, cantidades y precios aprobados.

Carrera 103 No. 95A - 11 2do piso Barrio Nuevo Apartadó
Email: Contactenos@eduha.gov.co
NIT: 901445176-6

b) ejecutar la obra tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos necesarios para la ejecución de las obras.	37,67%	Ha realizado las obras con la calidad, cantidad y tiempos previstos, disponiendo de los equipos, maquinaria, herramientas y materiales requeridos.
c) Elaborar y presentar conjuntamente con el supervisor el acta final de obra y liquidación	37,67%	Ha realizado, junto con la supervisión, los avances correspondientes del 37,67%.
d) Presentar al supervisor informes de avance de obra y los que la EICE EDUH de Apartadó le solicite	37,67%	Ha presentado los informes de avance solicitados por la supervisión y la EICE EDUH de Apartadó.
e) Durante la ejecución de las obras, el Contratista tendrá la obligación de usar procedimientos adecuados de construcción y protección contra cualquier daño deterioro que pueda afectar su calidad, o estabilidad y acabados, inclusive en aquellos lugares que durante la construcción permanezcan prestando servicio público.	37,67%	Ha aplicado procedimientos constructivos adecuados y ha protegido las áreas intervenidas para evitar daños que afecten la calidad, estabilidad o acabados.
f) Prever el transporte de los materiales equipos, así como sus despachos y entrega oportunas en el sitio de la obra para el cumplimiento del plazo establecido	37,67%	Ha coordinado el transporte y la entrega oportuna de materiales y equipos para cumplir el cronograma establecido.
g) El contratista deberá garantizar la disponibilidad suficiente de personal para cumplir con la ejecución del proyecto, si fuese necesario hasta en doble jornada (diurna y nocturna).	37,67%	Ha garantizado la disponibilidad de personal suficiente para el desarrollo del proyecto, incluyendo la capacidad de operar en doble jornada cuando se requiere.
h) El contratista deberá cumplir las disposiciones legales sobre contratación del personal colombiano y extranjero	37,67%	Ha cumplido con la normatividad laboral vigente para la vinculación del personal colombiano y extranjero.
i) Mantener a todo el personal que labore en la obra debidamente identificado con chaleco prenda de vestir uniforme, para su inmediato reconocimiento.	37,67%	Ha mantenido todo el personal identificado mediante uniforme o elementos visibles de identificación.
j) Realizar los cerramientos y aislamientos provisionales de las áreas a intervenir del proyecto que lo requieran a solicite la supervisión, prestar toda la seguridad industrial correspondiente necesaria en los sitios de trabajo y tener toda la señalización preventiva necesaria para la segura circulación del personal de obra.	37,67%	Ha mantenido todo el personal identificado mediante uniforme o elementos visibles de identificación.

Carrera 103 No. 95A - 11 2do piso Barrio Nuevo Apartadó
Email: Contactenos@eduha.gov.co
NIT: 901445176-6

k) Conservar todas las áreas aledañas a la obra objeto del contrato, en las condiciones en que se encuentran antes de la iniciación de los trabajos y reponerlas o repararlas a su costa, en caso de que las destruya o dañe durante la ejecución del contrato	37,67%	Ha conservado las áreas aledañas en buen estado y ha atendido las reparaciones necesarias por afectaciones causadas durante la ejecución.
l) Mantener en aseo permanente los sitios intervenidos, retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas en perfecto estado de limpieza hasta la entrega final y recibo definitivo por parte de la Supervisión.	37,67%	Ha mantenido las zonas intervenidas en adecuado estado de aseo, retirando sobrantes y permitiendo una entrega limpia conforme al avance.
m) El contratista deberá cumplir con el reglamento de manejo y disposición de residuos de construcción y escombros, según la Resolución 472 del 28 de febrero de 2017 que aplica a todas las personas naturales y jurídicas que generen, recolecten, transporten, almacenen, aprovechen y dispongan RCD de las obras civiles o de otras actividades conexas en el territorio nacional, (los equipos vehículos y maquinaria que se requieren serán asumidos por el contratista que allegare a ser adjudicado el proceso.	37,67%	Ha cumplido con el manejo y disposición de los RCD conforme a la Resolución 472 de 2017, gestionando los equipos y vehículos necesarios.
n) Las demás que sean necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual	37,67%	Ha atendido todas las actividades adicionales requeridas para asegurar el adecuado cumplimiento del objeto contractual.

Datos Generales:

Compromisos adquiridos en la supervisión

Compromiso	Fecha de entrega	Responsable

Carrera 103 No. 95A - 11 2do piso Barrio Nuevo Apartadó
Email: Contactenos@eduha.gov.co
NIT: 901445176-6

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato		**Pagos realizados al contratista**		
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	**$ 43.625.337,00**			
Valor Adiciones	**$ 12.655.799,00**			
Valor Total del Contrato	**$ 56.281.136,00**			
Valor pagado				
Valor causado que no se ha pagado	**$ 56.281.136,00**			
Valor total ejecutado (Cantidad y porcentaje)	**$ 16.432.845,05 (37,67%)**			
Valor saldo por ejecutar	**$ 39.848.290,95**			
Corte al 02 de febrero de 2026 (porcentaje valor contractual inicial)	**(37,67%)**	**Total**		**$ 0,00**

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los

25 días	del mes de	febrero	de	2026

NEGUITH CERRO MANGONEZ
Supervisor
EDUH Apartado

MARCELA BUSTAMANTE SERPA
R/L BONGA BUSTAMANTE S.A.S.
Contratista

NOMBRE:		FIRMA	FECHA
Proyectó:	Neguith Cerro M – Supervisor EICE – EDUH Apartado		25/02/2026
Revisó	Yenci Palacio – Subgerente Administrativa y Financiera		25/02/2026
Aprobó	Luis Alfredo Guerra Negrete - Gerente		25/02/2026

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustados a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.

Carrera 103 No. 95A - 11 2do piso Barrio Nuevo Apartadó
Email: Contactenos@eduha.gov.co
NIT: 901445176-6

	EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT DE APARTADÓ	
	ACTA DE PAGO	Empresa para el Desarrollo Urbano y Hábitat APARTADÓ

NO:	01	FECHA:	25	DE	FEBRERO	DE	2026

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el contratista asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Tipo de Contrato: OBRA		**No. Contrato:** EDUH-029-2025 de 28 de Noviembre de 2025	
No. Compromiso Presupuestal	00162 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025	**Rubro Presupuestal:**	2.3.2.02.02.005
Objeto del contrato "ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DESTINADA A LOS PROCEDIMIENTOS DE NECROPSIA EN LA ESE HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA".			
Supervisor:	NEGUITH CERRO MANGONEZ – PROFESIONAL UNIVERSITARO		
Contratista:	BONGA BUSTAMANTE S.A.S. NIT N° 800.181.439-7 R./LEGAL. MARCELA BUSTAMANTE SERPA, identificada con cedula de ciudadanía número 52.413.707, expedida en la Cuidad de Bogotá D.C., Cundinamarca		

Valor del contrato + Adicional:	CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS MCTE ($ 56.281.136,00)
Duración del contrato Inicial + Prorroga: UN (01) MES + VEINTE (20) DIAS	

CONSIDERANDO:

Que entre la **EICE-EDUH APARTADO,** y por la otra **MARCELA BUSTAMANTE SERPA,** con cedula de ciudadanía Nº 52.413707, actuando como Representante Legal de **BONGA BUSTAMANTE S.A.S. NIT N° 800.181.439-** en calidad de contratista, se celebró el **CONTRATO DE OBRA No. EDUH-029-2025 de 28 de Noviembre de 2025**, cuyo objeto es **"ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DESTINADA A LOS PROCEDIMIENTOS DE NECROPSIA EN LA ESE HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA"**. Por un valor de **CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MCTE ($43.625.337).**

- Que, mediante Acta de Inicio, se fijó como fecha de inicio del Contrato de Obra No EDUH-029 de 28 de Noviembre de 2025, el día tres (03) de diciembre del 2025, quedando como fecha de terminación inicial el día veintidós (22) de diciembre del 2025.

- Que se realizó suspensión el día diecinueve (19) de diciembre del 2025 y reinicio el día veintitrés (23) de enero de 2026
- Que el día veintitrés (23) de enero se realizo otro si Nº 1 en el cual se adiciona Un (01) mes
- Se suscribió un adicional de fecha 12 de febrero de 2026 por valor de DOCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS COLOMBIANOS ($ 12.655.799,00); por consiguiente, modificar la cláusula segunda del contrato la cual quedara de la siguiente manera:

CLÁUSULA SEGUNDA. VALOR: Para el pago de los efectos legales, el presente Contrato de Obra tiene un valor de CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS MCTE ($56.281.136,00).

CLÁUSULA TERCERA. FORMA DE PAGO. La Empresa para el Desarrollo Urbano y Hábitat del Municipio de Apartadó, Antioquia "EICE-EDUH APARTADÓ", tiene en cuenta el estimado el valor del Contrato de obra equivalente a CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS MCTE ($56.281.136,00), valor establecido atendiendo el presupuesto para obra; razón a lo anterior la entidad realizará el pago al contratista de la siguiente manera, así:

A) UN ANTICIPO DEL TREINTA POR CIENTO (30%), del valor total del contrato una vez firmada el acta de inicio, y se aprueben la póliza que ampare la entrega del anticipo y el plan de inversión del anticipo. El anticipo se amortizará en el primer pago realizado al contratista.

B) El valor restante del contrato será pagado por la Empresa para el Desarrollo Urbano y Hábitat del Municipio de Apartadó, Antioquia "EICE-EDUH APARTADÓ" al CONTRATISTA, por medio de actas parciales, de acuerdo al informe de avance del contrato de obra, previa de la cuenta de cobro debidamente aprobada por la supervisión el contrato, acompañada de la certificación de cumplimiento a satisfacción de la prestación del servicio, expedida por el supervisor del contrato y presentación de la certificación del representante legal y/o el revisor fiscal en la que conste que se encuentra al día en el pago de la nómina y los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales del personal a su cargo, riesgos profesionales y aportes a las cajas de compensación familiar e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

PARÁGRAFO PRIMERO: Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Para el pago, EL CONTRATISTA, deberá subirlo en la plataforma Secop II y anexar la documentación donde conste el cumplimiento de todas y cada una de sus obligaciones derivadas de este contrato, la factura o cuenta de cobro, informe pormenorizado de sus actividades de ejecución con sus respectivos soportes que constaten la ejecución material del contrato, acreditación de haber realizado el pago de la seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales del contratista y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 con el fin de darle cumplimiento al artículo 23 de la Ley 1150 de

2007 y acreditarse de conformidad con la Ley y los conceptos emitidos por el Ministerio de Protección Social al respecto. Para el pago final se debe presentar el acta de liquidación.

PARÁGRAFO TERCERO. Para cada pago se debe presentar cuenta de cobro o factura, informe de supervisión y constancia de recibo a satisfacción firmada por el supervisor respecto del suministro o servicio prestado y autoliquidaciones del pago de salud y pensiones, el pago debe cumplir con las normas internas en lo relacionado con pagos.

PARÁGRAFO CUARTO: Para cada pago se debe presentar cuenta de cobro o factura, informe de supervisión y constancia de recibo a satisfacción firmada por el supervisor y autoliquidaciones del pago de salud y pensiones, el pago debe cumplir con las normas internas dadas por la Subgerencia Administrativa y Financiera de la Empresa para el Desarrollo Urbano y Hábitat del Municipio de Apartadó, Antioquia - "EICE-EDUH APARTADÓ", para la radicación de facturas o cuentas de cobro: La presentación de los documentos para inicio del trámite de pago se hará por medio del SECOP II y de forma física radicada al supervisor del contrato

PARÁGRAFO QUINTO: El Contratista asumirá el costo de las retenciones, impuestos, estampillas a que tengan lugar en la ESE HOSPITAL MARIA AUXILIADORA DEL Municipio de Chigorodó, para la legalización del presente contrato, por lo que el CONTRATISTA se obliga a pagar los impuestos, tasas y contribuciones, a que haya lugar; por concepto de estampillas, impuestos, publicaciones y otros establecidos por las disposiciones legales vigentes serán de cuenta del contratista.

PARÁGRAFO SEXTO: La periodicidad de los pagos se efectuará de conformidad con la certificación de la disponibilidad programado por la Subgerencia Administrativa, Financiera de la Empresa para el Desarrollo Urbano y Hábitat del Municipio de Apartadó, Antioquia - "EICE-EDUH APARTADÓ".

- Que el día 25 de febrero de 2026, el contratista presenta la **Factura Electrónica de Venta No. FVE 165,** por un valor de ($ 16.038.714,00) para UN (1) PAGO del 37,67% con respecto al valor contractual, pagaderos previa presentación de la cuenta de cobro y/o factura, informe de actividades realizadas por el contratista.

- Que en el desarrollo del contrato se efectuará el siguiente pago:

DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR FACTURADO	SALDO
Valor contrato	$ 43.625.337,00			
Adicional	$ 12.655.799,00			
Anticipo		$ 0.00		
Pago 37,67% con relación al valor contractual		$ 0.00	$ 16.432.845,05	$ 39.848.290,05

NOMBRE DE RUBRO	NUMERO DE RUBRO	VALOR DE RUBRO

	EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT DE APARTADÓ	
	ACTA DE PAGO	Empresa para el Desarrollo Urbano y Hábitat APARTADÓ

CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	**2.3.2.02.02.005**	**$56.281.136,00**

ACUERDAN:

- **Pagar al Contratista la suma de:** Dieciséis millones cuatrocientos treinta y dos mil ochocientos cuarenta y cinco pesos con cinco centavos ($ 16.432.845,05) **IVA incluido**, pagaderos previa presentación de la cuenta de cobro y/o factura, informe de actividades realizadas por el contratista.

NEGUITH CERRO MANGONEZ
Supervisor
EICE EDUH Apartadó

MARCELA BUSTAMANTE SERPA
R/L BONGA BUSTAMANTE S.A.S.
Contratista

NOMBRE:		FIRMA	FECHA
Proyectó:	Neguith Cerro M – Supervisor EICE – EDUH Apartado		25/02/2026
Revisó	Yenci Palacio – Subgerente Administrativa y Financiera		25/02/2026
Aprobó	Luis Alfredo Guerra Negrete - Gerente		25/02/2026

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustados a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.

BONGA BUSTAMANTE S.A.S
NIT 800.181.439-7
CL 90 No 11-31
Tel: (601) 8017484
Bogotá - Colombia
bmarser.mb@gmail.com

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764084723655 aprobado en 20241204 prefijo FVE desde el número 101 al 500 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 7220 - Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias sociales y las humanidades

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FVE 166

Fecha y hora Factura
Generación: 25/02/2026, 17:12
Expedición: 25/02/2026, 17:12

Nombre del Cliente EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE APARTADO	**Nit ó C.C.** 901.445.176-6	**Fecha de Vencimiento** --
Razón Social EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE APARTADO	**Dirección** calle 97 #104-04	**Teléfono** (601) 0000000
Correo contactenos@eduha.gov.co	**Vendedor** Marcela Bustamante	**Centro de Costo** 0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Pago de acta parcial Nro. 1, contrato nro. 029 del 2025 cuyo objeto es" adecuación, mantenimiento y reparación de la infraestructura destinada a los procedimientos de necropsia en la ESE.HOSPITAL MARIA AUXILIADORA".	1.00	unidad	16,432,845.05	16,432,845.05	0 %	0.00	16,432,845.05

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 1

Total Bruto	16,432,845.05
Total a Pagar	16,432,845.05

OBSERVACIONES:
Valor en Letras:
Dieciseis millones cuatrocientos treinta y dos mil ochocientos cuarenta y cinco pesos m/cte con cinco cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 16,432,845.05

VENDEDOR

_____
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

_____
C.C. Ó NIT.:

CUFE:
2682c5aa96e749fd01726c4fa588fa694d5443d5986f1b699532c4ad608860ef0821becc21e0f1a24ff292193812bfea

13 de febrero de 2026

Señores:
BONGA BUSTAMANTE SAS

Iris - CF Compañía de Financiamiento S.A. se permite informar que BONGA BUSTAMANTE S.A.S. con número de identificación 800181439-7 a la fecha de expedición de esta certificación tiene con nuestra entidad las siguientes soluciones:

Tipo de producto	No. Producto	Fecha de apertura	Estado
Cuenta de ahorros	100371702802	12-05-2023	Activa

Nuestro código ACH para inscribirnos ante las diferentes entidades bancarias es el 1637.

Para mayor información o cualquier requerimiento adicional, puedes contactarnos a través de nuestros canales digitales en nuestro sitio web: **www.iris.com.co**.

Cordialmente,

Mayra A. Gómez G.

Mayra Alejandra Gómez Giraldo
Coordinadora Servicio al Cliente

Iris CF - Compañía de Financiamiento S.A
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Producto protegido por el Seguro de Depósitos

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141176295751

(415)7707212489984(8020) **000014117629575 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 1 8 1 4 3 9	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
BONGA BUSTAMANTE S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 118 15 A 09 OF 401

42. Correo electrónico bmarser.mb@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 8 0 1 7 4 9 4	3 1 5 3 0 4 8 9 1 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 2 2 0	2 0 1 3 0 3 2 1	8 5 5 9	2 0 1 3 0 3 2 1		4 2 9 0	4 6 4 5		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	8	9	1	4	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 55 - Informante de Beneficiarios Finales
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141176295751

(415)7707212489984(8020) **000014117629575 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 1 8 1 4 3 9	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o insitutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	2 8 1 8	2 0
73. Fecha	1 9 9 2 1 1 2 4	2 0 1 8 0 8 1 3
74. Número de notaría	4 1	
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	1 9 9 2 1 1 2 5	
77. No. Matrícula mercantil	5 2 6 5 3 0	0 0 5 2 6 5 3 0
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	4

Vigencia

80. Desde	1 9 9 2 1 1 2 4
81. Hasta	2 0 4 2 1 1 2 4

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141176295751

(415)7707212489984(8020) **000014117629575 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 1 8 1 4 3 9	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 6 0 3 2 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	5 2 4 1 3 7 0 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
BUSTAMANTE	SERPA	MARCELA	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 8 0 8 1 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	2 8 8 1 6 2 2 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
BERJAN	RODRIGUEZ	ESPERANZA	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141176295751

(415)7707212489984(8020) **000014117629575 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 1 8 1 4 3 9	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	5 2 4 1 3 7 0 7		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
BUSTAMANTE	SERPA	MARCELA	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 0 8 0 5 0 2	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800181439	7	BONGA BUSTAMANTE SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CL 118 15A 09 OF 401	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8200021	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	48427042	9499386349	E	2026/02/10	2026/02/09	BANCOLOMBIA	0	$749,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$121,900	$0	$0	$121,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$121,900	$0	$0	$121,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,800	$0	$0	$42,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$42,800	$0	$0	$42,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,500	$0	$0	$28,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$28,500	$0	$0	$28,500
TOTAL				1	$749,300	$0	$0	$749,300

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800181439	7	BONGA BUSTAMANTE SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CL 118 15A 09 OF 401	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8200021	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	48427042	9499386349	E	2026/02/10	2026/02/09	BANCOLOMBIA	0	$749,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$121,900	$0	$0	$121,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$121,900	$0	$0	$121,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,800	$0	$0	$42,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$42,800	$0	$0	$42,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,500	$0	$0	$28,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$28,500	$0	$0	$28,500
TOTAL				1	$749,300	$0	$0	$749,300

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PAGO DE APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003

Yo **MARCELA BUSTAMANTE SERPA** identificado con cedula de ciudadanía **22.155.481**de Bello, en calidad de representante legal **BONGA BUSTAMANTE SAS**. identificada con el NIT: 800.181.439. Bajo gravedad de juramento declaro que la asociación que represento, en los últimos seis (6) meses ha cumplido a cabalidad con los pagos al sistema de seguridad social, por lo que declaro que nos encontramos a **PAZ Y SALVO** con las empresas promotoras de Salud, Fondo de pensiones, Administradora de Riesgos Laborales, Caja de compensación familiar, el ICBF, y el SENA.

Esta certificación se expide en la ciudad de Necoclí a los (06) días del mes de febrero del 2026 a solicitud del interesado.

_____

MARCELA BUSTAMANTE SERPA
Representante Legal
BONGA BUSTAMANTE S.A.S

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.033.371.669**

VEGA MONTOYA

APELLIDOS

LINA MARCELA

NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **16-ENE-1990**

ANZA
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.63 ESTATURA | **A+** G.S. RH | **F** SEXO

24-ENE-2008 ARBOLETES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-0103700-00227825-F-1033371669-20100324 **0021**759669A 1 33187820


República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
216483-T
LINA MARCELA
VEGA MONTOYA
C.C. 1033771868
RESOLUCION INSCRIPCION 209
FECHA 20/05/2016
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. REMINGTON
DIRECTOR GENERAL
OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
228595


210630
Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX. 646 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9D9F4BF6C1F95AF2

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LINA MARCELA VEGA MONTOYA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1033371669 de ARBOLETES (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 216483-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

INFORME DE OBRA

CONTRATO N° EDUH-CD-029-2025

OBJETO: “ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DESTINADA A LOS PROCEDIMIENTOS DE NECROPSIA EN LA ESE HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA.

INTRODUCCION

El presente Informe de Obra se elabora en el marco del Contrato de Obra N.° EDUH-CD-029-2025, suscrito entre la Empresa para el Desarrollo Urbano y Hábitat del Municipio de Apartadó – EICE-EDUH APARTADÓ y la empresa BONGA BUSTAMANTE S.A.S.**,** cuyo objeto es la adecuación, mantenimiento y reparación de la infraestructura destinada a los procedimientos de necropsia en la ESE Hospital María Auxiliadora del municipio de Chigorodó**.**

Este informe tiene como finalidad presentar de manera detallada el avance técnico y físico de las actividades ejecutadas, correspondientes al período comprendido hasta el 19 de diciembre de 2025, fecha de corte del Acta de Avance N.º 1, la cual se constituye en soporte para el cobro parcial del contrato, conforme a lo establecido en la forma de pago pactada contractualmente.

Las actividades descritas en el presente documento se encuentran debidamente sustentadas mediante el Acta de Avance N.° 1, el respectivo registro fotográfico organizado por actividad y los soportes técnicos contenidos en el archivo Excel anexo, garantizando la trazabilidad, veracidad y coherencia de la información reportada.

Así mismo, el informe deja constancia de las novedades presentadas durante la ejecución, incluyendo la suspensión temporal del contrato a partir del 19 de diciembre de 2025 y la prórroga otorgada mediante Otrosí N.° 1**,** las cuales no afectan las actividades ejecutadas ni el avance certificado en el acta objeto del presente cobro.

CONTENIDO

Contenido

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO 5

1.1 Localizacion del Proyecto. 5

1.2 Características Iniciales del Proyecto 5

1.3 Ítems Contratados 5

2. INFORME DEL CONTRATO DE OBRA 7

2.2 Descripción de las Garantías Aprobadas 7

2.3 Personal Requerido por el Contratista 8

2.4 Equipo de Obra 8

2.5 Presupuesto del Contrato y Valor del Acta de Avance N.° 1 8

2.6 Seguridad Social y Parafiscales 9

3. INFORME TÉCNICO 9

4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERÍODO 10

4.1 Ítem 1. Estructura de tanque séptico y conexión a redes de la morgue 10

4.1.1 Ítem 1.1 – Excavación manual en material común (7,74 m³) 10

4.1.2 Ítem 1.2 – Concreto impermeabilizado 4000 PSI para tanque séptico (3,66 m³) 10

4.1.3 Ítem 1.3 – Acero de refuerzo FY 420 MPa (291,48 kg) 10

4.2 Ítem 2. Construcción de placa de contrapiso y/o andén para ingreso a la morgue 11

4.2.1 Ítem 2.1 – Excavación manual en material común (6,24 m³) 11

4.2.2 Ítem 2.2 – Demolición de losa de contrapiso o andén existente (34,50 m²) 11

4.2.3 Ítem 2.3 – Colocación y compactación de material seleccionado (7,36 m³) 11

4.2.4 Ítem 2.4 – Placa de contrapiso en concreto 3000 PSI (41,60 m²) 11

4.2.5 Ítem 2.5 – Sobrecimiento para andén en bloque No. 15 (10,40 m²) 11

4.2.6 Ítem 2.6 – Construcción de cordón perimetral en concreto (26,00 ml) 11

5. REGISTRO FOTOGRAFICO 12

Ítem 1 – Estructura de Tanque Séptico y Conexión a Redes 12


Ítem 2 – Construcción de Placa de Contrapiso y Andén de Acceso. 13
6. NOVEDADES – SUSPENSIÓN Y PRÓRROGA..... 14
7. CONCLUSIONES..... 14

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El Proyecto corresponde a la adecuación, mantenimiento y reparación de la infraestructura destinada a los procedimientos de necropsia en la ESE Hospital María Auxiliadora, ubicado en el municipio de Chigorodó, Antioquia.
La intervención tiene como propósito mejorar las condiciones físicas, funcionales y técnicas del área intervenida, garantizando el cumplimiento de las normas de calidad, seguridad y operación requeridas para este tipo de espacios hospitalarios, sin afectar la continuidad de los servicios de la institución.

1.1 Localizacion del Proyecto.

El proyecto se desarrolla en las instalaciones de la ESE Hospital María Auxiliadora, ubicado en el municipio de Chigorodó, departamento de Antioquia, específicamente en el área destinada a los procedimientos de necropsia, zona que requiere condiciones especiales de infraestructura, higiene y funcionalidad para la adecuada prestación del servicio.



1.2 Características Iniciales del Proyecto

Previo al inicio de la ejecución del contrato, el área intervenida presentaba condiciones físicas que requerían adecuaciones locativas, mantenimiento y reparaciones, tales como deterioro de acabados, necesidad de ajustes en elementos constructivos y optimización de espacios para el correcto desarrollo de los procedimientos de necropsia.
Estas condiciones hicieron necesaria la intervención integral de la infraestructura, conforme a las especificaciones técnicas definidas por la entidad contratante.

1.3 Ítems Contratados

Los ítems contratados corresponden a las actividades necesarias para la adecuación, mantenimiento y reparación de la infraestructura del área intervenida, las cuales fueron definidas en el presupuesto oficial y en el acta de cantidades del contrato.
Dichos ítems incluyen actividades de obra civil, adecuaciones locativas, cuyos detalles de cantidades, unidades y valores se encuentran debidamente relacionados en el **Acta de Avance N.° 1**.

ITEM DE PAGO	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				
	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**ESTRUCTURA DE TANQUE SEPTICO Y CONEXIÓN A REDES DE LA MORGUE**				
1,1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DEL MATERIAL RESULTANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	24,09	$ 46.363,90	$ 1.116.813,62
1,2	CONCRETO RESISTENCIA 4000 PSI (28 MPA) IMPERMEBILIZADO PARA MURO, LOSAS Y DIVISIONES DE TANQUE SÉPTICO INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, FORMALETERÍA, MANO DE OBRA, EQUIPOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	M3	4,30	$ 809.985,18	$ 3.479.696,33
1,3	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, CORTE, DOBLEZ, ARMADO, COLOCACIÓN, AMARRE, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	KG	516,44	$ 8.259,64	$ 4.265.630,51
1,4	CAJA DE ENTRADA Y SALIDA DE AGUA O PARA TOMA DE MUESTRAS, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, MEDIDAS DE 0.50x0.50 m, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UND	2,00	$ 924.132,00	$ 1.848.264,00
1,5	REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA EN PVC DE 6", INCLUYE SUMINISTRO DE TUBERÍA, ACCESORIOS, CODO Y MEDIO CODO, CORTE, UNIÓN, SELLADO, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	25,00	$ 77.921,40	$ 1.948.035,00
1,6	REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA EN PVC DE 4", INCLUYE SUMINISTRO DE TUBERÍA, ACCESORIOS, CODO Y MEDIO CODO, CORTE, UNIÓN, SELLADO, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	15,00	$ 65.971,40	$ 989.571,00
1,7	DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONTRAPISO O ANDÉN, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y RETIRO DEL MATERIAL RESULTANTE, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	15,00	$ 36.422,80	$ 546.342,00
1,8	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 3000 PSI (210 kg/cm²) DE 0,10 m DE ESPESOR, INCLUYE REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 15x15 cm Ø4 mm (D84).	M2	15,00	$ 110.422,80	$ 1.656.342,00
1,9	ENCHAPE EN CERÁMICA FORMATO SIMILAR A LA EXISTENTE EN ZONA DE PREPARACIÓN Y ZONA DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE SUMINISTRO, CORTES, PEGADO, NIVELACIÓN, EMPASTE DE JUNTAS, LIMPIEZA FINAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	15,00	$ 102.040,70	$ 1.530.610,50
2.	**CONSTRUCCIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO Y/O ANDÉN PARA INGRESO A MORGUE**				
2,1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DEL MATERIAL RESULTANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	9,12	$ 49.563,91	$ 452.022,86
2,2	DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONTRAPISO O ANDÉN, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y RETIRO DEL MATERIAL RESULTANTE, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	33,00	$ 31.802,80	$ 1.049.492,40
2,3	COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO EN CAPAS SUCESIVAS, UTILIZANDO COMPACTADOR TIPO RANA HASTA ALCANZAR LA DENSIDAD REQUERIDA, INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	M3	13,12	$ 81.993,36	$ 1.075.752,88
2,4	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 3000 PSI (210 kg/cm²) DE 0,10 m DE ESPESOR, INCLUYE REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 15x15 cm Ø4 mm (D84).	M2	96,00	$ 103.922,80	$ 9.976.588,80
2,5	SOBRECIMIENTO PARA ANDÉN EN BLOQUE No. 15 EN CONCRETO, INCLUYE REVOQUE, PARA ANDÉN O PISO EXTERIOR, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, REVOQUE, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y LIMPIEZA FINAL	M2	10,40	$ 61.423,00	$ 638.799,20
2,6	CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN PERIMETRAL EN CONCRETO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SOBRECIMIENTO, INCLUYE TRAZO, NIVELACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, ENCOFRADO, VACIADO, VIBRADO, CURADO, DESENCOFRADO, LIMPIEZA *FINAL, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN*	ML	26,00	$ 53.307,40	$ 1.385.992,40

2. INFORME DEL CONTRATO DE OBRA

El presente informe se elabora en cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista y tiene como finalidad dejar constancia del avance técnico y físico del contrato, así como servir de soporte para el cobro parcial correspondiente al Acta de Avance N.° 1, conforme a lo estipulado en la forma de pago del contrato.

CONTRATO No.	**EDUH-CD-029-2025**	**FECHA DE CONTRATO**	**28 DE NOVIEMBRE DE 2025**
MODALIDAD DE SELECCIÓN	CONTRATACIÓN CON UNA OFERTA		
OBJETO	"ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DESTINADA A LOS PROCEDIMIENTOS DE NECROPSIA EN LA ESE HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA"		
CONTRATANTE:	EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ, ANTIOQUIA – "EICE-EDUH APARTADÓ con NIT. 901.445.176-6.		
CONTRATISTA:	**BONGA BUSTAMANTE S.A.S.** NIT N° 800.181.439-7 R./LEGAL. MARCELA BUSTAMANTE SERPA, identificada con cedula de ciudadanía número 52.413.707, expedida en la Cuidad de Bogotá D.C., Cundinamarca.		
SUPERVISOR DESIGNADO:	**NEGUITH CERRO MANGONEZ** PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE OBRAS, adscrito a la EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ, ANTIOQUIA - "EICE-EDUH APARTADÓ"		
VALOR DEL CONTRATO:	CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MCTE ($43.625.337)		
CDP	00108 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2025		
CERTIFICADO DE REGISTRO DE COMPROMISO RESUESTAL (RP)	00162 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025		
N° RUBRO PRESUPUESTAL Y DESCRIPCION	2.3.2.02.02.005, denominado CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	VEINTE (20) DIAS.		
FECHA DE INICIO:	TRES (03) DE DICIEMBRE DEL 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	VEINTIDOS (22) DE DICIEMBRE DEL 2025		
SUSPENSIÓN:	DIECINUEVE (19) DE DICIEMBRE DEL 2025		
REINICIO;	VEINTITRÉS (23) de ENERO del 2026.		

2.2 Descripción de las Garantías Aprobadas

Para la ejecución del contrato, el contratista constituyó y presentó las garantías exigidas contractualmente, las cuales fueron debidamente aprobadas por la entidad contratante. Estas garantías amparan, entre otros aspectos, el cumplimiento del contrato, el buen manejo y correcta inversión del anticipo, el pago de salarios y prestaciones sociales, la estabilidad y calidad de la obra y la responsabilidad civil extracontractual**,** conforme a lo establecido en el contrato y la normatividad vigente.

POLIZA DE CUMPLIMIENTO				
Amparo	**Póliza N.°**	**Porcentaje / Valor Asegurado**	**Monto Asegurado ($)**	**Vigencia**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	NB-100420310 – Anexo N.° 0	100 % del valor del anticipo	$1.087.601,10	Desde 28-11-2025 hasta 30-04-2026
Cumplimiento del contrato	NB-100420310 – Anexo N.° 0	20 % del valor del contrato	$362.533,70	Desde 28-11-2025 hasta 30-06-2026

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	NB-100420310 – Anexo N.° 0	5 % del valor del contrato	$181.266,85	Desde 28-11-2025 hasta 31-12-2028
Estabilidad y calidad de la obra	NB-100420310 – Anexo N.° 0	20 % del valor del contrato	$725.067,40	Desde 31-12-2025 hasta 31-12-2030

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL RCE	
Concepto	**Información**
Tipo de póliza	Responsabilidad Civil Extracontractual derivada del cumplimiento del contrato
Póliza N.°	NB-100111532 – Anexo N.° 0
Compañía aseguradora	Seguros Mundial S.A.
Tomador	BONGA BUSTAMANTE S.A.S.
Asegurado	EICE-EDUH APARTADÓ – ESE Hospital María Auxiliadora del Municipio de Chigorodó, Antioquia
Objeto del amparo	Cubrir los daños y perjuicios causados a terceros con ocasión de la ejecución del contrato
Valor asegurado	$21.812.668,00
Vigencia	Desde 28-11-2025 hasta 31-12-2025
Acto administrativo de aprobación	Resolución N.° 109 del 2 de diciembre de 2025

Las garantías anteriormente descritas se encuentran vigentes, aprobadas y ajustadas a las condiciones contractuales, amparando de manera suficiente las obligaciones derivadas del contrato de obra, incluyendo el cumplimiento, el manejo del anticipo, las obligaciones laborales y la estabilidad de la obra, conforme a lo establecido en el contrato y en la normatividad aplicable.

2.3 Personal Requerido por el Contratista

El contratista dispuso del personal técnico y operativo necesario para la correcta ejecución de las actividades contratadas, garantizando la idoneidad, experiencia y cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo.
Todo el personal vinculado a la obra se encontró debidamente afiliado al sistema de seguridad social integral**,** conforme a la legislación vigente.

2.4 Equipo de Obra

Para el desarrollo de las actividades, el contratista contó con las herramientas, equipos y elementos necesarios para la correcta ejecución de las obras, asegurando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, la calidad de los trabajos realizados y la seguridad en el área intervenida.

2.5 Presupuesto del Contrato y Valor del Acta de Avance N.° 1

El contrato tiene un valor total de $43.625.337,00 de los cuales, mediante el Acta de Avance N.° 1**,** se certifica un valor ejecutado y a cobrar de

$16.432.845,05correspondiente a las actividades efectivamente ejecutadas y verificadas con corte al 02 de febrero de 2026, conforme a las cantidades y precios unitarios establecidos.

Concepto	Valor ($)
Valor total del contrato	$43.625.337,00
Valor ejecutado Acta N.° 1	$16.432.845,05
Valor pendiente por ejecutar	$27.192.491,46

2.6 Seguridad Social y Parafiscales

El contratista certifica que se encuentra al día en el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales, incluyendo salud, pensión, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 1150 de 2007 y demás normas aplicables.

3. INFORME TÉCNICO

Durante el período de ejecución comprendido hasta el 02 de febrero de 2026, las actividades desarrolladas en el marco del Contrato de Obra N.° EDUH-CD-029-2025 se ejecutaron conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el contrato, garantizando la calidad, funcionalidad y seguridad de las intervenciones realizadas en el área destinada a los procedimientos de necropsia de la ESE Hospital María Auxiliadora**.**

La ejecución de las obras se llevó a cabo mediante una metodología de intervención por etapas**,** lo que permitió desarrollar las actividades sin afectar la operación normal del hospital, implementando controles específicos para la protección de áreas adyacentes, el control de ruido, polvo y residuos, y la delimitación adecuada de las zonas de trabajo.

Los trabajos realizados incluyeron adecuaciones locativas, actividades de obra civil y ajustes constructivos necesarios para optimizar las condiciones físicas y funcionales del área intervenida, utilizando materiales acordes, conforme a las especificaciones técnicas y las cantidades de obra contractuales.

Durante la ejecución se implementaron controles de calidad, verificando el cumplimiento dimensional, el correcto acabado de las superficies intervenidas y la adecuada instalación de los elementos constructivos, realizando los ajustes necesarios de manera oportuna, en coordinación con la supervisión del contrato.

En materia de seguridad y salud en el trabajo, el contratista adoptó las medidas preventivas necesarias, incluyendo señalización de áreas, uso de elementos de protección personal por parte del personal operativo, control de accesos y manejo adecuado de residuos, garantizando condiciones seguras tanto para los trabajadores como para el personal y usuarios del hospital.

Así mismo, el desarrollo técnico de las actividades ejecutadas hasta la fecha de corte se encuentra directamente relacionado con las condiciones contractuales vigentes al momento de la ejecución. La suspensión temporal del contrato a partir del 02 de febrero

de 2026, de 2025**,** formalizada mediante Otrosí N.° 1, obedeció a la necesidad administrativa y técnica de evaluar posibles ajustes al alcance del proyecto, sin afectar la calidad ni la validez técnica de las actividades ejecutadas y certificadas en el Acta de Avance N.º 1.

4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERÍODO

Durante el período comprendido hasta el 02 de febrero de 2026, se ejecutaron las siguientes actividades, correspondientes al Acta Parcial N.° 1**,** las cuales hacen parte del objeto contractual y fueron desarrolladas conforme a las especificaciones técnicas aprobadas.

4.1 Item 1. Estructura de tanque séptico y conexión a redes de la morgue

4.1.1 Item 1.1 – Excavación manual en material común (7,74 m³)

Se realizó la excavación manual en material común para la conformación de la estructura del tanque séptico y las áreas requeridas para la conexión a las redes sanitarias de la morgue.
La actividad incluyó el cargue, transporte y botada del material resultante, así como el suministro de mano de obra, herramientas y todos los recursos necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos, respetando las dimensiones, niveles y alineamientos establecidos.

4.1.2 Item 1.2 – Concreto impermeabilizado 4000 PSI para tanque séptico (3,42m³)

Se ejecutó el vaciado de concreto de resistencia 4000 PSI (28 MPa) con aditivo impermeabilizante, destinado a la construcción de muros, losas y divisiones del tanque séptico.
La actividad comprendió el suministro del material, transporte, colocación, vibrado mecánico, curado, formaletería, limpieza y mano de obra, garantizando la hermeticidad, resistencia estructural y durabilidad del sistema, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.

4.1.3 Item 1.3 – Acero de refuerzo FY 420 MPa (156,80g)

Se realizó el suministro, corte, doblez, armado y colocación del acero de refuerzo FY 420 MPa requerido para la estructura del tanque séptico, conforme a los planos estructurales y especificaciones técnicas.
La actividad incluyó amarre, mano de obra especializada, equipos y verificación del correcto posicionamiento del refuerzo, asegurando la capacidad estructural y el adecuado desempeño del concreto reforzado.

4.2 Item 2. Construcción de placa de contrapiso y/o andén para ingreso a la morgue

4.2.1 Item 2.1 – Excavación manual en material común (6,24m³)

Se ejecutaron trabajos de excavación manual en material común para la conformación del área destinada a la construcción del contrapiso y/o andén de acceso a la morgue. La actividad incluyó cargue, transporte y disposición final del material excavado, así como el suministro de mano de obra y herramientas necesarias para garantizar la correcta preparación del terreno.

4.2.2 Ítem 2.2 – Demolición de losa de contrapiso o andén existente (33.00 m²)

Se realizó la demolición de losa de contrapiso y/o andén existente en las áreas intervenidas, incluyendo el cargue, transporte y retiro del material resultante. La actividad se ejecutó de manera controlada, garantizando la seguridad del entorno hospitalario y la adecuada disposición de los residuos generados.

4.2.3 Ítem 2.3 – Colocación y compactación de material seleccionado (7,04m³)

Se ejecutó la colocación, extendido y compactación de material seleccionado en capas sucesivas, utilizando compactador tipo rana hasta alcanzar la densidad requerida.
La actividad incluyó suministro del material, humectación, compactación, mano de obra y equipos necesarios, asegurando una base estable y adecuada para la posterior construcción del contrapiso.

4.2.4 Ítem 2.4 – Placa de contrapiso en concreto 3000 PSI (35,20m²)

Se construyó placa de contrapiso en concreto de resistencia 3000 PSI (210 kg/cm²)**,** con un espesor de 0,10 m, incluyendo refuerzo con malla electrosoldada 15x15 cm**.**
La actividad comprendió suministro, colocación, nivelación, vibrado, curado y limpieza final, garantizando superficies resistentes, niveladas y aptas para el tránsito y uso previsto.

4.2.5 Ítem 2.5 – Sobrecimiento para andén en bloque No. 15 (10,40 m²)

Se ejecutó el sobrecimiento para andén mediante la instalación de bloque No. 15 en concreto, incluyendo revoque, nivelación y acabado final para uso exterior.
La actividad incluyó suministro de materiales, colocación, mano de obra, equipos y limpieza final, asegurando estabilidad y durabilidad del elemento constructivo.

4.2.6 Ítem 2.6 – Construcción de cordón perimetral en concreto (26,00 ml)

Se realizó la construcción de cordón perimetral en concreto para la conformación del sobrecimiento, incluyendo trazo, nivelación, suministro de materiales, encofrado, vaciado, vibrado, curado y desencofrado.
La actividad se ejecutó conforme a las especificaciones técnicas, garantizando la correcta delimitación y confinamiento de las estructuras construidas.

Las actividades anteriormente descritas corresponden a las ejecutadas y certificadas en el Acta Parcial N.° 1, encontrándose debidamente soportadas mediante cantidades de obra, valores ejecutados y registro fotográfico anexo, constituyéndose en soporte técnico y financiero para el cobro del valor correspondiente.

5. REGISTRO FOTOGRAFICO


Ítem 1 – Estructura de Tanque Séptico y Conexión a Redes

Registro fotográfico de excavación, armado de acero de refuerzo, formaletería y preparación para la construcción del tanque séptico.



































Ítem 2 – Construcción de Placa de Contrapiso y Andén de Acceso.
Registro fotográfico de excavaciones, demoliciones, conformación de base, construcción de contrapiso, sobrecimiento y cordón perimetral en concreto.

























6. NOVEDADES – SUSPENSIÓN Y PRÓRROGA

El contrato fue suspendido a partir del 02 de febrero de 2026, conforme al Otrosí N.° 1, sin afectar el avance certificado en el Acta de Avance N.° 1.

7. CONCLUSIONES

Las actividades ejecutadas cumplen con las especificaciones técnicas del contrato y constituyen soporte válido para el cobro del Acta de Avance N.° 1.



Contratista:
BONGA BUSTAMANTE S.A.S.
Representante Legal: Marcela Bustamante Serpa

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA **MUNICIPIO DE CHIGORODÓ**	Código: F-SIF-GB-24 Versión: 0
	ACTA PARCIAL Nº 1 DE OBRA	Fecha de Aprobación: 21-07-2025

FECHA	2 (Día)	2 (Mes)	2026 (Año)

BARRIO ó SECTOR _____ ACTA No: 1,00

POR CANTIDADES DE OBRA: X

POR CONTRATO ADICIONAL: No.

ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA DESTINADA A LOS PROCEDIMIENTOS DE NECROPSIAS EN LA E.S.E HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

BONGA BUSTAMANTE SAS — LOCALIZACIÓN: CHIGORODO

SUPERVISOR: NEGUITH CERRO MANGONEZ

PLAZO INICIAL: ____ 20 DIAS

PLAZO ACUMULADO: **UN (01) MES Y VEINTE (20) DIAS**

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 3 DE DIC DE 2025

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 26/02/2026

FECHA DE SUSPENS: 19/12/2025

FECHA DE REANUDACIÓN: 23/01/2026

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 43.625.337,00**

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: **$ -**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+**: **$ 43.625.337,00**

ITEM DE PAGO	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTA PARCIAL Nº 1			EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA			SALDO POR EJECUTAR	
	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	% EJEC	CANTIDAD	VALOR	% EJEC ACU	CANTIDAD	VALOR
1	**ESTRUCTURA DE TANQUE SEPTICO Y CONEXIÓN A REDES DE LA MORGUE**												
1,1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DEL MATERIAL RESULTANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	24,09	$ 46.363,90	$ 1.116.813,62	7,74	$ 358.624,77	32,11%	7,74	$ 358.624,77	32,11%	16,35	$ 758.188,86
1,2	CONCRETO RESISTENCIA 4000 PSI (28 MPA) IMPERMEBILIZADO PARA MURO, LOSAS Y DIVISIONES DE TANQUE SÉPTICO INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, FORMALETERÍA, MANO DE OBRA, EQUIPOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	M3	4,30	$ 809.985,18	$ 3.479.696,33	3,42	$ 2.766.099,39	79,49%	3,42	$ 2.766.099,39	79,49%	0,88	$ 713.596,94
1,3	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, CORTE, DOBLEZ, ARMADO, COLOCACIÓN, AMARRE, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	KG	516,44	$ 8.259,64	$ 4.265.630,51	156,80	$ 1.295.111,55	30,36%	156,80	$ 1.295.111,55	30,36%	359,64	$ 2.970.518,96
1,4	CAJA DE ENTRADA Y SALIDA DE AGUA O PARA TOMA DE MUESTRAS, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, MEDIDAS DE 0.50x0.50 m, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UND	2,00	$ 924.132,00	$ 1.848.264,00	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	2,00	$ 1.848.264,00
1,5	REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA EN PVC DE 6", INCLUYE SUMINISTRO DE TUBERÍA, ACCESORIOS, CODO Y MEDIO CODO, CORTE, UNIÓN, SELLADO, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	25,00	$ 77.921,40	$ 1.948.035,00	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	25,00	$ 1.948.035,00
1,6	REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA EN PVC DE 4", INCLUYE SUMINISTRO DE TUBERÍA, ACCESORIOS, CODO Y MEDIO CODO, CORTE, UNIÓN, SELLADO, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	15,00	$ 65.971,40	$ 989.571,00	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	15,00	$ 989.571,00
1,7	DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONTRAPISO O ANDÉN, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y RETIRO DEL MATERIAL RESULTANTE, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	15,00	$ 36.422,80	$ 546.342,00	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	15,00	$ 546.342,00
1,8	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 3000 PSI (210 kg/cm²) DE 0,10 m DE ESPESOR, INCLUYE REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 15x15 cm Ø4 mm (D84).	M2	15,00	$ 110.422,80	$ 1.656.342,00	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	15,00	$ 1.656.342,00
1,9	ENCHAPE EN CERÁMICA FORMATO SIMILAR A LA EXISTENTE EN ZONA DE PREPARACIÓN Y ZONA DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE SUMINISTRO, CORTES, PEGADO, NIVELACIÓN, EMPASTE DE JUNTAS, LIMPIEZA FINAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	15,00	$ 102.040,70	$ 1.530.610,50	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	15,00	$ 1.530.610,50
2.	**CONSTRUCCIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO Y/O ANDÉN PARA INGRESO A MORGUE**						$ -						

2,1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DEL MATERIAL RESULTANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	9,12	$ 49.563,91	$ 452.022,86	6,24	$ 309.278,80	68,42%	6,24	$ 309.278,80	68,42%	2,88	$ 142.744,06
2,2	DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONTRAPISO O ANDÉN, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y RETIRO DEL MATERIAL RESULTANTE, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	33,00	$ 31.802,80	$ 1.049.492,40	33,00	$ 1.049.492,40	100,00%	33,00	$ 1.049.492,40	100,00%	0,00	$ -
2,3	COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO EN CAPAS SUCESIVAS, UTILIZANDO COMPACTADOR TIPO RANA HASTA ALCANZAR LA DENSIDAD REQUERIDA, INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	M3	13,12	$ 81.993,36	$ 1.075.752,88	7,04	$ 577.233,25	53,66%	7,04	$ 577.233,25	53,66%	6,08	$ 498.519,63
2,4	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 3000 PSI (210 kg/cm²) DE 0,10 m DE ESPESOR, INCLUYE REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 15x15 cm Ø4 mm (D84).	M2	96,00	$ 103.922,80	$ 9.976.588,80	35,20	$ 3.658.082,56	36,67%	35,20	$ 3.658.082,56	36,67%	60,80	$ 6.318.506,24
2,5	SOBRECIMIENTO PARA ANDÉN EN BLOQUE No. 15 EN CONCRETO, INCLUYE REVOQUE, PARA ANDÉN O PISO EXTERIOR, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, REVOQUE, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y LIMPIEZA FINAL	M2	10,40	$ 61.423,00	$ 638.799,20	10,40	$ 638.799,20	100,00%	10,40	$ 638.799,20	100,00%	0,00	$ -
2,6	CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN PERIMETRAL EN CONCRETO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SOBRECIMIENTO, INCLUYE TRAZO, NIVELACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, ENCOFRADO, VACIADO, VIBRADO, CURADO, DESENCOFRADO, LIMPIEZA *FINAL, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN*	ML	26,00	$ 53.307,40	$ 1.385.992,40	26,00	$ 1.385.992,40	100,00%	26,00	$ 1.385.992,40	100,00%	0,00	$ -
Ajuste al p														
SUBTOTAL OBRAS - COSTO DIRECTO					**$ 31.959.953,51**		**$ 12.038.714,32**	37,67%		$ 12.038.714,32	37,67%		**$ 19.921.239,19**
ADMINISTRACION (31,5%)					$ 10.067.385,00		$ 3.792.195,01			$ 3.792.195,01			$ 6.275.189,99
UTILIDAD (5%)					$ 1.597.998,00		$ 601.935,72			$ 601.935,72			$ 996.062,28
VALOR COSTOS INDIRECTOS					**$ 11.665.383,00**		**$ 4.394.130,73**			**$ 4.394.130,73**			**$ 7.271.252,27**
VALOR TOTAL					**$ 43.625.337,00**		**$ 16.432.845,05**	37,67%		**$ 16.432.845,05**	37,67%		**$ 27.192.491,95**

VALOR TOTAL PRESENTE ACTA	**$ 16.432.845,05**
PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA Nº 1	**37,67%**

MARCELA BUSTAMANTE SERPA
R/Legal BONGA BUSTAMANTE SAS
CONTRATISTA

LUIS ALFREDO GUERRA NEGRETE
Gerente general EDUH APARTADÓ
CONTRATISTA

VoBo. Ing. Neguith Cerro M
Supervisor EICE EDUH APARTADO

Empresa para el Desarrollo Urbano y Hábitat APARTADÓ	**DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA**	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE CHIGORODÓ	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 21-07-2025
		Página: 1 de 1

fecha: 2 2 2026

CONTRATANTE	CONTRATO OBRA No	Contratista	Plazo Inicial + Adicional	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
EDUH APARTADO	EDUH-CD-029-2025	BONGA BUSTAMANTE SAS	UN (01) MES Y VEINTE (20) DIAS	3 DE DIC DE 2025		$ 43.625.337,00	1	ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA DESTINADA A LOS PROCEDIMIENTOS DE NECROPSIAS EN LA E.S.E HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

ITEM	1.1	NOMBRE DEL ITEM	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DEL MATERIAL RESULTANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	UNIDADAD		m3
FECHA DE ELABORACION:						

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	DIMENSIONES				CANTIDAD CONTRATADA						
		Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	Cant total	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Extructura Tanque septico / Hospital Maria Auxiliadora	0,00	3,4	1,3	1,75	1	0,000	7,74	7,74			
									7,74			
								CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR	24,09			
								CANTIDAD TOTAL EJECUTADO	7,74			
								CANTIDAD PRESENTE ACTA	7,74			
								CANTIDAD POR EJECUTAR	16,35			

REGISTRO FOTOGRAFICO 1



REGISTRO FOTOGRAFICO 2



REGISTRO FOTOGRAFICO 3



OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4



REGISTRO FOTOGRAFICO 5



MARCELA BUSTAMANTE SERPA
R/Legal BONGA BUSTAMANTE SAS
CONTRATISTA

VoBo. Ing. Neguith Cerro M
Supervisor EICE EDUH APARTADO

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva del contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE CHIGORODÓ	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 21-07-2025
		Página: 1 de 1

fecha: 2 2 2026

CONTRATANTE	CONTRATO OBRA No	Contratista	Plazo Inicial + Adicional	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
EDUH APARTADO	EDUH-CD-029-2025	BONGA BUSTAMANTE SAS	UN (01) MES Y VEINTE (20) DIAS	3 DE DIC DE 2025		$ 43.625.337,00	1	ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA DESTINADA A LOS PROCEDIMIENTOS DE NECROPSIAS EN LA E.S.E HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

ITEM	1.2	NOMBRE DEL ITEM	CONCRETO RESISTENCIA 4000 PSI (28 MPA) IMPERMEBILIZADO PARA MURO, LOSAS Y DIVISIONES DE TANQUE SÉPTICO INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, FORMALETERÍA, MANO DE OBRA, EQUIPOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	UNIDADAD		m3

FECHA DE ELABORACION:

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	DIMENSIONES Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	Nº de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD CONTRATADA Cant total	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Losa Fondo		3,40	1,30	0,25	1		1,11	1,11			
	Muro Perimetral ; Muro Largo 1		3,40	0,15	1,75	1		0,89	0,89			
	Muro Perimetral, Muro Largo 2		3,40	0,15	1,75	1		0,89	0,89			
	Muro Perimetral, Muro Corto 1		1,00	0,15	1,75	1		0,26	0,26			
	Muro Perimetral, Muro Corto 2		1,00	0,15	1,75	1		0,26	0,26			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
									3,42			
							CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR	4,30				
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADO	3,42				
							CANTIDAD PRESENTE ACTA	3,42				
							CANTIDAD POR EJECUTAR	0,88				

REGISTRO FOTOGRAFICO 1



REGISTRO FOTOGRAFICO 2



REGISTRO FOTOGRAFICO 3



OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

MARCELA BUSTAMANTE SERPA
R/Legal BONGA BUSTAMANTE SAS
CONTRATISTA

VoBo. Ing. Neguith Cerro M
Supervisor EICE EDUH APARTADO

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva del contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE CHIGORODÓ	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 21-07-2025
		Página: 1 de 1

fecha: 2 2 2026

CONTRATANTE	CONTRATO OBRA No	Contratista	Plazo Inicial + Adicional	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
EDUH APARTADO	EDUH-CD-029-2025	BONGA BUSTAMANTE SAS	UN (01) MES Y VEINTE (20) DIAS	3 DE DIC DE 2025		$ 43.625.337,00	1	ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA DESTINADA A LOS PROCEDIMIENTOS DE NECROPSIAS EN LA E.S.E HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

ITEM	1.3	NOMBRE DEL ITEM	UNIDADAD	
		ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, CORTE, DOBLEZ, ARMADO, COLOCACIÓN, AMARRE, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.		m3

FECHA DE ELABORACION:

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	DIMENSIONES Longitud (m)			Nº de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD CONTRATADA Cant total	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	**Horizontal**											
	Muro corto 1	3/8"			1,15	12	0,560	7,73	7,73			
	muro corto 2	3/8"			1,15	12	0,560	7,73	7,73			
							0,560	0,00	0,00			
							0,560	0,00	0,00			
	Muro largo 1	3/8"			3,50	12	0,560	23,52	23,52			
	Muro largo 2	3/8"			3,50	12	0,560	23,52	23,52			
	losa Contrapiso	3/8"	3,50			9	0,560	17,64	17,64			
	Vertical							0,00	0,00			
	Muro corto 1	3/8"		1,8		9	0,560	9,07	9,07			
	muro corto 2	3/8"		1,8		9	0,560	9,07	9,07			
							0,560	0,00	0,00			
							0,560	0,00	0,00			
	Muro largo 1	3/8"			1,8	22	0,560	22,18	22,18			
	Muro largo 2	3/8"			1,8	22	0,560	22,18	22,18			
	losa Contrapiso	3/8"		1,15		22	0,560	14,17	14,17			
									156,80			
								CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR	516,44			
								CANTIDAD TOTAL EJECUTADO	156,80			
								CANTIDAD PRESENTE ACTA	156,80			
								CANTIDAD POR EJECUTAR	359,64			

REGISTRO FOTOGRAFICO 1



REGISTRO FOTOGRAFICO 2



REGISTRO FOTOGRAFICO 3



OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4



REGISTRO FOTOGRAFICO 5



MARCELA BUSTAMANTE SERPA
R/Legal BONGA BUSTAMANTE SAS
CONTRATISTA

VoBo. Ing. Neguin Cerro M
Supervisor EICE EDUH APARTADO

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva del contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE CHIGORODÓ	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 21-07-2025
		Página: 1 de 1

fecha: 2 / 2 / 2026

CONTRATANTE	CONTRATO OBRA No	Contratista	Plazo Inicial + Adicional	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
EDUH APARTADO	EDUH-CD-029-2025	BONGA BUSTAMANTE SAS	UN (01) MES Y VEINTE (20) DIAS	3 DE DIC DE 2025		$ 43.625.337,00	1	ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA DESTINADA A LOS PROCEDIMIENTOS DE NECROPSIAS EN LA E.S.E HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

ITEM	2.1	NOMBRE DEL ITEM	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DEL MATERIAL RESULTANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	UNIDADAD		m3

FECHA DE ELABORACION:

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	DIMENSIONES Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	Nº de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD CONTRATADA Cant total	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Anden ingreso morgue		26	1,6	0,15	1		6,24	6,24			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
									6,24			
							CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR	9,12				
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADO	6,24				
							CANTIDAD PRESENTE ACTA	6,24				
							CANTIDAD POR EJECUTAR	2,88				

REGISTRO FOTOGRAFICO 1



REGISTRO FOTOGRAFICO 2



REGISTRO FOTOGRAFICO 3



OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4



REGISTRO FOTOGRAFICO 5



MARCELA BUSTAMANTE SERPA
R/Legal BONGA BUSTAMANTE SAS
CONTRATISTA

VoBo. Ing. Neguith Cerro M
Supervisor EICE EDUH APARTADO

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva del contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE CHIGORODÓ	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 21-07-2025
		Página: 1 de 1

fecha: 2 2 2026

CONTRATANTE	CONTRATO OBRA No	Contratista	Plazo Inicial + Adicional	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
EDUH APARTADO	EDUH-CD-029-2025	BONGA BUSTAMANTE SAS	UN (01) MES Y VEINTE (20) DIAS	3 DE DIC DE 2025		$ 43.625.337,00	1	ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA DESTINADA A LOS PROCEDIMIENTOS DE NECROPSIAS EN LA E.S.E HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

ITEM	2.2	NOMBRE DEL ITEM	DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONTRAPISO O ANDÉN, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y RETIRO DEL MATERIAL RESULTANTE, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	UNIDADAD		m2
FECHA DE ELABORACION:				CANTIDAD CONTRATADA		

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	DIMENSIONES Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	Nº de elementos	Peso (kg)	Cant total	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Anden		22	1,5		1		33,00	**33,00**			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
									33,00			
							CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR	33,00				
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADO	33,00				
							CANTIDAD PRESENTE ACTA	33,00				
							CANTIDAD POR EJECUTAR	0,00				

REGISTRO FOTOGRAFICO 1



REGISTRO FOTOGRAFICO 2



REGISTRO FOTOGRAFICO 3



OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4



REGISTRO FOTOGRAFICO 5



MARCELA BUSTAMANTE SERPA
R/Legal BONGA BUSTAMANTE SAS
CONTRATISTA

VoBo. Ing. Neguith Cerro M
Supervisor EICE EDUH APARTADO

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva del contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE CHIGORODÓ	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 21-07-2025
		Página: 1 de 1

											fecha:	2	2	2026	

CONTRATANTE	**CONTRATO OBRA No**	**Contratista**	**Plazo Inicial + Adicional**	**F. Inicio**	**F. Termina**	**Valor**	**Soporte Acta No**	**OBJETO**
EDUH APARTADO	EDUH-CD-029-2025	BONGA BUSTAMANTE SAS	UN (01) MES Y VEINTE (20) DIAS	3 DE DIC DE 2025		$ 43.625.337,00	1	ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA DESTINADA A LOS PROCEDIMIENTOS DE NECROPSIAS EN LA E.S.E HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

ITEM	2.3	NOMBRE DEL ITEM	COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO EN CAPAS SUCESIVAS, UTILIZANDO COMPACTADOR TIPO RANA HASTA ALCANZAR LA DENSIDAD REQUERIDA, INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	**UNIDADAD**		m3

FECHA DE ELABORACION:

ESQUEMA ó DIBUJOS	**Elemeto/Ubicación/**	**Diametro**	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD CONTRATADA**						
			Largo(m)	**Ancho(m)**	**Alto (m)**	**N° de elementos**	**Peso (kg)**	**Cant total**	**ACTA 1**	**ACTA 2**	**ACTA 3**	**ACTA 4**
	Anden		22	1,6	0,2	1		7,04	7,04			
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
									7,04			
							CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR	13,12				
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADO	7,04				
							CANTIDAD PRESENTE ACTA	7,04				
							CANTIDAD POR EJECUTAR	6,08				

REGISTRO FOTOGRAFICO 1



REGISTRO FOTOGRAFICO 2



REGISTRO FOTOGRAFICO 3



OBSERVACIONES

MARCELA BUSTAMANTE SERPA
R/Legal BONGA BUSTAMANTE SAS
CONTRATISTA

VoBo. Ing. Neguith Cerro M
Supervisor EICE EDUH APARTADO

NOTA:	Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva del contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE CHIGORODÓ	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 21-07-2025
		Página: 1 de 1

fecha: 2 | 2 | 2026

CONTRATANTE	CONTRATO OBRA No	Contratista	Plazo Inicial + Adicional	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
EDUH APARTADO	EDUH-CD-029-2025	BONGA BUSTAMANTE SAS	UN (01) MES Y VEINTE (20) DIAS	3 DE DIC DE 2025		$ 43.625.337,00	1	ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA DESTINADA A LOS PROCEDIMIENTOS DE NECROPSIAS EN LA E.S.E HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

ITEM	2.4	NOMBRE DEL ITEM	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 3000 PSI (210 kg/cm²) DE 0,10 m DE ESPESOR, INCLUYE REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 15x15 cm Ø4 mm (D84).	UNIDADAD		M2

FECHA DE ELABORACION:

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	DIMENSIONES Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD CONTRATADA Cant total	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Frente Morgue - Hospital maria Auxiliadora		22	1,6	0	1		35,20	35,20			
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
									35,20			
							CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR	96,00				
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADO	35,20				
							CANTIDAD PRESENTE ACTA	35,20				
							CANTIDAD POR EJECUTAR	60,80				

REGISTRO FOTOGRAFICO 1



REGISTRO FOTOGRAFICO 2



REGISTRO FOTOGRAFICO 3



OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4



REGISTRO FOTOGRAFICO 5



MARCELA BUSTAMANTE SERPA
R/Legal BONGA BUSTAMANTE SAS
CONTRATISTA

VoBo. Ing. Neguith Cerro M
Supervisor EICE EDUH APARTADO

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva del contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE CHIGORODÓ	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 21-07-2025
		Página: 1 de 1

fecha: 2 | 2 | 2026

CONTRATANTE	CONTRATO OBRA No	Contratista	Plazo Inicial + Adicional	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
EDUH APARTADO	EDUH-CD-029-2025	BONGA BUSTAMANTE SAS	UN (01) MES Y VEINTE (20) DIAS	3 DE DIC DE 2025		$ 43.625.337,00	1	ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA DESTINADA A LOS PROCEDIMIENTOS DE NECROPSIAS EN LA E.S.E HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

ITEM	2.5	NOMBRE DEL ITEM	SOBRECIMIENTO PARA ANDÉN EN BLOQUE No. 15 EN CONCRETO, INCLUYE REVOQUE, PARA ANDÉN O PISO EXTERIOR, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, REVOQUE, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y LIMPIEZA FINAL	UNIDADAD		M2

FECHA DE ELABORACION:

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	DIMENSIONES Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD CONTRATADA Cant total	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
			26		0,4	1		10,40	10,40			
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
									10,40			

CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR	10,40
CANTIDAD TOTAL EJECUTADO	10,40
CANTIDAD PRESENTE ACTA	10,40
CANTIDAD POR EJECUTAR	0,00

REGISTRO FOTOGRAFICO 1



REGISTRO FOTOGRAFICO 2



REGISTRO FOTOGRAFICO 3



OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4



REGISTRO FOTOGRAFICO 5

MARCELA BUSTAMANTE SERPA
R/Legal BONGA BUSTAMANTE SAS
CONTRATISTA

VoBo. Ing. Nequith Cerro M
Supervisor EICE EDUH APARTADO

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva del contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE CHIGORODÓ	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 21-07-2025
		Página: 1 de 1

fecha: 2 2 2026

CONTRATANTE	CONTRATO OBRA No	Contratista	Plazo Inicial + Adicional	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
EDUH APARTADO	EDUH-CD-029-2025	BONGA BUSTAMANTE SAS	UN (01) MES Y VEINTE (20) DIAS	3 DE DIC DE 2025		$ 43.625.337,00	1	ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA DESTINADA A LOS PROCEDIMIENTOS DE NECROPSIAS EN LA E.S.E HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

ITEM	2.6	NOMBRE DEL ITEM	CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN PERIMETRAL EN CONCRETO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SOBRECIMIENTO, INCLUYE TRAZO, NIVELACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, ENCOFRADO, VACIADO, VIBRADO, CURADO, DESENCOFRADO, LIMPIEZA FINAL, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UNIDADAD		M2

FECHA DE ELABORACION:		DIMENSIONES						CANTIDAD CONTRATADA				
ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	Cant total	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
			26		0	1		26,00	26,00			
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
									26,00			

CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR	26,00
CANTIDAD TOTAL EJECUTADO	26,00
CANTIDAD PRESENTE ACTA	26,00
CANTIDAD POR EJECUTAR	0,00

REGISTRO FOTOGRAFICO 1



REGISTRO FOTOGRAFICO 2



REGISTRO FOTOGRAFICO 3



OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4



REGISTRO FOTOGRAFICO 5



MARCELA BUSTAMANTE SERPA
R/Legal BONGA BUSTAMANTE SAS
CONTRATISTA

VoBo. Ing. Neguith Cerro M
Supervisor EICE EDUH APARTADO

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva del contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.