	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-16-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 24/06/2025
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION DEL RIESGO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONTRATO DE OBRA No. 4307 - 2024
(Indicar número y año del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO:
REALIZAR LAS OBRAS DE MITIGACION PARA ATENDER LA EMERGENCIA EN EL PUENTE LAS POZAS VIA GUAYEPO - MAJAGUAL DEL DEPARTAMENTO DEL SUCRE

CONTRATISTA: CONSORCIO RACONS

PROYECTO: OBRAS DE MITIGACIÓN EN EL ACCESO DERECHO DEL PUENTE LAS POZAS, CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR18+0100

FECHA DE INICIO: 27/11/2024
(Indicar dia, mes y año)

PLAZO INICIAL: HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024 **VALOR INICIAL:** $ 191.998.380,00

FECHA DE VENCIMIENTO: 15/06/2025
(Incluye prórrogas y suspensiones) **VALOR ACUMULADO:** $ 296.818.785,00
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4320 - 2024
(Indicar número y año del contrato) **INTERVENTOR:** IC INGENIO CIVIL S.A.S.

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

CONTRATO No.	FECHA	PLAZO	VALOR CONTRATO Incluido IVA	VALOR ACUMULADO
4307 - 2024	8/11/2024	HASTA EL 31/12/2024	$ 191.998.380,00	$ 191.998.380,00
OTROSÍ No.1	13/11/2024	HASTA EL 31/12/2024	$ -	$ 191.998.380,00
PRORROGA No.1	30/12/2024	HASTA EL 28/02/2025	$ -	$ 191.998.380,00
PRORROGA No.2	28/02/2025	HASTA EL 29/04/2025	$ -	$ 191.998.380,00
ADICION No.1	29/04/2025		$ 104.820.405,00	$ 296.818.785,00
PRORROGA No.3	29/04/2025	HASTA EL 29/04/2025	$ -	$ 296.818.785,00
PRORROGA No.4	4/06/2025	HASTA EL 15/06/2025	$ -	$ 296.818.785,00

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA EJECUTADA

LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FÍSICA EJECUTADA (Indicar PR):
PUENTE LAS POZAS, CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR18+0100

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES Y ALCANCE DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Incluir entre otros, tipo de obra, sección típica, estructura de pavimento, puentes y obras de arte)
SE REALIZAN OBRAS DE MITIGACIÓN PARA ATENDER LA EMERGENCIA EN EL PUENTE LAS POZAS, CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR18+0100.

RELACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS ATENDIDOS Y/O SEÑALIZADOS (Indicar PR):
PUENTE LAS POZAS, CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR18+0100

Con la suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra el Contratista y el Interventor certifican que las obras ejecutadas cumplen con la calidad, normas y especificaciones contractuales.

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA:

Valor básico ejecutado del contrato: $ 294.099.484,25
Valor IVA: $ 2.149.188,54
Valor total ejecutado del contrato: $ 296.248.672,79

AIU: 30 % A: 20 % I: 5 % U: 5 %

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS

(El Interventor debe ajustar y discriminar de forma independiente los valores ejecutados de los conceptos determinados en la propuesta económica aprobada).

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
	EXPLANACIONES				**$ 3.298.000,00**
1	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	M3	19,40	$ 170.000	$ 3.298.000,00
2	EXCAVACION MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN	M3		$ 27.534	$ -
	BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS				**$ 13.813.800,00**
3	SUB-BASE GRANULAR CLASE A	M3		$ 347.770	$ -
4	BASE GRANULAR CLASE A	M3		$ 365.945	$ -
5	RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE	M3	39	$ 354.200	$ 13.813.800,00
	MEZCLAS ASFÁLTICAS				**$ 1.092.216,00**
6	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (CRL-57)	M2		$ 5.164	$ -
7	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 (CRR-60)	M2		$ 2.360	$ -
8	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19	M3		$ 1.588.530	$ -
9	GEOTEXTIL NO TEJIDO PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	83,31	$ 13.600	$ 1.092.216,00
10	GEOTEXTIL PARA REPAVIMENTACION	M2		$ 16.760	
	ESTRUCTURAS Y DRENAJES				**$ 275.895.788,85**
11	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	558,25	$ 42.651	$ 23.809.920,75
12	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	M3	240,99	$ 259.000	$ 62.416.410,00
13	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA	M3		$ 602.678	$ -
14	CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (Solado)	M3		$ 425.242	$ -
15	CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (Ciclopeo)	M3		$ 304.425	$ -
16	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 MPa	Kg		$ 7.914	$ -
17	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3		$ 642.879	$ -
18	EMPEDRADO PARA PROTECCIÓN DE TALUD	M2		$ 115.759	$ -
19	PIEDRA RAJÓN	M2	418,3	$ 295.107	$ 123.443.258,10
20	EXCEDENTE TRANSPORTE	M3-KM	35798	$ 1.850	$ 66.226.200,00
	Ajuste al peso				
*Subtotal obras					$ 294.099.314,20
*PROVISION PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)					$ -
*PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (E)					$ -
*VALOR BÁSICO DEL CONTRATO, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES (F) = C + D + E					$ 294.099.314,20
*VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) (G)					$ 2.149.187,29
*VALOR OBRAS (INCLUYE IVA)					**$ 296.248.501,49**
VALOR TOTAL EJECUTADO					

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada y/o modificación contractual.

ANTICIPO (NO APLICA)

Valor total concedido: $ -
Valor total amortizado: $ -
Saldo por amortizar: $ -

PAGO ANTICIPADO (NO APLICA)

Valor total concedido: $ -
Valor total legalizado: $ -
Saldo por legalizar: $ -

OBSERVACIONES DEL INTERVENTOR RESPECTO DEL ESTADO DE EJECUCIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO Y/O EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL PAGO ANTICIPADO

No Aplica

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA No.	MES	ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA			AJUSTES PROVISIONALES			AJUSTES DEFINITIVOS		
		VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	nov-24	$ -								
2	dic-24	$ -								
3	ene-25	$ 161.030.183,25	$ 1.176.759,03	$ 162.206.942,28						
4	feb-25	$ -								
5	mar-25	$ -								
6	abr-25	$ 28.593.600,00	$ 208.953	$ 28.802.553,23						
7	may-25									
8	Del 1 al 15 de junio de 2025	$ 104.475.530,95	$ 763.475	$ 105.239.005,98						
N.. actas		**$ 294.099.314,20**	**$ 2.149.187,29**	**$ 296.248.501,49**						
TOTALES										
TOTAL VALOR EJECUTADO										

VALOR BÁSICO TOTAL EJECUTADO: **$ 294.099.314,20**
VALOR IVA TOTAL EJECUTADO: **$ 2.149.187,29**
VALOR TOTAL EJECUTADO: **$ 296.248.501,49**

El Interventor y el Contratista deben verificar que los valores relacionados en el resumen financiero coincidan con el reporte de pagos en el Sistema de información financiera SIIF-NACIÓN.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA RECIBO DE LAS OBRAS

La interventoría deja constancia que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

El contratista CONSORCIO RACONS cumplió a satisfacción con las obras de mitigación para atender la emergencia en el Puente las Pozas, carretera Guayepo - Majagual, código 7404, PR18+0100.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE LA APROBACIÓN DE LOS PLANOS RECORD:

Con la suscripción de la presente Acta la interventoría deja constancia de la revisión y aprobación de los planos record elaborados y entregados por el Contratista.

NO APLICA

GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD

Las actividades del componente ambiental, social, predial y de sostenibilidad son recibidas y aprobadas por la Interventoría, teniendo en cuenta que el Contratista cumplió con las actividades de conformidad con los instructivos y formatos:

• MASPS-MN1-IN-2 Instructivo Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra.
• MASPS-MN1-IN-3 Instructivo para el Seguimiento y Balance de la Gestión Social del Contrato de Obra.
• MASPS-MN1-IN-5 Instructivo Gestión y Adquisición Predial.
• MASPS-MN1-IN-6 Instructivo para el Seguimiento y Evaluación de la Sostenibilidad.

Y los formatos:

• MASPS-MN1-IN-2-FR-1 Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra.
• MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance del Estado Social del Proyecto.
• MASPS-MN1-IN-3-FR-6 Pre-acta Mensual de Inversión Social - Seguimiento Final a la Inversión Social del Proyecto.
• MASPS-MN1-IN-5-FR-13 Balance Predial a la Terminación del Contrato de Obra.
• MASPS-MN1-IN-6-FR-2 Evaluación de la Sostenibilidad y Balance Final.

NO APLICA

OTRAS ACTIVIDADES APROBADAS POR EL INTERVENTOR

De acuerdo con el alcance del contrato, el Interventor debe relacionar el cumplimiento por parte del Contratista de otras actividades que hacen parte del objeto contratado.

NO APLICA

OBSERVACIONES DEL INTERVENTOR RESPECTO DEL ESTADO DE LAS GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRACTUALES EXIGIDOS AL CONTRATISTA DE OBRA

Las garantias y seguros contractuales cumplen con las vigencias y montos exigidos

OBSERVACIONES:

El contratista CONSORCIO RACONS cumplió a satisfacción con las obras de mitigación para atender la emergencia en el Puente las Pozas, carretera Guayepo - Majagual, código 7404, PR18+0100.

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de obra se asume plena responsabilidad por la veracidad de los valores registrados en los formatos descritos, así como, por las operaciones aritméticas contenidas en los mismos, pero no exonera al Contratista ni al Interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la garantía de estabilidad y/o calidad, se presentan fallas imputables a la calidad de la obra, el INVÍAS debe exigir al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectivas las garantías de estabilidad y/o calidad correspondientes.

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra quienes en ella intervienen.

Firma:

Nombre: **MANUEL FELIPE RAMIREZ BARON**
Representante Legal o Apoderado CONSORCIO RACONS
Contratista
CC 80.773.283 de Bogotá

Firma:

Nombre: **BERNARDO JOSE OTALVAREZ LLORENTE**
Representante legal o apoderado del Interventor
Interventor IC INGENIO CIVIL S.A.S.
Matrícula Profesional No.: 22202-263547

Firma

Nombre:**CARLOS FERNANDO SANCHEZ PRIETO**
Ingeniero Residente
Contratista
Matrícula Profesional No.25202-38498 CND

Firma

Nombre: **BERNARDO JOSE OTALVAREZ LLORENTE**
Ingeniero Residente
Interventor IC INGENIO CIVIL S.A.S.
Matrícula Profesional No.: 22202-263547

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.