	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-079
	FORMATO REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROGRAMACIÓN DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	5/10/23

CONTRATO No.	002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO RECUPERATIVO INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS NO AERONÁUTICOS ALOJAMIENTOS MILITARES CASADOS DEL CACOM3, MANTENIMIENTO CONTENEDORES RADAR Y MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES CACOM-3 Y RADAR
CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS SAS
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	CONSORCIO INTERSEDES INTERSEDES 4
FECHA	27/02/26

DOCUMENTACIÓN	REVISIÓN Y APROBACIÓN		FECHA INICIO DE OBRA	FECHA DE ENTREGA	PLAZO DE CONTRATO	PRORROGA EN (DIAS)	PLAZO TOTAL MAS PRORROGA	OBSERVACIONES
	SI	NO						
ACTIVIDADES CONTRACTUALES (ITEMS)	X		10/07/25	30/03/26	HASTA EL 27 DE FEBRERO DE 2026	31	HASTA EL 30 DE MARZO DE 2026	El plazo total mas prorroga se extiende hasta el 30 de marzo de 2026 debido a que la prorroga iniciaria el 28 de febrero de 2026
DURACIÓN DE ACTIVIDADES	X		10/07/25	30/03/26	HASTA EL 27 DE FEBRERO DE 2026	31	HASTA EL 30 DE MARZO DE 2026	
COHERENCIA ACTIVIDADES	X		10/07/25	30/03/26	HASTA EL 27 DE FEBRERO DE 2026	31	HASTA EL 30 DE MARZO DE 2026	
ASIGNACIÓN DE RECURSO PERSONAL (TURNOS DE TRABAJO)	X		10/07/25	30/03/26	HASTA EL 27 DE FEBRERO DE 2026	31	HASTA EL 30 DE MARZO DE 2026	
ASIGNACIÓN DE RECURSOS EQUIPOS	X		10/07/25	30/03/26	HASTA EL 27 DE FEBRERO DE 2026	31	HASTA EL 30 DE MARZO DE 2026	
ASIGNACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	X		10/07/25	30/03/26	HASTA EL 27 DE FEBRERO DE 2026	31	HASTA EL 30 DE MARZO DE 2026	
RUTA CRITICA	X		10/07/25	30/03/26	HASTA EL 27 DE FEBRERO DE 2026	31	HASTA EL 30 DE MARZO DE 2026	
TIEMPOS DE FABRICACION	X		10/07/25	30/03/26	HASTA EL 27 DE FEBRERO DE 2026	31	HASTA EL 30 DE MARZO DE 2026	
HOLGURAS	X		10/07/25	30/03/26	HASTA EL 27 DE FEBRERO DE 2026	31	HASTA EL 30 DE MARZO DE 2026	
PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO	X		10/07/25	30/03/26	HASTA EL 27 DE FEBRERO DE 2026	N.A.	N.A.	
PROGRAMA DE BARRAS Y FLUJO DE FONDOS	X		10/07/25	30/03/26	HASTA EL 27 DE FEBRERO DE 2026	31	HASTA EL 30 DE MARZO DE 2026	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	X		10/07/25	30/03/26	HASTA EL 27 DE FEBRERO DE 2026	31	HASTA EL 30 DE MARZO DE 2026	

OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se aprueba la programación de obra presentada por el contratista WRUSSY INGENIEROS S.A.S., correspondiente al Contrato de Obra No. 002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025, relacionada con el modificatorio para ampliación del tiempo de ejecución y ajuste en la forma de pago. La aprobación se sustenta en los argumentos expuestos de manera detallada en el oficio y sus respectivos anexos, dentro de los cuales se destacan: las modificaciones técnicas efectuadas en el frente de la cubierta de parqueaderos, la deserción imprevista de personal operativo, el proceso de mantenimiento de los espacios deportivos que afectó la disponibilidad de las áreas de trabajo y las condiciones climatológicas adversas que ocasionaron suspensiones parciales y/o totales en actividades en alturas, pintura de fachadas y trabajos en caliente. En consecuencia, se considera procedente efectuar el ajuste al plazo contractual y a la forma de pago, conforme a la programación actualizada presentada por el contratista.

ELABORÓ:	APROBÓ:
Director de Interventoria CARLOS FELIPE CORREA BARRETO Firma y Posfirma	Representante Legal de Interventoría ANDRES BENITO USECHE BUSTOS Firma y Posfirma