ALCALDÍA MUNICIPAL San Carlos, Antioquia	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	
		VERSIÓN	01
		FECHA	31/04/2024

PERIODO DE PAGO	Del 01 al 30 de marzo de 2026
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS

1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

1.1 GENERALIDADES

No CONTRATO	CPS-128-2026
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO EN ACTIVIDADES TÉCNICAS Y OPERATIVAS PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS
NOMBRE CONTRATISTA	JOSE ALEJANDRO GIL RESTREPO C.C. 1.000.441.029
FECHA FIRMA DEL CONTRATO	20 DE ENERO DE 2026
PLAZO DE EJECUCION	180
VALOR INICIAL	25.800.000
VALOR ANTICIPO	No aplica
FECHA INICIO	03 DE FEBRERO DE 2026
ADICION TIEMPO	No aplica
ADICION DINERO	No aplica
FECHA SUSPENSIÓN	No aplica
FECHA DE REINICIO	No aplica
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	02 DE AGOSTO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL (solo si hay adiciones)	No aplica
SUPERVISOR	ANDRES FELIPE HOYOS JIMENEZ

1.2 AVANCE EN TIEMPO

PLAZO DE EJECUCIÓN EN DIAS	180
TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO	58

AVANCE PORCENTUAL	32%

1.3 AVANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	25.800.000
VALOR EJECUTADO	8.313.333
PORCENTAJE EJECUTADO	32%

1.4 AMORTIZACIONES Y/0 ACTAS DE AVANCE

	ANTICIPO %	VALOR EJECUTADO	AMORTIZACION	TOTAL A PAGAR
$ 4.013.333,33	-	$ 4.013.333,33	-	$ 4.013.333,33
TOTAL PAGADO				4.013.333,3

SALDO POR EJECUTAR	21.786.667

2. INFORME DEL CONTRATO

2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

Municipio de San Carlos Antioquia -INFRAESTRUCTURA

2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% RESPECTO AL TOTAL
Apoyo en la ejecución de proyectos de construcción de espacios públicos: Colaborar en las actividades de supervisión y ejecución de obras relacionadas con la construcción de nuevos espacios públicos y equipamientos municipales, gestionados por la Secretaría de Infraestructura, asegurando el cumplimiento de los estándares técnicos y la normativa aplicable.	2		25%
Soporte en visitas de campo y diagnóstico técnico: Realizar visitas técnicas de campo para evaluar el estado y las condiciones de los equipamientos públicos existentes, realizando diagnósticos detallados y proponiendo soluciones técnicas para su mantenimiento y adecuación.	3		38%
Elaboración de presupuestos y diagnósticos técnicos: Desarrollar los presupuestos necesarios para la ejecución de obras y proyectos de infraestructura, así como realizar diagnósticos técnicos de los espacios públicos y equipamientos municipales, identificando necesidades de intervención y proponiendo estrategias de mejora.	2	4.300.000	25%
Actividades adicionales acordadas con el supervisor del contrato: Ejecutar las tareas adicionales que sean acordadas con el supervisor del contrato, siempre dentro del marco del objeto contractual y las competencias propias de la Secretaria de Infraestructura del Municipio, con el fin de apoyar la adecuada implementación de los proyectos y actividades de la Secretaría de Infraestructura y Dirección de Planeación.	1		13%

Apoyar y orientar técnicamente desde el área de conocimiento "ingeniería civil" la presentación de informes que sean requeridos ante las diferentes instituciones Gubernamentales y Nacionales, en el momento que sea necesario.	-		0%
TOTAL	8		100%

Adjunto planilla de Seguridad Social del mes de marzo 2026.

REGISTRO FOTOGRAFICO, N° 1	REGISTRO FOTOGRAFICO, N° 2	REGISTRO FOTOGRAFICO, N° 3
		

ANDRES FELIPE HOYOS JIMENEZ
SUPERVISOR
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA,PLANEACION Y FOVIS