- Se continua con acabados del tercer piso de la JAL
- Se realiza instalacion con Pto led de baños de la alcaldia local
- Se realiza instalacion de campana de la cocina de la alcaldia.

30-01-26 Personal en obra: 1 Residente de interventoria, 1 inspector de interventoria, 1 Residente de obra, 1 inspector de obra, 1 profesional SST de obra, 2 ayudantes, 1 oficial, 1 aux. de aseo
Clima: Parcialmente soleado
- Se continua con acabados de cielo raso en el tercer piso de la junta administrativa local
- Se termina con la instalacion del extractor / campana de la cocina de la alcaldia local.
- Se inicia con pintura de cielo raso del tercer piso de la JAL

31-01-26 Personal en obra: 1 Residente de interventoria, 1 inspector de interventoria, 1 profesional SST, 1 ayudantes, 1 oficial, 1 instalador metalico y 1 operador de cubeta.
Clima: Soleado.
- Se realiza la instalacion de salida de conexion electrica para punto de recepcion junto a CCTV.
- Se continua con pintura en muros del oficina de tercer piso de la JAL, oficina de infraestructura.
- Se realiza la impermeabilizacion de poster en zona bajo en el [illegible] de la JAL sobre cubierta

2-02-26 Personal en obra: 1 Residente de interventoria, 1 inspector de interventoria, 1 residente de obra, 1 inspector de obra, 1 profesional ambiental, 1 profesional SST, 1 ayudante
Clima: Soleado
- Se continua con acabados de pintura en el tercer piso de la junta administrativa local

- Se realiza la instalación de telón en auditorio del edificio de la junta administrativo local.

David Portilla.

03-02-26 Personal en obra: 1 Residente de interventoría, 1 inspector de interventoría, 1 Residente de obra, 1 inspector de obra, 1 profesional SST, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 auxiliar de aseo. Clima: Soleado.
- Se continua con actividades de pintura en oficina de infraestructura en el tercer piso de la JAL.
- Se realizo instalación de luminaria en oficina de alcalde.

04-02-26 Personal en obra: 1 Residente de interventoría, 1 inspector de interventoría, 1 Residente de obra, 1 inspector de obra, 1 profesional SST, 1 profesional ambiental, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 auxiliar de aseo.
- Se continua con actividades de pintura en oficina de tercer piso de la JAL
- Se continua con el sellado de una cara de muros en drywall del tercer piso costado derecho de la JAL.
- Se realizo cambio de luminarias en piso 3 de la JAL
- Se realiza aseo en el tercer piso de la JAL.

05-02-26 Personal en obra: 2 inspectores de interventoría, 1 profesional SST de interventoría, 1 Residente de obra, 1 inspector de obra, 1 profesional SST, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 auxiliar de aseo. y 1 personal de puertas de vidrio
- Se realiza el retiro de esporicol a los pines de las puertas en vidrio de la alcaldía y JAL
- Se realiza la enmasillada del acto MD y del muro corto, usando cinta malla en el tercer piso de la JAL

Norma

Scanned with CamScanner

- Se realiza la instalación de tomas para la cocina de la alcaldía

Clima: Soleado

06-02-26 Personal en obra: 1 Residente de interventoría, 1 inspector de obra, 1 Residente de obra, 1 inspector de obra, 1 profesional SST, 1 oficial y 2 ayudantes, 1 auxiliar de aseo

Clima: Soleado

- Se realiza la ligada de zonas enmasilladas en el tercer piso de la JAL
- Se realiza la revisión de luminarias para correcto funcionamiento en el tercer piso de la JAL

07-02-26. Personal en obra: 1 Residente de interventoría, 1 Residente de obra 2 ayudantes, 1 oficial y 1 auxiliar de aseo.

Clima: Soleado

- Se realiza acabados en tercer piso de la Junta Administradora local
- Desmonte de puerta de acceso a alcaldía local de puerta aranda, para

09-02-26 Personal en obra: 1 Residente de interventoría, 1 inspector de interventoría, 1 Residente de obra, 1 inspector de interventoría 1 residente ambiental, 1 profesional SST, 1 oficial, 2 ayudante y 1 ayudante de aseo

Clima: Soleado.

- Se realiza en oficina del costado derecho donde se ubicaba archivo, con la estructura para cielo raso, su instalación, se enmasilla espacios con laminas de Drywall
- Se realiza aseo en oficinas de infraestructura del tercer piso de la junta administradora local
- Se hace (el) la demolición de una cama de muro para puerta la cual se constata que no se puede demoler por las vigas que contiene

Norma

Scanned with CamScanner

- Se hace limpieza en la JAL por caída de elementos desde el domo roto en cubierta

10-02-26 Personal en obra: 1 Residente de interventoría, 2 inspectores de obra, 1 Residente de obra, 1 inspector de obra, 1 Profesional SST y 2 ayudantes y 1 oficial
Clima: Parcialmente soleado
- Se realizo la instalación de perfilería para puerta de acceso al la alcaldía para su posterior instalación.
- Se realiza enmasillado a muros en drywall del tercer piso de la JAL, y adicional a paredes con pintura de color azul en la nueva oficina al lado de infraestructura.
- Se presenta propuesta para remodelación de espacio que se usara para pybox

11-02-26 Personal en obra: 1 Residente de interventoría, 2 inspectores de obra, 1 Residente de obra, 1 inspector de obra, 1 profesional ambiental, 1 profesional SST, 2 ayudantes y 1 oficial
Clima: Mañana soleada, tarde lluvia leve
- Se realiza el lijado de oficina en tercer piso de la junta administrativa local.
- Se realiza limpieza de carpa donde se encuentra materiales de obra y se entrega a entidad.
- Se realiza la instalación de cinta antideslizante en escaleras del tercer piso de la junta administrativa local.
- Se solicita al contratista hacer revisión de ventanería y cubierta, debido al ingreso de agua en la zona del primer piso de la Junta
12-02 Administrativa local.
- Se solicita al contratista revisar el domo que se ubica en las escaleras del segundo al tercer piso en la junta administrativa local.
- Se hace revisión de carpa para uso de la entidad.

12-02-26. Personal en obra: 1 Residente de interventoría, 1 inspector de interventoría, 1 Residente de obra, 1 inspector de obra, 1 profesional (ambiental, 1) SST, 2 ayudantes y 1 oficial
Clima: Parcialmente soleado

Norma

Scanned with CamScanner

- Se continua con acabados de pintura del terper piso de la junta administrativa local.
- Se realiza la instalacion de domo en la cubierta de la Jnta administrativa local

13-02-26 Personal en obra: 1 Residente de interventoria, 1 inspector de obra, 1 inspector de interventoria. 1 Residente de obra, 1 profesional SST, 1 oficial y 1 ayudante
Clima: nublado.
- Se continua con actividades de enmasillado en oficina 05 ala lado de infraestructura en el tercer pso dela JAL
- Se continua con acabados de pintura en oficina de archivo del terce pso de la JAL

14-02-26 Personal en obra: 1 Residente de interventoria, 1 inspector de interventoria 1 Residente de obra, 1 oficial y 1 ayudante.
Clima: Nublado
- Se continua con actividades de pintura y acabados en el terper piso de la jal en oficina de archivo.
- Se presenta filtracion en el tercerpiso de la JAL, en columna costado baños, se realiza la observacion al contratista de obra para que verifique en cubierta y realize las respectivas actividades para evitar que siga filtrandose el agua lluvia.

16-02-26 Personal en obra: 1 Residente de interventoria, 2 inspectores de interventoria; 1 Residente de obra, 1 inspector de obra, 1 profesional SST, 1 profesional ambiental, 1 oficial, 1 ayudante.
Clima: nublado. - lluvia fuerte en la tarde
- Se revisa que en la cocina presenta una fuga por el acople de suministro de la llave de lavaplatos en el primer piso de la alcaldia local.
- Se continua con acabados de pintura en el tercer pso de la JAL

- Se realizo demonte de division en vidrio y puertas para el nuevo espacio de PYBA.

17-02-26 Personal en obra: 1 Residente de interventoria, 1 inspectores de interventoria, 1 Residente de obra, 1 inspector de obra, 1 profesional SST, 1 oficial y 1 ayudante, 2 operadores de pyba.
Clima: nublado.
- Se realiza demolicion de muro en espacio de PYBA, Siguiendo el plano aprobado en comite el dia 11 de Febrero.
- Continua actividad de pintura muros en la oficina de archivo tercer piso (JAC).
- Inicia actividad de muros en drywall en el area de PYBA.

18-02-2 Personal de obra: 1 Residente de Interventoria, 1 inspector de interventoria, 1 residente de obra, 1 inspector de obra, 1 profesional SST, 1 profesional ambiental, 2 Oficial, 1 ayudante, 2 operador de pyba, 1 profesional SST Interventoria.
Clima: nublado mañana, tarde soleada.
- Se inicia con la actividad de armado de andamios para pintura de vinilo en vacio del edificio (JAC)
- Continua la actividad de muros en drywall en el area de pyba.
- Se inicia aseo general en el area de oficinas tercer piso (JAL)
- Se inicia el desmonte del drywall vacio del edificio (JAC) y suministro e instalacion de drywall cielo raso.
- Se realiza comite tecnico de seguimiento semanal No 19, el contratista de obra se compromete a entregar la programacion y flujo de caja el 20/Febrero, certificados de calidad de los materiales plazo maximo el 24/Febrero, se solicito que se arregle la filtracion de la cubierta de la JAL, se realice el sello de las ventanas instaladas en la JAL, se atienda la falla del sanitario de los hombres del tercer piso de la JAL, se compromete el contratista de obra a entregar las actividades del edificio de la JAL antes del 08 de marzo de 2026. para dar funcionamento completo al edificio.

19-02-2026 Personal de obra: 1 Residente de interventoria, 1 inspector de obra, 1 Residente de obra, 1 inspector de obra, 1 profesional SST de Obra, 2 oficiales en la (JAL), 1 ayudante, 2 oficiales en PYBA, 1 persona de aseo. Clima: mañana nublado, tarde soleada

- Se continua con la instalación del cielo raso en Drywall en la JAL, en el area del vacio.
- Se continua con las actividades de instalación de muros en drywal en PYBA y se inicia actividad de puntos electricos de tomas e. interruptores en PYBA.
- Se instala frescasa para aislamiento en muros del area de PYBA, colindantes con las oficinas.

20-02-2026 Personal de obra: 1 Residente de interventoria, 1 inspector de obra, 1 residente de obra, 1 inspector de obra, 1 profesional SST de obra, 2 oficiales en la (JAL), 1 ayudante, 2 oficiales en PYBA, 1 personal de aseo. clima: Despejado mañana: soleado tarde.

- Se continua con la instalación del cielo raso en drywall ~~vacio~~ area de JAL
- Se inicia con la demolición de piso porcelanato area de PYBA para derivación de puntos hidraulicos y desagues area de cirugia.
- Se realiza la impermeabilización de las barras en cubierta. y Se inspecciona para verificar la filtración en el tercer piso de la JAL.

21-02-2026 Personal de obra: 1 inspector de interventoria, 1 inspector SST de Obra, 1 residente de interventoria, 1 Oficial en la (JAL), 1 oficial para ventaneria, 2 oficiales en PYBA, 1 ayudante, 1 persona de aseo. Clima: soleado mañana.

- se realiza actividad de pintura en vinilo metro lineal para columnas en JAL.
- Se continua con las actividades de Drywall en PYBA y con las instalaciones hidrosanitarias de Lavamanos quirurgico en PYBA.
- Continuas las actividades de aseo general de las areas intervenidas
- Se realizan actividades en la cubierta del edificio (JAL) impermeabilizando los postes, arreglando la filtración entre la columna y el muro de la placa

Norma

Scanned with CamScanner

de los tanques, y colocan malla para prevenir que ingresen animales a la cubierta y el cielo raso.
- Se instalan las dos luminarias faltantes en la oficina de archivo tercer piso (JAL).
- Se realiza la instalación del lavamanos quirurgico

23-02-2026 Personal de obra: 1 residente de obra, 1 inspector de obra, 1 inspector SST de obra, 2 oficiales en la (JAL), 1 oficial para ventaneria, 1 ayudante, 1 oficial cubierta (JAL), 1 persona de aseo, 2 oficiales en PYBA, 1 residente de interventoria y 1 inspector de interventoria
Clima: Nublado, tarde lluvias.
- Se continua con las actividades de asegurar y sellar las ventanas del edificio de la (JAL).
- Se continua con el cambio del cielo raso del vacio de la (JAL). pintura vinilo de cielo raso y filos ventanas.
- Se continua con las actividades hidrosanitarias y pintura de muros en drywal del area de PYBA.
- Se colocan luminarias en el edificio de la (JAL). (oficina tercer piso infraestructura)
- Se instala guarda escoba en oficinas del tercer piso (JAL)
- Se instalan puertas en madera tercer piso acceso a cubierta, segundo piso cocina, primer piso auditorio, primer piso oficina, en total 5 puertas.

24-02-2026 Personal de obra: 1 residente de Interventoria, 1 inspector de interventoria, 1 residente de obra, 1 inspector de obra, 1 inspector SST, 2 oficiales pintura (JAL), 2 oficiales (PYBA), 1 todero, 1 persona de aseo, 2 oficiales de ventanas, 2 oficiales para cubierta.
Clima: Nublado, lluvia fuerte en la tarde.
- Se continua con las actividades de pintura en la JAL.
- Se continua con las actividades de muros en drywal y cielo raso en drywall por cambio de ubicación luminarias
- Se inicia con la limpieza y sellado de ventanas en la (JAL).
- Se inicia actividades de cubierta para verificar filtraciones, verificar espacios en los que puedan ingresar (Palomas) para tapar con malla.

-Se realiza la instalación de los pasamanos y/o barandas de las escaleras del edificio de la UAL

25-02-2026 Personal de obra: 1 Residente de Interventoria, 2 inspectores de interventoria, 1 profesional SST de Interventoria, 1 residente de obra, 1 inspector de obra, 1 SST de obra, 1 ambiental de obra, 2 oficiales de pintura (UAL), 2 oficiales de pintura (PYBA), 1 ayudante, 1 oficial ventanera.
clima: soleado
- Pañete de filos de ventanas y sellado.
- Pintura de cielo raso tercer piso (UAL).
- Pintura de cielo raso y muros en drywall area de (PYBA).
- Se retira algunos elementos, previamente entregados al supervisor del contrato, (elemento retirados por personal de la alcaldia).

26-02-2026 Personal de obra: 1 Residente de Interventoria, 1 inspector de interventoria, 1 residente de obra, 1 inspector de obra, 1 SST de obra, 2 oficiales de pintura (UAL), 2 oficiales de pintura (PYBA), 1 ayudante general
Clima: Despejado, nublado tarde.
- Pintura de techo en punto fijo de (UAL)
- Aseo general tercer piso areas intervenidas (UAL)
- Pintura paredes y techo (PYBA).
- Refuerzo y punto electrico para lampara de cirugia (PYBA)
- El contratista realiza el arreglo de la puerta del mueble superior de la cocina del primer piso alcaldia. y por solicitud del supervisor instala seguros para puertas de cocina
- El contratista ajusta las alturas de las barandas de las escaleras de la (UAL) segun normativa.

27-02-2026 personal de obra: 1 Residente de Interventoria, 1 inspector de interventoria, 1 residente de obra, 1 inspector de obra, 1 SST de obra, 2 oficiales de pintura (UAL), 2 oficiales de pintura (PYBA), 1 ayudante general, 1 persona de aseo

Norma

Scanned with CamScanner

Clima: Soleado y tarde lluvia intensa.
Actividades: Se continua con la pintura del punto fijo delas escaleras de (PYAL)
- Se continua con la pintura de los muros del area de (PYBA)
- Se realizan verificación de los puntos electricos y luminarias
- Se deja constancia en bitacora de Obra que el dia de ayer 26 de febrero de 2026 se reportaron luminarias fundidas que, fueron instaladas por el contratista Zion construcciones, una vez revisado y verificado el cableado, interruptores, tablero electrico y luminarias, se evidencia que la falla es del cableado y conexiones electricas del edificio de la alcaldia que ocasiono que se dañaran o no prendiera las luminarias, el contratista realiza el arreglo preliminar de las conexiones fuera de su alcance contractual con la finalidad que las luminarias que instalo queden en funcionamiento, sin embargo, se informa verbalmente al superusor del contrato Arg. Freddy. con la finalidad que realice las gestiones internas pertinentes para arreglar el cableado electrico toda vez. que no esta en el alcance del contratista y puede seguir ocasionando daños en luminarias, interruptores y tomas en las oficinas de la alcaldia
- Se verifica la instalación de las puertas de los baños de la alcaldia primero y segundo piso, se solicita al contratista de obra arreglo de las marcos y/o filos toda vez que se evidencia el paniete y bloque del muro.

28-02-2026 Personal de obra: 1 Residente de Interventoria, 1 Residente de obra, 1 inspector Interventoria, 1 Inspector obra, 1 Oficial de pintura, 1 fodero, 2 oficiales instalación puertas, 1 persona aseo general (JAL)
clima: Soleado.
Actividades: - Se inicia la instalación de las ventanas fijas y puertas de la bodega y oficina infraestructura tercer paso
- se termina la pintura en vinilo del punto fijo de las escaleras de la (JAL).
- Se inicia actividad para arreglo cielo raso puerta de acceso

Norma

Scanned with CamScanner

- Se continua con el aseo general edificio (JAL)
- Se continua con las instalaciones electricas de luminarias, interruptores y tomas del area de (PYBA).

Norma