AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

HOJA CONTROL DOCUMENTAL

131-GDC-FR-001-V04
09/09/2024

SERIE:	120-10
SUBSERIE:	120-10-04
No. CARPETA:	78
DESCRIPCIÓN CARPETA:	**CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022** MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VIAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA: EL CASTILLO: PUERTO LLERAS: PUERTO LÓPEZ: RESTREPO, EL CALVARIO: CABUYARO: VISTA HERMOSA: PUERTO RICO: CUBARRAL: SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META **CONTRATO N° 774 22 PY 296-21 PARCIAL N°7 C1-2 C78**

ITEM	DESCRIPCIÓN TIPO DOCUMENTAL	FOLIOS
1.	Lista de chequeo	13036-13037
2.	Acta pago de obra	13038-13047
3.	Memoria de calculo obra	13048-13068
4.	Informe de obra	13069-13137
5.	Bitácora de obra	13138-13182
6.	Factura	13183-13186
7.	Certificación cuenta bancaria	13187-13188
8.	Contrato de fiducia -resoluciones	13189-13233

Fecha de Elaboración:		Nombre del Archivo en el SIGA	774 22 PY 296-21 PARCIAL N°7 C1-2 C78

Firma		Firma	
Nombre:	**JHON ALEXANDER FALLA MUNAR**	Nombre:	**RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA**
Cargo:	DIRECTOR DE OBRA	Cargo:	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Folios 7

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

LISTA DE CHEQUEO CONTRATO DE OBRA
PAGO PARCIAL

112-ECP-FR-173-V05
09/09/2024

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500296

PAGO PARCIAL	CODIGO FORMATO	CASILLA DE VERIFICACIÓN SI / NO / N/A
PLAN DE COBROS OBRA (Aplica en el primer pago)	112-ECP-FR-009	N/A
ACTA PAGO DE OBRA	112-ECP-FR-029	SI
MEMORIA DE CALCULO OBRA (Cantidades totales Ejecutadas por cada item contractual)	112-ECP-FR-027	SI
INFORME DE OBRA	112-ECP-FR-013	SI
BITACORA DE OBRA (Copia)	112-ECP-FR-022	SI
INFORME PLAN DE INVERSION ANTICIPO OBRA (Si Aplica)	112-ECP-FR-030	N/A
FACTURA	-	SI
CERTIFICADO DE CUENTA BANCARIA (Vigencia 30 Dias)	-	SI
COPIA DE TARJETA PROFESIONAL Y ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE CONTADORES DE OBRA E INTERVENTORIA	-	SI
INFORME INTERVENTORÍA	112-ECP-FR-017	SI
ACTA RESUMEN DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO OBRA	112-ECP-FR-018	SI
ACTA RELACIÓN PERSONAL OBRA.	112-ECP-FR-008	SI
ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA. Del periodo a realizar el cobro, Pagos al sistema de seguridad social integral del personal.	112-ECP-FR-021	N/A
CERTIFICADO DONDE INDIQUE CUAL ES EL PORCENTAJE (%) Y EL VALOR EJECUTADO DEL PROYECTO EN CADA MUNICIPIO. Lo anterior firmado por el Representante Legal de la Interventoria con el fin de calcular la retencion de ICA	-	SI
VERIFICACIÓN EN SIGA: ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA 112-ECP-FR-021. Desde el inicio hasta la fecha de cobro, Pagos al sistema de seguridad social integral del personal.	-	SI
CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	112-ECP-FR-019	SI
ACTA SEGUIMIENTO AMBIENTAL	112-ECP-FR-020	SI
ACTA DE RECONOCIMIENTO Y PAGO (Elabora el Contratista)	130-GFI-FR-017	SI
VERIFICACIÓN EN SIGA - Cargue de INFORME MENSUAL OBRA (Desde el inicio hasta la fecha de cobro, Acta de vecindad, Plan de manejo de trafico, formato entrega de dotación y elementos de protección personal, implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, informe implementación PMA, Pagos al sistema de seguridad social integral del personal - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA (Desde el inicio hasta la fecha de cobro, Acta de resumen de ensayos y pruebas de laboratorio, control de seguridad industrial, acta de seguimiento ambiental, acta control y seguimiento de seguridad social y parafiscal obra, bitacora, informe de especialistas) y todos los demas procedimientos o actos administrativos realizados en cumplimiento de la ejecución del proyecto. Todos los documentos de soporte del pago parcial, deben ser digitalizados y cargados a la carpeta del contrato de obra que se encuentra en la plataforma SIGA, en cumplimiento de la Resolución 82 del 6 de Abril de 2017.	Anexar Pantallazo	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

13036

LISTA DE CHEQUEO CONTRATO DE OBRA
PAGO PARCIAL

112-ECP-FR-173-V05
09/09/2024

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500296
PAGO PARCIAL		CODIGO FORMATO	CASILLA DE VERIFICACIÓN SI / NO / N/A
VERIFICACIÓN EN GESPROY -SGR - De conformidad con la Circular 062 de 2013 del DNP, con el objeto de facilitar la gestión y monitoreo a la ejecución de los proyectos de inversión financiados con recursos del SGR ; el responsable del proyecto debera realizar el registro de la información de ejecución con el detalle definido en cada uno de los componentes de la plataforma y presentar a la AIM el reporte del estado actual del proyecto. (Anexar Pantallazo)		-	SI
ENTREGA DOCUMENTACION AL RESPECTIVO RESPONSABLE DE ARCHIVO			SI

NOTAS

*TODOS LOS DOCUMENTOS DEBEN SER ORIGINALES, IMPRESIÓN CLARA Y A COLOR, SERÁN RADICADOS ÚNICAMENTE POR EL SUPERVISOR A LA GERENCIA DONDE DEBEN ESTAR FOLIADOS 1-200 EN CARPETAS DE CONFORMIDAD A LA LEY DE ARCHIVO Y CARGADOS A LAS PLATAFORMAS DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE LA ENTIDAD .
*LA LISTA DE CHEQUEO DEBE IR FIRMADA POR LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DEL PROCESO, COMO INDICADOR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS AQUI ESTABLECIDOS.
*ANEXAR PANTALLAZO DEL CARGUE A SECOP Y CARGUE A SIGA

OBSERVACIONES

Firma
Nombre: JHON ALEXANDER FALLA MUNAR
DIRECTOR DE OBRA
M.P. 25202-78610 CND

Firma
Nombre: RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA
DIRECTOR INTERVENTORIA
M.P. 25202-100820 CND

Firma
Nombre: GINA TATIANA ELAICA NIETO
DIRECTOR OPERATIVO DE EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS
M.P. 25202-193880 CND

Firma
Nombre:OSCAR EDUARDO VIZCAINO DIAZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 143 DE 2023 BPIN 2021005500296
M.P. 25202-78801 CND

Firma
Nombre: ANGELLY XAMIRA CHEEDIAK GUTIERREZ
RESPONSABLE DEL ARCHIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

Nota: Cuando el proyecto no contempla profesional de Apoyo a la Supervisión, se selecciona de la lista desplegable para firma el cargo de Director Operativo de Ejecución, seguimiento y control de proyectos.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Nota: Una vez cumplido el proceso de verificación por cada responsable se debe firmar la lista de chequeo.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

1303

INGEVIAS URBANAS CONSORCIO	**MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META**

ACTA PAGO DE OBRA

112-ECP-FR-029

GOBERNACIÓN DEL META

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

13038

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500296
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	007	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	17/01/2026 a 6/02/2026
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META	OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE VÍAS EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA ESPERANZA, UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS, META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 41.724.944.646,73	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 5.002.220.519,63
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	143 de 2023
NIT:	901.665.253-9	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVIAL META
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	ingeviasurbanas2022@gmail.com	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	cintervialmeta@gmail.com
SUPERVISOR:	OSCAR EDUARDO VIZCAINO DIAZ	APOYO A LA SUPERVISION:	
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	cintervialmeta@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	
FECHA DE INICIACIÓN:	14/08/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	martes, 10 de febrero de 2026

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 2 de fecha 30/12/2024		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
	1 COMPONENTES VIAS													
1	PRELIMINARES													
1,1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO VÍAS INCLUYE EQUIPO AUTOMÁTICO DE PRECISIÓN, CARTERA Y PLANOS	KM	1,24	$ 6.623.704,00	$ 8.213.393,00	1,240	$ 8.213.392,96	1,177	$ 7.796.099,61	0,000	$ 0,00	1,177	$ 7.796.099,61	94,92%
NP 12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 250MM Ø10" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	0,00	$ 204.075,56	$ 0,00	191,20	$ 39.019.247,07	56,49	$ 11.528.228,36	15,80	$ 3.224.393,85	72,29	$ 14.752.622,23	37,81%
NP 13	TRASLADO Y/O REUBICACIÓN DE TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA PARA ACUEDUCTOS - 3" (INCLUYE INSTAL. ACCESORIOS)	ML	0,00	$ 20.026,99	$ 0,00	752,14	$ 15.063.100,26	649,18	$ 13.001.121,37	0,00	$ 0,00	649,18	$ 13.001.121,37	86,31%
NP 14	TRASLADO Y/O REUBICACIÓN DE TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA PARA ACUEDUCTOS - 6" (INCLUYE INSTAL. ACCESORIOS)	ML	0,00	$ 24.975,23	$ 0,00	467,05	$ 11.664.681,17	435,64	$ 10.880.209,20	0,00	$ 0,00	435,64	$ 10.880.209,20	93,27%
NP 15	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	M3	0,00	$ 155.855,64	$ 0,00	360,65	$ 56.209.336,57	258,04	$ 40.216.989,35	9,04	$ 1.408.934,98	267,08	$ 41.625.924,33	74,06%
NP 16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 160MM Ø6" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	0,00	$ 121.341,26	$ 0,00	468,00	$ 56.787.709,68	283,00	$ 34.339.576,58	0,00	$ 0,00	283,00	$ 34.339.576,58	60,47%
NP 17	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLA YEE PVC Ø 200 MM X 160 MM (8" X 6") TIPO NOVAFORT O SIMILAR	UND	0,00	$ 410.248,58	$ 0,00	30,00	$ 12.307.457,40	30,00	$ 12.307.457,40	0,00	$ 0,00	30,00	$ 12.307.457,40	100,00%
NP 18	TUBERIA PVC PF + UAD 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	0,00	$ 11.719,76	$ 0,00	600,00	$ 7.031.856,00	492,50	$ 5.771.981,80	0,00	$ 0,00	492,50	$ 5.771.981,80	82,08%
NP 19	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.70 X 0.70 X 0.70 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	0,00	$ 788.443,21	$ 0,00	39,00	$ 30.749.285,19	35,00	$ 27.595.512,35	0,00	$ 0,00	35,00	$ 27.595.512,35	89,74%
NP 20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA EN H.D. 6" (INCLUYE CAJA VALV. Y ANCLAJE EN CONCRETO)	UN	0,00	$ 2.819.969,64	$ 0,00	3,00	$ 8.459.908,92	2,00	$ 5.639.939,28	0,00	$ 0,00	2,00	$ 5.639.939,28	66,67%
NP 21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA EN H.D. 4" (INCLUYE CAJA VALV. Y ANCLAJE EN CONCRETO)	UN	0,00	$ 1.633.995,89	$ 0,00	1,00	$ 1.633.995,89	1,00	$ 1.633.995,89	0,00	$ 0,00	1,00	$ 1.633.995,89	100,00%
NP 22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA EN H.D. 3" (INCLUYE CAJA VALV. Y ANCLAJE EN CONCRETO)	UN	0,00	$ 1.352.645,12	$ 0,00	5,00	$ 6.764.225,60	5,00	$ 6.764.225,60	0,00	$ 0,00	5,00	$ 6.764.225,60	100,00%
NP 23	ACOMETIDA DOMICILIARIA ACUEDUCTO 6 x 1/2" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION MANGUERA 10M, ACCESORIOS)	UN	0,00	$ 220.613,41	$ 0,00	40,00	$ 8.824.536,40	38,00	$ 8.383.309,58	0,00	$ 0,00	38,00	$ 8.383.309,58	95,00%

13039

CONTRATO N°	774 DE 2022	**PROYECTO N°**	2021005500296
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	007	**PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:**	17/01/2026 a 6/02/2026
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META	**OBJETO PROYECTO:**	ADECUACIÓN DE VÍAS EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA ESPERANZA, UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS, META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 41.724.944.646,73	**VALOR TOTAL DEL PROYECTO:**	$ 5.002.220.519,63
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022	**CONTRATO DE INTERVENTORIA N°**	143 de 2023
NIT:	901.665.253-9	**INTERVENTORIA:**	CONSORCIO INTERVIAL META
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	ingeviasurbanas2022@gmail.com	**CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:**	cintervialmeta@gmail.com
SUPERVISOR:	OSCAR EDUARDO VIZCAINO DIAZ	**APOYO A LA SUPERVISION:**	
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	cintervialmeta@gmail.com	**CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°**	
FECHA DE INICIACIÓN:	14/08/2023	**FECHA PRESENTE ACTA:**	martes, 10 de febrero de 2026

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 2 de fecha 30/12/2024		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
NP 24	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO GRAN RADIO 45° PVC Ø6" UM	UN	0,00	$ 374.527,10	$ 0,00	6,00	$ 2.247.162,60	6,00	$ 2.247.162,60	0,00	$ 0,00	6,00	$ 2.247.162,60	100,00%
NP 25	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON ROSCADO PVC Ø4" INCLUYE ADAPTADOR	UN	0,00	$ 141.077,82	$ 0,00	1,00	$ 141.077,82	1,00	$ 141.077,82	0,00	$ 0,00	1,00	$ 141.077,82	100,00%
NP 26	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO GRAN RADIO 45° PVC Ø4" UM	UN	0,00	$ 211.244,43	$ 0,00	2,00	$ 422.488,86	2,00	$ 422.488,86	0,00	$ 0,00	2,00	$ 422.488,86	100,00%
NP 27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION DE REPARACION EN PVC Ø3" UM	UN	0,00	$ 149.103,76	$ 0,00	32,00	$ 4.771.320,32	32,00	$ 4.771.320,32	0,00	$ 0,00	32,00	$ 4.771.320,32	100,00%
NP 28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION DE REPARACION EN PVC Ø4" UM	UN	0,00	$ 226.115,06	$ 0,00	3,00	$ 678.345,18	3,00	$ 678.345,18	0,00	$ 0,00	3,00	$ 678.345,18	100,00%
NP 29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION DE REPARACION EN PVC Ø6" UM	UN	0,00	$ 455.410,82	$ 0,00	17,00	$ 7.741.983,94	17,00	$ 7.741.983,94	0,00	$ 0,00	17,00	$ 7.741.983,94	100,00%
NP 30	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE REDUCIDA EN PVC DE Ø 6" X 4" UM	UN	0,00	$ 1.621.986,29	$ 0,00	1,00	$ 1.621.986,29	1,00	$ 1.621.986,29	0,00	$ 0,00	1,00	$ 1.621.986,29	100,00%
NP 31	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE EN PVC DE Ø 3" UM	UN	0,00	$ 206.469,81	$ 0,00	4,00	$ 825.879,24	4,00	$ 825.879,24	0,00	$ 0,00	4,00	$ 825.879,24	100,00%
NP 32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-P 3" RDE 21-200 PSI UNION PLATINO	ML	0,00	$ 51.614,61	$ 0,00	81,00	$ 4.180.783,41	81,00	$ 4.180.783,41	0,00	$ 0,00	81,00	$ 4.180.783,41	100,00%
NP 33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-P 4" RDE 21-200 PSI UNION PLATINO	ML	0,00	$ 82.526,24	$ 0,00	6,00	$ 495.157,44	6,00	$ 495.157,44	0,00	$ 0,00	6,00	$ 495.157,44	100,00%
NP 34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-P 6" RDE 21-200 PSI UNION PLATINO	ML	0,00	$ 165.229,63	$ 0,00	20,00	$ 3.304.592,60	20,00	$ 3.304.592,60	0,00	$ 0,00	20,00	$ 3.304.592,60	100,00%
NP 35	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO GRAN RADIO 45° PVC Ø3" UM	UN	0,00	$ 151.481,09	$ 0,00	10,00	$ 1.514.810,90	10,00	$ 1.514.810,90	0,00	$ 0,00	10,00	$ 1.514.810,90	100,00%
NP 36	ACOMETIDA DOMICILIARIA ACUEDUCTO 3 x 1/2" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION MANGUERA 10M, ACCESORIOS)	UN	0,00	$ 208.093,11	$ 0,00	8,00	$ 1.664.744,88	8,00	$ 1.664.744,88	0,00	$ 0,00	8,00	$ 1.664.744,88	100,00%
NP 37	CONCRETO 3000 PSI PARA PLACA PISO O ANDENES, ELAB. EN OBRA (INC. FORMALETA 1/4 USOS Y COLOCACIÓN)	M3	0,00	$ 1.248.501,20	$ 0,00	140,50	$ 175.414.418,60	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP 38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA H.F. Ø 6" X 3" EXTREMOS JUNTA RAPIDA P/PVC	UN	0,00	$ 525.744,00	$ 0,00	5,00	$ 2.628.720,00	5,00	$ 2.628.720,00	0,00	$ 0,00	5,00	$ 2.628.720,00	100,00%
	SUBTOTAL				$ 8.213.393,00		$ 470.382.205,19		$ 218.097.699,87		$ 4.633.328,83		$ 222.731.028,70	

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500296
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	007	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	17/01/2026 a 6/02/2026
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META	OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE VÍAS EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA ESPERANZA, UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS, META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 41.724.944.646,73	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 5.002.220.519,63
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	143 de 2023
NIT:	901.665.253-9	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVIAL META
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	ingeviasurbanas2022@gmail.com	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	cintervialmeta@gmail.com
SUPERVISOR:	OSCAR EDUARDO VIZCAINO DIAZ	APOYO A LA SUPERVISION:	
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	cintervialmeta@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	
FECHA DE INICIACIÓN:	14/08/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	martes, 10 de febrero de 2026

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 2 de fecha 30/12/2024		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
2	EXCAVACIONES													
2,1	EXCAVACION MECANICA PARA CAJAS VIAS INCLUYE CARGUE	M3	3.267,03	$ 61.669,00	$ 201.474.473,00	7.167,61	$ 442.019.341,09	6.966,24	$ 429.601.054,56	0,00	$ 0,00	6.966,24	$ 429.601.054,56	97,19%
2,2	TRANSPORTE DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3/KM	42.471,38	$ 1.834,00	$ 77.892.511,00	97.174,35	$ 178.217.757,90	96.950,11	$ 177.806.501,74	0,00	$ 0,00	96.950,11	$ 177.806.501,74	99,77%
NP 39	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	0,00	$ 84.124,31	$ 0,00	795,92	$ 66.956.220,82	530,38	$ 44.617.851,54	44,03	$ 3.703.993,37	574,41	$ 48.321.844,91	72,17%
	SUBTOTAL				$ 279.366.984,00		$ 687.193.319,81		$ 652.025.407,84		$ 3.703.993,37		$ 655.729.401,21	
3	DEMOLICIONES													
3,1	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	1.299,55	$ 469.951,00	$ 610.724.822,00	133,56	$ 62.767.649,17	98,73	$ 46.398.262,23	2,52	$ 1.184.276,52	101,25	$ 47.582.538,75	75,81%
3,2	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3/KM	8.447,08	$ 1.834,00	$ 15.491.945,00	23.378,32	$ 42.875.836,88	20.233,33	$ 37.107.927,22	32,76	$ 60.081,84	20.266,09	$ 37.168.009,06	86,69%
NP 1	DEMOLICIÓN PAVIMENTO RÍGIDO (CONCRETO E= 0.15 M)	M3	0,00	$ 540.623,46	$ 0,00	568,29	$ 307.230.906,08	564,75	$ 305.317.099,04	0,00	$ 0,00	564,75	$ 305.317.099,04	99,38%
NP 2	CARGUE MECÁNICO PARA DEMOLICIÓN PAVIMENTO RÍGIDO (CONCRETO E= 0.15 M)	M3	0,00	$ 24.246,87	$ 0,00	738,78	$ 17.913.102,62	734,17	$ 17.801.324,55	0,00	$ 0,00	734,17	$ 17.801.324,55	99,38%
NP 3	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	0,00	$ 431.719,03	$ 0,00	276,72	$ 119.465.269,98	261,61	$ 112.942.015,44	0,00	$ 0,00	261,61	$ 112.942.015,44	94,54%
NP 4	DEMOLICION CIMIENTO ENTERRADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	0,00	$ 525.653,26	$ 0,00	260,10	$ 136.774.432,93	260,10	$ 136.774.432,93	0,00	$ 0,00	260,10	$ 136.774.432,93	100,00%
NP 5	CORTE DE PISOS O ANDENES	ML	0,00	$ 16.894,63	$ 0,00	856,45	$ 14.469.405,86	856,45	$ 14.469.405,86	0,00	$ 0,00	856,45	$ 14.469.405,86	100,00%
NP 40	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MECÁNICO	M3	0,00	$ 367.454,15	$ 0,00	559,66	$ 205.649.389,59	371,22	$ 136.406.329,56	0,00	$ 0,00	371,22	$ 136.406.329,56	66,33%
	SUBTOTAL				$ 626.216.767,00		$ 907.146.015,11		$ 807.216.796,83		$ 1.244.358,36		$ 808.461.155,19	
4	RELLENOS													
4.1	SUB-BASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	2.381,16	$ 159.913,00	$ 380.778.439,00	2.447,50	$ 391.387.057,50	2.445,32	$ 391.038.457,16	0,00	$ 0,00	2.445,32	$ 391.038.457,16	99,91%
4.2	BASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	1.817,12	$ 171.864,00	$ 312.297.512,00	1.631,58	$ 280.409.865,12	1.411,94	$ 242.661.656,16	0,00	$ 0,00	1.411,94	$ 242.661.656,16	86,54%
4.3	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	166.671,72	$ 1.834,00	$ 305.675.934,00	218.215,03	$ 400.206.365,02	203.735,65	$ 373.651.182,10	358,89	$ 658.204,26	204.094,54	$ 374.309.386,36	93,53%
NP 6	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO	M3	0,00	$ 49.919,05	$ 0,00	1.056,87	$ 52.757.946,37	1.016,58	$ 50.746.707,85	0,00	$ 0,00	1.016,58	$ 50.746.707,85	96,19%

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	774 DE 2022	**PROYECTO N°**	2021005500296
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	007	**PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:**	17/01/2026 a 6/02/2026
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META	**OBJETO PROYECTO:**	ADECUACIÓN DE VÍAS EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA ESPERANZA, UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS, META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 41.724.944.646,73	**VALOR TOTAL DEL PROYECTO:**	$ 5.002.220.519,63
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022	**CONTRATO DE INTERVENTORIA N°**	143 de 2023
NIT:	901.665.253-9	**INTERVENTORIA:**	CONSORCIO INTERVIAL META
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	ingeviasurbanas2022@gmail.com	**CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:**	cintervialmeta@gmail.com
SUPERVISOR:	OSCAR EDUARDO VIZCAINO DIAZ	**APOYO A LA SUPERVISION:**	
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	cintervialmeta@gmail.com	**CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°**	
FECHA DE INICIACIÓN:	14/08/2023	**FECHA PRESENTE ACTA:**	martes, 10 de febrero de 2026

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 2 de fecha 30/12/2024		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
NP 41	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL.	M3	0,00	$ 38.725,39	$ 0,00	683,02	$ 26.450.215,88	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 998.751.885,00**		**$ 1.151.211.459,89**		**$ 1.058.098.003,27**		**$ 658.204,26**		**$ 1.058.756.207,53**	
5	**BORDILLOS Y ANDENES**													
5.1	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	2.247,70	$ 116.076,00	$ 260.904.025,00	57,70	$ 6.697.585,20	16,73	$ 1.941.951,48	19,68	$ 2.284.375,68	36,41	$ 4.226.327,16	63,10%
NP 7	SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 60X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	0,00	$ 177.672,92	$ 0,00	1.998,73	$ 355.120.195,39	1.141,18	$ 202.756.782,85	112,34	$ 19.959.775,83	1.253,52	$ 222.716.558,68	62,72%
NP 8	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-85 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	0,00	$ 126.242,62	$ 0,00	234,42	$ 30.062.634,98	232,62	$ 29.831.798,26	0,00	$ 0,00	232,62	$ 29.831.798,26	99,23%
NP 9	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-100 60X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	0,00	$ 144.827,65	$ 0,00	248,84	$ 35.749.257,13	179,68	$ 26.022.632,15	0,00	$ 0,00	179,68	$ 26.022.632,15	72,79%
	SUBTOTAL				**$ 260.904.025,00**		**$ 427.629.672,70**		**$ 260.553.164,74**		**$ 22.244.151,51**		**$ 282.797.316,25**	
6	**CARPETA ASFÁLTICA**													
6.1	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 O CRL-1	M2	9.085,75	$ 5.380,00	$ 48.881.335,00	8.157,89	$ 43.889.448,20	2.723,75	$ 14.653.775,00	4.337,93	$ 23.338.063,40	7.061,68	$ 37.991.838,40	86,56%
6.2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3	726,86	$ 1.102.453,00	$ 801.328.988,00	652,63	$ 719.493.901,39	217,91	$ 240.235.533,23	347,03	$ 382.584.264,59	564,94	$ 622.819.797,82	86,56%
6.3	TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTICAS	M3/KM	28.856,34	$ 1.965,00	$ 56.702.708,00	71.789,30	$ 141.065.974,50	23.970,10	$ 47.101.246,50	38.173,30	$ 75.010.534,50	62.143,40	$ 122.111.781,00	86,56%
6.4	RENIVELACIÓN DE POZOS	UN	36,00	$ 259.731,00	$ 9.350.316,00	36,00	$ 9.350.316,00	10,00	$ 2.597.310,00	6,00	$ 1.558.386,00	16,00	$ 4.155.696,00	44,44%
NP 10	PLACA CUBIERTA - POZO INSPECCION D=1,20M (CONCRETO F'c = 28 MPa REFORZ. ELAB. EN OBRA, E=0,20M, INC. TAPA HD SIST. SEGURIDAD)	UN	0,00	$ 2.686.253,17	$ 0,00	21,00	$ 56.411.316,57	13,00	$ 34.921.291,21	3,00	$ 8.058.759,51	16,00	$ 42.980.050,72	76,19%
NP 11	SUMIDERO AGUAS LLUVIAS EN CONCRETO 4000 PSI REFORZADO ELAB. OBRA,E=0.20M, SEC 1.0*1.0M, REJILLA EN PERFIL U 3X1.1/2X1/4"	ML	0,00	$ 4.685.866,80	$ 0,00	19,00	$ 92.831.469,20	11,00	$ 53.744.534,80	7,00	$ 34.201.067,60	18,00	$ 87.945.602,40	94,74%
	SUBTOTAL				**$ 916.263.347,00**		**$ 1.063.042.425,86**		**$ 393.253.690,74**		**$ 524.751.075,60**		**$ 918.004.766,34**	

130012

CONTRATO N°	774 DE 2022	**PROYECTO N°**	2021005500296
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	007	**PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:**	17/01/2026 a 6/02/2026
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META	**OBJETO PROYECTO:**	ADECUACIÓN DE VÍAS EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA ESPERANZA, UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS, META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 41.724.944.646,73	**VALOR TOTAL DEL PROYECTO:**	$ 5.002.220.519,63
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022	**CONTRATO DE INTERVENTORIA N°**	143 de 2023
NIT:	901.665.253-9	**INTERVENTORIA:**	CONSORCIO INTERVIAL META
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	ingeviasurbanas2022@gmail.com	**CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:**	cintervialmeta@gmail.com
SUPERVISOR:	OSCAR EDUARDO VIZCAINO DIAZ	**APOYO A LA SUPERVISION:**	
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	cintervialmeta@gmail.com	**CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°**	
FECHA DE INICIACIÓN:	14/08/2023	**FECHA PRESENTE ACTA:**	martes, 10 de febrero de 2026

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 2 de fecha 30/12/2024		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
7	**SEÑALIZACIÓN**													
7.1	LINEA DE DEMARCACIÓN VÍAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (ML) E=0.12 M. INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN CON EQUIPO.	ML	3.424,71	$ 5.755,00	$ 19.709.206,00	4.960,00	$ 28.544.800,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
7.2	DEMARCACIÓN VÍAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (M2) INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN MANUAL CON EQUIPO COMPRESOR.	M2	240,00	$ 38.728,00	$ 9.294.720,00	277,20	$ 10.735.401,60	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
7.3	SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA (SP) CUADRADO DE 75 X 75 CM CON PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4". SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	30,00	$ 428.288,00	$ 12.848.640,00	33,00	$ 14.133.504,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 41.852.566,00**		**$ 53.413.705,60**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
	2 URBANISMO													
1	**PRELIMINARES**													
1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	M2	513,84	$ 6.659,00	$ 3.421.661,00	513,84	$ 3.421.660,56	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 3.421.661,00**		**$ 3.421.660,56**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
2	**EXCAVACIONES**													
2.1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	107,33	$ 93.469,00	$ 10.032.028,00	107,33	$ 10.032.027,77	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 10.032.028,00**		**$ 10.032.027,77**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
3	**RELLENOS**													
3.1	SUB-BASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR.	M3	64,42	$ 159.913,00	$ 10.301.595,00	64,42	$ 10.301.595,46	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
3.2	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	2.557,51	$ 1.834,00	$ 4.690.473,00	2.557,51	$ 4.690.473,34	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 14.992.068,00**		**$ 14.992.068,80**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
4	**CONCRETOS**													
4.1	CONCRETO ESTAMPADO E=0.10M; 20.7 MPA (3000 PSI)	M2	165,67	$ 226.966,00	$ 37.932.797,00	165,67	$ 37.932.797,22	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
4.2	CONSTRUCCION DE BORDILLO PARA SENTARSE EN CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI)	M3	7,46	$ 979.288,00	$ 7.305.488,00	7,46	$ 7.305.488,48	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 45.238.285,00**		**$ 45.238.285,70**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
5	**ANDENES**													
5.1	LOSETA A-50; 0.4X0.4X0.06 TIPO IDU	M2	87,40	$ 171.963,00	$ 15.029.566,00	87,40	$ 15.029.566,20	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500296
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	007	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	17/01/2026 a 6/02/2026
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META	OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE VÍAS EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA ESPERANZA, UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS, META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 41.724.944.646,73	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 5.002.220.519,63
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	143 de 2023
NIT:	901.665.253-9	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVIAL META
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	ingeviasurbanas2022@gmail.com	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	cintervialmeta@gmail.com
SUPERVISOR:	OSCAR EDUARDO VIZCAINO DIAZ	APOYO A LA SUPERVISION:	
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	cintervialmeta@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	
FECHA DE INICIACIÓN:	14/08/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	martes, 10 de febrero de 2026

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 2 de fecha 30/12/2024		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
5.2	LOSETA TACTIL GUIA A-56; 0.4X0.4X0.06 TIPO IDU	M2	25,14	$ 488.018,00	$ 12.268.773,00	25,14	$ 12.268.772,52	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
5.3	LOSETA TACTIL ALERTA A-56; 0.4X0.4X0.06 TIPO IDU	M2	2,00	$ 488.018,00	$ 976.036,00	2,00	$ 976.036,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 28.274.375,00**		**$ 28.274.374,72**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
6	**PAISAJISMO**													
6.1	GRAMA SINTÉTICA PAISAJISTA 20MM 750GR TRAFICO PESADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	20,96	$ 119.763,00	$ 2.510.232,00	20,96	$ 2.510.232,48	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
6.2	BANCA EN CONCRETO SIN ESPALDAR TIPO M31. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4,00	$ 837.085,00	$ 3.348.340,00	4,00	$ 3.348.340,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
6.3	BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI MEZCLA EN OBRA	UN	36,00	$ 465.792,00	$ 16.768.512,00	36,00	$ 16.768.512,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
6.4	CANECA EN MALLA METÁLICA TIPO M120 SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI MEZCLA EN OBRA	UN	4,00	$ 699.335,00	$ 2.797.340,00	4,00	$ 2.797.340,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
6.5	CICLO-PARQUEADERO TIPO M101 (TIPO 2) (H=0.6 M, L=2.0 M, A=0.6 M). SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI MEZCLA EN OBRA	UN	1,00	$ 1.084.403,00	$ 1.084.403,00	1,00	$ 1.084.403,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 26.508.827,00**		**$ 26.508.827,48**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
7	**CICLORUTA**													
7.1	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 O CRL-1	M2	126,00	$ 5.380,00	$ 677.880,00	126,00	$ 677.880,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
7.2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3	6,30	$ 1.102.453,00	$ 6.945.454,00	6,30	$ 6.945.453,90	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
7.3	TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTICAS	M3/KM	250,11	$ 1.965,00	$ 491.466,00	250,11	$ 491.466,15	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 8.114.800,00**		**$ 8.114.800,05**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
8	**SEÑALIZACIÓN**													
8.1	LINEA DE DEMARCACIÓN VÍAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (ML) E=0.12 M. INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN CON EQUIPO	ML	188,79	$ 5.755,00	$ 1.086.486,00	188,79	$ 1.086.486,45	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
8.2	SEÑAL VERTICAL REGLAMENTARIA (SR) CIRCULO Ø 60 CM CON PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	$ 378.520,00	$ 757.040,00	2,00	$ 757.040,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500296
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	007	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	17/01/2026 a 6/02/2026
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META	OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE VÍAS EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA ESPERANZA, UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS, META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 41.724.944.646,73	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 5.002.220.519,63
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	143 de 2023
NIT:	901.665.253-9	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVIAL META
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	ingeviasurbanas2022@gmail.com	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	cintervialmeta@gmail.com
SUPERVISOR:	OSCAR EDUARDO VIZCAINO DIAZ	APOYO A LA SUPERVISION:	
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	cintervialmeta@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	
FECHA DE INICIACIÓN:	14/09/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	martes, 10 de febrero de 2026

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 2 de fecha 30/12/2024		OBRA EJECUTADA						
							ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
	SUBTOTAL				$ 1.843.526,00		$ 1.843.526,45		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	
9	ACERO													
9.1	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	613,64	$ 10.426,00	$ 6.397.811,00	613,64	$ 6.397.810,64	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				$ 6.397.811,00		$ 6.397.810,64		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	
	COSTO TOTAL PROYECTO				$ 3.276.392.348,00		$ 4.904.842.186,33		$ 3.389.244.763,05		$ 557.235.111,93		$ 3.946.479.874,98	
	VALOR COSTOS DIRECTOS				$ 2.501.062.861,07		$ 3.744.154.340,71		$ 2.587.209.742,78		$ 425.370.314,45		$ 3.012.580.057,23	
	ADMINISTRACIÓN 26,00%				$ 650.276.343,88		$ 973.480.128,58		$ 672.674.533,13		$ 110.596.281,76		$ 783.270.814,89	
	IMPREVISTOS 1,00%				$ 25.010.628,61		$ 37.441.543,41		$ 25.872.097,42		$ 4.253.703,14		$ 30.125.800,56	
	UTILIDAD 4,00%				$ 100.042.514,44		$ 149.766.173,63	69,31%	$ 103.488.389,71	11,14%	$ 17.014.812,58	88,45%	$ 120.503.202,29	
	VALOR COSTOS INDIRECTOS				$ 775.329.496,93		$ 1.160.687.845,62		$ 802.035.020,26		$ 131.864.797,48		$ 933.899.817,74	
	PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (INCLUYE IVA)				$ 58.427.000,00		$ 97.378.333,30		$ 77.902.666,64		$ 0,00		$ 77.902.666,64	
	VALOR TOTAL OBRA				$ 3.334.819.348,00		$ 5.002.220.519,63		$ 3.467.147.429,68		$ 557.235.111,93		$ 4.024.382.541,61	

CONDICIONES GENERALES	
VALOR CONDICIONES ORIGINALES	$ 3.334.819.348,00
VALOR ADICIONAL	$ 1.667.401.171,63
VALOR TOTAL	$ 5.002.220.519,63
CONDICIONES ACTUALIZADAS	$ 5.002.220.519,63
ANTICIPO 20%	$ 666.963.869,60
ANTICIPO ADICION 20%	$ 333.480.234,33
PRESENTE ACTA	$ 557.235.111,93
ACUMULADO	$ 4.024.382.541,61

CONDICIONES ACTUALIZADAS			
RELACIÓN DE ACTAS		AMORTIZACIONES	NETO PARCIAL
ACTA 1	$ 601.748.969,00	$ 120.349.793,80	$ 481.399.175,20
ACTA 2	$ 746.327.361,43	$ 149.265.472,29	$ 597.061.889,14
ACTA 3	$ 925.911.360,93	$ 185.182.272,19	$ 740.729.088,74
ACTA 4	$ 232.680.148,16	$ 46.536.029,23	$ 186.144.116,93
ACTA 5	$ 575.080.214,45	$ 115.016.042,89	$ 460.064.171,56
ACTA 6	$ 385.399.377,71	$ 77.079.875,54	$ 308.319.502,17
PRESENTE ACTA	$ 557.235.111,93	$ 167.170.533,58	$ 390.064.578,35
TOTALES	$ 4.024.382.541,61	$ 860.600.019,52	$ 3.163.782.522,09

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	774 DE 2022	**PROYECTO N°**	2021005500296
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	007	**PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:**	17/01/2026 a 6/02/2026
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META	**OBJETO PROYECTO:**	ADECUACIÓN DE VÍAS EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA ESPERANZA, UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS, META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 41.724.944.646,73	**VALOR TOTAL DEL PROYECTO:**	$ 5.002.220.519,63
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022	**CONTRATO DE INTERVENTORIA N°**	143 de 2023
NIT:	901.665.253-9	**INTERVENTORIA:**	CONSORCIO INTERVIAL META
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	ingeviasurbanos2022@gmail.com	**CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:**	cintervialmeta@gmail.com
SUPERVISOR:	OSCAR EDUARDO VIZCAINO DIAZ	**APOYO A LA SUPERVISION:**	
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	cintervialmeta@gmail.com	**CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°**	
FECHA DE INICIACIÓN:	14/08/2023	**FECHA PRESENTE ACTA:**	martes, 10 de febrero de 2026

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 2 de fecha 30/12/2024		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%

RESUMEN		%
EJECUTADO	$ 4.024.382.541,61	80,45
POR EJECUTAR	$ 977.837.976,02	19,55
POR AMORTIZAR	$ 139.844.084,41	13,98
TOTALES	$ 5.002.220.519,63	100,00

RELACIÓN DE PAGOS PROYECTO N° 2021005500296 (Registro Presupuestal No. 1237 de 29 de diciembre de 2022)

ACTA No.	CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	NETO PARCIAL	ACUMULADO
	ANTICIPO	$ 666.963.869,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 666.963.869,60
1	ACTA PARCIAL N° 1	$ 601.748.969,00	$ 120.349.793,80	$ 481.399.175,20	$ 1.148.363.044,80
2	ACTA PARCIAL N° 2	$ 746.327.361,43	$ 149.265.472,29	$ 597.061.889,14	$ 1.745.424.933,94
3	ACTA PARCIAL N° 5	$ 575.080.214,45	$ 115.016.042,89	$ 460.064.171,56	$ 2.205.489.105,50
	PRESENTE ACTA	**$ 557.235.111,93**	**$ 167.170.533,58**	**$ 390.064.578,35**	**$ 2.595.553.683,85**

RELACIÓN DE PAGOS PROYECTO N° 2021005500296 (Registro Presupuestal No. 1005 de 30 de Diciembre de 2024)

ACTA No.	CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	NETO PARCIAL	ACUMULADO
	ANTICIPO ADICION	$ 333.480.234,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 333.480.234,33
4	ACTA PARCIAL N° 3	$ 925.911.360,93	$ 185.182.272,19	$ 740.729.088,74	$ 1.074.209.323,07
5	ACTA PARCIAL N° 4	$ 232.680.146,16	$ 46.536.029,23	$ 186.144.116,93	$ 1.260.353.440,00
6	ACTA PARCIAL N° 6	$ 385.399.377,71	$ 77.079.875,54	$ 308.319.502,17	$ 1.568.672.942,17

RELACIÓN DE PAGOS PROYECTO N° 2021005500296 (Registro Presupuestal No. 1237 de 2022 y 1005 de 2024)

ACTA No.	CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	NETO PARCIAL	ACUMULADO
	ANTICIPO	$ 666.963.869,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 666.963.869,60
1	ACTA PARCIAL N° 1	$ 601.748.969,00	$ 120.349.793,80	$ 481.399.175,20	$ 1.148.363.044,80
2	ACTA PARCIAL N° 2	$ 746.327.361,43	$ 149.265.472,29	$ 597.061.889,14	$ 1.745.424.933,94
3	ACTA PARCIAL N° 3	$ 925.911.360,93	$ 185.182.272,19	$ 740.729.088,74	$ 2.486.154.022,68
	ANTICIPO ADICION	$ 333.480.234,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.819.634.257,01
4	ACTA PARCIAL N° 4	$ 232.680.146,16	$ 46.536.029,23	$ 186.144.116,93	$ 3.005.778.373,94
5	ACTA PARCIAL N° 5	$ 575.080.214,45	$ 115.016.042,89	$ 460.064.171,56	$ 3.465.842.545,50
6	ACTA PARCIAL N° 6	$ 385.399.377,71	$ 77.079.875,54	$ 308.319.502,17	$ 3.774.162.047,67
	PRESENTE ACTA	**$ 557.235.111,93**	**$ 167.170.533,58**	$ 390.064.578,35	$ 4.164.226.626,02
	VALOR POR EJECUTAR O NO EJECUTADO	**$ 977.837.976,02**	**$ 139.844.084,41**	**$ 837.993.893,61**	**$ 5.002.220.519,63**

CONTRATO N°	774 DE 2022	**PROYECTO N°**	2021005500296
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	007	**PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:**	17/01/2026 a 6/02/2026
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META	**OBJETO PROYECTO:**	ADECUACIÓN DE VÍAS EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA ESPERANZA, UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS, META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 41.724.944.646,73	**VALOR TOTAL DEL PROYECTO:**	$ 5.002.220.519,63
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022	**CONTRATO DE INTERVENTORIA N°**	143 de 2023
NIT:	901.665.253-9	**INTERVENTORIA:**	CONSORCIO INTERVIAL META
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	ingeviasurbanas2022@gmail.com	**CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:**	cintervialmeta@gmail.com
SUPERVISOR:	OSCAR EDUARDO VIZCAINO DIAZ	**APOYO A LA SUPERVISION:**	
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	cintervialmeta@gmail.com	**CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°**	
FECHA DE INICIACIÓN:	14/08/2023	**FECHA PRESENTE ACTA:**	martes, 10 de febrero de 2026

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 2 de fecha 30/12/2024		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO ONCE PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE

NOTAS
1: El contador del contratista e interventor, Certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafisicales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2: Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría.
3. Que la interventoría certifica que el contratista CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022 identificado con el NIT 901.665.253-9 cumplio con la clausula 8 forma de pago y se encuentra a paz y salvo de los pagos al sistema de seguridad social integral de los periodos relacionados en la presente acta.
4. El contrato de obra N° 774 de 2022 representado legalmente por el CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022, durante su ejecución ha tenido modificaciones en su conformación o cesión de derechos por parte de los consorciados: SI ____ de fecha _____. NO X

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella el día: **martes, 10 de febrero de 2026**

Firma:
Nombre: YECID MAURICO REINA BRAVO
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma:
Nombre: JHON ALEXANDER FALLA MUNAR
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202 -78610 CND

Firma:
Nombre: DELTA LISETH TRIANA AVILA
CONTADOR DEL CONTRATISTA
N° Matrícula Profesional: 283729-T

Firma:
Nombre: DAVID LEONARDO RODRIGUEZ BERMUDEZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: RAFAEL ALFREDO VILLAR GOPINA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
N° Matrícula Profesional: 25202-100820 CND

Firma:
Nombre: MARINA MUÑOZ TOLEDO
CONTADOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 273353 -T

Nota: en la presente acta se debera adjuntar el certificado bancario y las respectivas tarjetas y antecedentes de los contadores.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

1304

INGEVIAS URBANAS CONSORCIO	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META

MEMORIA DE CALCULO OBRA

112-ECP-FR-027

GOBERNACIÓN DEL **META**

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL **META**
NIT. 900220547-5

13048

CONTRATO N°	**774 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2021005500296**
FECHA DE INICIÓ:	14/08/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	6/03/2026
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE VÍAS EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA ESPERANZA, UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO INGEVÍAS URBANAS 2022		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	143 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL META		

ACTA:	**ACTA PARCIAL N° 7**
CAPITULO:	**PRELIMINARES**

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP 12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 250MM Ø10" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
SUMIDEROS					
CARRERA 3 CON CALLE 5			4,60		4,60
CARRERA 2 CON CALLE 5			5,40		5,40
CARRERA 3 CON CALLE 6			5,80		5,80
PASAN:				**SUBTOTAL**	15,80
				TOTAL	**15,80**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: JHON ALEXANDER FALLA MUNAR
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202 -78610 CND

Firma
Nombre: RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-100820 CND

Firma
Nombre: ANA MARIA FRUTO NIETO
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 19202-087331 CAU

Firma
Nombre: LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 63202-80720 QND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

13049

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

MEMORIA DE CALCULO OBRA
112-ECP-FR-027-V05
09/09/2024

CONTRATO N°	**774 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2021005500296**
FECHA DE INICIÓ:	14/08/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	6/03/2026
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE VÍAS EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA ESPERANZA, UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO INGEVÍAS URBANAS 2022		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	143 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL META		

ACTA:	**ACTA PARCIAL N° 7**
CAPITULO:	**PRELIMINARES**

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP 15	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	M3

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	AREA	TOTAL
TUBERIA DE 10 " - SUMIDEROS	0,55	0,55	35,95		10,87
DESCUENTO TUB0 10"			35,95	-0,051	-1,83
PASAN:				SUBTOTAL	9,04
				TOTAL	9,04

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: JHON ALEXANDER FALLA MUNAR
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202 -78610 CND

Firma
Nombre: RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-100820 CND

Firma
Nombre: ANA MARIA FRUTO NIETO
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 19202-087331 CAU

Firma
Nombre: LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 63202-80720 QND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

13050

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900220547-5

MEMORIA DE CALCULO OBRA
112-ECP-FR-027-V05
09/09/2024

CONTRATO N°	**774 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2021005600296**
FECHA DE INICIÓ:	14/08/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	6/03/2026
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE VÍAS EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA ESPERANZA, UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO INGEVÍAS URBANAS 2022		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	143 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL META		

ACTA:	**ACTA PARCIAL N° 7**
CAPITULO:	**EXCAVACIONES**

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP 39	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
TUBERIA DE 10 " - SUMIDEROS	0,55	0,65	15,00		5,36
SUMIDEROS	0,30	0,65	7,20	10,000	14,04
CAJAS DE INSPECCION	1,20	0,90	1,20	11,00	14,26
CAJAS DE INSPECCION EXISTENTES	0,10	0,90	4,80	24,00	10,37
PASAN:				SUBTOTAL	44,03
				TOTAL	44,03

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: JHON ALEXANDER FALLA MUNAR
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202 -78610 CND

Firma
Nombre: RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-100820 CND

Firma
Nombre: ANA MARIA FRUTO NIETO
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 19202-087331 CAU

Firma
Nombre: LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 63202-80720 QND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

1305.1

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900220547-5

MEMORIA DE CALCULO OBRA
112-ECP-FR-027-V05
09/09/2024

CONTRATO N°	**774 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2021005500296**
FECHA DE INICIÓ:	14/08/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	6/03/2026
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE VÍAS EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA ESPERANZA, UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO INGEVÍAS URBANAS 2022		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	143 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL META		
ACTA:	**ACTA PARCIAL N° 7**		
CAPITULO:	**DEMOLICIONES**		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
3.1	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES						
	PLACA INFERIOR / SUPERIOR	MUROS	ANCHO LIBRE	LONGITUD LIBRE	ALTURA LIBRE	CANTIDAD	TOTAL
SUMIDEROS							
CARRERA 3 CON CALLE 6B	0,25	0,25	1,00	1,20	0,88	1,00	1,84
TAPA POZO			DIAMETRO POZO	ESPESOR	DIAMETRO TAPA	CANTIDAD	
CARRERA 2 ENTRE CALLE 6 Y 6A			1,60	0,20	0,63	2,00	0,68
PASAN:						**SUBTOTAL**	2,52
						TOTAL	**2,52**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: JHON ALEXANDER FALLA MUNAR
DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 25202 -78610 CND

Firma
Nombre: RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 25202-100820 CND

Firma
Nombre: ANA MARIA FRUTO NIETO
RESIDENTE DE OBRA
N° Matricula Profesional: 19202-087331 CAU

Firma
Nombre: LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 63202-80720 QND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

13052

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900220547-5

MEMORIA DE CALCULO OBRA
112-ECP-FR-027-V05
09/09/2024

CONTRATO N°	**774 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2021005500296**
FECHA DE INICIÓ:	14/08/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	6/03/2026
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE VÍAS EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA ESPERANZA, UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO INGEVÍAS URBANAS 2022		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	143 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL META		

ACTA:	**ACTA PARCIAL N° 7**
CAPITULO:	**DEMOLICIONES**

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
3,2	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3/KM

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	DISTANCIA KM	EXPANSION	VOLUMEN	VOLUMEN TOTAL CON EXPANSION	TOTAL
DEMOLICION CONCRETO RIGIDO	10,00	1,30	2,52	3,28	32,76
PASAN:				SUBTOTAL	32,76
				TOTAL	32,76

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: JHON ALEXANDER FALLA MUNAR
DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 25202 -78610 CND

Firma
Nombre: RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 25202-100820 CND

Firma
Nombre: ANA MARIA PRUTO NIETO
RESIDENTE DE OBRA
N° Matricula Profesional: 19202-087331 CAU

Firma
Nombre: LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 63202-80720 QND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

13053

Villavicencio, Febrero 10 de 2026

CERTIFICADO

Nosotros, los abajo firmantes y representantes legales del **CONSORCIO INTERVIAL META**, en virtud del contrato No.**143 de 2023** como interventores y del **CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022**. Bajo el contrato No. **774 de 2022** como contratistas de obra, procedemos a certificar lo concerniente al proyecto **ADECUACIÓN DE VÍAS EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA ESPERANZA, UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS, META"**, con código BPIN **2021005500296**:

Que el descargue de disposición final del material de excavación que se genere en el proyecto fue determinado por la Alcaldía a diez kilómetros del sector de la obra, en el cual no se generara afectaciones ambientales ya que es el mejoramiento de vía de acceso de los predios de la zona.


Se anexa al presente documento un plano que indica la distancia al sector a realizar la disposición final.

Esta certificación se emite en la ciudad de Villavicencio (Meta), a los Diez (10) días del mes de Febrero de 2026.

Atentamente,

Ing. **DAVID LEONARDO RODRIGUEZ B.**
Representante Legal
CONSORCIO INTERVIAL META 2022
Contrato de Interventoría No. 143 de 2023

Arq. **YECID MAURICIO REINA BRAVO**
Representante Legal
CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022
Contrato de Obra No. 774 de 2022



CALLE 19 # 41 – 39, VILLAVICENCIO - Meta

+(57) 606 663 27 59 +(57) 313 243 93 32 / cintervialmeta@gmail.com

1308 55

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900220547-5

MEMORIA DE CALCULO OBRA
112-ECP-FR-027-V05
09/09/2024

CONTRATO N°	**774 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2021005500296**
FECHA DE INICIÓ:	14/08/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	6/03/2026
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE VÍAS EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA ESPERANZA, UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO INGEVÍAS URBANAS 2022		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	143 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL META		

ACTA:	**ACTA PARCIAL N° 7**
CAPITULO:	**RELLENOS**

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
4.3	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	DISTANCIA KM	EXPANSION	VOLUMEN	VOLUMEN TOTAL CON EXPANSION	TOTAL
CAMADA DE ARENA	39,70		9,04	0,00	358,89
PASAN:				SUBTOTAL	358,89
				TOTAL	358,89

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: JHON ALEXANDER FALLA MUNAR
DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 25202 -78610 CND

Firma
Nombre: RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 25202-100820 CND

Firma
Nombre: ANA MARIA FRUTO NIETO
RESIDENTE DE OBRA
N° Matricula Profesional: 19202-087331 CAU

Firma
Nombre: LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 63202-80720 QND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

13056

Villavicencio, Febrero 10 de 2026

CERTIFICADO

Nosotros, los abajo firmantes y representantes legales del **CONSORCIO INTERVIAL META**, en virtud del contrato No.**143 de 2023** como interventores y del **CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022** bajo el contrato No. **774 de 2022** como contratistas de obra, procedemos a certificar lo concerniente al proyecto **ADECUACIÓN DE VÍAS EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA ESPERANZA, UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS, META"**, con código BPIN **2021005500296**:

Que la fuente de material utilizada en las actividades del proyecto corresponde al Rio Ariari, específicamente de **TRITURADOS DEL ARIARI**, situada en el municipio de Fuente de Oro (Meta). Esta fuente es la más cercana al proyecto mencionado aprobada por contar con el material con las características técnicas para este suministro de material pétreo.


Se anexa al presente documento un plano que indica la distancia a la fuente de material.

Esta certificación se emite en la ciudad de Villavicencio (Meta), a los Diez (10) días del mes de Febrero de 2026.

Atentamente,

Ing. **DAVID LEONARDO RODRIGUEZ B.**
Representante Legal
CONSORCIO INTERVIAL META 2022
Contrato de Interventoría No. 143 de 2023

Arq. **YECID MAURICIO REINA BRAVO**
Representante Legal
CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022
Contrato de Obra No. 774 de 2022



CALLE 19 # 41 – 39, VILLAVICENCIO - Meta

+(57) 608 663 27 59 +(57) 313 243 93 32 / cintervialmeta@gmail.com

8081

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

MEMORIA DE CALCULO OBRA
112-ECP-FR-027-V05
09/09/2024

CONTRATO N°	**774 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2021005500296**
FECHA DE INICIÓ:	14/08/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	6/03/2026
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE VÍAS EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA ESPERANZA, UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO INGEVÍAS URBANAS 2022		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	143 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL META		

ACTA:	**ACTA PARCIAL N° 7**
CAPITULO:	**BORDILLOS Y ANDENES**

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
5.1	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
CARRERA 2 CON CALLE 6B			8,20		8,20
CARRERA 3 CON CALLE 5			7,38		7,38
CARRERA 3 CON CALLE 6B			4,10		4,10
PASAN:				SUBTOTAL	19,68
				TOTAL	19,68

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: JHON ALEXANDER FALLA MUNAR
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202 -78610 CND

Firma
Nombre: RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-100820 CND

Firma
Nombre: ANA MARIA FRUTO NIETO
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 19202-087331 CAU

Firma
Nombre: LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 63202-80720 QND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

13059

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900220547-5

MEMORIA DE CALCULO OBRA
112-ECP-FR-027-V05
09/09/2024

CONTRATO N°	**774 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2021005500296**
FECHA DE INICIÓ:	14/08/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	6/03/2026
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE VÍAS EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA ESPERANZA, UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO INGEVÍAS URBANAS 2022		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	143 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL META		

ACTA:	**ACTA PARCIAL N° 7**
CAPITULO:	**BORDILLOS Y ANDENES**

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP 7	**SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO**	**ML**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
CARRERA 3 ENTRE CALLE 5 Y 6 - DERECHA			2,11		2,11
CARRERA 3 ENTRE CALLE 5 Y 6 - IZQUIERDA			3,70		3,70
CARRERA 3 ENTRE CALLE 6 Y 6B - DERECHA			10,36		10,36
CARRERA 3 ENTRE CALLE 6 Y 6B - IZQUIERDA			14,57		14,57
CARRERA 2 ENTRE CALLE 6A Y 6B - DERECHA			41,30		41,30
CARRERA 2 ENTRE CALLE 6A Y 6B - IZQUIERDA			40,30		40,30
PASAN:				**SUBTOTAL**	112,34
				TOTAL	**112,34**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: JHON ALEXANDER FALLA MUNAR
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202 -78610 CND

Firma
Nombre: RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-100820 CND

Firma
Nombre: ANA MARIA FRUTO NIETO
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 19202-087331 CAU

Firma
Nombre: LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 63202-80720 QND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

13060

CONTRATO N°	**774 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2021005500296**
FECHA DE INICIÓ:	14/08/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	6/03/2026
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE VÍAS EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA ESPERANZA, UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO INGEVÍAS URBANAS 2022		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	143 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL META		

ACTA:	**ACTA PARCIAL N° 7**
CAPITULO:	**CARPETA ASFÁLTICA**

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
6.1	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 O CRL-1	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	AREA	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
CARRERA 3 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 6B	7,00		239,14		1.673,98
CARRERA 2 ENTRE CALLE 6 Y CALLE 6B	7,00		193,89		1.357,23
CALLE 6 ENTRE CARRERA 3 Y CARRERA 2	6,50		88,39		574,54
CALLE 6A ENTRE CARRERA 3 Y CARRERA 2	6,50		87,52		568,88
CALLE 6A ENTRE CARRERA 2 Y CARRERA 1	6,50		24,91		161,92
CALLE 6 ENTRE CRA 3 Y CRA 4	6,50		4,54		29,51
CALLE 6A ENTRE CRA 3 Y CRA 4	6,50		2,70		17,55
DESCUENTO ELEMENTOS					
SUMIDEROS		-1,96		11,00	-21,56
POZOS		-2,01		12,00	-24,12
PASAN:				**SUBTOTAL**	4.337,93
				TOTAL	**4.337,93**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: JHON ALEXANDER FALLA MUNAR
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202 -78610 CND

Firma
Nombre: RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-100820 CND

Firma
Nombre: ANA MARIA FRUTO NIETO
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 19202-087331 CAU

Firma
Nombre: LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 63202-80720 QND

Note: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900220547-5

MEMORIA DE CALCULO OBRA
112-ECP-FR-027-V05
09/09/2024

CONTRATO N°	**774 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2021005500296**
FECHA DE INICIÓ:	14/08/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	6/03/2026
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE VÍAS EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA ESPERANZA, UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO INGEVÍAS URBANAS 2022		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	143 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL META		

ACTA:	**ACTA PARCIAL N° 7**
CAPITULO:	**CARPETA ASFÁLTICA**

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
6.2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
CARRERA 3 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 6B	7,00	0,08	239,14		133,92
CARRERA 2 ENTRE CALLE 6 Y CALLE 6B	7,00	0,08	193,89		108,58
CALLE 6 ENTRE CARRERA 3 Y CARRERA 2	6,50	0,08	88,39		45,96
CALLE 6A ENTRE CARRERA 3 Y CARRERA 2	6,50	0,08	87,52		45,51
CALLE 6A ENTRE CARRERA 2 Y CARRERA 1	6,50	0,08	24,91		12,95
CALLE 6 ENTRE CRA 3 Y CRA 4	6,50	0,08	4,54		2,36
CALLE 6A ENTRE CRA 3 Y CRA 4	6,50	0,08	2,70		1,40
DESCUENTO ELEMENTOS			AREA		
SUMIDEROS		0,08	-1,96	11,00	-1,72
POZOS		0,08	-2,01	12,00	-1,93
PASAN:				SUBTOTAL	347,03
				TOTAL	347,03

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: JHON ALEXANDER FALLA MUNAR
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202 -78610 CND

Firma
Nombre: RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-100820 CND

Firma
Nombre: ANA MARIA FRUTO NIETO
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 19202-087331 CAU

Firma
Nombre: LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 63202-80720 QND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

13062

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

MEMORIA DE CALCULO OBRA
112-ECP-FR-027-V05
09/09/2024

CONTRATO N°	**774 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2021005500296**
FECHA DE INICIÓ:	14/08/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	6/03/2026
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE VÍAS EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA ESPERANZA, UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO INGEVÍAS URBANAS 2022		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	143 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL META		

ACTA:	**ACTA PARCIAL N° 7**
CAPITULO:	**CARPETA ASFÁLTICA**

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
6.3	TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTICAS	M3/KM

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	DISTANCIA	ALTO	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
MEZCLA ASFALTICA	110,00		347,03		38.173,30
PASAN:				SUBTOTAL	38.173,30
				TOTAL	38.173,30

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: JHON ALEXANDER FALLA MUNAR
DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 25202 -78610 CND

Firma
Nombre: RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 25202-100820 CND

Firma
Nombre: ANA MARIA FRUTO NIETO
RESIDENTE DE OBRA
N° Matricula Profesional: 19202-087331 CAU

Firma
Nombre: LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 63202-80720 QND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

13063

Villavicencio, Febrero 10 de 2026

CERTIFICADO

Nosotros, los abajo firmantes y representantes legales del **CONSORCIO INTERVIAL META**, en virtud del contrato No.**143 de 2023** como interventores y del **CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022** bajo el contrato No. **774 de 2022** como contratistas de obra, procedemos a certificar lo concerniente al proyecto **ADECUACIÓN DE VÍAS EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA ESPERANZA, UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS, META"**, con código BPIN **2021005500296**:

Que el asfalto a utilizar en las actividades del proyecto corresponde específicamente de la **PLANTA TRITURADOS & TRITURADOS LTDA**, situada en el municipio de Castilla La Nueva. Esta Planta es la más cercana al proyecto mencionado aprobada por contar con el material con las características técnicas para este suministro.


Se anexa al presente documento un plano que indica la distancia a la Planta.

Esta certificación se emite en la ciudad de Villavicencio (Meta), a los Diez (10) días del mes de Febrero de 2026.

Atentamente,

Ing. **DAVID LEONARDO RODRIGUEZ B.**
Representante Legal
CONSORCIO INTERVIAL META 2022
Contrato de Interventoría No. 143 de 2023

Arq. **YECID MAURICIO REINA BRAVO**
Representante Legal
CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022
Contrato de Obra No. 774 de 2022



CALLE 19 # 41 – 39, VILLAVICENCIO - Meta

+(57) 608 663 27 59 +(57) 313 243 93 32 / cintervialmeta@gmail.com

CONTRATO N°	**774 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2021005500296**
FECHA DE INICIÓ:	14/09/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	6/03/2026
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE VÍAS EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA ESPERANZA, UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO INGEVÍAS URBANAS 2022		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	143 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL META		

ACTA:	**ACTA PARCIAL N° 7**
CAPITULO:	**CARPETA ASFÁLTICA**

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
6.4	RENIVELACIÓN DE POZOS	UN

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	CANTIDAD	TOTAL
CARRERA 3 CON CALLE 6A			1,00		1,00
CARRERA 2 ENTRE CALLES 6 Y 6A			5,00		5,00
PASAN:				SUBTOTAL	6,00
				TOTAL	6,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: JHON ALEXANDER FALLA MUNAR
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202 -78610 CND

Firma
Nombre: RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-100820 CND

Firma
Nombre: ANA MARIA FRUTO NIETO
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 19202-087331 CAU

Firma
Nombre: LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 63202-80720 QND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

MEMORIA DE CALCULO OBRA
112-ECP-FR-027-V05
09/09/2024

CONTRATO N°	**774 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2021005500296**
FECHA DE INICIÓ:	14/08/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	6/03/2026
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE VÍAS EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA ESPERANZA, UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO INGEVÍAS URBANAS 2022		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	143 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL META		

ACTA:	**ACTA PARCIAL N° 7**
CAPITULO:	**CARPETA ASFÁLTICA**

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP 10	PLACA CUBIERTA - POZO INSPECCION D=1,20M (CONCRETO F'c = 28 MPa REFORZ. ELAB. EN OBRA, E=0,20M, INC. TAPA HD SIST. SEGURIDAD)	UN

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	CANTIDAD	TOTAL
CARRERA 2 ENTRE CALLES 6 Y 6A			3,00		3,00
PASAN:				SUBTOTAL	3,00
				TOTAL	3,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: JHON ALEXANDER FALLA MUNAR
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202 -78610 CND

Firma
Nombre: RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-100820 CND

Firma
Nombre: ANA MARIA FRUTO NIETO
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 19202-087331 CAU

Firma
Nombre: LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 63202-80720 QND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

13067

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

MEMORIA DE CALCULO OBRA
112-ECP-FR-027-V05
09/09/2024

CONTRATO N°	**774 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2021005500296**
FECHA DE INICIÓ:	14/08/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	6/03/2026
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE VÍAS EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA ESPERANZA, UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO INGEVÍAS URBANAS 2022		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	143 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL META		

ACTA:	**ACTA PARCIAL N° 7**
CAPITULO:	**CARPETA ASFÁLTICA**

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP 11	SUMIDERO AGUAS LLUVIAS EN CONCRETO 4000 PSI REFORZADO ELAB. OBRA,E=0.20M, SEC 1.0*1.0M, REJILLA EN PERFIL U 3X1.1/2X1/4"	ML

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	CANTIDAD	TOTAL
CARRERA 4 CON CALLE 5			1,00		1,00
CARRERA 3 CON CALLE 5			2,00		2,00
CARRERA 2 CON CALLE 5			2,00		2,00
CARRERA 2 CON CALLE 6A			2,00		2,00
PASAN:				SUBTOTAL	7,00
				TOTAL	7,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: JHON ALEXANDER FALLA MUNAR
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202 -78610 CND

Firma
Nombre: RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-100820 CND

Firma
Nombre: ANA MARIA FRUTO NIETO
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 19202-087331 CAU

Firma
Nombre: LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 63202-80720 QND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

INGEVIAS URBANAS CONSORCIO	**MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META**

INFORME DE OBRA

112-ECP-FR-013

GOBERNACIÓN DEL **META**

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL **META**
NIT. 900220547-5

13069

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500296

INFORME PARCIAL No. 07

PROYECTO No. 2021005500296



CONTRATO DE OBRA No. 774 de 2022

OBJETO: "ADECUACIÓN DE LAS VÍAS EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA ESPERANZA UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DE MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS, META"

2026

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12070

INFORME PARCIAL - No. 07

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500296

INFORME PARCIAL No. 07

Periodo de 17/01/2026 a 06/02/2026
Fecha de Presentación: 10/02/2026

INFORMACIÓN BASICA CONTRATO	
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META.
CONTRATO DE OBRA N°	774 DE 2022
VALOR DEL CONTRATO:	$ 27.816.678.109,00
VALOR ADICIONAL No. 1:	$ 9.280.219.314,16
VALOR ADICIONAL No. 2:	$ 1.940.380.718,04
VALOR ADICIONAL No. 3:	$ 2.687.666.505,53
VALOR ACTUALIZADO:	$ 41.724.944.646,73
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE VÍAS EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA ESPERANZA UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS, META.
VALOR DEL PROYECTO:	$ 3.334.819.348
VALOR ADICIONAL:	$1.667.401.171,63
VALOR ACTUALIZADO:	$5.002.220.519,63
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022
CORREO ELECTRONICO:	ingeviasurbanas2022@gmail.com
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	143 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL META
CORREO ELECTRONICO:	cintervialmeta@gmail.com

GOBERNACIÓN DEL META
Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

1307

INFORME PARCIAL - No. 07

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500296

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	
FECHA DE INICIACIÓN:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	7 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	13/03/2024
FECHA DE PRORROGA N°1:	01/03/2024
TIEMPO DE PRORROGA N°1:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN SEGUN PRORROGA N°1:	13/08/2024
FECHA DE PRORROGA N°2:	19/04/2024
TIEMPO DE PRORROGA N°2:	23 DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA N°2:	05/09/2024
FECHA DE PRORROGA N°3:	05/08/2024
TIEMPO DE PRORROGA N°3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA N°3:	05/11/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N°1:	29/10/2024
TIEMPO DE SUSPENSIÓN N°1:	2 MESES Y 1 DIA
FECHA DE REINICIO N°1:	30/12/2024
FECHA DE PRORROGA N°4:	30/12/2024
TIEMPO DE PRORROGA N°4:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 4	06/06/2025
FECHA DE PRORROGA N°5:	06/06/2025
TIEMPO DE PRORROGA N°5:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N°5:	06/10/2025
FECHA DE PRORROGA N°6:	15/09/2025
TIEMPO DE PRORROGA N°6:	8 MESES Y 1 DIA
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	07/06/2026
31 MESES	24 DIAS

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL PROYECTO	
FECHA DE INICIO:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	13/02/2024
PRORROGA NO. 1:	13/02/2024
PLAZO PRORROGA NO. 1	1 MES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA NO. 1	13/03/2024
PRORROGA NO. 2:	1/03/2024
PLAZO PRORROGA NO. 2:	5 MESES

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

13072

INFORME PARCIAL - No. 07

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500296

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL PROYECTO	
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 2	13/08/2024
PRORROGA NO. 3:	5/08/2024
PLAZO PRORROGA NO. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 3	13/10/2024
SUSPENSION No. 1	13/09/2024
PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 1:	3 MESES
AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N° 1:	29/10/2024
PLAZO DE AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N°1:	17 DIAS
REINICIO N° 1:	30/12/2024
PRORROGA NO. 4:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA NO. 4:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 4	30/05/2025
PRORROGA NO. 5:	25/03/2025
PLAZO PPRORROGA No. 5:	7 DIAS
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 5:	6/06/2025
PRORROGA NO. 6:	6/06/2025
PLAZO PPRORROGA No. 6:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 6:	6/10/2025
SUSPENSIÓN No. 2	27/06/2025
PLAZO SUSPENSIÓN No. 2	45 DIAS
AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N° 2:	8/08/2025
PLAZO AMPLIACION No. 1 SUSPENSIÓN No. 2:	2 MESES
AMPLIACIÓN N°2 A LA SUSPENSIÓN N° 2:	6/10/2025
PLAZO AMPLIACION No. 2 SUSPENSIÓN No. 2:	2 MESES
FECHA REINICIO No. 2	26/11/2025
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	5/03/2026
22 Meses	7 Días

LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO

El área donde se desarrollará el proyecto "ADECUACIÓN DE LAS VÍAS EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA ESPERANZA UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DE MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS, META", se encuentra ubicado en el Departamento del Meta- Municipio de Puerto lleras, es un municipio colombiano situado la parte central del departamento del Meta.

GOBERNACIÓN DEL META
Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

13073

INFORME PARCIAL - No. 07

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500296

MUNICIPIO:	PUERTO LLERAS	**VEREDA:**	N/A
CORREGIMIENTO:	N/A	**BARRIO:**	LA ESPERANZA Y EL CENTRO
COMUNA:	Zona urbana	**DEPARTAMENTO:**	META
COORDENADAS:		3°16'09"N 73°22'34"O	

MAPA DE LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO




Ilustración 1. Ubicación Municipio de Puerto Lleras.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

13074

INFORME PARCIAL - No. 07

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500296

A. INFORME TECNICO

1. CONTROL PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE OBRA

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MODIFICATORIA DE FECHA 30/12/2024					
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES				
1.1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO VÍAS INCLUYE EQUIPO AUTOMÁTICO DE PRECISIÓN, CARTERA Y PLANOS	KM	1.240	$ 6,623,704.00	$ 8,213,392.96
NP 12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 250MM Ø10" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	191.20	$ 204,075.56	$ 39,019,247.07
NP 13	TRASLADO Y/O REUBICACIÓN DE TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA PARA ACUEDUCTOS - 3" (INCLUYE INSTAL. ACCESORIOS)	ML	752.14	$ 20,026.99	$ 15,063,100.26
NP 14	TRASLADO Y/O REUBICACIÓN DE TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA PARA ACUEDUCTOS - 6" (INCLUYE INSTAL. ACCESORIOS)	ML	467.05	$ 24,975.23	$ 11,664,681.17
NP 15	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	M3	360.65	$ 155,855.64	$ 56,209,336.57
NP 16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 160MM Ø6" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	468.00	$ 121,341.26	$ 56,787,709.68
NP 17	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLA YEE PVC Ø 200 MM X 160 MM (8" X 6") TIPO NOVAFORT O SIMILAR	UND	30.00	$ 410,248.58	$ 12,307,457.40
NP 18	TUBERIA PVC PF + UAD 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	600.00	$ 11,719.76	$ 7,031,856.00

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME PARCIAL - No. 07

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500296

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MODIFICATORIA DE FECHA 30/12/2024					
N° ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
NP 19	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.70 X 0.70 X 0.70 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	39.00	$ 788,443.21	$ 30,749,285.19
NP 20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA EN H.D. 6" (INCLUYE CAJA VALV. Y ANCLAJE EN CONCRETO)	UN	3.00	$ 2,819,969.64	$ 8,459,908.92
NP 21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA EN H.D. 4" (INCLUYE CAJA VALV. Y ANCLAJE EN CONCRETO)	UN	1.00	$ 1,633,995.89	$ 1,633,995.89
NP 22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA EN H.D. 3" (INCLUYE CAJA VALV. Y ANCLAJE EN CONCRETO)	UN	5.00	$ 1,352,845.12	$ 6,764,225.60
NP 23	ACOMETIDA DOMICILIARIA ACUEDUCTO 6 x 1/2" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION MANGUERA 10M, ACCESORIOS)	UN	40.00	$ 220,613.41	$ 8,824,536.40
NP 24	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO GRAN RADIO 45° PVC Ø6" UM	UN	6.00	$ 374,527.10	$ 2,247,162.60
NP 25	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON ROSCADO PVC Ø4" INCLUYE ADAPTADOR	UN	1.00	$ 141,077.82	$ 141,077.82
NP 26	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO GRAN RADIO 45° PVC Ø4" UM	UN	2.00	$ 211,244.43	$ 422,488.86
NP 27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION DE REPARACION EN PVC Ø3" UM	UN	32.00	$ 149,103.76	$ 4,771,320.32
NP 28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION DE REPARACION EN PVC Ø4" UM	UN	3.00	$ 226,115.06	$ 678,345.18
NP 29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION DE REPARACION EN PVC Ø6" UM	UN	17.00	$ 455,410.82	$ 7,741,983.94
NP 30	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE REDUCIDA EN PVC DE Ø 6" X 4" UM	UN	1.00	$ 1,621,986.29	$ 1,621,986.29

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

13076

INFORME PARCIAL - No. 07

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500296

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MODIFICATORIA DE FECHA 30/12/2024					
N° ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
NP 31	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE EN PVC DE Ø 3" UM	UN	4.00	$ 206,469.81	$ 825,879.24
NP 32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-P 3" RDE 21-200 PSI UNION PLATINO	ML	81.00	$ 51,614.61	$ 4,180,783.41
NP 33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-P 4" RDE 21-200 PSI UNION PLATINO	ML	6.00	$ 82,526.24	$ 495,157.44
NP 34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-P 6" RDE 21-200 PSI UNION PLATINO	ML	20.00	$ 165,229.63	$ 3,304,592.60
NP 35	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO GRAN RADIO 45° PVC Ø3" UM	UN	10.00	$ 151,481.09	$ 1,514,810.90
NP 36	ACOMETIDA DOMICILIARIA ACUEDUCTO 3 x 1/2" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION MANGUERA 10M, ACCESORIOS)	UN	8.00	$ 208,093.11	$ 1,664,744.88
NP 37	CONCRETO 3000 PSI PARA PLACA PISO O ANDENES, ELAB. EN OBRA (INC. FORMALETA 1/4 USOS Y COLOCACIÓN)	M3	140.50	$ 1,248,501.20	$ 175,414,418.60
NP 38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA H.F. Ø 6" X 3" EXTREMOS JUNTA RAPIDA P/PVC	UN	5.00	$ 525,744.00	$ 2,628,720.00
	SUBTOTAL				**$ 470,382,205.19**
2	**EXCAVACIONES**				
2.1	EXCAVACION MECANICA PARA CAJAS VIAS INCLUYE CARGUE	M3	7,167.61	$ 61,669.00	$ 442,019,341.09
2.2	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3/KM	97,174.35	$ 1,834.00	$ 178,217,757.90
NP 39	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	795.92	$ 84,124.31	$ 66,956,220.82
	SUBTOTAL				**$ 687,193,319.81**
3	**DEMOLICIONES**				
3.1	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	133.56	$ 469,951.00	$ 62,767,649.17
3.2	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3/KM	23,378.32	$ 1,834.00	$ 42,875,838.88

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME PARCIAL - No. 07

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500296

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MODIFICATORIA DE FECHA 30/12/2024					
N° ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
NP 1	DEMOLICIÓN PAVIMENTO RÍGIDO (CONCRETO E= 0.15 M)	M3	568.29	$ 540,623.46	$ 307,230,906.08
NP 2	CARGUE MECÁNICO PARA DEMOLICIÓN PAVIMENTO RÍGIDO (CONCRETO E= 0.15 M)	M3	738.78	$ 24,246.87	$ 17,913,102.62
NP 3	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	276.72	$ 431,719.03	$ 119,465,289.98
NP 4	DEMOLICION CIMIENTO ENTERRADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	260.10	$ 525,853.26	$ 136,774,432.93
NP 5	CORTE DE PISOS O ANDENES	ML	856.45	$ 16,894.63	$ 14,469,405.86
NP 40	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MECÁNICO	M3	559.66	$ 367,454.15	$ 205,649,389.59
	SUBTOTAL				**$ 907,146,015.11**
4	**RELLENOS**				
4.1	SUB-BASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	2,447.50	$ 159,913.00	$ 391,387,067.50
4.2	BASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	1,631.58	$ 171,864.00	$ 280,409,865.12
4.3	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	218,215.03	$ 1,834.00	$ 400,206,365.02
NP 6	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX.3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO	M3	1,056.87	$ 49,919.05	$ 52,757,946.37
NP 41	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL.	M3	683.02	$ 38,725.39	$ 26,450,215.88
	SUBTOTAL				**$ 1,151,211,459.89**
5	**BORDILLOS Y ANDENES**				

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

13078

INFORME PARCIAL - No. 07

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500296

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MODIFICATORIA DE FECHA 30/12/2024					
N° ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
5.1	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	57.70	$ 116,076.00	$ 6,697,585.20
NP 7	SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	1,998.73	$ 177,672.92	$ 355,120,195.39
NP 8	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-85 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	234.42	$ 128,242.62	$ 30,062,634.98
NP 9	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-100 60X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	246.84	$ 144,827.65	$ 35,749,257.13
	SUBTOTAL				**$ 427,629,672.70**
6	**CARPETA ASFÁLTICA**				
6.1	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 O CRL-1	M2	8,157.89	$ 5,380.00	$ 43,889,448.20
6.2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3	652.63	$ 1,102,453.00	$ 719,493,901.39
6.3	TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTICAS	M3/KM	71,789.30	$ 1,965.00	$ 141,065,974.50
6.4	RENIVELACIÓN DE POZOS	UN	36.00	$ 259,731.00	$ 9,350,316.00
NP 10	PLACA CUBIERTA - POZO INSPECCION D=1,20M (CONCRETO F'c = 28 MPa REFORZ. ELAB. EN OBRA, E=0,20M, INC. TAPA DD SIST. SEGURIDAD)	UN	21.00	$ 2,686,253.17	$ 56,411,316.57
NP 11	SUMIDERO AGUAS LLUVIAS EN CONCRETO 4000 PSI REFORZADO ELAB. OBRA, E=0.20M, SEC 1.0*1.0M, REJILLA EN PERFIL U 3X1.1/2X1/4"	ML	19.00	$ 4,885,866.80	$ 92,831,469.20
	SUBTOTAL				**$ 1,063,042,425.86**
7	**SEÑALIZACIÓN**				

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

13079 6796

INFORME PARCIAL - No. 07

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500296

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MODIFICATORIA DE FECHA 30/12/2024					
N° ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
7.1	LINEA DE DEMARCACIÓN VÍAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (ML) E=0.12 M. INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN CON EQUIPO.	ML	4,960.00	$ 5,755.00	$ 28,544,800.00
7.2	DEMARCACIÓN VÍAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (M2) INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN MANUAL CON EQUIPO COMPRESOR.	M2	277.20	$ 38,728.00	$ 10,735,401.60
7.3	SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA (SP) CUADRADO DE 75 X 75 CM CON PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4". SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	33.00	$ 428,288.00	$ 14,133,504.00
	SUBTOTAL				**$ 53,413,705.60**
2 URBANISMO					
1	**PRELIMINARES**				
1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	M2	513.84	$ 6,659.00	$ 3,421,660.56
	SUBTOTAL				**$ 3,421,660.56**
2	**EXCAVACIONES**				
2.1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	107.33	$ 93,469.00	$ 10,032,027.77
	SUBTOTAL				**$ 10,032,027.77**
3	**RELLENOS**				
3.1	SUB-BASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR.	M3	64.42	$ 159,913.00	$ 10,301,595.46
3.2	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	2,557.51	$ 1,834.00	$ 4,690,473.34
	SUBTOTAL				**$ 14,992,068.80**
4	**CONCRETOS**				

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

18080

INFORME PARCIAL - No. 07

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500296

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MODIFICATORIA DE FECHA 30/12/2024					
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.1	CONCRETO ESTAMPADO E=0.10M; 20.7 MPA (3000 PSI)	M2	165.67	$ 228,966.00	$ 37,932,797.22
4.2	CONSTRUCCION DE BORDILLO PARA SENTARSE EN CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI)	M3	7.46	$ 979,288.00	$ 7,305,488.48
	SUBTOTAL				**$ 45,238,285.70**
5	**ANDENES**				
5.1	LOSETA A-50; 0.4X0.4X0.06 TIPO IDU	M2	87.40	$ 171,963.00	$ 15,029,566.20
5.2	LOSETA TACTIL GUIA A-56; 0.4X0.4X0.06 TIPO IDU	M2	25.14	$ 488,018.00	$ 12,268,772.52
5.3	LOSETA TACTIL ALERTA A-56; 0.4X0.4X0.06 TIPO IDU	M2	2.00	$ 488,018.00	$ 976,036.00
	SUBTOTAL				**$ 28,274,374.72**
6	**PAISAJISMO**				
6.1	GRAMA SINTÉTICA PAISAJISTA 20MM 750GR TRAFICO PESADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	20.96	$ 119,763.00	$ 2,510,232.48
6.2	BANCA EN CONCRETO SIN ESPALDAR TIPO M31. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4.00	$ 837,085.00	$ 3,348,340.00
6.3	BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI MEZCLA EN OBRA	UN	36.00	$ 465,792.00	$ 16,768,512.00
6.4	CANECA EN MALLA METÁLICA TIPO M120 SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI MEZCLA EN OBRA	UN	4.00	$ 699,335.00	$ 2,797,340.00
6.5	CICLO-PARQUEADERO TIPO M101 (TIPO 2) (H=0.6 M, L=2.0 M, A=0.6 M). SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI MEZCLA EN OBRA	UN	1.00	$ 1,084,403.00	$ 1,084,403.00
	SUBTOTAL				**$ 26,508,827.48**
7	**CICLORUTA**				
7.1	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 O CRL-1	M2	126.00	$ 5,380.00	$ 677,880.00
7.2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3	6.30	$ 1,102,453.00	$ 6,945,453.90

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

128021

INFORME PARCIAL - No. 07

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500296

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MODIFICATORIA DE FECHA 30/12/2024					
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7.3	TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTICAS	M3/KM	250.11	$ 1,965.00	$ 491,466.15
	SUBTOTAL				**$ 8,114,800.05**
8	**SEÑALIZACIÓN**				
8.1	LINEA DE DEMARCACIÓN VÍAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (ML) E=0.12 M. INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN CON EQUIPO	ML	188.79	$ 5,755.00	$ 1,086,486.45
8.2	SEÑAL VERTICAL REGLAMENTARIA (SR) CIRCULO Ø 60 CM CON PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2.00	$ 378,520.00	$ 757,040.00
	SUBTOTAL				**$ 1,843,526.45**
9	**ACERO**				
9.1	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	613.64	$ 10,426.00	$ 6,397,810.64
	SUBTOTAL				**$ 6,397,810.64**
	VALOR COSTOS PROYECTO				**$ 4,904,842,186.33**
	VALOR COSTOS DIRECTOS				**$ 3,744,154,340.71**
	ADMINISTRACIÓN (26 %)				**$ 973,480,128.58**
	IMPREVISTOS (1 %)				**$ 37,441,543.41**
	UTILIDAD (4 %)				**$ 149,766,173.63**
	VALOR COSTOS INDIRECTOS				**$ 1,160,687,845.62**
	PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (INCLUYE IVA)				**$ 97,378,333.30**
	VALOR TOTAL OBRA				**$ 5,002,220,519.63**

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

13082

INFORME PARCIAL - No. 07

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500296

Avance físico

AVANCE FISICO				
ITEM	ACTIVIDADES	AVANCE MENSUAL PERIODO DE 14/08/2023 A 06/02/2026		
		CANTIDAD	VALOR TOTAL	%
1	PRELIMINARES			
1.1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO VÍAS INCLUYE EQUIPO AUTOMÁTICO DE PRECISIÓN, CARTERA Y PLANOS	1,177	$ 7.796.099,61	94,92%
NP 12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 250MM Ø10" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	72,29	$14.752.622,23	37,81%
NP 13	TRASLADO Y/O REUBICACIÓN DE TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA PARA ACUEDUCTOS - 3" (INCLUYE INSTAL. ACCESORIOS)	649,18	$ 13.001.121,37	86,31%
NP 14	TRASLADO Y/O REUBICACIÓN DE TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA PARA ACUEDUCTOS - 6" (INCLUYE INSTAL. ACCESORIOS)	435,64	$ 10.880.209,20	93,27%
NP 15	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	267,08	$41.625.924,33	74,06%
NP 16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 160MM Ø6" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	283,00	$ 34.339.576,58	60,47%
NP 17	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLA YEE PVC Ø 200 MM X 160 MM (8" X 6") TIPO NOVAFORT O SIMILAR	30,00	$ 12.307.457,40	100,00%
NP 18	TUBERIA PVC PF + UAD 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	492,50	$ 5.771.981,80	82,08%
NP 19	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.70 X 0.70 X 0.70 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	35,00	$ 27.595.512,35	89,74%
NP 20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA EN H.D. 6" (INCLUYE CAJA VALV. Y ANCLAJE EN CONCRETO)	2,00	$ 5.639.939,28	66,67%
NP 21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA EN H.D. 4" (INCLUYE CAJA VALV. Y ANCLAJE EN CONCRETO)	1,00	$ 1.633.995,89	100,00%
NP 22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA EN H.D. 3" (INCLUYE CAJA VALV. Y ANCLAJE EN CONCRETO)	5,00	$ 6.764.225,60	100,00%
NP 23	ACOMETIDA DOMICILIARIA ACUEDUCTO 6 x 1/2" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION MANGUERA 10M, ACCESORIOS)	38,00	$ 8.383.309,58	95,00%
NP 24	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO GRAN RADIO 45° PVC Ø6" UM	6,00	$ 2.247.162,60	100,00%

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

13083

INFORME PARCIAL - No. 07

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500296

AVANCE FISICO				
ITEM	ACTIVIDADES	AVANCE MENSUAL		
		PERIODO DE 14/08/2023 A 06/02/2026		
		CANTIDAD	VALOR TOTAL	%
NP 25	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON ROSCADO PVC Ø4" INCLUYE ADAPTADOR	1,00	$ 141.077,82	100,00%
NP 26	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO GRAN RADIO 45º PVC Ø4" UM	2,00	$ 422.488,86	100,00%
NP 27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION DE REPARACION EN PVC Ø3" UM	32,00	$ 4.771.320,32	100,00%
NP 28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION DE REPARACION EN PVC Ø4" UM	3,00	$ 678.345,18	100,00%
NP 29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION DE REPARACION EN PVC Ø6" UM	17,00	$ 7.741.983,94	100,00%
NP 30	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE REDUCIDA EN PVC DE Ø 6" X 4" UM	1,00	$ 1.621.986,29	100,00%
NP 31	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE EN PVC DE Ø 3" UM	4,00	$ 825.879,24	100,00%
NP 32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-P 3" RDE 21-200 PSI UNION PLATINO	81,00	$ 4.180.783,41	100,00%
NP 33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-P 4" RDE 21-200 PSI UNION PLATINO	6,000	$ 495.157,44	100,00%
NP 34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-P 6" RDE 21-200 PSI UNION PLATINO	20,00	$ 3.304.592,60	100,00%
NP 35	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO GRAN RADIO 45º PVC Ø3" UM	10,00	$ 1.514.810,90	100,00%
NP 36	ACOMETIDA DOMICILIARIA ACUEDUCTO 3 x 1/2" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION MANGUERA 10M, ACCESORIOS)	8,00	$ 1.664.744,88	100,00%
NP 37	CONCRETO 3000 PSI PARA PLACA PISO O ANDENES, ELAB. EN OBRA (INC. FORMALETA 1/4 USOS Y COLOCACIÓN)	0,00	$ 0,00	0,00%
NP 38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA H.F. Ø 6" X 3" EXTREMOS JUNTA RAPIDA P/PVC	5,00	$ 2.628.720,00	100,00%
			$ 222.731.028,70	
2	EXCAVACIONES			
2.1	EXCAVACION MECANICA PARA CAJAS VIAS INCLUYE CARGUE	6.966,24	$ 429.601.054,56	97,19%
2.2	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	96.950,11	$ 177.806.501,74	99,77%
NP 39	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	574,41	$48.321.844,91	72,17%
			$655.729.401,21	
3	DEMOLICIONES			
3.1	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	101,25	$47.582.538,75	75,81%

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

13084

INFORME PARCIAL - No. 07

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500296

AVANCE FISICO				
ITEM	ACTIVIDADES	AVANCE MENSUAL PERIODO DE 14/08/2023 A 06/02/2026		
		CANTIDAD	VALOR TOTAL	%
3.2	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	20.266,09	$37.168.009,06	86,69%
NP 1	DEMOLICIÓN PAVIMENTO RÍGIDO (CONCRETO E= 0.15 M)	564,75	$ 305.317.099,04	99,38%
NP 2	CARGUE MECÁNICO PARA DEMOLICIÓN PAVIMENTO RÍGIDO (CONCRETO E= 0.15 M)	734,17	$ 17.801.324,55	99,38%
NP 3	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	261,61	$ 112.942.015,44	94,54%
NP 4	DEMOLICION CIMIENTO ENTERRADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	260,10	$ 136.774.432,93	100,00%
NP 5	CORTE DE PISOS O ANDENES	856,45	$ 14.469.405,86	100,00%
NP 40	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MECÁNICO	371,22	$ 136.406.329,56	66,33%
			$ 808.461.155,19	
4	**RELLENOS**			
4.1	SUB-BASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	2.445,32	$ 391.038.457,16	99,91%
4.2	BASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	1.411,94	$ 242.661.656,16	86,54%
4.3	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	204.094,54	$374.309.386,36	93,53%
NP 6	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX.3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO	1.016,58	$ 50.746.707,85	96,19%
NP 41	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL.	0,00	$ 0,00	0,00%
			$ 1.058.756.207,53	
5	**BORDILLOS Y ANDENES**			
5.1	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	36,41	$4.226.327,16	63,10%
NP 7	SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	1.253,52	$222.716.558,68	62,72%
NP 8	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-85 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	232,62	$ 29.831.798,26	99,23%
NP 9	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-100 60X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	179,68	$ 26.022.632,15	72,79%

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

13085

INFORME PARCIAL - No. 07

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500296

AVANCE FISICO				
ITEM	ACTIVIDADES	AVANCE MENSUAL PERIODO DE 14/08/2023 A 06/02/2026		
		CANTIDAD	VALOR TOTAL	%
			$ 282.797.316,25	
6	**CARPETA ASFÁLTICA**			
6.1	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 O CRL-1	7.061,68	$37.991.838,40	86,56%
6.2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN	564,94	$622.819.797,82	86,56%
6.3	TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTICAS	62.143,40	$122.111.781,00	86,56%
6.4	RENIVELACIÓN DE POZOS	16,00	$4.155.696,00	44,44%
NP 10	PLACA CUBIERTA - POZO INSPECCION D=1,20M (CONCRETO F'c = 28 MPa REFORZ. ELAB. EN OBRA, E=0,20M, INC. TAPA HD SIST. SEGURIDAD)	16,00	$42.980.050,72	76,19%
NP 11	SUMIDERO AGUAS LLUVIAS EN CONCRETO 4000 PSI REFORZADO ELAB. OBRA,E=0.20M, SEC 1.0*1.0M, REJILLA EN PERFIL U 3X1.1/2X1/4"	18,00	$87.945.602,40	94,74%
			$918.004.766,34	
7	**SEÑALIZACIÓN**			
7.1	LINEA DE DEMARCACIÓN VÍAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (ML) E=0.12 M. INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN CON EQUIPO.	0,00	$ 0,00	0,00%
7.2	DEMARCACIÓN VÍAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (M2) INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN MANUAL CON EQUIPO COMPRESOR.	0,00	$ 0,00	0,00%
7.3	SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA (SP) CUADRADO DE 75 X 75 CM CON PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4". SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	0,00	$ 0,00	0,00%
			$ 0,00	
	2. URBANISMO			
1	**PRELIMINARES**			
1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	0,00	$ 0,00	0,00%
			$ 0,00	
2	**EXCAVACIONES**			
2.1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	0,00	$ 0,00	0,00%
			$ 0,00	
3	**RELLENOS**			
3.1	SUB-BASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR.	0,00	$ 0,00	0,00%

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

13086

INFORME PARCIAL - No. 07

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500296

AVANCE FISICO				
ITEM	ACTIVIDADES	AVANCE MENSUAL		
		PERIODO DE 14/08/2023 A 06/02/2026		
		CANTIDAD	VALOR TOTAL	%
3.2	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	0,00	$ 0,00	0,00%
			$ 0,00	
4	**CONCRETOS**			
4.1	CONCRETO ESTAMPADO E=0.10M; 20.7 MPA (3000 PSI)	0,00	$ 0,00	0,00%
4.2	CONSTRUCCION DE BORDILLO PARA SENTARSE EN CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI)	0,00	$ 0,00	0,00%
			$ 0,00	
5	**ANDENES**			
5.1	LOSETA A-50; 0.4X0.4X0.06 TIPO IDU	0,00	$ 0,00	0,00%
5.2	LOSETA TACTIL GUIA A-56; 0.4X0.4X0.06 TIPO IDU	0,00	$ 0,00	0,00%
5.3	LOSETA TACTIL ALERTA A-56; 0.4X0.4X0.06 TIPO IDU	0,00	$ 0,00	0,00%
			$ 0,00	
6	**PAISAJISMO**			
6.1	GRAMA SINTÉTICA PAISAJISTA 20MM 750GR TRAFICO PESADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	0,00	$ 0,00	0,00%
6.2	BANCA EN CONCRETO SIN ESPALDAR TIPO M31. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	0,00	$ 0,00	0,00%
6.3	BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI MEZCLA EN OBRA	0,00	$ 0,00	0,00%
6.4	CANECA EN MALLA METÁLICA TIPO M120 SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI MEZCLA EN OBRA	0,00	$ 0,00	0,00%
6.5	CICLO-PARQUEADERO TIPO M101 (TIPO 2) (H=0.6 M, L=2.0 M, A=0.6 M). SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI MEZCLA EN OBRA	0,00	$ 0,00	0,00%
			$ 0,00	
7	**CICLORUTA**			
7.1	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 O CRL-1	0,00	$ 0,00	0,00%
7.2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN	0,00	$ 0,00	0,00%
7.3	TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTICAS	0,00	$ 0,00	0,00%
			$ 0,00	
8	**SEÑALIZACIÓN**			
8.1	LINEA DE DEMARCACIÓN VÍAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (ML) E=0.12 M. INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN CON EQUIPO	0,00	$ 0,00	0,00%

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

13087

INFORME PARCIAL - No. 07

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500296

AVANCE FISICO				
ITEM	ACTIVIDADES	AVANCE MENSUAL PERIODO DE 14/08/2023 A 06/02/2026		
		CANTIDAD	VALOR TOTAL	%
8.2	SEÑAL VERTICAL REGLAMENTARIA (SR) CIRCULO Ø 60 CM CON PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	0,00	$ 0,00	0,00%
			$ 0,00	
9	**ACERO**			
9.1	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	0,00	$ 0,00	0,00%
		Subtotal	**$ 0,00**	
	PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (INCLUYE IVA)		$ 77.902.666,64	80,00%
	VALOR TOTAL		**$ 4.024.382.541,61**	**80,45%**

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

13088

INFORME PARCIAL - No. 07

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500296

ITEM DE PAGO	ACTIVIDAD	PROGRAMADO				EJECUTADO			
		MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO	
	1 COMPONENTES VIAS								
1	**PRELIMINARES**								
1.1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO VÍAS INCLUYE EQUIPO AUTOMÁTICO DE PRECISIÓN, CARTERA Y PLANOS	0,00%	$ 0,00	100,00%	$ 8.213.392,96	0,00%	$ 0,00	94,92%	$ 7.796.099,61
NP 12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 250MM Ø10" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	0,00%	$ 0,00	100,00%	$ 39.019.247,07	0,00%	$ 0,00	37,81%	$ 14.752.622,23
NP 13	TRASLADO Y/O REUBICACIÓN DE TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA PARA ACUEDUCTOS - 3" (INCLUYE INSTAL. ACCESORIOS)	0,00%	$ 0,00	100,00%	$ 15.063.100,26	0,00%	$ 0,00	86,31%	$ 13.001.121,37
NP 14	TRASLADO Y/O REUBICACIÓN DE TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA PARA ACUEDUCTOS - 6" (INCLUYE INSTAL. ACCESORIOS)	0,00%	$ 0,00	100,00%	$ 11.664.681,17	0,00%	$ 0,00	93,27%	$ 10.880.209,20
NP 15	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	0,00%	$ 0,00	100,00%	$ 56.209.336,57	0,00%	$ 0,00	74,06%	$ 41.625.924,33
NP 16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 160MM Ø6" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	0,00%	$ 0,00	100,00%	$ 56.787.709,68	0,00%	$ 0,00	60,47%	$ 34.339.576,58
NP 17	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLA YEE PVC Ø 200 MM X 160 MM (8" X 6") TIPO NOVAFORT O SIMILAR	0,00%	$ 0,00	100,00%	$ 12.307.457,40	0,00%	$ 0,00	100,00 %	$ 12.307.457,40
NP 18	TUBERIA PVC PF + UAD 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	0,00%	$ 0,00	100,00%	$ 7.031.856,00	0,00%	$ 0,00	82,08%	$ 5.771.981,80
NP 19	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.70 X 0.70 X 0.70 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	0,00%	$ 0,00	100,00%	$ 30.749.285,19	0,00%	$ 0,00	89,74%	$ 27.595.512,35
NP 20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA EN H.D. 6" (INCLUYE CAJA VALV. Y ANCLAJE EN CONCRETO)	0,00%	$ 0,00	100,00%	$ 8.459.908,92	0,00%	$ 0,00	66,67%	$ 5.639.939,28
NP 21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA EN H.D. 4" (INCLUYE CAJA VALV. Y ANCLAJE EN CONCRETO)	0,00%	$ 0,00	100,00%	$ 1.633.995,89	0,00%	$ 0,00	100,00 %	$ 1.633.995,89

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

1308

INFORME PARCIAL - No. 07

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500296

ITEM DE PAGO	ACTIVIDAD	PROGRAMADO				EJECUTADO			
		MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO	
NP 22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA EN H.D. 3" (INCLUYE CAJA VALV. Y ANCLAJE EN CONCRETO)	0,00%	$ 0,00	100,00%	$ 6.764.225,60	0,00%	$ 0,00	100,00 %	$ 6.764.225,60
NP 23	ACOMETIDA DOMICILIARIA ACUEDUCTO 6 x 1/2" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION MANGUERA 10M, ACCESORIOS)	0,00%	$ 0,00	100,00%	$ 8.824.536,40	0,00%	$ 0,00	95,00%	$ 8.383.309,58
NP 24	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO GRAN RADIO 45° PVC Ø6" UM	0,00%	$ 0,00	100,00%	$ 2.247.162,60	0,00%	$ 0,00	100,00 %	$ 2.247.162,60
NP 25	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON ROSCADO PVC Ø4" INCLUYE ADAPTADOR	0,00%	$ 0,00	100,00%	$ 141.077,82	0,00%	$ 0,00	100,00 %	$ 141.077,82
NP 26	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO GRAN RADIO 45° PVC Ø4" UM	0,00%	$ 0,00	100,00%	$ 422.488,86	0,00%	$ 0,00	100,00 %	$ 422.488,86
NP 27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION DE REPARACION EN PVC Ø3" UM	0,00%	$ 0,00	100,00%	$ 4.771.320,32	0,00%	$ 0,00	100,00 %	$ 4.771.320,32
NP 28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION DE REPARACION EN PVC Ø4" UM	0,00%	$ 0,00	100,00%	$ 678.345,18	0,00%	$ 0,00	100,00 %	$ 678.345,18
NP 29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION DE REPARACION EN PVC Ø6" UM	0,00%	$ 0,00	100,00%	$ 7.741.983,94	0,00%	$ 0,00	100,00 %	$ 7.741.983,94
NP 30	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE REDUCIDA EN PVC DE Ø 6" X 4" UM	0,00%	$ 0,00	100,00%	$ 1.621.986,29	0,00%	$ 0,00	100,00 %	$ 1.621.986,29
NP 31	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE EN PVC DE Ø 3" UM	0,00%	$ 0,00	100,00%	$ 825.879,24	0,00%	$ 0,00	100,00 %	$ 825.879,24
NP 32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-P 3" RDE 21-200 PSI UNION PLATINO	0,00%	$ 0,00	100,00%	$ 4.180.783,41	0,00%	$ 0,00	100,00 %	$ 4.180.783,41
NP 33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-P 4" RDE 21-200 PSI UNION PLATINO	0,00%	$ 0,00	100,00%	$ 495.157,44	0,00%	$ 0,00	100,00 %	$ 495.157,44
NP 34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-P 6" RDE 21-200 PSI UNION PLATINO	0,00%	$ 0,00	100,00%	$ 3.304.592,60	0,00%	$ 0,00	100,00 %	$ 3.304.592,60
NP 35	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO GRAN RADIO 45° PVC Ø3" UM	0,00%	$ 0,00	100,00%	$ 1.514.810,90	0,00%	$ 0,00	100,00 %	$ 1.514.810,90
NP 36	ACOMETIDA DOMICILIARIA ACUEDUCTO 3 x 1/2" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION MANGUERA 10M, ACCESORIOS)	0,00%	$ 0,00	100,00%	$ 1.664.744,88	0,00%	$ 0,00	100,00 %	$ 1.664.744,88

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

13020

INFORME PARCIAL - No. 07

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500296

ITEM DE PAGO	ACTIVIDAD	PROGRAMADO				EJECUTADO			
		MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO	
NP 37	CONCRETO 3000 PSI PARA PLACA PISO O ANDENES, ELAB. EN OBRA (INC. FORMALETA 1/4 USOS Y COLOCACIÓN)	0,00%	$ 0,00	100,00%	$ 175.414.418,60	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00
NP 38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA H.F. Ø 6" X 3" EXTREMOS JUNTA RAPIDA P/PVC	0,00%	$ 0,00	100,00%	$ 2.628.720,00	0,00%	$ 0,00	100,00 %	$ 2.628.720,00
2	**EXCAVACIONES**								
2.1	EXCAVACION MECANICA PARA CAJAS VIAS INCLUYE CARGUE	0,00%	$ 0,00	100,00%	$ 442.019.341,09	0,00%	$ 0,00	97,19%	$ 429.601.054,56
2.2	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	0,00%	$ 0,00	100,00%	$ 178.217.757,90	0,00%	$ 0,00	99,77%	$ 177.806.501,74
NP 39	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	0,00%	$ 0,00	100,00%	$ 66.956.220,82	0,00%	$ 0,00	72,17%	$ 48.321.844,91
3	**DEMOLICIONES**								
3.1	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	0,00%	$ 0,00	100,00%	$ 62.767.649,17	0,00%	$ 0,00	75,81%	$ 47.582.538,75
3.2	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	0,00%	$ 0,00	100,00%	$ 42.875.838,88	0,00%	$ 0,00	86,69%	$ 37.168.009,06
NP 1	DEMOLICIÓN PAVIMENTO RÍGIDO (CONCRETO E= 0.15 M)	0,00%	$ 0,00	100,00%	$ 307.230.906,08	0,00%	$ 0,00	99,38%	$ 305.317.099,04
NP 2	CARGUE MECÁNICO PARA DEMOLICIÓN PAVIMENTO RÍGIDO (CONCRETO E= 0.15 M)	0,00%	$ 0,00	100,00%	$ 17.913.102,62	0,00%	$ 0,00	99,38%	$ 17.801.324,55
NP 3	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	0,00%	$ 0,00	100,00%	$ 119.465.289,98	0,00%	$ 0,00	94,54%	$ 112.942.015,44
NP 4	DEMOLICION CIMIENTO ENTERRADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	0,00%	$ 0,00	100,00%	$ 136.774.432,93	0,00%	$ 0,00	100,00 %	$ 136.774.432,93
NP 5	CORTE DE PISOS O ANDENES	0,00%	$ 0,00	100,00%	$ 14.469.405,87	0,00%	$ 0,00	100,00 %	$ 14.469.405,86
NP 40	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MECÁNICO	0,00%	$ 0,00	100,00%	$ 205.649.389,59	0,00%	$ 0,00	66,33%	$ 136.406.329,56
4	**RELLENOS**								
4.1	SUB-BASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	0,00%	$ 0,00	100,00%	$ 391.387.067,50	0,00%	$ 0,00	99,91%	$ 391.038.457,16

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

1309

INFORME PARCIAL - No. 07

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500296

ITEM DE PAGO	ACTIVIDAD	PROGRAMADO				EJECUTADO			
		MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO	
4.2	BASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	20,00%	$ 56.081.973,02	100,00%	$ 280.409.865,12	0,00%	$ 0,00	86,54%	$ 242.661.656,16
4.3	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	5,99%	$ 23.975.423,16	100,00%	$ 400.206.365,02	0,00%	$ 0,00	93,53%	$ 374.309.386,36
NP 6	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX.3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO	0,00%	$ 0,00	100,00%	$ 52.757.946,37	0,00%	$ 0,00	96,19%	$ 50.746.707,85
NP 41	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL.	0,00%	$ 0,00	100,00%	$ 26.450.215,88	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00
5	**BORDILLOS Y ANDENES**								
5.1	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	0,00%	$ 0,00	100,00%	$ 6.697.585,20	0,00%	$ 0,00	63,10%	$ 4.226.327,16
NP 7	SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	0,00%	$ 0,00	100,00%	$ 355.120.195,39	0,00%	$ 0,00	62,72%	$ 222.716.558,68
NP 8	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-85 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	0,00%	$ 0,00	100,00%	$ 30.062.634,98	0,00%	$ 0,00	99,23%	$ 29.831.798,26
NP 9	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-100 60X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	0,00%	$ 0,00	100,00%	$ 35.749.257,13	0,00%	$ 0,00	72,79%	$ 26.022.632,15
6	**CARPETA ASFÁLTICA**								
6.1	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 O CRL-1	50,00%	$ 21.944.724,10	100,00%	$ 43.889.448,20	53,17%	$ 23.338.063,40	86,56%	$ 37.991.838,40
6.2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN	50,00%	$ 359.746.950,69	100,00%	$ 719.493.901,39	53,17%	$ 382.584.264,59	86,56%	$ 622.819.797,82
6.3	TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTICAS	50,00%	$ 70.532.987,25	100,00%	$ 141.065.974,50	53,17%	$ 75.010.534,50	86,56%	$ 122.111.781,00
6.4	RENIVELACIÓN DE POZOS	0,00%	$ 0,00	100,00%	$ 9.350.316,00	0,00%	$ 0,00	44,44%	$ 4.155.696,00

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12092

INFORME PARCIAL - No. 07

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500296

ITEM DE PAGO	ACTIVIDAD	PROGRAMADO				EJECUTADO			
		MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO	
NP 10	PLACA CUBIERTA - POZO INSPECCION D=1,20M (CONCRETO F'c = 28 MPa REFORZ. ELAB. EN OBRA, E=0,20M, INC. TAPA HD SIST. SEGURIDAD)	0,00%	$ 0,00	100,00%	$ 56.411.316,57	0,00%	$ 0,00	76,19%	$ 42.980.050,72
NP 11	SUMIDERO AGUAS LLUVIAS EN CONCRETO 4000 PSI REFORZADO ELAB. OBRA,E=0.20M, SEC 1.0*1.0M, REJILLA EN PERFIL U 3X1.1/2X1/4"	0,00%	$ 0,00	100,00%	$ 92.831.469,20	0,00%	$ 0,00	94,74%	$ 87.945.602,40
7	**SEÑALIZACIÓN**								
7.1	LINEA DE DEMARCACIÓN VÍAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (ML) E=0.12 M. INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN CON EQUIPO.	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00
7.2	DEMARCACIÓN VÍAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (M2) INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN MANUAL CON EQUIPO COMPRESOR.	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00
7.3	SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA (SP) CUADRADO DE 75 X 75 CM CON PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4". SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00
	2 URBANISMO								
1	**PRELIMINARES**								
1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	40,00%	$ 1.368.664,23	100,00%	$ 3.421.660,56	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00
2	**EXCAVACIONES**								
2.1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	40,00%	$ 4.012.811,11	100,00%	$ 10.032.027,77	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00
3	**RELLENOS**								
3.1	SUB-BASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR.	100,00%	$ 10.301.595,46	100,00%	$ 10.301.595,46	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00
3.2	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	100,00%	$ 4.690.473,34	100,00%	$ 4.690.473,34	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00
4	**CONCRETOS**								

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

13093

INFORME PARCIAL - No. 07

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500296

ITEM DE PAGO	ACTIVIDAD	PROGRAMADO				EJECUTADO			
		MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO	
4.1	CONCRETO ESTAMPADO E=0.10M; 20.7 MPA (3000 PSI)	100,00%	$ 37.932.797,22	100,00%	$ 37.932.797,22	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00
4.2	CONSTRUCCION DE BORDILLO PARA SENTARSE EN CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI)	100,00%	$ 7.305.488,48	100,00%	$ 7.305.488,48	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00
5	**ANDENES**								
5.1	LOSETA A-50; 0.4X0.4X0.06 TIPO IDU	100,00%	$ 15.029.566,20	100,00%	$ 15.029.566,20	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00
5.2	LOSETA TACTIL GUIA A-56; 0.4X0.4X0.06 TIPO IDU	100,00%	$ 12.268.772,52	100,00%	$ 12.268.772,52	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00
5.3	LOSETA TACTIL ALERTA A-56; 0.4X0.4X0.06 TIPO IDU	100,00%	$ 976.036,00	100,00%	$ 976.036,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00
6	**PAISAJISMO**								
6.1	GRAMA SINTÉTICA PAISAJISTA 20MM 750GR TRAFICO PESADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	50,00%	$ 1.255.116,24	100,00%	$ 2.510.232,48	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00
6.2	BANCA EN CONCRETO SIN ESPALDAR TIPO M31. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	50,00%	$ 1.674.170,00	100,00%	$ 3.348.340,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00
6.3	BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI MEZCLA EN OBRA	50,00%	$ 8.384.256,00	100,00%	$ 16.768.512,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00
6.4	CANECA EN MALLA METÁLICA TIPO M120 SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI MEZCLA EN OBRA	50,00%	$ 1.398.670,00	100,00%	$ 2.797.340,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00
6.5	CICLO-PARQUEADERO TIPO M101 (TIPO 2) (H=0.6 M, L=2.0 M, A=0.6 M). SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI MEZCLA EN OBRA	50,00%	$ 542.201,50	100,00%	$ 1.084.403,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00
7	**CICLORUTA**								
7.1	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 O CRL-1	100,00%	$ 677.880,00	100,00%	$ 677.880,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00
7.2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN	100,00%	$ 6.945.453,90	100,00%	$ 6.945.453,90	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00
7.3	TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTICAS	100,00%	$ 491.466,15	100,00%	$ 491.466,15	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00
8	**SEÑALIZACIÓN**								

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

13094

INFORME PARCIAL - No. 07

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500296

ITEM DE PAGO	ACTIVIDAD	PROGRAMADO				EJECUTADO			
		MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO	
8.1	LINEA DE DEMARCACIÓN VÍAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (ML) E=0.12 M. INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN CON EQUIPO	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00
8.2	SEÑAL VERTICAL REGLAMENTARIA (SR) CIRCULO Ø 60 CM CON PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00
9	**ACERO**								
9.1	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	100,00%	$ 6.397.810,64	100,00%	$ 6.397.810,64	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00
	PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (INCLUYE IVA)	5,33%	$ 5.193.511,11	98,00%	$ 95.430.766,64	0,00%	$ 0,00	80,00%	$ 77.902.666,63
TOTALES		**13,18%**	**$ 659.128.798,32**	**98,86%**	**$ 4.945.015.720,92**	**9,61%**	**$ 480.932.862,49**	**80,45%**	**$ 4.024.382.541,61**

INFORME PARCIAL - No. 07

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500296

MENSUAL	PROGRAMADO				EJECUTADO			
	MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO	
PERIODO 1 (AGOS 2023)	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00
PERIODO 2 (SEP 2023)	1,62%	$ 81.158.288,79	1,62%	$ 81.158.288,79	1,62%	$ 81.158.288,79	1,62%	$ 81.158.288,79
PERIODO 3 (OCT 2023)	2,85%	$ 142.761.682,00	4,48%	$ 223.919.970,79	2,85%	$ 142.761.682,00	4,48%	$ 223.919.970,79
PERIODO 4 (NOV 2023)	7,55%	$ 377.828.998,46	12,03%	$ 601.748.969,25	7,55%	$ 377.828.998,46	12,03%	$ 601.748.969,25
PERIODO 5 (DIC 2023)	0,00%	$ 0,00	12,03%	$ 601.748.969,25	0,00%	$ 0,00	12,03%	$ 601.748.969,25
PERIODO 6 (ENE 2024)	1,84%	$ 92.211.753,21	13,87%	$ 693.960.722,46	1,84%	$ 92.211.753,21	13,87%	$ 693.960.722,46
PERIODO 7 (FEB 2024)	0,74%	$ 36.860.312,79	14,61%	$ 730.821.035,25	0,74%	$ 36.860.312,79	14,61%	$ 730.821.035,25
PERIODO 8 (MARZ 2024)	0,00%	$ 0,00	14,61%	$ 730.821.035,25	0,00%	$ 0,00	14,61%	$ 730.821.035,25
PERIODO 9 (ABRIL 2024)	0,00%	$ 0,00	14,61%	$ 730.821.035,25	0,00%	$ 0,00	14,61%	$ 730.821.035,25
PERIODO 10 (MAYO 2024)	0,00%	$ 0,00	14,61%	$ 730.821.035,25	0,00%	$ 0,00	14,61%	$ 730.821.035,25
PERIODO 11 (JUN 2024)	12,36%	$ 618.094.838,69	26,97%	$ 1.348.915.873,94	12,36%	$ 618.094.838,69	26,97%	$ 1.348.915.873,94
PERIODO 12 (JUL 2024)	0,00%	$ 0,00	26,97%	$ 1.348.915.873,94	0,00%	$ 0,00	26,97%	$ 1.348.915.873,94
PERIODO 13 (AGOS 2024)	0,67%	$ 33.333.333,33	27,63%	$ 1.382.249.207,27	0,67%	$ 33.333.333,33	27,63%	$ 1.382.249.207,27
PERIODO 14 (SEP 2024)	0,00%	$ 0,00	27,63%	$ 1.382.249.207,27	0,00%	$ 0,00	27,63%	$ 1.382.249.207,27
PERIODO 15 (ENER 2025)	0,00%	$ 0,00	27,63%	$ 1.382.249.207,27	0,00%	$ 0,00	27,63%	$ 1.382.249.207,27
PERIODO 16 (FEB 2025)	7,06%	$ 352.974.035,38	34,69%	$ 1.735.223.242,65	7,06%	$ 352.974.035,38	34,69%	$ 1.735.223.242,65
PERIODO 17 (MARZ 2025)	12,02%	$ 601.481.204,83	46,71%	$ 2.336.704.447,48	12,02%	$ 601.481.204,83	46,71%	$ 2.336.704.447,48
PERIODO 18 (ABRIL 2025)	2,88%	$ 143.841.887,89	49,59%	$ 2.480.546.335,37	2,88%	$ 143.841.887,89	49,59%	$ 2.480.546.335,37
PERIODO 19 (MAYO 2025)	0,54%	$ 26.961.045,38	50,13%	$ 2.507.507.380,75	0,54%	$ 26.961.045,38	50,13%	$ 2.507.507.380,76

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

13096

INFORME PARCIAL - No. 07

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500296

MENSUAL	PROGRAMADO				EJECUTADO			
	MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO	
PERIODO 20 (JUN 2025)	0,54%	$ 26.868.284,64	50,67%	$ 2.534.375.665,39	0,54%	$ 26.868.284,64	50,67%	$ 2.534.375.665,40
PERIODO 21 (NOV 2025)	1,56%	$ 77.786.025,20	52,22%	$ 2.612.161.690,59	2,24%	$ 112.095.770,12	52,91%	$ 2.646.471.435,52
PERIODO 22 (DIC 2025)	11,58%	$ 579.110.812,51	63,80%	$ 3.191.272.503,10	10,10%	$ 505.069.812,62	63,00%	$ 3.151.541.248,14
PERIODO 23 (ENER 2026)	21,88%	$ 1.094.614.419,50	85,68%	$ 4.285.886.922,60	7,83%	$ 391.908.430,99	70,84%	$ 3.543.449.679,12
PERIODO 24 (FEB 2026)	13,18%	$ 659.128.798,32	98,86%	$ 4.945.015.720,92	9,61%	$ 480.932.862,49	80,45%	$ 4.024.382.541,61
PERIODO 25 (MARZ 2026)	1,14%	$ 57.204.798,71	100,00%	$ 5.002.220.519,63				


Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

13097

INFORME PARCIAL - No. 07

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500296

Grafica Avance Físico



Para el presente informe se tiene un avance programado acumulado del 98,86% y se tiene un avance ejecutado acumulado del 80,45%

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500296

2. GESTIÓN TECNICA Y DOCUMENTAL

Los oficios y documentos elaborados por el contrato de obra sobre el desarrollo de los proyectos, Comités realizados, solicitudes comunidad, entidades, temas varios e Informes presentados.

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MECANISMOS DE SOLUCIÓN PROPUESTOS

NO APLICA

4. ESTADO DEL TIEMPO

Frecuencia.

ESTADO	N° DE DIAS
NUBLADO	N/A
TORMENTA	N/A
LLUVIOSO	N/A
SOLEADO	N/A

B. CUMPLIMIENTO DE PLANES Y ESPECIFICACIONES

1. PROCESO CONSTRUCTIVO

N.P. 12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 250MM Ø10" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE

Una vez inspeccionado visualmente las condiciones físicas de la tubería tipo NOVAFORT, se realizó la colocación de la misma en el fondo de la zanja, sin dejarla caer sobre la cama de arena previamente instalada, luego se realizó la limpieza utilizando estopa y lubricante, en el exterior del espigo y en el interior de la campana de la tubería, para eliminar impurezas y se aplicó la soldadura en ambos puntos, para proceder a acoplar los tubos entre sí hasta la marca de inserción, con lo cual se verificó que, el empaque quedara en su lugar para evitar fugas en la conexión, finalmente, se continuó con el recubrimiento de la tubería con arena para su protección, compactando suavemente para evitar desplazamientos. La actividad fue realizada de acuerdo a las especificaciones técnicas, con la mano de obra, equipos y herramientas necesarias para su correcta ejecución.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

13099

N.P. 15 CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS

Finalizada la excavación manual, se procedió a instalar y extender una primera capa de arena en el fondo de las zanjas, con espesor uniforme de acuerdo con la normatividad, sobre la cual fue colocada la tubería correspondiente, posteriormente, se cubrió dicha tubería con el mismo material, tanto lateral como superficialmente, hasta lograr el espesor según el diámetro de la tubería instalada, y se inspeccionó que la tubería quedara totalmente protegida.
La actividad fue realizada de acuerdo a las especificaciones técnicas, con la mano de obra, equipos y herramientas necesarias para su correcta ejecución.

N.P. 39 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE

Se procedió con la cuadrilla determinada y con el uso de herramienta menor, a remover del terreno, ciertos volúmenes de material común, con profundidades no mayores a 2,0 metros, conforme a las dimensiones establecidas en los planos para la instalación de tubería y construcción de sumideros, en las vías intervenidas. Durante la actividad de acopió el material a una distancia no menor a 1,0 metro del borde de la excavación, garantizando el área adecuada para el trabajo.

3.1 DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL

La actividad de demolición de concreto reforzado, consistió en realizar la localización y replanteo de la zona a intervenir, posteriormente se procede a ubicar el martillo y comenzar con la demolición del concreto reforzado, finalizada la actividad se realizó el cargue de las demoliciones realizadas del sumidero, el cual se llevó a cabo el cargue del material sobrante, ubicado en el lugar indicado de recolección. La actividad fue realizada de acuerdo a las especificaciones técnicas, con la mano de obra, equipos y herramientas necesarias para su correcta ejecución.

3.2 TRANSPORTE DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES

El material sobrante proveniente de las demoliciones, es transportado en volquetas y se deposita en los lugares autorizados por la alcaldía de Puerto Lleras.

4.3. TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR

El transporte del material granular se realizó desde la mina autorizada, es transportado en volquetas hasta el sitio de la obra, dicho transporte se hace cumpliendo con las especificaciones técnicas y evitando la proliferación de partículas.

5.1. BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO

La actividad comprendió en el suministro de sardinel en concreto de piezas prefabricadas tipo A-80 80X35X20 cm el cual se realiza inicialmente con la localización y replanteo, teniendo localizada la zona se procede con la excavación siempre teniendo en cuenta la cota rasante del asfalto de la

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

13100

estructura del diseño del pavimento, posterior se alistó la base con mortero de pega, instalado el mortero se instala el bordillo y en los espacios entre los mismos, se aplicó nuevamente mortero de pega. Todos los procedimientos se hicieron con la mano de obra, equipos y herramientas necesarios para la correcta ejecución, se tuvo en cuenta los alineamientos, cotas, pendientes, secciones y espesores indicados, las normas vigentes, especificaciones técnicas de fabricantes de materiales y equipos, y teniendo en cuenta los planos del proyecto específico.

N.P. 7 SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO

La actividad comprendió en el suministro e instalación del sardinel de piezas prefabricadas tipo A-10 80X50X20 cm el cual se realiza inicialmente con la localización y replanteo, teniendo localizada la zona se procede con la excavación siempre teniendo en cuenta la cota rasante del asfalto de la estructura del diseño del pavimento, posterior se alistó la base con mortero de pega, instalado el mortero se instala el sardinel y en los espacios entre los mismos, se aplicó nuevamente mortero de pega. Todos los procedimientos se hicieron con la mano de obra, equipos y herramientas necesarios para la correcta ejecución, se tuvo en cuenta los alineamientos, cotas, pendientes, secciones y espesores indicados, las normas vigentes, especificaciones técnicas de fabricantes de materiales y equipos, y teniendo en cuenta los planos del proyecto específico.

6.1 RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 O CRL-1

Previo al inicio de la imprimación, se comprobó que la superficie sobre la cual se efectuó el riego, cumpliera con todos los requisitos especificados en cuanto a conformación, compactación y acabado de la base y que esta, no tuviera exceso de humedad. La superficie que se imprimó, se limpió cuidadosamente de polvo, barro seco, suciedad y cualquier material suelto que pudiera ser perjudicial. Se corroboró que toda la superficie de la base quedara completamente cubierta por la emulsión asfáltica CRL-1. Esta actividad de riego se realizó con ayuda de la marmita (equipo irrigador).

6.2 MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN

Se extendió la mezcla densa en caliente a lo largo de la vía y se compactó adecuadamente hasta la densidad mínima especificada en las normas. La mezcla se extendió con finisher, con el espesor indicado según diseño. La compactación se realizó con vibro compactador de doble rodillo y se hizo en tres fases: la primera pasada se hizo sobre la carpeta recién colocada, la segunda fase se realizó con vibro, antes de que se enfriara la mezcla para obtener la densidad requerida, la compactación final se usó compactador neumático y se hizo garantizando que la temperatura de la mezcla densa en caliente permitiera la eliminación de cualquier marca de la compactación.

GOBERNACIÓN DEL META
Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

13101

6.3 TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFÁLTICAS

La mezcla asfáltica se trasporto en volquetas desde la planta asfáltica hasta el sitio de la obra. Las volquetas iban debidamente carpadas para mantener la temperatura de la mezcla asfáltica.

6.4. RENIVELACIÓN DE POZOS

Conforme las cotas de la rasante del diseño de la vía, se procedió a ajustar la altura del cilindro de inspección, mediante la fundición de concreto en la parte superior del cilindro, verificando que la cota superior de la tapa de pozo, coincidiera con el nivel de la rasante de la vía a construir.

NP 10. PLACA CUBIERTA - POZO INSPECCION D=1,20M (CONCRETO F'c = 28 MPa REFORZ. ELAB. EN OBRA, E=0,20M, INC. TAPA HD SIST. SEGURIDAD)

La actividad consistió en la construcción de la placa cubierta para pozo de inspección de diámetro de 1.20m en concreto de 4000 psi fundida en sitio el cual incluyo el acero de refuerzo y contiene una tapa en HD con un sistema de seguridad para el tráfico pesado. Para la construcción de la misma se lleva a cabo la nivelación del terreno, se realiza el amarre del acero de la tapa cubierta del pozo de inspección en el diámetro de 1.20m dejando instalados los ganchos de izaje, posteriormente se instala la formaleta a la tapa, teniendo presente que se debe instalar el aro tapa de la base de inspección, luego se realiza el vaciado del concreto y se procede a realizar el texturizado. La placa cubierta fue construida de acuerdo a las indicaciones de los diseños y especificaciones técnicas, con la mano de obra, equipos y herramientas necesarios para su correcta ejecución.

N.P. 11 SUMIDERO AGUAS LLUVIAS EN CONCRETO 4000 PSI REFORZADO ELAB. OBRA, E=0.20M, SEC 1.0*1.0M, REJILLA EN PERFIL U 3X1.1/2X1/4"

Se inicia con la realización de la localización y replanteo, luego con la excavación manual, se realizó el figurado, amarre e instalación del acero de refuerzo, se hizo la instalación de concreto para la placa base del sumidero, posteriormente se instaló la formaleta de los muros y se realizó el concreto de este mismo, dejando instalado el ángulo donde reposara la rejilla del sumidero. La construcción se lleva a cabo de acuerdo a las indicaciones de los diseños y especificaciones técnicas, con la mano de obra, equipos y herramientas necesarios para su correcta ejecución.

2. MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD

Para el presente periodo se realizaron ensayos y pruebas de laboratorio:

- **ENERO 2026**

ENSAYO A COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRETO

GOBERNACIÓN DEL META
Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

13102

INFORME PARCIAL - No. 07

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500296

DESCRIPCION / ENSAYO	FECHA	NORMA
Ensayo resistencia a la compresión en cilindros de concreto	20-01-2026 22-01-2026 23-01-2026	INV-E 410/13 – NTC 673
otros (Especificar)	-	-

- **FEBRERO 2026**

MEZCLA DENSA TIPO MDC-19

DESCRIPCION / ENSAYO	FECHA	NORMA
Contenido de asfalto	05/02/2026 06/02/2026	E-732
Estabilidad E-748	05/02/2026 06/02/2026	E-748
Flujo E-748	05/02/2026 06/02/2026	E-748
Relación estabilidad flujo E-748	05/02/2026 06/02/2026	E-748
Vacíos con aire E-748	05/02/2026 06/02/2026	E-748
Vacíos en el agregado min E-799	05/02/2026 06/02/2026	E-799
Relación llenante ligante E-799	05/02/2026 06/02/2026	E-799
Densidad bulk	05/02/2026 06/02/2026	E-733

3. SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FECHA	ACTIVIDAD SST REALIZADA	OBSERVACIÓN /ACCIÓN
N/A	N/A	N/A

Nota. El componente de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se han adjuntado en los informes mensuales de obra, correspondientes al periodo de la presente parcial.

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

13103

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500296

4. MANEJO AMBIENTAL

ACTIVIDAD PROPUESTA PARA EL MANEJO AMBIENTAL	AVANCE DE LA ACTIVIDAD A LA FECHA	OBSERVACIÓN / ACCIÓN
N/A	N/A	N/A

Nota: El manejo Ambiental se ha adjuntado en los informes mensuales de obra, correspondientes al periodo de la presente parcial.

C. INFORME ADMINISTRATIVO

1. PERSONAL ACTUAL PROFESIONAL VIGENTE

ENERO 2026

PERSONAL ADMINISTRATIVO

NOMBRE	CARGO	% DEDICACION PERSONA- MES
JHON ALEXANDER FALLA MUNAR	DIRECTOR DE OBRA	16,67%
BRAYAN DAVID ROJAS SUAREZ	RESIDENTE DE OBRA	50,00%
JENNY PAOLA MAYORGA HINESTROZA	INSPECTOR DE OBRA	50,00%
MARY YADIRA PARRADO ACOSTA	PROFESIONAL EN SST	33,33%
KATWIN ADRIANA REINA HINESTROZA	INGENIERO AMBIENTAL	8,33%
CARLOS ANDRES PEREZ JAGUA	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS O VÍAS	8,33%
JADER FRANDEY ENCISO REYES	TOPÓGRAFO	8,33%
JUAN DAVID CASTAÑEDA ALARCON	RESIDENTE DE OBRA II	100,00%

PERSONAL OPERATIVO

NOMBRE	CARGO	% DEDICACION PERSONA- MES
YENIFER GONZALEZ CASTAÑEDA	AUXILIAR DE TRANSITO	100,00%
ALEXCEY FERNANDO CARRASCAL VALDERRAMA	NIVELADOR	100,00%
DENNYS ALBERTO GARZON MARTIN	AYUDANTE DE OBRA	100,00%
SEBATIAN PALACIOS BERMUDEZ	AYUDANTE DE OBRA	100,00%
FERNEY DIAZ DIAZ	AYUDANTE DE OBRA	100,00%
MAURICIO FONSECA OCHOA	AYUDANTE DE OBRA	100,00%
HENRY ALBERTO LOZADO PIÑEREZ	AYUDANTE DE OBRA	100,00%
OBED URIBE CHAMBO	AYUDANTE DE OBRA	100,00%

INFORME PARCIAL - No. 07

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500296

NOMBRE	CARGO	% DEDICACION PERSONA- MES
CARLOS ADRIAN RODRIGUEZ BALLESTEROS	AYUDANTE DE OBRA	100,00%
DUBER STIVEN CUBIDES MAHECHA	AYUDANTE DE OBRA	100,00%

FEBRERO 2026

PERSONAL ADMINISTRATIVO

NOMBRE	CARGO	% DEDICACION PERSONA- MES
JHON ALEXANDER FALLA MUNAR	DIRECTOR DE OBRA	16,67%
ANA MARIA FRUTO NIETO	RESIDENTE DE OBRA	50,00%
JENNY PAOLA MAYORGA HINESTROZA	INSPECTOR DE OBRA	50,00%
MARY YADIRA PARRADO ACOSTA	PROFESIONAL EN SST	33,33%
KATWIN ADRIANA REINA HINESTROZA	INGENIERO AMBIENTAL	8,33%
CARLOS ANDRES PEREZ JAGUA	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS O VÍAS	8,33%
JADER FRANDEY ENCISO REYES	TOPÓGRAFO	8,33%

PERSONAL OPERATIVO

NOMBRE	CARGO	% DEDICACION PERSONA- MES
YENIFER GONZALEZ CASTAÑEDA	AUXILIAR DE TRANSITO	100,00%
ALEXCEY FERNANDO CARRASCAL VALDERRAMA	NIVELADOR	100,00%
DENNYS ALBERTO GARZON MARTIN	OFICIAL DE OBRA	100,00%
FERNEY DIAZ DIAZ	AYUDANTE DE OBRA	100,00%
MAURICIO FONSECA OCHOA	AYUDANTE DE OBRA	100,00%
CARLOS ADRIAN RODRIGUEZ BALLESTEROS	AYUDANTE DE OBRA	100,00%
DUBER STIVEN CUBIDES MAHECHA	AYUDANTE DE OBRA	100,00%
EDUARDO ENRIQUE TIRADO PEÑATA	AYUDANTE DE OBRA	100,00%
OSIRIS ALFRED QUINTERO RONDON	AYUDANTE DE OBRA	100,00%
JORGE MARIO ARENAS PEREZ	MAESTRO DE OBRA	100,00%
CARLOS ALEXANDER GUERRERO ROJAS	AUXILIAR DE TRANSITO	100,00%

2. APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022 ha realizado los pagos de seguridad social y parafiscales del personal administrativo y operativo, que hace parte del proyecto objeto del presente informe, encontrándose al día para la fecha, dado que se ha entregado las planillas

GOBERNACIÓN DEL META
Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

13105

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500296

pagadas correspondientes al periodo de diciembre en el trámite anterior de pago parcial No. 6. Lo anterior, dando cumplimiento con las obligaciones contractuales y la normatividad vigente, cuyos pagos se realizan conforme a las fechas señaladas en el **Artículo 3.2.2.1.** *Plazos para la autoliquidación y el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales,* del Decreto 1990 de 2016.

3. GESTIÓN SOCIAL

- **ENERO 2026**

EMPLEO	CANTIDAD
Total, empleos generados:	18
Empleos directos generados:	18
Empleos indirectos generados:	0

- **FEBRERO 2026**

EMPLEO	CANTIDAD
Total, empleos generados:	18
Empleos directos generados:	18
Empleos indirectos generados:	0

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

13106

4. CLASIFICACIÓN DEMOGRAFICA DE LOS EMPLEOS GENERADOS

- **ENERO 2026**

CLASIFICACIÓN	DETALLE	CANTIDAD
Etaria (Edad)	15 a 19 años	0
Etaria (Edad)	20 a 59 años	18
Etaria (Edad)	Mayor de 60 años	0
Total		**18**
Grupos étnicos	Población Indígena	0
Grupos étnicos	Población Afrocolombiana	0
Grupos étnicos	Población Raizal	0
Total		**0**
Género	Masculino	14
Género	Femenino	4
Total		**18**
Población Vulnerable	Desplazados	0
Población Vulnerable	Discapacitados	0
Población Vulnerable	Víctimas	0
Total		**0**

- **FEBRERO 2026**

CLASIFICACIÓN	DETALLE	CANTIDAD
Etaria (Edad)	15 a 19 años	0
Etaria (Edad)	20 a 59 años	18
Etaria (Edad)	Mayor de 60 años	0
Total		**18**
Grupos étnicos	Población Indígena	0
Grupos étnicos	Población Afrocolombiana	0
Grupos étnicos	Población Raizal	0
Total		**0**
Género	Masculino	13
Género	Femenino	5
Total		**18**
Población Vulnerable	Desplazados	0
Población Vulnerable	Discapacitados	0
Población Vulnerable	Víctimas	0
Total		**0**

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

13107

INFORME PARCIAL - No. 07

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500296

D. INFORME GESTIÓN CONTRACTUAL Y JURIDICA DEL PROYECTO

1. ACTOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS

- **CONTRATO 774 DE 2022**

PRORROGAS, SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSION Y REINICIO			
ACTA N° Y FECHA	**TIEMPO (MESES / DIAS)**	**JUSTIFICACIÓN**	**FOLIO N°**
PRORROGA No. 1 (CONTRATO) **01/03/2024**	5 MESES	Se suscribió la prórroga No. 1 para garantizar la ejecución y cumplimiento debido a los diferentes inconvenientes presentados referente a los proyectos No. 20211301012240, 2021005500296, 2021005500294, 2021005500297, 2021005500309, 2021005500293, 2021005500298, 2021005500302, 2021005500308, 2021005500304, 2021005500303.	N/A
PRORROGA No. 2 (CONTRATO) **19/04/2024**	23 DIAS	Teniendo en cuenta los plazos de ejecución de los diferentes proyectos que conforman el contrato de obra No. 774 de 2022, se suscribió la prórroga No. 2 al contrato para garantizar la ejecución y cumplimiento de los plazos establecidos referente al proyecto No. 2021005500293	N/A
PRORROGA No. 3 (CONTRATO) **05/08/2024**	2 MESES	Se suscribió la prórroga No. 3 para garantizar la ejecución y cumplimiento debido a los diferentes inconvenientes presentados referente a los proyectos No. 20211301012240, 2021005500296, 2021005500294, 2021005500309, 2021005500293, 2021005500298, 2021005500302, 2021005500308, 2021005500304, 2021005500303, 2021005500299.	N/A
SUSPENSIÓN No. 1 (CONTRATO) **29/10/2024**	2 MESES 1 DIA	En aras que todos los proyectos que conforman el contrato de obra No. 774 de 2022 requieren la inclusión de actividades no contempladas dentro del presupuesto inicial, conforme a las diferentes problemáticas que se han presentado durante el tiempo de ejecución, requiriendo el trámite, viabilidad y suscripción de una modificación, por mayores y menores cantidades e inclusión de ítems no previstos, los cuales, generaran una adición presupuestal al valor inicial de los proyectos, ocasionando la suspensión de los mismos, se solicitó la viabilidad y aprobación de la Suspensión No. 1 al Contrato de obra No. 774 de 2022 por un término de Dos (2) meses y Un (1) día, tiempo estimado que será suficiente para adelantar ante la entidad contratante la gestión y sean subsanados los hechos que dieron origen a la suspensión.	N/A

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

13108

INFORME PARCIAL - No. 07

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500296

PRORROGAS, SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSION Y REINICIO			
ACTA N° Y FECHA	**TIEMPO (MESES / DIAS)**	**JUSTIFICACIÓN**	**FOLIO N°**
REINICIO No. 1 (CONTRATO) **30/12/2024**	NO APLICA	Teniendo en cuenta que a la fecha ya se superaron los motivos que llevaron a la suspensión No. 1 del contrato de obra No. 774 de 2022 se realizó la aprobación para el reinicio a los proyectos No. 2021005500302, 2021005500296, 20211301012240, 2021005500303, 2021005500308, 2021005500304, 2021005500294, 2021005500293, 2021005500298, los cuales habían originado su suspensión.	N/A
PRORROGA No. 4 (CONTRATO) **30/12/2024**	5 MESES	Se suscribió la prórroga No. 4 para garantizar la ejecución y cumplimiento debido a la suscripción de la modificación por mayores y menores cantidades e inclusión de ítems no previstos con adición presupuestal de los siguientes proyectos No. 2021005500302, 2021005500296, 20211301012240, 2021005500303, 2021005500308, 2021005500304, 2021005500294, 2021005500293, 2021005500298.	N/A
PRORROGA No. 5 (CONTRATO) **06-06-2025**	4 MESES	Debido de las problemáticas justificadas de los proyectos BPIN No. 20211301012240, 2021005500296, 2021005500294, 2021005500293, 2021005500298, 2021005500302, 2021005500308, 2021005500303, hechos que constituyen una demora considerable en los tiempos de ejecución y por ende, en el avance contractual, siendo necesario contar con más tiempo para poder cumplir con el cronograma propuesto se solicita la viabilidad de la prórroga a los proyectos mencionados por un término de cuatro (4) meses.	N/A
PRORROGA No. 6 (CONTRATO) **15/09/2025**	8 MESES Y 1 DIA	Durante la ejecución del proyecto No. BPIN 2021005500297, se ha logrado identificar la necesidad de realizar una modificación de mayores y menores cantidades e inclusión de ítems no previstos con adición presupuestal, por lo cual se realiza la suscripción de prórroga N° 6 al contrato de obra.	N/A

- **PROYECTO 2021005500296**

PRORROGAS, SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSION Y REINICIO			
ACTA N° Y FECHA	**TIEMPO (MESES / DIAS)**	**JUSTIFICACIÓN**	**FOLIO N°**
PRORROGA No. 1 (PROYECTO) **13/02/2024**	1 MES	Se solicitó una prórroga de un mes, debido a que a la fecha de terminación inicial del proyecto 13/02/2024, no se tenían ejecutadas el 100% de las actividades programadas.	N/A
PRORROGA No. 2 (PROYECTO) **01/03/2024**	5 MESES	Desde el inicio de la actividad de excavación para el cajeo de vías a intervenir, se evidencio la ausencia en acometidas sanitaras, pluviales y de acueducto a la red existente de alcantarillado sanitario y acueducto para unas viviendas ubicadas en los tramos objeto del proyecto que requieren dichas conexiones antes de realizar las adecuaciones de las vías.	

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

18109

INFORME PARCIAL - No. 07

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500296

PRORROGAS, SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSION Y REINICIO			
ACTA N° Y FECHA	**TIEMPO (MESES / DIAS)**	**JUSTIFICACIÓN**	**FOLIO N°**
		Luego de diferentes reuniones entre la alcaldía municipal, Interventoría y la Empresa de Servicios Públicos del Meta – EDESA S.A. E.S.P. a la fecha de la presente se continua a la espera de la propuesta a la solución por parte de EDESA S.A. E.S.P. Adicional se han generado atrasos desde el inicio a las actividades en obra a partir del mes de septiembre a noviembre debido a las altas precipitaciones, se han se presentado más de 20 días de lluvias, situación que generaron inconvenientes y bajo rendimiento de las actividades programadas, por último, se tuvo dificultad en el suministro de sub-base por parte de la mina debido a la época de festividades decembrinas, hecho que impacta la oferta de transporte del mismo, y por supuesto la ejecución de las actividades.	N/A
PRORROGA No. 3 (PROYECTO) **05/08/2024**	2 MESES	Teniendo en cuenta las necesidades que se evidenciaron en campo, surge la necesidad de suscribir acta de Modificación No. 1 del proyecto, donde se realizó el balance de mayores y menores cantidades de obra, así como la inclusión de actividades No Previstas, las cuales son necesarias para la correcta ejecución y alcance del mismo. Por lo anterior, es necesario prorrogar el plazo de ejecución con el fin de poder culminar las actividades faltantes basados en tiempos necesarios en los diferentes procesos constructivos.	N/A
SUSPENSIÓN No. 1 (PROYECTO) **13/09/2024**	3 MESES	El proyecto requiere una inclusión de actividades no contempladas dentro de las actividades iniciales para las diferentes problemáticas que se han presentado a lo largo de la ejecución del proyecto, motivo por el cual, se requiere el trámite, viabilidad y suscripción de una modificación por mayores y menores cantidades e inclusión de ítems no previstos, los cuales, generaran una adicional presupuestal al valor inicial del proyecto No. 2021005500296, lo cual garantizara el correcto desarrollo y funcionalidad del mismo. Requiriéndose la suspensión No.1 al proyecto por tres (3) meses, para adelantar la gestión.	N/A
AMPLIACION No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1 (PROYECTO) **29/10/2024**	17 DIAS	Teniendo en cuenta los inconvenientes que originaron la suscripción de la Suspensión No. 1 del proyecto BPIN No. 2021005500296; dichos inconvenientes continuaron y se encuentra en trámite la suscripción de la modificación de mayores y menores cantidades e inclusión de ítems no previstos, lo cual, generando una adición presupuestal al valor inicial del proyecto, por lo que no han sido subsanados en su totalidad; motivo por el cual, se solicitó la Ampliación No. 1 de la Suspensión No. 1 del proyecto BPIN No. 2021005500296.	N/A
REINICIO No. 1 (PROYECTO) **30/12/2024**	NO APLICA	Teniendo en cuenta que a la fecha ya se superaron los motivos que llevaron a la suspensión No. 1, se dio Reinicio No. 1 al proyecto de obra, toda vez que se viabilizó y suscribió la modificación de mayores y menores cantidades e inclusión de ítems no previstos, lo cual, generó una adición presupuestal al valor inicial del proyecto, subsanando las causales que originaron la suspensión.	N/A

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

0121

INFORME PARCIAL - No. 07

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500296

PRORROGAS, SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSION Y REINICIO			
ACTA N° Y FECHA	**TIEMPO (MESES / DIAS)**	**JUSTIFICACIÓN**	**FOLIO N°**
PRORROGA No. 4 (PROYECTO) **30/12/2024**	4 MESES	Se suscribió la prórroga No. 4 para garantizar la ejecución y cumplimiento debido a la suscripción de la modificación por mayores y menores cantidades e inclusión de ítems no previstos con adición presupuestal.	N/A
PRORROGA No. 5 (PROYECTO) **25/03/2025**	7 DIAS	Una vez superadas las causales que dieron origen a la suspensión del proyecto, se firmó acta de reinicio el día 30 de diciembre de 2024, con lo cual, se procedió a la socialización del reinicio de la obra con la comunidad, coordinando con las autoridades municipales las actividades necesarias, en cumplimiento de los requisitos correspondientes para el inicio de actividades físicas en campo; lo cual se llevó a cabo el día 17 de febrero del año en curso, en el municipio de Puerto Lleras, acordándose con la comunidad realizar la verificación de las actas de vecindad inicialmente realizadas con los propietarios de los predios circundantes, para de esta manera proceder a la ejecución de las actividades, obligando a la disposición de tiempo adicional a la programación de la obra. De igual forma, se ha presentado dificultades para la adquisición de material granular requerido para el proyecto y la disponibilidad de maquinaria, necesarias e indispensables para la ejecución de acuerdo a los procesos constructivos y el desarrollo de las actividades conforme a la programación de obra, siendo necesario prorrogar el plazo de ejecución, con el fin de poder culminar las actividades faltantes.	N/A
PRORROGA No. 6 (PROYECTO) **06/06/2025**	4 MESES	Debido a las fuertes lluvias presentadas durante los meses transcurridos en el presente año, las cuales han generado crecientes y desbordamientos de los ríos del departamento del Meta, se han presentado inundaciones en los municipios aledaños, como es el caso del municipio de Puerto Lleras, afectando a cientos de personas de la zona, de igual forma ha afectado la ejecución de actividades tales como excavación manual, extendido y compactación de material granular correspondiente a SUB BASE, afectando directamente los rendimientos de obra y la adquisición de material granular requerido para el proyecto, los cuales son necesarios e indispensables para la ejecución de acuerdo a los procesos constructivos, según lo estipulado en la norma INVIAS Art. 320, por consiguiente, genera atrasos considerables; motivo por el cual, es necesario prorrogar el plazo de ejecución, con el fin de poder culminar las actividades faltantes.	N/A

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

(131)

INFORME PARCIAL - No. 07

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500296

PRORROGAS, SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSION Y REINICIO			
ACTA N° Y FECHA	**TIEMPO (MESES / DIAS)**	**JUSTIFICACIÓN**	**FOLIO N°**
SUSPENSIÓN No. 2 (PROYECTO) **27/06/2025**	45 DIAS	Debido al intenso invierno por el que atraviesa el departamento del Meta el cual se ha visto afectado el municipio de Puerto Lleras y según declaración de situación de calamidad pública emitida por la Gobernación del Meta, mediante Decreto No. 078 de 2025 del 21 de marzo de 2025 han impedido la continuación en la ejecución de actividades de igual forma no se han podido garantizar las condiciones para la instalación de la subbase granular de acuerdo a lo establecido en el artículo 320 de la norma INVIAS capítulo 320.4.9. Así mismo, debido a la condición especial que presenta el municipio de Puerto Lleras en cuanto a las bajas pendientes, niveles superficiales de la tubería de las redes del alcantarillado pluvial y sanitario, sumado el aumento del nivel que presenta el rio Ariari ocasionado por la ola invernal, llegando a superar la cota del descole del sistema de alcantarillado, generando así, un impedimento a la hora de evacuar las aguas negras, generando un llenado total del sistema y una colmatación de las tuberías, lo que provoca rebosamiento de los pozos de inspección aun con las tapas instaladas, afectado el material ya instalado adyacente a los pozos de inspección ocasionado el empozamiento constante de agua lluvia en las vías en intervención.	N/A
AMPLIACION No. 1 SUSPENSIÓN No. 2 (PROYECTO) **08/08/2025**	2 MESES	Teniendo en cuenta que a la fecha continúan los inconvenientes que originaron la suscripción de la suspensión No. 2 se solicitó la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 2 del proyecto por un término de dos (2) meses.	N/A
AMPLIACION No. 2 SUSPENSIÓN No. 2 (PROYECTO) **05/10/2025**	2 MESES	Teniendo en cuenta que a la fecha continúan los inconvenientes que originaron la suscripción de la suspensión No. 2 se solicito la Ampliación No. 2 a la Suspensión No. 2 del proyecto por un termino de dos (2) meses.	N/A
REINICIO No. 1 (PROYECTO) **26/11/2025**	NO APLICA	Teniendo en cuenta que a la fecha ya se superaron los motivos que llevaron a la suspensión No. 2, se da el reinicio del proyecto.	N/A

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

18112

INFORME PARCIAL - No. 07

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500296

- **CONTRATO 774 DE 2022**

ADICIÓN			
CONTRATO ADICIONAL N° Y FECHA	**VALOR ($)**	**JUSTIFICACIÓN**	**FOLIO N°**
ADICIÓN No.1 (CONTRATO) **30/12/2024**	$ 9.280.219.314,16	Durante la ejecución de los proyectos de BPIN N° 2021005500302, 2021005500296, 20211301012240, 2021005500303, 2021005500308, 2021005500304, 2021005500294, 2021005500293, 2021005500298, se ha logrado identificar la necesidad de realizar una modificación de mayores y menores cantidades e inclusión de ítems no previstos con adición presupuestal de $ 9.280.219.314,16, y prórroga en tiempo para cada uno de los proyectos, por lo cual se realiza la suscripción de la modificación N°4 y prórroga N° 4 al contrato de obra para garantizar la ejecución y cumplimiento debido a los diferentes inconvenientes presentados referente a los proyectos El Contrato de Obra 774 de 2022, por un término de cinco (05) meses, contados a partir del (07) de enero de 2025 con nueva fecha de terminación el día seis (06) de junio de 2025.	N/A
ADICIÓN No.2 (CONTRATO) **15/09/2025**	$ 1.940.380.718,04	Durante la ejecución del proyecto de BPIN N° 2021005500297, se ha logrado identificar la necesidad de realizar una modificación de mayores y menores cantidades e inclusión de ítems no previstos con adición presupuestal de $ 1.940.380.718,04, y prórroga en tiempo para el proyecto, por lo cual, se realiza la suscripción de la modificación N°5 y prórroga N°6 al contrato de obra, para garantizar la ejecución y cumplimiento debido a los diferentes inconvenientes presentados del proyecto en mención.	N/A
ADICIÓN No.3 (CONTRATO) **12/12/2025**	$ 2.687.666.505,53	Durante la ejecución de los proyectos de BPIN N° 2021005500299 y BPIN N° 2021005500309 , se ha logrado identificar la necesidad de realizar una modificación de mayores y menores cantidades e inclusión de ítems no previstos con adición presupuestal de $ 2.687.666.505,53, y prórroga en tiempo para cada proyecto, por lo cual, se realiza la suscripción de la modificación N°6 al contrato de obra, para garantizar la ejecución y cumplimiento debido a los diferentes inconvenientes presentados del proyecto en mención.	N/A

INFORME PARCIAL - No. 07

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500296

- **PROYECTO 2021005500296**

ADICIÓN			
CONTRATO ADICIONAL N° Y FECHA	**VALOR ($)**	**JUSTIFICACIÓN**	**FOLIO N°**
ADICION N° 1 (PROYECTO) 30/12/2024	$ 1.667.401.171,63	Durante la ejecución del proyecto se logró identificar la necesidad de realizar una modificación de mayores y menores cantidades e inclusión de ítems no previstos con adición presupuestal por un valor de $ 1.667.401.171,63, a lo cual se llevo a cabo el trámite, viabilidad y suscripción de la adición No. 1 garantizando la correcta ejecución del proyecto.	N/A

- **CONTRATO 774 DE 2022**

MODIFICACIÓN			
ACTA N° Y FECHA	**VALOR ACTUALIZADO ($)**	**JUSTIFICACIÓN**	**FOLIO N°**
MODIFICACION No. 1 (CONTRATO) **06/06/2024**	$27.816.678.109,00	Se suscribió la Modificación No. 1 por mayores y menores cantidades e ítems no previstos de los proyectos BPIN No. 2021005500302, 2021005500303, 2021005500298, 2021005500293.	N/A
MODIFICACION No. 2 (CONTRATO) **14/06/2024**	$27.816.678.109,00	Se suscribió la Modificación No. 2 por mayores y menores cantidades e ítems no previstos de los proyectos BPIN No. 2021005500296, 2021005500294, 20211301012240.	N/A
MODIFICACION No. 3 (CONTRATO) **20/06/2024**	$27.816.678.109,00	Se suscribió la Modificación No. 3 por mayores y menores cantidades e ítems no previstos de los proyectos BPIN No. 2021005500308, 2021005500304.	N/A
MODIFICACIÓN No.4 (CONTRATO) **30/12/2024**	$37.096.897.423,16	Durante la ejecución de los proyectos de BPIN N° 2021005500302, 2021005500296, 20211301012240, 2021005500303, 2021005500308, 2021005500304, 2021005500294, 2021005500293, 2021005500298, se ha logrado identificar la necesidad de realizar una modificación de mayores y menores cantidades e inclusión de ítems no previstos con adición presupuestal de $ 9.280.219.314,16, y prórroga en tiempo para cada uno de los proyectos, por lo cual se realiza la suscripción de la modificación N°4 y prórroga N° 4 al contrato de obra para garantizar la ejecución y cumplimiento debido a los diferentes inconvenientes presentados referente a los proyectos El Contrato de Obra 774 de 2022, por un término de cinco (05) meses, contados a partir del (07) de enero de 2025 con nueva fecha de terminación el día seis (06) de junio de 2025.	N/A

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

41131

INFORME PARCIAL - No. 07

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500296

MODIFICACIÓN			
ACTA N° Y FECHA	**VALOR ACTUALIZADO ($)**	**JUSTIFICACIÓN**	**FOLIO N°**
MODIFICACIÓN No.5 (CONTRATO) **15/09/2025**	$ 39.037.278.141,20	Durante la ejecución de los proyectos de BPIN No 2021005500297, se ha logrado identificar la necesidad de realizar una modificación de mayores y menores cantidades e inclusión de ítems no previstos con adición presupuestal de $ 1.940.380.718,04, y prórroga en tiempo para el proyecto, por lo cual se realiza la suscripción de la modificación N°5 al contrato de obra para garantizar la ejecución y cumplimiento debido a los diferentes inconvenientes presentados del proyecto en mención.	N/A
MODIFICACIÓN No.6 (CONTRATO) **12/12/2025**	$41.724.944.646,73	Durante la ejecución de los proyectos de BPIN N° 2021005500299 (CALVARIO) y BPIN N° 2021005500309 (SAN JUANITO), se ha logrado identificar la necesidad de realizar una modificación de mayores y menores cantidades e inclusión de ítems no previstos con adición presupuestal de $ 2.687.666.505,53, y prórroga en tiempo para cada proyecto, por lo cual se realiza la suscripción de la modificación N°6 al contrato de obra para garantizar la ejecución y cumplimiento debido a los diferentes inconvenientes presentados de los proyectos en mención.	N/A

- **PROYECTO 2021005500296**

MODIFICACIÓN			
ACTA N° Y FECHA	**VALOR ACTUALIZADO ($)**	**JUSTIFICACIÓN**	**FOLIO N°**
MODIFICACION No. 1 (PROYECTO) 14/06/2024	$ 3.334.819.348	Una vez realizadas las verificaciones pertinentes a los estudios y diseños se evidencio el respectivo ajuste a realizar en la estructura del pavimento garantizando la estabilidad de la misma, de igual forma se identificó por implementar el ajuste para el confinamiento adecuado de acuerdo a las características propias del proyecto y por ultimo de acuerdo a los recorridos realizados en el sitio de la obra, se identificó la necesidad de implementar actividades de demolición y actividades para el reemplazo de tapas de pozos de inspección y sumideros; a lo anterior se viabiliza y aprueba la suscripción de la Modificación No. 1 al proyecto.	N/A
MODIFICACIÓN No.2 (PROYECTO) 30/12/2024	$5.002.220.519,63	Durante la ejecución del proyecto se logró identificar la necesidad de realizar una modificación de mayores y menores cantidades e inclusión de ítems no previstos con adición presupuestal por un valor de $ 1.667.401.171,63, a lo cual se llevó a cabo el trámite, viabilidad y suscripción de la Modificación No. 2 garantizando la correcta ejecución del proyecto.	N/A

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

5113

INFORME PARCIAL - No. 07

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500296

2. GARANTIAS:

Para la ejecución del contrato de obra No. 774 de 2022 por parte del CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022, el cual cuenta con las pólizas de la empresa SEGUROS MUNDIAL, mediante póliza de Cumplimiento No. CV-100030690 y póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. CV-100007789, que garantizan la ejecución del proyecto. A continuación, se describe cada una de las pólizas.

Pólizas Firma del Contrato

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	CV-100030690
ANEXO N°	0
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	CV-100007789
ANEXO N°	1
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	10/05/2023
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS MUNDIAL

GARANTÍAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	26/12/2022	26/01/2024	$ 2.781.667.810,90
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	26/12/2022	26/01/2024	$ 5.563.335.621,80
PRESTACIONES SOCIALES	26/12/2022	26/07/2026	$ 1.390.833.905,45
ESTABILIDAD DE LA OBRA	26/07/2023	26/07/2028	$ 2.781.667.810,90
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	26/12/2022	26/07/2023	$ 1.390.833.905,45

Pólizas Acta de Inicio

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	CV-100030690
ANEXO N°	3
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	CV-100007789
ANEXO N°	3
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	08/09/2023
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS MUNDIAL

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

13116

INFORME PARCIAL - No. 07

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500296

GARANTÍAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	14/08/2023	13/09/2024	$ 2.781.667.810,90
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	14/08/2023	13/09/2024	$ 5.563.335.621,80
PRESTACIONES SOCIALES	14/08/2023	14/03/2027	$ 1.390.833.905,45
ESTABILIDAD DE LA OBRA	13/03/2024	14/03/2029	$ 2.781.667.810,90
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	26/12/2022	14/03/2024	$ 1.390.833.905,45

Pólizas Firma de Prorroga 1

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	CV-100030690
ANEXO N°	4
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	CV-100007789
ANEXO N°	4
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	18/03/2024
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS MUNDIAL

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	01/03/2024	13/02/2025	$ 2.781.667.810,90
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	01/03/2024	13/02/2025	$ 5.563.335.621,80
PRESTACIONES SOCIALES	01/03/2024	13/08/2027	$ 1.390.833.905,45
ESTABILIDAD DE LA OBRA	13/08/2024	13/08/2029	$ 2.781.667.810,90
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	26/12/2022	13/08/2024	$ 1.390.833.905,45

Pólizas Firma de Prorroga 2

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	CV-100030690
ANEXO N°	5
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	CV-100007789
ANEXO N°	5
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	30/04/2024
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS MUNDIAL

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

13117

INFORME PARCIAL - No. 07

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500296

GARANTÍAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	19/04/2024	08/03/2025	$ 2.781.667.810,90
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	19/04/2024	08/03/2025	$ 5.563.335.621,80
PRESTACIONES SOCIALES	19/03/2024	08/09/2027	$ 1.390.833.905,45
ESTABILIDAD DE LA OBRA	05/09/2024	05/09/2029	$ 2.781.667.810,90
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	26/12/2022	05/09/2024	$ 1.390.833.905,45

Pólizas Firma de Modificación No. 1

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	CV-100030690
ANEXO N°	6
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	CV-100007789
ANEXO N°	6
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	04/07/2024
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS MUNDIAL

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	06/06/2024	08/03/2025	$ 2.781.667.810,90
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	06/06/2024	08/03/2025	$ 5.563.335.621,80
PRESTACIONES SOCIALES	06/06/2024	08/09/2027	$ 1.390.833.905,45
ESTABILIDAD DE LA OBRA	05/09/2024	05/09/2029	$ 2.781.667.810,90
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	26/12/2022	05/09/2024	$ 1.390.833.905,45

Pólizas Firma de Modificación No. 2 y 3

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	CV-100030690
ANEXO N°	7
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	CV-100007789
ANEXO N°	7
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	04/7/2024
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS MUNDIAL

GOBERNACIÓN DEL META
Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

13118

INFORME PARCIAL - No. 07

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500296

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	20/06/2024	08/03/2025	$ 2.781.667.810,90
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	20/06/2024	08/03/2025	$ 5.563.335.621,80
PRESTACIONES SOCIALES	20/06/2024	08/09/2027	$ 1.390.833.905,45
ESTABILIDAD DE LA OBRA	05/09/2024	05/09/2029	$ 2.781.667.810,90
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	26/12/2022	05/09/2024	$ 1.390.833.905,45

Pólizas Firma de Prorroga No. 3

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	CV-100030690
ANEXO N°	8
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	CV-100007789
ANEXO N°	8
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	27/08/2024
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS MUNDIAL

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	05/08/2024	05/05/2025	$ 2.781.667.810,90
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	05/08/2024	05/05/2025	$ 5.563.335.621,80
PRESTACIONES SOCIALES	05/08/2024	05/11/2027	$ 1.390.833.905,45
ESTABILIDAD DE LA OBRA	05/11/2024	05/11/2029	$ 2.781.667.810,90
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	26/12/2022	05/11/2024	$ 1.390.833.905,45

Pólizas Según Acta de suspensión N°1 y Acta de Reinicio N° 1

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	CV-100030690
ANEXO N°	9
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	CV-100007789
ANEXO N°	9
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	04/02/2025
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS MUNDIAL

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME PARCIAL - No. 07

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500296

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	30/12/2024	06/07/2025	$ 2.781.667.810,90
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	30/12/2024	06/07/2025	$ 5.563.335.621,80
PRESTACIONES SOCIALES	30/12/2024	06/01/2028	$ 1.390.833.905,45
ESTABILIDAD DE LA OBRA	06/01/2025	06/01/2030	$ 2.781.667.810,90
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	26/12/2022	06/01/2025	$ 1.390.833.905,45

Pólizas Según Acta de modificación N° 4, Adición N°1, Prorroga N°4

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	CV-100030690
ANEXO N°	10,11
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	CV-100007789
ANEXO N°	10,11
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	04/02/2025
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS MUNDIAL

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	30/12/2024	06/12/2025	$ 3.709.689.748,32
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	30/12/2024	06/12/2025	$ 7.419.379.496,63
PRESTACIONES SOCIALES	30/12/2024	06/06/2028	$ 1.854.844.874,16
ESTABILIDAD DE LA OBRA	06/06/2025	06/06/2030	$ 3.709.689.748,32
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	26/12/2022	06/06/2025	$ 1.854.844.874,16

Pólizas Prorroga No. 5

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	CV-100030690
ANEXO N°	12
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	CV-100007789
ANEXO N°	12
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	17/06/2025
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS MUNDIAL

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

13120

INFORME PARCIAL - No. 07

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500296

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	06/06/2025	06/04/2026	$ 3.709.689.748,32
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	06/06/2025	06/04/2026	$ 7.419.379.496,63
PRESTACIONES SOCIALES	06/06/2025	06/10/2028	$ 1.854.844.874,16
ESTABILIDAD DE LA OBRA	06/10/2025	06/10/2030	$ 3.709.689.748,32
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	26/12/2022	06/10/2025	$ 1.854.844.874,16

Pólizas Según Acta Modificación N° 5 Adición No. 2 y Prorroga N°6

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	CV-100030690
ANEXO N°	13 – 14 – 15 – 16
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	CV-100007789
ANEXO N°	13 – 14 – 15 – 16
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	10/11/2025
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS MUNDIAL

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	15/09/2025	07/12/2026	$ 3.903.727.814,12
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	15/09/2025	07/12/2026	$ 7.807.455.628,24
PRESTACIONES SOCIALES	15/09/2025	07/06/2029	$ 1.951.863.907,06
ESTABILIDAD DE LA OBRA	07/06/2026	07/06/2031	$ 3.903.727.814,12
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	26/12/2022	07/06/2026	$ 1.951.863.907,06

Pólizas Según Acta Modificación N° 6 y Adición No. 3.

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	CV-100030690
ANEXO N°	17
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	CV-100007789
ANEXO N°	17-18 - 19
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	17/12/2025
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS MUNDIAL

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

13121

INFORME PARCIAL - No. 07

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500296

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	15/09/2025	07/12/2026	$ 4.172.494.464,60
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	15/09/2025	07/12/2026	$ 8.344.988.929,20
PRESTACIONES SOCIALES	15/09/2025	07/06/2029	$ 2.086.247.232,30
ESTABILIDAD DE LA OBRA	07/06/2026	07/06/2031	$ 4.172.494.464,60
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	26/12/2022	07/06/2026	$ 2.086.247.232,30

E. INFORME FINANCIERO

1. PAGOS REALIZADOS

ACTA No.	EGRESO No.	FECHA	% EJECUCION	VALOR PAGO	VALOR AMORTIZADO	VALOR DESCUENTO	VALOR ACUMULADO
ANTICIPO	156321023	21/11/2023	-	$ 666.936.869,60	-	-	-
PARCIAL 1	165331724	23/01/2024	12,03%	$ 601.748.969,00	$ 120.349.793,80	-	$ 481.399.175,20
PARCIAL 2	182323924	26/08/2024	14,92%	$ 746.327.361,43	$ 149.265.472,29		$ 597.061.889,14
ANTICIPO ADICIONAL	191148225	12/02/2025	-	$ 333.480.234,33	-	-	-
PARCIAL 3	195486625	9/05/2025	18,51%	$ 925.911.360,93	$ 185.182.272,19	-	$ 740.729.088,74
	195486525					-	
PARCIAL 4	199807025	25/07/2025	4,65%	$ 232.680.146,16	$ 46.536.029,23	-	$ 186.144.116,93
	199807225	25/07/2025				-	
PARCIAL 5	213836525	18/12/2025	11,50%	$ 575.080.214,45	$ 115.016.042,89	-	$ 460.064.171,56
PARCIAL 6	218909926	4/02/2026	7,70%	$ 385.399.377,71	$ 77.079.875,54		$ 308.319.502,17
-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES			69,31%	$ 3.467.147.429,68	$ 693.429.485,94	-	$ 2.773.717.943,74

PERIODO QUE COMPRENDE EL INFORME FINANCIERO: 17/01/2026 a 06/02/2026

Avance físico ejecutado acumulado **80.45%** y avance financiero ejecutado **69.31%**

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME PARCIAL - No. 07

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500296

F. REGISTRO FOTOGRÁFICO

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
NP 12	PRELIMINARES	EJECUTADO	%
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 250MM Ø10" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	15,80 ML	8,26%



OBSERVACIONES
Se realizó la instalación de la tubería de 10 "la cual se dispone sobre cama de cimentación de arena.

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

13123

INFORME PARCIAL - No. 07

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500296

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
NP 15	**PRELIMINARES**	**EJECUTADO**	**%**
	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	9,04 M3	2,51%



OBSERVACIONES
Se realizó la colocación de arena, como base o cimentación, para la posterior instalación de tubería PVC.

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

B124

INFORME PARCIAL - No. 07

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500296

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
NP 39	**EXCAVACIONES**	**EJECUTADO**	**%**
	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	44,03 M3	5,53%



OBSERVACIONES
Se realiza la excavación manual para llevar a cabo la instalación de tuberías de alcantarillado para conexión de sumideros, en las vías intervenidas.

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

13125

INFORME PARCIAL - No. 07

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500296

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
3.1	**DEMOLICIONES**	**EJECUTADO**	**%**
	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	2,52 M3	1,89%



OBSERVACIONES
Se realiza demolición de concreto reforzado respecto a sumidero y tapas de pozos de inspección existentes.

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

13126

INFORME PARCIAL - No. 07

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500296

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
3.2	**DEMOLICIONES**	**EJECUTADO**	**%**
	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	32,76 M3/KM	0,14%



OBSERVACIONES
El material sobrante de las demoliciones es cargado en volquetas, para que sea dispuesto en el sitio aprobado por la alcaldía.

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

13127

INFORME PARCIAL - No. 07

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500296

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
4.3	**RELLENOS**	**EJECUTADO**	**%**
	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	358,89 M3/KM	0,16%



OBSERVACIONES

Se ejecuta transporte de material granular en volquetas desde la mina hasta el sitio de la obra.

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

13128

INFORME PARCIAL - No. 07

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500296

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
5.1	**BORDILLOS Y ANDENES**	**EJECUTADO**	**%**
	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	19,68 ML	34,11%



OBSERVACIONES
Se realiza la instalación de bordillo tipo A-80 para el confinamiento de la vía.

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

13129

INFORME PARCIAL - No. 07

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500296

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
N.P.7	**BORDILLOS Y ANDENES**	**EJECUTADO**	**%**
	SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	112,34 ML	5,62%





OBSERVACIONES
Se realiza la instalación de sardinel tipo A-10 para el confinamiento de la vía.

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

13130

INFORME PARCIAL - No. 07

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500296

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
6.1	**CARPETA ASFÁLTICA**	**EJECUTADO**	**%**
	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 O CRL-1	4.337,93 M2	53,17 %



OBSERVACIONES

Se realiza imprimación con emulsión asfáltica de rompimiento lento.

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

1313

INFORME PARCIAL - No. 07

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500296

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
6.2	**CARPETA ASFÁLTICA**	**EJECUTADO**	**%**
	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN	347,03 M3	53,17 %



OBSERVACIONES
Se instala mezcla densa en caliente tipo MDC-19 según el espesor y ancho del perfil vial.

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

13132

INFORME PARCIAL - No. 07

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500296

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
6.3	**CARPETA ASFÁLTICA**	**EJECUTADO**	**%**
	TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTICAS	38.173,03 M3/KM	53,17 %



OBSERVACIONES

La mezcla asfáltica se trasporto en volquetas desde la planta asfáltica hasta el sitio de la obra. Las volquetas iban debidamente capadas para mantener la temperatura de la mezcla asfáltica.

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

18133

INFORME PARCIAL - No. 07

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500296

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
6.4	**CARPETA ASFÁLTICA**	**EJECUTADO**	**%**
	RENIVELACIÓN DE POZOS	6,00 UN	16,67 %



OBSERVACIONES

De acuerdo al nivel de la rasante de las vías intervenidas se realizó la renivelación de los pozos existentes.

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

13134

INFORME PARCIAL - No. 07

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500296

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
N.P. 10	**CARPETA ASFÁLTICA**	**EJECUTADO**	**%**
	PLACA CUBIERTA - POZO INSPECCION D=1,20M (CONCRETO F'c = 28 MPa REFORZ. ELAB. EN OBRA, E=0,20M, INC. TAPA HD SIST. SEGURIDAD)	3,00 UN	14,29 %



OBSERVACIONES

Se construyen las placas cubiertas de los pozos de las vías intervenidas, las cuales fueron fundidas en concreto reforzado.

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

13135

INFORME PARCIAL - No. 07

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500296

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
N.P.11	**CARPETA ASFÁLTICA**	**EJECUTADO**	**%**
	SUMIDERO AGUAS LLUVIAS EN CONCRETO 4000 PSI REFORZADO ELAB. OBRA,E=0.20M, SEC 1.0*1.0M, REJILLA EN PERFIL U 3X1.1/2X1/4"	7,00 ML	36,84%



OBSERVACIONES

Se realizó la construcción de sumideros en concreto con su respectiva rejilla, esto para dar manejo a las aguas lluvias de las vías intervenida.

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

13136

INFORME PARCIAL - No. 07

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500296

G. COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

- El avance generado acumulado en las actividades para el periodo comprendido entre el 14 de agosto del 2023 al 06 febrero de 2026 es del 80,45%.
- El presente cobro parcial No.7 comprendido entre el periodo del 17/01/2026 a 06/02/2026 corresponde al 11,14% por un valor de QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO ONCE PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($557.235.111,93)
- Las actividades ejecutadas en el presente periodo han sido realizadas de acuerdo a los parámetros y especificaciones establecidas y han sido verificadas en terreno mediante el seguimiento diario en conjunto con la Interventoría.

H. ANEXOS

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen, a los 10 días del mes Febrero del 2026.

Firmas:

Nombre: **JHON ALEXANDER FALLA MUNAR**
Director de obra
N° Matrícula Profesional: 25202-78610 CND

Nombre: **ANA MARIA FRUTO NIETO**
Residente de obra
N° Matrícula Profesional: 19202-087331 CAU

GOBERNACIÓN DEL META
Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

1317

INGEVIAS URBANAS CONSORCIO	**MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META**

BITACORA DE OBRA (Copia)

112-ECP-FR-022

GOBERNACIÓN DEL META

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

1338

INGEVIAS URBANAS CONSORCIO	**MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META**

ENERO 2026

GOBERNACIÓN DEL META

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

13139

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
PUERTO LLERAS	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	17	01	2026	-	-

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021006600296
CONTRATO INTERVENTORIA N°	143 de 2023		
OBJETO PROYECTO	ADECUACIÓN DE VÍAS EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA ESPERANZA, UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS, META		
TIEMPO DE EJECUCION	22 MESES Y 7 DIAS		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
SISO						
TOPÓGRAFO						
CADENERO/NIVELADOR						
INSPECTOR DE OBRA						
AUXILIAR DE TRANSITO						
ING. RESIDENTE DE OBRA						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

13140

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
PUERTO LLERAS	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	17	01	2026	-	-

OBSERVACIONES GENERALES

DIA SABADO, NO LABORADO.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
BRAYAN DAVID ROJAS SUAREZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-428746 CND	
LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 63202- 80720 QND	
JHON ALEXANDER FALLA MUNAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202 - 78610 CDN	
RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-100820 CND	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

13141

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V06
09/09/2024

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
PUERTO LLERAS	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	18	01	2026	-	-

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005600298
CONTRATO INTERVENTORIA N°	143 de 2023		
OBJETO PROYECTO	ADECUACIÓN DE VÍAS EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA ESPERANZA, UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS, META		
TIEMPO DE EJECUCION	22 MESES Y 7 DÍAS		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
SISO						
TOPÓGRAFO						
CADENERO/NIVELADOR						
INSPECTOR DE OBRA						
AUXILIAR DE TRANSITO						
ING. RESIDENTE DE OBRA						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

13142

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
PUERTO LLERAS	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	18	01	2026	-	-

OBSERVACIONES GENERALES

DIA DOMINGO, NO LABORADO.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
BRAYAN DAVID ROJAS SUAREZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-428746 CND	
LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 63202- 80720 QND	
JHON ALEXANDER FALLA MUNAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202 - 78610 CDN	
RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-100820 CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

13143

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
PUERTO LLERAS	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	19	01	2026	7:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005000206
CONTRATO INTERVENTORIA N°	143 de 2023		
OBJETO PROYECTO	ADECUACIÓN DE VÍAS EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA ESPERANZA, UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS, META		
TIEMPO DE EJECUCION	22 MESES Y 7 DIAS		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	X	X		MAÑANA Y TARDE NUBLADO
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO				ESTACION TOTAL	1	
OFICIAL	1	SI		NIVEL	1	
OPERARIO				APISONADOR TIPO CANGURO	1	
AYUDANTE	7	SI		VOLQUETAS	2	
SISO	1	SI				
TOPÓGRAFO	1	SI				
CADENERO/NIVELADOR	1	SI				
INSPECTOR DE OBRA	1	SI				
AUXILIAR DE TRANSITO	1	SI				
ING. RESIDENTE DE OBRA	1	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 250MM Ø10" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	SE REALIZA INSTALACION DE LA TUBERIA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 250MM, SOBRE LA CAMADA DE ARENA.		SI	SI
CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	M3	SE REALIZA INSTALACIÓN DE ARENA PARA LA COLOCACIÓN Y RECUBRIMIENTO DE LA TUBERÍA INSTALADA		SI	SI
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	SE CONTINUA CON EL TRANSPORTE Y ACOPIO DE MATERIAL GRANULAR DE ARENA NECESARIA PARA LA OBRA.		SI	SI
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	SE EJECUTA LA EXCAVACION MANUAL CON EL PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA PARA LA INSTALACION DE TUBERIA, Y SUMIDEROS.		SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

13144

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
PUERTO LLERAS	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	19	01	2026	7:00 a. m.	5:00 p. m.

OBSERVACIONES GENERALES

SE INICIA LA JORNADA CON CHARLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SOBRE RIESGOS ELECTRICO-PAUSA ACTIVA

Se da inicio a la jornada con actividades complementarias, como limpieza y adecuación del espacio de trabajo, garantizando condiciones óptimas para la continuidad de los trabajos programados. Posteriormente el personal de mano de obra no calificada inicia labores de excavacion manual y adecuación de espacios, para proceder con la instalacion de camada de arena para la instalacion tuberia de alcantarillado de 10" manteniendo la alineacion y compactacion adecuada.

Previo a la colocación de la tubería en las zanjas excavadas y finalizados los trabajos en los tramos intervenidos, se realiza la instalación de cama de arena conforme al reglamento técnico ras, para la protección de la red.

Se continua con transporte en volqueta, del material para instalación de tubería, desde la mina hasta la obra.

SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA MANTENIENDO EL MANEJO DE TRANSITO Y LA SEÑALIZACIÓN DURANTE Y DESPUES DE LA JORNADA.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
BRAYAN DAVID ROJAS SUAREZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-426746 CND	
LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 63202- 80720 QND	
JHON ALEXANDER FALLA MUNAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202 - 78610 CDN	
RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-100820 CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12145

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
PUERTO LLERAS	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	20	01	2026	7:00 a. m.	6:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021006500286
CONTRATO INTERVENTORIA N°	143 de 2023		
OBJETO PROYECTO	ADECUACIÓN DE VÍAS EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA ESPERANZA, UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS, META		
TIEMPO DE EJECUCION	22 MESES Y 7 DIAS		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	X	X		MAÑANA Y TARDE NUBLADO
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO				ESTACION TOTAL	1	
OFICIAL	1	SI		NIVEL	1	
OPERARIO				APISONADOR TIPO CANGURO	1	
AYUDANTE	7	SI		FORMALETA METÁLICA	2	
SISO	1	SI		MEZCLADORA DE CONCRETO	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		VIBRADOR DE CONCRETO	1	
CADENERO/NIVELADOR	1	SI				
INSPECTOR DE OBRA	1	SI				
AUXILIAR DE TRANSITO	1	SI				
ING. RESIDENTE DE OBRA	1	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 250MM Ø10" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	SE REALIZA INSTALACION DE LA TUBERIA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 250MM, SOBRE LA CAMADA DE ARENA.		SI	SI
CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	M3	SE REALIZA INSTALACIÓN DE ARENA PARA LA COLOCACIÓN Y RECUBRIMIENTO DE LA TUBERÍA INSTALADA		SI	SI
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	SE EJECUTA LA EXCAVACION MANUAL CON EL PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA PARA LA INSTALACION DE TUBERIA, Y SUMIDEROS.		SI	SI
SUMIDERO AGUAS LLUVIAS EN CONCRETO 4000 PSI REFORZADO ELAB. OBRA,E=0,20M, SEC 1.0*1.0M, REJILLA EN PERFIL U 3X1.1/2X1/4"	ML	SE REALIZA LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO PARA LA RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS		SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

13146

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
PUERTO LLERAS	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	20	01	2026	7:00 a. m.	5:00 p. m.

OBSERVACIONES GENERALES

SE INICIA LA JORNADA CON CHARLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SOBRE MANEJO DEFENSIVO

Se da inicio a la jornada con actividades complementarias, como limpieza y adecuación del espacio de trabajo, garantizando condiciones óptimas para la continuidad de los trabajos programados. Posteriormente el personal de mano de obra no calificada inicia labores de excavacion manual y adecuación de espacios, para proceder con la instalacion de camada de arena para la instalacion tuberia de alcantarillado de 10" manteniendo la alineacion y compactacion adecuada.

Previo a la colocación de la tubería en las zanjas excavadas y finalizados los trabajos en los tramos intervenidos, se realiza la instalación de cama de arena conforme al reglamento técnico ras, para la protección de la red.

Se realiza labores de armado de formaleta y aceros para fundir placa y muros, según diseño del sumidero para aguas lluvias, el concreto es elaborado en el sitio, cumpliendo con la resistencia de 4.000 PSI y cumpliendo con las especificaciones técnicas. De este modo, se toma una muestra para el "Ensayo a compresión en cilindros de concreto".

SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA MANTENIENDO EL MANEJO DE TRANSITO Y LA SEÑALIZACIÓN DURANTE Y DESPUES DE LA JORNADA.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
BRAYAN DAVID ROJAS SUAREZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-428746 CND	
LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 63202- 80720 QND	
JHON ALEXANDER FALLA MUNAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202 - 78610 CDN	
RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-100820 CND	
Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12147

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
PUERTO LLERAS	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	21	01	2026	7:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500298
CONTRATO INTERVENTORIA N°	143 de 2023		
OBJETO PROYECTO	ADECUACIÓN DE VÍAS EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA ESPERANZA, UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS, META		
TIEMPO DE EJECUCION	22 MESES Y 7 DIAS		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				MAÑANA Y TARDE SOLEADA
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias'				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO				ESTACION TOTAL	1	
OFICIAL	1	SI		NIVEL	1	
OPERARIO				APISONADOR TIPO CANGURO	1	
AYUDANTE	7	SI		FORMALETA METÁLICA	2	
SISO	1	SI				
TOPÓGRAFO	1	SI				
CADENERO/NIVELADOR	1	SI				
INSPECTOR DE OBRA	1	SI				
AUXILIAR DE TRANSITO	1	SI				
ING. RESIDENTE DE OBRA	1	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 250MM Ø10" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	SE REALIZA INSTALACION DE LA TUBERIA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 250MM, SOBRE LA CAMADA DE ARENA.		SI	SI
CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	M3	SE REALIZA INSTALACIÓN DE ARENA PARA LA COLOCACIÓN Y RECUBRIMIENTO DE LA TUBERÍA INSTALADA		SI	SI
SUMIDERO AGUAS LLUVIAS EN CONCRETO 4000 PSI REFORZADO ELAB. OBRA,E=0.20M, SEC 1.0*1.0M, REJILLA EN PERFIL U 3X1.1/2X1/4"	ML	SE REALIZA FIGURADO Y AMARRE DE ACERO PARA LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE SUMIDERO PARA RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS		SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

13148

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
PUERTO LLERAS	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	21	01	2026	7:00 a. m.	6:00 p. m.

OBSERVACIONES GENERALES

SE INICIA LA JORNADA CON CHARLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SOBRE PREVENCIÓN DEL RIESGO MECÁNICO MANEJO SEGURO DE HERRAMIENTAS

Se realiza actividades de figurado y amarre de aceros para fundir placa y muros, según diseño del sumidero para aguas lluvias, para posteriormente realizar labores de armado de formaleta y asi dar cumplimiento a las especificaciones técnicas.

Personal de mano de obra no calificada continua con la instalacion de camada de arena para la instalacion tuberia de alcantarillado de 10" manteniendo la alineacion y compactacion adecuada del material.

Previo a la colocación de la tubería en las zanjas excavadas y finalizados los trabajos en los tramos intervenidos, se realiza la instalación de cama de arena conforme al reglamento técnico ras, para la protección de la red.

SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA MANTENIENDO EL MANEJO DE TRANSITO Y LA SEÑALIZACIÓN DURANTE Y DESPUES DE LA JORNADA

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
BRAYAN DAVID ROJAS SUAREZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-428748 CND	
LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 63202- 60720 QND	
JHON ALEXANDER FALLA MUNAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202 - 78610 CDN	
RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-100820 CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

13149

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
PUERTO LLERAS	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	22	01	2026	7:00 a. m.	6:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500296
CONTRATO INTERVENTORIA N°	143 de 2023		
OBJETO PROYECTO	ADECUACIÓN DE VÍAS EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA ESPERANZA, UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS, META		
TIEMPO DE EJECUCION	22 MESES Y 7 DIAS		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				MAÑANA Y TARDE SOLEADA
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO				ESTACION TOTAL	1	
OFICIAL	1	SI		NIVEL	1	
OPERARIO				FORMALETA METÁLICA	2	
AYUDANTE	7	SI		MEZCLADORA DE CONCRETO	1	
SISO	1	SI		VIBRADOR DE CONCRETO	1	
TOPÓGRAFO	1	SI				
CADENERO/NIVELADOR	1	SI				
INSPECTOR DE OBRA	1	SI				
AUXILIAR DE TRANSITO	1	SI				
ING. RESIDENTE DE OBRA	1	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
PLACA CUBIERTA - POZO INSPECCION D=1,20M (CONCRETO F'c = 28 MPa REFORZ. ELAB. EN OBRA, E=0,20M, INC. TAPA HD SIST. SEGURIDAD)	UND	SE ELABORA EL CONCRETO EN OBRA Y SE HACE ARMADO DE PARRILLAS (ACERO), SEGÚN PLANO Y ESPECIFICACIONES		SI	SI
SUMIDERO AGUAS LLUVIAS EN CONCRETO 4000 PSI REFORZADO ELAB. OBRA,E=0.20M, SEC 1.0*1.0M, REJILLA EN PERFIL U 3X1.1/2X1/4"	ML	SE REALIZA LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO PARA LA RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS		SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

13150

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
PUERTO LLERAS	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	22	01	2026	7:00 a. m.	6:00 p. m.

OBSERVACIONES GENERALES

SE INICIA LA JORNADA CON CHARLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SOBRE IMPORTANCIA DE TRABAJAR EN EQUIPO

Se hace armado de formaleta para fundir placa de cubierta de pozo, se hace armado de aceros (según planos, diseños) para poder fundir con concreto elaborado en obra que cumpla resistencia de 28 mpa, se elabora mezcla en obra para fundir placa de pozo, así mismo se hace toma muestra del concreto elaborado en el sitio, para el "ensayo a compresión en cilindros de concreto"

Se realiza fundición de sumidero para aguas lluvias, el concreto es elaborado en el sitio, cumpliendo con la resistencia de 4.000 PSI y cumpliendo con las especificaciones técnicas. De este modo, se toma una muestra para el "Ensayo a compresión en cilindros de concreto".

La comisión de topografía ejecuta el correspondiente control y verificación de niveles y espesores, asegurando el cumplimiento de los criterios técnicos exigidos para la correcta ejecución de la obra.

SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA MANTENIENDO EL MANEJO DE TRANSITO Y LA SEÑALIZACIÓN DURANTE Y DESPUES DE LA JORNADA.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
BRAYAN DAVID ROJAS SUAREZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-420746 CND	
LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 63202- 80720 QND	
JHON ALEXANDER FALLA MUNAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202 - 76610 CDN	
RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-100820 CND	
Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
PUERTO LLERAS	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	23	01	2026	7:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005600206
CONTRATO INTERVENTORIA N°	143 de 2023		
OBJETO PROYECTO	ADECUACIÓN DE VÍAS EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA ESPERANZA, UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS, META		
TIEMPO DE EJECUCION	22 MESES Y 7 DIAS		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				MAÑANA Y TARDE SOLEADA
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO				ESTACION TOTAL	1	
OFICIAL	1	SI		NIVEL	1	
OPERARIO				FORMALETA METÁLICA	2	
AYUDANTE	7	SI		MEZCLADORA DE CONCRETO	1	
SISO	1	SI		VIBRADOR DE CONCRETO	1	
TOPÓGRAFO	1	SI				
CADENERO/NIVELADOR	1	SI				
INSPECTOR DE OBRA	1	SI				
AUXILIAR DE TRANSITO	1	SI				
ING. RESIDENTE DE OBRA	1	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA INSTALACION DE SARDINELTIPO A-10. DISPONIENDO LAS PIEZAS CONFORME A LA PLANIFICACIÓN DE OBRA, SIGUIENDO EL DISEÑO ESTABLECIDO Y LAS INDICACIONES TÉCNICAS PARA SU CORRECTA FIJACIÓN		SI	SI
SUMIDERO AGUAS LLUVIAS EN CONCRETO 4000 PSI REFORZADO ELAB. OBRA,E=0.20M, SEC 1.0*1.0M, REJILLA EN PERFIL U 3X1.1/2X1/4"	ML	SE REALIZA LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO PARA LA RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS		SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

13152

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
PUERTO LLERAS	23	01	2026	7:00 a. m.	5:00 p. m.

OBSERVACIONES GENERALES

SE INICIA LA JORNADA CON CHARLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SOBRE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS

Continuan las instalaciones de los sardineles previamente preparando la superficie de apoyo, asegurando una base estable y nivelada para el adecuado asentamiento de las piezas. se verifica la alineación y cotas de nivel con equipo de topografia y nivel para mantener la uniformidad en la instalación.

Se realiza labores de armado de formaleta y aceros para fundir placa y muros, según diseño del sumidero para aguas lluvias, el concreto es elaborado en el sitio, cimpliendo con la resistencia de 4.000 PSI y cumpliendo con las especificaciones técnicas. De este modo, se toma una muestra para el "Ensayo a compresión en cilindros de concreto".

SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA MANTENIENDO EL MANEJO DE TRANSITO Y LA SEÑALIZACIÓN DURANTE Y DESPUES DE LA JORNADA.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
BRAYAN DAVID ROJAS SUAREZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-428746 CND	
LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 63202- 80720 QND	
JHON ALEXANDER FALLA MUNAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202 - 78610 CDN	
RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-100820 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

13153

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
PUERTO LLERAS	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	24	01	2026	-	-

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021006600296
CONTRATO INTERVENTORIA N°	143 de 2023		
OBJETO PROYECTO	ADECUACIÓN DE VÍAS EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA ESPERANZA, UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS, META		
TIEMPO DE EJECUCION	22 MESES Y 7 DIAS		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
SISO						
TOPÓGRAFO						
CADENERO/NIVELADOR						
INSPECTOR DE OBRA						
AUXILIAR DE TRANSITO						
ING. RESIDENTE DE OBRA						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

13154

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
PUERTO LLERAS	24	01	2026	-	-

OBSERVACIONES GENERALES

DIA SABADO, NO LABORADO EN OBRA.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
BRAYAN DAVID ROJAS SUAREZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-428746 CND	
LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 63202- 60720 QND	
JHON ALEXANDER FALLA MUNAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202 - 78610 CDN	
RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-100820 CND	
Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

13155

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
PUERTO LLERAS	DIA	MES	ANO	Inicio de labores	Terminación de labores
	26	01	2026	-	-

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500296
CONTRATO INTERVENTORIA N°	143 de 2023		
OBJETO PROYECTO	ADECUACIÓN DE VÍAS EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA ESPERANZA, UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS, META		
TIEMPO DE EJECUCION	22 MESES Y 7 DIAS		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
SISO						
TOPÓGRAFO						
CADENERO/NIVELADOR						
INSPECTOR DE OBRA						
AUXILIAR DE TRANSITO						
ING. RESIDENTE DE OBRA						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

13156

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
PUERTO LLERAS	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	25	01	2026	-	-

OBSERVACIONES GENERALES

DIA DOMINGO, NO LABORADO.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
BRAYAN DAVID ROJAS SUAREZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-428746 CND	
LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 63202- 80720 QND	
JHON ALEXANDER FALLA MUNAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202 - 78610 CDN	
RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-100820 CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

13152

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
PUERTO LLERAS	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	26	01	2026	7:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500296
CONTRATO INTERVENTORIA N°	143 de 2023		
OBJETO PROYECTO	ADECUACIÓN DE VÍAS EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA ESPERANZA, UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS, META		
TIEMPO DE EJECUCION	22 MESES Y 7 DIAS		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				MAÑANA Y TARDE LLUVIOSO
TORMENTA				
LLUVIOSO	X	X		
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO				ESTACION TOTAL	1	
OFICIAL	1	SI		NIVEL	1	
OPERARIO						
AYUDANTE	6	SI				
SISO	1	SI				
TOPÓGRAFO	1	SI				
CADENERO/NIVELADOR	1	SI				
INSPECTOR DE OBRA	1	SI				
AUXILIAR DE TRANSITO	1	SI				
ING. RESIDENTE DE OBRA	1	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

13158

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
PUERTO LLERAS	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	26	01	2026	7:00 a. m.	5:00 p. m.

OBSERVACIONES GENERALES

SE INICIA LA JORNADA CON CHARLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SOBRE CAMBIO CLIMATICO

NO SE REALIZAN ACTIVIDADES EN CAMPO DEBIDO A LAS LLUVIAS PRESENTADAS DURANTE EL DÍA.

SE REALIZAN ACTIVIDADES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO EN OFICINA.

SE MANTIENE LA SEÑALIZACION EN LAS VIAS INTERVENIDAS.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
BRAYAN DAVID ROJAS SUAREZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-428746 CND	
LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 63202- 60720 CND	
JHON ALEXANDER FALLA MUNAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202 - 78610 CDN	
RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-100820 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

13159

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
PUERTO LLERAS	27	01	2026	7:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021006500286
CONTRATO INTERVENTORIA N°	143 de 2023		
OBJETO PROYECTO	ADECUACIÓN DE VÍAS EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA ESPERANZA, UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS, META		
TIEMPO DE EJECUCION	22 MESES Y 7 DIAS		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				MAÑANA Y TARDE LLUVIOSO
TORMENTA				
LLUVIOSO	X	X		
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL	1	SI				
OPERARIO						
AYUDANTE	6	SI				
SISO	1	SI				
TOPÓGRAFO	1	SI				
CADENERO/NIVELADOR	1	SI				
INSPECTOR DE OBRA	1	SI				
AUXILIAR DE TRANSITO	1	SI				
ING. RESIDENTE DE OBRA	1	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

13160

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
PUERTO LLERAS	27	01	2026	7:00 a. m.	5:00 p. m.

OBSERVACIONES GENERALES

SE INICIA LA JORNADA CON CHARLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SOBRE MANEJO DEL ESTRÉS -PAUSA ACTIVA

NO SE REALIZAN ACTIVIDADES EN CAMPO DEBIDO A LAS LLUVIAS PRESENTADAS DURANTE EL DÍA.

SE MANTIENE LA SEÑALIZACION EN LAS VIAS INTERVENIDAS.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
BRAYAN DAVID ROJAS SUAREZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-428746 CND	
LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 63202- 80720 QND	
JHON ALEXANDER FALLA MUNAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202 - 78610 CDN	
RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-100820 CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

13161

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
PUERTO LLERAS	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	28	01	2026	7:00 a. m.	6:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500286
CONTRATO INTERVENTORIA N°	143 de 2023		
OBJETO PROYECTO	ADECUACIÓN DE VÍAS EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA ESPERANZA, UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS, META		
TIEMPO DE EJECUCION	22 MESES Y 7 DIAS		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				MAÑANA Y TARDE SOLEADA
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO				ESTACION TOTAL	1	
OFICIAL	1	SI		NIVEL	1	
OPERARIO						
AYUDANTE	6	SI				
SISO	1	SI				
TOPÓGRAFO	1	SI				
CADENERO/NIVELADOR	1	SI				
INSPECTOR DE OBRA	1	SI				
AUXILIAR DE TRANSITO	1	SI				
ING. RESIDENTE DE OBRA	1	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	CONTINUA LA INSTALACION DE SARDINELTIPO A-10. LAS PIEZAS DE PREFABRICADOS SE DISPONEN CONFORME A LA PLANIFICACIÓN DE OBRA, SIGUIENDO EL DISEÑO ESTABLECIDO Y LAS INDICACIONES TÉCNICAS PARA SU CORRECTA FIJACIÓN		SI	SI
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA INSTALACION DE BORDILLO TIPO A-80. LAS PIEZAS DE PREFABRICADOS SE DISPONEN CONFORME A LA PLANIFICACIÓN DE OBRA, SIGUIENDO EL DISEÑO ESTABLECIDO Y LAS INDICACIONES TÉCNICAS PARA SU CORRECTA FIJACIÓN		SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

13162

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
PUERTO LLERAS	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	28	01	2026	7:00 a. m.	6:00 p. m.

OBSERVACIONES GENERALES

SE INICIA LA JORNADA CON CHARLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SOBRE LA HIGIENE DEL SUEÑO

Continuan las instalaciones de los sardineles y bordillos, previamente preparando la superficie de apoyo, asegurando una base estable y nivelada para el adecuado asentamiento de las piezas. se verifica la alineación y cotas de nivel con equipo de topografia y nivel para mantener la uniformidad en la instalación.

SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA MANTENIENDO EL MANEJO DE TRANSITO Y LA SEÑALIZACIÓN DURANTE Y DESPUES DE LA JORNADA.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
BRAYAN DAVID ROJAS SUAREZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-426746 CND	
LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 63202- 80720 QND	
JHON ALEXANDER FALLA MUNAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202 - 78610 CDN	
RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-100820 CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota. Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

13163

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
PUERTO LLERAS	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	29	01	2026	7:00 a. m.	6:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500296
CONTRATO INTERVENTORIA N°	143 de 2023		
OBJETO PROYECTO	ADECUACIÓN DE VÍAS EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA ESPERANZA, UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS, META		
TIEMPO DE EJECUCION	22 MESES Y 7 DIAS		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES.
NUBLADO				MAÑANA Y TARDE SOLEADA
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO				ESTACION TOTAL	1	
OFICIAL	1	SI		NIVEL	1	
OPERARIO						
AYUDANTE	4	SI				
SISO	1	SI				
TOPÓGRAFO	1	SI				
CADENERO/NIVELADOR	1	SI				
INSPECTOR DE OBRA	1	SI				
AUXILIAR DE TRANSITO	1	SI				
ING. RESIDENTE DE OBRA	1	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	CONTINUA LA INSTALACION DE SARDINELTIPO A-10. LAS PIEZAS DE PREFABRICADOS SE DISPONEN CONFORME A LA PLANIFICACIÓN DE OBRA, SIGUIENDO EL DISEÑO ESTABLECIDO Y LAS INDICACIONES TÉCNICAS PARA SU CORRECTA FIJACIÓN		SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

13164

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
PUERTO LLERAS	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	29	01	2026	7:00 a. m.	5:00 p. m.

OBSERVACIONES GENERALES

SE INICIA LA JORNADA CON CHARLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SOBRE POSTURAS CORRECTAS

Continuan las instalaciones de los sardineles , previamente preparando la superficie de apoyo, asegurando una base estable y nivelada para el adecuado asentamiento de las piezas. se verifica la alineación y cotas de nivel con equipo de topografia y nivel para mantener la uniformidad en la instalación.

SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA MANTENIENDO EL MANEJO DE TRANSITO Y LA SEÑALIZACIÓN DURANTE Y DESPUES DE LA JORNADA.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
BRAYAN DAVID ROJAS SUAREZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-428746 CND	
LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 63202- 80720 QND	
JHON ALEXANDER FALLA MUNAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202 - 78810 CDN	
RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-100820 CND	
Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

13 165

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
PUERTO LLERAS	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	30	01	2026	7:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021006500296
CONTRATO INTERVENTORIA N°	143 de 2023		
OBJETO PROYECTO	ADECUACIÓN DE VÍAS EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA ESPERANZA, UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS, META		
TIEMPO DE EJECUCION	22 MESES Y 7 DIAS		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				MAÑANA Y TARDE SOLEADA
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO				ESTACION TOTAL	1	
OFICIAL	1	SI		NIVEL	1	
OPERARIO						
AYUDANTE	4	SI				
SISO	1	SI				
TOPÓGRAFO	1	SI				
CADENERO/NIVELADOR	1	SI				
INSPECTOR DE OBRA	1	SI				
AUXILIAR DE TRANSITO	1	SI				
ING. RESIDENTE DE OBRA	1	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	CONTINUA INSTALACION DE BORDILLO TIPO A-80, LAS PIEZAS DE PREFABRICADOS SE DISPONEN CONFORME A LA PLANIFICACIÓN DE OBRA, SIGUIENDO EL DISEÑO ESTABLECIDO Y LAS INDICACIONES TÉCNICAS PARA SU CORRECTA FIJACIÓN		SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

13166

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
PUERTO LLERAS	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	30	01	2026	7:00 a. m.	6:00 p. m.

OBSERVACIONES GENERALES

SE INICIA LA JORNADA CON CHARLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SOBRE PESO DE CARGAS PERMITIDAS EN HOMBRES Y MUJERES

Continuan las instalaciones de los bordillos, previamente preparando la superficie de apoyo, asegurando una base estable y nivelada para el adecuado asentamiento de las piezas. se verifica la alineación y cotas de nivel con equipo de topografia y nivel para mantener la uniformidad en la instalación.

SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA MANTENIENDO EL MANEJO DE TRANSITO Y LA SEÑALIZACIÓN DURANTE Y DESPUES DE LA JORNADA.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
BRAYAN DAVID ROJAS SUAREZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-428746 CND	
LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 63202- 80720 QND	
JHON ALEXANDER FALLA MUNAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202 - 78610 CDN	
RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-100820 CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registren observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

13167

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
PUERTO LLERAS	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	31	01	2026	-	-

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500296
CONTRATO INTERVENTORIA N°	143 de 2023		
OBJETO PROYECTO	ADECUACIÓN DE VÍAS EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA ESPERANZA, UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS, META		
TIEMPO DE EJECUCION	22 MESES Y 7 DIAS		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
SISO						
TOPÓGRAFO						
CADENERO/NIVELADOR						
INSPECTOR DE OBRA						
AUXILIAR DE TRANSITO						
ING. RESIDENTE DE OBRA						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

13168

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
PUERTO LLERAS	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	31	01	2026	-	-

OBSERVACIONES GENERALES

DIA SABADO, NO LABORADO EN OBRA.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
BRAYAN DAVID ROJAS SUAREZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-428746 CND	
LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 63202- 80720 QND	
JHON ALEXANDER FALLA MUNAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202 - 78810 CDN	
RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-100820 CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

13169

INGEVIAS URBANAS CONSORCIO	**MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META**

FEBRERO 2026

GOBERNACIÓN DEL META

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
PUERTO LLERAS	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	01	02	2026	-	-

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
CONTRATO OBRA N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021006500296
CONTRATO INTERVENTORIA N°	143 de 2023		
OBJETO PROYECTO	ADECUACIÓN DE VÍAS EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA ESPERANZA, UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS, META		
TIEMPO DE EJECUCION	22 MESES Y 7 DIAS		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
SISO						
TOPÓGRAFO						
CADENERO/NIVELADOR						
INSPECTOR DE OBRA						
AUXILIAR DE TRANSITO						
ING. RESIDENTE DE OBRA						

ASPECTOS TÉCNICOS					
ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

13171

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
PUERTO LLERAS	01	02	2026	-	-

OBSERVACIONES GENERALES
DIA DOMINGO, NO LABORADO.

FIRMAS			
NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
ANA MARIA FRUTO NIETO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-428746 CND	
LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 63202- 60720 QND	
JHON ALEXANDER FALLA MUNAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202 - 78610 CDN	
RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-100820 CND	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota. Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
PUERTO LLERAS	02	02	2026	7:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	774 DE 2022		
CONTRATO INTERVENTORIA N°	143 de 2023	PROYECTO N°	2021006500296
OBJETO PROYECTO	ADECUACIÓN DE VÍAS EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA ESPERANZA, UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS, META		
TIEMPO DE EJECUCION	22 MESES Y 7 DIAS		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		MAÑANA Y TARDE SOLEADA
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		MINI CARGADOR	1	
OFICIAL	1	SI		ESTACION TOTAL	1	
OPERARIO				NIVEL	1	
AYUDANTE	6	SI				
SISO	1	SI				
TOPÓGRAFO	1	SI				
CADENERO/NIVELADOR	1	SI				
INSPECTOR DE OBRA	1	SI				
AUXILIAR DE TRANSITO	2	SI				
ING. RESIDENTE DE OBRA	1	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

13173

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
PUERTO LLERAS	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	02	02	2026	7:00 a. m.	5:00 p. m.

OBSERVACIONES GENERALES
SE INICIA LA JORNADA CON CHARLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SOBRE RIESGO MECANICO
Se da inicio a la jornada con actividades complementarias, como limpieza y adecuación del espacio de trabajo, garantizando condiciones óptimas para la continuidad de los trabajos programados.
Se realizan jornada de limpieza de las vias, la superficie de las mismas, limpieza de zonas aledañas y adecuación de la obra para proceder con las actividades bajo las condiciones y especificaciones tecnicas exigidas.
SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA MANTENIENDO EL MANEJO DE TRANSITO Y LA SEÑALIZACIÓN DURANTE Y DESPUES DE LA JORNADA.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
ANA MARIA FRUTO NIETO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 19202-087331 CAU	
LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 63202- 80720 CND	
JHON ALEXANDER FALLA MUNAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202 - 78610 CDN	
RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-100820 CND	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

13/24

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
PUERTO LLERAS	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	03	02	2026	7:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	774 DE 2022		
CONTRATO INTERVENTORIA N°	143 de 2023	PROYECTO N°	2021006500296
OBJETO PROYECTO	ADECUACIÓN DE VÍAS EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA ESPERANZA, UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS, META		
TIEMPO DE EJECUCION	22 MESES Y 7 DIAS		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO	X			MAÑANA NUBLADA Y TARDE SOLEADA
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO		X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		MINI CARGADOR	1	
OFICIAL	1	SI		IRRIGADOR ASFALTICO	1	
OPERARIO				ESTACION TOTAL	1	
AYUDANTE	6	SI		NIVEL	1	
SISO	1	SI				
TOPÓGRAFO	1	SI				
CADENERO/NIVELADOR	1	SI				
INSPECTOR DE OBRA	1	SI				
AUXILIAR DE TRANSITO	2	SI				
ING. RESIDENTE DE OBRA	1	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CCRL-0 O CRL-1	M2	SE EFECTÚA EL RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CCRL-0 O CRL-1, PREPARANDO LA SUPERFICIE PARA LA POSTERIOR APLICACIÓN DE LA MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19.		SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

13175

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
PUERTO LLERAS	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	03	02	2026	7:00 a. m.	5:00 p. m.

OBSERVACIONES GENERALES

SE INICIA LA JORNADA CON CHARLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SOBRE TRABAJO EN CALIENTE

Durante la jornada se realiza la limpieza de la zona, procediendo al riego de la emulsión asfáltica ecrl-0 o ecrl-1, conforme al proceso constructivo establecido, dejando la superficie preparada para la instalación de la mezcla.

SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA MANTENIENDO EL MANEJO DE TRANSITO Y LA SEÑALIZACIÓN DURANTE Y DESPUES DE LA JORNADA.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
ANA MARIA FRUTO NIETO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 19202-087331 CAU	
LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 63202- 80720 CND	
JHON ALEXANDER FALLA MUNAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202 - 78610 CDN	
RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-100820 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
PUERTO LLERAS	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	04	02	2026	7:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	774 DE 2022		
CONTRATO INTERVENTORIA N°	143 de 2023	PROYECTO N°	2021005500296
OBJETO PROYECTO	ADECUACIÓN DE VÍAS EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA ESPERANZA, UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS, META		
TIEMPO DE EJECUCION	22 MESES Y 7 DIAS		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				MAÑANA Y TARDE SOLEADA
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		MINI CARGADOR	1	
OFICIAL	1	SI		IRRIGADOR ASFALTICO	1	
OPERARIO				ESTACION TOTAL	1	
AYUDANTE	6	SI		NIVEL	1	
SISO	1	SI				
TOPÓGRAFO	1	SI				
CADENERO/NIVELADOR	1	SI				
INSPECTOR DE OBRA	1	SI				
AUXILIAR DE TRANSITO	2	SI				
ING. RESIDENTE DE OBRA	1	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CCRL-0 O CRL-1	M2	SE EFECTÚA EL RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CCRL-0 O CRL-1, PREPARANDO LA SUPERFICIE PARA LA POSTERIOR APLICACIÓN DE LA MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19.		SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

13177

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
PUERTO LLERAS	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	04	02	2026	7:00 a. m.	5:00 p. m.

OBSERVACIONES GENERALES

SE INICIA LA JORNADA CON CHARLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SOBRE RIESGO FISICOS

Durante la jornada se realiza la limpieza de la zona, procediendo al riego de la emulsión asfáltica ecr-0 o cr-1, conforme al proceso constructivo establecido, dejando la superficie preparada para la instalación de la mezcla.

SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA MANTENIENDO EL MANEJO DE TRANSITO Y LA SEÑALIZACION DURANTE Y DESPUES DE LA JORNADA.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
ANA MARIA FRUTO NIETO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 19202-087331 CAU	
LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 63202- 80720 CND	
JHON ALEXANDER FALLA MUNAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202 - 78610 CDN	
RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-100820 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
PUERTO LLERAS	05	02	2026	7:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	774 DE 2022		
CONTRATO INTERVENTORIA N°	143 de 2023	PROYECTO N°	2021005500296
OBJETO PROYECTO	ADECUACIÓN DE VÍAS EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA ESPERANZA, UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS, META		
TIEMPO DE EJECUCION	22 MESES Y 7 DIAS		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				MAÑANA Y TARDE SOLEADA
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		ESTACION TOTAL	1	
OFICIAL	1	SI		NIVEL	1	
OPERARIO				COMPACTADOR DE LLANTA	1	
AYUDANTE	6	SI		RODILLO COMPACTADOR	1	
SISO	1	SI		FINISHER	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		VOLQUETAS	4	
CADENERO/NIVELADOR	1	SI				
INSPECTOR DE OBRA	1	SI				
AUXILIAR DE TRANSITO	2	SI				
ING. RESIDENTE DE OBRA	1	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN.	M3	LABOR QUE SE EJECUTA EMPLEANDO LOS EQUIPOS ADECUADOS, PARA LA COLOCACION Y COMPACTACION DE LA MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19		SI	SI
TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTICAS	M3/KM	SE TRANSPORTA MEZCLA ASFALTICA DESDE LA PLANTA DE ASFALTO HASTA EL SITIO DE LA OBRA DISPONIENDO EL MATERIAL DIRECTAMENTE EN LA FINISHER..		SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

13179

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
PUERTO LLERAS	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	05	02	2026	7:00 a. m.	5:00 p. m.

OBSERVACIONES GENERALES

SE INICIA LA JORNADA CON CHARLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SOBRE AUTO CUIDADO

Se realiza la colocación de la mezcla densa en caliente tipo MDC-19, empleando los equipos adecuados y ejecutando la compactación conforme a la normativa vigente, garantizando la calidad y estabilidad del pavimento. este material, es transportado desde la planta de asfalto aprobada hasta el sitio de la obra disponiendo el material directamente en la finisher.

Se lleva a cabo la toma de Briquetas como parte del control de calidad de la mezcla densa en caliente tipo MDC-19.

SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA MANTENIENDO EL MANEJO DE TRANSITO Y LA SEÑALIZACIÓN DURANTE Y DESPUES DE LA JORNADA.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
ANA MARIA FRUTO NIETO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 19202-087331 CAU	
LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 63202- 80720 CND	
JHON ALEXANDER FALLA MUNAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202 - 78610 CDN	
RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-100820 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

13180

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
PUERTO LLERAS	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	06	02	2026	7:00 a. m.	6:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	774 DE 2022		
CONTRATO INTERVENTORIA N°	143 de 2023	PROYECTO N°	2021006600296
OBJETO PROYECTO	ADECUACIÓN DE VÍAS EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA ESPERANZA, UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS, META		
TIEMPO DE EJECUCION	22 MESES Y 7 DIAS		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				MAÑANA Y TARDE SOLEADA
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		ESTACION TOTAL	1	
OFICIAL	1	SI		NIVEL	1	
OPERARIO				COMPACTADOR DE LLANTA	1	
AYUDANTE	6	SI		RODILLO COMPACTADOR	1	
SISO	1	SI		FINISHER	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		VOLQUETAS	4	
CADENERO/NIVELADOR	1	SI				
INSPECTOR DE OBRA	1	SI				
AUXILIAR DE TRANSITO	2	SI				
ING. RESIDENTE DE OBRA	1	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, GOLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN.	M3	LABOR QUE SE EJECUTA EMPLEANDO LOS EQUIPOS ADECUADOS, PARA LA COLOCACION Y COMPACTACION DE LA MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19		SI	SI
TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTICAS	M3/KM	SE TRANSPORTA MEZCLA ASFALTICA DESDE LA PLANTA DE ASFALTO HASTA EL SITIO DE LA OBRA DISPONIENDO EL MATERIAL DIRECTAMENTE EN LA FINISHER..		SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

13181

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
PUERTO LLERAS	06	02	2026	7:00 a. m.	5:00 p. m.

OBSERVACIONES GENERALES

SE INICIA LA JORNADA CON CHARLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SOBRE USO CORRECTO DE LOS EPP

Se realiza la colocación de la mezcla densa en caliente tipo MDC-19, empleando los equipos adecuados y ejecutando la compactación conforme a la normativa vigente, garantizando la calidad y estabilidad del pavimento. este material, es transportado desde la planta de asfalto aprobada hasta el sitio de la obra disponiendo el material directamente en la finisher.

Se lleva a cabo la toma de Briquetas como parte del control de calidad de la mezcla densa en caliente tipo MDC-19.

SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA MANTENIENDO EL MANEJO DE TRANSITO Y LA SEÑALIZACIÓN DURANTE Y DESPUES DE LA JORNADA.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
ANA MARIA FRUTO NIETO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 19202-087331 CAU	
LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 63202- 80720 CND	
JHON ALEXANDER FALLA MUNAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202 - 78610 CDN	
RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-100820 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

FACTURA

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

INGEVIAS URBANAS CONSORCIO

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
7e699e4352a73ef5f874b6fd9ea0695d90c1d55c7e74c6512fe63bf83512bcf3daa60b433966726ffb99e3359a1c6da3

Número de Factura: FCIU-81
Fecha de Emisión: 20/02/2026
Fecha de Vencimiento: 20/02/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022
Nombre Comercial: CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022
Nit del Emisor: 901665253
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4210

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CL 15 40 01 LOBBY 2 OF 502 CC PRIVERA URBANA
Teléfono / Móvil: 6086784738
Correo: facturas.ingeviasurbanas2022@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META AIM
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900220547
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CALLE 15 40 01 LOBBY 1 PISO 8
Teléfono / Móvil:
Correo: efactura@aim-meta.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	008	ACTA PARCIAL N 7 CONTRATO N. 774 DE 2022	94	1,00	$ 425.370.314,45	$ 0,00	$ 0,00					$ 425.370.314,45
2	002	ADMINISTRACION	94	1,00	$ 110.596.281,76	$ 0,00	$ 0,00					$ 110.596.281,76
3	003	IMPREVISTOS	94	1,00	$ 4.253.703,14	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.253.703,14
4	004	UTILIDAD	94	1,00	$ 17.014.812,58	$ 0,00	$ 0,00					$ 17.014.812,58

Notas Finales

CONTRATO N. 774 DE 2022 OBJETO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN LOS BARRIOS E L CENTRO Y LA ESPERANZA, UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS - META
Linea de negocio:

13184

Datos Totales

Documento generado el:
20/02/2026 15:55:02
Documento validado por la DIAN:
20/02/2026 15:55:03
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	557235111.93
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	557235111.93
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	557235111.93
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 557235111.93

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	557.235.111,93
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	557.235.111,93
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	557.235.111,93
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $557.235.111,93

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764103217450 Rango desde: 74 Rango hasta: 100 Vigencia: 2026-12-16

INGEVIAS URBANAS
CONSORCIO

Villavicencio, 20 de febrero de 2026

Señores
Agencia para la Infraestructura del Meta - AIM
La ciudad

Ref: Contrato de Obra Pública No. 774 de 2022 "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE; SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO; EL CALVARIO; CABUYARO; VISTAHERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA DEPARTAMENTO DEL META".

Proyecto No 2021005500296 cuyo objeto es el "ADECUACIÓN DE VÍAS EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA ESPERANZA UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS, META."

Asunto: Solicitud amortización anticipo Pago parcial No. 7 – Puerto Lleras

Cordial Saludo.

Por medio de la presente, me permito especificar los valores a amortizar al anticipo de la factura correspondiente al acta parcial No 7 del proyecto de la referencia, en este sentido el valor a amortizar es el siguiente:

No.	FACTURA No.	VALOR	AMORTIZACIONES	NETO PARCIAL
1	FCIU-81	$557.235.111,93	$167.170.533,58	$390.064.578,35

Cordialmente,

CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022
R.L. YECID MAURICIO REINA BRAVO
NIT. 901665253-9

Calle 15 No 40-01
Lobby 2 Oficina 502
Tel: 608-6784738
ingeviasurbanas2022@gmail.com

13186

INGEVIAS URBANAS CONSORCIO	**MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META**

CERTIFICADO DE CUENTA BANCARIA (Vigencia 30 Días)

GOBERNACIÓN DEL META

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

13187

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

BANCO DAVIVIENDA

CERTIFICACIÓN

Por medio de la presente hacemos constar que PATRIMONIOS AUTÓNOMOS con Nit 830.053.700-6 posee en el Banco Davivienda:

CUENTA AHORROS

Número	482800048464
Fecha Apertura	13/03/2025
Nombre	FIDUDAVIVIENDA FID P.A. FIDEICOMISO CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022
Estado	Vigente

La presente certificación se expide a solicitud de quien interese

BOGOTA D.C. – DISTRITO CAPITAL
19/01/2026

DAVIVIENDA
4884 - OFICINA CORP BMP ZONA INDUSTRIAL

Cordialmente
Firma Autorizada
BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO

Miralba S.

13188

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN, FUENTE DE PAGO CON FINES DE GARANTÍA CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A., INGECONSULTAR LTDA Y JHON YASHIM ALEXANDER FALLA MUNAR

Entre los suscritos, a saber:

(i) **FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.**, sociedad de servicios financieros con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., constituida por medio de la escritura pública número 7940 del 14 de diciembre de 1992, otorgada en la Notaría Dieciocho del Círculo Notarial de Bogotá D.C., representada en este acto por **CAROLINA CEVALLOS CASTILLO**, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía número 52.419.853, en condición de Suplente del Presidente y por lo tanto Representante Legal Suplente, como se acredita con los certificados de existencia y representación legal expedidos por la Cámara de Comercio de Bogotá D.C. y por la Superintendencia Financiera de Colombia, quien para los efectos de este documento se denomina la **FIDUCIARIA,**

(ii) **INGECONSULTAR LTDA,** con Nit. 822.006.689-3, sociedad constituida mediante Escritura Pública número 2366 del 8 de agosto de 2003 otorgada en la Notaria 3a. de Villavicencio, inscrita en la Cámara de Comercio el 6 de septiembre de 2003 con el No. 23275 del Libro IX, representada legalmente en este acto por **YECID MAURICIO REINA BRAVO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 86.059.190, quien en adelante se denominará el **FIDEICOMITENTE A, y**

(iii) **JHON YASHIM ALEXANDER FALLA MUNAR,** identificado con cédula de ciudadanía No. 79.756.019, quien obra en su propio nombre y representación, quien en adelante se denominará el **FIDEICOMITENTE B,** y conjuntamente con el **FIDEICOMITENTE A** se denominaran **FIDEICOMITENTES,**

Quienes serán identificados conjuntamente como las "Partes" e individualmente como una "Parte", hemos convenido celebrar, como en efecto lo hacemos a través de este documento, un **CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN, FUENTE DE PAGO Y PAGOS CON FINES DE GARANTÍA**, el cual se regirá por las siguientes cláusulas y en lo no previsto en ellas por las normas que regulan la materia, en especial las contenidas en el artículo 1226 y siguientes del Código de Comercio y en los artículos 146 y siguientes del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, las Circulares Externas de la Superintendencia Financiera de Colombia y demás normas que los complementen, aclaren o adicionen.

En observancia de los deberes de información, asesoría, protección de los bienes fideicomitidos, lealtad y buena fe, diligencia profesionalidad y especialidad, y previsión, se deja constancia de que los FIDEICOMITENTES fueron advertidos de las actuaciones de la sociedad fiduciaria en la atención del negocio fiduciario contratado. En consecuencia, se efectúan las siguientes:

13189

DECLARACIONES

A. CADA UNO DE LOS FIDEICOMITENTES DECLARA, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL O EN NOMBRE PROPIO:

i. En relación con la celebración del contrato fiduciario:

1. Que conforme a la ley, cuenta con capacidad para obligarse;

2. Que mediante la suscripción de este contrato, declara, bajo la gravedad del juramento, que goza de la suficiente solvencia económica y que la celebración del mismo no está inspirada en móviles irregulares o ilícitos, por lo tanto suscribe este contrato de buena fe;

3. Que con la constitución del presente Fideicomiso no se produce un desequilibrio en su patrimonio que le impida satisfacer las obligaciones contraídas en el pasado. Así mismo, declara que el presente negocio fiduciario no tiene como causa, ni produce como efecto la defraudación de derechos de terceros, porque con él no se produce deterioro de la prenda general de sus acreedores;

4. Que este contrato no se celebra con propósitos de evasión o de abuso en materia tributaria;

5. Que el representante legal de la sociedad FIDEICOMITENTE A que suscribe este contrato, cuenta con las facultades suficientes de acuerdo con sus estatutos, para obligar al FIDEICOMITENTE A en los términos de este contrato fiduciario, y tales facultades no le han sido revocadas o modificadas, lo que se acredita en los documentos que se acompañan en copia simple a este contrato;

6. Que cuenta con todas las autorizaciones legales, corporativas, gubernamentales y otras necesarias para celebrar este contrato, así como para cumplir con sus obligaciones al amparo de las mismas y que en consecuencia por la suscripción y ejecución de este contrato no se está incurriendo en ninguna prohibición de tipo legal o contractual;

7. Que conoce las características conforme a las cuales opera el Fondo de Inversión Colectiva Rentaliquida y por lo tanto conoce y puede evaluar los riesgos derivados de las inversiones que se realicen;

8. Que de manera equilibrada y en ejercicio del principio de libertad contractual, ha definido las condiciones que regulan este contrato, sus deberes y obligaciones, sobre la base de su propia evaluación (de carácter económico, financiero o de cualquier otra naturaleza) y con el apoyo de los asesores que ha considerado necesario consultar, si fuere del caso;

9. Que fue advertido de su deber de cumplir con las obligaciones pactadas en este contrato, las cuales son fundamentales para el adecuado desarrollo del mismo;

13190

10. Que fue advertido del deber de informar a la FIDUCIARIA inmediatamente llegue a tener conocimiento, de cualquier demanda o circunstancia que pueda dar origen a cualquier reclamación relacionada con este contrato;

11. Que ha recibido desde la etapa previa, hasta la suscripción de este contrato, la suficiente información por parte de la FIDUCIARIA sobre los riesgos e implicaciones del esquema fiduciario que se desarrolla y del alcance de la labor encomendada, y ante la claridad y suficiencia de la información, ha decidido contratar bajo los términos de este contrato;

12. Que fue informado por la FIDUCIARIA, de manera clara y precisa, sobre la evaluación que de forma previa a la celebración de este contrato se realizó respecto de la existencia de situaciones potencialmente generadoras de conflictos de interés tal y como lo detalla y evidencia la Cláusula Trigésima Segunda de este contrato. Lo anterior, sin perjuicio de precisar sobre la posibilidad de que durante la ejecución del contrato surjan, se configuren y/o se evidencien nuevas situaciones potencialmente generadoras de conflictos de interés que, además de ser reveladas de manera oportuna por la parte que llegare a tener conocimiento de ellas, habrán de ser administradas conforme corresponda, según las cláusulas del presente contrato, las normas legales y reglamentarias y las normas internas de la FIDUCIARIA que sean aplicables, en especial el Manual de Conflictos de Interés y Uso de Información Privilegiada; y

13. Que de forma previa a la celebración de este contrato, evaluó interna y autónomamente la eventual existencia de algún conflicto de interés o de alguna situación que pudiere llevar a su configuración, concluyendo que a la fecha de suscripción del contrato no hay lugar a efectuar revelación alguna al respecto, y que, en caso de que durante la ejecución del contrato llegaren a acaecer situaciones que pudieren dar lugar a la configuración de un conflicto de interés, lo reportará de manera inmediata a la FIDUCIARIA y al ACREEDOR GARANTIZADO Y BENEFICIARIO DE LA FUENTE DE PAGO para su respectivo análisis, valoración y tratamiento.

14. Que en cumplimiento de la Ley 2300 de 2023, el FIDEICOMITENTE declara que fue informado sobre los canales mediante los cuales la FIDUCIARIA puede llevar a cabo la gestión de cobranza y, en tal virtud, autoriza a la FIDUCIARIA para ser contactado mediante el correo electrónico, el teléfono fijo y/o el teléfono celular, señalados en el presente Contrato, y en subsidio los señalados en el formato NIC.

ii. En relación con la ejecución del contrato fiduciario:

1. Que no ha sido inducido por cualquiera de las otras partes, en forma alguna, para celebrar este contrato;

2. Que fue advertido de que, frente al riesgo de pérdida de la información cuyo cuidado le corresponda, será de su resorte y responsabilidad efectuar los controles necesarios para protegerla y reponerla;

3. Que fue advertido del deber de proteger los recursos o bienes fideicomitidos contra fraudes de terceros y de coadyuvar a la FIDUCIARIA en la protección de los mismos;

13191

4. Que previamente a la celebración de este contrato, recibió el prospecto del Fondo de Inversión Colectiva Rentaliquida donde se manejarán los recursos entregados en administración a la FIDUCIARIA, y manifiesta su aceptación y entendimiento de la información allí consignada. Igualmente, acepta expresamente que los recursos del FIDEICOMISO podrán ser depositados en cuentas corrientes o de ahorro, en los términos establecidos en la Cláusula Cuarta (Manejo de los Recursos) de este contrato;

5. Que fue advertido que en la administración de este contrato se pueden presentar eventos que generen fallas o caídas del sistema que afecten la oportunidad en las operaciones, sin perjuicio de los planes de contingencia con que cuenta la FIDUCIARIA para administrar los procesos críticos;

6. Que fue advertido del deber de revisar y aprobar, en su calidad de FIDEICOMITENTE, las rendiciones de cuentas que le remite la FIDUCIARIA. Que en el mismo sentido, fue advertido de su deber de hacer conocer a la FIDUCIARIA las observaciones que llegare a tener sobre las rendiciones de cuentas, dentro de los términos contractuales establecidos;

7. Que fue advertido de su obligación de prevenir y controlar el lavado de activos y la financiación al terrorismo en su organización y que tomará las medidas de prevención y control correspondientes y que responderá a la FIDUCIARIA, indemnizándola por cualquier multa o perjuicio derivado de su incumplimiento. Igualmente, el FIDEICOMITENTE manifiesta que se somete al Sistema de Prevención al Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo de la FIDUCIARIA;

8. Que fue advertido de su deber de actualizar anualmente la información de Conocimiento del Cliente solicitada por la FIDUCIARIA;

9. Que fue advertido de su deber de asumir con sus propios recursos el pago de las obligaciones financieras garantizadas por este contrato, cuando el FIDEICOMISO no cuente con recursos suficientes para tal fin; y

10. Que autoriza a la FIDUCIARIA para que en la contabilidad del FIDEICOMISO de aplicación del marco técnico normativo para preparadores de Información Financiera de acuerdo con el grupo III de NIIF (Circular 030 de 2017 de la Superintendencia Financiera de Colombia y demás normas que la modifiquen, adicionen o deroguen);

iii. En relación con la liquidación del contrato fiduciario:

1. Que fue advertido de su deber de colaborar al momento de liquidar este contrato para cumplir con los fines de la liquidación;

2. Que fue advertido de contribuir con los gastos del FIDEICOMISO, so pena de dar por terminado el presente contrato, cuando éste no cuente con los recursos necesarios para atender tales gastos o cuando los mismos estén a su cargo;

3. Que fue advertido de su deber de recibir los bienes y activos remanentes de este contrato en el momento de la liquidación del mismo; y

13192

4. Que fue advertido de su obligación de pagar totalmente las comisiones fiduciarias que sean determinadas al momento de liquidar este contrato.

B. La FIDUCIARIA declara, a través de su representante legal:

1. Que cumplirá durante la ejecución y liquidación de este contrato, sus deberes de información, transparencia, imparcialidad, protección de los bienes entregados, deber de lealtad y buena fe, previniendo y evitando en lo posible la configuración de conflictos de interés, o en su defecto manejará de manera adecuada los conflictos de interés que pudieran presentarse, así como sus deberes de diligencia, profesionalidad y especialidad, por la experiencia en la materia y por contar con los recursos humanos y materiales para ello;

2. Que previamente a la celebración de este contrato ha realizado al interior de la entidad, un análisis detallado del esquema fiduciario a desarrollar con el fin de determinar los diferentes riesgos que se pueden presentar, la prevención de conflictos de interés y la manera como se eliminan o se disminuyen unos y otros, enmarcado dicho análisis bajo los parámetros de administración y gestión de riesgo establecidos en la normatividad vigente;

3. Que tiene certeza de sus obligaciones fiduciarias, por lo que se obliga a proteger y defender los bienes fideicomitidos contra actos injustificados de terceros y/o del mismo FIDEICOMITENTE;

4. Que en los términos del numeral 2.2.5 de la Parte II, Título II, Capítulo I, de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia, norma que la reemplace, modifique o sustituya, la FIDUCIARIA evaluó de forma previa a la celebración de este contrato, la posible incursión en situaciones de conflicto de interés que pueden llegar a tener lugar a la celebración o durante la ejecución del mismo, tal y como lo detalla y evidencia la Cláusula Trigésima Segunda de este contrato, concluyendo que a la fecha de suscripción del contrato no se ha identificado ningún conflicto de interés;

5. Que sin perjuicio de lo indicado en el numeral inmediatamente anterior, durante la ejecución del contrato pueden surgir, configurarse y/o evidenciarse nuevas situaciones generadoras de conflictos de interés, que además de ser reveladas de manera oportuna por la parte que llegare a tener conocimiento de ellas, habrán de administrarse conforme corresponda según las cláusulas del presente contrato, las normas legales y reglamentarias y las normas internas de la FIDUCIARIA que sean aplicables;

6. Que conforme a sus obligaciones fiduciarias, protegerá y defenderá los bienes fideicomitidos, contra actos injustificados de terceros, del mismo FIDEICOMITENTE o del ACREEDOR GARANTIZADO Y BENEFICIARIO DE LA FUENTE DE PAGO;

7. Que para la contabilidad del Fideicomiso, la FIDUCIARIA dará aplicación del marco técnico normativo de información financiera del grupo III de NIIF (Circular 030 de 2017 de la Superintendencia Financiera de Colombia y demás normas que la modifiquen, adicionen o deroguen), de acuerdo con la instrucción recibida del FIDEICOMITENTE.

C. DECLARACIÓN CONJUNTA DE LAS PARTES

18193

Las Partes declaran conocer las disposiciones anti-corrupción y anti-soborno, y que en esa medida, se encuentra prohibido pagar, prometer o autorizar el pago directo o indirecto de dinero o incurrir en cualquiera de las conductas descritas en la Ley 1474 de 2011, mediante la cual se dictan disposiciones para prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, Ley 1778 de 2016 por la cual se dictan normas de lucha contra la corrupción y sobre la responsabilidad de las personas jurídicas por actos de corrupción transnacional.

Realizadas las anteriores declaraciones, que hacen parte integral del presente contrato, hemos convenido la celebración del mismo, de acuerdo con lo establecido en las siguientes estipulaciones y en lo no previsto en ellas por las normas legales vigentes, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que mediante documento privado del 4 de agosto de 2022, las sociedades INGECONSULTAR LTDA con una participación del 49%, PRIAR PROYECTOS INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S. con una participación del 2% y el señor JHON YASHIM ALEXANDER FALLA MUNAR con una participación del 49% cada uno, conformaron el "CONSORCIO INGEVÍAS URBANAS 2022", con el objeto de presentar ante la AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META, la propuesta dentro del proceso de contratación LP-AIM-CO-001-2022, cuyo objeto es *fue "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE; SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, RESTREPO, EL CALVARIO, CABUYARO, VISTA HERMOSA, PUERTO RICO, CUBARRAL, SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA DEPARTAMENTO DEL META.". .*

2. Que el 22 de diciembre de 2022, el CONSORCIO INGEVÍAS URBANAS 2022 suscribió con la AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 774 DE 2022, cuyo objeto es el *"MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; UBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META"* (en adelante el "CONTRATO FUENTE DE PAGO"), con un valor de $27.816.678.109 M/CTE y un plazo de ejecución de 7 meses a partir de la suscripción del acta inicio. El Contrato Fuente de Pago fue prorrogado hasta el 6 de junio de 2025, y, adicionado en su valor a la suma de $37.096.897.483.16 Mcte según Acta Modificatoria firmada el 30 de diciembre de 2024

3. Que para la ejecución del CONTRATO FUENTE DE PAGO, los FIDEICOMITENTES han adelantado gestiones con el Banco Davivienda S.A. para el otorgamiento de 2 operaciones de crédito, una en cabeza del FIDEICOMITENTE A y otra en cabeza del FIDEICOMITENTE B, con destino a capital de trabajo, cuyas condiciones de monto, plazo y demás condiciones se definirán en los documentos de crédito respectivos que suscriban los FIDEICOMITENTES en calidad de deudor, con el Banco Davivienda S.A.

13194

4. Que los FIDEICOMITENTES y el Banco Davivienda S.A., han acordado que el pago de la operación de crédito en mención, se atenderá con los recursos provenientes del 100% de la cesión los derechos económicos derivados del CONTRATO FUENTE DE PAGO, los cuales serán cedidos al FIDEICOMISO que por este contrato se constituye.

5. Que para el perfeccionamiento de la cesión de los derechos económicos del CONTRATO FUENTE DE PAGO que se hace referencia en el numeral anterior, además del acto dispositivo de los FIDEICOMITENTES sobre dichos derechos, objeto del presente contrato, los mismos y la sociedad PRIAR PROYECTOS INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.S. han instruido al representante del CONSORCIO INGEVÍAS URBANAS 2022 para que, suscriba los documentos necesarios para el perfeccionamiento de dicha cesión.

6. Que en cumplimiento del acuerdo mencionado en la consideración anterior, los FIDEICOMITENTES han solicitado a la FIDUCIARIA la celebración de un contrato de Fiducia Mercantil para la conformación del Patrimonio Autónomo a que se hace referencia en el presente Contrato.

7. Que en razón de lo antes expuesto, la FIDUCIARIA presentó a los FIDEICOMITENTES una propuesta de servicios fiduciarios para el mencionado negocio, propuesta que fue aceptada por estos, en virtud de lo cual se celebra el presente contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración, Fuente de Pago y Pagos, con fines de Garantía, el cual se regirá por las cláusulas que más adelante se indican:

DEFINICIONES

Para la fiel interpretación de este contrato, los términos aquí relacionados tendrán el significado que se les atribuye a continuación, sea que se usen en mayúsculas fijas, con inicial en mayúscula o en minúsculas, con o sin negrilla, en plural o singular, salvo que en otras partes de este contrato se les atribuya expresamente un significado distinto.

Los términos que no estén expresamente definidos deben interpretarse en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador los haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará su significado legal. Las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomarán en el sentido que les den los que profesan la misma ciencia o arte, a menos que aparezca claramente que se han tomado en sentido diverso.

ACREEDOR GARANTIZADO Y BENEFICIARIO DE LA FUENTE DE PAGO Y/O BANCO: Será Banco Davivienda S.A. beneficiario en primer lugar respecto de los pagos del CRÉDITO que le deberá efectuar el FIDEICOMISO, en virtud de las obligaciones contraídas por el DEUDOR GARANTIZADO, hasta la cancelación total de las mismas. Para efectos de la Ley 1676 de 2013, sus modificaciones, adiciones y reglamentaciones será el ACREEDOR GARANTIZADO.

BENEFICIARIOS RESIDUALES: Serán el CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022, respecto de los excedentes que quedaren en el FIDEICOMISO, una vez constituido el FONDO DE PAGO que se define más adelante.

13195

BIENES FIDEICOMITIDOS: Son los bienes relacionados en la Cláusula Tercera (Constitución del Fideicomiso) de este contrato.

CONTRATANTE: Es la AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META y/o las personas naturales o jurídicas que suscribe o suscriban los contratos con los FIDEICOMITENTES cuyos derechos económicos van a ser cedidos al FIDEICOMISO.

CONTRATISTA: Es el CONSORCIO INGEVÍAS URBANAS 2022 y/o la persona natural o jurídica, consorcio o unión temporal que suscribe con el CONTRATANTE el CONTRATO FUENTE DE PAGO y/o los contratos cuyos derechos económicos vayan a ser cedidos al FIDEICOMISO.

CONTRATO FUENTE DE PAGO: Es el contrato relacionado en la consideración 2 del presente contrato, contrato cuyos derechos económicos se cederán al PATRIMONIO AUTÓNOMO constituido en virtud del presente contrato, y los demás contratos que en el futuro acuerden el BANCO y los FIDEICOMITENTES cuyos derechos económicos serán cedidos al PATRIMONIO AUTÓNOMO.

CRÉDITOS: Son las operaciones crediticias que el BANCO otorga al DEUDOR GARANTIZADO, cuyos términos y condiciones estarán contenidos en los documentos de crédito o contratos que se suscriban entre ellos.

DEUDOR GARANTIZADO: Es el FIDEICOMITENTE A y el FIDEICOMITENTE B a quienes el BANCO les aprobó individualmente un CRÉDITO cuya fuente de pago serán los bienes fideicomitidos. Para efectos de la ley 1676 de 2013, sus modificaciones, adiciones y reglamentaciones será el DEUDOR GARANTIZADO.

FIDEICOMITENTES: Son la sociedad INGECONSULTAR LTDA con un porcentaje de derechos fiduciarios dentro del fideicomiso que por este acto se constituye del 50% y JHON YASHIM ALEXANDER FALLA MUNAR con un porcentaje de derechos fiduciarios dentro del fideicomiso que por este acto se constituye del 50%.

PATRIMONIO AUTÓNOMO O FIDEICOMISO: Es el PATRIMONIO AUTÓNOMO creado en virtud del presente contrato conformado por todos los bienes que aportan o aportarán el FIDEICOMITENTE, conformado como se indica en la Cláusula Tercera de este contrato y que se denominará "**FIDEICOMISO CONSORCIO INGEVÍAS URBANAS 2022**". Para efectos de la ley 1676 de 2013, sus modificaciones, adiciones y reglamentaciones será el GARANTE.

SALDO PENDIENTE POR RECIBIR DEL CONTRATO FUENTE DE PAGO: Es el monto pendiente por recibir del CONTRATO FUENTE DE PAGO que el CONSORCIO INGEVIAS 2022 tiene a su favor. Este monto es el valor certificado por el revisor fiscal del FIDEICOMITENTE A y por el FIDEICOMITENTE B,, que se empleará para aplicar la fórmula que trata la cláusula quinta del presente Contrato

13196

VOCERO DE LOS FIDEICOMITENTES: Es la persona designada por los Fideicomitentes, quien será la persona autorizada de impartir instrucciones, aprobar los informes y realizar todas las actividades relacionadas con la administración del FIDEICOMISO y una vez designado será informado a la Fiduciaria por escrito

CLÁUSULAS

PRIMERA.- NATURALEZA: El presente es un contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración, Fuente de Pago y Pagos con Fines de Garantía.

SEGUNDA.- OBJETO Y FINALIDAD: El presente contrato tiene por objeto que la FIDUCIARIA constituya un patrimonio autónomo a través del cual reciba y administre los BIENES FIDEICOMITIDOS, con la finalidad que se destinen a servir de garantía y fuente de pago de los CRÉDITOS adquiridos por el DEUDOR GARANTIZADO con el ACREEDOR GARANTIZADO Y BENEFICIARIO DE LA FUENTE DE PAGO de acuerdo con las instrucciones impartidas en este contrato.

PARÁGRAFO PRIMERO: Los recursos con los cuales los FIDEICOMITENTES constituirán el FIDEICOMISO serán los previstos en la siguiente cláusula.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En ningún evento podrán servirse de la fuente de pago establecida a través del presente contrato, personas diferentes a las señaladas como ACREEDOR GARANTIZADO Y BENEFICIARIO DE LA FUENTE DE PAGO, salvo autorización previa, expresa y escrita de este último.

PARÁGRAFO TERCERO: La FIDUCIARIA se reserva la facultad de aceptar la vinculación posterior de otros beneficiarios de la fuente de pago, distintos del ACREEDOR GARANTIZADO Y BENEFICIARIO DE LA FUENTE DE PAGO y de aceptar el aporte de otros recursos al FIDEICOMISO, diferentes de los provenientes que tenga como origen los CONTRATOS FUENTE DE PAGO.

PARÁGRAFO CUARTO: Para todos los efectos del presente contrato, se entiende que las obligaciones para con el ACREEDOR GARANTIZADO Y BENEFICIARIO DE LA FUENTE DE PAGO, continúan íntegramente en cabeza del DEUDOR GARANTIZADO, en los términos y condiciones establecidos en los documentos a través de los cuales se instrumenta el CRÉDITO. Las obligaciones de pago por concepto de los CRÉDITOS serán atendidas por el FIDEICOMISO, en la medida en que el mismo cuente con los recursos suficientes para tal fin.

TERCERA.- CONSTITUCIÓN DEL FIDEICOMISO: estará constituido por:

13197

a) Los recursos provenientes de la cesión de los derechos económicos de los CONTRATOS FUENTE DE PAGO.

b) Los recursos provenientes de la eventual cesión al FIDEICOMISO de derechos económicos derivados de otros contratos que en el futuro acuerden entre el BANCO y los FIDEICOMITENTES para que ingresen al FIDEICOMISO y sirvan de fuente de pago del CRÉDITO.

c) Los rendimientos financieros que eventualmente se generen por el depósito de los recursos administrados por la FIDUCIARIA en cuentas de ahorro y/o corrientes abiertas en la matriz de la FIDUCIARIA o por la inversión en los Fondos de Inversión Colectiva administrados por la FIDUCIARIA.

d) Los demás recursos en dinero que aporten los FIDEICOMITENTES para el cumplimiento del objeto del presente contrato.

PARÁGRAFO PRIMERO: Los BIENES FIDEICOMITIDOS estarán afectos a los fines de este contrato y se mantendrán separados del resto de los activos de la FIDUCIARIA y de aquellos que correspondan a otros negocios fiduciarios administrados por ésta, incluidos los que existan o lleguen a existir entre las mismas Partes respecto de otros bienes.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los FIDEICOMITENTES manifiestan que los bienes que transfiere al FIDEICOMISO se encuentran libres de cualquier gravamen o limitación del dominio que afecte su libre utilización para los fines propios del presente contrato.

PARÁGRAFO TERCERO: El FIDEICOMISO tendrá una contabilidad separada de la FIDUCIARIA y de los demás fideicomisos administrados de acuerdo con el Grupo NIIF III (Circular 030 de 2017 de la Superintendencia Financiera de Colombia y demás normas que la modifiquen, adicionen o deroguen).

CUARTA.- MANEJO DE LOS RECURSOS: Los recursos que ingresen al FIDEICOMISO serán recibidos en la cuenta bancaria previamente indicada por la FIDUCIARIA y se administrarán en depósitos a la vista del Banco Davivienda S.A. sus filiales o en empresas vinculadas o subordinadas a este, mientras se destinan a la finalidad prevista en el presente contrato. El VOCERO DE LOS FIDEICOMITENTES negociará con el Banco Davivienda S.A., las tarifas y condiciones de remuneración de dicha cuenta y suministrará a la FIDUCIARIA los soportes de dicha negociación.

El VOCERO DE LOS FIDEICOMITENTES instruirá a la FIDUCIARIA cuando los recursos deban invertirse en fondos de inversión colectiva administrados por la ella y declara conocer y aceptar las condiciones y características de los fondos de inversión colectiva administrados por la FIDUCIARIA, las cuales les fueron puestos a su consideración, a través de la entrega del prospecto del Fondo de Inversión Colectiva, previamente a la celebración de este contrato. Una vez ingresen los recursos al FIDEICOMISO y si se instruye la inversión en el Fondo de Inversión

13198

Colectiva Rentaliquida administrado por la FIDUCIARIA, estos deberán permanecer al menos un (1) día hábil en dicho Fondo conforme lo establecido en el reglamento del Fondo.

La información relacionada con los Fondos de Inversión Colectiva (reglamento, ficha técnica, prospecto, rentabilidad diaria, entre otros) se encuentra a disposición de los FIDEICOMITENTES y del VOCERO DE LOS FIDEICOMITENTES en la página web www.fidudavivienda.com, para su consulta.

Los rendimientos financieros que eventualmente se generen con ocasión de la administración de estos recursos estarán destinados al pago de los CRÉDITOS.

PARÁGRAFO PRIMERO: En el caso eventual de una desvalorización que se pueda presentar por la inversión de los bienes del FIDEICOMISO en el Fondo de Inversión Colectiva Rentaliquida, la misma será asumida por los FIDEICOMITENTES, quien, en el evento en que se presente la desvalorización y se afecte el monto de recursos con los cuales deben pagarse los CRÉDITOS, deberá aportar los recursos necesarios para ello, situación que es conocida y aceptada por los FIDEICOMITENTES.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En el evento que los recursos del FIDEICOMISO no puedan ser invertidos en su totalidad en el mencionado Fondo de Inversión Colectiva por superar el límite establecido en el reglamento del mismo, los FIDEICOMITENTES autorizan a la FIDUCIARIA desde ya, para que dichos recursos puedan ser depositados en cuentas corrientes o de ahorro abiertas en la matriz de la FIDUCIARIA, sus filiales o en empresas vinculadas o subordinadas a dicha matriz, mientras se destinan a la finalidad prevista en el presente contrato, y para que la FIDUCIARIA pueda reinvertirlos automáticamente en el Fondo de Inversión Colectiva cuando los límites establecidos en el reglamento lo permitan.

QUINTA.- PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DEL CRÉDITO: En desarrollo de lo dispuesto en el presente contrato, sobre cada ingreso de recursos al FIDEICOMISO, para realizar abonos a capital de los CRÉDITOS, la FIDUCIARIA deberá apropiar el valor que resulte de aplicar la siguiente fórmula:

(Valor Bruto de la Factura / SALDO PENDIENTE POR RECIBIR DEL CONTRATO FUENTE DE PAGO)*(Sumatoria Valor Total del CRÉDITO) = Monto abono a capital de los CRÉDITOS.

El valor a abonar a capital al CRÉDITO de cada FIDEICOMITENTE se deberá prorratear según el cupo desembolsado por cada uno.

El ejecutivo comercial del BANCO, deberá entregar a la FIDUCIARIA a más tardar a los 3 (tres) días hábiles siguientes del desembolso de los CRÉDITOS, lo siguiente:

1. La certificación firmada por el revisor fiscal del FIDEICOMITENTE A y por el FIDEICOMITENTE B, , a través de la cual certifique el valor del CONTRATO FUENTE DE PAGO y el SALDO PENDIENTE POR RECIBIR DEL CONTRATO FUENTE DE PAGO o que el mencionado contrato no presenta facturación. La FIDUCIARIA para aplicación de la fórmula

13199

establecida en la presente cláusula, empleará el valor que esté incluido en esta certificación como SALDO PENDIENTE POR RECIBIR.

2. El valor desembolsado de los CRÉDITOS y el número de la obligación garantizada.

El VOCERO DE LOS FIDEICOMITENTES deberá remitir a la FIDUCIARIA, a más tardar al día siguiente del ingreso de los recursos en el FIDEICOMISO, copia de la factura del CONTRATO FUENTE DE PAGO que se está cancelando con cada ingreso de recursos al FIDEICOMISO para poder aplicar la fórmula correspondiente.

La entrega a la FIDUCIARIA por parte del BANCO y del VOCERO DE LOS FIDEICOMITENTES de los mencionados documentos será indispensable para aplicar la fórmula y abonar a los CRÉDITOS y obligatoria para la restitución de excedentes al CONSORCIO INGEVIAS 2022, situación que es conocida y aceptada por los FIDEICOMITENTES y el BANCO. La FIDUCIARIA deberá adjuntar los documentos que trata esta cláusula a los informes mensuales que remita al BANCO, para que este pueda evaluar el comportamiento de la fuente de pago de los CRÉDITOS.

Como consecuencia de lo anterior, la FIDUCIARIA deberá realizar el cálculo necesario para la apropiación para pago capital de los CRÉDITOS e informará al BANCO a través del Ejecutivo Comercial, a más tardar al día hábil siguiente, sobre el ingreso de recursos al FIDEICOMISO y el valor resultante de la fórmula. El BANCO procederá a liquidar al día hábil siguiente de dicha notificación, el valor de los intereses y demás erogaciones que se causen como consecuencia de los CRÉDITOS a la fecha en que se realizará el abono e informará a la FIDUCIARIA dentro de ese mismo día el valor resultante.

El BANCO bajo su exclusiva responsabilidad, a través de su gerente, ejecutivo o profesional, procederá a liquidar al día hábil siguiente de la notificación de la FIDUCIARIA sobre el ingreso de recursos, el valor de los intereses y demás erogaciones que se causen como consecuencia de los CRÉDITOS a la fecha en que se realizará el abono e informará a la FIDUCIARIA dentro de ese mismo día el valor resultante.

Los FIDEICOMITENTES manifiestan que aceptan desde ahora que el BANCO informe a la FIDUCIARIA la liquidación realizada por este y el valor a pagar por los conceptos mencionados, y así mismo aceptan que la FIDUCIARIA no tiene injerencia ni responsabilidad en dicha liquidación.

Una vez recibida en la FIDUCIARIA la información del BANCO, ésta apropiará, además de lo ya apropiado para abono a capital, el valor correspondiente a los intereses y demás erogaciones que se causen con ocasión de los CRÉDITOS, más la comisión fiduciaria, el GMF y los gastos bancarios que ocasionen los respectivos giros, sin que medie autorización previa por parte de los FIDEICOMITENTES, y procederá a más tardar al día hábil siguiente a realizar el abono de los conceptos mencionados a los CRÉDITOS.

Si el pago de los intereses de los CRÉDITOS no coincide con el ingreso proveniente del CONTRATO FUENTE DE PAGO, los FIDEICOMITENTES deben cubrir con recursos propios

13200

los intereses generados de los CRÉDITOS en los meses en los que no ingresen recursos al FIDEICOMISO o en el evento que estos resulten insuficientes.

Realizadas las apropiaciones previamente mencionadas, la FIDUCIARIA procederá, a más tardar el tercer (3) día hábil siguiente de recibida la información del ACREEDOR GARANTIZADO sobre el valor de los intereses, a restituir los excedentes al CONSORCIO INGEVIAS 2022, mediante transferencia electrónica ACH, a la cuenta bancaria registrada de este al inicio del presente contrato, sin necesidad de instrucción previa por parte de los FIDEICOMITENTES.

La FIDUCIARIA no tendrá ninguna responsabilidad al momento de la devolución de excedentes, respecto del saldo por ejecutar del CONTRATO FUENTE DE PAGO

En el evento que no ingresen recursos al FIDEICOMISO por más de sesenta (60) días para atender las obligaciones adquiridas por los FIDEICOMITENTES, la FIDUCIARIA podrá enviar en cualquier momento comunicaciones al CONTRATANTE y a los FIDEICOMITENTES solicitando un pronunciamiento sobre la ejecución del CONTRATO FUENTE DE PAGO ofrecido como fuente de pago. Del informe recibido por la FIDUCIARIA se enviará una copia al BANCO.

Si con diez (10) días calendario anteriores a la fecha de vencimiento de los CRÉDITOS, la FIDUCIARIA observa que los recursos del FIDEICOMISO son insuficientes para atender oportunamente el pago del mismo, notificará inmediatamente a los FIDEICOMITENTES para que consigne los recursos faltantes.

Si dos (2) días hábiles anteriores al vencimiento del pago de los CRÉDITOS persiste la insuficiencia de recursos en el FIDEICOMISO para atender con oportunidad el pago del CRÉDITO, la FIDUCIARIA notificará inmediatamente al BANCO y al FIDEICOMITENTE para que éste consigne los recursos faltantes de manera inmediata.

SEXTA.- OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA: Además de las que le correspondan por el ejercicio de sus funciones, tendrá las siguientes:

6.1. Abrir una cuenta en Banco Davivienda S.A. donde deberán ingresar los recursos que integrarán el FIDEICOMISO, adicionalmente informar al VOCERO DE LOS FIDEICOMITENTES el número y características de la cuenta.

6.2. Notificar al CONTRATANTE la cesión del 100% de los derechos económicos del CONTRATOS FUENTE DE PAGO, junto con la copia del contrato de cesión.

6.3. Informar al CONTRATANTE el número y características de la cuenta en la que se recibirán los recursos del CONTRATO FUENTE DE PAGO.

6.4. Administrar los recursos, mientras se destinan al cumplimiento del objeto del contrato fiduciario, en las cuentas bancarias o en el Fondo de Inversión Colectiva Rentaliquida, de conformidad con lo establecido en la cláusula cuarta anterior.

13201

6.5. Suscribir, en su calidad de vocera y administradora del FIDEICOMISO, con el CONTRATISTA el contrato de cesión de los derechos económicos del CONTRATO FUENTE DE PAGO.

6.6. Efectuar con los recursos que ingresen al FIDEICOMISO, las apropiaciones para el pago de los CRÉDITOS, tal como se establece en este contrato.

6.7. Solicitar a los FIDEICOMITENTES a través del VOCERO DE LOS FIDEICOMITENTES, los recursos necesarios para atender los CRÉDITOS, en caso que los recursos del FIDEICOMISO no sean suficientes, por cualquier motivo, para atender el servicio de la deuda, de conformidad con lo establecido en la cláusula quinta anterior.

6.8. Restituir al CONSORCIO INGEVIAS 2022 los excedentes, de conformidad con lo establecido en la Cláusula Quinta anterior.

6.9. Informar al ACREEDOR GARANTIZADO Y BENEFICIARIO DE LA FUENTE DE PAGO, en el evento que luego de desembolsado el CRÉDITO no ingresen recursos al FIDEICOMISO por más de noventa (90) días.

6.10. Desempeñar su rol como propietaria fiduciaria de los bienes que conforman el FIDEICOMISO y en tal condición ejercer los derechos y las acciones derivadas de esa calidad.

6.11. Realizar diligentemente todos los actos necesarios encaminados a la realización del objeto y logro de la finalidad de este contrato.

6.12. Mantener los recursos del FIDEICOMISO separados de los recursos de la FIDUCIARIA y de los demás fideicomisos que la FIDUCIARIA administre llevando para ello una contabilidad separada de la FIDUCIARIA y de los demás Fideicomisos de acuerdo con el Grupo NIIF III (Circular 030 de 2017 de la Superintendencia Financiera de Colombia y demás normas que la modifiquen, adicionen o deroguen).

6.13. Expedir y disponibilizar, a través del medio que considere idóneo, las certificaciones contables y tributarias a que haya lugar.

6.14. Llevar la personería para la protección y defensa de los BIENES FIDEICOMITIDOS contra actos de terceros, y aún de los mismos FIDEICOMITENTES. Para el correcto ejercicio de esta obligación, los FIDEICOMITENTES se comprometen a dar a la FIDUCIARIA toda la información que esta requiera.

6.15. Expedir y disponibilizar, a través del medio que considere idóneo, al VOCERO DE LOS FIDEICOMITENTES y al ACREEDOR GARANTIZADO Y BENEFICIARIO DE LA FUENTE DE PAGO dentro del mes siguiente al cierre del mes anterior, un informe mensual sobre los recursos recibidos, evolución de la fuente de pago, pagos realizados del CRÉDITO y giros o abonos en cuenta realizados durante el periodo; que les permita tener conocimiento del desarrollo del negocio y extracto de la inversión de la cuenta.

13202

6.16. Rendir cuentas semestrales comprobadas de su gestión a los FIDEICOMITENTES y al ACREEDOR GARANTIZADO Y BENEFICIARIO DE LA FUENTE DE PAGO, en los términos de la ley y atendiendo las instrucciones que sobre el particular disponga la Superintendencia Financiera de Colombia y demás normas vigentes aplicables a la fecha de la rendición. Las rendiciones de cuentas podrán enviarse vía correo electrónico o disponibilizarse por cualquier otro medio virtual que garantice su confidencialidad, para lo cual los FIDEICOMITENTES registrarán y mantendrán actualizada su dirección electrónica en la FIDUCIARIA.

6.17. Transferir al CONSORCIO INGEVIAS 2022 los o a quien éste indique, los saldos de capital y los rendimientos que existan en el FIDEICOMISO, a la finalización del presente contrato, y una vez se hayan pagado totalmente los CRÉDITOS y cualquier gasto, costo o pasivo a cargo del FIDEICOMISO; previo a la suscripción de la correspondiente acta de liquidación de este contrato.

6.18. Pedir instrucciones al Superintendente Financiero cuando tenga fundadas dudas sobre la naturaleza y alcance de sus facultades y obligaciones, o deba apartarse de las autorizaciones dadas en este contrato o cuando las circunstancias así lo exijan. Cuando la FIDUCIARIA haga uso de esta facultad quedarán en suspenso todas las obligaciones relacionadas con el asunto consultado, hasta cuando se produzca la respuesta del Superintendente, sin que pueda imputársele, por este hecho, responsabilidad alguna.

6.19. Las demás que se desprendan de este contrato, de su naturaleza y de la ley.

SÉPTIMA.- OBLIGACIONES DE LOS FIDEICOMITENTES: En virtud del presente contrato, el FIDEICOMITENTE tendrá las siguientes:

7.1. Autorizar, junto con la sociedad PRIAR PROYECTOS INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S., como integrantes del CONTRATISTA, al representante de este, para que suscriba la cesión de los derechos económicos del CONTRATO FUENTE DE PAGO a favor del PATRIMONIO AUTÓNOMO; esta carta debe surtir ante notaria el proceso de reconocimiento de documento, firma y huella.

7.2. Entregar a la FIDUCIARIA la autorización expresa por parte del CONTRATANTE para la cesión de los derechos económicos derivados del CONTRATO FUENTE DE PAGO suscrito entre esta y el CONTRATISTA.

7.3. Gestionar con el representante del CONTRATISTA y obtener de éste la cesión al FIDEICOMISO de los derechos económicos derivados del CONTRATO FUENTE DE PAGO.

7.4. Realizar los trámites pertinentes para que todas las facturas, cuentas de cobro y demás documentos que expida el CONTRATISTA al CONTRATANTE derivada del CONTRATO FUENTE DE PAGO y que afecten o se relacionen con los derechos económicos cedidos al PATRIMONIO AUTÓNOMO, incluya la indicación de que el pago debe ser realizado única y exclusivamente en la cuenta del FIDEICOMISO.

13203

7.5. Instruir al CONTRATISTA para que se abstenga de negociar las facturas emitidas por concepto de la remuneración del CONTRATO FUENTE DE PAGO, que afecten los derechos económicos cedidos al PATRIMONIO AUTÓNOMO, o realizar cualquier acto o negocio jurídico que recaiga sobre los derechos económicos cedidos.

7.6. Informar inmediatamente a la FIDUCIARIA sobre el desembolso de los CRÉDITOS otorgado por el ACREEDOR GARANTIZADO Y BENEFICIARIO DE LA FUENTE DE PAGO, una vez este se produzca.

7.7. Aportar los recursos faltantes en la cuenta del FIDEICOMISO por lo menos con dos días hábiles de anticipación al vencimiento de la cuota de los CRÉDITOS.

7.8. En caso que los derechos económicos de los CONTRATOS FUENTE DE PAGO que han sido cedidos al FIDEICOMISO se modifiquen, den por terminados, pierdan vigencia o no se ejecuten por cualquier razón, el VOCERO DE LOS FIDEICOMITENTES deberá informar tal situación al ACREEDOR GARANTIZADO Y BENEFICIARIO DE LA FUENTE DE PAGO y a la FIDUCIARIA y presentar a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al acaecimiento de alguna de las situaciones antes mencionadas, otros contratos, de igual o mayor valor, para que sirvan como fuente de pago de los CRÉDITOS otorgado por el BANCO. El ACREEDOR GARANTIZADO Y BENEFICIARIO DE LA FUENTE DE PAGO podrá evaluar si hay lugar a la aprobación e inclusión de nuevos contratos al FIDEICOMISO.

7.9. A más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la aprobación por parte del ACREEDOR GARANTIZADO Y BENEFICIARIO DE LA FUENTE DE PAGO de la inclusión de nuevos contratos para servir de fuente de pago, se deberá formalizar la cesión de los derechos económicos de dichos contratos al patrimonio autónomo.

7.10. Abstenerse de impartir cualquier instrucción a la FIDUCIARIA o tomar cualquier decisión que contraríe el objeto o finalidad del contrato fiduciario.

7.11. Informar a la FIDUCIARIA, por escrito, en caso de presentarse algún hecho o litigio que afecte o pueda afectar los bienes que conforman el FIDEICOMISO y entregar los recursos para la defensa de éste.

7.12. Coadyuvar la posición procesal de la FIDUCIARIA cuando ella ejerza la personería como vocera del FIDEICOMISO ante las autoridades judiciales o administrativas.

7.13. Asumir con cargo a sus propios recursos, cualquier costo o gasto que se genere durante la ejecución de este contrato, en todos aquellos eventos en los que los recursos fideicomitidos no sean suficientes para tales efectos. En el evento en que los FIDEICOMITENTES no aporten los recursos a que se refiere este numeral, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la solicitud hecha por la FIDUCIARIA, ésta podrá dar por terminado unilateralmente el presente contrato, previa notificación al ACREEDOR GARANTIZADO Y BENEFICIARIO DE LA FUENTE DE PAGO y de su aprobación.

13204

7.14. Informar a la FIDUCIARIA y al ACREEDOR GARANTIZADO Y BENEFICIARIO DE LA FUENTE DE PAGO, por escrito la ocurrencia de cualquier evento que pueda llegar a ocasionar un incumplimiento en el pago de sus obligaciones.

7.15. Impartir a la FIDUCIARIA, a través del VOCERO DE LOS FIDEICOMITENTES, las instrucciones necesarias para el cabal cumplimiento del objeto de este contrato.

7.16. Aprobar o improbar las rendiciones semestrales de cuentas que les presente la FIDUCIARIA, para lo cual dispondrá de un término de quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha de recibo. Si transcurrido este tiempo los FIDEICOMITENTES, no manifiestan reparo alguno, la rendición de cuentas se dará por aceptada.

7.17. Aprobar o improbar la rendición final de cuentas que presente la FIDUCIARIA, para lo cual dispondrán de un término de quince (15) días hábiles a partir de la fecha de recibo. Si transcurrido este tiempo no manifiestan reparo alguno, la FIDUCIARIA procederá de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula Vigésima Tercera (Liquidación).

7.18. Pagar la comisión fiduciaria, de conformidad con lo establecido en la cláusula décima quinta del presente contrato.

7.19. Remitir a la FIDUCIARIA la información financiera requerida y actualizada.

7.20. Remitir a la FIDUCIARIA una certificación mensual, a más tardar el quinto día calendario del mes siguiente del cierre, firmada por el revisor fiscal del FIDEICOMITENTE A y por el FIDEICOMITENTE B, en la que se especifique el valor facturado mensualmente por los servicios prestados a los diferentes clientes.

7.21. Adoptar las medidas y los procedimientos necesarios para la prevención del lavado de activos, realizar las gestiones pertinentes para efectuar las verificaciones a que haya lugar con el fin de evitar el ingreso y egreso del FIDEICOMISO de recursos que provengan de actividades ilícitas;

7.22. Notificar inmediatamente a la FIDUCIARIA sobre (i) cualquier cambio normativo aplicable al sector económico al que pertenezca cada FIDEICOMITENTE, que afecte o pueda afectar la administración del FIDEICOMISO, la ejecución del Contrato de Fiducia y los supuestos sobre los cuales se estructuró, o (ii) cualquier modificación en los estatutos sociales o en los documentos constitutivos que afecten o puedan afectar la legalidad del Contrato de Fiducia.

7.23. Entregar la información que la FIDUCIARIA y/o entes de control le soliciten a ésta para la atención de requerimientos, reclamaciones, derechos de petición y/o cualquier otro tipo de solicitudes, quejas o reclamos, dentro del plazo informado por la FIDUCIARIA en dicha solicitud.

7.24. Las demás que se desprendan del contrato, de su naturaleza y de la ley.

13205

PARÁGRAFO: En caso de inconformidad con la rendición de cuentas, los FIDEICOMITENTES cuentan con diversos mecanismos para solicitar aclaraciones y manifestar sus inquietudes, o efectuar objeciones al respecto, tales como: dirigirse por escrito ante la FIDUCIARIA, ante el Defensor del Consumidor Financiero, ante la Superintendencia Financiera de Colombia o ante el Autorregulador del Mercado de Valores (AMV); el trámite y procedimiento ante cada entidad estará sujeto a lo establecido en la normatividad vigente.

OCTAVA.- DERECHOS DE LA FIDUCIARIA: En desarrollo del presente contrato adquiere los siguientes derechos:

8.1. Renunciar al ejercicio de su gestión en los casos señalados en el artículo 1232 del Código de Comercio;

8.2. Recibir la remuneración pactada, para lo cual los FIDEICOMITENTES autorizan a la FIDUCIARIA para que la descuente de los recursos administrados;

8.3. Recibir y exigir de los FIDEICOMITENTES, a través del VOCERO DE LOS FIDEICOMITENTES, las instrucciones pertinentes para el buen desarrollo de su gestión; y

8.4. Los demás reconocidos en la ley o en este contrato.

NOVENA.- DERECHOS DE LOS FIDEICOMITENTES: En desarrollo del presente contrato adquieren los siguientes derechos:

9.1. Exigir a la FIDUCIARIA la rendición de cuentas e informes, en la forma y oportunidad pactadas y obtener las explicaciones a las glosas que resulten del examen a los mismos;

9.2. Recibir los excedentes de recursos que existan en las cuentas del PATRIMONIO AUTÓNOMO después de realizado cada pago del CRÉDITO, y bajo el entendido que el FONDO DE PAGO cuente con los recursos establecidos en la cláusula cuarta del presente contrato.

9.3. Ejercer la acción de responsabilidad contra la FIDUCIARIA, cuando a ello hubiere lugar; y

9.4. Los demás reconocidos en la ley o en este contrato.

DÉCIMA.- RESPONSABILIDAD DE LA FIDUCIARIA: RESPONSABILIDAD DE LA FIDUCIARIA: Es entendido que la gestión de la FIDUCIARIA es de medio y no de resultado y que responderá hasta por la culpa leve en el desarrollo de su gestión. Así mismo, la FIDUCIARIA no está obligada a asumir con sus recursos financiación alguna derivada del presente contrato. Su obligación se circunscribe a recibir bienes fideicomitidos, administrarlos y realizar las actividades de la forma y condiciones pactadas en el presente contrato.

La FIDUCIARIA no se hará responsable ante los FIDEICOMITENTES de los resultados financieros de las inversiones realizadas por el Fondo de Inversión Colectiva administrado por ella, dado que la naturaleza de la obligación que asume tiene el carácter de medio y no de

13206

resultado. En consecuencia, no garantiza rendimientos fijos por valorización de los activos que integran el Fondo de Inversión Colectiva; así mismo los riesgos envueltos en las inversiones del fondo corresponden en su integridad a los FIDEICOMITENTES.

La FIDUCIARIA realizará todas las gestiones tendientes al cumplimiento de las obligaciones adquiridas, pero en ningún momento será responsable por el incumplimiento de las obligaciones garantizadas con el FIDEICOMISO cuando los bienes existentes en el mismo no sean suficientes para garantizar el pago.

Igualmente, la FIDUCIARIA se obliga a realizar diligentemente todos los actos necesarios para la cumplida ejecución del objeto del presente contrato, y no será responsable por caso fortuito, fuerza mayor, el hecho de un tercero o la violación de deberes legales o contractuales por parte de los FIDEICOMITENTES.

PARÁGRAFO: Los FIDEICOMITENTES y el ACREEDOR GARANTIZADO Y BENEFICIARIO DE LA FUENTE DE PAGO declaran que la FIDUCIARIA en ningún caso participó en la construcción o diseño de los flujos proyectados para el pago del CRÉDITO, y por consiguiente no tiene ninguna responsabilidad por las distorsiones o desviaciones que los mismos presenten.

DÉCIMA PRIMERA.- INDEMNIDAD DE LA FIDUCIARIA: Los FIDEICOMITENTES mantendrán indemne a la FIDUCIARIA, sus accionistas, funcionarios, directores y/o empleados, de todas las pérdidas y/o daños directos materializados contra la FIDUCIARIA, incluyendo sin limitarse a multas, sanciones y/o similares emitidas por cualquier autoridad, ente de control o supervisión.

La indemnidad se mantendrá durante la ejecución de la relación contractual, e incluso posteriormente a la liquidación del contrato fiduciario. Esta se hará extensiva a cualquier reclamación, acción, o decisiones judiciales (incluyendo la materialización de cualquier medida cautelar, tales como embargos, inscripciones de acciones judiciales, costos y/o impuestos, entre otros), en que incurra la FIDUCIARIA en virtud de: (i) la celebración de este Contrato, y el cumplimiento de las obligaciones de la FIDUCIARIA bajo el mismo; (ii) la veracidad de las declaraciones y/o garantías otorgadas por los FIDEICOMITENTES; y (iii) el incumplimiento de las obligaciones de los FIDEICOMITENTES.

Ante cualquier pérdida o daño materializado que sufra y/o pueda sufrir la FIDUCIARIA por los eventos descritos anteriormente, la FIDUCIARIA llamará en garantía a los FIDEICOMITENTES quienes se obligan a intervenir en los procedimientos aplicables, y a responder patrimonialmente por dichas pérdidas o daños que se generen a cargo de la FIDUCIARIA por tales contingencias, pagando la totalidad de los valores correspondientes, o reembolsándolos a la FIDUCIARIA.

Para todos los efectos y cobro generado por los anteriores conceptos en que incurrió la FIDUCIARIA, los FIDEICOMITENTES reconoce y acepta que es título que presta mérito ejecutivo, ante cualquier clase de autoridad, la cuenta de cobro que genere la FIDUCIARIA, de la cual dará traslado a los FIDEICOMITENTES para que un término máximo de Tres (3) días

13207

hábiles reembolse los valores adeudados o de lo contrario la FIDUCIARIA se reservará el inicio de toda acción judicial que considere para recaudar los mismos.

PARÁGRAFO: Los FIDEICOMITENTES y el ACREEDOR GARANTIZADO Y BENEFICIARIO DE LA FUENTE DE PAGO declaran que la FIDUCIARIA en ningún caso participó en la construcción o diseño de los flujos proyectados para el pago del CRÉDITO, y por consiguiente no tiene ninguna responsabilidad por las distorsiones o desviaciones que los mismos presenten.

DÉCIMA SEGUNDA.- COMPROMISOS Y OBLIGACIONES ESPECIALES DE LEY PARA LOS FIDEICOMITENTES: De acuerdo con lo establecido en la ley, sus reglamentos y las Circulares expedidas por la Superintendencia Financiera de Colombia, cada uno de los FIDEICOMITENTE manifiesta:

12.1. Que la información suministrada en el Formulario de Origen de recursos y en los demás documentos aportados para suscribir el presente contrato es auténtica y veraz; por lo que se obliga a actualizar dicha información anualmente o cuando así se le solicite y autoriza a la FIDUCIARIA para verificarla a través de los medios que considere convenientes. La FIDUCIARIA queda facultada para dar por terminado el contrato en caso de desatención a estos deberes por parte del FIDEICOMITENTE.

12.2. Que autoriza a la FIDUCIARIA para administrar, archivar, consultar o transmitir la información comercial o financiera suministrada.

PARÁGRAFO: En aquellos eventos en que los FIDEICOMITENTES no actualicen la información en los términos antes señalados, la FIDUCIARIA se podrá abstener de realizar restituciones, giros o emitir documentos tales como pero sin limitarse a, coadyuvancias, poderes, autorizaciones y certificaciones hasta tanto se dé cumplimiento a la entrega de la mencionada información.

DÉCIMA TERCERA.- CONDICIÓN DE GARANTÍA MOBILIARIA: De conformidad con lo previsto en el artículo 3° de la Ley 1676 de 2013 y las normas que la reglamenten, modifiquen o adicionen, (en adelante, "Ley de Garantías Mobiliarias"), este contrato tiene como objeto y efecto garantizar el pago del CRÉDITO a favor del ACREEDOR GARANTIZADO Y BENEFICIARIO DE LA FUENTE DE PAGO por cuenta del DEUDOR GARANTIZADO.

Para efectos de lo previsto en la Ley de Garantías Mobiliarias, el ACREEDOR GARANTIZADO Y BENEFICIARIO DE LA FUENTE DE PAGO por autorización del FIDEICOMITENTE y del FIDEICOMISO, la cual se entiende concedida con la firma de este documento, procederá a registrar el presente contrato en el registro de que trata la mencionada Ley. Cuando se acuerden modificaciones a este contrato que deban ser inscritas en el mencionado registro, el ACREEDOR GARANTIZADO Y BENEFICIARIO DE LA FUENTE DE PAGO procederá a ello.

El registro se realizará a favor del ACREEDOR GARANTIZADO Y BENEFICIARIO DE LA FUENTE DE PAGO. En cualquier caso, los FIDEICOMITENTES y la FIDUCIARIA como vocera y administradora del FIDEICOMISO se abstendrán de hacer modificaciones al registro que no

13208

correspondan a modificaciones autorizadas, previa y expresamente por el ACREEDOR GARANTIZADO Y BENEFICIARIO DE LA FUENTE DE PAGO.

Para efectos del registro de que trata esta cláusula, los FIDEICOMITENTES y el FIDEICOMISO, cuya vocera y administradora es la FIDUCIARIA, autorizan al ACREEDOR GARANTIZADO Y BENEFICIARIO DE LA FUENTE DE PAGO, conforme a la normatividad vigente, para tratar, compartir y consultar su información o datos con las entidades que administran el registro de garantías mobiliarias y/o el registro especial, con el fin de llevar a cabo la inscripción de la garantía, su modificación, cesión, cancelación y cualquier otra novedad o información. De conformidad con lo establecido en la Ley de Garantías Mobiliarias, los FIDEICOMITENTES autorizan al ACREEDOR GARANTIZADO Y BENEFICIARIO DE LA FUENTE DE PAGO para agregar o sustituir los bienes dados en garantía o para agregar personas que actúen como Garantes. La autorización al ACREEDOR GARANTIZADO Y BENEFICIARIO DE LA FUENTE DE PAGO incluye, sin limitación:

a. Diligenciar el formulario de inscripción en el Registro Nacional de Garantías Mobiliarias. Para efectos del registro, los FIDEICOMITENTES y el FIDEICOMISO, cuya vocera y administradora es la FIDUCIARIA, declaran que los datos que deberán ingresarse para efectos de las notificaciones serán los siguientes:

NOMBRE DEL FIDEICOMITENTE A Y DEUDOR GARANTIZADO INGECONSULTAR LTDA
- Nit.: 822.006.689-3
- Dirección: Calle 15 No 40 – 01 Lobby 2 oficina 502
- Ciudad: Villavicencio
- Tamaño de la empresa: Mediana Empresa
- Actividad económica: Construcción de obra Civil
- Correo electrónico: ingeconsultarltda@gmail.com
- Teléfono: 608 6784738

NOMBRE DEL FIDEICOMITENTE B Y DEUDOR GARANTIZADO: JHON YASHIM ALEXANDER FALLA MUNAR
- Nit.: 79.756.10
- Dirección: Carrera 74ª No 167 – 31 Torre 1 Apto 403
- Ciudad: Bogotá
- Tamaño de la empresa: Mediana Empresa
- Actividad económica: Construcción de Obra Civil
- Correo electrónico: jhonfallamunar74@gmail.com
- Teléfono:3134690712

Nombre del FIDEICOMISO (GARANTE): FIDEICOMISO CONSORCIO INGEVÍAS URBANAS 2022
- Nit.: 830.053.700-6
- Dirección: Avenida El Dorado No. 68B-85 Piso 2° Torre Suramericana.

13209

- Ciudad: Bogotá D.C.
- Correo electrónico: mladino@davivienda.com
- Teléfono: 3300000 Ext 92300

b. Adjuntar, de ser necesario, todos los documentos que se requieran para obtener el registro en los términos previstos en las leyes aplicables.

PARÁGRAFO PRIMERO: Los FIDEICOMITENTES que constituyen la presente garantía y/o fuente de pago y el FIDEICOMISO, reconocen y aceptan expresamente que la garantía y/o fuente de pago contenida(s) en el presente contrato, le aplican los artículos 50, 51 y 52 de la Ley de Garantías Mobiliarias, los cuales conceden al ACREEDOR GARANTIZADO Y BENEFICIARIO DE LA FUENTE DE PAGO la prelación y/o privilegios y/o derechos establecidos en dicha Ley, al igual que los demás consagrados en el Decreto 400 de 2014, Decreto 1835 de 2015 y demás decretos que la reglamenten, tanto en los procesos de reorganización, validación judicial, liquidación por adjudicación y/o liquidación judicial consagrados en la Ley 1116 de 2006 y/o en las leyes que la modifiquen o reemplacen.

Los FIDEICOMITENTES y el FIDEICOMISO reconocen y aceptan expresamente que hacen parte de la garantía los BIENES FIDEICOMITIDOS, así como los derechos, créditos y bienes derivados y atribuibles.

Para efectos de la graduación y calificación de los créditos en los procesos de reorganización, validación judicial, liquidación por adjudicación y/o liquidación judicial consagrados en la Ley 1116 de 2006 y/o en las leyes que la modifiquen o reemplacen, el monto a reconocer en segunda clase a favor del ACREEDOR GARANTIZADO Y BENEFICIARIO DE LA FUENTE DE PAGO, será la suma equivalente al valor de los flujos en su extensión presente y futura, mientras el vehículo de recepción y/o fuente continúen vigentes.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La garantía contenida en el presente contrato de fiducia comprende: (i) el capital insoluto del CRÉDITO, más los intereses corrientes y moratorios, de haberlos, y demás accesorios y erogaciones que generen el CRÉDITO otorgado por el ACREEDOR GARANTIZADO Y BENEFICIARIO DE LA FUENTE DE PAGO; (ii) las comisiones que deban ser pagadas al ACREEDOR BENEFICIARIO por concepto de registro, modificación o cancelación de esta fuente de pago con fines de garantía; (iii) los gastos en que incurra el ACREEDOR GARANTIZADO Y BENEFICIARIO DE LA FUENTE DE PAGO con motivo de los actos necesarios para llevar a cabo la ejecución de la fuente de pago con fines de garantía; y (iv) los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento del CRÉDITO cuyo valor no sea cubierto con los intereses moratorios, si fuere el caso.

PARÁGRAFO TERCERO: Para efectos de la inscripción en el Registro de Garantías Mobiliarias, el monto cubierto por el presente contrato de fiducia mercantil irrevocable de administración, fuente de pago y pagos con fines de garantía será el ciento cincuenta por ciento (150%) del valor del CRÉDITO. No obstante lo anterior, es entendido por las Partes que el valor por el cual se ejecutará la presente garantía corresponderá al valor de lo que adeude el

13210

DEUDOR GARANTIZADO a la fecha de ejecución de la misma por todos los conceptos cobijados por esta garantía.

DÉCIMA CUARTA.- ALCANCE DEL MECANISMO DEL FIDEICOMISO DE FUENTE DE PAGO: En virtud de la suscripción del presente contrato el ACREEDOR GARANTIZADO Y BENEFICIARIO DE LA FUENTE DE PAGO declara:

14.1. Que conoce y acepta el contenido del presente contrato, situación que se da por entendida con el desembolso de los recursos de los CRÉDITOS;

14.2. Que efectúo separadamente y sin depender de la FIDUCIARIA, su propio análisis y tomó su decisión de aceptar como fuente de pago los bienes que conforman el FIDEICOMISO, en las condiciones señaladas en el presente contrato;

14.3. Que realizó las actividades que consideró necesarias para informarse sobre los negocios, las operaciones y las condiciones financieras de los FIDEICOMITENTES.

14.4. Que entiende que las obligaciones contraídas por el FIDEICOMISO y por los FIDEICOMITENTES son exclusivamente en los términos y condiciones establecidos en los documentos de los CRÉDITOS;

14.5. Que en el momento de otorgarse nuevos créditos al DEUDOR GARANTIZADO, informará a la FIDUCIARIA tal situación a través del Ejecutivo de Cuenta respectivo, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la aprobación del crédito; y

14.6. Que reportará a la FIDUCIARIA el saldo y el valor de los CRÉDITOS y de los intereses del mismo de conformidad con lo establecido en el presente contrato, así mismo, informará los desembolsos que efectúe, previa verificación del funcionamiento adecuado de la fuente de pago.

14.7. Que conoce y fue informado por la FIDUCIARIA de su deber de suministrarle a ésta un informe semestral donde indique el estado de los CRÉDITOS, incluyendo el monto de provisiones resultantes del proceso de evaluación del riesgo de crédito, si hubo lugar a ello.

DÉCIMA QUINTA.- COMISIÓN FIDUCIARIA: Por sus servicios, la FIDUCIARIA cobrará las siguientes comisiones:

- Una comisión de estructuración equivalente a UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000) más IVA, por una única vez, la cual será facturada al CONSORCIO INGEVIAS 2022 dentro del mes siguiente a la suscripción del presente contrato y pagadera dentro del plazo de vencimiento de la factura, mediante pago electrónico de acuerdo con el procedimiento que le sea indicado por la FIDUCIARIA. En el evento que el CONSORCIO INGEVIAS 2022 no pague la comisión de estructuración dentro del plazo de vencimiento establecido en la factura, la FIDUCIARIA queda facultada por los FIDEICOMITENTES para descontarla de los recursos fideicomitidos.

13211

- Por la administración del FIDEICOMISO, una comisión fija mensual equivalente a la suma de Dos Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (2 SMMLV) más IVA, por cada mes o proporcionalmente por fracción de mes de duración del presente contrato, la cual será facturada al FIDEICOMITENTE A y se causará a partir de la fecha de desembolso de alguno de los CRÉDITOS o desde la fecha del primer ingreso de recursos al FIDEICOMISO, lo que ocurra primero, y se debitará prioritariamente de los recursos del FIDEICOMISO. Esta comisión incluye: i) la realización del pago de los CRÉDITOS y hasta dos (2) obligaciones o desembolsos y; ii) hasta dos (2) restituciones mensuales de los excedentes al CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022, vía ACH; este desembolso estará gravado de 4x1000 situación qué es conocida y aceptada por los FIDEICOMITENTES, por cada obligación o restitución adicional se cobrará una comisión de $25.000 más IVA, este valor se incrementará anualmente de acuerdo al IPC certificado por el DANE o por la entidad que haga sus veces.

Adicionalmente, por cada Otrosí al presente contrato, que se suscriba durante su vigencia a solicitud de los FIDEICOMITENTES, la FIDUCIARIA podrá cobrar una comisión equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente (1 SMMLV) más IVA, pagadera a la firma del mismo. Esta comisión no aplica en caso que deba estructurarse un otrosí integral, en ese evento la comisión por otrosí será acordada por la FIDUCIARIA y los FIDEICOMITENTES.

Si no existieren recursos en el FIDEICOMISO la comisión será pagada por el FIDEICOMITENTE A, dentro del plazo de vencimiento de la factura, mediante pago electrónico de acuerdo con el procedimiento que le sea indicado por la FIDUCIARIA. De no producirse el pago dentro de este término, se causarán intereses de mora a la máxima tasa autorizada por la ley.

Cualquier gestión adicional, diferente a las originalmente establecidas en el contrato de fiducia, será cobrada en forma independiente, y la comisión respectiva se pactará de común acuerdo entre las partes.

La FIDUCIARIA remitirá al correo electrónico contabilidadfr@outlook.com las facturas electrónicas que genere por concepto de comisiones fiduciarias u otros cobros que llegue a realizar. En el evento en que esa información se modifique, el FIDEICOMITENTE A notificará el cambio a la FIDUCIARIA por lo menos con diez (10) días calendario de antelación al cierre del mes anterior al que se deba adoptar dicho cambio. Esta modificación no dará lugar a la suscripción de un Otrosí.

PARÁGRAFO PRIMERO: A estas comisiones se les cobrará el Impuesto al Valor Agregado (IVA.), de conformidad con lo establecido en las normas tributarias vigentes.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La inversión de los recursos en el Fondo de Inversión Colectiva administrado por la FIDUCIARIA estará sujeta a lo establecido en su reglamento, debidamente aprobado por la Superintendencia Financiera de Colombia, que los FIDEICOMITENTES declaran conocer y aceptar.

13212

DÉCIMA SEXTA.- GASTOS DEL FIDEICOMISO: Se consideran gastos los siguientes:

16.1. Los gastos de impuestos y demás tributos fiscales, parafiscales, gravámenes notariales y expensas que se causen con ocasión de la celebración, ejecución, terminación y liquidación del presente contrato;

16.2. Los honorarios y gastos de los profesionales que deban ser contratados para la protección de los intereses y derechos del FIDEICOMISO, así como los gastos en que deba incurrirse por razón de procesos arbítrales o judiciales en los cuales haya de intervenir como parte el FIDEICOMISO;

16.3. Los gastos de viaje, transporte, hospedaje y alimentación en que pueda incurrir la Fiduciaria para la ejecución, control y liquidación del presente negocio fiduciario, previa notificación a los FIDEICOMITENTES;

16.4. Los gastos de Revisoría Fiscal, por concepto de honorarios, cuando se requiera de su dictamen sobre los estados financieros del FIDEICOMISO, por solicitud de los FIDEICOMITENTES, la Superintendencia Financiera de Colombia o cualquiera de los organismos de control;

16.5. El gravamen a las transacciones financieras, los gastos bancarios y contribuciones que se lleguen a causar en desarrollo del objeto del presente contrato o por efecto de las operaciones de recaudo y pagos, diferentes a los incluidos en la comisión fiduciaria;

16.6. Los costos y gastos que se generen por la administración de los recursos en la cuenta de ahorros;

16.7. Los demás costos y gastos relacionados directa o indirectamente con el desarrollo del objeto del presente FIDEICOMISO; y

16.8. Los demás que se establezcan por ley.

PARÁGRAFO PRIMERO: Los FIDEICOMITENTES autorizan e instruyen expresa e irrevocablemente a la FIDUCIARIA para que con cargo a los recursos líquidos existentes en el FIDEICOMISO, pague los honorarios y gastos razonables relacionados con la protección, defensa y representación del PATRIMONIO AUTÓNOMO, siempre que a ello haya lugar y la FIDUCIARIA lo considere conveniente, incluyendo pero sin limitarse a procedimientos administrativos, trámites prejudiciales, judiciales o arbitrales, o medidas cautelares, de cualquier clase, así como en el evento en que cualquiera de los FIDEICOMITENTES sean admitidos a proceso de reorganización o cualquier otro proceso concursal y el PATRIMONIO AUTÓNOMO deba hacerse parte en el proceso.

En caso de no existir en el PATRIMONIO AUTÓNOMO recursos líquidos suficientes para atender estos honorarios y gastos, los FIDEICOMITENTES se obligan desde ahora y para entonces a suministrar, en proporción a su participación en el FIDEICOMISO, los dineros

13213

faltantes a la FIDUCIARIA, como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en que la FIDUCIARIA se lo solicite por escrito, pago este que en el evento de proceso de reorganización de cualquiera de los FIDEICOMITENTES se tendrá como gasto de administración de éste último.

Es entendido que la FIDUCIARIA en ningún caso está obligada a sufragar con sus recursos propios honorarios o gasto alguno relacionado con la protección y representación del PATRIMONIO AUTÓNOMO en cualquier procedimiento o actuación administrativa, prejudicial, judicial o arbitral.

Con el fin de evitar potenciales conflictos de interés que pudieran llegar a presentarse en el desarrollo de la protección, defensa y representación del PATRIMONIO AUTÓNOMO, las Partes acuerdan desde ahora y para entonces que la FIDUCIARIA dispondrá de autonomía para seleccionar, contratar, dirigir e instruir al (los) abogado(s) que haya(n) de asesorar o representar al PATRIMONIO AUTÓNOMO en cualquier clase de procedimiento administrativo, prejudicial, judicial, arbitral o concursal.

Los valores que por esta cláusula se reconocen por los FIDEICOMITENTES incluyen no solo los honorarios de los abogados sino también los gastos procesales, gastos de práctica de pruebas, costas, condenas en firme proferidas en contra del PATRIMONIO AUTÓNOMO, y cualquier otro gasto inherente a la protección, defensa y representación del PATRIMONIO AUTÓNOMO.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En el evento que no existieran en el FIDEICOMISO recursos suficientes para atender los gastos y costos considerados en esta cláusula, diferentes a los relacionados en el parágrafo primero, los FIDEICOMITENTES los suministrarán dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes al requerimiento que para tal efecto le haga la FIDUCIARIA. En caso de que dentro de dicho término no sean suministrados los recursos necesarios, la FIDUCIARIA queda facultada para dar por terminado unilateralmente el presente contrato, previa autorización del ACREEDOR GARANTIZADO Y BENEFICIARIO DE LA FUENTE DE PAGO.

DÉCIMA SÉPTIMA.- CONTRATACIÓN ABOGADOS PARA DEFENSA DEL FIDEICOMISO: La FIDUCIARIA, como vocera y administradora del FIDEICOMISO, a su elección podrá: (i) solicitar a los FIDEICOMITENTES que contrate directamente y con arreglo directo de honorarios con este último, uno o más profesional(es) en derecho para que actúe(n) a nombre del FIDEICOMISO, para la defensa de los derechos e intereses del FIDEICOMISO, en el(los) evento(s) de presentarse cualquier acción, trámite o proceso de carácter judicial o administrativo, de cualquier clase, en que se vea involucrado el FIDEICOMISO, o (ii) si lo considera pertinente, será la FIDUCIARIA quien con total independencia escoja y contrate al profesional(es) en derecho, en principio con cargo a los recursos con que cuente el FIDEICOMISO, o en su defecto los que aporte los FIDEICOMITENTES, quienes desde ahora y para entonces se obligan a suministrar al FIDEICOMISO los recursos necesarios para el pago de los honorarios correspondientes, en caso de insuficiencia de recursos en el FIDEICOMISO, dentro de los diez (10) días calendario siguientes al recibo del requerimiento de la FIDUCIARIA en tal sentido. En cualquier caso los gastos de honorarios de abogados deberán guardar un

13214

criterio de razonabilidad y su labor se tendrá que limitar únicamente al objeto de la consulta, que estará estrechamente ligado a la posible afectación de los derechos e intereses del FIDEICOMISO con ocasión de un evento específico.

La FIDUCIARIA, como vocera y administradora del FIDEICOMISO, otorgará el(los) poder(es) respectivo(s) al(los) abogado(s) que se contrate(n), y les facilitará la información en su poder que requiera(n), sin que esto implique que los FIDEICOMITENTES no deban colaborar en el suministro oportuno de la misma, si es que la información está en el control, manejo y dominio de éste. En el evento que los FIDEICOMITENTES no la suministren de manera completa, clara y oportuna, se dejara constancia por escrito por parte de la FIDUCIARIA exonerando desde ya a la FIDUCIARIA por falta de debida diligencia y/o incumplimiento de sus deberes ante un fallo adverso a los intereses del FIDEICOMISO o incluso a los mismos FIDEICOMITENTES, ocurrido con ocasión de esta circunstancia.

En el evento que la contratación la haga directamente los FIDEICOMITENTES, éstos deberán informar por escrito dentro de los cinco días calendario siguientes a la FIDUCIARIA los datos del (los) abogado(s) contratado(s), incluyendo todos sus datos de contacto, tales como direcciones de domicilio, oficina, correos electrónicos, números de línea fija y celular y velar porque éste (éstos) presente(n) oportunamente, clara y de manera completa el(los) informe(es) verbales y/o escritos, al igual que reuniones en los términos que le sea(n) requeridos por la FIDUCIARIA, en relación con el estado, calificación, valoración de pretensiones y las perspectivas del(los) proceso(s) o asunto(s) encomendado(s), al igual que la oportuna actualización de cualquier novedad que afecte los intereses del FIDEICOMISO sobre los mismos.

Por otra parte, y en el evento que la contratación la haga directamente los FIDEICOMITENTES, estos desde ya exoneran expresamente a la FIDUCIARIA por todo pago de honorarios profesionales y/o cualquier remuneración pactada con el abogado(s) contratado, donde la FIDUCIARIA desde el principio está a paz y salvo por todo concepto con este profesional y se declara desde ya que no existe solidaridad alguna por el no pago de los FIDEICOMITENTES de los mismos al profesional contratado.

No obstante lo anterior, en el evento que la FIDUCIARIA fuere condenada en fallo judicial en firme dentro de un proceso de regulación de honorarios profesionales por la contratación efectuada directamente por los FIDEICOMITENTES del abogado(s), el presente contrato presta mérito ejecutivo junto con la copia auténtica de la sentencia condenatoria correspondiente, debidamente ejecutoriada, los cuales constituirán título ejecutivo para que la FIDUCIARIA pueda exigir por la vía judicial ejecutiva el pago correspondiente a los FIDEICOMITENTES y este así lo acepta de manera expresa e irrevocable desde ahora y para entonces, por el hecho de la suscripción del presente documento por parte de los FIDEICOMITENTES.

PARÁGRAFO. En atención a las obligaciones legales, auditorias y/o requerimientos de información de Entes Externos e Internos que le aplican a la FIDUCIARIA, los FIDEICOMITENTES se obligan a emplear todas las medidas necesarias y pactar expresamente lo concerniente para garantizar, de manera efectiva, que el(los) profesional(es) que sea(n)

13215

contratado(s) directamente por los FIDEICOMITENTES rinda(n) los informes en el tiempo y la forma solicitados por Fiduciaria Davivienda S.A., obligación que debe constar en el(los) contrato(s) de prestación de servicios u oferta(s) aceptación(es) o acuerdo(s) celebrado(s) entre el(los) abogado(s) y los FIDEICOMITENTES.

En caso de no cumplir el(los) abogado(s) contratado(s) con la entrega de informes en los términos y fechas solicitados por la FIDUCIARIA, los FIDEICOMITENTES autorizan desde ya a la FIDUCIARIA para revocar el(los) poder(es) conferidos, nombrar un nuevo apoderado e incluso colocar la respectiva queja ante el Consejo Superior de la Judicatura contra el profesional en derecho ante el cumplimento de sus deberes profesionales, situación que es de responsabilidad de los FIDEICOMITENTES advertir al abogado contratado.

DÉCIMA OCTAVA.- IRREVOCABILIDAD DEL CONTRATO: Los FIDEICOMITENTES no podrá revocar el presente contrato y deberá permanecer en él, hasta el cabal cumplimiento del objeto del mismo, salvo que acaezca la terminación por alguna de las causales previstas en el presente contrato.

DÉCIMA NOVENA.- DURACIÓN: El presente contrato tendrá una duración de 7 meses contados a partir de la suscripción del mismo, y en todo caso permanecerá vigente hasta el pago total de los CRÉDITOS y de cualquier gasto, costo o pasivo a cargo del FIDEICOMISO, por lo tanto el presente contrato terminará válidamente cuando los CRÉDITOS garantizados sea pagados en su totalidad y no existan gastos, costos o pasivos a cargo del FIDEICOMISO.

VIGÉSIMA.- MODIFICACIÓN: El presente contrato podrá ser modificado por mutuo acuerdo de las Partes manifestado por escrito durante su ejecución o por lo menos con un mínimo de treinta (30) días de anticipación a la terminación del contrato. Se requerirá aprobación previa y por escrito del ACREEDOR GARANTIZADO Y BENEFICIARIO DE LA FUENTE DE PAGO cuando la modificación y/o adición afecte las condiciones de la fuente de pago a su favor.

VIGÉSIMA PRIMERA.- CESIÓN DEL CONTRATO Y DERECHOS FIDUCIARIOS: Los FIDEICOMITENTES no podrán ceder total o parcialmente el presente contrato, o el beneficio o los derechos fiduciarios derivados del mismo, ni hacerse sustituir total o parcialmente en las relaciones jurídicas correspondientes a dicha calidad, sin la autorización previa de la FIDUCIARIA y del ACREEDOR GARANTIZADO Y BENEFICIARIO DE LA FUENTE DE PAGO, lo cual debe ser legalizado mediante un otrosí al presente contrato. Para tal efecto, los FIDEICOMITENTES deberán remitir a la FIDUCIARIA y al ACREEDOR GARANTIZADO Y BENEFICIARIO DE LA FUENTE DE PAGO una comunicación escrita con la correspondiente solicitud.

La FIDUCIARIA y el ACREEDOR GARANTIZADO Y BENEFICIARIO DE LA FUENTE DE PAGO contarán con un término de quince (15) días hábiles para pronunciarse sobre el particular.

13216

VIGÉSIMA SEGUNDA.- CAUSALES DE TERMINACIÓN: El presente contrato se dará por terminado, además de las causales legales y de las previstas en otras cláusulas del presente contrato, por las siguientes:

22.1. Por el cumplimiento de su finalidad;

22.2. Por la expiración del plazo de duración establecido, siempre y cuando se hubieren pagado completamente los CRÉDITOS;

22.3. En cualquier momento cuando se hubieren pagado completamente los CRÉDITOS y no existieren gastos, costos o pasivos a cargo del FIDEICOMISO;

22.4. Por mutuo acuerdo de las Partes y del ACREEDOR GARANTIZADO Y BENEFICIARIO DE LA FUENTE DE PAGO;

22.5. Por la ocurrencia de hechos sobrevinientes que imposibiliten la ejecución de su objeto;

22.6. Por incumplimiento por parte de los FIDEICOMITENTES de cualquiera de las obligaciones que asume con la suscripción del presente contrato;

22.7. Por el no pago oportuno de la comisión fiduciaria y de los gastos necesarios para el cumplimiento del objeto del presente contrato, dentro de un término superior a cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha en que se haya causado la comisión y/o se haya solicitado los recursos a los FIDEICOMITENTES de acuerdo con lo establecido en el parágrafo de la cláusula décimo sexta (Gastos del fideicomiso) de este contrato, salvo fuerza mayor o caso fortuito, previo aviso al ACREEDOR GARANTIZADO Y BENEFICIARIO DE LA FUENTE DE PAGO;

22.8. Por insuficiencia de recursos en el FIDEICOMISO para atender el pago del CRÉDITO, previo aviso y aceptación por parte del ACREEDOR GARANTIZADO Y BENEFICIARIO DE LA FUENTE DE PAGO;

22.9. Por la renuncia de la FIDUCIARIA, cuando se den las causales aplicables del artículo 1232 del Código de Comercio;

22.10. Por el acaecimiento de las causales de extinción del negocio fiduciario, contempladas en el artículo 1240 del Código de Comercio, que por su naturaleza y condiciones le sean aplicables;

22.11. Por el incumplimiento de los FIDEICOMITENTES de sustituir el CONTRATO FUENTE DE PAGO en los términos señalados en el numeral 7.10 de la Cláusula Séptima (Obligaciones de los FIDEICOMITENTES);

22.12. Cuando los FIDEICOMITENTES, alguno de sus representantes legales o apoderados, o alguno de sus socios o administradores, llegare a ser: (a) vinculado formalmente por parte de

13217

las autoridades competentes en Colombia o en el exterior por delitos contra la administración pública, corrupción., narcotráfico, terrorismo, secuestro, lavado de activos, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas u otros delitos relacionados con el lavado de activos y financiación del terrorismo; o (b) incluido en listas para el control de lavado de activos y financiación del terrorismo administradas por cualquier autoridad nacional o en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros - OFAC emitida por El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de Norte América o en la lista de la Organización de las Naciones Unidas y en otras listas públicas u órdenes de autoridades judiciales o administrativas, relacionadas con el tema del lavado de activos y/o financiación del terrorismo, delitos contra la administración pública, corrupción, entre otros; o (c) condenado por parte de las autoridades competentes en cualquier tipo de proceso judicial relacionado con la comisión de los anteriores delitos; y

22.13. Por las demás causales previstas en el presente contrato.

VIGÉSIMA TERCERA.- LIQUIDACIÓN: A la terminación del presente contrato, por cualquiera de sus causales, la FIDUCIARIA restituirá a quien corresponda, según lo previsto en este contrato, los remanentes que existieren en el FIDEICOMISO, y presentará a los FIDEICOMITENTES y al ACREEDOR GARANTIZADO Y BENEFICIARIO DE LA FUENTE DE PAGO, dentro de los siguientes quince (15) días hábiles al acaecimiento de la causal, la rendición final de cuentas.

Si dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la rendición, los FIDEICOMITENTES y EL ACREEDOR GARANTIZADO Y BENEFICIARIO DE LA FUENTE DE PAGO no presentan reparo alguno a la misma, la FIDUCIARIA entenderá, vencido este plazo, que los FIDEICOMITENTES y EL ACREEDOR GARANTIZADO Y BENEFICIARIO DE LA FUENTE DE PAGO aceptan la rendición final de cuentas y procederá a remitir al proyecto de acta de liquidación.

Si dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes al recibo del proyecto de acta de liquidación, los FIDEICOMITENTES no presentan reparo alguno al mismo y/o no remiten a la FIDUCIARIA dicha acta debidamente suscrita; vencido este plazo la FIDUCIARIA podrá suscribir el acta de liquidación, sin que se requiera la firma de los FIDEICOMITENTES.

En el evento que no fuere posible la localización de los FIDEICOMITENTES y/o EL ACREEDOR GARANTIZADO Y BENEFICIARIO DE LA FUENTE DE PAGO en las direcciones registradas por estos ante la FIDUCIARIA, las rendiciones semestrales de cuentas o la rendición final de cuentas, se le remitirá a las direcciones que figuren en el registro mercantil de sus domicilios. Si llevado a cabo el procedimiento anterior no se logra la localización, la FIDUCIARIA podrá, iniciar el respectivo proceso judicial de rendición de cuentas.

VIGÉSIMA CUARTA.- INFORMACIÓN DE RIESGOS: En cumplimiento de la Circular Básica Jurídica expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, la FIDUCIARIA advierte a los FIDEICOMITENTES sobre la existencia de riesgos financieros, operativos, tecnológicos, factor humano, legales, reputacionales, limitaciones técnicas y demás aspectos que son

13218

propios y generales de los contratos fiduciarios, e inherentes a los bienes y servicios que hacen parte del objeto de este contrato. De igual forma, manifiesta que cuenta con procedimientos y mecanismos implementados que le permiten efectuar el seguimiento y actualización de los riesgos planteados o asociados a cada negocio garantizando así que se cuenta con políticas y estándares establecidos por la sociedad Fiduciaria para la gestión de los mismos.

Asimismo, manifiesta que cuenta con sistemas especiales de administración de Riesgo a los cuales se encuentran sometidos los negocios fiduciarios celebrados en virtud de la aplicación de las normas vigentes.

VIGÉSIMA QUINTA.- AUTORIZACIÓN DE REPORTE A CENTRALES DE RIESGO: Los FIDEICOMITENTES autorizan expresa e irrevocablemente a la FIDUCIARIA para que consulte y reporte a las Centrales de Riesgo, toda la información referente a su comportamiento como clientes de la FIDUCIARIA, el estado de las obligaciones a su cargo que se desprenden del presente contrato y, especialmente, a la existencia de deudas vencidas sin pagar o la utilización indebida de servicios financieros.

Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de sus obligaciones se reflejará en la base de datos mencionada, en la cual se consigna de manera completa todos los datos referentes a su comportamiento frente al sector financiero. La permanencia en la Central de Riesgo, de la información que refleje el incumplimiento de los FIDEICOMITENTES, dependerá del momento en que se efectúe el pago de las obligaciones en mora de cumplimiento, teniendo en cuenta los períodos de caducidad establecidos por la misma, para tal efecto, conforme a las normas aplicables.

VIGÉSIMA SEXTA.- AUTORIZACIÓN PARA LA UTILIZACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES: Los FIDEICOMITENTES autorizan a la FIDUCIARIA, para que utilice los datos suministrados a la celebración del presente contrato, a través de los canales de atención presenciales y no presenciales, para las siguientes finalidades indispensables, relacionadas y requeridas para la existencia de nuestro vínculo contractual: (i) Desarrollo de los procesos que se requieran para la adecuada prestación de los productos y/o servicios contratados; (ii) Evaluar, mantener, mejorar y profundizar la relación contractual, incluyendo el envío de información sobre eventos, novedades, promociones, publicidad y programas de fidelidad, mediante el uso de correo electrónico, correo postal, teléfono fijo, celular, fax, SMS, MSM, redes sociales o medios similares, y (iii) Desarrollar e implementar herramientas de prevención de fraudes.

PARÁGRAFO PRIMERO: La FIDUCIARIA manifiesta que el tratamiento de los datos personales suministrados por los FIDEICOMITENTES se realizará conforme a lo consagrado por la Ley 1266 de 2008 y demás normas que la complementen, modifiquen, adicionen o sustituyan.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En el evento en que los FIDEICOMITENTES consideren necesario presentar peticiones, quejas o reclamos frente al tratamiento de sus datos que se hayan recogido en bancos de datos de acuerdo con la Ley 1266 de 2008 y todas aquellas normas que

13219

la modifiquen, complementen y/o sustituyan deberá interponerlos directamente ante la FIDUCIARIA. En el evento en que las peticiones, quejas o reclamos no sean atendidos o consideren que han sido atendidos desfavorablemente, podrán si lo consideran pertinente, acudir ante la Superintendencia Financiera de Colombia.

PARÁGRAFO TERCERO: los FIDEICOMITENTES declaran que cuenta con la autorización de sus empleados para compartir a la FIDUCIARIA la información personal que éstos le hayan suministrado y le suministren en el futuro verbalmente o por escrito, con la finalidad de que FIDUCIARIA (y/o los proveedores que ésta contrate para tal fin) lleve a cabo encuestas, entrevistas, sondeos y similares, para realizar mediciones de satisfacción del cliente y del servicio y/o productos objeto del presente contrato.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- DOMICILIO CONTRACTUAL Y ARREGLO DE DIFERENCIAS: Las Partes fijan como domicilio contractual del presente contrato para todos los efectos legales, la ciudad de Bogotá, D.C.

En el evento de requerirse, durante la ejecución del presente contrato, reuniones a las que deba asistir la FIDUCIARIA, éstas se realizarán en la ciudad de Bogotá D.C.

Las diferencias que surjan entre las Partes con ocasión de la celebración, ejecución, interpretación, terminación o liquidación de este contrato podrán ser resueltas libremente mediante: (i) mecanismos de autocomposición, tales como la negociación directa, o, (ii) justicia ordinaria, o, (iii) Delegatura de Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia.

VIGÉSIMA OCTAVA.- DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO: Para efectos de la atención de cualquier queja, reclamación o denuncia que los FIDEICOMITENTES consideren deben hacerle a la FIDUCIARIA en virtud del presente Contrato, lo podrá hacer directamente en las oficinas de ésta o a través del correo electrónico contactenos@davivienda.com.

Asimismo podrán acudir al defensor del consumidor financiero designado por la FIDUCIARIA, doctor Andrés Augusto Garavito Colmenares, como defensor principal, y como suplente, el doctor José Guillermo Peña González, quienes atenderán tales reclamaciones en la Avenida 19 # 114-09, Oficina 502, teléfonos (601) 21313 70 o (601) 2131322, en el horario de atención: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., al correo electrónico defensorfiduciariadavivienda@pgabogados.com o a través de la página web https://www.defensoriapgabogadosasociados.com/, abogados de la oficina PG Abogados Asociados; o a quien haga sus veces.

La forma y términos de las reclamaciones o quejas a que haya lugar ante el Defensor están definidos en las normas legales y reglamentarias sobre la materia, información que puede ser consultada en nuestra página web www.fiducavivienda.com.

Igualmente se precisa que los trámites ante el defensor son gratuitos y las decisiones de éste no son obligatorias para las Partes.

13270

VIGÉSIMA NOVENA.- NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES: las direcciones para notificaciones y para todos los efectos de este contrato son:

La FIDUCIARIA:

Dirección:	Avenida El Dorado No. 68B - 85 piso 2º, Bogotá D.C.,
Teléfono:	6013300000 Ext. 2092300
Correo electrónico:	mladino@davivienda.com

El FIDEICOMITENTE A:

Dirección:	Calle 15 No 40-01 Lobby 2 oficina 502
Ciudad:	Villavicencio
Teléfono:	6086784738
Correo electrónico:	ingeconsultarltda@gmail.com

El FIDEICOMITENTE B:

Dirección:	Carrera 74ª No 167 – 31 Torre 1 Apto 403
Ciudad:	Bogotá xx
Teléfono:	3134690712
Correo electrónico:	jhonfallamunar74@gmail.com

El ACREEDOR GARANTIZADO Y BENEFICIARIO DE LA FUENTE DE PAGO:

Dirección:	Edificio Potenza piso 7 - Banco Davivienda xxx
Correo electrónico:	jumahern@davivienda.com

Las Partes se obligan a notificarse mutuamente cualquier cambio de dirección y demás datos aquí consignados. De lo contrario, se entenderá debidamente notificada o comunicada en las anteriores direcciones.

PARÁGRAFO: En el evento que no fuere posible la localización de los FIDEICOMITENTES y/o el ACREEDOR GARANTIZADO Y BENEFICIARIO DE LA FUENTE DE PAGO, en las direcciones o correos electrónicos registrados por éstos ante la FIDUCIARIA, las comunicaciones que se les deban dirigir se enviarán a las direcciones que figuren en el registro mercantil de su domicilio. En consecuencia, los FIDEICOMITENTES y el ACREEDOR GARANTIZADO Y BENEFICIARIO DE LA FUENTE DE PAGO aceptan que en los anteriores términos se tendrán por notificados y por tanto se entenderán aceptados los informes y las rendiciones de cuentas presentadas por la FIDUCIARIA, relevando de cualquier responsabilidad a ésta.

TRIGÉSIMA- SARLAFT: Para los fines previstos en la Circular Básica Jurídica – Circular Externa 029 de 2014 Parte I Título IV Capítulo IV, los FIDEICOMITENTES se obligan especialmente a entregar información veraz y verificable, y a actualizar sus datos por lo menos anualmente, suministrando la totalidad de los soportes documentales e información exigidos por la FIDUCIARIA al momento de la vinculación, incluida aquella relacionada con sus beneficiarios finales en los términos de la Circular Externa 011 de 2022 o en las disposiciones que la

13221

modifiquen, complementen o sustituyan. La FIDUCIARIA queda desde ya facultada para dar por terminado el presente Contrato en caso de desatención de estos deberes.

La FIDUCIARIA se abstendrá de atender las ORDENES DE GIROS a terceros impartidas por el ORDENADOR DE GIROS, cuando dichos terceros se encuentren incluidos en la lista OFAC o en cualquier otra lista de carácter nacional y/o internacional en la que se publiquen los nombres de las personas que hayan sido condenadas dentro del territorio nacional o fuera de éste, o que presuntamente hayan sido relacionadas por las autoridades nacionales o internacionales, de manera directa o indirecta, con actividades ilícitas, tales como narcotráfico, terrorismo, lavado de activos, tráfico de estupefacientes, secuestro extorsivo, trata de personas, entre otras, sin que esto constituya causal de incumplimiento de las obligaciones adquiridas.

En el evento en que el CONTRATANTE sea incluido en cualquiera de las listas indicadas en el acápite anterior, los FIDEICOMITENTES deberá presentar a la FIDUCIARIA a más tardar dentro cinco (5) días hábiles siguientes al acaecimiento de esta situación, otro contrato, de igual o mayor valor, para que sirva como fuente de pago de la OBLIGACIÓN GARANTIZADA. El ACREEDOR GARANTIZADO Y BENEFICIARIO DE LA FUENTE DE PAGO deberá aprobar la inclusión de nuevos contratos a este FIDEICOMISO.

TRIGÉSIMA PRIMERA.- FATCA-CRS: Los FIDEICOMITENTES manifiestan que a través del presente contrato se le está informando por parte de la FIDUCIARIA, que existen acuerdos de intercambio de información suscritos con los Estados Unidos y los países afiliados a la OCDE, desarrollada por las resoluciones 060 de 2015 y 119 de 2015 emitidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, y bajo los términos de la Ley FATCA (ForeignAccount Tax Compliance Act.) y de CRS (Common Reporting Standard) de la OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económico). En consecuencia, se autoriza a la FIDUCIARIA que en cumplimiento de dichos acuerdos y las resoluciones mencionadas, se reporte a la autoridad competente la calidad de impactado. Adicionalmente, se compromete a informar inmediatamente a la FIDUCIARIA, cualquier cambio de circunstancias en la información. Así mismo, la FIDUCIARIA se abstendrá de aprobar aquellas vinculaciones de personas a las cuales se les evidencie de acuerdo con el diligenciamiento del Formato Nos Interesa Conocerlo que tienen la calidad de "U.S. Person" (Impactado bajo los términos de la Ley FATCA Foreign Account Tax Compliance Act), y/o es impactada por la ley CRS (Common Reporting Standard) de la OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económico) y los países afiliados a la OCDE y no certifiquen la calidad "U.S. Person" o impactado por la Ley CRS.

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- CONFLICTOS DE INTERÉS: Atendiendo lo establecido en el numeral 2.2.5 de la Parte II, Título II, Capítulo I, de la Circular Básica Jurídica, y demás disposiciones aplicables, la FIDUCIARIA evaluó de forma previa a la celebración de este contrato, la posible incursión en situaciones generadoras de conflictos de interés que pueden llegar a tener lugar a la celebración o durante la ejecución del mismo, concluyendo que aún cuando la FIDUCIARIA es la vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO que sirve como garantía y fuente de las obligaciones amparadas a favor del BANCO DAVIVIENDA S.A.,

13222

entidad matriz de LA FIDUCIARIA, hasta la fecha de suscripción del contrato esa situación y en este negocio en particular, no configura conflictos de interés, en razón a que la FIDUCIARIA, dado el rol a ella asignado, actuará en cumplimiento de las instrucciones impartidas mediante el presente contrato y en esa medida a ella no le asisten facultades diferentes a las señaladas a lo largo de este documento, que le permitan tomar decisiones autónomas o que vayan en contravía de lo que en este instrumento se ha definido para lograr el cumplimiento del objeto y las finalidades del contrato.

Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo inmediatamente anterior, durante la ejecución del contrato pueden surgir situaciones potencialmente generadoras de conflictos de interés, que además de ser reveladas de manera oportuna por quien llegare a tener conocimiento de ellas, habrán de administrarse conforme corresponda según las cláusulas del presente contrato, las normas legales y reglamentarias y las normas internas de la FIDUCIARIA que sean aplicables, en especial el Manual de Conflictos de Interés y Uso de Información Privilegiada.

TRIGÉSIMA TERCERA.- MÉRITO EJECUTIVO: Las Partes acuerdan que el presente contrato presta mérito ejecutivo y copia del mismo junto con las facturas de cobro por comisiones o gastos del FIDEICOMISO, constituirán título ejecutivo suficiente para que la FIDUCIARIA pueda hacer exigible por la vía judicial el cumplimiento de las facturas insolutas por tales conceptos, a cargo de los FIDEICOMITENTES.

TRIGÉSIMA CUARTA.- LIBRE DISCUSIÓN DEL CONTRATO: Las Partes y el ACREEDOR GARANTIZADO Y BENEFICIARIO DE LA FUENTE DE PAGO que suscriben el presente contrato, dejan expresa constancia que, en ejercicio del principio de la libertad contractual, el contenido de este y el de todas y cada una de sus cláusulas fue libremente discutido y aceptado por cada una de ellas.

TRIGÉSIMA QUINTA.- CONFIDENCIALIDAD: Las Partes y el ACREEDOR GARANTIZADO Y BENEFICIARIO DE LA FUENTE DE PAGO se obligan a que todos los datos y en general, toda la información que con ocasión del presente contrato llegaren a conocer, directamente o por intermedio de cualquiera de sus empleados, no podrá ser utilizada por ninguna de ellos en su favor o en el de terceras personas, ni podrá ser dada a conocer por vía alguna, obligándose a guardar absoluta reserva al respecto, salvo solicitud de autoridad competente.

En consecuencia, quien incumpla el presente deber de confidencialidad se hará responsable frente a los otros por los perjuicios que se causen y sin que ello impida la iniciación de las acciones judiciales correspondientes contra las personas naturales que causaron el incumplimiento.

La obligación de reserva que en virtud del presente contrato adquieren las partes y el ACREEDOR GARANTIZADO Y BENEFICIARIO DE LA FUENTE DE PAGO subsistirá hasta por un término de 2 años, contados a partir de la terminación y liquidación del presente contrato.

13223

TRIGÉSIMA SEXTA.- PROPIEDAD DE LA INFORMACIÓN: La información obtenida y procesada por la FIDUCIARIA será parte del FIDEICOMISO, correspondiéndole a la FIDUCIARIA su custodia y mantenimiento en los términos de ley.

PARÁGRAFO: la información suministrada para el desarrollo del presente contrato no es generada, validada o certificada por la FIDUCIARIA, de manera que esta no es responsable del contenido y calidad de la misma.

TRIGÉSIMA SÉPTIMA.- LEY APLICABLE E INTERPRETACIÓN: El presente contrato se regirá por las leyes colombianas y en especial por lo previsto en el Código de Comercio, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y la Circular Básica Jurídica expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, así como por las normas que las desarrollan, complementan, adicionan y modifican en la medida que resulten aplicables según su naturaleza.

El presente contrato se interpretará teniendo en cuenta los principios previstos en los artículos 1618 a 1624 del Código Civil y las manifestaciones de voluntad que constan en este documento, en sus respectivos anexos y/o en las instrucciones que se impartan conforme al mismo.

TRIGÉSIMA OCTAVA.- BENEFICIARIOS FINALES. Los FIDEICOMITENTES, en cumplimiento de lo establecido en la Resolución 000164 de 2021 y la Resolución 37 de 2022 proferidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales ("DIAN"), declara que: (i) conoce que la FIDUCIARIA debe reportar a la DIAN la información completa de los Beneficiarios Finales y la cadena de propiedad del Patrimonio Autónomo constituido en virtud de este Contrato, para lo cual es indispensable que los FIDEICOMITENTES compartan dicha información a la FIDUCIARIA, (ii) a la fecha de suscripción de este contrato, entregó a la FIDUCIARIA, en el formato establecido por esta, la información de todos los Beneficiarios Finales y la cadena de propiedad del Patrimonio Autónomo; y que (ii) dicha información entregada es veraz, correcta y completa en los términos establecidos en la Resolución 164 de 2021, la Resolución 37 de 2022 y demás normas aplicables que las modifiquen, adicionen, reemplacen o deroguen.

Los FIDEICOMITENTES se obligan a informar inmediatamente a la FIDUCIARIA cualquier modificación o adición respecto de la información presentada en relación con sus Beneficiarios Finales y/o con la cadena de propiedad del Patrimonio Autónomo durante la vigencia de este contrato que sea necesaria para que la Fiduciaria cumpla con la obligación de información bajo la Resolución 164 de 2021, la Resolución 37 de 2022 y demás normas aplicables que las modifiquen, adicionen, reemplacen o derogue. Para tal efecto, los FIDEICOMITENTES enviarán una notificación electrónica al funcionario de la FIDUCIARIA designado para la administración del PATRIMONIO AUTÓNOMO.

13224

Los FIDEICOMITENTES mantendrán indemne a la FIDUCIARIA por cualquier pérdida, multa, daño, perjuicio, sanción o reclamación que se origine en (i) la veracidad, corrección o completitud de la información entregada a la FIDUCIARIA sobre los Beneficiarios Finales y la cadena de propiedad del Patrimonio Autónomo, y/o (ii) la extemporaneidad o demora en el reporte de cualquier modificación o adición en la información entregada a la FIDUCIARIA sobre dichos Beneficiarios Finales y/o dicha cadena de propiedad.

Para efectos de lo establecido en esta cláusula, son "Beneficiarios Finales" aquellos establecidos en el Artículo 631-5 del Estatuto Tributario."

TRIGÉSIMA NOVENA.- En el evento en que se presenten controversias en materia de impuestos con las autoridades tributarias del orden nacional o territorial, los FIDEICOMITENTES serán responsables por los valores que resulten por concepto de impuestos, sanciones e intereses en los procesos que adelanten dichas autoridades, inclusive, después de la liquidación del patrimonio autónomo.

En caso de liquidación de la sociedad que ostente la calidad de FIDEICOMITENTES, los socios y/o accionistas serán responsables por el pago de los rubros enunciados en el inciso anterior de la presente cláusula. Para ello, deberán informar con antelación a la sociedad fiduciaria sobre la liquidación de la sociedad.

CUADRAGÉSIMA.- ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: para los fines previstos en las disposiciones establecidas por la Superintendencia Financiera de Colombia, los FIDEICOMITENTES se obligan a entregar información veraz y verificable, a actualizar sus datos por lo menos anualmente, suministrando la totalidad de los soportes documentales exigidos. La FIDUCIARIA queda facultada para dar por terminado el Contrato en caso de desatención a estos deberes por parte de los FIDEICOMITENTES.

PARÁGRAFO: en aquellos eventos en que los FIDEICOMITENTES no actualicen la información en los términos antes señalados, la FIDUCIARIA se podrá abstener de realizar pagos y/o giros así como de emitir documentos tales como pero sin limitarse a, certificados de garantía, poderes, autorizaciones y certificaciones hasta tanto se dé cumplimiento a la entrega de la mencionada información.

CUADRAGÉSIMA PRIMERA.- VALIDEZ DEL CONTRATO: en el evento que el presente contrato sea firmado electrónicamente, las Partes renuncian expresamente, con la intención de que este acuerdo resulte legalmente vinculante, a hacer uso de cualquier derecho a interponer una acción tendiente a invalidar un contrato suscrito mediante el uso de firma electrónica, en cumplimiento de la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012 basándose únicamente en el hecho de que se celebró mediante el Intercambio Electrónico de Datos (EDI).

13225

Las Partes declaran que, en caso de litigio, los registros de los mensajes de Intercambio Electrónico de Datos que se hayan generado serán admisibles ante los tribunales y constituirán plena prueba de los hechos que en ellos figuran, salvo que se aporte prueba en contrario.

CUADRAGÉSIMA SEGUNDA.- VALIDEZ DE LA FIRMA ELECTRÓNICA: Las Partes reconocen y aceptan que la(s) firmas) plasmada (s) en el presente documento, es (son) confiable(s) y vinculante(s) para obligarlas legal y contractualmente en relación con el contenido del presente contrato y tiene(n) la misma validez y los mismos efectos jurídicos de la firma manuscrita.

De conformidad con lo anterior, las Partes declaran:

1. Que los datos de creación de cada firma corresponden única y exclusivamente al firmante quien tiene capacidad jurídica para comprometer a la sociedad (Representante Legal o Apoderado).

2. Que el firmante registrado es quien tiene y tendrá acceso a los datos de creación de la firma.

3. Que los firmantes actuando en representación de cada una de las Partes tienen plenas facultades legales y estatutarias para obligarlas mediante firma electrónica.

CUADRAGÉSIMA TERCERA.- OBLIGACIONES DE LOS FIRMANTES: Con el propósito de proteger la autenticidad, integralidad, validez e inviolabilidad de la firma electrónica y del presente contrato; de conformidad con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012, normas que las modifiquen o adicionen, los firmantes se obligan a:

1. Mantener el control y custodia exclusiva sobre los datos de creación de la firma.

2. Garantizar que los datos de creación de la firma no sean utilizados de forma indebida o no autorizada.

3. Dar aviso inmediato a la otra parte sobre cualquier efecto material adverso que dé lugar a que los datos de creación de la firma sean cuestionados, repudiados y/o queden en entredicho, amenazando la confiabilidad e integridad de los mismos.

CUADRAGÉSIMA CUARTA-.- PERFECCIONAMIENTO Y VIGENCIA. Una vez leído y comprendido se suscribe por las Partes y por el ACREEDOR BENEFICIARIO DE LA FUENTE DE PAGO y se entiende acordado y celebrado el presente documento el día en que quede firmado por las dos Partes y por el ACREEDOR BENEFICIARIO DE LA FUENTE DE PAGO, sin la suscripción o firma ya sea física (manuscrita) o electrónica de este documento por las dos Partes y por el ACREEDOR BENEFICIARIO DE LA FUENTE DE PAGO, el mismo no tendrá validez, no obstante, dicha firma podrá hacerse en momentos diferentes, sin embargo, la fecha de suscripción será la correspondiente al día en que quede firmado por las dos Partes y por el

13226

ACREEDOR BENEFICIARIO DE LA FUENTE DE PAGO. En caso de realizarse la firma de manera electrónica, ver el certificado de las firmas.

L.M.R.M.

LA FIDUCIARIA

Firmado por CAROLINA CEVALLOS CASTILLO
el 2025-03-01 00:04:36 GMT

FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.
J.D.P.R. **CAROLINA CEVALLOS CASTILLO**
Representante Legal

LOS FIDEICOMITENTES

Firmado por Yecid Mauricio Reina Bravo
el 2025-02-28 21:42:18 GMT

INGECONSULTAR LTDA
YECID MAURICIO REINA BRAVO
Representante Legal
FIDEICOMITENTE A

Firmado por John Yashim Alexander Falla Munar
el 2025-02-28 21:58:05 GMT

JHON YASHIM ALEXANDER FALLA MUNAR
FIDEICOMITENTE B

En señal de aceptación de los términos contenidos en este contrato

EL ACREEDOR GARANTIZADO Y BENEFICIARIO DE LA FUENTE DE PAGO

Firmado por Luis Francisco Bermudez Castro
el 2025-02-28 22:09:48 GMT

LUIS FRANCISCO BERMUDEZ CASTRO
Banco Davivienda S.A.
Representante Legal

13227

AGENCIA PARA LA
DEL META
NIT 900820547-5

RESOLUCIÓN No 100-37- 041 DE 2025
Marzo 7 de 2025

"Por medio de la cual se AUTORIZA la cesión de derechos económicos del contrato 774 de 2022 a favor de un tercero."

EL GERENTE DE LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META – A.I.M.

En uso de sus atribuciones legales y en especial por las conferidas en Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios, demás normas pertinentes, concordantes, por el Decretos Departamentales 0297 de 2014, 0306 de 2014, nombrado mediante Decreto Nº 045 del 10 de enero de 2024 y en ejercicio de funciones conforme a Acta de Posesión Nº 028 del 10 de enero del mismo año, quien obra en nombre y representación de la AIM, y

CONSIDERANDO:

Que mediante decreto 297 del 15 de octubre de 2014, se transformó la naturaleza jurídica del INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META (IDM), de establecimiento público a una unidad administrativa especial departamental como entidad descentralizada por servicios con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera adscrita al departamento administrativo de planeación departamental, denominada Agencia para la Infraestructura del Meta (AIM) domiciliada en Villavicencio.

1). Que la Agencia para la Infraestructura del Meta suscribió el contrato No 774 de 2022 que tiene como objeto el "*MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META*" con el CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022 representada legalmente por YECID MAURICIO REINA BRAVO identificado con C.C. No 86.059.190.

2). Que mediante radicado de marzo 06 de 2025 se anexó oficio de cesión de derechos económicos del contrato de la referencia en la cual el contratista CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022 solicita a la AIM autorizar la cesión por valor total del contrato a favor de la FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. con Nit No 800.182.281-5 representada legalmente por Carolina Cevallos Castillo identificada con C.C. No 52.419.853.

3) Que la entidad suscribió el contrato 143 de 2023 que tiene como objeto el "*CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE: SAN JUANITO, VISTAHERMOSA, EL CASTILLO, SAN LUIS DE CUBARRAL, PUERTO RICO, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, RESTREPO, SAN CARLOS DE GUAROA, SAN JUAN DE ARAMA, EL CALVARIO Y CABUYARO EN EL DEPARTAMENTO DEL META*" destacando que en virtud de la ley 1474 de 2011 artículo 83 establece que "*La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría*", por lo cual es deber legal de la interventoría realizar la supervisión y el seguimiento al contrato de obra, por esta razón la misma en su

GOBERNACIÓN DEL

B328

competencia legal mediante oficio de marzo 05 de 2025 viabilizo esta cesión de derechos económicos para asegurar las obras realizadas y proceder con la ejecución del contrato.

4) Que la presente cesión de derechos económicos y dinerarios no varía de ninguna manera los términos y condiciones del contrato celebrado entre los contratistas y la Agencia para la infraestructura del Meta, razón por la cual los valores objeto de la cesión solo se harán pagaderas a favor del CESIONARIO una vez el CEDENTE acredite el cumplimiento de las condiciones fijadas para el pago, siempre y cuando el pago a realizar sea procedente de acuerdo a lo establecido en el contrato de cesión. Por todo lo anterior la exigibilidad de la autorización o cesión aquí autorizada queda sometida al cumplimiento de dichas condiciones correspondientes al cumplimiento del objeto contractual.

5) Que de acuerdo a los artículos 1959 y 1961 del Código Civil, la cesión opera luego de que exista un acuerdo entre cedente (quien es parte del contrato estatal) y cesionario (a quien se le transfieren los derechos económicos), y que el primero entregue al segundo un documento, en el que consten o se señalen los derechos contractuales que se están cediendo. El documento entregado debe contar con la firma del cedente. Igualmente, el artículo 1960 del Código Civil *"la cesión no produce efecto contra el deudor ni contra terceros, mientras no ha sido notificada por el cesionario al deudor o aceptada por éste"*. Por ende, se recuerda que el artículo 1962 del Código Civil, la cesión se entiende aceptada cuando exista *"un hecho que la suponga, como la litis contestación con el cesionario, un principio de pago al cesionario, etc."* En conclusión, en virtud del principio de autonomía de la voluntad reconocido por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y establecido en el artículo 1602 del Código Civil, los contratos estatales podrán incluir estipulaciones que condicionen la validez de la cesión de derechos a la aprobación de la misma por parte de la Entidad Estatal. Por lo cual, atendiendo a lo explicado anteriormente y recordando que el contrato de cesión de derechos económicos es un acto de acuerdo de voluntades y que existe un contrato suscrito por el representante legal del consorcio y la FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. en el cual una de las partes autoriza consignar o ceder el pago a un tercero lo correspondiente al valor del contrato suscrito por AIM, por ende, se considera adecuado autorizar esta cesión o autorización en virtud del principio de la autonomía de la voluntad y la buena fe de los firmantes.

Que bajo las anteriores consideraciones se analizó la viabilidad de la cesión de derechos económicos y dinerarios solicitada, por lo anterior, la Agencia para la Infraestructura del Meta,

R E S U E L V E:

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar la cesión de los derechos económicos y dinerarios, estipulados en oficio denominado cesión de derechos económicos de marzo 06 de 2025, suscritos entre el cedente CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022 solicita a la AIM autorizar la cesión por el valor total del contrato a favor del cesionario la FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. con Nit No 800.182.281-5 representada legalmente por Carolina Cevallos Castillo identificada con C.C. No 52.419.853.

Parágrafo 1: Esta Cesión será pagadera únicamente siempre y cuando el pago a realizar sea procedente, entendiendo por tal, que el cedente haya cumplido a satisfacción con su contraprestación con la AIM anexando todos los documentos del cesionario para el pago.

13229

ARTÍCULO SEGUNDO: Establecer que la presente cesión no varia los términos y condiciones establecidos en el contrato 774 de 2022 celebrado entre los partes mencionadas anteriormente y la Agencia para la infraestructura del Meta, razón por la cual los valores objeto de la cesión solo se harán exigibles a favor del CESIONARIO una vez el CEDENTE acredite el cumplimiento de las condiciones fijadas contractualmente, por lo tanto, la exigibilidad de la cesión aquí autorizada queda sometida al cumplimiento de dichas condiciones.

ARTÍCULO TERCERO. Comuníquese a contabilidad, tesorería, supervisión y demás oficinas que intervengan en los procedimientos posteriores al presente trámite.

ARTÍCULO CUARTO. Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con el artículo 75 del CPACA, Ley 1437 de 2011.

Dada en Villavicencio el día siete (07) del mes de marzo de 2025.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

SERGIO IVAN MUÑOZ YAÑEZ
Gerente AIM

Reviso y aprobó. JHON ALEXANDER PEÑALOZA GUTIÉRREZ
Sub-gerente de Gestión Contractual y Jurídica de la AIM

Proyecto jurídicamente. ABG. Duvian Ricardo Otero Patiño
Asesor jurídico de la AIM

13230

RESOLUCIÓN No 100-37- 069 DE 2025
Abril 23 de 2025

"Por medio de la cual se corrige la resolución No 041 de 2025 la cual autorizó la cesión de derechos económicos del contrato 774 de 2022 a favor de un tercero."

EL GERENTE DE LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META – A.I.M.

En uso de sus atribuciones legales y en especial por las conferidas en Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios, demás normas pertinentes, concordantes, por el Decretos Departamentales 0297 de 2014, 0306 de 2014, nombrado mediante Decreto Nº 045 del 10 de enero de 2024 y en ejercicio de funciones conforme a Acta de Posesión Nº 028 del 10 de enero del mismo año, quien obra en nombre y representación de la AIM, y

CONSIDERANDO:

Que mediante decreto 297 del 15 de octubre de 2014, se transformó la naturaleza jurídica del INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META (IDM), de establecimiento público a una unidad administrativa especial departamental como entidad descentralizada por servicios con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera adscrita al departamento administrativo de planeación departamental, denominada Agencia para la Infraestructura del Meta (**AIM**) domiciliada en Villavicencio.

1). Que la Agencia para la Infraestructura del Meta suscribió el contrato No 774 de 2022 que tiene como objeto el "*MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META*" con el CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022 representada legalmente por YECID MAURICIO REINA BRAVO identificado con C.C. No 86.059.190.

2). Que mediante radicado de marzo 06 de 2025 se anexó oficio de cesión de derechos económicos del contrato de la referencia en la cual el contratista CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022 solicita a la AIM autorizar la cesión por valor total del contrato a favor de la FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. con Nit No 800.182.281-5 representada legalmente por Carolina Cevallos Castillo identificada con C.C. No 52.419.853.

3) Que la entidad suscribió el contrato 143 de 2023 que tiene como objeto el "*CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE: SAN JUANITO, VISTAHERMOSA, EL CASTILLO, SAN LUIS DE CUBARRAL, PUERTO RICO, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, RESTREPO, SAN CARLOS DE GUAROA, SAN JUAN DE ARAMA, EL CALVARIO Y CABUYARO EN EL DEPARTAMENTO DEL META*" destacando que en virtud de la ley 1474 de 2011 artículo 83 establece que "*La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría*", por lo cual es deber legal de la interventoría realizar la supervisión y el seguimiento al contrato de obra, por esta razón la misma en su

Calle 15 No. 40 – 01 CC. Primavera Urbana Lobby 1 Piso 8 / Villavicencio /Meta
contactenos@aim-meta.gov.co / https://aim-meta.gov.co

1323

competencia legal mediante oficio de marzo 05 de 2025 viabilizo esta cesión de derechos económicos para asegurar las obras realizadas y proceder con la ejecución del contrato.

4) Que en virtud de lo anterior se expidió la resolución No 041 de 2025 de marzo 7 de 2025 con sus respectivos motivos autorizando la cesión de los derechos económicos y dinerarios, estipulados en oficio denominado cesión de derechos económicos de marzo 06 de 2025, suscritos entre el cedente CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022 solicita a la AIM autorizar la cesión por el valor total del contrato a favor del cesionario la FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. con Nit No 800.182.281-5 representada legalmente por Carolina Cevallos Castillo identificada con C.C. No 52.419.853.

5) Que por un error de transcripción se indico como cesionario a la la FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. con Nit No 800.182.281-5 representada legalmente por Carolina Cevallos Castillo identificada con C.C. No 52.419.853, no obstante, en virtud del contrato de cesión de derechos económicos las partes indicaron que el recurso se debería consignar a favor de patrimonios autónomos identificado con Nit No 830.053.700-6 mediante transferencia a la cuenta de ahorros de BANCO DAVIVIENDA S.A. No 482800048464.

Que bajo las anteriores consideraciones se procede a corregir la resolución No 041 de 2025, por lo anterior, la Agencia para la Infraestructura del Meta,

R E S U E L V E:

ARTÍCULO PRIMERO: Corregir el artículo primero de la resolución No 041 de 2025 el cual se ajustará de la siguiente manera:

"Autorizar la cesión de los derechos económicos y dinerarios, estipulados en oficio denominado cesión de derechos económicos de marzo 06 de 2025, suscritos entre el cedente CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022 y la FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. mediante la cual en virtud del contrato de cesión de derechos económicos las partes indicaron que el recurso se debería consignarse a favor de patrimonios autónomos identificado con Nit No 830.053.700-6 mediante transferencia a la cuenta de ahorros de BANCO DAVIVIENDA S.A. No 482800048464.

Parágrafo 1: *Esta Cesión será pagadera únicamente siempre y cuando el pago a realizar sea procedente, entendiendo por tal, que el cedente haya cumplido a satisfacción con su contraprestación con la AIM anexando todos los documentos del cesionario para el pago". (Se anexa certificación de patrimonios autónomos)*

ARTÍCULO SEGUNDO: Establecer que la presente corrección a la resolución y la cesión existente no varía los términos y condiciones establecidos en el contrato 774 de 2022 celebrado entre los partes mencionadas anteriormente y la Agencia para la infraestructura del Meta, razón por la cual los valores objeto de la cesión solo se harán exigibles a favor del **CESIONARIO** una vez el **CEDENTE** acredite el cumplimiento de las condiciones fijadas contractualmente, por lo tanto, la exigibilidad de la cesión aquí autorizada queda sometida al cumplimiento de dichas condiciones.

RESOLUCIÓN No 100-37- 069 DE 2025
Abril 23 de 2025

"Por medio de la cual se corrige la resolución No 041 de 2025 la cual autorizó la cesión de derechos económicos del contrato 774 de 2022 a favor de un tercero."

ARTÍCULO TERCERO. Comuníquese a contabilidad, tesorería, supervisión y demás oficinas que intervengan en los procedimientos posteriores al presente trámite.

ARTÍCULO CUARTO. Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con el artículo 75 del CPACA, Ley 1437 de 2011.

Dada en Villavicencio el día veintitrés (23) del mes de abril de 2025.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

SERGIO IVAN MUÑOZ YAÑEZ
Gerente AIM

Reviso y aprobó. **JHON ALEXANDER PEÑALOZA GUTIERREZ**
Sub-gerente de Gestión Contractual y Jurídica de la AIM

Proyectó jurídicamente: ABG. Duvian Ricardo Oino Pardo
Asesor jurídico de la AIM

Calle 15 No. 40 – 01 CC. Primavera Urbana Lobby 1 Piso 8 / Villavicencio /Meta
contactenos@aim-meta.gov.co / https://aim-meta.gov.co

B.233