PROGRAMACION PRORROGA											
ACTIVIDAD	**dic-04**	**dic-05**	**dic-06**	**dic-07**	**dic-08**	**dic-09**	**dic-10**	**dic-11**	**dic-12**	**dic-13**	**dic-14**
Replanteo general											
Demolición de estructuras											
Cerramiento en polisombra 47% h=2,10m											
Excavación manual en material común, incluye trasiego interno del material y estacado en madera para control de proceso en marea alta											
Lleno con material seleccionado proveniente de la excavación y demolición (incluye trasiego interno)		50m3	50m3	50m3	50m3	50m3	50m3	50m3	36,05m3		
Maletín flexible en geomalla biaxial revestida con polímeros (geoestera - hidromalla bx50 o equivalente), incluye lleno en rajón, incluye geocable para cierre y elementos de fijación	9m3	9m3	9m3								
Suministro e instalación geotextil para separación de suelo de subrasante y capas granulares	40m2	40m2	40m2	40m2	40m2						
Geotubo flexible en geomalla biaxial revestida con polímeros (geotubo - hidromalla bx50 o equivalente) ø=0,40m, incluye lleno en rajón y anclajes de fijación				9ml	9ml	9ml	9ml	9ml	9ml		
Transporte fluvial buenaventura - bahía solano de materiales para conformación de maletín y geotubo flexible (incluye transporte en barco, alquiler de muelle durante el tiempo de operación, cargue y disposición final)											
Transporte fluvial buenaventura - bahía solano de material enrocado (incluye transporte en pangon, alquiler de muelle durante el tiempo de operación, cargue y disposición final)											
Limpieza, entrega y revisión de acta final											ok

Ingeniero Alexander Gipis Saavedra
Director del proyecto