PROGRAMACION PRORROGA				
ACTIVIDAD	**nov 04 al 11**	**nov 11 al 18**	**nov 18 al 25**	**nov 25 al 04 de dic**
Replanteo general				
Demolición de estructuras				
Cerramiento en polisombra 47% h=2,10m				
Excavación manual en material común, incluye trasiego interno del material y estacado en madera para control de proceso en marea alta				
Lleno con material seleccionado proveniente de la excavación y demolición (incluye trasiego interno)	77m3	77m3	77m3	77m3
Maletín flexible en geomalla biaxial revestida con polímeros (geoestera - hidromalla bx50 o equivalente), incluye lleno en rajón, incluye geocable para cierre y elementos de fijación	37,5m3	37,5m3	37,5m3	37,5m3
Suministro e instalación geotextil para separación de suelo de subrasante y capas granulares	60m2	60m2	60m2	60m2
Geotubo flexible en geomalla biaxial revestida con polímeros (geotubo - hidromalla bx50 o equivalente) ø=0,40m, incluye lleno en rajón y anclajes de fijación	28ml	28ml	28ml	28ml
Transporte fluvial buenaventura - bahía solano de materiales para conformación de maletín y geotubo flexible (incluye transporte en barco, alquiler de muelle durante el tiempo de operación, cargue y disposición final)				
Transporte fluvial buenaventura - bahía solano de material enrocado (incluye transporte en pangon, alquiler de muelle durante el tiempo de operación, cargue y disposición final)				
Limpieza, entrega y revisión de acta final				OK



Ingeniero Alexander Gipis Saavedra
Director del proyecto