Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	REPUBLICA DE COLOMBIA	Hoja No.	1	de 4
	DEPARTAMENTO DE CASANARE	9	2	2026
	PALACIO DE JUSTICIA - MUNICIPIO DE YOPAL	DD	MM	AA
	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA	CONTRATO No.	18	DE 2025

INFORME No. 14 INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

DATOS DEL CONTRATO

Semana Número: 14 del : 02/02/2026 al 08/02/2026

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 96 días calendario

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DISEÑOS YOPAL
R/L WILVER FRANCINY RUSSY LADINO

NOMBRE DEL INTERVENTOR: EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ

NOMBRE DEL SUPERVISOR: DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA RAMA JUDICIAL EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, UBICADO EN LA CALLE 7 NO. 19 – 07"

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y ADECUACIONES DE LA SEDE JUDICIAL UBICADA EN CALLE 7 # 19 – 07 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL CASANARE"


VALOR INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	**$ 422,655,000.00** (Indique el valor del contrato suscrito en números)
VALOR ADICIONAL	**$ -** (Indique el valor del contrato suscrito en números)
VALOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA ACTUALIZADO	**$ 422,655,000.00** (Indique el valor del contrato suscrito en números)
VALOR INCIAL DEL CONTRATO DE OBRA	**$ 6,763,547,277.00** (Indique el valor del contrato suscrito en números)
VALOR FASE I	**$ 598,761,250.00** (Indique el valor del contrato suscrito en números)
VALOR FASE II	**$ 6,164,786,027.00** (Indique el valor del contrato suscrito en números)
VALOR ADICIONAL	**$ -** (Indique el valor del contrato suscrito en números)
VALOR DEL CONTRATO DE OBRA ACTUALIZADO	**$ 6,763,547,277.00** (Indique el valor del contrato suscrito en números)


PROGRAMADO	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	2.62%	11.62%
Valor obra programada:	$ 161,418,309.11	$ 716,483,383.93
Porcentaje proyectado	2.62%	

EJECUTADO	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física ejecutada (%)	0.39%	3.53%
Valor de la obra ejecutada:	$ 23,825,108.80	$ 217,600,509.70
Porcentaje ejecutado	0.39%	
Atraso semanal	**-2.23%**	

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	REPUBLICA DE COLOMBIA	Hoja No.	2	de 4
	DEPARTAMENTO DE CASANARE	9	2	2026
	PALACIO DE JUSTICIA - MUNICIPIO DE YOPAL	DD	MM	AA
	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA	CONTRATO No.	18	DE 2025

GRAFICA DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO VS EJECUTADO





Para el ejecutado de la semana No.14 se presenta un atraso del **-2.23%**

Para el acumulado hasta la semana No.14 se presenta un avance del **-8.09%**

CONTRATO DE OBRA

Contrato No.	031 DE 2025
Valor Inicial:	$ 6,763,547,277.00
valor adicional:	$ -
Valor Actualizado:	$ 6,763,547,277.00
Plazo Inicial:	SIETE(7) MESES
Fecha de Iniciación:	26 DE JUNIO DE 2025
Fecha de Inicio Fase II:	04 DE NOVIEMBRE DE 2025
Fecha Prórroga No.1	31 DE DICIEMBRE DE 2025
Fecha Actual Terminación:	19 DE ABRIL DE 2026

,

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato No.	018 DE 2025
Valor Inicial:	$ 422,655,000.00
valor adicional:	$ -
Valor Actualizado:	$ 422,655,000.00
Plazo Inicial:	SIETE (7) MESES
Fecha de Iniciación:	04 DE JUNIO DE 2025
Fecha de Inicio Fase II:	04 DE NOVIEMBRE DE 2025
Fecha Prórroga No.1	31 DE DICIEMBRE DE 2025
Fecha Actual Terminación	19 DE ABRIL DE 2026

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	REPUBLICA DE COLOMBIA	Hoja No.	3	de 4
	DEPARTAMENTO DE CASANARE	9	2	2026
	PALACIO DE JUSTICIA - MUNICIPIO DE YOPAL	DD	MM	AA
	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA	CONTRATO No.	18	DE 2025

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

En el presente apartado se describen las actividades realizadas en la semana N° 14:

El día 3 de febrero se llevó a cabo comité virtual con participación del contratista, la interventoría y la supervisión, con el fin de revisar ajustes de diseño y avance de obra

El día 04 de Febrero se atendió visita de la Secretaría de Planeación de la Alcaldía,con el objetivo de verificar el estado del trámite de la licencia de construcción. Durante la visita se informó que la licencia se encuentra en trámite ante la Curaduría Urbana, entregando copia de la boleta de radicación como soporte. Se aclaró que las actividades ejecutadas hasta el momento corresponden a labores preliminares y de adecuación, que no afectan elementos estructurales del proyecto y, por tanto, no requieren licencia de construcción.

El día 4 de febrero ingresó personal de pisos de la empresa PULI YA S.A.S. y personal hidráulico de HIDROCONSTRUCCIONES JL S.A.S., donde se realizó la respectiva inducción y análisis de tareas seguras (ATS) para el inicio de actividades

Durante esta semana el contratista realiza la demolición de los muros divisorios en pisos 1 y 2 donde se ubicaban las bajantes de las redes hidro-sanitarias, con el fin de permitir la reubicación y adecuación de las instalaciones correspondientes.

Así mismo se realiza 01.02.04 DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y/O LAVAMANOS: e retiraron los aparatos sanitarios y lavamanos en los baños del segundo piso, área de mujeres, como preparación para la adecuación de las instalaciones.

Inicia la instalación de 09.01.07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC CONDUIT Diam= 3/4" 0 en el primer piso, en las salas de audiencia, conformando las canalizaciones para la red eléctrica, asegurando recorridos correctos y fijaciones seguras.

Continúa 09.04.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA PORTACABLE TIPO MALLA 300X200 mm y Se realiza 09.04.09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLE TIPO DUCTO CERRADO 300X100 mm: en el primer piso, avanzando en la conformación de rutas para el cableado eléctrico y asegurando la correcta fijación y alineación de los soportes.

Inicia 12.05.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN GRANITO BALDOSA en las salas de audiencia del primer piso, realizando previamente la nivelación y preparación de la superficie, conforme a los diseños y especificaciones técnicas del proyecto.

La interventoría controla y verifica las actividades de construcción garantizando que se realicen conforme a lo planificado, cumpliendo con los estándares de calidad y dentro de los plazos establecidos, así mismo se verifica que las activiadades cumplan con las normas de seguridad ambiental y el personal porte los EPP correspondientes.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

01.01.02 DEMOLICION Y RETIRO DE MUROS QUE HACEN PARTE DEL AREA CONSTRUIDA EXISTENTE, NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, LAS CUALES SERÁN REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE MANERA MANUAL Y MECÁNICA DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES EN LOS PLANOS O CONCERTADAS CON EL INTERVENTOR - (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL)
01.01.09 DEMOLICION Y RETIRO DE CERRAMIENTO EXISTENTE QUE HACEN PARTE DEL AREA CONSTRUIDA EXISTENTE, NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, LAS CUALES SERÁN REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE MANERA MANUAL Y MECÁNICA DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES EN LOS PLANOS O CONCERTADAS CON EL INTERVENTOR - (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL)
01.01.10 DEMOLICION Y RETIRO DE ANDEN EXISTENTE , NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, LAS CUALES SERÁN REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE MANERA MANUAL Y MECÁNICA DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES EN LOS PLANOS O CONCERTADAS CON EL INTERVENTOR - (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL)
01.02.01 DESMONTE DE PUERTAS EN MADERA, CRISTAL Y/O METALICAS - DIM=VARIABLES
01.02.02 DESMONTE DE VENTANAS INTERNAS Y EXTERNAS DIM=VARIABLES
01.02.04 DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y/O LAVAMANOS INCLUYE SELLO DE PUNTO EXISTENTE
01.02.05 Desmonte instalaciones sanitarias pvc Ø 2",3",4",con retiro y disposicion final
01.02.06 Desmonte instalaciones hidraulicas pvc Ø 1/2",3/4",1", 1 1/2" con retiro y disposicion final
01.02.07 Desmonte de registros y valvulas hidraulicas internas Ø 1/2" a 2"
01.02.08 DEMOLICION DE ACABADO DE PISO 0
01.02.09 Desmantelamiento y disposicion final de red de baja tension
01.02.10 DESMONTE DE TEJA DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE REMATES Y ESTRUCTURA DE SOPORTE
01.02.11 DESMONTE DE MARQUESINA EXISTENTE
01.02.12 DESMONTE DE BARANDAS METALICAS EXISTENTE
01.02.13 DESMONTE DE MESON DE ATENCION HASTA B=0.60MTS EXISTENTES
01.02.14 DESMONTE DE MUEBLES FIJOS EXISTENTES INCLUYE MOBILIARIO
01.02.15 DESMONTE DE EQUIPOS MECANICOS/HIDRAULICOS/ELECTRICOS
01.02.17 DESMONTE DE CIELO RASO 0
01.02.18 DESMONTE DE REJAS DE CARCELES O CALABOZOS 0
01.02.19 CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA
01.02.20 DESMONTE APARATOS ELECTRICOS: Incluye aparatos, luminarias, canaletas, tomacorrientes, interruptores. incluye retiro y disposicion final
01.02.21 Desmonte tableros electricos, incluye retiro y disposicion final

El contratista se compromete a realiza las actividades programadas para la siguiente semana,

Las actividades a ejecutar para la proxima semana corresponden a la programación presentada.

El contratista se compromete a ejecutar la obra de manera eficaz y eficiente, poniendose al día con el avance de obra.

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORÍA

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	REPUBLICA DE COLOMBIA	Hoja No.	4	de 4
	DEPARTAMENTO DE CASANARE	9	2	2026
	PALACIO DE JUSTICIA - MUNICIPIO DE YOPAL	DD	MM	AA
	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA	CONTRATO No.	18	DE 2025

REGISTRO FOTOGRAFICO



DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

Instalación tubería pvc, primer piso



DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

Instalación tubería pvc, primer piso



DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

Demolición muros, primer piso



DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

Demolición muros, primer piso



Suministro e instalación piso en granito baldosa, primer piso



Suministro e instalación piso en granito baldosa, primer piso

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	REPUBLICA DE COLOMBIA	Hoja No.	1	de 4
	DEPARTAMENTO DE CASANARE	16	2	2026
	PALACIO DE JUSTICIA - MUNICIPIO DE YOPAL	DD	MM	AA
	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA	CONTRATO No.	18	DE 2025

INFORME No. 15 INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

DATOS DEL CONTRATO

Semana Número: 15 del : 09/02/2026 al 15/02/2026

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 103 días calendario

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DISEÑOS YOPAL
R/L WILVER FRANCINY RUSSY LADINO

NOMBRE DEL INTERVENTOR: EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ

NOMBRE DEL SUPERVISOR: DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA RAMA JUDICIAL EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, UBICADO EN LA CALLE 7 NO. 19 – 07"

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y ADECUACIONES DE LA SEDE JUDICIAL UBICADA EN CALLE 7 # 19 – 07 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL CASANARE"


VALOR INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	**$ 422,655,000.00** (Indique el valor del contrato suscrito en números)
VALOR ADICIONAL	**$ -** (Indique el valor del contrato suscrito en números)
VALOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA ACTUALIZADO	**$ 422,655,000.00** (Indique el valor del contrato suscrito en números)
VALOR INCIAL DEL CONTRATO DE OBRA	**$ 6,763,547,277.00** (Indique el valor del contrato suscrito en números)
VALOR FASE I	**$ 598,761,250.00** (Indique el valor del contrato suscrito en números)
VALOR FASE II	**$ 6,164,786,027.00** (Indique el valor del contrato suscrito en números)
VALOR ADICIONAL	**$ -** (Indique el valor del contrato suscrito en números)
VALOR DEL CONTRATO DE OBRA ACTUALIZADO	**$ 6,763,547,277.00** (Indique el valor del contrato suscrito en números)


PROGRAMADO	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	2.68%	14.30%
Valor obra programada:	$ 165,175,957.35	$ 881,659,341.28
Porcentaje proyectado	2.68%	

EJECUTADO	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física ejecutada (%)	0.84%	4.37%
Valor de la obra ejecutada:	$ 51,945,680.05	$ 269,546,189.75
Porcentaje ejecutado	0.84%	
Atraso semanal	**-1.84%**	

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	REPUBLICA DE COLOMBIA	Hoja No.	2	de 4
	DEPARTAMENTO DE CASANARE	16	2	2026
	PALACIO DE JUSTICIA - MUNICIPIO DE YOPAL	DD	MM	AA
	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA	CONTRATO No.	18	DE 2025

GRAFICA DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO VS EJECUTADO





Para el ejecutado de la semana No.15 se presenta un atraso del **-1.84%**

Para el acumulado hasta la semana No.15 se presenta un avance del **-9.93%**

CONTRATO DE OBRA

Contrato No.	031 DE 2025
Valor Inicial:	$ 6,763,547,277.00
valor adicional:	$ -
Valor Actualizado:	$ 6,763,547,277.00
Plazo Inicial:	SIETE(7) MESES
Fecha de Iniciación:	26 DE JUNIO DE 2025
Fecha de Inicio Fase II:	04 DE NOVIEMBRE DE 2025
Fecha Prórroga No.1	31 DE DICIEMBRE DE 2025
Fecha Actual Terminación:	19 DE ABRIL DE 2026

,

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato No.	018 DE 2025
Valor Inicial:	$ 422,655,000.00
valor adicional:	$ -
Valor Actualizado:	$ 422,655,000.00
Plazo Inicial:	SIETE (7) MESES
Fecha de Iniciación:	04 DE JUNIO DE 2025
Fecha de Inicio Fase II:	04 DE NOVIEMBRE DE 2025
Fecha Prórroga No.1	31 DE DICIEMBRE DE 2025
Fecha Actual Terminación	19 DE ABRIL DE 2026

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

En el presente apartado se describen las actividades realizadas en la semana N° 15:

El día 10 de febrero se realiza comité presencial con contratista, interventoría y supervisión, para hacer seguimiento técnico y administrativo al contrato. Durante la reunión se revisó el cumplimiento de cronogramas, el avance de las actividades y la coordinación entre los diferentes frentes de obra.

El día 12 de Febrero Ingresó el personal encargado de los sistemas de aire acondicionado, realizándose inducción y ATS antes del inicio de actividades, garantizando que se cumplan las normas de seguridad y conozcan las áreas de trabajo.

Durante esta semana el contratista realizó la demolición de la placa de contrapiso en los sectores donde se ubican las redes hidrosanitarias existentes, con el fin de permitir la adecuación y reubicación de las instalaciones. La actividad se realizó controlando los residuos y respetando las medidas de seguridad.

Se retiraron tuberías, accesorios y aparatos sanitarios, dejando los sectores preparados para la instalación de nuevas redes. La actividad se realizó de manera ordenada, evitando daños a elementos existentes.

09.01.07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC CONDUIT Diam= 3/4" 0: Se continuó la instalación de tubería en el segundo piso, formando las canalizaciones para la red eléctrica, asegurando que los recorridos fueran correctos y que las fijaciones estuvieran bien colocadas.

Se realiza instlacion 09.05.28 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA GALVANIZADA 2400 0 se ejecuta en el segundo piso, conforme a las especificaciones técnicas y ubicación señalada en los planos.

Se realiza 09.05.31 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA GALVANIZADA OCTAGONAL se realiza en el segundo piso, en las ubicaciones indicadas en planos, dejando las cajas listas para la conexión de iluminación y tomacorrientes.

2.05.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN GRANITO BALDOSA: continúa la instalación del piso en el segundo piso, realizando la nivelación y preparación de la superficie, colocando las baldosas alineadas, con pegado uniforme y juntas consistentes, para un acabado final limpio y acorde a los diseños del proyecto..

La interventoría controla y verifica las actividades de construcción garantizando que se realicen conforme a lo planificado, cumpliendo con los estándares de calidad y dentro de los plazos establecidos, así mismo se verifica que las activiadades cumplan con las normas de seguridad ambiental y el personal porte los EPP correspondientes.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

01.01.02 DEMOLICION Y RETIRO DE MUROS QUE HACEN PARTE DEL AREA CONSTRUIDA EXISTENTE, NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, LAS CUALES SERÁN REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE MANERA MANUAL Y MECÁNICA DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES EN LOS PLANOS O CONCERTADAS CON EL INTERVENTOR - (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL)

01.01.09 DEMOLICION Y RETIRO DE CERRAMIENTO EXISTENTE QUE HACEN PARTE DEL AREA CONSTRUIDA EXISTENTE, NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, LAS CUALES SERÁN REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE MANERA MANUAL Y MECÁNICA DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES EN LOS PLANOS O CONCERTADAS CON EL INTERVENTOR - (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL)

01.01.10 DEMOLICION Y RETIRO DE ANDEN EXISTENTE , NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, LAS CUALES SERÁN REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE MANERA MANUAL Y MECÁNICA DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES EN LOS PLANOS O CONCERTADAS CON EL INTERVENTOR - (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL)

01.02.01 DESMONTE DE PUERTAS EN MADERA, CRISTAL Y/O METALICAS - DIM=VARIABLES
01.02.02 DESMONTE DE VENTANAS INTERNAS Y EXTERNAS DIM=VARIABLES
01.02.04 DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y/O LAVAMANOS INCLUYE SELLO DE PUNTO EXISTENTE
01.02.05 Desmonte instalaciones sanitarias pvc Ø 2",3",4",con retiro y disposicion final
01.02.06 Desmonte instalaciones hidraulicas pvc Ø 1/2",3/4",1", 1 1/2" con retiro y disposicion final
01.02.07 Desmonte de registros y valvulas hidraulicas internas Ø 1/2" a 2"
01.02.08 DEMOLICION DE ACABADO DE PISO 0
01.02.09 Desmantelamiento y disposicion final de red de baja tension
01.02.10 DESMONTE DE TEJA DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE REMATES Y ESTRUCTURA DE SOPORTE
01.02.11 DESMONTE DE MARQUESINA EXISTENTE
01.02.12 DESMONTE DE BARANDAS METALICAS EXISTENTE
01.02.13 DESMONTE DE MESON DE ATENCION HASTA B=0.60MTS EXISTENTES
01.02.14 DESMONTE DE MUEBLES FIJOS EXISTENTES INCLUYE MOBILIARIO
01.02.15 DESMONTE DE EQUIPOS MECANICOS/HIDRAULICOS/ELECTRICOS
01.02.17 DESMONTE DE CIELO RASO 0
01.02.18 DESMONTE DE REJAS DE CARCELES O CALABOZOS 0
01.02.19 CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA
01.02.20 DESMONTE APARATOS ELECTRICOS: Incluye aparatos, luminarias, canaletas, tomacorrientes, interruptores. incluye retiro y disposicion final
01.02.21 Desmonte tableros electricos, incluye retiro y disposicion final

El contratista se compromete a realiza las actividades programadas para la siguiente semana,

Las actividades a ejecutar para la proxima semana corresponden a la programación presentada.

El contratista se compromete a ejecutar la obra de manera eficaz y eficiente, poniendose al día con el avance de obra.

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORÍA

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	REPUBLICA DE COLOMBIA	Hoja No.	4	de 4
	DEPARTAMENTO DE CASANARE	16	2	2026
	PALACIO DE JUSTICIA - MUNICIPIO DE YOPAL	DD	MM	AA
	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA	CONTRATO No.	18	DE 2025

REGISTRO FOTOGRAFICO



DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

Demolición de placa contrapiso, primer piso



DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

Demolición de placa contrapiso, primer piso



DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

Desmonte redes hidrosanitarias, primer piso



DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

Desmonte redes hidrosanitarias, segundo piso



Suministro e instalación piso en granito baldosa, segundo piso



Suministro e instalación piso en granito baldosa, segundo piso

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	REPUBLICA DE COLOMBIA	Hoja No.	1	de 4
	DEPARTAMENTO DE CASANARE	23	2	2026
	PALACIO DE JUSTICIA - MUNICIPIO DE YOPAL	DD	MM	AA
	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA	CONTRATO No.	18	DE 2025

INFORME No. 16 INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

DATOS DEL CONTRATO

Semana Número: 16 del : 16/02/2026 al 22/02/2026

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 110 días calendario

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DISEÑOS YOPAL
R/L WILVER FRANCINY RUSSY LADINO

NOMBRE DEL INTERVENTOR: EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ

NOMBRE DEL SUPERVISOR: DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA RAMA JUDICIAL EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, UBICADO EN LA CALLE 7 NO. 19 – 07"

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y ADECUACIONES DE LA SEDE JUDICIAL UBICADA EN CALLE 7 # 19 – 07 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL CASANARE"


VALOR INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	**$ 422,655,000.00** (Indique el valor del contrato suscrito en números)
VALOR ADICIONAL	**$ -** (Indique el valor del contrato suscrito en números)
VALOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA ACTUALIZADO	**$ 422,655,000.00** (Indique el valor del contrato suscrito en números)
VALOR INCIAL DEL CONTRATO DE OBRA	**$ 6,763,547,277.00** (Indique el valor del contrato suscrito en números)
VALOR FASE I	**$ 598,761,250.00** (Indique el valor del contrato suscrito en números)
VALOR FASE II	**$ 6,164,786,027.00** (Indique el valor del contrato suscrito en números)
VALOR ADICIONAL	**$ -** (Indique el valor del contrato suscrito en números)
VALOR DEL CONTRATO DE OBRA ACTUALIZADO	**$ 6,763,547,277.00** (Indique el valor del contrato suscrito en números)


PROGRAMADO	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	3.29%	17.59%
Valor obra programada:	$ 202,921,925.95	$ 1,084,581,267.23
Porcentaje proyectado	3.29%	

EJECUTADO	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física ejecutada (%)	1.64%	6.01%
Valor de la obra ejecutada:	$ 101,177,461.38	$ 370,723,651.13
Porcentaje ejecutado	1.64%	
Atraso semanal	**-1.65%**	

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	REPUBLICA DE COLOMBIA	Hoja No.	2	de 4
	DEPARTAMENTO DE CASANARE	23	2	2026
	PALACIO DE JUSTICIA - MUNICIPIO DE YOPAL	DD	MM	AA
	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA	CONTRATO No.	18	DE 2025

GRAFICA DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO VS EJECUTADO





Para el ejecutado de la semana No.16 se presenta un atraso del **-1.65%**

Para el acumulado hasta la semana No.16 se presenta un avance del **-11.58%**

CONTRATO DE OBRA

Contrato No.		031 DE 2025
Valor Inicial:	$	6,763,547,277.00
valor adicional:	$	-
Valor Actualizado:	$	6,763,547,277.00
Plazo Inicial:		SIETE(7) MESES
Fecha de Iniciación:		26 DE JUNIO DE 2025
Fecha de Inicio Fase II:		04 DE NOVIEMBRE DE 2025
Fecha Prórroga No.1		31 DE DICIEMBRE DE 2025
Fecha Actual Terminación:		19 DE ABRIL DE 2026

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato No.		018 DE 2025
Valor Inicial:	$	422,655,000.00
valor adicional:	$	-
Valor Actualizado:	$	422,655,000.00
Plazo Inicial:		SIETE (7) MESES
Fecha de Iniciación:		04 DE JUNIO DE 2025
Fecha de Inicio Fase II:		04 DE NOVIEMBRE DE 2025
Fecha Prórroga No.1		31 DE DICIEMBRE DE 2025
Fecha Actual Terminación		19 DE ABRIL DE 2026

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	REPUBLICA DE COLOMBIA	Hoja No.	3	de 4
	DEPARTAMENTO DE CASANARE	23	2	2026
	PALACIO DE JUSTICIA - MUNICIPIO DE YOPAL	DD	MM	AA
	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA	CONTRATO No.	18	DE 2025

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

En el presente apartado se describen las actividades realizadas en la semana N° 16:

Durante esta semana, el contratista continuó con la demolición de la placa de contrapiso en los sectores donde se ubican las redes hidrosanitarias existentes, con el objetivo de permitir la adecuación y reubicación de las instalaciones. La actividad se ejecutó controlando los residuos y cumpliendo con las medidas de seguridad establecidas en obra.

Se procedió al retiro de tuberías, accesorios y aparatos sanitarios existentes, dejando los sectores listos para la instalación de las nuevas redes. Esta actividad se desarrolló de manera ordenada, garantizando que no se dañaran los elementos estructurales ni acabados existentes.

Se realizó la excavación manual necesaria para el desmonte de las redes existentes y la ubicación de las canalizaciones actuales, preparando los sectores para el inicio de la instalación de la nueva tubería hidrosanitaria. La actividad se ejecutó asegurando la correcta profundidad y alineación de las zanjas, manteniendo condiciones seguras para el personal y respetando las rutas previstas en los diseños.

09.01.07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC CONDUIT Diam= 3/4" 0: Se continuó la instalación de tubería en el segundo piso, formando las canalizaciones para la red eléctrica, asegurando que los recorridos fueran correctos y que las fijaciones estuvieran bien colocadas.

Se realiza instlacion 09.05.28 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA GALVANIZADA 2400 0 se ejecuta en el segundo piso, conforme a las especificaciones técnicas y ubicación señalada en los planos.

Se realiza 09.05.31 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA GALVANIZADA OCTAGONAL se realiza en el segundo piso, en las ubicaciones indicadas en planos, dejando las cajas listas para la conexión de iluminación y tomacorrientes.

Durante la semana se realizó el suministro e instalación de las unidades evaporadoras de los sistemas de aire acondicionado en los pisos 1 y 2 del edificio, garantizando su correcta ubicación, fijación y cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto.

2.05.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN GRANITO BALDOSA: continúa la instalación del piso en el segundo piso, realizando la nivelación y preparación de la superficie, colocando las baldosas alineadas, con pegado uniforme y juntas consistentes, para un acabado final limpio y acorde a los diseños del proyecto..

La interventoría controla y verifica las actividades de construcción garantizando que se realicen conforme a lo planificado, cumpliendo con los estándares de calidad y dentro de los plazos establecidos, así mismo se verifica que las activiadades cumplan con las normas de seguridad ambiental y el personal porte los EPP correspondientes.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

01.01.02 DEMOLICION Y RETIRO DE MUROS QUE HACEN PARTE DEL AREA CONSTRUIDA EXISTENTE, NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, LAS CUALES SERÁN REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE MANERA MANUAL Y MECÁNICA DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES EN LOS PLANOS O CONCERTADAS CON EL INTERVENTOR - (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL)
01.01.09 DEMOLICION Y RETIRO DE CERRAMIENTO EXISTENTE QUE HACEN PARTE DEL AREA CONSTRUIDA EXISTENTE, NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, LAS CUALES SERÁN REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE MANERA MANUAL Y MECÁNICA DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES EN LOS PLANOS O CONCERTADAS CON EL INTERVENTOR - (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL)
01.01.10 DEMOLICION Y RETIRO DE ANDEN EXISTENTE , NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, LAS CUALES SERÁN REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE MANERA MANUAL Y MECÁNICA DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES EN LOS PLANOS O CONCERTADAS CON EL INTERVENTOR - (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL)
01.02.04 DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y/O LAVAMANOS INCLUYE SELLO DE PUNTO EXISTENTE
01.02.05 Desmonte instalaciones sanitarias pvc Ø 2",3",4",con retiro y disposicion final
01.02.06 Desmonte instalaciones hidraulicas pvc Ø 1/2",3/4",1", 1 1/2" con retiro y disposicion final
01.02.07 Desmonte de registros y valvulas hidraulicas internas Ø 1/2" a 2"
01.02.08 DEMOLICION DE ACABADO DE PISO 0
01.02.09 Desmantelamiento y disposicion final de red de baja tension
01.02.10 DESMONTE DE TEJA DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE REMATES Y ESTRUCTURA DE SOPORTE
01.02.11 DESMONTE DE MARQUESINA EXISTENTE
01.02.12 DESMONTE DE BARANDAS METALICAS EXISTENTE
01.02.15 DESMONTE DE EQUIPOS MECANICOS/HIDRAULICOS/ELECTRICOS
01.02.19 CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA
01.02.20 DESMONTE APARATOS ELECTRICOS: Incluye aparatos, luminarias, canaletas, tomacorrientes, interruptores. incluye retiro y disposicion final
01.02.21 Desmonte tableros electricos, incluye retiro y disposicion final

El contratista se compromete a realiza las actividades programadas para la siguiente semana,

Las actividades a ejecutar para la proxima semana corresponden a la programación presentada.

El contratista se compromete a ejecutar la obra de manera eficaz y eficiente, poniendose al día con el avance de obra.

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORÍA

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**REPUBLICA DE COLOMBIA**	**Hoja No.**	4	de 4
	DEPARTAMENTO DE CASANARE	23	2	2026
	PALACIO DE JUSTICIA - MUNICIPIO DE YOPAL	**DD**	**MM**	**AA**
	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA	**CONTRATO No.**	18	DE 2025

REGISTRO FOTOGRAFICO



DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

Demolición de placa contrapiso, primer piso



DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

Excavación manual, primer piso



DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

Suministro e Instalación unidades evaporadoras, primer piso



DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

Suministro e Instalación unidades evaporadoras, segundo piso



Suministro e instalación piso en granito baldosa, segundo piso



Suministro e instalación piso en granito baldosa, segundo piso

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	REPUBLICA DE COLOMBIA	Hoja No.	1	de 4
	DEPARTAMENTO DE CASANARE	2	3	2026
	PALACIO DE JUSTICIA - MUNICIPIO DE YOPAL	DD	MM	AA
	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA	CONTRATO No.	18	DE 2025

INFORME No. 17 INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

DATOS DEL CONTRATO

Semana Número: 17 del : 23/02/2026 al 01/03/2026

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 117 días calendario

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DISEÑOS YOPAL
R/L WILVER FRANCINY RUSSY LADINO

NOMBRE DEL INTERVENTOR: EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ

NOMBRE DEL SUPERVISOR: DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA RAMA JUDICIAL EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, UBICADO EN LA CALLE 7 NO. 19 – 07"

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y ADECUACIONES DE LA SEDE JUDICIAL UBICADA EN CALLE 7 # 19 – 07 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL CASANARE"


VALOR INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	**$ 422,655,000.00** (Indique el valor del contrato suscrito en números)
VALOR ADICIONAL	**$ -** (Indique el valor del contrato suscrito en números)
VALOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA ACTUALIZADO	**$ 422,655,000.00** (Indique el valor del contrato suscrito en números)
VALOR INCIAL DEL CONTRATO DE OBRA	**$ 6,763,547,277.00** (Indique el valor del contrato suscrito en números)
VALOR FASE I	**$ 598,761,250.00** (Indique el valor del contrato suscrito en números)
VALOR FASE II	**$ 6,164,786,027.00** (Indique el valor del contrato suscrito en números)
VALOR ADICIONAL	**$ -** (Indique el valor del contrato suscrito en números)
VALOR DEL CONTRATO DE OBRA ACTUALIZADO	**$ 6,763,547,277.00** (Indique el valor del contrato suscrito en números)


PROGRAMADO	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	3.78%	21.37%
Valor obra programada:	$ 232,748,173.68	$ 1,317,329,440.91
Porcentaje proyectado	3.78%	

EJECUTADO	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física ejecutada (%)	2.22%	8.23%
Valor de la obra ejecutada:	$ 136,703,762.93	$ 507,427,414.06
Porcentaje ejecutado	2.22%	
Atraso semanal	**-1.56%**	

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	REPUBLICA DE COLOMBIA	Hoja No.	2	de 4
	DEPARTAMENTO DE CASANARE	2	3	2026
	PALACIO DE JUSTICIA - MUNICIPIO DE YOPAL	DD	MM	AA
	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA	CONTRATO No.	18	DE 2025

GRAFICA DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO VS EJECUTADO





Para el ejecutado de la semana No.17 se presenta un atraso del **-1.56%**

Para el acumulado hasta la semana No.17 se presenta un avance del **-13.14%**

CONTRATO DE OBRA

Contrato No.		031 DE 2025
Valor Inicial:	$	6,763,547,277.00
valor adicional:	$	-
Valor Actualizado:	$	6,763,547,277.00
Plazo Inicial:		SIETE(7) MESES
Fecha de Iniciación:		26 DE JUNIO DE 2025
Fecha de Inicio Fase II:		04 DE NOVIEMBRE DE 2025
Fecha Prórroga No.1		31 DE DICIEMBRE DE 2025
Fecha Actual Terminación:		19 DE ABRIL DE 2026

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato No.		018 DE 2025
Valor Inicial:	$	422,655,000.00
valor adicional:	$	-
Valor Actualizado:	$	422,655,000.00
Plazo Inicial:		SIETE (7) MESES
Fecha de Iniciación:		04 DE JUNIO DE 2025
Fecha de Inicio Fase II:		04 DE NOVIEMBRE DE 2025
Fecha Prórroga No.1		31 DE DICIEMBRE DE 2025
Fecha Actual Terminación		19 DE ABRIL DE 2026

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**REPUBLICA DE COLOMBIA**	**Hoja No.**	3	de 4
	DEPARTAMENTO DE CASANARE	2	3	2026
	PALACIO DE JUSTICIA - MUNICIPIO DE YOPAL	**DD**	**MM**	**AA**
	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA	**CONTRATO No.**	18	DE 2025

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

En el presente apartado se describen las actividades realizadas en la semana N° 17:

Durante esta semana, el contratista continua con la demolición de la placa de contrapiso en los sectores donde se ubican las redes hidrosanitarias existentes, con el objetivo de permitir la adecuación y reubicación de las instalaciones. La actividad se ejecutó controlando los residuos y cumpliendo con las medidas de seguridad establecidas en obra.

Se procedió al retiro de tuberías de redeshidrosanitarias, dejando los sectores listos para la instalación de las nuevas redes. Esta actividad se desarrolló de manera ordenada, garantizando que no se dañaran los elementos estructurales ni acabados existentes.

Se realizó la excavación manual necesaria para el desmonte de las redes existentes y la ubicación de las canalizaciones actuales, preparando los sectores para el inicio de la instalación de la nueva tubería hidrosanitaria. La actividad se ejecutó asegurando la correcta profundidad y alineación de las zanjas, manteniendo condiciones seguras para el personal y respetando las rutas previstas en los diseños.

09.01.07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC CONDUIT Diam= 3/4" 0: Se continuó la instalación de tubería en el segundo piso, formando las canalizaciones para la red eléctrica, asegurando que los recorridos fueran correctos y que las fijaciones estuvieran bien colocadas.

Se realiza 09.05.31 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA GALVANIZADA OCTAGONAL se realiza en el segundo piso, en las ubicaciones indicadas en planos, dejando las cajas listas para la conexión de iluminación y tomacorrientes.

Durante la semana finalizó el suministro e instalación de las unidades evaporadoras de los sistemas de aire acondicionado ubicadas en los pisos 1 y 2 del edificio, garantizando su correcta ubicación, fijación y cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto.

Una vez instaladas las unidades condensadoras, se realizó el suministro e instalación de la tubería de cobre tipo L, conectando las unidades a las redes de refrigerante. La actividad se ejecutó asegurando el correcto tendido de la tubería, la fijación adecuada a las superficies y el cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto

2.05.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN GRANITO BALDOSA: continúa la instalación del piso en el tercer piso, realizando la nivelación y preparación de la superficie, colocando las baldosas alineadas, con pegado uniforme y juntas consistentes, para un acabado final limpio y acorde a los diseños del proyecto..

La interventoría controla y verifica las actividades de construcción garantizando que se realicen conforme a lo planificado, cumpliendo con los estándares de calidad y dentro de los plazos establecidos, así mismo se verifica que las activiadades cumplan con las normas de seguridad ambiental y el personal porte los EPP correspondientes.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

01.01.02 DEMOLICION Y RETIRO DE MUROS QUE HACEN PARTE DEL AREA CONSTRUIDA EXISTENTE, NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, LAS CUALES SERÁN REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE MANERA MANUAL Y MECÁNICA DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES EN LOS PLANOS O CONCERTADAS CON EL INTERVENTOR - (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL)
01.01.09 DEMOLICION Y RETIRO DE CERRAMIENTO EXISTENTE QUE HACEN PARTE DEL AREA CONSTRUIDA EXISTENTE, NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, LAS CUALES SERÁN REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE MANERA MANUAL Y MECÁNICA DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES EN LOS PLANOS O CONCERTADAS CON EL INTERVENTOR - (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL)
01.01.10 DEMOLICION Y RETIRO DE ANDEN EXISTENTE , NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, LAS CUALES SERÁN REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE MANERA MANUAL Y MECÁNICA DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES EN LOS PLANOS O CONCERTADAS CON EL INTERVENTOR - (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL)
01.02.04 DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y/O LAVAMANOS INCLUYE SELLO DE PUNTO EXISTENTE
01.02.05 Desmonte instalaciones sanitarias pvc Ø 2",3",4",con retiro y disposicion final
01.02.06 Desmonte instalaciones hidraulicas pvc Ø 1/2",3/4",1", 1 1/2" con retiro y disposicion final
01.02.07 Desmonte de registros y valvulas hidraulicas internas Ø 1/2" a 2"
01.02.08 DEMOLICION DE ACABADO DE PISO 0
01.02.09 Desmantelamiento y disposicion final de red de baja tension
01.02.10 DESMONTE DE TEJA DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE REMATES Y ESTRUCTURA DE SOPORTE
01.02.11 DESMONTE DE MARQUESINA EXISTENTE
01.02.12 DESMONTE DE BARANDAS METALICAS EXISTENTE
01.02.15 DESMONTE DE EQUIPOS MECANICOS/HIDRAULICOS/ELECTRICOS
01.02.19 CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA
01.02.20 DESMONTE APARATOS ELECTRICOS: Incluye aparatos, luminarias, canaletas, tomacorrientes, interruptores. incluye retiro y disposicion final
01.02.21 Desmonte tableros electricos, incluye retiro y disposicion final

El contratista se compromete a realiza las actividades programadas para la siguiente semana,

Las actividades a ejecutar para la proxima semana corresponden a la programación presentada.

El contratista se compromete a ejecutar la obra de manera eficaz y eficiente, poniendose al día con el avance de obra.

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORÍA

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**REPUBLICA DE COLOMBIA**	**Hoja No.**	4	de 4
	DEPARTAMENTO DE CASANARE	2	3	2026
	PALACIO DE JUSTICIA - MUNICIPIO DE YOPAL	**DD**	**MM**	**AA**
	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA	**CONTRATO No.**	18	DE 2025

REGISTRO FOTOGRAFICO



DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

Demolición de placa contrapiso, primer piso



DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

Excavación manual, primer piso



DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

Suministro e Instalación unidades evaporadoras, primer piso



DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

Suministro e Instalación unidades evaporadoras, segundo piso



Suministro e instalación piso en granito baldosa, tercer piso



Suministro e instalación piso en granito baldosa, tercer piso