Fecha 2026-03-30 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

ACTUALIZACIÓN Y/O ELABORACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA AVENIDA LONGITUDINAL DE OCCIDENTE EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA AV. CALLE 80 Y AV. CALLE 153 Y TRAMOS COMPLEMENTARIOS EN BOGOTÁ D.C.

ALCANCE AVENIDA LONGITUDINAL DE OCCIDENTE EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA AV. CALLE 80 Y AV. CALLE 153 Y TRAMOS COMPLEMENTARIOS

CONTRATO No. IDU-1746-2023

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Sandra Patricia Gavilan Acevedo - Apoyo Principal, Mauricio Pombo Santos - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	84.72%
% EJECUTADO	59.1%
% VARIACIÓN	-25.62%

ESTADO DEL CONTRATO

En ejecución, se espera la entrega de los productos faltantes de atención de observaciones de la etapa de factibilidad.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA

Contratista	IV INGENIEROS CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA S.A.
Contrato No.	IDU-1746-2023
Valor Inicial	$ 9.499.800.724,00
Total Contrato	$ 10.244.997.368,00
Valor Pagado	$ 2.715.954.928,00
Plazo Inicial	450 días
Plazo Actualizado	690 días
Fecha de Iniciación	2024-08-20
Fecha de Terminación Actual	2026-07-19
No. Empleos generados	65

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	T N M LIMITED
Contrato No.	IDU-1756-2023
Valor Inicial	$ 1.999.925.874,00
Total Contrato	$ 2.508.902.395,00
Valor Pagado	$ 1.207.596.988,00
Plazo Inicial	450 días
Plazo Actualizado	690 días
Fecha de Iniciación	2024-08-20
Fecha de Terminación Actual	2026-07-19
No. Empleos generados	23

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	T N M LIMITED
Contrato No.	IDU-1756-2023
Valor Inicial	$ 1.999.925.874,00
Total Contrato	$ 2.508.902.395,00
Valor Pagado	$ 1.207.596.988,00
Plazo Inicial	450 días
Plazo Actualizado	690 días
Fecha de Iniciación	2024-08-20
Fecha de Terminación Actual	2026-07-19

No. Empleos generados	23

OBSERVACIONES -

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS				
ETAPA DEL PROYECTO	**% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO**	**% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO**	**PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO**	**EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO**
Factibilidad	100,00	98,34	$ 3.196.194.397,00	$ 3.162.635.416,05

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE				
FRENTE/COMPONENTE	**PORCENTAJE PROGRAMADO**	**PORCENTAJE EJECUTADO**	**VARIACIÓN PORCENTUAL**	**APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)**
RAI- Topografía	1.0	1.0	0.0	Aprobado
RAI - ESTUDIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	1.0	1.0	0.0	Aprobado
RAI- Diseños Geometricos	1.0	1.0	0.0	Aprobado
RAI - URBANISMO Y ESPACIO PÚBLICO	1.0	1.0	0.0	Aprobado
RAI - DISEÑOS REDES ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO	1.0	1.0	0.0	Aprobado
RAI - DISEÑO DE REDES ENERGIA, TELECOMUNICACIONES Y GAS NATURAL	1.0	1.0	0.0	Aprobado
RAI - SUELOS, GEOTECNIA	1.0	1.0	0.0	Aprobado
RAI - ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES	1.0	1.0	0.0	Aprobado
RAI - ESTUDIOS AMBIENTALES - SST - FORESTAL	1.0	1.0	0.0	Aprobado
RAI - PAVIMENTOS	1.0	1.0	0.0	Aprobado
RAI - PREDIOS	1.0	1.0	0.0	Aprobado
RAI - ARQUEOLOGÍA	1.0	1.0	0.0	Aprobado
RAI - ESTUDIOS SOCIALES	1.0	1.0	0.0	Aprobado
RAI - DISEÑO DE REDES ENERGIA, TELECOMUNICACIONES Y GAS NATURAL	1.0	1.0	0.0	Aprobado
FACTIBILIDAD- Topografía	1.0	0.99	-0.01	Aprobado
FACTIBILIDAD - ESTUDIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	1.0	0.97	-0.03	Aprobado
FACTIBILIDAD- Diseños Geometricos	1.0	1.0	0.0	Aprobado
FACTIBILIDAD - URBANISMO Y ESPACIO PÚBLICO	1.0	0.98	-0.02	Aprobado
FACTIBILIDAD - DISEÑOS REDES ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO	1.0	0.99	-0.01	Aprobado
FACTIBILIDAD - SUELOS, GEOTECNIA	1.0	1.0	0.0	Aprobado
FACTIBILIDAD - ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES	1.0	1.0	0.0	Aprobado
FACTIBILIDAD - ESTUDIOS AMBIENTALES - SST - FORESTAL	1.0	0.98	-0.02	Aprobado
FACTIBILIDAD - PAVIMENTOS	1.0	1.0	0.0	Aprobado
FACTIBILIDAD - PREDIOS	1.0	1.0	0.0	Aprobado
FACTIBILIDAD - ARQUEOLOGÍA	1.0	1.0	0.0	Aprobado
FACTIBILIDAD - ESTUDIOS SOCIALES	1.0	0.98	-0.02	
FACTIBILIDAD - PRESUPUESTO, CRONOGRAMA DE OBRA Y DOCUMENTOS PARA CONTRATACIÓN	1.0	0.95	-0.05	Aprobado
ESTUDIOS Y DISEÑOS - ESTUDIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	0.34	0.2	-0.14	
ESTUDIOS Y DISEÑOS - DISEÑO GEOMÉTRICO	1.0	0.2	-0.8	
ESTUDIOS Y DISEÑOS - URBANISMO Y ESPACIO PÚBLICO	0.86	0.14	-0.72	
ESTUDIOS Y DISEÑOS - REDES E INFRAESTRUCTURA DE ACUEDUCTO (INCLUYE RED MATRIZ)	0.71	0.1	-0.61	

ESTUDIOS Y DISEÑOS - REDES E INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO (INCLUYE SUDS)	0.71	0.1	-0.61	
ESTUDIOS Y DISEÑOS - DISEÑO DE REDES ENERGIA, TELECOMUNICACION ES Y GAS NATURAL	0.57	0.0	-0.57	
ESTUDIOS Y DISEÑOS - SUELOS, GEOTECNIA	0.86	0.39	-0.47	
ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES	0.89	0.21	-0.68	
ESTUDIOS Y DISEÑOS - ESTUDIOS AMBIENTALES - SST - FORESTAL	0.82	0.0	-0.82	
ESTUDIOS Y DISEÑOS - PAVIMENTOS	0.79	0.08	-0.71	
ESTUDIOS Y DISEÑOS - ARQUEOLOGÍA	0.87	0.74	-0.13	
ESTUDIOS Y DISEÑOS - ESTUDIOS SOCIALES	0.83	0.0	-0.83	
ESTUDIOS Y DISEÑOS - PRESUPUESTO, CRONOGRAMA DE OBRA Y DOCUMENTOS PARA CONTRATACION	0.48	0.0	-0.48	
APROBACION - ESTUDIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	0.0	0.0	0.0	
APROBACION - DISEÑO GEOMÉTRICO	0.0	0.0	0.0	
APROBACION - URBANISMO Y ESPACIO PÚBLICO	0.0	0.0	0.0	
APROBACION - REDES E INFRAESTRUCTURA DE ACUEDUCTO (INCLUYE RED MATRIZ)	0.0	0.0	0.0	
APROBACION - REDES E INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO (INCLUYE SUDS)	0.0	0.0	0.0	
APROBACION - DISEÑO DE REDES ENERGIA, TELECOMUNICACION ES Y GAS NATURAL	0.0	0.0	0.0	
APROBACION - SUELOS, GEOTECNIA	0.0	0.0	0.0	
APROBACION - ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES	0.0	0.0	0.0	
APROBACION - ESTUDIOS AMBIENTALES - SST - FORESTAL	0.0	0.0	0.0	
APROBACION - PAVIMENTOS	0.0	0.0	0.0	
APROBACION - ARQUEOLOGÍA	0.0	0.0	0.0	
APROBACION - ESTUDIOS SOCIALES	0.0	0.0	0.0	
APROBACION - PRESUPUESTO, CRONOGRAMA DE OBRA Y DOCUMENTOS PARA CONTRATACION	0.0	0.0	0.0	