Fecha 2026-03-30 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS STED - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

COMPLEMENTACIÓN Y/O AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES PEATONALES, GRUPO B, RED VENECIA, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.

ALCANCE Ajuste de diseños y construcción de la Red Peatonal que que consiste en la reconstrucción y/o mejoramiento del espacio público y ciclorrutas en la localidad de Tunjuelito dentro de la UPZ Venecia.

CONTRATO No. IDU-1834-2021

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Juan Miguel Polanco Gallardo - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	SUSPENDIDO
% PLANEADO	65.13%
% EJECUTADO	2.71%
% VARIACIÓN	-62.42%

ESTADO DEL CONTRATO

EL contrato esta suspendido en la fase de aprobaciones de la etapa de estudios y Diseños, análisis modificación No 7 contrato IDU-1834-2021

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA

Contratista	CONSORCIO VENECIA CJS 2021
Contrato No.	IDU-1834-2021
Valor Inicial	$ 62.056.249.725,00
Total Contrato	$ 62.056.249.725,00
Valor Pagado	$ 1.161.770.003,00
Plazo Inicial	690 días
Plazo Actualizado	1574 días
Fecha de Iniciación	2022-01-31
Fecha de Terminación Actual	2027-06-24
No. Empleos generados	23

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	JOYCO S A S. ANTES JOAQUIN ORTIZ Y COMPAÑIA LTDA JOYCO LTDA
Contrato No.	IDU-1837-2021
Valor Inicial	$ 5.036.810.461,00
Total Contrato	$ 7.346.818.011,00
Valor Pagado	$ 3.006.594.401,00
Plazo Inicial	690 días
Plazo Actualizado	1574 días
Fecha de Iniciación	2022-01-31
Fecha de Terminación Actual	2027-06-24
No. Empleos generados	21

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	JOYCO S A S. ANTES JOAQUIN ORTIZ Y COMPAÑIA LTDA JOYCO LTDA
Contrato No.	IDU-1837-2021
Valor Inicial	$ 5.036.810.461,00
Total Contrato	$ 7.346.818.011,00
Valor Pagado	$ 3.006.594.401,00
Plazo Inicial	690 días
Plazo Actualizado	1574 días
Fecha de Iniciación	2022-01-31

Fecha de Terminación Actual	2027-06-24
No. Empleos generados	21

OBSERVACIONES -

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Ajuste de estudios y diseños	100,00	99,82	$ 1.676.288.356,00	$ 1.673.195.400,00
Construcción	64,16	0,02	$ 38.740.936.548,00	$ 10.580.344,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
INVESTIGACION, RECOPILACION Y ANALISS DE LA INFORMACION RAI	100.0	100.0	0.0	Aprobado
TOPOGRAFIA	100.0	100.0	0.0	Aprobado
TRANSITO Y TRANSPORTE	100.0	95.0	-5.0	Aprobado
DISEÑO GEOMETRICO	100.0	100.0	0.0	Aprobado
ARQUITECTURA, URBANISMO Y ACCESIBILIDAD	100.0	100.0	0.0	Aprobado
ACUEDUCTO, ALCANTARILLA, SUBS	100.0	95.0	-5.0	No Aprobado
REDES SECAS	100.0	100.0	0.0	Aprobado
GEOTECNIA	100.0	100.0	0.0	Aprobado
ESTRUCTURAS	100.0	100.0	0.0	Aprobado
AMBIENTAL, FORESTAL, FAUNA Y SST	100.0	100.0	0.0	Aprobado
PAVIMENTOS	100.0	100.0	0.0	Aprobado
ARQUEOLOGIA	100.0	100.0	0.0	Aprobado
GESTION SOCIAL	100.0	100.0	0.0	Aprobado
CRONOGRAMA	100.0	50.0	-50.0	No Aprobado
PRESUPUESTO	100.0	97.9	-2.1	No Aprobado
ESPECIFICACIONES	100.0	50.0	-50.0	No Aprobado
TRAMITES Y APROBACIONES ENTIDADES DISTRITALES Y NACIONALES	75.2	75.2	0.0	