

Fondo Adaptación

Informe Supervisión

Convenio No. 308-2025-I

Informe No. 06 – DICIEMBRE 2025

Informe No. 6 – Diciembre 2025

Convenio Interadministrativo No. 308-2025-I, suscrito entre el Fondo Adaptación y el Instituto Nacional de Vías – INVIAS.

Entidad	Instituto Nacional de Vías – INVIAS
NIT	800215807
Convenio No	308-2025-I
Objeto	*"Aunar esfuerzos técnicos, financieros, jurídicos y administrativos para ejecutar actividades orientadas al mejoramiento de infraestructura resiliente de los "Senderos de Adaptación y Paz" en la región de La Mojana, con el fin de recuperar, fortalecer y dinamizar la conectividad territorial, social y productiva de las comunidades."*
Valor Convenio	SETENTA Y DOS MIL SETENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS PESOS MONEDA CORRIENTE ($72.079.316.322)
Aporte Fondo Adaptación	SESENTA MIL MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($60.000.000.000)
Aporte INVIAS	DOCE MIL SETENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS PESOS MONEDA CORRIENTE ($12.079.316.322)
Tipo de convenio	Convenio Interadministrativo
Fecha de Acta de Inicio	23 de julio de 2025
Fecha de terminación	31 de agosto de 2026

ANTECEDENTES Y ALCANCE DEL CONVENIO

El Convenio interadministrativo suscrito entre el **FONDO ADAPTACIÓN** y **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS** se estructura y fundamenta, entre otras consideraciones expuestas en el mismo, en virtud a:

2. En el marco del artículo 113 superior, señala que los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines. En este sentido la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y las autoridades administrativas deben

coordinar sus actividades para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado acorde con el artículo 209 de la Constitución Política.

9. Que mediante Decreto 4819 de 2010, se creó **EL FONDO**, como una entidad descentralizada del orden nacional con personería jurídica, autonomía presupuestal y financiera, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cuya finalidad según el artículo 1 del citado decreto, es *"(…) la identificación, estructuración y gestión de proyectos, ejecución de procesos contractuales, disposición y transferencia de recursos para la recuperación, construcción y reconstrucción de la infraestructura de transporte, de telecomunicaciones, de ambiente, de agricultura, de servicios públicos, de vivienda, de educación, de salud, de acueductos y alcantarillados, humedales, zonas inundables estratégicas, rehabilitación económica de sectores agrícolas, ganaderos y pecuarios afectados por la ola invernal y demás acciones que se requieran con ocasión del fenómeno de "La Niña", así como para impedir definitivamente la prolongación de sus efectos, tendientes a la mitigación y prevención de riesgos y a la protección en lo sucesivo, de la población de las amenazas económicas, sociales y ambientales que están sucediendo".*

10. Que, mediante sentencia C-251 de 2011, la Corte Constitucional declaró exequible el Decreto 4819 de 2010, y expresó que desde la perspectiva constitucional, **EL FONDO** tiene a cargo la *"adopción de decisiones coordinadas, eficientes y con vocación de integralidad, además de garantizar la suficiencia y adecuada distribución de los recursos para mitigar los efectos asociados al Fenómeno de La Niña 2010-2011, así como prevenir en lo sucesivo los futuros impactos para la población en lo económico, social y ambiental por dicho fenómeno (…)."*

11. Que **INVIAS** es un Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992, y se modifica su estructura mediante el Decreto 1292 de 2021, que tiene como objeto *"(...) La ejecución de las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de la infraestructura no concesionada de la Red Vial Nacional de carreteras primaria y terciaria, férrea, fluvial y de la infraestructura marítima, de acuerdo con los lineamientos dados por el Ministerio de Transporte (...)".*

14. Que la prioridad del Gobierno Nacional, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 "Colombia Potencia Mundial de la Vida", es garantizar el acceso a Soluciones Habitacionales con enfoque de Género, dignas, adecuadas y con conectividad para las familias más vulnerables, especialmente en zonas rurales y afectadas por desastres naturales, siendo esto parte de los planes estratégicos de impacto regional, como parte del Plan Plurianual de Inversiones. Adicionalmente, el Plan Nacional de Desarrollo destaca a la región de la Mojana como uno de los territorios en donde se debe fortalecer la implementación de los programas territoriales de ordenamiento y gobernanza alrededor del ciclo del agua con enfoque de derechos y justicia ambiental, para la resolución de conflictos socioambientales y la gestión adaptativa a la crisis climática; por lo cual incluye en su Plan Plurianual de Inversiones el proyecto denominado; "Intervención integral en la Región de La Mojana" el cual, busca la articulación de diferentes entidades del territorio nacional para la intervención en la región de La Mojana.

15. Que la Mojana se proyecta como un territorio sostenible y resiliente, donde la articulación entre entidades públicas, gobiernos locales, comunidades y otros actores clave permita un desarrollo integral, incluyente y equitativo.

16. Que en el terreno de la Mojana se cuenta con una red vial terrestre y una fluvial, cuyo uso está determinado por los pulsos del agua y por las condiciones geográficas del entorno y su condición de suelos protegidos.

17. Que la mayoría de las vías terrestres no tienen superficie de rodadura y no están adaptadas a los cambiantes niveles del agua, lo cual, limita su uso por periodos de tiempo en el año y crea obstrucciones a la continuidad ecosistémica; por su parte, la red fluvial tiene restricciones de uso debido a la sedimentación, al crecimiento de especie acuáticas invasoras y a la basura, unido a un incipiente sistema privados de transporte en botes.

19. Que los senderos y caminos constituyen la mayor oferta en La Mojana y están en general en mal estado de mantenimiento. Estos generan un número importante de accesos a los cuerpos de agua permanentes y tienen restricciones de uso debido a los pulsos del agua en época de invierno. Estas condiciones dificultan el transporte, alargan los tiempos de viaje y encarecen los costos de desplazamientos, afectando directamente a las comunidades rurales, limitando su acceso a servicios esenciales, reduciendo la competitividad de sus productos en los mercados y generando aislamientos del contacto cultural.

20. Que, en tal sentido, se propone una intervención equilibrada en el territorio que brinde igualdad de oportunidades a las comunidades para tener mejor conectividad, calidad de vida, promoción de servicios y equipamientos a la población, entornos saludables para las personas y el ambiente (contaminación, proximidad, áreas verdes), infraestructuras adaptadas como la vivienda y aquellos sistemas e infraestructuras necesarias para la accesibilidad y movilidad.

21. Que para tal efecto, en primer lugar, se debe partir de los elementos constitutivos del Plan Nacional de Desarrollo y los principios del Ordenamiento del Territorio Alrededor del Agua - OTAA; como segundo, tener en cuenta la transformación de las estructuras productivas, de tal manera que las economías limpias y biodiversas reemplacen la producción intensiva en el uso del carbono; y como tercero, la sostenibilidad tiene que estar acompañada de la equidad y la inclusión y los conceptos que dentro de estos ejes se desarrollan como la acción climática, convergencia regional, entre otros. Finalmente, es necesario pensar el territorio como un articulador y plataforma transversal sobre la cual se pueden identificar necesidades y aunar esfuerzos para una implementación e intervención exitosa.

23. Que la estrategia de Mejoramiento Integral del Hábitat con enfoque adaptativo incorpora estos aspectos (CDESC) al proyecto de inversión "Implementación de medidas de recuperación de las dinámicas hídricas naturales de la región de la Mojana en el contexto actual de cambio climático y reducción del riesgo", en el marco de las medidas no estructurales necesarias para dar al proyecto un enfoque integral para la reducción de la vulnerabilidad y aumento de la resiliencia de las comunidades a los fenómenos naturales, la variabilidad y cambio climático. Todo esto en el marco de gestión articulada entre lo "Público y lo Popular" en alianzas específicas para tener "Hábitat Adecuado, Seguro, y Biodiverso". (…)

25. Que la movilidad, accesibilidad y conectividad no solo es clave para el bienestar de las personas, sino también para la sostenibilidad del entorno y el fortalecimiento de sus economías, esta se visualiza como un flujo vital que conecta comunidades, ecosistemas

y economías, promoviendo un desarrollo sostenible y convergencia regional, sin interrumpir la conectividad natural del territorio.

*26. Que, **INVIAS** es un establecimiento público del orden Nacional adscrito al Ministerio de Transporte, tiene a su cargo un total aproximado de 27.577 kilómetros de red vial terciaria para su mantenimiento y conservación en todo el territorio nacional y, dentro de los cuales se encuentra la Red Terciaria de los departamentos de Antioquia, Bolívar, Sucre y Córdoba, los cuales, entre otras, tienen territorios sobre la subregión de La Mojana.*

*27. Que, **INVIAS** dentro del cuatrienio en desarrollo ha venido ejecutando el programa Caminos Comunitarios de la Paz una iniciativa del Gobierno Nacional, con el fin de contribuir a la transformación de los territorios, a través de, obras de mantenimiento y/o de mejoramiento de la infraestructura de vías terciarias y sus condiciones de transitabilidad, con la participación directa de Organismos de Acción Comunal, comunidades étnicas, comunidad en general y organizaciones sociales del territorio nacional, favoreciendo al desarrollo de la economía rural y popular mediante la generación de empleo local, la activación y articulación de la economía, generando sentido de pertenencia por estas obras comunitarias de infraestructura y fortaleciendo el tejido social dentro de las comunidades.*

*28. Que, **INVIAS** dentro de la infraestructura que ejecuta en el referido programa, incluye la técnica de mejoramiento de la superficie en vías rurales a través de la ejecución de obras menores de drenaje y/o estructuras viales de baja complejidad, denominada "placa huella" que tiene un uso difundido en el país, particularmente en convenios establecidos entre el **INVIAS** y los municipios para llevar a cabo actividades de mejoramiento de la superficie, para rehabilitación de vías terciarias. La afectación de la vía o deterioro regularmente está asociada a la existencia de condiciones críticas que afectan las condiciones de la misma, como es el caso del drenaje, estabilidad de taludes, condiciones geológicas o geotécnicas.*

*29. Que con el fin de garantizar el interés público inmerso en las actuaciones de la administración, y más concretamente, con la finalidad de garantizar el cumplimiento efectivo de los principios de responsabilidad, celeridad, economía, eficiencia y eficacia, las alianzas estratégicas con otras entidades públicas, en este caso con **INVIAS**, se considera de gran importancia y trascendencia para asegurar los derechos a la movilidad, accesibilidad y conectividad de la subregión de la Mojana, con obras menores de drenaje y/o estructuras viales de baja complejidad, denominada "placa huella" y con participación directa de Organismos de Acción Comunal, comunidades étnicas, comunidad en general y organizaciones sociales del territorio nacional, favoreciendo al desarrollo de la economía rural y popular ejes trasformadores del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 "Colombia Potencia Mundial de la Vida".*

Igualmente, el alcance de este convenio abarca el mejoramiento de hasta 200 intervenciones en vías rurales a través de la ejecución de obras menores de drenaje y/o estructuras viales de baja complejidad priorizadas por las partes, las cuales mejoran e impactan directamente los entornos de los proyectos en desarrollo o por desarrollar por el FONDO, en el marco de otras estrategias de adaptación, tales como proyectos de vivienda nueva rural – VIPR, Bienes Públicos Rurales con enfoque Popular – BPR y otras iniciativas del proyecto de inversión de Recuperación de Dinámicas Hídricas en la Región de La Mojana, aplicando las postulaciones de la convocatoria pública y lineamientos implementados en el marco del programa "Caminos Comunitarios de la Paz Total" del INVIAS.

El INVIAS realizará las contrataciones derivadas del presente convenio con los organismos de acción comunal e interventores, conforme a las disposiciones legales vigentes que correspondan.

Para tal efecto, es importante tener en cuenta:

- El objeto del convenio se desarrolla sobre para las postulaciones relacionadas en el *Anexo No. 5_Priorizacion de 200 postulaciones_LaMojana*, las cuales fueron identificadas aplicando la metodología y consideraciones descritas en el *Anexo No. 7 - Metodologia Analisis de Priorizacion*, documentos que hacen parte integral del convenio y se encuentran publicadas en SECOP II, disponible en:

  https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8465923&isFromPublicArea=True&isModal=False

- Los procesos para la suscripción de la contratación derivada (convenios solidarios y contratos de interventoría) la desarrolla exclusivamente INVIAS bajo su propia autonomía, aplicando la metodología y lineamientos que dicha entidad ha establecido para la ejecución de su programa denominado como “Caminos Comunitarios de la Paz Total”. Así mismo, la ejecución del mejoramiento de los segmentos viales a intervenir, se realizarán aplicando lo establecido en el Anexo No. 4_Cartilla_INVIAS_, documento que hace parte integral del convenio y se encuentran publicadas en SECOP II, disponible en:

  https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8465923&isFromPublicArea=True&isModal=False

- Hacen parte integral del convenio y pueden ser consultados en el mismo vínculo referenciado, todos los demás documentos publicados en el SECOP II durante el proceso de suscripción, los cuales corresponden a:

  1. Memo radicacion_I-2025-003296 Solicitud de Contratación.pdf
  2. Estudios Previos_final INVIAS.pdf
  2.1. Análisis de Sector y Estudio de Mercado Convenio INVIAS -Versión_fi.pdf
  2.2 Matriz de Riesgos_FA_INVIAS.pdf
  3. Anexo No. 1_1-GPS-P-03_Politica_Gestion_Social.pdf
  3. Anexo No. 2_1-GPS-M-05_Estrategia_Gestion_Social.pdf
  3. Anexo No. 3_Manual_de_Identidad_Visual_2024.pdf
  3. Anexo No. 4_Cartilla_INVIAS_.pdf
  3. Anexo No. 5_Priorizacion de 200 postulaciones_LaMojana vd.pdf
  3. Anexo No. 6_Mapa de priorizacion de Postulaciones _Senderos de Adaptacion_.pdf
  3. Anexo No. 7_Metodologia Analisis de Priorizacion.pdf
  3. Anexo No. 8_7-GTR-M-04_Manual_de_Pagos.pdf

3. Anexo No. 9_Formato Recursos Entregados en Administracion.pdf

4. CDR 10053 HIDRICAS-MHCP.pdf

4.1 Solicitud CDR_SDP6586-1_Pendiente CDR.pdf

5. Pantallazo Actualizacion PAA.pdf

6. Comite de Contratación_Senderos de Adaptacion y Paz.pdf

7. DOCUMENTACIÓN INVIAS.zip

8. DOCUMENTOS FONDO.zip

- Manifestacion_Aceptacion_2025S-VBOG-045162.pdf

- Manifestación_Interes_2025S-VBOG-045162.pdf

- ACTO_ADMON_CONTRATACION_DIRECTA_CONVENIO_INVIAS

GARANTÍAS

De conformidad con lo estipulado en la ley 1150 del 2007, Artículo 7°, en concordancia con el Decreto 1082 del 2015, Artículo 2.2.1.2.1.4.5, y atendiendo a la naturaleza del convenio, las partes intervinientes, el objeto contractual y el análisis del riesgo efectuado con antelación, se considera que no es necesario exigir la constitución de garantías a cargo de las partes, para la ejecución del convenio.

En el presente caso, dada la naturaleza jurídica del convenio interadministrativo de asociación y el análisis de riesgos realizado en la matriz correspondiente, no se considera necesaria la constitución de garantías, salvo en lo que respecta a la contratación derivada de su suscripción, en la cual el FONDO DE ADAPTACIÓN deberá ser como incluido beneficiario.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES TÉCNICAS CONTRACTUALES

COMPROMISOS DEL FONDO ADAPTACIÓN

1. Realizar los aportes, desembolsos y pagos para la correcta ejecución del presente convenio y de la contratación derivada, los cuales, estarán sujetos a la disponibilidad de PAC que le asigne el Ministerio de Hacienda y Crédito Público al FONDO.
2. Brindar acompañamiento al INVIAS en lo de su competencia, para la consecución de las actividades tendientes al cumplimiento del objeto convenido.
3. Brindar la información y documentación que el convenio requiera para el adecuado desarrollo y cumplimiento de su objeto.
4. Expedir la Constancia de Disponibilidad de Recursos - CDR que ampara los aportes del FONDO y de la contratación derivada del presente convenio.
5. Realizar seguimiento y vigilancia de los recursos aportados por parte del FONDO en el marco de la ejecución del presente convenio, con el objetivo de verificar el resultado de las inversiones realizadas.

COMPROMISO DEL INVIAS

1. Efectuar las visitas técnicas de diagnóstico a los tramos definidos y viabilizar el segmento específico y alcance objeto de la intervención.

2. Apoyar a los Organismos de Acción Comunal en la gestión administrativa ante los Entes Territoriales, para la expedición de las autorizaciones y/o permisos para intervenir las vías que no estén a cargo del Instituto Nacional de Vías.
3. Emitir certificación mediante la cual se autoriza a los Organismos de Acción Comunal para la intervención de las vías, en el evento que estas se encuentren a cargo del Instituto Nacional de Vías y las recibirá una vez termine la ejecución mediante acta de entrega y recibo definitivo.
4. Realizar la estructuración de los presupuestos para llevar a cabo las contrataciones derivadas del presente convenio.
5. Garantizar la tributación correspondiente de la contratación derivada que suscriba.
6. Adelantar los procesos de contratación en cualquiera de las modalidades de selección permitidas por la Ley para celebrar la respectiva contratación derivada, en todo caso, cuando aplique, seguir el procedimiento de conformidad con los documentos tipo expedidos por COLOMBIA COMPRA EFICIENTE teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 80 de 1993.
7. Garantizar la adecuada destinación de los recursos del Convenio y de su contratación derivada, única y exclusivamente al objeto convenido.
8. Implementar la Política y la Estrategia de Gestión Social vigente del Fondo Adaptación y sus actualizaciones posteriores; en donde prevalecerán las acciones comunitarias y la realización de los espacios de participación contenidos en las guías, lineamientos, manuales y demás documentos que las integren.
9. Presentar informes mensuales al FONDO de la ejecución del presente convenio consistente en el avance físico y financiero de la contratación derivada, incluyendo la información oportuna de cualquier anomalía o dificultad que advierta en el desarrollo del Convenio y proponer alternativas de solución a las mismas. De forma excepcional, el FONDO podrá solicitar informes adicionales.
10. Presentar informes financieros y contables cada dos (2) meses a partir del desembolso, de acuerdo con los procedimientos establecidos en el FONDO para temas financieros y contables.
11. Garantizar el apoyo técnico permanente a través de los profesionales idóneos que designe el INVIAS para el seguimiento a la correcta ejecución de los proyectos.
12. Exigir en la contratación derivada, la constitución de las garantías que sean necesarias para el cumplimiento adecuado de las obligaciones contractuales, así como la obligación de incorporar como asegurado/beneficiario de las garantías a INVIAS y el FONDO.
13. Garantizar que los contratistas de la contratación derivada, realicen el reintegro de los recursos girados y no ejecutados, así como los rendimientos financieros que se generen a la terminación del objeto contractual, a más tardar dentro de los dos (2) meses siguientes, en la cuenta bancaria que defina el FONDO.
14. Desarrollar todo el proceso de entrega de los tramos intervenidos al administrador de la infraestructura vial.
15. Adelantar todas las acciones y procedimientos administrativos, sancionatorios y/o declaratoria de siniestros en caso de requerirse en las contrataciones derivadas.

16. Realizar la entrega de los siguientes documentos durante la ejecución del convenio, en la medida que el INVIAS finalice cada una de las actividades:

    1. Un (1) documento en medio magnético que evidencie las visitas técnicas a los 200 tramos objeto de posible intervención.

    2. Un (1) documento en medio magnético con los presupuestos y los valores ejecutados en los que se discriminen las actividades ejecutadas en cada uno de los tramos priorizados, información que resultará de la visita que se realice por parte del INVIAS y de la implementación de los manuales, cartillas y/o anexos técnicos del INVIAS.

    3. Al finalizar el convenio, entregar a la supervisión en medio magnético, en versión editable y en versión final, el inventario documental generado en el desarrollo de este.

17. INVIAS se obliga a mantener a disposición del FONDO y de los órganos de control, durante la ejecución del convenio y por el término legal después de su liquidación, la documentación soporte de todos los costos, gastos directos e indirectos incurridos en la ejecución del convenio, incluyendo facturas que cumplan con los requisitos legales, recibos de pago, comprobantes contables y cualquier otro documento que permita verificar la correcta inversión de los recursos.
18. Socializar y divulgar con el FONDO los resultados que se ejecuten en el marco del presente convenio.

SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES

1. **Creación carpeta ventanilla única**

   mediante correo electrónico dirigido a Ventanilla única se solicita la creación de la carpeta en drive para la radicación de los pagos del convenio 308-2025-I (**Anexo 1)**

   https://drive.google.com/drive/folders/1r8pGMxLTpJD_Yg50ZzknBogjeylLTmy7?usp=sharing

2. **Primera radicación**

   mediante N. de radicado:2025S-VBOG-091946 el Instituto Nacional de Vías en cumplimiento al plan de trabajo planteado mediante oficio 2025S-VBOG-086639 del pasado 13 de noviembre de 2025,presentan los siguientes avances a corte de 28 de noviembre de 2025.

   En cuanto a la suscripción de convenios solidarios, a la fecha de corte (28 de noviembre de 2025) se han formalizado 105 convenios con Organismos de Acción Comunal, distribuidos principalmente entre los departamentos de Córdoba y Sucre. INVÍAS solicita al Fondo la certificación financiera correspondiente a los recursos de la Constancia de Disponibilidad de Recursos CDR No. 10053 del 11 de julio de 2025, documento necesario para expedir las órdenes de inicio de los convenios junto con la aprobación de las garantías.

   Respecto a las interventorías, el 20 de noviembre de 2025 se adjudicaron cinco contratos mediante Resolución 5006 de 2025 por un valor total de

$8.613.781.195. Los consorcios adjudicatarios supervisarán 153 convenios distribuidos en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Córdoba y Sucre. Actualmente estos consorcios se encuentran adelantando los trámites de perfeccionamiento contractual, incluyendo registro DIAN, constitución de pólizas, acreditación de personal y apertura de cuentas bancarias para el manejo del anticipo.

En materia de desembolsos, se reporta la apertura de 54 cuentas bancarias (50 en Banco Agrario y 4 en Banco AV Villas), identificándose dificultades operativas relacionadas con los desplazamientos de los representantes legales hacia las sedes bancarias y la limitada cobertura financiera en algunos territorios. Adicionalmente, se han expedido 50 pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual, de las cuales 15 han sido aprobadas y se encuentran en proceso de cargue en SECOP II.

Se remiten las primeras solicitudes de desembolso para revisión del Fondo correspondientes a las solicitudes No.1 a la No .5 correspondiente a los convenios : 1880-2025, 1879-2025, 1875-2025, 1872-2025, 1870-2025.

Finalmente, se reportan los convenios pendientes de formalización debido a diversos obstáculos jurídicos y administrativos. Se identificaron 24 Juntas de Acción Comunal sin inscripción ante la Procuraduría General de la Nación, situación que fue resuelta entre el 24 y 26 de noviembre mediante gestiones con funcionarios de dicha entidad. También se detectaron inconsistencias en estatutos internos de varios organismos, particularmente en Antioquia donde falta el aval de la Comisión de Trabajo Empresarial exigido por la Ley 2166 de 2021, así como discrepancias entre los Certificados de Registro Único Comunal y los estatutos vigentes, lo que ha generado retrasos en la validación documental necesaria para la suscripción de los convenios restantes. **(Anexo 2)**

3. Mediante correo electrónico y Oficio N. 2025S-VBOG-093021 del 3 de diciembre de 2025, el Instituto Nacional de Vías remitió las solicitudes de desembolso No. 6 a No. 19, correspondientes a los siguientes convenios solidarios: 1891-2025, 1911-2025, 18689-2025, 1908-2025, 1917-2025, 1906-2025, 1904-2025, 1920-2025, 1903-2025, 1874-2025, 1876-2025, 1947-2025, 1907-2025, 1878-2025. **(Anexo 3 y 4)**

4. Mediante correo electrónico y Oficio N. 2025S-VBOG-093339 del 3 de diciembre de 2025, el Instituto Nacional de Vías remitió las solicitudes de desembolso No. 20 a No. 32, correspondientes a los siguientes convenios solidarios: 1877-2025, 1888-2025, 1893-2025, 1894-2025, 1901-2025, 1905-2025, 1925-2025, 1927-2025, 1934-2025, 1937-2025, 1867-2025. **(Anexo 5)**

5. Mediante correo electrónico del 3 de diciembre de 2025, el Fondo Adaptación solicitó correcciones a la documentación del Convenio N. 1903-2025, debido a inconsistencias detectadas entre la información remitida y los documentos oficiales de la Junta de Acción Comunal.**(Anexo 6)**

6. El 4 de diciembre de 2025 el INVIAS mediante oficio No. 2025S-VBOG-093552 **(Anexo 7)** informando lo siguiente:

El Instituto Nacional de Vías reportó el estado actual de la contratación derivada del Convenio 308-2025-I con los siguientes avances: 128 convenios solidarios suscritos, 124 pólizas expedidas, 78 cuentas bancarias abiertas, y el desistimiento de la OAC San Rafael del municipio de San Benito Abad, Sucre.

INVÍAS informó múltiples dificultades en los sectores de intervención, incluyendo situaciones de orden público, cortes prolongados de energía que han obstaculizado la firma y cargue de información en SECOP II, así como inconsistencias en documentación jurídica que han retrasado los procesos de suscripción y perfeccionamiento.

La apertura de cuentas bancarias ha presentado limitaciones significativas debido a la insuficiente cobertura de servicios financieros en los municipios de intervención, obligando a implementar planes de contingencia. Los representantes de OAC de Nechí deben desplazarse a Montería el 5 de diciembre para abrir cuentas en Banco AV Villas, mientras que en Bolívar continúan las dificultades con Banco Popular y Banco Agrario. Se espera completar los trámites pendientes durante la presente semana o inicios de la siguiente.

7. Se llevó a cabo reunión de seguimiento al Convenio 308-2025-I entre INVÍAS y el Fondo Adaptación el 4 de diciembre de 2025, con el objetivo de revisar el estado general del convenio, los avances en radicación y validación de cuentas bancarias de las Juntas de Acción Comunal, y establecer compromisos para cumplir los plazos establecidos. **(Anexo 8 y 9)**

Estado General del Convenio: Se cuenta con 152 postulaciones viables tras el desistimiento de la **JAC San Roque de San Benito Abad.** A la fecha, 19 cuentas han sido validadas por el Fondo Adaptación y 32 cuentas se encuentran radicadas. Se identificaron retrasos significativos en la expedición de cuentas bancarias, lo cual está afectando la continuidad del proceso. Se enviaron 15 oficios a JAC con plazo perentorio hasta el 4 de diciembre para entrega de documentos faltantes. Se hace seguimiento especial a las JAC de San Jacinto y Nechí, pendientes de firma del convenio.

Dificultades Identificadas: Los principales inconvenientes reportados incluyen: demoras en la entrega de documentación por parte de las JAC y su estado jurídico, limitaciones en la apertura de cuentas bancarias por horarios y logística de entidades financieras, inconvenientes en expedición de pólizas por parte de la aseguradora, y retrasos en la aprobación de convenios por parte de las JAC en SECOP. Se destacó que 25 procesos no cuentan con documentación completa, lo cual impacta tanto la expedición de pólizas como la apertura de cuentas.

Compromisos Establecidos: El Fondo Adaptación solicitó que 70 cuentas quedaran radicadas el 5 de diciembre de 2025. Se estableció el 9 de diciembre como fecha límite para consolidar toda la información y documentación requerida. Las suscripciones pendientes de convenios se realizarán el 5 y 9 de diciembre. INVÍAS enviará reportes diarios (mañana y tarde) al Fondo Adaptación, dirigidos por el Director de Ejecución y Operación William Molano Rodríguez. Se acordó enviar oficio informando sobre la expedición de pólizas y balance del proyecto, incluyendo afectaciones por orden público. El Fondo Adaptación enviará formatos específicos para diligenciamiento. Se dispuso el apoyo del Director de Ejecución y

Operación para gestiones con los diferentes actores involucrados, y se planteó la necesidad de contar con más profesionales para cumplir las metas y cerrar procesos pendientes, acordando trabajar mancomunadamente para superar las dificultades presentadas.

8. Mediante Oficio N. 2025S-VBOG-093682 del 4 de diciembre de 2025, el Instituto Nacional de Vías remitió las solicitudes de desembolso No. 33 a No. 43, correspondientes a los siguientes convenios solidarios:1871-2025, 1923-2025, 1936-2025, 1899-2025, 1965-2025, 1868-2025, 1898-2025, 1895-2025, 1932-2025, 1960-2025, 1981-2025.. **(Anexo 10)**

9. Mediante Oficio N. 2025S-VBOG-093860 del 5 de diciembre de 2025, el Instituto Nacional de Vías remitió las solicitudes de desembolso No. 44 a No. 49, correspondientes a los siguientes convenios solidarios: 1897-2025, 1930-2025, 1959-2025, 1933-2025. **(Anexo 11)**

10. Mediante Oficio N. 2025S-VBOG-094064 del 5 de diciembre de 2025, el Instituto Nacional de Vías remitió las solicitudes de desembolso No. 50 a No. 57, correspondientes a los siguientes convenios solidarios: 1964-2025, 1939-2025, 1909-2025, 1980-2025, 1966-2025, 1940-2025, 1918-2025, 1950-2025. **(Anexo 12)**

11. Mediante Oficio N. 2025S-VBOG-094141 del 5 de diciembre de 2025, el Instituto Nacional de Vías remitió las solicitudes de desembolso No. 58 a No. 68, correspondientes a los siguientes convenios solidarios: 1938-2025, 2020-2025, 1921-2025, 1988-2025, 1942-2025, 1945-2025, 2002-2025, 1913-2025, 1983-2025, 2004-2025, 1926-2025.. **(Anexo 13)**

12. Mediante Oficio N.:2025S-VBOG-094574 del 09 de diciembre de 2025, el Instituto Nacional de Vías remitió las solicitudes de desembolso No. 69 a No. 84, correspondientes a los siguientes convenios solidarios: 1944-2025, 1951-2025, 2003-2025, 1955-2025, 1910-2025, 1995-2025, 1977-2025, 1971-2025, 1962-2025, 1970-2025, 1963-2025, 2005-2025, 1987-2025, 1972-2025, 2018-2025, 1967-2025. **(Anexo 14)**

13. Mediante Oficio N.E-2025-004497 del 10 de diciembre de 2025, donde se expone lo siguiente en resumen, El supervisor delegado del Fondo Adaptación solicita al INVÍAS informar e implementar de manera inmediata todos los mecanismos de control adicionales necesarios antes de efectuar cualquier giro o transacción financiera desde las cuentas bancarias conjuntas administradas por las JAC y el INVIAS.

Esta solicitud se fundamenta en las obligaciones contractuales establecidas en las Cláusulas Sexta y Séptima del Convenio 308-2025-I, considerando que el programa se sustenta en lineamientos de "Caminos Comunitarios de la Paz Total" y teniendo en cuenta hallazgos, recomendaciones e instrucciones de entes de control sobre su implementación.

Los mecanismos de control solicitados deben garantizar: el adecuado manejo y destinación de los recursos del Fondo, la mitigación de riesgos administrativos, financieros y operativos, y el cumplimiento de principios de transparencia, eficiencia y responsabilidad.

El Fondo requiere con carácter prioritario un informe detallado de los mecanismos adoptados, su estado de implementación y las acciones complementarias proyectadas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y normativas aplicables.**(Anexo 15)**

14. Mediante correo electrónico del 10 de diciembre de 2025, el Instituto Nacional de Vías remitió las solicitudes de desembolso No. 85 a No. 90, correspondientes a los siguientes convenios solidarios: 1969-2025, 2032-2025, 1953-2025, 2030-2025, 2017-2025, 2024-2025.**(Anexo 16)**

15. Mediante correo electrónico del 10 de diciembre de 2025, el Instituto Nacional de Vías remitió las solicitudes de desembolso No. 91 a No. 94, correspondientes a los siguientes convenios solidarios:1985-2024, 1996-2025, 1954-2025, 2001-2025..**(Anexo 17)**

16. Mediante correo electrónico del 10 de diciembre de 2025, el Instituto Nacional de Vías remitió las solicitudes de desembolso No. 95 a No. 103, correspondientes a los siguientes convenios solidarios:1948-2025, 1958-2025, 1902-2025, 2027-2025, 1884-2025, 1935-2025, 1919-2025, 1975-2025, 1929-2025.**(Anexo 18)**

17. Mediante correo electrónico del 10 de diciembre de 2025, el Instituto Nacional de Vías remitió las solicitudes de desembolso No. 104 a No. 111, correspondientes a los siguientes convenios solidarios: 1928-2025, 1993-2025, 2015-2025, 1973-2025, 2006-2025, 1976-2025, 2019-2025. **(Anexo 19)**

18. Se remite informe de gestión del convenio por parte de INVIAS donde se menciona lo siguiente:**(Anexo 20 y 21)**

Estado General:

De las 153 postulaciones iniciales, se cuenta con 146 postulaciones viables. Se han descartado 7 casos por las siguientes razones: desistimiento de la OAC San Roque de San Benito Abad, dificultad con permiso de intervención de la OAC Isla Perico, cuatro OAC sin documentación jurídica completa (2 en Sucre y 2 en Bolívar), y alteraciones en documentación de la OAC La Ceja Majagual. El avance actual muestra: 143 convenios suscritos (98%), 141 pólizas expedidas (97%), 127 cuentas bancarias abiertas (87%), y 111 solicitudes de desembolso radicadas (76%). Se han realizado 12 entregas al Fondo para solicitudes de desembolso, con 1 convenio en flujo de aprobación y 3 en revisión de la SPSC.

Distribución por Departamentos: Antioquia cuenta con 12 convenios suscritos (municipio de Nechí), con 9 cuentas bancarias aperturadas y 9 solicitudes de

desembolso radicadas. Bolívar presenta 34 convenios suscritos de 38 posibles, distribuidos en Achí (21), Magangué (11), y San Jacinto del Cauca (2), con 28 cuentas abiertas y 24 solicitudes de desembolso. Córdoba tiene 8 convenios suscritos en Ayapel, con todas las cuentas abiertas y 8 solicitudes radicadas. Sucre registra 89 convenios suscritos de 95 posibles, distribuidos en Caimito (6), Guaranda (16), Majagual (31), San Benito Abad (7), San Marcos (26), y Sucre (3), con 79 cuentas bancarias y 70 solicitudes de desembolso.

Estado de Pólizas: Del total de 146 convenios viables, 119 pólizas se encuentran aprobadas, 5 pendientes de cargue, 8 en revisión inicial de SPSC, 5 sin remisión a SPSC, 3 pendientes de aprobación, 5 en subsanación, y 1 rechazada. Los 6 casos restantes corresponden a convenios que no se suscribirán.

Interventorías: Se adjudicaron 5 contratos de interventoría que supervisarán los 146 convenios, cubriendo todos los municipios de intervención en Antioquia, Bolívar, Córdoba y Sucre. Los 5 consorcios se encuentran en estado de subsanación de pólizas, con presentación de hojas de vida de personal y apertura de cuentas pendientes.

Avance General del Convenio: La fase de diagnóstico (15%) está cumplida al 100% con las visitas técnicas de viabilidad. La estructuración (15%) se encuentra al 100%, habiendo completado la estructuración técnica, jurídica y de procesos de interventoría. La contratación derivada (20%) presenta un avance del 92%, con suscripción y legalización de convenios al 98%, radicación de cuentas al 76%, y contratación de interventorías al 95%. La ejecución (40%) y el cierre general (10%) están programados para la vigencia 2026. El avance general del convenio se encuentra en 48%.

Inconvenientes Presentados: Los principales obstáculos identificados incluyen: demoras en la entrega de documentación por parte de las JAC y problemas con su estado jurídico, limitaciones en la apertura de cuentas bancarias, inconvenientes en expedición de pólizas por parte de la aseguradora, retrasos en la aprobación de convenios por parte de las JAC en SECOP, y dificultades en el cargue de pólizas por parte de las OAC en la plataforma.

19. Mediante correo electrónico del 10 de diciembre de 2025, el Instituto Nacional de Vías remitió las solicitudes de desembolso No. 112 a No. 120, correspondientes a los siguientes convenios solidarios: 1984-2025, 2044-2025, 2028-2025, 2058-2025, 1990-2025, 1991-2025, 1912-2025, 1873-2025, 1931-2025. **(Anexo 22)**

20. Mediante correo electrónico del 10 de diciembre de 2025, el Instituto Nacional de Vías remitió las solicitudes de desembolso No. 121 a No. 126, correspondientes a los siguientes convenios solidarios: 2052-2025, 2034-2025, 2056-2025, 2038-2025, 2046-2025. **(Anexo 23)**

21. Mediante correo electrónico del 10 de diciembre de 2025, el Instituto Nacional de Vías remitió las solicitudes de desembolso No. 127 a No. 144, correspondientes a los siguientes convenios solidarios 1994-2025, 2062-2025, 1986-2025, 2047-2025, 1869-2025, 1946-2025, 2054-2025, 2060-2025, 2055-2025,

2069-2025, 2063-2025, 2075-2025, 18787-2025, 2039-2025, 1961-2025, 2068-2025, 2082-2025, 2076-2025. **(Anexo 24)**

En relación con la revisión de los documentos remitidos por el Instituto Nacional de Vías, se informa que todas las cuentas de cobro presentadas fueron examinadas y verificadas de conformidad con lo establecido en la Cláusula Cuarta – Desembolso de los Aportes del convenio suscrito.

La documentación correspondiente a la contratación derivada con organismos de acción comunal fue revisada en cumplimiento de los requisitos y condiciones estipuladas para el desembolso, verificando la completitud de los documentos exigidos por EL FONDO y el cumplimiento de las disposiciones establecidas para el giro de recursos a las cuentas de manejo conjunto entre el INVIAS y las organizaciones comunales.

En consecuencia, se certifica que las cuentas de cobro analizadas cumplen con las especificaciones técnicas y documentales requeridas, encontrándose conformes para su trámite de desembolso correspondiente.

22. El 17 de diciembre de 2025 se remitió el Oficio E-2025-004580 con asunto "Relación Convenios Solidarios - CDR No. 10053 del 11 de julio de 2025.", en cumplimiento de los compromisos establecidos por el Fondo Adaptación en reuniones anteriores. **(Anexo 25)**

Tabla de consolidado de radicaciones

#	NO DE RADICADO	FECHA DE RADICACIÓN	VALOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CONVENIO	JAC
1	R-2025-011779	5/12/2025	320.000.000,00	SUCRE	SAN MARCOS	1870-2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE NEIVA
2	R-2025-011781	5/12/2025	320.000.000,00	SUCRE	GUARANDA	1872-2025	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA CEJA
3	R-2025-011780	5/12/2025	320.000.000,00	SUCRE	GUARANDA	1875-2025	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA AGUACATE
4	R-2025-011782	5/12/2025	320.000.000,00	SUCRE	MAJAGUAL	1879-2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO LOS PATOS
5	R-2025-011783	5/12/2025	320.000.000,00	SUCRE	MAJAGUAL	1880-2025	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL PANDO
6	R-2025-011785	5/12/2025	320.000.000,00	SUCRE	MAJAGUAL	1920-2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO EL COCO
7	R-2025-011784	5/12/2025	320.000.000,00	SUCRE	MAJAGUAL	1903-2025	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TOSNOVAN
8	R-2025-011786	5/12/2025	320.000.000,00	SUCRE	SAN MARCOS	1911-2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TRES ESQUINAS
9	R-2025-011787	5/12/2025	320.000.000,00	SUCRE	GUARANDA	1907-2025	LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE VILLA NUEVA
10	R-2025-011788	5/12/2025	320.000.000,00	SUCRE	GUARANDA	1947-2025	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN RAFAEL
11	R-2025-011789	5/12/2025	320.000.000,00	SUCRE	GUARANDA	1878-2025	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA UNIÓN
12	R-2025-011790	5/12/2025	320.000.000,00	SUCRE	SAN MARCOS	1891-2025	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA BALSA
13	R-2025-011791	5/12/2025	320.000.000,00	SUCRE	GUARANDA	1889-2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BOCA DE LA ESPERANZA
14	R-2025-011792	5/12/2025	320.000.000,00	SUCRE	SAN MARCOS	1908-2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MONTE GRANDE
15	R-2025-011793	5/12/2025	320.000.000,00	SUCRE	MAJAGUAL	1917-2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO EL NARANJO
16	R-2025-011795	5/12/2025	320.000.000,00	SUCRE	SAN MARCOS	1906-2025	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GUAYABAL
17	R-2025-011794	5/12/2025	320.000.000,00	SUCRE	MAJAGUAL	1904-2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PARAISO
18	R-2025-011796	5/12/2025	320.000.000,00	SUCRE	SAN MARCOS	1874-2025	JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO SANTA INES
19	R-2025-011799	5/12/2025	320.000.000,00	SUCRE	SAN MARCOS	1876-2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CASERÍO DE PAJARAL
20	R-2025-011797	5/12/2025	320.000.000,00	SUCRE	SAN MARCOS	1877-2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL SECTOR NÚMERO DOS DE LA VEREDA PALO ALTO

21	**R-2025-011798**	**5/12/2025**	320.000.000,00	SUCRE	SAN MARCOS	1888-2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO EL TABLON
22	**R-2025-011800**	**5/12/2025**	320.000.000,00	SUCRE	SAN MARCOS	1893-2025	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BOCA PUERTA
23	**R-2025-011801**	**5/12/2025**	320.000.000,00	SUCRE	SAN MARCOS	1894-2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO LAS FLORES
24	**R-2025-011802**	**5/12/2025**	320.000.000,00	SUCRE	SAN MARCOS	1901-2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CASERIO BUENOS AIRES
25	**R-2025-011803**	**5/12/2025**	320.000.000,00	SUCRE	GUARANDA	1905-2025	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CHUIRA CACHIMBERO
26	**R-2025-011804**	**5/12/2025**	320.000.000,00	SUCRE	SAN MARCOS	1925-2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DEL PITAL
27	**R-2025-011806**	**5/12/2025**	320.000.000,00	SUCRE	SAN BENITO ABAD	1927-2025	JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO DE ZISPATACA
28	**R-2025-011807**	**5/12/2025**	320.000.000,00	SUCRE	SAN MARCOS	1934-2025	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA CABAÑA
29	**R-2025-011808**	**5/12/2025**	320.000.000,00	SUCRE	SAN MARCOS	1937-2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CASERÍO EL CHOPÁ
30	**R-2025-011809**	**5/12/2025**	320.000.000,00	SUCRE	MAJAGUAL	1867-2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO SANTANDER
31	**R-2025-011810**	**5/12/2025**	320.000.000,00	SUCRE	SAN BENITO ABAD	1890-2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PUEBLO NUEVO EL BUHIO
32	**R-2025-011811**	**5/12/2025**	320.000.000,00	SUCRE	MAJAGUAL	1885-2025	JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO TRES BOCA
33	**R-2025-011933**	**10/12/2025**	320.000.000,00	SUCRE	SAN MARCOS	1871-2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA BONGA
34	**R-2025-011934**	**10/12/2025**	320.000.000,00	SUCRE	SAN MARCOS	1923-2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CASERÍO DE CAÑAGUATE
35	**R-2025-011935**	**10/12/2025**	320.000.000,00	SUCRE	SAN MARCOS	1936-2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL PALOMAR
36	**R-2025-011936**	**10/12/2025**	320.000.000,00	SUCRE	SAN MARCOS	1899-2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL RINCON GUERRANO
37	**R-2025-011937**	**10/12/2025**	320.000.000,00	SUCRE	SAN MARCOS	1965-2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA COSTERA
38	**R-2025-011938**	**10/12/2025**	320.000.000,00	BOLÍVAR	ACHÍ	1868-2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL, DE CABECERA, CGTO DE LOS NISPEROS
39	**R-2025-011940**	**10/12/2025**	320.000.000,00	SUCRE	MAJAGUAL	1898-2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO EL COROZAL
40	**R-2025-011941**	**10/12/2025**	320.000.000,00	SUCRE	GUARANDA	1895-2025	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PUERTA AZUL
41	**R-2025-011942**	**10/12/2025**	320.000.000,00	SUCRE	MAJAGUAL	1932-2025	JUNTA ACCION COMUNAL VEREDA NO TE PASES
42	**R-2025-011943**	**10/12/2025**	320.000.000,00	SUCRE	SAN MARCOS	1960-2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL MAMON
43	**R-2025-011945**	**10/12/2025**	320.000.000,00	SUCRE	MAJAGUAL	1981-2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LANA
44	**R-2025-011944**	**10/12/2025**	320.000.000,00	SUCRE	MAJAGUAL	1943-2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO LAS MARTAS

45	**R-2025-011946**	**10/12/2025**	320.000.000,00	SUCRE	MAJAGUAL	1941-2025	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BOCA DEL MORROHERMOSO
46	**R-2025-011948**	**10/12/2025**	320.000.000,00	SUCRE	SAN BENITO ABAD	1897-2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CASERÍO GUARTINAJA
47	**R-2025-011947**	**10/12/2025**	320.000.000,00	SUCRE	SAN BENITO ABAD	1930-2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE VILLA NUEVA
48	**R-2025-011950**	**10/12/2025**	320.000.000,00	SUCRE	SAN BENITO ABAD	1959-2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CUIBA
49	**R-2025-011951**	**10/12/2025**	320.000.000,00	SUCRE	MAJAGUAL	1933-2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL JOBO
50	**R-2025-011952**	**10/12/2025**	320.000.000,00	SUCRE	SUCRE	1964-2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO LA GUARIPA
51	**R-2025-011954**	**10/12/2025**	320.000.000,00	SUCRE	CAIMITO	1980-2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CEDEÑO
52	**R-2025-011955**	**10/12/2025**	320.000.000,00	CÓRDOBA	AYAPEL	1939-2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA COQUERA
53	**R-2025-011957**	**10/12/2025**	320.000.000,00	CÓRDOBA	AYAPEL	1909-2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS CATAS
54	**R-2025-011956**	**10/12/2025**	320.000.000,00	SUCRE	MAJAGUAL	1966-2025	JUNTA DE ACCIÓN DEL CASERÍO EL LIMÓN
55	**R-2025-011958**	**10/12/2025**	320.000.000,00	BOLÍVAR	ACHÍ	1950-2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL GUAYABO
56	**R-2025-011960**	**10/12/2025**	364.519.437,00	CÓRDOBA	AYAPEL	1940-2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO EL TOTUMO VEREDA CAÑO PRIETO
57	**R-2025-011959**	**10/12/2025**	333.946.793,00	CÓRDOBA	AYAPEL	1918-2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SEHEVE
58	**R-2025-011961**	**10/12/2025**	320.000.000,00	SUCRE	CAIMITO	1938-2025	JUNTA ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MOLINERO
59	**R-2025-011962**	**10/12/2025**	320.000.000,00	SUCRE	CAIMITO	2020-2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO LOS CAYITOS
60	**R-2025-011963**	**10/12/2025**	320.000.000,00	CÓRDOBA	AYAPEL	1921-2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL PLAYA BLANCA
61	**R-2025-011964**	**10/12/2025**	320.000.000,00	SUCRE	GUARANDA	1988-2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MEDELLIN
62	**R-2025-011966**	**10/12/2025**	320.000.000,00	SUCRE	MAJAGUAL	1942-2025	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL CARRAO
63	**R-2025-011967**	**10/12/2025**	320.000.000,00	CÓRDOBA	AYAPEL	1945-2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LAS DELICIAS
64	**R-2025-011970**	**10/12/2025**	320.000.000,00	SUCRE	SAN MARCOS	2002-2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CASERÍO VILORIA
65	**R-2025-011969**	**10/12/2025**	320.000.000,00	SUCRE	MAJAGUAL	1913-2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LAS PALMITAS
66	**R-2025-011971**	**10/12/2025**	320.000.000,00	SUCRE	MAJAGUAL	1983-2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO PUEBLO NUEVO
67	**R-2025-011973**	**10/12/2025**	320.000.000,00	SUCRE	MAJAGUAL	2004-2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO EL CIEGO
68	**R-2025-011974**	**10/12/2025**	320.000.000,00	SUCRE	MAJAGUAL	1926-2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA UNIÓN

69	**R-2025-012025**	**11/12/2025**	320.000.000,00	SUCRE	MAJAGUAL	1944-2025	LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA VEREDA SANCOARAÑA
70	**R-2025-012026**	**11/12/2025**	320.000.000,00	SUCRE	MAJAGUAL	1951-2025	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL PANTEON
71	**R-2025-012027**	**11/12/2025**	320.000.000,00	SUCRE	CAIMITO	2003-2025	JUNTA DE ACCION COMUNAL NUEVA ESTACIÓN
72	**R-2025-012028**	**11/12/2025**	320.000.000,00	BOLÍVAR	ACHÍ	1955-2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN ROQUE
73	**R-2025-012029**	**11/12/2025**	354.360.423,00	CÓRDOBA	AYAPEL	1910-2025	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CASERIO LA BALSA
74	**R-2025-012030**	**11/12/2025**	320.000.000,00	SUCRE	MAJAGUAL	1995-2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA VEREDA MAJAGUALITO
75	**R-2025-012031**	**11/12/2025**	320.000.000,00	SUCRE	CAIMITO	1977-2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LAS MEJIAS
76	**R-2025-012032**	**11/12/2025**	320.000.000,00	CÓRDOBA	AYAPEL	1971-2025	JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO DE PUEBLO NUEVO POPALES
77	**R-2025-012033**	**11/12/2025**	320.000.000,00	ANTIOQUIA	NECHÍ	1962-2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LONDRES
78	**R-2025-012034**	**11/12/2025**	320.000.000,00	ANTIOQUIA	NECHÍ	1970-2025	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BELLA SOLA
79	**R-2025-012035**	**11/12/2025**	320.000.000,00	ANTIOQUIA	NECHÍ	1963-2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO DE LA CONCHA
80	**R-2025-012036**	**11/12/202**	466.538.716,00	ANTIOQUIA	NECHÍ	2005-2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA QUEBRADA CIÉNAGA DE SAN PEDRO
81	**R-2025-012037**	**11/12/202**	455.463.276,00	ANTIOQUIA	NECHÍ	1987-2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN PEDRO ARRIBA
82	**R-2025-012039**	**11/12/2025**	320.000.000,00	ANTIOQUIA	NECHÍ	1972-2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑO PESCADO
83	**R-2025-012038**	**11/12/202**	495.504.679,00	ANTIOQUIA	NECHÍ	2018-2025	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ALTO SAN PEDRO
84	**R-2025-012040**	**11/12/2025**	320.000.000,00	ANTIOQUIA	NECHÍ	1967-2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA LIBERTAD
85	**R-2025-012069**	**12/12/2025**	320.000.000,00	BOLÍVAR	ACHÍ	1969-2025	JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO DE TACUYALTA
86	**R-2025-012070**	**12/12/2025**	411.333.212,00	ANTIOQUIA	NECHÍ	2032-2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA VEREDA SAN PABLO ARRIBA
87	**R-2025-012071**	**12/12/2025**	320.000.000,00	SUCRE	GUARANDA	1953-2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL DESTIERRO
88	**R-2025-012072**	**12/12/2025**	320.000.000,00	SUCRE	GUARANDA	2030-2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS DEMETRIAS
89	**R-2025-012073**	**12/12/2025**	320.000.000,00	SUCRE	MAJAGUAL	2017-2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO EL PROGRESO
90	**R-2025-012074**	**12/12/2025**	320.000.000,00	SUCRE	GUARANDA	2024-2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO DE LAS PAVAS
91	**R-2025-012075**	**12/12/2025**	320.000.000,00	BOLÍVAR	ACHÍ	1985-2025	JUNTA DE ACCIÓN DEL CORREGIMIENTO DE CENTRO ALEGRE

92	**R-2025-012076**	**12/12/2025**	320.000.000,00	BOLÍVAR	ACHÍ	1996-2025	JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO DE PUERTO VENECIA MUNICIPIO DE ACHÍ BOLÍVAR
93	**R-2025-012077**	**12/12/2025**	320.000.000,00	BOLÍVAR	ACHÍ	1954-2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MAO
94	**R-2025-012078**	**12/12/2025**	320.000.000,00	BOLÍVAR	ACHÍ	2001-2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA FE
95	**R-2025-012079**	**12/12/2025**	320.000.000,00	BOLÍVAR	MAGANGUÉ	1948-2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO SANTA LUCIA
96	**R-2025-012080**	**12/12/2025**	320.000.000,00	BOLÍVAR	MAGANGUÉ	1958-2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO SAN ANTOÑITO
97	**R-2025-012081**	**12/12/2025**	320.000.000,00	BOLÍVAR	MAGANGUÉ	1902-2025	JUNTA DE ACCIÓN DEL CORREGIMIENTO DE RETIRO
98	**R-2025-012082**	**12/12/2025**	320.000.000,00	BOLÍVAR	MAGANGUÉ	2027-2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO KENNEDY
99	**R-2025-012083**	**12/12/2025**	320.000.000,00	BOLÍVAR	MAGANGUÉ	1884-2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CEIBAL
100	**R-2025-012084**	**12/12/2025**	361.710.412,00	BOLÍVAR	MAGANGUÉ	1935-2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE COYONGAL
101	**R-2025-012085**	**12/12/2025**	320.000.000,00	BOLÍVAR	MAGANGUÉ	1919-2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE MADRID DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ
102	**R-2025-012086**	**12/12/2025**	320.000.000,00	BOLÍVAR	MAGANGUÉ	1975-2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE BARRIO BENDICIÓN DE DIOS
103	**R-2025-012087**	**12/12/2025**	320.000.000,00	BOLÍVAR	MAGANGUÉ	1929-2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO LA VENTURA
104	**R-2025-012107**	**12/12/2025**	320.000.000,00	SUCRE	MAJAGUAL	1928-2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA IRACAL ARRIBA
105	**R-2025-012108**	**12/12/2025**	320.000.000,00	BOLÍVAR	ACHÍ	1993-2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS LUISAS
106	**R-2025-012109**	**12/12/2025**	320.000.000,00	BOLÍVAR	ACHÍ	2015-2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA VARELA
107	**R-2025-012110**	**12/12/2025**	320.000.000,00	BOLÍVAR	ACHÍ	1973-2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE CAÑADUZAL
108	**R-2025-012111**	**12/12/2025**	320.000.000,00	BOLÍVAR	ACHÍ	2006-2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE GALLEGO DEL MUNICIPIO DE ACHÍ BOLÍVAR
109	**R-2025-012112**	**12/12/2025**	320.000.000,00	BOLÍVAR	ACHÍ	2008-2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE SOLIS CAÑO GRANDE
110	**R-2025-012113**	**12/12/2025**	320.000.000,00	BOLÍVAR	ACHÍ	1976-2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA NORIA
111	**R-2025-012114**	**12/12/2025**	320.000.000,00	BOLÍVAR	ACHÍ	2019-2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE BUENAVISTA
112	**R-2025-012163**	**15/12/2025**	335.183.369,00	SUCRE	SUCRE	1984-2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO DE SAN LUIS
113	**R-2025-012165**	**15/12/2025**	320.000.000,00	BOLIVAR	ACHÍ	2044-2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE BUENOS AIRES FLORANA

114	**R-2025-012166**	**15/12/2025**	320.000.000,00	BOLÍVAR	ACHÍ	2028-2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA PUENTE
115	**R-2025-012167**	**15/12/2025**	320.000.000,00	SUCRE	MAJAGUAL	2058-2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CARNE FLACA
116	**R-2025-012168**	**15/12/2025**	320.000.000,00	BOLÍVAR	ACHÍ	1990-2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PUEBLO DE DIOS MUNICIPIO DE ACHÍ BOLÍVAR
117	**R-2025-012169**	**15/12/2025**	320.000.000,00	SUCRE	CAIMITO	1991-2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS TOLUAS
118	**R-2025-012170**	**15/12/2025**	320.000.000,00	BOLÍVAR	ACHÍ	1912-2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE RIO NUEVO
119	**R-2025-012171**	**15/12/2025**	320.000.000,00	BOLÍVAR	ACHÍ	1873-2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA BOMBA MUNICIPIO DE ACHÍ BOLÍVAR
120	**R-2025-012172**	**15/12/2025**	320.000.000,00	SUCRE	MAJAGUAL	1931-2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA LUZ
121	**R-2025-012277**	**18/12/2025**	320.000.000,00	BOLÍVAR	ACHÍ	2052-2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAÑO LIMÓN CORREGIMIENTO DE RIO NUEVO
122	**R-2025-012278**	**18/12/2025**	320.000.000,00	ANTIOQUIA	NECHÍ	2059-2025	ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL Y VIVIENDA COMUNITARIA
123	**R-2025-012280**	**18/12/2025**	422.539.315,00	ANTIOQUIA	NECHÍ	2034-2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CEDRO
124	**R-2025-012281**	**18/12/2025**	320.000.000,00	SUCRE	MAJAGUAL	2056-2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS GALIAS
125	**R-2025-012282**	**18/12/2025**	320.000.000,00	SUCRE	MAJAGUAL	2038-2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE ZAPATA
126	**R-2025-012283**	**18/12/2025**	320.000.000,00	SUCRE	SAN MARCOS	2046-2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CASERÍO NUEVA ESPERANZA MONTE GRANDE CARRETERA SECTOR N°2
127	**R-2025-012295**	**18/12/2025**	371.734.631,00	BOLÍVAR	MAGANGUÉ	1994-2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SITIO NUEVO
128	**R-2025-012296**	**18/12/2025**	423.551.192,00	BOLÍVAR	SAN JACINTO	2062-2026	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA "SINAI ABAJO"
129	**R-2025-012298**	**18/12/2025**	433.955.120,00	ANTIOQUIA	NECHÍ	1986-2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN FRANCISCO Y SAN MATEO ABAJO
130	**R-2025-012297**	**18/12/2025**	320.000.000,00	SUCRE	SAN MARCOS	2047-2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO CALLE LARGA CORREGIMIENTO DE BUENAVISTA
131	**R-2025-012299**	**18/12/2025**	320.000.000,00	SUCRE	SAN MARCOS	1869-2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BARRO BLANCO
132	**R-2025-012300**	**18/12/2025**	320.000.000,00	SUCRE	MAJAGUAL	1946-2025	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ZAPATICA
133	**R-2025-012301**	**18/12/2025**	320.000.000,00	SUCRE	GUARANDA	2054-2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO VEREDA DE QUEBRADA SECA ARRIBA

134	R-2025-012304	18/12/2025	320.000.000,00	BOLÍVAR	MAGANGUÉ	2060-2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE PASCUALA SECTOR ROSARIO
135	R-2025-012302	18/12/2025	320.000.000,00	SUCRE	SUCRE	2055-2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO BAJO GRANDE
136	R-2025-012303	18/12/2025	320.000.000,00	SUCRE	SAN BENITO ABAD	2069-2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO LA VENTURA
137	R-2025-012305	18/12/2025	320.000.000,00	SUCRE	SAN BENITO ABAD	2063-2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE PASIFUERES
138	R-2025-012306	18/12/2025	320.000.000,00	SUCRE	SAN MARCOS	2075-2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE BUENAVISTA
139	R-2025-012307	18/12/2025	320.000.000,00	SUCRE	GUARANDA	1887-2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO PALMARITICO
140	R-2025-012308	18/12/2025	320.000.000,00	BOLÍVAR	SAN JACINTO	2039-2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO DE GALINDO
141	R-2025-012309	18/12/2025	320.000.000,00	SUCRE	GUARANDA	1961-2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CHUIRA GRANDE
142	R-2025-012310	18/12/2025	320.000.000,00	SUCRE	MAJAGUAL	2068-2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA VEREDA LOS COROZOS
143	R-2025-012311	18/12/2025	320.000.000,00	SUCRE	MAJAGUAL	2082-2025	LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA VEREDA EL PALMAR
144	R-2025-012313	18/12/2025	320.000.000,00	SUCRE	GUARANDA	2076-2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA VEREDA MATA DE PITA

23. En el marco de la gestión de avance del convenio, se identificó una situación administrativa que afectó la continuidad del proceso de desembolsos. Específicamente, se detectó una irregularidad en la plataforma SIFA asociada a 94 registros de Convenios Solidarios remitidos por INVIAS, los cuales no pudieron ser validados por el área de presupuesto del FONDO, impidiendo la continuación del procedimiento correspondiente.

Ante esta situación, se requirió la intervención del supervisor del convenio para articular acciones con las áreas competentes del FONDO. Adicionalmente, se contó con el apoyo técnico y del equipo de financiero, donde se realizó acompañamiento al equipo desarrollador de SIFA para la atención de la inconsistencia; no obstante, a la fecha, la situación no ha sido solucionada, lo cual podría generar retrasos en las gestiones de desembolso de los recursos, en contravención de los plazos establecidos en el convenio. **(Anexo 26)**

24. Se adjunta tabla de consolidado información respecto a convenios solidarios suscritos por el INVIAS. **(Anexo 27)**

1. CONCLUSIONES

Durante el mes de diciembre de 2025, el Convenio 308-2025-I ha presentado avances significativos en la contratación derivada, alcanzando 144 convenios solidarios suscritos (99% de avance), Se han radicado 144 solicitudes de desembolso ante el Fondo Adaptación mediante 15 entregas consecutivas entre el 28 de noviembre y el 16 de diciembre, evidenciando el esfuerzo conjunto de

INVÍAS por cumplir los compromisos establecidos en las reuniones de seguimiento.

No obstante, se identificaron múltiples obstáculos operativos y administrativos que han afectado la continuidad del proceso. Las principales dificultades incluyen limitaciones en la cobertura bancaria de los municipios de intervención, situaciones de orden público, cortes prolongados de energía, inconsistencias en documentación jurídica de las JAC, y demoras en la expedición y aprobación de pólizas. Estas situaciones obligaron a implementar planes de contingencia y extender los plazos inicialmente proyectados para la radicación de desembolsos.

Adicionalmente, se presenta una problemática en la plataforma SIFA que afectó la validación de 94 registros de convenios solidarios por parte del área de presupuesto del Fondo, impidiendo la continuación del procedimiento de desembolsos. A pesar de las gestiones realizadas con el equipo desarrollador de SIFA y el apoyo del supervisor y áreas técnicas del Fondo, a la fecha de corte del presente informe la situación no ha sido resuelta, generando un riesgo significativo de retraso en los desembolsos de recursos en contravención de los plazos contractuales establecidos.

En el desarrollo de los procesos al interior del Fondo, una vez revisadas y verificadas las condiciones establecidas los respectivos convenios solidarios en ***cláusula séptima*** *Giros de los recursos* respecto a:

(…) El giro a la OAC del valor que garantizara el INSTITUTO se realizará en un único desembolso equivalente al cien por ciento (100%) del valor de los recursos, cuando el OAC cumpla con los requisitos de perfeccionamiento y legalización del presente convenio, y una vez el INSTITUTO radique la documentación requerida ante EL FONDO(…)".

"(…) El presente convenio se perfecciona con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. (…)".

Y lo establecido en el ***7-GTR-M-04_Manual_de_Pagos, respecto a 1.8 LISTA DE CHEQUEO RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN.***

No.	ITEM DOCUMENTO
1	Solicitud de desembolso firmada por el Sectorial o Macroproyecto del Fondo Adaptación efectuar de los recursos
2	Contrato o convenio
3	Contrato fiduciario (Aplica solo para los casos en que los recursos entregados en administración serán girados a una fiducia)
4	Certificación de cuenta fiduciaria emitida por la fiducia (Aplica solo para los casos en que los recursos entregados en administración serán girados a una fiducia)
5	Certificación de cuenta bancaria emitida por el banco donde se van a administrar los recursos de en que los recursos entregados en administración serán girados a una fiducia)
6	RUT del tercero titular de la cuenta bancaria

En virtud a lo anterior el supervisor expidió para cada uno de los desembolsos radicados por el INVIAS el correspondiente formato ***7-GCS-F-05 FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS PARA DESEMBOLSOS DE CONVENIOS,*** *mediante los cuales*

"El SUPERVISOR del convenio N° 308-2025-I, objeto de este desembolso, CERTIFICA que verificó la existencia y consistencia documental de la solicitud,

que cumple con las condiciones de desembolso pactadas en la cláusula de "Forma de Pago" estipulada en el Convenio y, por tanto autoriza y avala el presente desembolso."

Se informa que a corte del presente informe persisten solicitudes de información pendientes de remisión por parte del INVIAS, a saber: i) el informe detallado de mecanismos adoptados y acciones realizadas para asegurar el adecuado manejo y destinación de los recursos, solicitado mediante oficio No. E-2025-004497 del 10 de diciembre de 2025; y ii) la documentación soporte que sustente las acciones y/o causas de los desistimientos registrados de las 7 juntas de acción comunal.

Los anexos que complementan la información relacionada al presente informe, se encuentran en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1oLDyzO-9IQtilNjr5rqz0wjbCZ8CvRd5

Atentamente,

JULIO CESAR BAEZ CARDOZO

Supervisor

Elaboró: Juan Sebastian Vaca Porras - Contratista - Apoyo Técnico

Elaboró: Diana Velazquez - Contratista - Apoyo Técnico

Elaboró: Maite Juliana López Rodriguez - Contratista - Apoyo Técnico

Revisó y Aprobó: Wilson Alonso Rodriguez Pinzón - Contratista - Apoyo a la Supervisión