ALCALDÍA DE SARAVENA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SARAVENA
NIT: 800102799-6
Calle 25 N° 15-40 Barrio Centro - Código Postal 815010

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No :	352 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2025		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE BOX CULVERT SOBRE LA CARRERA 16A, CON ACCESO AL BARRIO MONTEBELLO DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	FECHA DE INICIO:	29 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR CONTRATO PRINCIPAL:	$ 348 464 304.26	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	11 DE FEBRERO DE 2026
VALOR ANTICIPO (40%):	$ 139 385 721.70	FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	27 DE ENERO DE 2026
PLAZO DE EJECUCION:	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO	FECHA DE REINICIO 1:	02 DE MARZO DE 2026
CONTRATISTA:	ROGGER ULISES MARTINEZ TRASLAVIÑA		
C.C	13.499.824 DE CUCUTA	FECHA ACTA PARCIAL N1:	13 DE MARZO DE 2026
SUPERVISORA:	ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO	VALOR ACTA PARCIAL N1:	$ 348 464 304.26
RESOLUCIÓN SUPERVISIÓN:	2873 DE 25 DE NOVIEMBRE DEL 2025	FECHA DE TERMINACION 1:	17 DE MARZO DE 2026
UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA	ESTADO DEL CONTRATO:	**TERMINADO**

ACTA DE RECIBO FINAL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 352 DEL 2025

FECHA DEL ACTA: 17 DE MARZO DE 2026

VALOR PRESENTE ACTA FINAL: $35 410 920.31

PERIODO DEL ACTA: DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 26 DE ENERO DE 2026 Y DEL 02 DE MARZO DEL 2026 AL 17 DE MARZO DEL 2026

En el Municipio de Saravena, a los DIECISIETE (17) días del mes de MARZO DEL 2026, se reunieron: la empresa contratista de obra ROGGER ULISES MARTINEZ TRASLAVIÑA y la ingeniera ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO como Secretaria de Planeación e Infraestructura y Supervisora del Contrato de obra mediante la resolución No. 2873 del 25/11/2025, para dejar constancia de la presente Acta de Recibo Final del Contrato de Obra Pública No. 352 del 2025, en la cual se consignan las siguientes cantidades de obra ejecutadas y recibidas a satisfacción por la supervisión de acuerdo al informe final del contratista, visitas técnica previas, informe del Supervisor y memoria de cálculo de cantidades, por el Municipio de Saravena:

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES							CANTIDADES EJECUTADAS SEGUN ACTA PARCIAL N1		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA FINAL		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	**CODIGO UNSPSC**	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**V. TOTAL**	**CANTIDAD**	**V. TOTAL**	**CANTIDAD**	**VR. TOTAL**
1.00	7214126	**PRELIMINARES**										
1.10		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA EXISTENTE	M3	7.95	$ 61 537.00	$ 489 219.15	7.95	$ 489 219.15	0.00	$ -	7.95	$ 489 219.15
1.20		CARGUE MECÁNICO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION O DEMOLICION - RCD	M3	7.95	$ 50 162.00	$ 398 787.90	7.95	$ 398 787.90	0.00	$ -	7.95	$ 398 787.90
1.30		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO	M2	121.22	$ 10 742.00	$ 1 302 145.24	121.22	$ 1 302 145.24	0.00	$ -	121.22	$ 1 302 145.24
1.40		CERRAMIENTO PERIMETRAL PROVICIONAL EN TELA VERDE	ML	68.04	$ 28 420.00	$ 1 933 696.80	68.04	$ 1 933 696.80	0.00	$ -	68.04	$ 1 933 696.80
2.00	72141126	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**										
2.10		EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL CONGLOMERADO	M3	622.77	$ 35 053.00	$ 21 829 956.81	622.77	$ 21 829 956.81	0.00	$ -	622.77	$ 21 829 956.81
2.20		RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE LA MISMA EXCAVACIÓN	M3	341.81	$ 55 269.00	$ 18 891 496.89	341.81	$ 18 891 496.89	0.00	$ -	341.81	$ 18 891 496.89
2.30		RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA ACCESOS	M3	12.00	$ 141 610.00	$ 1 699 320.00	0.00	$ 0.00	12.00	$ 1 699 320.00	12.00	$ 1 699 320.00
2.40		MANEJO TEMPORAL DE AGUA	DIA	15.00	$ 309 432.00	$ 4 641 480.00	15.00	$ 4 641 480.00	0.00	$ -	15.00	$ 4 641 480.00
3.00	72152707	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**										
3.10		CONCRETO DE 2000 PSI PARA SOLADO E=0,05M	M3	6.33	$ 986 521.00	$ 6 244 677.93	6.33	$ 6 244 677.93	0.00	$ -	6.33	$ 6 244 677.93
3.20		CONCRETO DE 3000 PSI SOLERA Y VIGA DENTELLÓN	M3	13.92	$ 1 395 201.00	$ 19 421 197.92	13.92	$ 19 421 197.92	0.00	$ -	13.92	$ 19 421 197.92
3.30		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y ALETAS	M3	23.22	$ 1 510 330.00	$ 35 069 862.60	23.22	$ 35 069 862.60	0.00	$ -	23.22	$ 35 069 862.60
3.40		CONCRETO DE 3000 PSI PARA PLACA DE FONDO, PLACA DE RODAMIENTO Y GUARDA RUEDA	M3	36.45	$ 1 370 617.00	$ 49 958 989.65	35.02	$ 47 999 007.34	1.43	$ 1 959 982.31	36.45	$ 49 958 989.65
3.50		ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI (INCLUYE CORTE Y FIGURADO)	KG	9 726.23	$ 15 919.00	$ 154 831 855.37	9 726.23	$ 154 831 855.37	0.00	$ -	9 726.23	$ 154 831 855.37
4.00	72141126	**SEÑALIZACIÓN VIAL**										
4.10		SEÑALIZACION VERTICAL (SEÑALES PREVENTIVAS Y REGLAMENTARIAS)	UND	2.00	$ 732 544.00	$ 1 465 088.00	0.00	$ 0.00	2.00	$ 1 465 088.00	2.00	$ 1 465 088.00
5.00	72141126	**CONTROL AMBIENTAL**										
5.10		IMPLEMENTACION PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUIA AMBIENTAL (PAGA)	GL	1.00	$ 3 116 342.00	$ 3 116 342.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 3 116 342.00	1.00	$ 3 116 342.00

ALCALDÍA DE SARAVENA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SARAVENA
NIT: 800102799-6
Calle 25 N° 15-40 Barrio Centro - Código Postal 815010

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No :	352 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2025			**ACTA DE RECIBO FINAL** **CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 352 DEL 2025**
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE BOX CULVERT SOBRE LA CARRERA 16A, CON ACCESO AL BARRIO MONTEBELLO DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	FECHA DE INICIO:	29 DE DICIEMBRE DE 2025	
VALOR CONTRATO PRINCIPAL:	$ 348 464 304.26	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	11 DE FEBRERO DE 2026	
VALOR ANTICIPO (40%):	$ 139 385 721.70			
PLAZO DE EJECUCION:	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO	FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	27 DE ENERO DE 2026	
CONTRATISTA:	ROGGER ULISES MARTINEZ TRASLAVIÑA	FECHA DE REINICIO 1:	02 DE MARZO DE 2026	**FECHA DEL ACTA:** 17 DE MARZO DE 2026
C.C	13.499.824 DE CUCUTA			
SUPERVISORA:	ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO	FECHA ACTA PARCIAL N1:	13 DE MARZO DE 2026	**VALOR PRESENTE ACTA FINAL:** $35 410 920.31
RESOLUCIÓN SUPERVISIÓN:	2873 DE 25 DE NOVIEMBRE DEL 2025	VALOR ACTA PARCIAL N1:	$ 348 464 304.26	
UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA	FECHA DE TERMINACION 1:	17 DE MARZO DE 2026	**PERIODO DEL ACTA:** DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 26 DE ENERO DE 2026 Y DEL 02 DE MARZO DEL 2026 AL 17 DE MARZO DEL 2026
		ESTADO DEL CONTRATO:	**TERMINADO**	

En el Municipio de Saravena, a los DIECISIETE (17) días del mes de MARZO DEL 2026, se reunieron: la empresa contratista de obra ROGGER ULISES MARTINEZ TRASLAVIÑA y la ingeniera ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO como Secretaria de Planeación e Infraestructura y Supervisora del Contrato de obra mediante la resolución No. 2873 del 25/11/2025, para dejar constancia de la presente Acta de Recibo Final del Contrato de Obra Pública No. 352 del 2025, en la cual se consignan las siguientes cantidades de obra ejecutadas y recibidas a satisfacción por la supervisión de acuerdo al informe final del contratista, visitas técnica previas, informe del Supervisor y memoria de cálculo de cantidades, por el Municipio de Saravena:

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES							CANTIDADES EJECUTADAS SEGUN ACTA PARCIAL N1		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA FINAL		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	**CODIGO UNSPSC**	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**V. TOTAL**	**CANTIDAD**	**V. TOTAL**	**CANTIDAD**	**VR. TOTAL**
6.00	72141126	**COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**										
6.10		IMPLEMENTACIÓN MANUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GL	1.00	$ 12 727 500.00	$ 12 727 500.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 12 727 500.00	1.00	$ 12 727 500.00
7.00	72141126	**MANEJO DE TRÁNSITO**										
7.10		IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO	GL	1.00	$ 14 442 688.00	$ 14 442 688.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 14 442 688.00	1.00	$ 14 442 688.00
TOTAL OBRA						**$ 348 464 304.26**		**$ 313 053 383.95**		**$ 35 410 920.31**		**$ 348 464 304.26**

VALOR DEL CONTRATO	$ 348 464 304.26	**PORCENTAJE DE**
VALOR DEL ANTICIPO (40% VR CONTRATO)	$ 139 385 721.70	
VALOR ACTA PARCIAL No. 01	$ 313 053 383.95	89.84%
VALOR AMORTIZACION ANTICIPO SEGÚN ACTA PARCIAL No. 01 (100% DEL VR DEL ANTICIPO)	$ 139 385 721.70	
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No. 01	$ 173 667 662.25	
VALOR PRESENTE ACTA	$ 35 410 920.31	10.16%
VALOR AMORTIZACION ANTICIPO SEGUN PRESENTE ACTA	$ 0.00	
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 35 410 920.31	

VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 348 464 304.26	100.00%

SON: TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS MONEDA CORRIENTE

Firma

ROGGER ULISES MARTINEZ TRASLAVIÑA
CONTRATISTA

Firma

ING. ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
SUPERVISORA RES. 2873 25/11/2025