CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	**X**	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.6945314 del 2024

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Dirección Regional Atlántico
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.6945314 del 2024.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30/10/2024
OBJETO	El COMODANTE hace entrega al COMODATARIO y este a su vez recibe a título de comodato o préstamo de uso gratuito un área de terreno de MIL QUINIENTOS METROS CUADRADOS 1500 m2 ubicado en la Estación Depuradora de Aguas Residuales El Pueblo identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No 040 326404 Lote B de la ciudad de Barranquilla Atlántico.
CONTRATISTA	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA S.A. E.S.P.
CC o NIT	800.135.913
LUGAR DE EJECUCIÓN	Barranquilla
FECHA DE INICIO	05/11/2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	El presente contrato tendrá una duración de dieciocho (18) meses, contados a partir de su perfeccionamiento, pudiendo ser prorrogado de común acuerdo entre las partes, mediante la suscripción de un otrosí.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 0,00
PRÓRROGA NRO. 1	No aplica
FECHA DE TERMINACIÓN	30/04/2026
ADICIÓN NRO.	No aplica
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 0,00
FORMA DE PAGO	Pagos parciales
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	003.
PERIODO DEL INFORME	Desde el 01/07/2025 al 31/10/2025

1. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

El día 05 de noviembre de 2025 se hizo visita para verificar el crecimiento de las plantas y hacer seguimiento a la retención del agua en los humedales.





El día 11 de noviembre de 2025 se hizo revisión del sistema de desagüe, ya que uno de los humedales podría tener alguna perdida por desajuste de tubería.





El día 13 de noviembre de 2025 se compraron los materiales para la construcción de la pluma grúa.

Para el sistema de bombeo del agua que alimenta al humedal se construyó una pluma grúa que permitiese subir y bajar la bomba sumergible al arroyo sin exponer al peligro cualquier a los integrantes del equipo, y minimizando los riesgos de seguridad del entorno donde se encuentra el sistema.



El día 19 de noviembre de 2025 se verificó en el taller los avances de la construcción de la pluma grúa.





El día 01 de diciembre del 2025 hizo visita al humedal la empresa encargada de hacer el muestreo y los análisis para evaluar la eficiencia de la tecnología.





El día 09 de diciembre de 2025 hizo visita técnica al humedal artificial la CRA para el proceso relacionado con los permisos de tala de arboles tramitados ante la autoridad ambiental.



El día 11 de diciembre de 2025 se hizo verificación del crecimiento de las plantas sembradas en los humedales artificiales.



El día 16 de diciembre de 2025 se identificó una fuga en el tanque sedimentador, la cual, al parecer se ubica en la parte inferior del tubo de desagüe del sedimentador.



El día 22 de diciembre de 2025 se hizo visita para verificar el estado de las plantas en su proceso de crecimiento.







El día 07 de enero del 2026 se hizo visita al sistema instalado para evaluar el estado de las plantas sembradas y mantener el sistema con alta humedad.





El día 14 de enero de 2026 se hizo visita al humedal para grabar algunos videos del proyecto y darlos a conocer en la comunidad beneficiaria.



El día 20 de enero de 2026 se inició la construcción de la base para instalar la pluma grúa.



El día 27 de enero de 2026 se armó el armazón metálico que constituye el esqueleto de la base de la pluma grúa.



El día 29 de enero de 2026 ya estaba lista la base de la pluma grúa, la cual se debía humedecer por lo menos por 15 días para el proceso de fragüe



El día 11 de febrero de 2026 se hicieron unas correcciones estructurales en el brazo de la pluma grúa que iba a ser instalada, lo cual se corrigió en el taller de soldadura del Sena Colombo Alemán.





El día 24 de febrero de 2026 ya se había pintado el brazo de la pluma grúa y estaba listo para ser trasladado al humedal.



El día 25 de febrero de 2026 un grupo de estudiantes del programa de ingeniería ambiental de Corporación Universidad Reformada hicieron visita al humedal artificial.



El día 27 de febrero de 2026 se hizo instalación del brazo de la pluma grúa en las instalaciones del sistema de tratamiento.



2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

Para constancia se firma 02 de Marzo de 2026.

ALEXANDRA MILENA PALACIO FUENTES
Supervisor del contrato
Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo Mixto