ACTA N° 03

FECHA: Bogotá, 24 de octubre de 2025

HORA: 09:00 a.m. – 10:00 am.

LUGAR: Reunión por Teams

TEMA: Seguimiento 03 contrato 9513-2025

ASISTENTES: Quienes firman

ORDEN DEL DÍA:

1. Objetivo
2. Desarrollo
3. Compromisos
4. Cierre

OBJETIVO:

Evaluar el avance operativo de la fase de señalización externa y su cobertura en las localidades priorizadas.

DESARROLLO:

Se evidenció avance significativo en la instalación de señalización externa en jardines infantiles y centros de atención ubicados en localidades como Ciudad Bolívar, Usme, San Cristóbal y Bosa.

Se ejecutaron instalaciones en accesos principales y fachadas en unidades como Jardín Infantil Arborizadora Baja, Manitas, Lorenzo Alcantuz, Altos de Zuque y SLIS Bosa.

Las intervenciones garantizaron visibilidad, correcta fijación y cumplimiento de lineamientos técnicos.

Se verificó que el avance corresponde a la programación establecida para el mes, proyectando el cierre de esta fase.

CIERRE:


Se deja constancia del avance satisfactorio del contrato.

COMPROMISOS:

Compromisos	Responsables	Fecha de Ejecución
Consolidar reporte de avance de la fase externa.	Angela Milena Ortiz Torres	30 de octubre de 2025
Finalizar la instalación de señalización externa programada para el mes de octubre.	Aliados de Colombia SAS	31 de octubre de 2025

Ingrese las filas que sean necesarias

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
Jenny Paola Torres Gómez	Representante Legal	Aliados de Colombia SAS	
Angela Milena Ortiz Torres	Arq. Contratista	SPF	

Anexos: NA

Elaboró: Angela Milena Ortiz Torres- SPF