CONTENIDO DEL INFORME

CONDICIONES DEL CONTRATO 1

1. OBJETO DEL CONTRATO 1

2. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 12

3. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 13

2. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 14

CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	23001272 H3 de 2023 - LOTE 2
Nombre del Contratista:	CONSORCIO AEROP 2024
Periodo informe:	01 de diciembre al 31 de diciembre de 2025
Nombre de Supervisor:	CEIDY ANDREA BETÍN MUÑOZ
Nombre del Interventor:	CONSORCIO AERO BASE SEI
Área perteneciente:	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

1. OBJETO DEL CONTRATO

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS BASES SEI Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS AEROPUERTOS DE VALLEDUPAR, MOMPOX Y CÚCUTA (POR LOTES) VF – LOTE 2. AEROPUERTO SAN BERNARDO DE MOMPOX."

1.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

PERÍODO: día 01 de diciembre al día 31 de mes diciembre de año 2025		
OBLIGACIONES	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO**	**UBICACIÓN DE SOPORTES**
a) Dar cumplimiento de todas las especificaciones y condiciones técnicas descritas anexos técnicos y el presente documento, en el lugar y plazos establecidos en el contrato.	1. La interventoría cumple con la obligación de verificar y asegurar el cumplimiento de las especificaciones y condiciones técnicas establecidas en los anexos del contrato, mediante la gestión, seguimiento y control documentado de las etapas de preconstrucción y construcción, con base en las siguientes evidencias correspondientes al mes de diciembre de 2025:	Interventoría Informe mensual No 14

PERÍODO: día 01 de diciembre al día 31 de mes diciembre de año 2025		
OBLIGACIONES	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO**	**UBICACIÓN DE SOPORTES**
	Gestión y Seguimiento Realizado por la Interventoría: **Control del Avance y Programación:** Se realizó seguimiento semanal y mensual al cronograma, emitiendo informes semanales (No. 46 a 49) y el informe informe mensual (No. 14). El avance físico acumulado (Construcción) a corte del periodo tuvo un avance del 80%, superior al avance programado acumulado del 68%, se presentó un adelanto del 12%. **Seguimiento al Cierre de la Etapa I (Apropiación de Diseños)**: Esta etapa del proyecto se dio por enviado el acta de apropiación de la complementación de los estudios y diseños del proyecto. En revisión **Gestión de Permisos y Autorizaciones:** No se requieren permisos ambientales para el desarrollo de las actividades constructivas en este periodo. durante la etapa de Apropiación del Contrato de Obra Pública No. 23001165 H4 DE 2023 - LOTE 2, identificó la necesidad de conectarse directamente a la red de agua potable. Por tanto, el CONSORCIO AEROP 2024 realizó la gestión ante ACUAMOMPOX SAS ESP la cual emitió el concepto de viabilidad de	

PERÍODO: día 01 de diciembre al día 31 de mes diciembre de año 2025		
OBLIGACIONES	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO**	**UBICACIÓN DE SOPORTES**
	conexión al servicio de agua al Aeropuerto San Bernardo. **Verificación del Personal y Documentación Contractual:** Se reviso y verificando la documentación de afiliación, cargo y cambios de personal del contratista de obra e interventoría, cumpliendo con el personal adecuado para realizar las actividades y cumplimiento de obligaciones contractuales. **Revisión de Informes y Planes del Contratista:** Se realizó la revisión, observación y control de los informes mensuales de obra del contratista. **Supervisión de Actividades en Obra:** Se realizó control técnico directo de las actividades constructivas en ejecución (Movimiento de tierras, cimentación, estructura en concreto, Red hidráulico, mampostería, instalaciones eléctricas, cubierta y estructura metálica, Instalaciones hidrosanitarias). Se realizó seguimiento a la ejecución de las actividades en mención para el correcto desarrollo de la obligación.	

PERÍODO: día 01 de diciembre al día 31 de mes diciembre de año 2025		
OBLIGACIONES	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO**	**UBICACIÓN DE SOPORTES**
	Acciones de Control y Mitigación: Se llevaron a cabo Comités de Seguimiento semanales (23, 30 de noviembre y 7, 14 de diciembre 2025) para monitorear avances, definir planes de acción y compromisos. Se emitieron numerosas comunicaciones oficiales (oficios) al contratista y a la entidad, requiriendo información, aprobando documentos, trasladando gestiones y formulando observaciones para garantizar el cumplimiento contractual.	
b) Dar cumplimiento al manual de contratación vigente de la Entidad.	1. El interventor inspecciona, asesora, comprueba, valida y evalúa la gestión del contratista vigilado, con el fin de establecer si la ejecución se ajusta a lo pactado. El control y seguimiento durante el periodo de diciembre de 2025 se orientó básicamente en: Verificación del Avance Físico y Financiero: Supervisión directa de las actividades de construcción en curso (Movimiento de tierras, cimentación, estructura en concreto, Red hidráulico, mampostería, instalaciones eléctricas, cubierta y estructura metálica, Instalaciones hidrosanitarias), medición de cantidades de obra ejecutadas. Se realizó el análisis del cronograma, identificando a corte del periodo tuvo un avance del 80%, superior al avance programado acumulado del 68%, se presentó un adelanto del 12%.	Interventoría Informe mensual No 14

PERÍODO: día 01 de diciembre al día 31 de mes diciembre de año 2025		
OBLIGACIONES	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO**	**UBICACIÓN DE SOPORTES**
	Gestión de Cumplimiento Contractual y Documental: Revisión, observación y aprobación de informes (semanales, mensuales), planes (de gestión social, ambiental, de contingencia) y documentación del contratista (actas de vecindad, hojas de vida, acta de mayores y menores). **Convocatoria y Participación en Espacios de Control:** Se realizaron y documentaron Comités de Seguimiento semanales (23, 30 de noviembre y 7, 14 de diciembre 2025) para evaluar el avance, definir planes de acción y establecer compromisos con fechas específicas.	
c) Revisar, supervisar, controlar y aprobar las actividades desarrolladas durante la etapa de revisión y apropiación de estudios y diseños.	**1.** Durante diciembre de 2025, la interventoría cumplió con la obligación de revisar, supervisar, controlar y dar seguimiento al cierre de los aspectos pendientes de la etapa de apropiación de estudios y diseños, gestionando específicamente el envió a revisión para entrega total.	Interventoría Informe mensual No 14
d) Programar, coordinar y liderar las mesas de trabajo con el equipo de consultoría de estudios y diseños (contrato No.20000993 H3 de 2020).	**1**. La interventoría coordina, gestiona: **Comités de Seguimiento Semanales:** Se realizaron y documentaron comités de seguimiento los días 23, 30 de noviembre y 7, 14 de diciembre 2025. **Mesa de Técnica y Social:** El documento reporta que se realizó una mesa de trabajo entre las áreas, en la cual se definieron acciones y	Interventoría Informe mensual No 14

PERÍODO: día 01 de diciembre al día 31 de mes diciembre de año 2025		
OBLIGACIONES	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO**	**UBICACIÓN DE SOPORTES**
	entregables, incluyendo el avance permanente cumpliendo con los requerimientos establecidos en el contrato. **Comunicaciones Oficiales de Gestión:** La interventoría emitió oficios formales como respuesta y seguimiento a las comunicaciones del contratista, gestionando los aspectos pendientes.	
e) Tomar las decisiones y ejecutar las acciones necesarias que permitan el cumplimiento del objeto, valor y plazo establecido en el contrato de obra.	**1**. Durante diciembre de 2025, la interventoría cumplió con su obligación de activar todos los mecanismos de control y gestión contractual a su disposición, evidenciado en la emisión de informes semanales y mensuales, comunicaciones oficiales de observación y no aprobación, y la realización de comités de seguimiento.	Interventoría Informe mensual No 14
f) Suscribir el acta de apropiación de estudios y diseños.	La interventoría suscribió el acta de apropiación de Estudios y Diseños firmada por el contratista el 23 de diciembre de 2025.	Interventoría Informe mensual No 14
g) Propender por la resolución de controversias durante la ejecución de los contratos de obra e interventoría.	**1.** Durante el período que abarca este informe, no se presentaron controversias en la ejecución del contrato que requirieran la intervención de la supervisión.	**N/A**
h) Cumplir con el alcance y descripción del factor técnico ofrecido y sobre el cual fue objeto de asignación de puntaje en el proceso de selección del contrato de obra.	Durante el período cubierto por este informe, la interventoría interactuó con su personal contratado, cumpliendo con el componente técnico establecido en su oferta.	Interventoría Informe mensual No 14

PERÍODO: día 01 de diciembre al día 31 de mes diciembre de año 2025		
OBLIGACIONES	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO**	**UBICACIÓN DE SOPORTES**
i) Asumir el costo de la carnetización de todo el personal que vincule para el cumplimiento del contrato, conforme al procedimiento que le señale la administración del aeropuerto. La administración del aeropuerto dará la información sobre el precio de este servicio.	El contratista de obra e interventoría asumen el costo de la carnetización del personal de sus equipos de trabajo para el ingreso a las áreas restringidas del aeropuerto.	Interventoría Informe mensual No 14
j) Se compromete para con la AEROCIVIL a pagar a su personal los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos que se deriven de la ejecución del presente contrato de conformidad con lo establecido en las normas que regulan la materia, así como cumplir con las demás disposiciones laborales aplicables.	El contratista de obra e interventoría adjunta como soporte en el informe mensual la certificación que garantiza el pago de las prestaciones sociales.	Interventoría Informe mensual No 14
k) Se compromete a tener vinculados a sus empleados permanentemente y mientras dure la ejecución del contrato a los sistemas de previsión social, salud, pensión y riesgos profesionales, de conformidad con lo establecido en la Ley 100 de 1993, la Ley 797 de 2002, el Decreto 1295 de 1994 y demás normas que regulen la materia, al pago de contribuciones parafiscales, y a salir al saneamiento y defensa de los derechos de la Aerocivil, en el evento de reclamaciones de terceros por causa o con ocasión de la prestación de los servicios.	**1.** Durante diciembre de 2025, el informe permite determinar el cumplimiento de esta obligación, ya que contiene la información del personal mínimo de la Interventoría.	Interventoría Informe mensual No 14
l) Está obligado a responder a la AEROCIVIL por las eventuales reclamaciones laborales derivadas de la ejecución del contrato; así como por los perjuicios que por motivo de	**1.** A la fecha no se reportan incidentes o reclamaciones	No aplica

PERÍODO: día 01 de diciembre al día 31 de mes diciembre de año 2025		
OBLIGACIONES	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO**	**UBICACIÓN DE SOPORTES**
su negligencia, imprudencia o impericia se causen a las personas y/o los bienes de la AEROCIVIL o de terceros con ocasión de la ejecución del contrato.		
m) Colocar las respectivas señales de seguridad con el fin de evitar posibles accidentes.	1. Durante diciembre de 2025, la Interventoría cumplió con su obligación de supervisar y controlar la implementación de las medidas de señalización y seguridad, mediante la verificación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) y la realización de control visual diario de las protecciones perimetrales instaladas.	Interventoría Informe mensual No 14
n) Mantener en perfecto estado de aseo y orden el área de trabajo y las zonas aledañas a las mismas.	1. La Interventoría cumple parcialmente con esta obligación mediante un rol estrictamente de interventor, ya que si bien no ejecuta directamente las labores de aseo y orden, función que corresponde al contratista de obra, si ejerce un control activo a través del seguimiento documentado a charlas de SST que incluyen jornadas de limpieza, la verificación del componente ambiental con recomendaciones específicas para prevenir derrames, y el registro fotográfico que permite monitorear el estado de las áreas, evidenciando así un cumplimiento indirecto a través de la supervisión sistemática de las condiciones de orden y aseo en el sitio de trabajo.	Interventoría Informe mensual No 14
o) Implementar y hacer seguimiento a un programa SST, para todo el personal involucrado en la ejecución del contrato.	**1.** Durante diciembre de 2025, la Interventoría cumplió con esta obligación mediante la ejecución y supervisión documentada de su Programa de SST, el cual incluyó charlas diarias de seguridad, entrega verificada de EPP, inducciones,	Interventoría Informe mensual No 14

PERÍODO: día 01 de diciembre al día 31 de mes diciembre de año 2025		
OBLIGACIONES	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO**	**UBICACIÓN DE SOPORTES**
	seguimiento a afiliaciones, actualización del Plan de Emergencias y control a través de comunicaciones formales.	
p) Cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional y la entidad para combatir cualquier Tipo de pandemia, sin costo adicional para la entidad.	**1.** N/A	1.1. N/A
q) Asumir los riesgos a su cargo, conforme a la distribución de los mismos contenidos en la Matriz 3 de Riesgos.	**1.** N/A	N/A
r) Dar a conocer a la AEROCIVIL cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.	**1.** N/A	N/A
s) Cumplir con el plan de garantías ofertadas	**1.** Durante diciembre de 2025, la Interventoría mantuvo vigentes todas las pólizas de garantía exigidas en el contrato, las cuales incluyen la de Cumplimiento, Seriedad de la oferta y Anticipo, todas reportadas como "VIGENTE" y sin observaciones en el periodo.	Interventoría Informe mensual No 14
t) Responder ante AEROCIVIL por la mala calidad del servicio que le sean atribuibles respecto del objeto del presente contrato y los demás documentos vinculantes del proceso.	**1.** Durante diciembre de 2025, la Interventoría cumplió con responder ante la AEROCIVIL mediante la documentación y gestión activa de observaciones, la emisión de notificaciones de incumplimiento al contratista de obra y el reporte de irregularidades. No se registraron reclamos formales por parte de la AEROCIVIL respecto a la calidad de sus propios servicios en dicho período.	Interventoría Informe mensual No 14

a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

Durante el periodo evaluado, la Interventoría cumplió con sus obligaciones contractuales de supervisión, control y gestión, conforme a lo establecido en el contrato, destacando los siguientes avances documentados:

1. Supervisión de la Etapa de Construcción: Control activo de la ejecución de las obras.
2. Gestión del Cierre de la Etapa de Diseños: Seguimiento a los entregables pendientes de la Actividad 3 de Apropiación de Estudios y Diseños. (Aun por subsanar contratista de Obra).
3. Control de Avance: Reporte de un avance a corte del periodo tuvo un avance del 80%, superior al avance programado acumulado del 68%, se presentó un adelanto del 12%.
4. Emisión de Informes: Elaboración y remisión de los informes semanales (No. 46 a 49) acorde al informe mensual No. 15. Aun no se ha avalado por la supervisión
5. Gestión de SST: Implementación y verificación documentada del Programa de SST, incluyendo charlas, EPP, inducciones y actualización del Plan de Emergencias.
6. Supervisión del Personal: Verificación y seguimiento a la documentación del personal mínimo del contratista (afiliaciones, dotación).(Aún por verificar soportes como planillas de seguridad social)
7. Gestión Ambiental: Revisión y observación a los informes de gestión ambiental del contratista y seguimiento al trámite ante la ANLA.
8. Seguimiento Contractual: Actualización de matrices de obligaciones y riesgos.
9. Comunicaciones Oficiales: Emisión constante de comunicaciones formales al contratista y a la Entidad para gestionar observaciones, requerir cumplimiento y reportar avances.
10. Control de Garantías: Verificación de la vigencia de las pólizas de garantía propias.
11. Aprobación de Planes: Revisión y aprobación del Plan de Gerencia de Proyectos y de la actualización del cronograma de obra.
12. Seguimiento Social y de Permisos: Control de la ejecución del Plan de Gestión Social, de las actas de vecindad suscritas y gestión de permisos de conexión y subsanación de redes.
13. Coordinación y Seguimiento: Realización y documentación de Comités de Seguimiento semanales y mesas de trabajo para el monitoreo integral del contrato.

Conclusión:

El Consorcio Interventor evidenció durante diciembre de 2026 un cumplimiento sustancial y documentado de sus obligaciones contractuales de supervisión, control, gestión y reporte. La gestión se caracterizó por acciones

proactivas y de control activo, mediante mecanismos formales como informes, comités y comunicaciones oficiales. Los retrasos o incumplimientos específicos identificados en la ejecución del proyecto (como pendientes en entregables de diseño o permisos) fueron objeto de seguimiento y requerimiento continuo por parte de la Interventoría, correspondiendo su solución primaria al contratista de obra como ejecutor. Por lo tanto, la Interventoría cumple parcialmente con las obligaciones de su rol supervisor dentro del marco del contrato durante el período evaluado, acorde al seguimiento de la supervisión de a la entidad. Durante el periodo evaluado, la interventoría ha dado cumplimiento a la Cláusula 9 – Obligaciones Específicas del Interventor, en lo correspondiente a los literales **a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t,** conforme a lo establecido en el contrato y a los lineamientos impartidos por la Aeronáutica Civil.

b. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	A SATISFACCIÓN	
			SI	NO
Informe semanal No. 1	1	06/09/2024	X	
Informe semanal No. 2	1	06/09/2024	X	
Informe semanal No. 3	1	06/09/2024	X	
Informe semanal No. 4	1	06/09/2024	X	
Informe semanal No. 5	1	06/09/2024	X	
Informe semanal No. 6	1	06/09/2024	X	
Informe semanal No. 7	1	06/09/2024	X	
Informe mensual No. 1	1	06/09/2024	X	
Informe mensual No. 2	1	24/01/2025	X	
Informe mensual No. 3	1	08/11/2024	X	
Informe semanal No. 8	1	12/11/2025	X	
Informe semanal No. 9	1	05/10/2024	X	
Informe semanal No. 10	1	12/10/2024	X	
Informe semanal No. 11	1	19/10/2024	X	
Informe semanal No. 12	1	26/10/2024	X	
Informe semanal No. 13	1	25/07/2025	X	
Informe semanal No. 14	1	25/07/2025	X	
Informe semanal No. 15	1	25/07/2025	X	
Informe semanal No. 16	1	25/07/2025	X	
Informe semanal No. 17	1	25/07/2025	X	
Informe mensual No. 4	1	25/07/2025	X	
Informe semanal No. 18	1	03/08/2025	X	
Informe semanal No. 19	1	03/08/2025	X	
Informe semanal No. 20	1	03/08/2025	X	
Informe semanal No. 21	1	03/08/2025	X	
Informe semanal No. 22	1	03/08/2025	X	
Informe mensual No. 5	1	12/09/2025	X	
Informe semanal No. 23	1	12/09/2025	X	
Informe semanal No. 24	1	12/09/2025	X	
Informe semanal No. 25	1	12/09/2025	X	

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	A SATISFACCIÓN	
			SI	NO
Informe semanal No. 26	1	12/09/2025	X	
Informe semanal No. 27	1	12/09/2025	X	
Informe mensual No. 6	1	12/09/2025		X
Informe mensual No. 7	1	07/10/2025		X
Informe semanal No. 28	1	07/10/2025		X
Informe semanal No. 29	1	07/10/2025		X
Informe semanal No. 30	1	07/10/2025		X
Informe semanal No. 31	1	07/10/2025		X
Informe semanal No. 32	1	12/11/2025		X
Informe semanal No. 33	1	12/11/2025		X
Informe semanal No. 34	1	12/11/2025		X
Informe semanal No. 35	1	12/11/2025		X
Informe mensual No. 7	1	07/10/2025		X
Informe mensual No. 8	1	12/11/2025		X
Informe mensual No. 9	1	04/12/2025		X
Informe semanal No. 36	1	04/12/2025		X
Informe semanal No. 37	1	04/12/2025		X
Informe semanal No. 38	1	04/12/2025		X
Informe semanal No. 40	1	04/12/2025		X
Informe semanal No. 41	1	09/12/2025	X	
Informe semanal No. 42	1	15/12/2025	X	
Informe semanal No. 43	1	27/12/2025	X	
Informe semanal No. 44	1	29/12/2025	X	
Informe semanal No. 46	1		X	
Informe semanal No. 47	1		X	
Informe semanal No. 48	1		X	
Informe semanal No. 49	1		X	

2. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

2.1. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

- Avance físico a corte del periodo tuvo un avance del 80%, superior al avance programado acumulado del 68%, se presentó un adelanto del 12%.

2.2. OBSERVACIONES A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS

2.2.1. GESTIÓN DE INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA:

2.2.2. CUMPLIMIENTOS DOCUMENTADOS DE LA INTERVENTORÍA:

2.2.3. PRODUCTOS PENDIENTES (DEL CONTRATISTA):

2.2.4. PRODUCTOS Y GESTIONES CONCRETADAS:

3. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

N/A

a. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

		SI/NO
1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2	Tipo de riesgo	N/A
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	N/A
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	N/A
5	¿Fue oportuna la mitigación?	N/A
OBSERVACIONES:		

b. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

3.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	**NO**
X	
¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	**NO**
	X

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN	**FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN**

3.2.2. CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

¿ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	**NO**
	X
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN	

c. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
9	X	
10	X	
11	X	
12	X	
13	X	
14		X

NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del **momento en que la Dirección Administrativa informe.**

2. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

a. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

A la fecha la interventoría ha solicitado cuentas por pagar, sin embargo, debe subsanar:

Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total
1	8/02/2025 al 31/03/2025	$ 85.622.266,00
2	1/04/2025 al 31/05/2025	$ 378.865.124,00
3	1/06/2025 al 5/07/2025	$ 368.737.254,00
4	6/07/2025 al 9/08/2025	$ 820.512.734,00
5	10/08/2025 al 6/09/2025	$ 260.768.566,00
6	7/09/2025 al 30/09/2025	$ 417.387.721,00

7	01/10/2025 al 31/10/2025	$ 450.716.818,00
8	01/11/2025 al 30/11/2025	$ 296.453.965,00
9	01/12/2025 al 10/12/2025	$ 2.126.099.904,00
10	11/12/2025 al 27/12/2025	$ 1.713.693.844,00
Total Acumulado	**$ 6.918.858.196,00**	

Acta Parcial de Interventoría No.	Periodo	Costo Total
1	23/07/2024 al 19/09/2024	$ 38.757.348,00
2	08/01/2025 al 10/01/2025	$ 120.621.891,00
3	11/01/2025 al 31/01/2025	$ 26.254.144,00
4	1/02/2025 al 28/02/2025	$ 36.846.285,00
5	1/03/2025 al 31/03/2025	$ 40.925.122,00
6	1/04/2025 al 30/04/2025	$ 57.923.921,00
7	1/05/2025 al 31/05/2025	$ 53.316.611,00
8	1/06/2025 al 30/06/2025	$ 74.009.910,00
9	1/07/2025 al 31/07/2025	$ 108.628.829,00
10	1/08/2025 al 31/08/2025	$ 82.385.503,00
11	1/09/2025 al 30/09/2028	$ 84.377.764,00
12	1/10/2025 al 31/10/2029	$ 83.653.305,00
13	1/11/2025 al 30/11/2030	$ 66.537.977,00
14	1/12/2025 al 10/12/2031	$ 70.341.383,00
15	11/12/2025 al 31/12/2032	$ 190.532.551,00
Total Acumulado	**$ 1.135.112.544,00**	

b. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

El avance físico y financiero reportado a corte del periodo tuvo un avance del 80%, superior al avance programado acumulado del 68%, se presentó un adelanto del 12%.

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

CEIDY ANDREA BETÍN MUÑOZ
c.c. 1.066.183.513
SUPERVISOR
(Desde el 25 de agosto de 2025)

NOTA: SI EL SUPERVISOR DEL CONTRATO REQUIERE AÑADIR CAMPOS PARA RENDIR SU INFORME PUEDE HACERLO.

Proyectó: Einer Mena Lopez
Ingeniero Civil Apoyo a la Supervisión
Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias