SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
INGENIERO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO.
Periodo:	Del 6 al 28 de febrero de 2026 (Informe No. 3)
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 0245 del 5/02/2026

Respetada Ingeniero:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a usted el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

04203 - SAN LORENZO – BELLA VISTA – PANAMERICANA

1. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

1.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE CONSULTORIA No.	1773-2025		
CONTRATISTA:	ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO	C.C.:	18.127.171
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N/A		
OBJETO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA SAN LORENZO - BELLAVISTA- PANAMERICANA EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO.		

FECHA DE INICIO:	5-12-2025	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2025S-VBOG-093858 de 5/12/2025
VALOR INICIAL:	$ 58.272.793,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN 2:			
ADICIÓN 3:			
VALOR ACTUAL:	$ 58.272.793,00		
ANTICIPO	NA		
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO EN FIDUCIA:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/2025		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:	2 meses (Hasta el 28/02/2026)		
PRÓRROGA 2:	20 dias (Hasta el 20/03/2026)		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	20 de Marzo de 2026		

1.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
795525	2025	10	C-2402-0600-13-51102A-2402041-02	58.272.793,00	0,00	58.272.793,00
TOTAL				58.272.793,00	0,00	58.272.793,00

1.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS HASTA EL PERIODO (No presenta actas hasta la fecha)

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO

1.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe semanal No. 12 para el período 20 al 26 de febrero el contrato reporta un avance financiero de 0,00% . El interventor no ha presentado actas.

1.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO: No presenta actas.

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

1.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

1.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS HASTA EL PERIODO

FECHA	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
26/12/2025		Prórroga No. 1	Aprobado

26/02/2026		Prórroga No. 2	Aprobado

1.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS NOMBRE: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	5,827,279.30	560-47-994000194616 – Anexo 3	30-10-2025	31-10-2028
Buen Manejo Anticipo	17,481,837.90	560-47-994000194616 – Anexo 3	30-10-2025	31-10-2028
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	11,654,558.60	560-47-994000194616 – Anexo 3	30-10-2025	20-03-2029
Calidad del Servicio	17,481,837.90	560-47-994000194616 – Anexo 3	28-02-2026	28-02-2031

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL. Prórroga No. 2

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 26/02/2026

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 28/02/2026

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

1.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

1.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

1.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

2.1 ASPECTOS TÉCNICOS. Demora en la entrega de informes semanales

2.2 ASPECTOS JURÍDICOS. Ninguno

2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS. La resolución de supervisión es del 5/021/2026 pero el contrato tiene orden de inicio el 5/12/2025

2.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD: Ninguno**

3. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

- No se realizaron comisiones

4. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

1. Trámite de la prórroga No. 2 Contrato 1773-2025 y 1770-2025
2. Revisión de informes semanales

5. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO:

El proyecto tiene un avance de acuerdo a lo programado y se terminará dentro del plazo establecido.

1. CONTRATO 1770-2025:

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATOS DE OBRA O CONVENIO NO.	CONTRATO 1770-2025			
CONTRATISTA:	LEODEGAR RAFAEL ROYS MEJIA	C.C.:	84.034.968	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A			
OBJETO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA SAN LORENZO - BELLAVISTA - PANAMERICANA EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO.**			
FECHA DE INICIO:	05/12/2025	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:		2025S-VBOG-093856 de 05/12/2025
VALOR INICIAL:	$350.000.000,00			
VALOR ADICIONES:				
ADICIÓN 1:				
ADICIÓN 2:				
VALOR ACTUAL:	$350.000.000,00			
ANTICIPO				
ANTICIPO OTORGADO:				
ANTICIPO AMORTIZADO:				
SALDO POR AMORTIZAR:				
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/2025			
TOTAL PRÓRROGAS:				
PRÓRROGA 1:	2 Meses (Hasta el 28/02/2026)			
PRÓRROGA 2:	20 Dias (Hasta el 20/03/2026)			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	20/03/2026			

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
				350.000.000,00	0,00	350.000.000,00
TOTAL				350.000.000,00	0,00	350.000.000,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Ajuste ___ No.				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe semanal de la Interventoría No. 12 presenta un avance relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR DEL CONTRATO DE OBRA	350.000.000,00	100 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	232.608.981,59	66,46
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	244.050.377,00	69,73
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	244.050.377,00	69,73

1.4.2. ANTICIPO N/A

Otorgado	$
Amortizado	$

Saldo	$

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 69,73
Meta física ejecutada %: 69,73

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO N/A**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO N/A**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA	No.	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
26/12/2025	1	Prórroga No. 1	Aprobado
28/02/2026	2	Prórroga No. 2	Aprobado

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Prórroga No. 2

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 28/02/2026

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: NA

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 03/2022

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	35.000.000,00	11-40-101084920 Anexo 3	29-10-2025	28-08-2026
Buen Manejo Anticipo	105.000.000,00	11-40-101084920 Anexo 3	29-10-2025	29-08-2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	70.000.000,00	11-40-101084920 Anexo 3	29-10-2025	28-02-2029
Estabilidad de la Obra	101.576.409,00	11-40-101084920 Anexo 3	31-12-2025	31-12-2030
Calidad	3.425.592,00	11-40-101084920 Anexo 3	31-12-2025	31-12-2030

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta

Predios, Labores y Operaciones	284.700.000,00	11-40-101084920 Anexo 3	29-10-2025	28-02-2026

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

Cordialmente,

Ana I. Jurado S.

_____

ANA ISABEL JURADO SANTACRUZ

MAT. 19202-01728 CAU
Profesional Especializado