Fecha 2026-03-30 AA MM DD	Zipa **SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS** **STCST - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE**	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE PUENTES PEATONALES EN BOGOTÁ D.C. INCLUYE SUPERESTRUCTURA SUBESTRUCTURA Y ACCESOS GRUPO 2

ALCANCE 53 puentes peatonales.

CONTRATO No. IDU-1571-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Johana Milena Casas Perez - Apoyo Principal, Camilo Esteban Molina Espinosa - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	1.3%
% EJECUTADO	0.02%
% VARIACIÓN	-1.28%

ESTADO DEL CONTRATO

Contrato en ejecución, se encuentra en actividades previas- inicio ejecución de obras, PDT (cronograma) con observaciones.
Se emitió apremio No.2 mediante radicado 202638700266911 del 03/03/2026,solicitando la remisión inmediata de los documentos acorde a la suscripción del acta de inicio.
Informe semanal No. 8 observado mediante correo electrónico.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA

Contratista	CONSORCIO PUENTES PEATONALES
Contrato No.	IDU-1571-2025
Valor Inicial	$ 39.885.164.942,00
Total Contrato	$ 39.885.164.942,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	750 días
Plazo Actualizado	750 días
Fecha de Iniciación	2026-01-29
Fecha de Terminación Actual	2028-02-29
No. Empleos generados	27

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO INTER PUENTES 024
Contrato No.	IDU-1613-2025
Valor Inicial	$ 7.519.630.003,00
Total Contrato	$ 7.519.630.003,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	750 días
Plazo Actualizado	750 días
Fecha de Iniciación	2026-01-29
Fecha de Terminación Actual	2028-02-29
No. Empleos generados	26

OBSERVACIONES -

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

NOVEDADES

REGISTRO FOTOGRÁFICO