Fecha 2026-03-30 AA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS STCST - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO - SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., GRUPO 1

ALCANCE False

CONTRATO No. IDU-1587-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Enrique Mauricio Acero Herrera - Apoyo Principal, Esteban Lopez Ariza - Especialista de Apoyo, Esteban Lopez Ariza - Especialista de Apoyo, Wilson Suarez Tovar - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	8.0%
% EJECUTADO	7.0%
% VARIACIÓN	-1.0%

ESTADO DEL CONTRATO

AVANCE FINANCIERO
Se tiene un avance financiero de 243.385.137,45 a corte del 30/03/2026, correspondiente con los avances en la elaboración de diagnósticos del contrato IDU-1587-2025.
NOTA 1: Con base en la actualización y presentación del programa general de obra del contratista mediante el oficio CMV-028-090-2026 del 27 de febrero de 2026, con ajuste del PAC mediante correo electrónico del 11 de marzo de 2026, remitido al IDU mediante el oficio ADM-IDU-1573-2025-092 del 11 de marzo de 2026 con radicado 202652600377582; se actualizan los valores generales programados y ejecutados de actividades de obra y diagnósticos en el presente informe semanal.
NOTA 2: Se considera avance sobre tramos priorizados para intervención programada para vigencia 2025-2026 de 150 tramos.
NOTA 3: El avance financiero se ha calculado solo sobre el valor ponderado del levantamiento de daños; sin embargo, el contratista no ha reportado costos asociados de apiques, deflectometrías y caracterizaciones de materiales que pudieren sumar un mayor valor al tabulado en el presente informe; una vez se tenga esta información se incluirá en el informe correspondiente.
NOTA 4: El porcentaje financiero acumulado presentado corresponde al valor calculado de inventario de daños reportado por el contratista con corte al presente informe; y este se mide sobre el archivo Project bajo el esquema "semana comienza en", es decir, que la medición para la presente semana es la que se tiene para el 17 de marzo de 2026, que es la semana que comienza en ese día y hasta el día ultimo de dicha semana, razón por la cual, se ajustan los porcentajes presentados con corte al presente informe.
AVANCE FISICO
Se tiene un programado general del contrato de obra de 8% vs un ejecutado general del contrato del 7%, siendo esto un atraso del 1% a corte del 30/03/2026. Con respecto a los diagnósticos se tiene programado de 44836,2 m2 vs un ejecutado de 58946,9 m2 teniendo un avance del 10% para esta etapa del contrato.
NOTA 1: El avance en Project que se tiene corresponde a las actividades de diagnósticos para tramos por intervención programada.
NOTA 2: El contratista ha ejecutado otras actividades relacionadas con diagnósticos como deflectometrías y apiques, sin embargo, no ha entregado esos resultados a la interventoría, razón por la cual, se considera su avance en este tema solo por el área levantada de daños, sin tener en cuenta las demás actividades hasta que no sean debidamente remitidas.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA

Contratista	CONSORCIO MV URBANO
Contrato No.	IDU-1587-2025
Valor Inicial	$ 43.092.143.830,00
Total Contrato	$ 43.092.143.830,00
Valor Pagado	$ 17.236.857.532,00
Plazo Inicial	720 días
Plazo Actualizado	720 días
Fecha de Iniciación	2026-01-19
Fecha de Terminación Actual	2028-01-19
No. Empleos generados	34

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO IDU-017
Contrato No.	IDU-1573-2025
Valor Inicial	$ 7.418.134.271,00
Total Contrato	$ 7.418.134.271,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	720 días
Plazo Actualizado	720 días
Fecha de Iniciación	2026-01-19
Fecha de Terminación Actual	2028-01-19
No. Empleos generados	28

OBSERVACIONES

Contratista de obra siguiente trabajando en la elaboración de la entrega del 20% y 30% de los diagnósticos de vigencia 2025-2026 de acuerdo con la priorización dada por la DTCI para la condición de conservación programada, de lo cual, el contratista de obra ya ha adelantado la entrega información como lo es el PCI, y programa de auscultamiento y deflectometrias. En comité del No 8 del 18/03/2026 contratista reporta el avance sobre la auscultación y deflectometria para la entrega del 20% de los diagnósticos del 20%. Por otra parte, desde el apoyo a la supervisión se hizo la recomendación de revisar la viabilidad de hacer entrega de los diagnostico que arrojo el PCI color verde y que corresponden a mantenimientos rutinarios para el contrato, esto con el fin de, tener pista para inicio de actividades de este componente.

Ahora con respecto al inventario de daños, se tiene que la STCST como apoyo a la supervisión hizo traslado a la DTCI de la matriz entregada por el contratista y aprobada por la interventoría de los tramos viales priorizados por esta dependencia para el componente de conservación por reacción, lo anterior, para la respectiva revisión y concepto teniendo en cuenta lo establecido en el Anexo 1 - Anexo Técnico, esto toda vez que, hay CIVs que por afectación se requiere la viabilidad de ser incluidos en la etapa de conservación programada, otros requieren ser revisados si se habilita su inclusión y exclusión de acuerdo con las justificaciones dadas por el contratista e interventoría.

Por otra parte, Con respecto al inventario de daños el contratista de obra ya adelanto la entrega de información al 25% y 50% de la cual está en revisión de la interventoría para aprobación y radicación al IDU para la respectiva revisión y priorización de acuerdo con lo establecido en el Anexo 1 – Anexo Técnico.

Adicionalmente, se proyecta que para la semana No 10 se de inicio a las actividades de obra, específicamente, con los segmentos viales priorizados por la DTCI para reacción puntualmente el corredor carrera 6 entre calle 11sur hasta la calle 25sur.

Los Apoyos a la supervisión participaron en el comité de seguimiento de los contratos de obra e interventoría llevados a cabo el pasado 25/03/2026.

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

NOVEDADES

REGISTRO FOTOGRÁFICO