FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:	DESAJ NEIVA	**Fecha del informe:**	18/12/2020
Unidad responsable:	AREA ADMINISTRATIVA	**Contrato No.**	**12-OBR 004 DE 2020**
Supervisor (es):	HERMES TOVAR CUELLAR	**Fecha de suscripción:**	27/11/2020
	ING. YADIRA ANDREA GARCIA	**Valor total:**	$ 423,099,450.00
Interventor :	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS	**Plazo total:**	30 dias
Contratista:	ENERGY CONSULTING GROUP SAS	**Fecha de terminacion:**	18/12/2020
Nit:	900.805.621-4	**Lugar de ejecución:**	HUILA
Modalidad de Selección	SAMC - 04 DE 2020	**Porcentaje avance:**	100.0
Pertenece al Plan Operativo:		**Estado actual:**	EJECUTADO

Objeto de contratación:

Contratar a nombre de la Nación - Consejo Superior de La Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Neiva, "realizar las obras eléctricas, civiles y electromecánicas necesarias para la actualización, optimización y normalización en retie de la red MT/BT, transformación, red de baja tensión, distribución de cargas en tableros auxiliares y redes internas de las sedes judiciales de Campoalegre, Garzón, La Plata, Palermo y Pitalito del Departamento del Huila, conforme a los estudios elaborados mediante consultoría bajo el proceso de Mínima Cuantía MC 066 de 2019, el cual tenía por objeto "consultoría integral para el levantamiento, diagnostico, estudios, revisión del sistema eléctrico, diseños y generación de presupuesto estimados del sistema de bombas de impulsión de agua, planta de emergencia, ups de la(s) edificación(es) y elevadores o regulares para las sedes judiciales de Neiva, Campoalegre, Garzón, la plata, Palermo y Pitalito del departamento del Huila

PLAZOS Y PRORROGAS

Fecha de inicio:	02/12/2020
Plazo inicial:	30 dias
Fecha vencimiento inicial:	31/12/2020
Fecha terminación:	18/12/2020

Tipo	Número	Fecha suscripción	Plazo	Hasta
Suspension				
Reinicio				
Prorroga				

Adicionales de Valor

Número	**Fecha**	**Valor**
	Valor Total Adiciones:	$ -

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

Valor Inicial:	$ 423,099,450.00			**Valor Total:**	$ 423,099,450.00
Con anticipo: ☐		**Valor Anticipo:**	N/A	**Saldo por pagar:**	$ 56,570.00

Forma de Pago:		**Descripción condiciones de pago**
Porcentaje	**Valor**	
79.9	$ 337,858,857.00	Pago factura 1 - acta parcial 1 de 2020
99.99	$ 85,184,023.00	Pago factura 2 - Acta Final
99.99		
99.99		
99.99		
99.99		
99.99		
99.99		
99.99		
99.99		
99.99		
99.99		
99.99		
100.00		
TOTAL	$ 423,042,880.00	

PAGOS REALIZADOS

No. O.P.	**Fecha**	**Valor**	**No. O.P.**	**Fecha**	**Valor**

AVANCE DE EJECUCIÓN

Fecha Reporte de Avance	Avance en Tiempo	% Avance en Ejecución	
18/12/2020	22 DIAS	100.0	Se autoriza el pago del Acta Final, para lo pertinete se anexa informe de actividades

DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS	
Fecha De Recibido	**Descripción del Bien o Servicio Recibido**
18/12/2020	Se autoriza el pago de la primera Acta Final de 2020, para lo pertinete se anexa informe de actividades, de los diferentes palacios de justicia intervenidos según el objeto y actividades contradas mediante el contrato 12 OBR 004 DE 2020

REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
Fecha De Requerimiento	**Descripción (Incluír Si dio respuesta satisfactoria o no)**

CONCEPTO DEL SUPERVISOR		
El contrato se está ejecutando normalmente?	**El contrato presenta retraso?**	**La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?**
SI [x] NO [ ]	SI [ ] NO [x]	SI [x] NO [ ]
Resumen ejecución del contrato: Se autoriza el pago de la primera Acta Final de 2020, para lo pertinete se anexa informe de actividades, de los diferentes palacios de justicia intervenidos según el objeto y actividades contradas mediante el contrato 12 OBR 004 DE 2020		
Resumen pendientes del contratista: N/A		
Observaciones:		

FIRMA DEL DIRECTOR DE UNIDAD
Equivalente en las Direcciones Seccionales de Administración Judicial

FIRMA DEL INTERVENTOR

FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO
DESAJ Neiva

FIRMA INGENIERA APOYO TECNICO A LA SUPERVISION
DESAJ Neiva