Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

FORMATO ACTA DE COMITÉ DE OBRA No 001

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL Coordinacion Administrativa	PAGINA: 1 DE: 1	ACTA DE COMITÉ No 1

CONTRATO No:	12-SUM-001 DE 2020
CONTRATISTA:	ENERGY CONSULTING GROUP SAS
FECHA:	17 DE DICIEMBRE DE 2020
HORA DE TERMINACIÓN:	09:00 a. m.
SITIO DE REUNION:	PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA

ASISTENTES:	REPRESENTANTE DE:	FIRMA:
DIEGO FERNANDO RIVERA HERNANDEZ	REP. - GERENTE - ENERGY CG SAS (Contratista)	
ALEXANDER ORTEGON	ING. DIRECTOR DE PROYECTO - ENERGY CG SAS (Contratista)	
ANA YENSY GUTIERREZ	LIDER HSE	
JUAN SEBASTIAN VALDERRAMA	ING. ELECTROMECANICO - ENERGY CG SAS (Contratista)	
GUSTAVO ADOLFO PERDOMO	ING. DIRECTOR DE PROYECTO - ENERGY CG SAS (Contratista)	
LILIANA MUÑOZ	REP. - GERENTE - CONSTRUCCIONES LJ (Interventoría)	
ANDRES FELIPE QUINTERO CARDONA	ING. DIRECTOR INTERV. - CONSTRUCCIONES LJ (Interventoría)	
CESAR AUGUSTO ARIAS	ING. HSE - CONSTRUCCIONES LJ (Interventoría)	
VANESA BONILLA	SUPERVISORA ADMINISTRATIVA Y LABORAL (Interventoría)	

TEMAS TRATADOS:

1. INICIO DE PROYECTO
2. Afiliacion de personal y capacitaciones
3. Induccion de personal, entrega de EPP y Dotacion
4. Certificados del personal en trabajos de Altura de personal
5. Señalizacion de Obra y puntos ambientales y zonas restringidas
6. Formatos de HSE a Diligenciar
7. Permisos de Trabajo en Altura, ATS y plan de BIOSEGURIDAD AntiCovid 19
8. Cantidades de Luminarias por sede - Acta de replanteo de cantidades
9. Especificaciones y fichas tecnicas de luminarias a suministrar e instalar
10. protocolo de comunicación y reuniones de comité de obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

DIRECCION SECCIONAL
DE ADMINISTRACION JUDICI.
NEIVA - HUILA
AREA ADMINISTRATIVA

FOLIOS: -3-

18 DIC 2020

HORA: 4:30 PM.

NOMBRE QUIEN RECIBE: Hamel Tovar

FIRMA:

ACTIVIDADES PENDIENTES:	RESPONSABLE:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

FORMATO ACTA DE COMITÉ DE OBRA No 001

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL Coordinacion Administrativa	PAGINA: 1 DE: 1	ACTA DE COMITÉ No 1

DESARROLLO DE TEMARIO:

1. INICIO DE PROYECTO

Se procede a suscribir el acta de inicio del proyecto con fecha de 17 de Diciembre de 2020 entre la interventoria y el contratista

2. Afiliacion de personal y capacitaciones

Se solicita al contratista radicar al cliente con copia a la interventoria del listado de personal de proyecto para el ingreso y verificacion de documentacion ya aquí presentado en la reunion y de lo cual se da aval para el ingreso

3. Induccion de personal, entrega de EPP y Dotacion

Con el listado de personal se procede en sitio a realizar la induccion de personal al sitio de las labores de inventario de luminarias y revision de cantidades

4. Certificados del personal en trabajos de Altura de personal

Se concede procesos de trabajo en alturas conforme el listado del persona y el Interventora HSE al verificar los cursos vigente de los tecnicos presentados

5. Señalizacion de areas intervenidas y puntos ambientales y zonas restringidas

Se presenta el plan de señalizacion en las instalaciones, se designa los sitios de disposicion de basuras y zonas de peligro (amarillo) y zonas energizadas (roj

6. Formatos de HSE a Diligenciar

Interventoria aprueba los formatos propuestos por el contratista para diligenciar de Trabajo en altura, ATS y demas de SSL - SST

7. Permisos de Trabajo en Altura y ATS

Se recepcionan permisos de trabajo en altura y programacion de charlas y reuniones de inicio y charlas semanales HSE

8. Cantidades de Luminarias a suministrar e instalar - Acta de replanteo de cantidades

Se verifican las cantidades a ejecutar donde el contratista se le solicita empezar los recorridos de cantidades por sedes para identificar las cantidades a reemplazar por sedes encontrando lo siguiente:

NEIVA:

TOTAL LUMINARIAS	1865
TOTALIDAD INCRUSTAR	1310
TOTALIDAD INCRUSTAR REDONDA	46
TOTALIDAD SOBREPONER	346
TOTALIDAD SOBREPONER REDONDO	9
TOTALIDAD PLAFONES	154

CAMPOALEGRE:

LUMINARIA CAMPOALEGRE	
TOTALIDAD LUMINARIAS	89
TOTALIDAD INCRUSTAR 60X60	38
TOTALIDAD PLAFONES	10
TOTALIDAD OJO DE BUEY	3
TOTALIDAD SOBREPONER	10
TOTALIDAD INCRUSTAR 60X60 17 W	28

PALERMO:

TOTAL LOCALIDAD	91
TOTALIDAD INCRUSTAR RECTANGULAR	17
TOTALIDAD SOBREPONER RECTANGULAR	11
TOTALIDAD BALA	5
TOTALIDAD PLAFONES	6
TOTALIDAD INCRUSTAR CUADRADA	21
TOTALIDAD SOBREPONER CUADRADA	31

LA PLATA :

LUMINARIAS LA PLATA	
CARACTRISTICAS	CANTIDAD
PANEL LED 60x60 SOBREPONER	31
PANEL LED 60x60 INCRUSTAR	28
BALA 6"	25
PLAFON	17
FLOURESENTE 2x18W SOBREPONER	30
FLOURESENTE 2x18W INCRUSTAR	7

GARZON:

TOTAL LOCALIDAD	209
TOTALIDAD INCRUSTAR RECTANGULAR	39
TOTALIDAD SOBREPONER RECTANGULAR	25
TOTALIDAD BALA	12
TOTALIDAD PLAFONES	14
TOTALIDAD INCRUSTAR CUADRADA	48
TOTALIDAD SOBREPONER CUADRADA	71

PITALITO:

TOTAL LOCALIDAD	218
TOTALIDAD INCRUSTAR RECTANGULAR	41
TOTALIDAD SOBREPONER RECTANGULAR	26
TOTALIDAD BALA	12
TOTALIDAD PLAFONES	14
TOTALIDAD INCRUSTAR CUADRADA	50
TOTALIDAD SOBREPONER CUADRADA	74

De acuerdo a lo anterior se deben replantear la instalacion de luminarias de acuerdo a las que esten en mal estado y sea acorde a las que se pueden reemplazar.

El contratista manifiesta que las cantidades del cable del item: 5. SUMINISTRO DE CABLE ENCAUCHETADO N° 3X12 AWG PARA ILUMINACIÓN el cual son excesivas ya que por cada luminaria son 1.20 metros y no se observa el cable a suministrar e instalar del circuito ramal que va desde el tablero hasta el punto de la luminaria, el cual aplica en la estructura de la edificacion del palacio de justicia de Neiva. Tambien manifiesta que el cable debe ser BAJO EN HALOGENOS - HF FR LS CT N° 3X 12 AWG.


por lo anterior, se pide al contratista presentar acta de replanteo el cual manifiesta estar mañana 18 de diciembre para aprobacion de la interventoria


FORMATO ACTA DE COMITÉ DE OBRA No 001

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL Coordinacion Administrativa	PAGINA: 1 DE: 1	ACTA DE COMITÉ No 1

9. Especificaciones y fichas tecnicas de materiales e insumos de pinturas y recuperacion de humedades

Se solicita cumplir las especificaciones y fichas tecnicas a lo cual el contratista presenta las fichas tecnicas de la siguiente luminaria:





Se observa que conforme a su propuesta adjudicada cumplee con especificaciones y es acorde a las necesidades tecnicas del pliego y el contrato

Se solicita el archivo dialux .IES el cual es entregado y se valida el cumplimiento tecnico RETILAP. La interventoria solicita que con dicho archivo se actualice los diseños fotometricos ASBUILT que hacen parte del informe final de obra

10. protocolo de comunicación y reuniones de comité de obra

Se dedice que se realizan reuniones concertadas en las cuales se verifica las cantidades ejecutadas de acuerdo a una programacion presentada y a su vez radicar al cliente sobre los permisos y zonas de trabajo intervenidas. Se solicita que el Contratista la programacion debe ser 7x24 durante todos los dias calendarios del tiempo del contrato para poder dar cumplimiento a la fecha contractual

ACTIVIDADES PENDIENTES:	RESPONSABLE:
Acta de replanteo de de acuerdo a inventario de luminarias por sede judicial	Contratista - ENERGY CG SAS
Reunion de Concertacion de Acta de replanteo	Contratista - ENERGY CG SAS