INFORME PARCIAL No. 1

CONTRATO DE SUMINISTRO

No. 946 DE 2025

SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y DE ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS ENCAMINADAS A LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS VEHÍCULOS, MAQUINARIA E INSUMOS DESTINADOS AL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE IPIALES.

IPIALES, DICIEMBRE DE 2025

Dirección. Tusandala Kilómetro 2. Teléfono. (032) 7733560
Correo electrónico. postesyherrajes@hotmail.com
Ipiales-Nariño

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETO DEL INFORME .....

2. INFORMACION DEL CONTRATO .....

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS SEGÚN OBLIGACIONES DEL CONTRATO .....

4. LOCALIZACIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO.....

5. RELACIÓN DEL MATERIAL.....

6. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS .....

7. RELACION DEL MATERIAL DE ENTREGADO.....

8. REGISTRO FOTOGRAFICO .....

Dirección. Tusandala Kilómetro 2. Teléfono. (032) 7733560
Correo electrónico. postesyherrajes@hotmail.com
Ipiales-Nariño

1. OBJETO DEL INFORME:

El presente informe tiene como objeto presentar al Municipio de Ipiales el Informe parcial de Ejecución del Contrato de Suministro No. 946 de 2025, mediante el cual se deja constancia del desarrollo, cumplimiento y ejecución de las actividades contractuales realizadas por el contratista, de conformidad con las condiciones técnicas, administrativas y financieras establecidas en el contrato.

Este informe consolida la información relacionada con la entrega de los materiales de construcción y estructuras metálicas, los cuales fueron suministrados para la construcción de cubiertas destinadas a la protección y conservación de los vehículos, maquinaria e insumos utilizados en las labores de mantenimiento de la red vial del Municipio de Ipiales.

De igual manera, el documento presenta la relación detallada de los ítems ejecutados, sus respectivas cantidades, unidades de medida y valores, conforme a lo registrado en el Acta parcial del contrato, evidenciando el cumplimiento del objeto contractual y el avance físico y financiero alcanzado durante la ejecución del contrato.

Finalmente, el informe tiene como finalidad dejar constancia del cumplimiento satisfactorio del objeto contractual, sirviendo como soporte técnico y administrativo para el proceso de cierre y liquidación del contrato, de acuerdo con lo establecido en la normativa contractual aplicable y en los procedimientos administrativos del Municipio de Ipiales.

A. 2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:

CONTRATO:	No. 946 DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y DE ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS ENCAMINADAS A LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS VEHÍCULOS, MAQUINARIA E INSUMOS DESTINADOS AL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE IPIALES.
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE IPIALES
CONTRATISTA:	POSTES Y HERRAJES S.A.S. NIT. 837.001.068-1 R.L. HERNANDO ALIRIO RAMÍREZ CÓRDOBA C.C. 13.017.526 DE IPIALES (N)
DIRECCIÓN:	TUSANDALA KILOMETRO 2 VÍA PUPIALES - IPIALES.
TELÉFONO:	(032)7733560
VALOR INICIL DEL CONTRATO:	$ 60.330.040,00
VALOR ADICIONAL:	$ 0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 60.330.040,00
VALOR ANTICIPO %	$ 0, 00
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No. 1	$ 49.330.040,00

VALOR PENDIENTE	$ 11.000.000,00
VALOR POR TRAMITAR:	$ 0,00
VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:	ANTICIPO 50% DEL VALOR DEL CONTRATO SALDO RESTANTE ES DECIR 50% POR MEDIO DE ACTAS PARCIALES Y/O FINAL
PLAZO DE EJECUCIÓN VIGENCIA DEL CONTRATO:	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2025.
FECHA FIRMA DEL CONTRATO:	27 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO:	02 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	30 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA PRESENTE INFORME:	18 DE DICIEMBRE DE 2026

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

Durante el periodo de ejecución del Contrato de Suministro No. 946 de 2025, el contratista realizó las actividades necesarias para el suministro oportuno de materiales de construcción y estructuras metálicas requeridas por la Secretaría de Infraestructura y Vías del Municipio de Ipiales, con el fin de permitir la construcción de cubiertas destinadas a la protección y conservación de los vehículos, maquinaria e insumos utilizados en el mantenimiento de la red vial municipal.

Las actividades desarrolladas incluyeron principalmente:

Adquisición y preparación de los materiales de construcción requeridos para la ejecución del proyecto.

Suministro de cemento, agregados pétreos, acero de refuerzo, alambre y demás insumos necesarios para la conformación de estructuras en concreto.

Fabricación y suministro de estructuras metálicas destinadas a la instalación de cubiertas protectoras.

Transporte y entrega de los materiales en los sitios designados por la Secretaría de Infraestructura y Vías.

Verificación de cantidades, especificaciones técnicas y calidad de los elementos suministrados.

Apoyo técnico para la correcta identificación y entrega de los materiales conforme a lo establecido en las especificaciones contractuales.

Los materiales suministrados cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato y con los estándares de calidad exigidos para este tipo de proyectos de infraestructura.

4. LOCALIZACIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO

El suministro de materiales se desarrolló en el Municipio de Ipiales – Departamento de Nariño, en las instalaciones y frentes de trabajo definidos por la Secretaría de Infraestructura y Vías Municipal.

El alcance del contrato comprendió el suministro de materiales e insumos necesarios para la construcción de cubiertas destinadas a la protección y conservación del parque automotor, maquinaria y equipos utilizados en las labores de mantenimiento de la red vial del municipio.

Mediante este suministro se buscó garantizar la disponibilidad de los materiales necesarios para la ejecución de las obras requeridas, contribuyendo al adecuado resguardo de los bienes públicos y a la optimización de las condiciones operativas de la maquinaria y vehículos utilizados en las actividades misionales del municipio.

5. RELACIÓN DETALLADA DE LA OBRA EJECUTADA

El suministro de materiales se realizó conforme a las especificaciones técnicas y condiciones establecidas en el contrato, cumpliendo con las cantidades y características definidas por la entidad contratante.

Las cantidades suministradas fueron verificadas por la supervisión del contrato y registradas en las respectivas actas de ejecución y en el Acta parcial, donde se relacionan los ítems entregados, sus unidades de medida, cantidades y valores correspondientes.

Entre los principales suministros realizados se encuentran:

Materiales para estructuras en concreto tales como cemento, arena, triturado, formaletas y acero de refuerzo.

Insumos complementarios para la conformación de elementos estructurales.

Fabricación y suministro de estructuras metálicas destinadas a la instalación de cubiertas.

La supervisión del contrato verificó el cumplimiento de las especificaciones técnicas, la calidad de los materiales y la correspondencia entre las cantidades suministradas y las registradas en las actas de ejecución.

6. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Durante la ejecución del Contrato de Suministro No. 946 de 2025, el contratista constituyó y mantuvo vigentes las garantías exigidas contractualmente, expedidas por la compañía Seguros del Estado S.A., a favor del Municipio de Ipiales, con el fin de respaldar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

Póliza de Cumplimiento Entidad Estatal

Número de póliza: 41-44-101300061

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Tomador: Postes y Herrajes S.A.S.

NIT: 837.001.068-1

Asegurado / Beneficiario: Municipio de Ipiales

NIT: 800.099.095-7

Objeto del seguro:

Garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato cuyo objeto corresponde al suministro de materiales de construcción y de estructuras metálicas para realizar la construcción de cubiertas encaminadas a la protección y conservación de los vehículos, maquinaria e insumos destinados al mantenimiento de la red vial del Municipio de Ipiales.

Póliza Inicial – Anexo 0

Fecha de expedición: 01 de diciembre de 2025

Amparos

Cumplimiento del contrato

Vigencia: 27/11/2025 – 30/04/2026

Valor asegurado: $6.033.004

Calidad de los elementos

Vigencia: 4 años, 5 meses y 2 días posteriores a la entrega del contrato

Valor asegurado: $6.033.004

Modificación de Valores – Anexo 1

Posteriormente se expidió el Anexo No. 1, mediante el cual se ajustaron los valores asegurados de los amparos conforme a las condiciones contractuales.

Fecha de expedición: 27 de diciembre de 2025

Amparos

Cumplimiento del contrato

Vigencia: 27/11/2025 – 30/04/2026

Valor asegurado actualizado: $9.047.124

Valor anterior: $6.033.004

Calidad de los elementos

Vigencia: 4 años, 5 meses y 2 días posteriores a la entrega

Valor asegurado actualizado: $9.047.124

Prórroga de Vigencias – Anexo 2

Con ocasión de la modificación del plazo contractual, se expidió el Anexo No. 2, mediante el cual se ampliaron las vigencias de los amparos.

Fecha de expedición: 10 de febrero de 2026

Amparos

Cumplimiento del contrato

Vigencia: 27/11/2025 – 31/05/2026

Valor asegurado: $9.047.12

Calidad de los elementos

Vigencia: 4 años, 6 meses y 3 días posteriores a la finalización del contrato

Valor asegurado: $9.047.124

Segunda Prórroga de Vigencias – Anexo 3

Posteriormente se expidió el Anexo No. 3, mediante el cual se realizó una nueva ampliación de las vigencias de los amparos, garantizando la cobertura durante el periodo adicional del contrato.

Fecha de expedición: 10 de febrero de 2026

Amparos

Cumplimiento del contrato

Vigencia: 27/11/2025 – 02/07/2026

Valor asegurado: $9.047.124

Calidad de los elementos

Vigencia: 4 años, 6 meses y 3 días posteriores a la finalización del contrato

Valor asegurado: $9.047.124

En consecuencia, las garantías contractuales se mantuvieron vigentes y actualizadas durante toda la ejecución del contrato, cubriendo los amparos exigidos por la entidad contratante y garantizando el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista.

7. RELACIÓN DE ENTREGA

Los materiales suministrados en desarrollo del Contrato de Suministro No. 946 de 2025 fueron entregados a satisfacción de la supervisión del contrato, verificándose el cumplimiento de las especificaciones técnicas, cantidades y condiciones establecidas en el contrato.

La supervisión realizó la revisión correspondiente de los materiales suministrados, constatando que estos cumplen con los requisitos de calidad y funcionalidad exigidos

para la construcción de las cubiertas destinadas a la protección del parque automotor y maquinaria del Municipio de Ipiales.

El presente informe se acompaña de las respectivas actas de ejecución, acta parcial y registro fotográfico, los cuales constituyen evidencia del suministro realizado y del cumplimiento del objeto contractual.

CUBIERTA METALICA MAQUINARIA INFRAESTRUCTURA MODULO 1

CAP. 1 ESTRUCTURAS EN CONCRETO

Durante el periodo correspondiente al Acta Parcial No. 1, se ejecutaron las siguientes actividades relacionadas con el suministro de materiales para estructuras en concreto:

Cemento gris, uso general: se suministraron 21 bultos (BLT), conforme a lo establecido en el contrato.





Arena estructural para concreto: se suministraron 1,52 metros cúbicos (m³), destinados a la elaboración de mezclas de concreto.



Triturado 3/4": se suministraron 2,60 metros cúbicos (m³), utilizado como agregado grueso para la conformación de concreto estructural.





Varilla de acero corrugado de 1/2" x 6 m: se suministraron 12 unidades (UND), empleadas como refuerzo estructural.



Acero corrugado de 3/8" (chipa): se suministraron 170 kilogramos (KG), utilizados en el armado de elementos estructurales.

Alambre negro C18: se suministraron 21 kilogramos (KG), utilizados para el amarre del acero de refuerzo.

CUBIERTA METALICA MAQUINARIA INFRAESTRUCTURA MODULO 12

CAP. 1 ESTRUCTURAS EN CONCRETO

Durante el periodo correspondiente al Acta Parcial No. 1, se ejecutaron las siguientes actividades relacionadas con el suministro de materiales para estructuras en concreto:

Cemento gris, uso general: se suministraron 21 bultos (BLT), utilizados para la elaboración de mezclas de concreto requeridas en obra.





Arena estructural para concreto: se suministraron 1,52 metros cúbicos (m³), empleados como agregado fino en la preparación de concreto.



Triturado 3/4": se suministraron 2,60 metros cúbicos (m³), utilizados como agregado grueso en elementos estructurales.





Varilla de acero corrugado de 1/2" x 6 m: se suministraron 12 unidades (UND), destinadas al refuerzo de elementos en concreto.





Acero corrugado de 3/8" (chipa): se suministraron 170 kilogramos (KG), utilizados en el armado de estructuras de refuerzo.



Alambre negro C18: se suministraron 21 kilogramos (KG), empleados en el amarre del acero de refuerzo.



Dirección. Tusandala Kilómetro 2. Teléfono. (032) 7733560
Correo electrónico. postesyherrajes@hotmail.com
Ipiales-Nariño

CUBIERTA METÁLICA MAQUINARIA – SUCUMBÍOS

CAP. 1 ESTRUCTURAS EN CONCRETO

Durante el periodo correspondiente al Acta Parcial No. 1, se ejecutaron las siguientes actividades:

Cemento gris, uso general: se suministraron 15 bultos (BLT), utilizados para la elaboración de mezclas de concreto en obra.





Arena estructural para concreto: se suministraron 2,00 metros cúbicos (m^3), empleados como agregado fino en la preparación del concreto.



Triturado 3/4": se suministraron 2,00 metros cúbicos (m³), utilizados como agregado grueso en elementos estructurales.



Varilla de acero corrugado de 1/2" x 6 m: se suministraron 97 unidades (UND), destinadas al refuerzo de elementos en concreto.



Acero corrugado de 3/8" (chipa): se suministraron 276 kilogramos (KG), utilizados en el armado estructural.



Alambre negro C18: se suministraron 34 kilogramos (KG), empleados para el amarre del acero de refuerzo.



CAP. 2 ESTRUCTURAS METÁLICAS

Estructura metálica para cubierta, según diseño (Tipo 3): se ejecutó la instalación de 1 unidad (UND), conforme a los planos y especificaciones técnicas del proyecto.





CAP. 3 CUBIERTA EN TEJA TERMOACÚSTICA

Teja arquitectónica galvanizada 1.01 x 6 m Cal. 31 (0.27 mm) prepintada: se instalaron 28 unidades (UND), utilizadas para la conformación de la cubierta metálica.





Tornillo estructura metal autoperforante 12 x 2 1/2": se instalaron 252 unidades (UND), empleados en la fijación de las tejas a la estructura metálica.






Dirección. Tusandala Kilómetro 2. Teléfono. (032) 7733560
Correo electrónico. postesyherrajes@hotmail.com
Ipiales-Nariño

CONCLUSIONES:

Con base en lo anteriormente expuesto, se presenta el Informe Parcial de Ejecución del Contrato de Suministro No. 946 de 2025, dejando constancia del cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista.

El presente informe se elabora como soporte técnico y administrativo de la ejecución contractual y se remite al Municipio de Ipiales para los fines pertinentes dentro del proceso de seguimiento, control y cierre del contrato.



POSTES Y HERRAJES S.A.S.
Nit. 837001068-1
R.L: HERNANDO ALIRIO RAMÍREZ CORDOBA
C.C. Nº 13.017.526 De Ipiales (N)