INFORME ACTIVIDADES REALIZADAS

DATOS GENERALES

FECHA	Marzo 6 y 18 2026
SEDE	SECRETARIA GENERAL
NOMBRE	MARIA DEL CARMEN PERDOMO
CARGO O ROL EN EL SG-SST	APOYO TECNICO SST
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACION DEL SERVICIO DE APOYO A LA GESTION PARA EL SEGUMIENTO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO. CPS-0510-2025
ACTIVIDAD	Adecuación y entrega de señalización de emergencia
EVIDENCIAS	Informe y fotografías

INFORME ACTIVIDADES DESARROLLADAS ADECUACIÓN Y ENTREGA DE SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA

INFORME ADECUACIÓN Y ENTREGA DE SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA

Fecha de Informe: 20 de marzo de 2026

Asunto: Reinstalación de señalización de seguridad.

Sedes Intervenidas: Cárcel Municipal, Oficina Jurídica, Plaza Naranja y Polivalente.

Antecedentes y Revisión Técnica (6 de marzo)

El pasado 6 de marzo de 2026, se llevó a cabo la revisión técnica en las instalaciones de la Cárcel Municipal.

Actividad: Inspección conjunta con la Inspectora de la empresa contratista encargada de la obra de infraestructura.

Resultado: Se verificó el estado de la señalización que debió ser retirada temporalmente durante los procesos constructivos. Se realizó el inventario de las

piezas y se coordinó su reinstalación para garantizar la continuidad del plan de emergencias.

Ejecución de la Señalización Completa

Tras la fase de revisión, se procedió a la instalación y adecuación total de los dispositivos visuales de seguridad en las siguientes áreas:

Ubicación	Alcance de la Señalización	Elementos Destacados
Cárcel Municipal	Señalización Integral	Reposición y fijación técnica tras la obra.
Oficina Jurídica Plaza Naranja	Equipos de Emergencia	Identificación de extintores, camilla y botiquín.
Polivalente	Rutas de Evacuación	Reubicación de señales de Salida de Emergencia que se encontraba mal ubicada
Ascensores	Prohibición y Seguridad	Instalación de señal: "En caso de emergencia no use el ascensor".

Descripción Técnica de los Elementos

Señalización Fotoluminiscente: Se instalaron señales que cumplen con los estándares de visibilidad en ausencia de luz.

Seguridad en Elevadores: Se ubicó la señalización prohibitiva en los accesos a ascensores, mitigando el riesgo de atrapamiento durante eventos sísmicos o incendios.

Cumplimiento Normativo: Todos los elementos instalados cumplen con las dimensiones, colores y pictogramas estipulados en la normativa técnica nacional (NTC) y el Decreto 1072 de 2015.

Conclusiones y Cierre

Se da por finalizada la intervención en estas sedes, logrando una cobertura del 100% en la identificación de riesgos y rutas de escape. La gestión realizada el 6 de marzo permitió recuperar la trazabilidad de los elementos retirados por el contratista, asegurando que la infraestructura administrativa y operativa cumpla con los requisitos legales de SST.

REGISTRO FOTOGRAFICO




















Timemark
Registro de Trabajo
Tiempo Vie, 20 de mar 2026 11:50
Ubicación Carrera 14 # 13-41, Funza, Cundinamarca


Timemark
EXTINTOR MULTIPROPOSITO
Registro de Trabajo
Tiempo Vie, 20 de mar 2026 11:53
Ubicación Carrera 14 # 13-41, Funza, Cundinamarca


Timemark
Registro de Trabajo
Tiempo Vie, 20 de mar 2026 11:42
Ubicación Carrera 14 # 13-41, Funza, Cundinamarca


Timemark
PELIGRO RIESGO ELECTRICO
Registro de Trabajo
Tiempo Vie, 20 de mar 2026 11:36
Ubicación Carrera 14 # 13-41, Funza, Cundinamarca


Timemark
la vida es bella
Registro de Trabajo
Tiempo Vie, 20 de mar 2026 13:27
Ubicación Cl. 16 #1462, Funza, Cundinamarca


Timemark
Registro de Trabajo
Tiempo Vie, 20 de mar 2026 13:33
Ubicación Cl. 16 #1462, Funza, Cundinamarca


Timemark
PROHIBIDO
Registro de Trabajo
Tiempo Vie, 20 de mar 2026 12:39
Ubicación Cl. 16 # 14-62, Funza, Cundinamarca