INFORME FINAL DE OBRA



Objeto: **"CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DE LA I.E. SANTA BARBARA SEDE SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR, DEPARTAMENTO DE BOYACA"**

FECHA INFORME:	16 de marzo del 2026
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
No. DEL CONTRATO:	CO1.PCCNTR.8656646/4008
CONTRATANTE:	GOBERNACION DE BOYACA
CONTRATISTA:	OBRAS INSIGNIA S.A.S
NIT:	901.740.550-2
REPRESENTANTE LEGAL:	NICOLAS ALEJANDRO AFRICANO BENITEZ CC. No. 1.019.112.140 DE BOGOTA D.C
VALOR DEL CONTRATO:	$72.199.396,00
VALOR EN LETRA:	SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE
VALOR ADICION:	$35.932.007,74
VALOR ADICION EN LETRA:	TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SIETE CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS
FECHA DE CONTRATO:	1 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO:	09 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSION:	26 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE REINICIO:	15 DE ENERO DE 2026
PLAZO:	EL TÉRMINO DE DURACIÓN DEL CONTRATO SERÁ **HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**, CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
PRORROGA EN TIEMPO:	EL TÉRMINO DE DURACIÓN DEL CONTRATO SERÁ **HASTA EL 06 DE MARZO DE 2026**, CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE REINICIO.
SUPERVISOR:	LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCION 6
2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 7
3 EQUIPO DE TRABAJO ..... **¡Error! Marcador no definido.**
3.1 Relación de personal en obra ..... **¡Error! Marcador no definido.**
3.2 Jornadas de trabajo ..... **¡Error! Marcador no definido.**
4 LOCALIZACION DEL PROYECTO 8
5 REGISTRO FOTOGRAFICO 9
6 CONCLUSIONES 11

Señor(s)

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
Atn. ING. LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA
SUPERVISION

Ref: Informe de Ejecución y Certificación de Cumplimiento – Contrato No. CO1.PCCNTR.8656646/4008

Cordial saludo,

Mediante el presente documento, tengo el gusto de remitir a la supervisión el Informe Final de Actividades y Ejecución, correspondiente al contrato cuyo objeto es la **"CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DE LA I.E. SANTA BARBARA SEDE SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".** Este reporte tiene como propósito principal consolidar de manera técnica y administrativa los avances que permitieron alcanzar la culminación satisfactoria del proyecto.

Es importante realizar una breve trazabilidad del proceso operativo para contextualizar el cierre de la obra.

La ejecución inició formalmente el día 09 de diciembre de 2025; sin embargo, con el fin de garantizar la calidad de los procesos y previendo las dificultades logísticas propias de las festividades decembrinas tales como la interrupción en la cadena de suministro de materiales y la limitada disponibilidad de mano de obra local se procedió con una suspensión concertada a partir del 26 de diciembre.

Una vez superado dicho periodo y normalizada la logística de obra, se retomaron las actividades el día 15 de enero de 2026. Desde dicho reinicio, se mantuvo un ritmo de trabajo constante y eficiente, logrando cumplir estrictamente con el cronograma y las especificaciones técnicas requeridas.

Por consiguiente, el presente documento detalla la gestión integral realizada en el periodo comprendido entre el 7 de marzo y el 16 de marzo de 2026, fecha en la cual se certifica la ejecución del 100% de las actividades contratadas y el cumplimiento total de las metas físicas previstas.

A continuación, se presenta el desglose detallado del plan de trabajo ejecutado, el cual refleja el estado final de la obra y el cierre de los ítems contractuales:

Cordialmente,

OBRAS INSIGNIA S.A.S
NIT. 901.740.550-2
NICOLAS ALEJANDRO AFRICANO BENITEZ
C.C 1.019.112.140 DE BOGOTA D.C

1 INTRODUCCION

El presente informe técnico tiene como objeto primordial relacionar el estado de la gestión operativa y el cumplimiento de los hitos contractuales del proyecto de obra destinado a la **"Construcción del cerramiento de la Institución Educativa Santa Bárbara, sede Santa Bárbara"**, ubicada en la jurisdicción del municipio de San Pablo de Borbur, departamento de Boyacá. La ejecución de este proyecto se fundamenta en la necesidad imperativa de fortalecer la seguridad perimetral del plantel, garantizando un control de acceso eficiente que salvaguarde la integridad de la comunidad estudiantil y docente, así como la protección de los activos y la infraestructura física de la institución frente a posibles factores externos.

El proceso de ejecución del contrato inició formalmente su dinámica operativa el día **09 de diciembre de 2025**, desarrollando las labores preliminares correspondientes. No obstante, en cumplimiento de las disposiciones logísticas de fin de año y con el fin de evitar traumatismos en el suministro de insumos y la disponibilidad de personal técnico especializado, las labores fueron objeto de una **suspensión temporal a partir del día 26 de diciembre de 2025**. Esta medida se adoptó para garantizar que, una vez retomadas las actividades, se contara con el flujo de materiales y la mano de obra local necesarios para dar continuidad al cronograma de obra sin interrupciones adicionales.

Tras la superación del periodo de suspensión, se procedió con el **reinicio formal de las actividades el día 15 de enero de 2026**, fecha en la cual se normalizó el ingreso de materiales y personal al frente de obra. En consecuencia, el presente reporte detalla de manera pormenorizada las gestiones realizadas en el periodo comprendido entre el **7 de Marzo y el 16 de marzo de 2026**, periodo en el cual se ha priorizado el perfeccionamiento de informe y documentación requerida y se realiza la visita de verificación y recibido de obra.

A continuación, se exponen los detalles técnicos del proceso.

2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

Para cumplir con la ejecución de la obra y la construcción del cerramiento en el municipio de San Pablo de Borbur, se realizaron las siguientes actividades solicitadas por la supervisión para culminar la parte documental del proyecto y con ella el 100% de las actividades:

- Elaboración y revisión final de los soportes técnicos y registros fotográficos requeridos para la aprobación de los informes de obra.
- Incorporación de las modificaciones sugeridas por la supervisión, garantizando la alineación de los informes finales con los requerimientos técnicos y contractuales.
- Realización de la visita de recibo a satisfacción con la participación del rector de la institución, la supervisión técnica y representantes de la administración municipal.
- Revisión integral de planillas de seguridad social, balance final de mayores y menores cantidades, suscripción de actas de cumplimiento técnico y radicación de informes finales.

3 LOCALIZACION DEL PROYECTO


El proyecto se realizó en **la Institución Educativa Santa Bárbara, sede Santa Bárbara, ubicada en el municipio de San Pablo de Borbur, departamento de Boyacá**.

San Pablo de Borbur es un municipio colombiano ubicado en la provincia de Occidente en el departamento de Boyacá.

El municipio está situado a unos 65 km de la ciudad de Chiquinquirá, capital de la provincia y limita al norte con Otanche y Pauna, al sur con Muzo, al oriente con Maripi y Pauna y al occidente con Otanche.

San Pablo de Borbur también es conocido como «el municipio esmeralda de Colombia»,[3] por sus numerosos yacimientos en su jurisdicción.


En 1875 se creó el caserío y hacia 1912 se construyó la primera capilla por iniciativa de Guillermo Lancheros. El primer párroco de la población fue el sacerdote Pablo Valette quien llegó en 1918. Fue creado a partir del municipio de Pauna el 9 de diciembre de 1959. Dentro de las dos vertientes antropológicas de la población se encuentra los indígenas muzos y los españoles.



4 REGISTRO FOTOGRAFICO



REUNION DE ENTREGA



Miércoles 11 de marzo de 2026

Se realiza el recorrido de entrega de obra entre la gobernación, la alcaldia, el rector y el contratista de obra donde se evidencia la culminación y recibo a satisfacción de las actividades realizadas, dando cumplimiento a las especificaciones tecnicas y verificando las cantidades ejecutadas en el contrato.

GOBERNACIÓN DE BOYACA: Dilsa Mireya Rodriguez Becerra
Prof. Universitaria Infraestructura Educativa

Alcaldia Municipal: Nicolas Jiménez Cruz
Prof: secretaria de planeación y obras publicas

Contratista de obra: Nicolas Alejandro Arciniegas Benitez.

Rector I.E santa Barbara
César Enrique Rojas Sánchez

FIRMAS BITACORA

5 CONCLUSIONES

- Se completó satisfactoriamente la etapa de documentación técnica, integrando los ajustes solicitados por la supervisión. Esto garantiza que el 100% de las actividades ejecutadas cuentan con el respaldo administrativo necesario para el cierre del contrato.
- Tras la revisión del balance de mayores y menores cantidades, así como de las actas de cumplimiento, se estableció la liquidación final de la obra, asegurando la correspondencia entre lo ejecutado en campo y lo reportado en los informes.
- Mediante la visita conjunta de obra con la rectoría y la supervisión, se verificó el estado de la infraestructura, permitiendo la entrega formal del cerramiento a los beneficiarios y el cumplimiento de los protocolos de recibo a satisfacción.
- Se verificó la trazabilidad de los pagos de seguridad social y los requisitos contractuales, asegurando que el contratista cumple con todas las obligaciones legales para proceder con el acta de liquidación final.

El presente informe se firma en Bogotá a los 16 días del mes de marzo del año 2026



OBRAS INSIGNIA S.A.S
NIT. 901.740.550-2
NICOLAS ALEJANDRO AFRICANO BENITEZ
C.C 1.019.112.140 DE BOGOTA D.C