

RYF S.A.S Consultoría, Auditoría e Interventoría	REALIZAR, DESARROLLAR Y EJECUTAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE, EN REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMACA COMO ENTIDAD CONTRATANTE DEL CONTRATO DE CONCESION NO 002 DE 2003 CELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA UNIÓN TEMPORAL HOSPITAL CARDIOVASCULAR DEL NIÑO DE CUNDINAMARCA	FORMATO DE CONTROL	
		VERSIÓN	1
		FECHA	26/01/2026
		PAGINA	

PLAN DE MEJORAMIENTOS Y COMPROMISOS - INFRAESTRUCTURA

FECHA DE VISITA:	26/01/2026	PERIODO:	1	ENERO	2025	26	ENERO	2026	HORA INICIO:	10:00 a. m.
			DESDE			HASTA			HORA FIN:	12:00 p. m.

ID	Servicio	Fecha hallazgo	Hallazgo	Evidencia observada	Resolución	Clasificación (Bajo/Medio /Alto)	Acción correctiva / compromiso	Fecha compromiso	Porcentaje de cumplimiento estimado (%)	Soporte evidencia	Estado (Abierto/En progreso/Cerrado)	Observaciones Operador
1	ODONTOLOGIA	16/01/2026	Perforaciones en el enchape zona de esterilizacion.		3100 DE 2019	ALTO	Reparar las perforacionesen en las dilataciones.	15/02/2026	0%		ABIERTO	
2	ODONTOLOGIA	16/01/2026	Madera espuesta, zona de esterilizacion.		3100 DE 2019	MEDIO	Reparar el mueble aereo que presenta madera espuesta permitiendo el almacenamiento de bacterias y contaminacion.	15/02/2026	0%		ABIERTO	
3	ODONTOLOGIA	16/01/2026	Muros y filos despicados, acceso a consultorio		3100 DE 2019	MEDIO	Reparar filos, resanar y realizar mantenimiento de pintura hospitalaria.	15/02/2026	0%		ABIERTO	
4	ODONTOLOGIA	16/01/2026	Area fuera de uso, señalizar y realizar mantenimiento correctivo.		3100 DE 2019	MEDIO	Esta area (Radiologia) no se encuentra en uso, demarcar y sellar.	15/02/2026	0%		ABIERTO	
5	ODONTOLOGIA	16/01/2026	La puerta tiene instalada una chapa tipo bola, la cual no facilita el manejo adecuado al momento de ingresar a el consultorio.		3100 DE 2019	ALTO	Se aconseja cambio de chapa por una de gancho la cual facilita el manejo de la misma.	15/02/2026	0%		ABIERTO	

6	ODONTOLOGIA	16/01/2026	En el cielo raso los paneles de yeso presentan dilataciones, las cuales permiten la acomulacion de bacterias.		3100 DE 2019	ALTO	Se aconseja resanar todas las dilataciones presentadas en el cilo raso del pasillo acceso a consultorio.	15/02/2026	0%		ABIERTO	
7	ODONTOLOGIA	16/01/2026	Los muros acceso a consultorios carecen de mantenimiento preventivo, (Falta de recubrimiento con pintura hospitalaria).		3100 DE 2019	ALTO	Se aconseja recubrir estas areas con pintura color blanco tipo hospitalaria, bajo de olores.	15/02/2026	0%		ABIERTO	
8	ODONTOLOGIA	16/01/2026	El cielo raso presenta dilataciones y carencia de pintura. En holl.		3100 DE 2019	ALTO	Se aconseja recubrir estas areas con pintura color blanco tipo hospitalaria, bajo de olores.	15/02/2026	0%		ABIERTO	
9	HERMODINAMIA	16/01/2026	Las puertas de vaiven presentan ralladuras, falta de recubrimiento de chapillas metalicas en las visagras.		3100 DE 2019	ALTO	Se aconseja cambiar las puertas de vaiven por puertas en aluminio, asi facilita el mantenimiento preventivo.	15/02/2026	0%		ABIERTO	
10	HERMODINAMIA	16/01/2026	Las puertas de vaiven presentan ralladuras, perforaciones recubiertas con una laminilla color negro.		3100 DE 2019	ALTO	Se aconseja cambiar las puertas de vaiven por puertas en aluminio, asi facilita el mantenimiento preventivo.	15/02/2026	0%		ABIERTO	
11	TRIAGE	16/01/2026	Las paredes presentan rallones,		3100 DE 2019	MEDIO	Se aconseja resanar muros, lijar y pintar con pintura hospitalaria color blanco, baja en olor.	15/02/2026	0%		ABIERTO	
12	TRIAGE	16/01/2026	La puerta acceso a consultorio, presenta carencia de mantenimiento preventivo, rallones y peladuras en marco y hoja.		3100 DE 2019	ALTO	Se aconseja realizarle mantenimiento correctivo, tanto a la hoja como al marco.	15/02/2026	0%		ABIERTO	

13	AREA DE ALAMACENAMIENTO DE CILINDROS DE OXIGENA	22/01/2026	Se presenta deterioro en la pintura epoxica.		3100 DE 2019	BAJO	Se aconseja realizar mantenimiento preventivo.	15/02/2026	0%		ABIERTO	
14	AREA DE ALAMACENAMIENTO DE CILINDROS DE OXIGENA	22/01/2026	Se presenta eflorecensias vegetales en la pergola.		3100 DE 2019	MEDIO	Se aconseja realizar mantenimiento correctivo.	15/02/2026	0%		ABIERTO	
15	AREA DE RECEPCION	22/01/2026	Cielo raso en cuadricula, no continuo.		3100 DE 2019	ALTO	Se aconseja realizar mantenimiento correctivo. Cambio de cielo raso. En lamina de yeso o PVC.	15/02/2026	0%		ABIERTO	
16	AREA CONSULTA EXTERNA	22/01/2026	Cielo raso en cuadricula, no continuo.		3100 DE 2019	ALTO	Se aconseja realizar mantenimiento correctivo. Cambio de cielo raso. En lamina de yeso o PVC.	15/02/2026	0%		ABIERTO	
17	AREA DE PRODUCCION DE AIRE MEDICINAL	22/01/2026	Mantenimiento Preventivo		3100 DE 2019	BAJO	Se realizo el mantenimiento preventivo en esta area.	15/02/2026	100%		CERRADO	N/A

Para constancia del presente **PLAN DE MEJORAMIENTOS Y COMPROMISOS**, se firma a los **26** dias del mes de **Enero** del año **2026**.

NOMBRE: JUAN JOSE HERNANDEZ	**NOMBRE: EDGAR SEPULVEDA**
CARGO: ARQUITECTO INTERVENTOR - AREA INFRAESTRUCTURA	**CARGO: INGENIERO - DEPARTAMENTO TÉCNICO**
CONTACTO: 314 460 2447 - JUJOHERNASA@GMAIL.COM	**CONTACTO: 314 334 8405 - ESEPULMAR@GMAIL.COM**
RYF SAS	**HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA**