FORMATO
GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MA-GP-FR-038
VERSIÓN	1
FECHA	6/11/2025

FECHA: 29/12/2025 (Día / Mes / Año)

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE CAMINOS

ACTA No. 7 **ACTA FINAL**

VALOR BÁSICO ACTA: $ 891.028.499,45

MES 06/12/25 - 20/12/25

CONTRATO No : ICCU 201 DE 2025 (Indique número y año)

OBJETO: "ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE ALMEIDAS, GUAVIO, MEDINA, ORIENTE, PROVINCIA ALTO MAGDALENA Y SUMAPAZ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS ICCU CJIK (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según codigo vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 217 DE 2025 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVÍAS PEB - BB

PLAZO INICIAL: 8 meses y 22 días (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 09/04/2025 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 6.800.000.000,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 6.800.000.000,00

PLAZO ACUMULADO: 10 meses y 22 días (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28/02/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B** $ -

CONDICIONES INICIALES								OBRA EJECUTADA					
								ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
No.	ITEM DE PAGO	INVIAS	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
A	**ATENCIÓN DE EMERGENCIA MUNICIPIO DE FUSAGASUGA - PROVINCIA: SUMAPAZ**						**$ 774.661.410,81**		**$ 526.295.426,45**		**$ 25.472.064,01**		**$ 551.767.490,46**
1. CONSTRUCCIÓN VÍA, REHABILITACIÓN MURO EN GAVIONES Y ALCANTARILLAS.													
1	**PRELIMINARES**												
A	1,1	201 P-07	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	42,69	$ 193.020,74	$ 8.240.055,39	42,69	$ 8.240.055,39		$ -	**42,69**	$ 8.240.055,39
2	**EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES**												
A	2,9	600.1-07	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	2.114,76	$ 25.556,30	$ 54.045.440,99	2114,76	$ 54.045.440,99		$ -	**2.114,76**	$ 54.045.440,99
A	2,13	600.4 P-07	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	19,79	$ 56.948,89	$ 1.127.018,53	19,79	$ 1.127.018,53		$ -	**19,79**	$ 1.127.018,53
3	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**												
A	3,2	320.1-07	SUBBASE GRANULAR	M3	211,58	$ 192.717,78	$ 40.775.227,89	30,98	$ 5.970.396,82		$ -	**30,98**	$ 5.970.396,82
A	3,3	330.1-07	BASE GRANULAR	M3	151,13	$ 221.667,41	$ 33.500.595,67	17,52	$ 3.883.613,02		$ -	**17,52**	$ 3.883.613,02
A	3,4	365.1-07	EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS CON CARGUE MENOR A 5 Km)	M3	350,00	$ 172.384,44	$ 60.334.554,00	4,00	$ 689.537,76		$ -	**4,00**	$ 689.537,76
A	3,5	420.1-07	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	M2	327,75	$ 5.507,41	$ 1.805.053,63	327,75	$ 1.805.053,63		$ -	**327,75**	$ 1.805.053,63
A	3,10	450.2 P-07	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	46,50	$ 1.095.036,30	$ 50.919.187,95	44,24	$ 48.444.405,91		$ -	**44,24**	$ 48.444.405,91
A	3,22	---	RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	M3	232,50	$ 98.932,59	$ 23.001.827,18	169,00	$ 16.719.607,71		$ -	**169,00**	$ 16.719.607,71
4	**OBRAS DE ARTE**												
A	4,6	630.4-07	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	9,97	$ 669.507,41	$ 6.674.988,88	6,73	$ 4.505.784,87	**3,24**	$ 2.169.204,01	**9,97**	$ 6.674.988,88
A	4,7	630.4-07	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones)	M3	19,76	$ 806.182,22	$ 15.930.160,67	19,76	$ 15.930.160,67		$ -	**19,76**	$ 15.930.160,67
A	4,21	671.1-07	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	40,00	$ 538.627,41	$ 21.545.096,40	17,78	$ 9.576.795,35		$ -	**17,78**	$ 9.576.795,35
A	4,22	673.1-07	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	97,35	$ 134.636,30	$ 13.106.843,81	97,35	$ 13.106.843,81		$ -	**97,35**	$ 13.106.843,81
A	4,23	610.1-07	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	613,62	$ 97.211,85	$ 59.651.135,40	613,62	$ 59.651.135,40		$ -	**613,62**	$ 59.651.135,40
A	4,24	630.6-07	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	45,00	$ 424.377,04	$ 19.096.966,80	11,16	$ 4.736.047,77		$ -	**11,16**	$ 4.736.047,77
A	4,25	630.7-07	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	70,86	$ 447.408,89	$ 31.703.393,95	70,86	$ 31.703.393,95		$ -	**70,86**	$ 31.703.393,95
A	4,31	681.1-07	GAVIÓN	M3	730,00	$ 222.964,44	$ 162.764.041,20	730,00	$ 162.764.041,20		$ -	**730,00**	$ 162.764.041,20
A	4,41	---	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	752,10	$ 10.691,11	$ 8.040.783,83	752,10	$ 8.040.783,83		$ -	**752,10**	$ 8.040.783,83
A	4,50	---	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EN PVC-ALCANTARILLADO, DIÁMETRO 36"	ML	31,60	$ 1.433.912,59	$ 45.311.637,84	31,60	$ 45.311.637,84		$ -	**31,60**	$ 45.311.637,84
A	4,52	640.1-07	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	2.068,57	$ 7.324,44	$ 15.151.116,85	2068,57	$ 15.151.116,85		$ -	**2.068,57**	$ 15.151.116,85
A	4,54	---	GEODRÉN PLANAR H = 2.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	55,00	$ 162.413,33	$ 8.932.733,15	55,00	$ 8.932.733,15		$ -	**55,00**	$ 8.932.733,15
A	NP-005	---	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA C.10 INC. ÁNGULO (PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2")	M2	140,00	$ 166.449,00	$ 23.302.860,00	0,00	$ -	**140,00**	$ 23.302.860,00	**140,00**	$ 23.302.860,00
6	**MANTENIMIENTO VIAL**												
A	6,4	211.1-07	REMOCIÓN DE DERRUMBES	M3	120,00	$ 10.331,85	$ 1.239.822,00	120,00	$ 1.239.822,00		$ -	**120,00**	$ 1.239.822,00
	MAQUINARÍA												
A	A-M3		EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CON BALDE (Peso entre 11 y 19 Toneladas)	HORA	16,10	$ 200.000,00	$ 3.220.000,00	16,10	$ 3.220.000,00		$ -	**16,10**	$ 3.220.000,00
	TOPOGRAFÍA												
A	A-CT		COMISIÓN TOPOGRÁFICA (INCLUYE PLANOS PLOTEADOS A MEDIO PLIEGO)	DÍA	1,00	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	1,00	$ 1.500.000,00		$ -	**1,00**	$ 1.500.000,00
2. MANTENIMIENTO DE VÍA FUSAGASUGA - COLEGIO NUEVO HORIZONTE HACIA VEREDA EL PLACER							**$ 133.241.961,22**		**$ -**		**$ 133.241.961,22**		**$ 133.241.961,22**
3	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**												
A	3,1	460.1-07	FRESADO CONCRETO ASFÁLTICO (E=5-12 cm)	M2	1.122,04	$ 6.965,93	$ 7.816.052,10	0,00	$ -	**1122,04**	$ 7.816.052,10	**1.122,04**	$ 7.816.052,10
A	3,5	420.1-07	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	M2	1.122,04	$ 5.507,41	$ 6.179.534,32	0,00	$ -	**1122,04**	$ 6.179.534,32	**1.122,04**	$ 6.179.534,32
A	3,11	450.9 P-07	MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA BACHEO (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	100,17	$ 1.190.440,00	$ 119.246.374,80	0,00	$ -	**100,17**	$ 119.246.374,80	**100,17**	$ 119.246.374,80
B	**ATENCIÓN DE EMERGENCIA MUNICIPIO DE NILO - PROVINCIA: ALTO MAGDALENA**						**$ 1.891.742.726,53**		**$ 1.252.527.267,83**		**$ 361.351.746,75**		**$ 1.613.879.014,58**
CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR DENOMINADO TAMBORES - UBICADO EN LA VEREDA SONORA DEL MUNICIPIO DE NILO													
1	**PRELIMINARES**												
B	1,1	201 P-07	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	84,10	$ 193.020,74	$ 16.233.044,23	42,59	$ 8.220.753,32		$ -	**42,59**	$ 8.220.753,32
2	**EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES**												
B	2,9	600.1-07	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	531,28	$ 25.556,30	$ 13.577.551,06	507,26	$ 12.963.688,74		$ -	**507,26**	$ 12.963.688,74
4	**OBRAS DE ARTE**												
B	4,2	630.3-07	CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 psi (placas)	M3	86,70	$ 923.164,44	$ 80.038.356,95	5,20	$ 4.800.455,09		$ -	**5,20**	$ 4.800.455,09
B	4,6	630.4-07	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	40,30	$ 651.084,44	$ 26.238.702,93	40,30	$ 26.238.702,93		$ -	**40,30**	$ 26.238.702,93
B	4,7	630.4-07	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones)	M3	24,20	$ 787.031,11	$ 19.046.152,86	24,20	$ 19.046.152,86		$ -	**24,20**	$ 19.046.152,86
B	4,15	1.1 P-07	PILOTE EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIÁMETRO 1.5M. CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS)	ML	16,00	$ 5.697.408,15	$ 91.158.530,40	14,00	$ 79.763.714,10		$ -	**14,00**	$ 79.763.714,10
B	4,23	610.1-07	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	228,64	$ 137.508,15	$ 31.439.863,42	228,64	$ 31.439.863,42		$ -	**228,64**	$ 31.439.863,42
B	4,24	630.6-07	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	2,30	$ 404.988,15	$ 931.472,75	2,30	$ 931.472,75		$ -	**2,30**	$ 931.472,75

FORMATO
GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MA-GP-FR-038
VERSIÓN	1
FECHA	6/11/2025

FECHA: 29/12/2025 (Día / Mes / Año)

DIRECCION: DIRECCIÓN DE CAMINOS

ACTA No. 7 **ACTA FINAL**

VALOR BÁSICO ACTA: $ 891.028.499,45

MES 06/12/25 - 20/12/25

CONTRATO No : ICCU 201 DE 2025 (Indique número y año)

OBJETO: "ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE ALMEIDAS, GUAVIO, MEDINA, ORIENTE, PROVINCIA ALTO MAGDALENA Y SUMAPAZ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS ICCU CJIK (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 217 DE 2025 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVÍAS PEB - BB

PLAZO INICIAL: 8 meses y 22 días (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 09/04/2025 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 6.800.000.000,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 6.800.000.000,00

PLAZO ACUMULADO: 10 meses y 22 días (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28/02/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B**: $ -

CONDICIONES INICIALES								OBRA EJECUTADA					
								ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
No.	ITEM DE PAGO	INVIAS	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
B	4,52	640.1-07	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	15.486,00	$ 7.265,93	$ 112.520.191,98	5372,33	$ 39.034.973,72		$ -	**5.372,33**	$ 39.034.973,72
B	NP-004	---	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ACERO A-709 GRADO 50W	KG	54.357,00	$ 26.591,00	$ 1.445.406.987,00	38049,90	$ 1.011.784.890,90	**13.589,25**	$ 361.351.746,75	**51.639,15**	$ 1.373.136.637,65
	MAQUINARÍA												
B	B-M1		RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS	HORA	91,09	$ 140.000,00	$ 12.752.600,00	91,09	$ 12.752.600,00		$ -	**91,09**	$ 12.752.600,00
B	B-M3		EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CON BALDE (Peso entre 11 y 19 Toneladas)	HORA	9,00	$ 200.000,00	$ 1.800.000,00	9,00	$ 1.800.000,00		$ -	**9,00**	$ 1.800.000,00
B	B-M11		VOLQUETA SENCILLA	DÍA	3,00	$ 750.000,00	$ 2.250.000,00	3,00	$ 2.250.000,00		$ -	**3,00**	$ 2.250.000,00
	TOPOGRAFÍA												
B	B-CT		COMISIÓN TOPOGRÁFICA (INCLUYE PLANOS PLOTEADOS A MEDIO PLIEGO)	DÍA	1,00	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	1,00	$ 1.500.000,00		$ -	**1,00**	$ 1.500.000,00
C	**ATENCIÓN DE EMERGENCIA MUNICIPIO DE PANDI - PROVINCIA: SUMAPAZ**						**$ 146.671.145,25**		**$ 145.079.511,26**		**$ 1.591.633,99**		**$ 146.671.145,25**
ATENCIÓN EMERGENCIA VÍA DEPARTAMENTAL QUE COMUNICA AL SECTOR BOQUERON – PANDI													
2	**EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES**												
C	2,2	210.2.1-07	EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	176,34	$ 40.740,00	$ 7.184.091,60	176,34	$ 7.184.091,60		$ -	**176,34**	$ 7.184.091,60
C	2,8	230.2-07	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO ÚNICAMENTE MATERIAL ADICIONADO	M3	28,56	$ 15.749,63	$ 449.809,43	28,56	$ 449.809,43		$ -	**28,56**	$ 449.809,43
C	2,9	600.1-07	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	164,99	$ 25.556,30	$ 4.216.533,94	164,99	$ 4.216.533,94		$ -	**164,99**	$ 4.216.533,94
C	2,10	600.2-07	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	9,38	$ 76.655,56	$ 719.029,15	9,38	$ 719.029,15		$ -	**9,38**	$ 719.029,15
4	**OBRAS DE ARTE**												
C	4,6	630.4-07	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	15,75	$ 706.048,89	$ 11.120.270,02	15,75	$ 11.120.270,02		$ -	**15,75**	$ 11.120.270,02
C	4,7	630.4-07	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones)	M3	25,80	$ 844.171,11	$ 21.779.614,64	25,80	$ 21.779.614,64		$ -	**25,80**	$ 21.779.614,64
C	4,15	621.1 P-07	PILOTE EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIÁMETRO 1.5M. CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS)	ML	10,00	$ 5.818.068,15	$ 58.180.681,50	10,00	$ 58.180.681,50		$ -	**10,00**	$ 58.180.681,50
C	4,20	---	DREN EN TUBERÍA PVC SANITARIA, D=4" (PUENTES)	UN	22,00	$ 22.034,07	$ 484.749,54	22,00	$ 484.749,54		$ -	**22,00**	$ 484.749,54
C	4,21	671.1-07	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	1,80	$ 588.659,26	$ 1.059.586,67	0,00	$ -	**1,80**	$ 1.059.586,67	**1,80**	$ 1.059.586,67
C	4,22	673.1-07	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	7,88	$ 169.308,89	$ 1.334.154,05	7,88	$ 1.334.154,05		$ -	**7,88**	$ 1.334.154,05
C	4,23	610.1-07	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	128,23	$ 114.233,33	$ 14.648.139,91	128,23	$ 14.648.139,91		$ -	**128,23**	$ 14.648.139,91
C	4,24	630.6-07	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	0,95	$ 462.847,41	$ 439.705,04	0,95	$ 439.705,04		$ -	**0,95**	$ 439.705,04
C	4,41	---	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	45,76	$ 10.691,11	$ 489.225,19	45,76	$ 489.225,19		$ -	**45,76**	$ 489.225,19
C	4,52	640.1-07	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	2.462,38	$ 7.324,44	$ 18.035.554,57	2389,74	$ 17.503.507,25	**72,64**	$ 532.047,32	**2.462,38**	$ 18.035.554,57
	MAQUINARÍA												
C	C-M1		RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS	HORA	29,50	$ 140.000,00	$ 4.130.000,00	29,50	$ 4.130.000,00		$ -	**29,50**	$ 4.130.000,00
	MOVILIZACIONES Y/O TRANSPORTE MAQUINARIA AMARILLA												
C	C-T2		CAMIÓN PLANCHÓN DOBLE TROQUE (Equipo vacío)	TRASLADO (UN)	2,00	$ 1.200.000,00	$ 2.400.000,00	2,00	$ 2.400.000,00		$ -	**2,00**	$ 2.400.000,00
D	**ATENCIÓN DE EMERGENCIA MUNICIPIO DE UBALÁ - PROVINCIA: GUAVIO**						**$ 17.539.000,00**		**$ 17.539.000,00**		**$ -**		**$ 17.539.000,00**
ATENCIÓN EMERGENCIA VÍA DEPARTAMENTAL UBALÁ – GACHALÁ SECTOR VEREDA SANTA MARÍA – PR 2+400													
	MAQUINARÍA												
D	D-M3		EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CON BALDE (Peso entre 11 y 19 Toneladas)	HORA	10,40	$ 200.000,00	$ 2.080.000,00	10,40	$ 2.080.000,00		$ -	**10,40**	$ 2.080.000,00
D	D-M5		EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CON MARTILLO HIDRÁULICO (Peso entre 11 y 19 Toneladas)	HORA	51,70	$ 270.000,00	$ 13.959.000,00	51,70	$ 13.959.000,00		$ -	**51,70**	$ 13.959.000,00
	TOPOGRAFÍA												
D	D-CT		COMISIÓN TOPOGRÁFICA (INCLUYE PLANOS PLOTEADOS A MEDIO PLIEGO)	DÍA	1,00	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	1,00	$ 1.500.000,00		$ -	**1,00**	$ 1.500.000,0000
E	**ATENCIÓN DE EMERGENCIA MUNICIPIO DE TIBACUY - PROVINCIA: SUMAPAZ**						**$ 225.132.268,24**		**$ 225.132.268,24**		**$ -**		**$ 225.132.268,24**
ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR PÉRDIDA DE BANCA EN LA VÍA PRINCIPAL – MUNICIPIO DE TIBACUY													
2	**EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES**												
E	2,9	600.1-07	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	199,14	$ 25.556,30	$ 5.089.281,58	199,14	$ 5.089.281,58		$ -	**199,14**	$ 5.089.281,5800
4	**OBRAS DE ARTE**												
E	4,6	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	26,25	$ 681.687,41	$ 17.894.294,51	26,25	$ 17.894.294,51		$ -	**26,25**	$ 17.894.294,51
E	4,7	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones)	M3	28,95	$ 818.843,70	$ 23.705.525,12	28,95	$ 23.705.525,12		$ -	**28,95**	$ 23.705.525,12
E	4,15	621.1 P	PILOTE EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIÁMETRO 1.5M. CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS)	ML	20,00	$ 5.772.860,00	$ 115.457.200,00	20,00	$ 115.457.200,00		$ -	**20,00**	$ 115.457.200,00
E	4,20	***	DREN EN TUBERÍA PVC SANITARIA, D=4" (PUENTES)	UN	23,00	$ 22.034,07	$ 506.783,61	23,00	$ 506.783,61		$ -	**23,00**	$ 506.783,61
E	4,22	673.1	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	25,82	$ 141.571,11	$ 3.655.366,06	25,82	$ 3.655.366,06		$ -	**25,82**	$ 3.655.366,06
E	4,23	610.1	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	211,23	$ 78.300,00	$ 16.539.309,00	211,23	$ 16.539.309,00		$ -	**211,23**	$ 16.539.309,00
E	4,24	630.6	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	1,52	$ 437.200,00	$ 664.544,00	1,52	$ 664.544,00		$ -	**1,52**	$ 664.544,00

FORMATO
GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MA-GP-FR-038
VERSIÓN	1
FECHA	6/11/2025

FECHA: 29/12/2025 (Día / Mes / Año)

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE CAMINOS

ACTA No. 7 **ACTA FINAL**

VALOR BASICO ACTA: $ 891.028.499,45

MES 06/12/25 - 20/12/25

CONTRATO No : ICCU 201 DE 2025 (Indique número y año)

OBJETO: "ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE ALMEIDAS, GUAVIO, MEDINA, ORIENTE, PROVINCIA ALTO MAGDALENA Y SUMAPAZ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS ICCU CJIK (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 217 DE 2025 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVÍAS PEB - BB

PLAZO INICIAL: 8 meses y 22 días (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 09/04/2025 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 6.800.000.000,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 6.800.000.000,00

PLAZO ACUMULADO: 10 meses y 22 días (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28/02/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

CONDICIONES INICIALES								OBRA EJECUTADA					
								ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
No.	ITEM DE PAGO	INVIAS	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
E	4,41	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	65,96	$ 10.691,11	$ 705.185,62	65,96	$ 705.185,62		$ -	65,96	$ 705.185,62
E	4,50	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EN PVC-ALCANTARILLADO, DIÁMETRO 36"	ML	9,00	$ 1.433.912,59	$ 12.905.213,31	9,00	$ 12.905.213,31		$ -	9,00	$ 12.905.213,31
E	4,52	640.1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	3.619,33	$ 7.324,44	$ 26.509.565,43	3619,33	$ 26.509.565,43		$ -	3.619,33	$ 26.509.565,43
	TOPOGRAFÍA												
E	E-CT		COMISIÓN TOPOGRÁFICA (INCLUYE PLANOS PLOTEADOS A MEDIO PLIEGO)	DÍA	1,00	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	1,00	$ 1.500.000,00		$ -	1,00	$ 1.500.000,0000
F	**ATENCIÓN DE EMERGENCIA MUNICIPIO DE MANTA - PROVINCIA: ALMEIDAS**						**$ 75.769.401,60**		**$ 64.329.401,60**		**$ 11.440.000,00**		**$ 75.769.401,60**
ATENCIÓN EMERGENCIA PUENTE SECTOR LA QUINERÍA, SOBRE LA VÍA QUE CONECTA LOS MUNICIPIOS DE MANTA Y GACHETÁ													
6	**MANTENIMIENTO VIAL**												
F	6,9	---	PLÁSTICO DE PROTECCIÓN EN TALUD EXPUESTO	M2	480,00	$ 13.546,67	$ 6.502.401,60	480,00	$ 6.502.401,60		$ -	480,00	$ 6.502.401,60
	MAQUINARÍA												
F	F-M3		EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CON BALDE (Peso entre 11 y 19 Toneladas)	HORA	326,40	$ 200.000,00	$ 65.280.000,00	269,20	$ 53.840.000,00	57,20	$ 11.440.000,00	326,40	$ 65.280.000,00
	MOVILIZACIONES Y/O TRANSPORTE MAQUINARIA AMARILLA												
F	F-T2		CAMIÓN PLANCHÓN DOBLE TROQUE (Equipo vacío)	TRASLADO	1,00	$ 1.200.000,00	$ 1.200.000,00	1,00	$ 1.200.000,00		$ -	1,00	$ 1.200.000,00
F	F1-T2		CAMIÓN PLANCHÓN DOBLE TROQUE (Equipo cargado)	TRASLADO	71,50	$ 18.000,00	$ 1.287.000,00	71,50	$ 1.287.000,00		$ -	71,50	$ 1.287.000,00
	TOPOGRAFÍA												
F	F-CT		COMISIÓN TOPOGRÁFICA (INCLUYE PLANOS PLOTEADOS A MEDIO PLIEGO)	DÍA	1,00	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	1,00	$ 1.500.000,00		$ -	1,00	$ 1.500.000,0000
G	**ATENCIÓN EMERGENCIA MUNICIPIO DE VENECIA - PROVINCIA DE SUMAPAZ**						**$ 139.983.923,21**		**$ 135.103.692,16**		**$ 4.880.231,05**		**$ 139.983.923,21**
ATENCIÓN EMERGENCIA BOX CULVERT VÍA VENECIA - CABRERA VEREDA SABANETA BAJA, SECTOR LOS AZA.													
1	**PRELIMINARES**												
G	1,1	201 P	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	38,11	$ 193.020,74	$ 7.356.020,40	38,11	$ 7.356.020,40		$ -	38,11	$ 7.356.020,40
G	1,2	201 P	DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	55,42	$ 67.582,22	$ 3.745.406,63	55,42	$ 3.745.406,63		$ -	55,42	$ 3.745.406,63
2	**EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES**												
G	2,4	220.1	TERRAPLENES	M3	72,43	$ 18.180,74	$ 1.316.831,00	72,43	$ 1.316.831,00		$ -	72,43	$ 1.316.831,00
G	2,9	600.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	528,94	$ 25.556,30	$ 13.517.749,32	337,98	$ 8.637.518,27	190,96	$ 4.880.231,05	528,94	$ 13.517.749,32
3	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**												
G	3,22	***	RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	M3	16,10	$ 149.207,41	$ 2.402.239,30	16,10	$ 2.402.239,30		$ -	16,10	$ 2.402.239,30
4	**OBRAS DE ARTE**												
G	4,9	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (box-coulvert)	M3	53,20	$ 749.807,41	$ 39.889.754,21	53,20	$ 39.889.754,21		$ -	53,20	$ 39.889.754,21
G	4,22	673.1	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	17,93	$ 184.911,85	$ 3.315.469,47	17,93	$ 3.315.469,47		$ -	17,93	$ 3.315.469,47
G	4,23	610.1	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	155,00	$ 135.036,30	$ 20.930.626,50	155,00	$ 20.930.626,50		$ -	155,00	$ 20.930.626,50
G	4,24	630.6	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	2,86	$ 483.151,11	$ 1.381.812,17	2,86	$ 1.381.812,17		$ -	2,86	$ 1.381.812,17
G	4,50	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EN PVC-ALCANTARILLADO, DIÁMETRO 36"	ML	6,50	$ 1.433.912,59	$ 9.320.431,84	6,50	$ 9.320.431,84		$ -	6,50	$ 9.320.431,84
G	4,52	640.1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	4.761,92	$ 7.324,44	$ 34.878.397,32	4761,92	$ 34.878.397,32		$ -	4.761,92	$ 34.878.397,32
6	**MANTENIMIENTO VIAL**												
G	6,4	211.1	REMOCIÓN DE DERRUMBES	M3	41,54	$ 10.331,85	$ 429.185,05	41,54	$ 429.185,05		$ -	41,54	$ 429.185,05
	TOPOGRAFÍA												
G	G-CT		COMISIÓN TOPOGRÁFICA (INCLUYE PLANOS PLOTEADOS A MEDIO PLIEGO)	DÍA	1,00	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	1,00	$ 1.500.000,00		$ -	1,00	$ 1.500.000,00
H	**ATENCIÓN EMERGENCIA MUNICIPIO DE MEDINA - PROVINCIA DE MEDINA**						**$ 141.747.100,00**		**$ 141.747.100,00**		**$ -**		**$ 141.747.100,00**
1. ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR DERRUMBES Y AFECTACIÓN VIAL DEBIDO A SISMO EN EL MUNICIPIO DE MEDINA													
	MAQUINARÍA												
H	H-M2		EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CON BALDE (Peso entre 7 y 10 Toneladas)	HORA	262,45	$ 170.000,00	$ 44.616.500,00	262,45	$ 44.616.500,00		$ -	262,45	$ 44.616.500,00
H	H-M3		EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CON BALDE (Peso entre 11 y 19 Toneladas)	HORA	67,10	$ 200.000,00	$ 13.420.000,00	67,10	$ 13.420.000,00		$ -	67,10	$ 13.420.000,00
H	H-M4		EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CON BALDE (Peso entre 20 y 25 Toneladas)	HORA	207,50	$ 230.000,00	$ 47.725.000,00	207,50	$ 47.725.000,00		$ -	207,50	$ 47.725.000,00
H	H-M11		VOLQUETA SENCILLA	DÍA	32,00	$ 750.000,00	$ 24.000.000,00	32,00	$ 24.000.000,00		$ -	32,00	$ 24.000.000,00
H	H-M13		MINICARGADOR	DÍA	2,00	$ 800.000,00	$ 1.600.000,00	2,00	$ 1.600.000,00		$ -	2,00	$ 1.600.000,00
	MOVILIZACIONES Y/O TRANSPORTE MAQUINARIA AMARILLA												
H	H-T1		CAMIÓN PLANCHÓN SENCILLO (Equipo vacío)	TRASLADO (UNI	4,00	$ 750.000,00	$ 3.000.000,00	4,00	$ 3.000.000,00		$ -	4,00	$ 3.000.000,00
H	H1-T1		CAMIÓN PLANCHÓN SENCILLO (Equipo cargado)	TRASLADO (KM)	461,60	$ 16.000,00	$ 7.385.600,00	461,60	$ 7.385.600,00		$ -	461,60	$ 7.385.600,00
2. ATENCIÓN DE EMERGENCIA CONSTRUCCIÓN DE BARANDA METÁLICA SECTOR PUENTE EL BORRACHERO MUNICIPIO DE MEDINA							**$ 67.170.290,44**		**$ -**		**$ 67.170.290,44**		**$ 67.170.290,44**
4	**OBRAS DE ARTE**						$ -						
H	4,12	650 P	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ACERO A-588 GRADO B	KG	2.855,70	$ 23.521,48	$ 67.170.290,44	0,00	$ -	2.855,70	$ 67.170.290,44	2.855,70	$ 67.170.290,44
I	**ATENCIÓN EMERGENCIA MUNICIPIO DE QUETAME - PROVINCIA DE ORIENTE**						**$ 260.989.301,88**		**$ 237.928.361,16**		**$ 23.060.940,72**		**$ 260.989.301,88**
ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR OBSTRUCCIÓN DE LA SECCIÓN HIDRÁULICA DEL RÍO CONTADOR, SECTOR ROCANEGRA – MUNICIPIO DE QUETAME													
2	**EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES**												
I	2,9	600.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	42,00	$ 25.556,30	$ 1.073.364,60	0,00	$ -	42,00	$ 1.073.364,60	42,00	$ 1.073.364,60
4	**OBRAS DE ARTE**						$ -						

FORMATO
GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MA-GP-FR-038
VERSIÓN	1
FECHA	6/11/2025

FECHA: 29/12/2025 (Día / Mes / Año)

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE CAMINOS — **ACTA No.** 7 — **ACTA FINAL** — **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 891.028.499,45 — **MES** 06/12/25 - 20/12/25

CONTRATO No : ICCU 201 DE 2025 (Indique número y año)

OBJETO: "ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE ALMEIDAS, GUAVIO, MEDINA, ORIENTE, PROVINCIA ALTO MAGDALENA Y SUMAPAZ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS ICCU CJIK (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 217 DE 2025 — INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVÍAS PEB - BB

PLAZO INICIAL: 8 meses y 22 días (En meses según contrato principal) — PLAZO ACUMULADO: 10 meses y 22 días (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 09/04/2025 (Indique día/mes/año) — FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28/02/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) — FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 6.800.000.000,00 (Según contrato principal) — VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 6.800.000.000,00

					CONDICIONES INICIALES				OBRA EJECUTADA					
									ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
No.	**ITEM DE PAGO**	**INVIAS**	**DESCRIPCIÓN ÍTEM**	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**		**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
I	4,8	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (placas)	M3	2,97	$ 892.609,63	$ 2.651.050,60		2,97	$ 2.651.050,60		$ -	**2,97**	$ 2.651.050,60
I	4,46	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	756,00	$ 11.619,26	$ 8.784.160,56		756,00	$ 8.784.160,56		$ -	**756,00**	$ 8.784.160,56
I	4,50	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EN PVC-ALCANTARILLADO, DIÁMETRO 36"	ML	8,67	$ 1.399.951,11	$ 12.137.576,12		0,00	$ -	**8,67**	$ 12.137.576,12	**8,67**	$ 12.137.576,12
I	NP-003	***	SUMINISTRO DE MANGUERA POLIETILENO 4" C-60 X 45 METROS, UNIÓN EN ALUMINIO 4" Y ABRAZADERA VARILLA 4"	UN	26,00	$ 581.375,00	$ 15.115.750,00		26,00	$ 15.115.750,00		$ -	**26,00**	$ 15.115.750,00
	MAQUINARÍA													
I	I-M2		EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CON BALDE (Peso entre 7 y 10 Toneladas)	HORA	479,30	$ 170.000,00	$ 81.481.000,00		479,30	$ 81.481.000,00		$ -	**479,30**	$ 81.481.000,00
I	I-M3		EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CON BALDE (Peso entre 11 y 19 Toneladas)	HORA	8,00	$ 200.000,00	$ 1.600.000,00		0,00	$ -	**8,00**	$ 1.600.000,00	**8,00**	$ 1.600.000,00
I	I-M4		EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CON BALDE (Peso entre 20 y 25 Toneladas)	HORA	268,40	$ 230.000,00	$ 61.732.000,00		268,40	$ 61.732.000,00		$ -	**268,40**	$ 61.732.000,00
I	I-M5		EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CON MARTILLO HIDRÁULICO (Peso entre 11 y 19 Toneladas)	HORA	41,96	$ 270.000,00	$ 11.329.200,00		41,96	$ 11.329.200,00		$ -	**41,96**	$ 11.329.200,00
I	I-M11		VOLQUETA SENCILLA	DÍA	55,00	$ 750.000,00	$ 41.250.000,00		44,00	$ 33.000.000,00	**11,00**	$ 8.250.000,00	**55,00**	$ 41.250.000,00
	MOVILIZACIONES Y/O TRANSPORTE MAQUINARIA AMARILLA													
I	I-T1		CAMIÓN PLANCHÓN SENCILLO (Equipo vacío)	TRASLADO (UN)	8,00	$ 750.000,00	$ 6.000.000,00		8,00	$ 6.000.000,00		$ -	**8,00**	$ 6.000.000,00
I	I-T2		CAMIÓN PLANCHÓN DOBLE TROQUE (Equipo vacío)	TRASLADO (UN)	2,00	$ 1.200.000,00	$ 2.400.000,00		2,00	$ 2.400.000,00		$ -	**2,00**	$ 2.400.000,00
I	I-T4		CAMA BAJA CON TRAILER 3 EJES (Equipo vacío)	TRASLADO	2,00	$ 2.000.000,00	$ 4.000.000,00		2,00	$ 4.000.000,00		$ -	**2,00**	$ 4.000.000,00
I	I1-T1		CAMIÓN PLANCHÓN SENCILLO (Equipo cargado)	TRASLADO (KM)	280,00	$ 16.000,00	$ 4.480.000,00		280,00	$ 4.480.000,00		$ -	**280,00**	$ 4.480.000,00
I	I1-T2		CAMIÓN PLANCHÓN DOBLE TROQUE (Equipo cargado)	TRASLADO (KM)	84,00	$ 18.000,00	$ 1.512.000,00		84,00	$ 1.512.000,00		$ -	**84,00**	$ 1.512.000,00
I	I1-T4		CAMA BAJA CON TRAILER 3 EJES (Equipo cargado)	TRASLADO	101,80	$ 24.000,00	$ 2.443.200,00		101,80	$ 2.443.200,00		$ -	**101,80**	$ 2.443.200,00
	TOPOGRAFÍA													
I	I-CT		COMISIÓN TOPOGRÁFICA (INCLUYE PLANOS PLOTEADOS A MEDIO PLIEGO)	DÍA	2,00	$ 1.500.000,00	$ 3.000.000,00		2,00	$ 3.000.000,00		$ -	**2,00**	$ 3.000.000,00
J	**ATENCIÓN EMERGENCIA MUNICIPIO DE UBAQUE - PROVINCIA DE ORIENTE**						**$ 26.627.070,11**			**$ 26.627.070,11**		**$ -**		**$ 26.627.070,11**
ATENCIÓN EMERGENCIA MUNICIPIO DE UBAQUE - PROVINCIA DE ORIENTE - SUMINISTRO DE MATERIALES														
4	**OBRAS DE ARTE**						$ -							
J	4,5	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EN PVC-ALCANTARILLADO, DIÁMETRO 36"	ML	19,02	$ 1.399.951,11	$ 26.627.070,11		19,02	$ 26.627.070,11		$ -	**19,02**	$ 26.627.070,11
K	**ATENCIÓN EMERGENCIA MUNICIPIO DE UNE - PROVINCIA DE ORIENTE**						**$ 44.378.450,19**			**$ 44.378.450,19**		**$ -**		**$ 44.378.450,19**
ATENCIÓN EMERGENCIA MUNICIPIO DE UNE - PROVINCIA DE ORIENTE - SUMINISTRO DE MATERIALES														
4	**OBRAS DE ARTE**						$ -							
K	4,5	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EN PVC-ALCANTARILLADO, DIÁMETRO 36"	ML	31,70	$ 1.399.951,11	$ 44.378.450,19		31,70	$ 44.378.450,19		$ -	**31,70**	$ 44.378.450,19
L	**ATENCIÓN EMERGENCIA MUNICIPIO DE GUTIERREZ - PROVINCIA DE ORIENTE**						**$ 17.751.380,07**			**$ 17.751.380,07**		**$ -**		**$ 17.751.380,07**
ATENCIÓN EMERGENCIA MUNICIPIO DE GUTIERREZ - PROVINCIA DE ORIENTE - SUMINISTRO DE MATERIALES														
4	**OBRAS DE ARTE**						$ -							
L	4,5	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EN PVC-ALCANTARILLADO, DIÁMETRO 36"	ML	12,68	$ 1.399.951,11	$ 17.751.380,07		12,68	$ 17.751.380,07		$ -	**12,68**	$ 17.751.380,07
M	**ATENCIÓN EMERGENCIA MUNICIPIO DE FÓMEQUE - PROVINCIA DE ORIENTE**						**$ 86.073.010,86**			**$ 86.073.010,86**		**$ -**		**$ 86.073.010,86**
ATENCIÓN EMERGENCIA MUNICIPIO DE FÓMEQUE - PROVINCIA DE ORIENTE - SUMINISTRO DE MATERIALES														
3	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**													
M	3,22	***	RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	M3	114,93	$ 117.842,96	$ 13.543.691,39		114,93	$ 13.543.691,39		$ -	**114,93**	$ 13.543.691,39
4	**OBRAS DE ARTE**													
M	4,50	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EN PVC-ALCANTARILLADO, DIÁMETRO 36"	ML	50,74	$ 1.399.951,11	$ 71.029.319,47		50,74	$ 71.029.319,47		$ -	**50,74**	$ 71.029.319,47
	TOPOGRAFÍA													
M	M-CT		COMISIÓN TOPOGRÁFICA (INCLUYE PLANOS PLOTEADOS A MEDIO PLIEGO)	DÍA	1,00	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00		1,00	$ 1.500.000,00		$ -	**1,00**	$ 1.500.000,0000
N	**ATENCIÓN EMERGENCIA MUNICIPIO DE CÁQUEZA - PROVINCIA DE ORIENTE**						**$ 26.627.070,11**			**$ 26.627.070,11**		**$ -**		**$ 26.627.070,11**
	ATENCIÓN EMERGENCIA MUNICIPIO DE CÁQUEZA - PROVINCIA DE ORIENTE - SUMINISTRO DE MATERIALES													
4	**OBRAS DE ARTE**													
N	4,5	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EN PVC-ALCANTARILLADO, DIÁMETRO 36"	ML	19,02	$ 1.399.951,11	$ 26.627.070,11		19,02	$ 26.627.070,11		$ -	**19,02**	$ 26.627.070,11
O	**ATENCIÓN EMERGENCIA MUNICIPIO DE GACHALÁ - PROVINCIA DE GUAVIO**						**$ 146.016.555,36**			**$ 146.016.555,36**		**$ -**		**$ 146.016.555,36**
	ATENCIÓN EMERGENCIA PUENTE SECTOR LAS MINAS, SOBRE LA VÍA QUE CONECTA LOS MUNICIPIOS DE GACHALÁ – UBALÁ													
2	**EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES**													
O	2,9	600.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	264,30	$ 25.556,30	$ 6.754.530,09		264,30	$ 6.754.530,09		$ -	**264,30**	$ 6.754.530,09
3	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**													
4	**OBRAS DE ARTE**													
O	4,9	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (box-coulvert)	M3	44,92	$ 713.700,74	$ 32.059.437,24		44,92	$ 32.059.437,24		$ -	**44,92**	$ 32.059.437,24
O	4,25	630.7	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	48,33	$ 465.982,22	$ 22.520.920,69		48,33	$ 22.520.920,69		$ -	**48,33**	$ 22.520.920,69
O	4,50	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EN PVC-ALCANTARILLADO, DIÁMETRO 36"	ML	26,00	$ 1.494.250,37	$ 38.850.509,62		26,00	$ 38.850.509,62		$ -	**26,00**	$ 38.850.509,62
O	4,52	640.1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	4.507,59	$ 7.616,30	$ 34.331.157,72		4507,59	$ 34.331.157,72		$ -	**4.507,59**	$ 34.331.157,72
	MAQUINARÍA													
O	O-M3		EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CON BALDE (Peso entre 11 y 19 Toneladas)	HORA	50,00	$ 200.000,00	$ 10.000.000,00		50,00	$ 10.000.000,00		$ -	**50,00**	$ 10.000.000,00
	TOPOGRAFÍA													
O	O-CT		COMISIÓN TOPOGRÁFICA (INCLUYE PLANOS PLOTEADOS A MEDIO PLIEGO)	DÍA	1,00	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00		1,00	$ 1.500.000,00		$ -	**1,00**	$ 1.500.000,0000

FORMATO
GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MA-GP-FR-038
VERSIÓN	1
FECHA	6/11/2025

FECHA: 29/12/2025 (Día / Mes / Año)

DIRECCION: DIRECCION DE CAMINOS — **ACTA No.** 7 **ACTA FINAL** — **VALOR BASICO ACTA:** $ 891.028.499,45 — **MES** 06/12/25 - 20/12/25

CONTRATO No : ICCU 201 DE 2025 (Indique número y año)

OBJETO: "ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE ALMEIDAS, GUAVIO, MEDINA, ORIENTE, PROVINCIA ALTO MAGDALENA Y SUMAPAZ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS ICCU CJIK (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según codigo vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 217 DE 2025 — INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVÍAS PEB - BB

PLAZO INICIAL: 8 meses y 22 días (En meses según contrato principal) — PLAZO ACUMULADO: 10 meses y 22 días (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 09/04/2025 (Indique día/mes/año) — FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28/02/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) — FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 6.800.000.000,00 (Según contrato principal) — VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 6.800.000.000,00

CONDICIONES INICIALES								OBRA EJECUTADA					
								ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
No.	ITEM DE PAGO	INVIAS	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
P	**ATENCIÓN DE EMERGENCIA MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - PROVINCIA: ALMEIDAS**						**$ 152.622.107,39**		**$ 120.809.864,87**		**$ 31.812.242,52**		**$ 152.622.107,39**
ATENCIÓN EMERGENCIA MURO DE CONTENCION VEREDA EL QUINCHE EN EL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN													
4	**OBRAS DE ARTE**												
O	4,6	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	23,51	$ 677.345,19	$ 15.924.385,42	20,52	$ 13.899.123,30	**2,99**	$ 2.025.262,12	**23,51**	$ 15.924.385,42
O	4,7	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones)	M3	36,10	$ 814.337,04	$ 29.397.567,14	0,00	$ -	**36,10**	$ 29.397.567,14	**36,10**	$ 29.397.567,14
O	4,15	621.1 P	PILOTE EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIAMETRO 1.5M. CONSTRUCCION MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS)	ML	12,30	$ 5.717.764,44	$ 70.328.502,61	12,30	$ 70.328.502,61		$ -	**12,30**	$ 70.328.502,61
O	4,20	***	DREN EN TUBERÍA PVC SANITARIA, D=4" (PUENTES)	UN	18,00	$ 21.634,07	$ 389.413,26	0,00	$ -	**18,00**	$ 389.413,26	**18,00**	$ 389.413,26
O	4,24	630.6	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	1,14	$ 433.325,93	$ 493.991,56	1,14	$ 493.991,56		$ -	**1,14**	$ 493.991,56
O	4,41	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	48,80	$ 10.491,11	$ 511.966,17	48,80	$ 511.966,17		$ -	**48,80**	$ 511.966,17
O	4,52	640.1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	4.618,24	$ 7.164,44	$ 33.087.103,39	4618,24	$ 33.087.103,39		$ -	**4.618,24**	$ 33.087.103,39
6	**MANTENIMIENTO VIAL**												
R	6,9	---	PLÁSTICO DE PROTECCIÓN EN TALUD EXPUESTO	M2	73,02	$ 13.546,67	$ 989.177,84	73,02	$ 989.177,84		$ -	**73,02**	$ 989.177,84
	TOPOGRAFÍA												
P	P-CT		COMISIÓN TOPOGRÁFICA (INCLUYE PLANOS PLOTEADOS A MEDIO PLIEGO)	DÍA	1,00	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	1,00	$ 1.500.000,00		$ -	**1,00**	$ 1.500.000,0000
Q	**ATENCIÓN DE EMERGENCIA MUNICIPIO DE SOACHA - PROVINCIA: SOACHA**						**$ 1.500.000,00**		**$ 1.500.000,00**		**$ -**		**$ 1.500.000,00**
ATENCIÓN EMERGENCIA CONSTRUCCIÓN DE BOX CULVERT- SECTOR ALTOS DE CAZUCÁ MUNICIPIO DE SOACHA													
	TOPOGRAFÍA												
Q	Q-CT		COMISIÓN TOPOGRÁFICA (INCLUYE PLANOS PLOTEADOS A MEDIO PLIEGO)	DÍA	1,00	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	1,00	$ 1.500.000,00		$ -	**1,00**	$ 1.500.000,0000
R	**ATENCIÓN DE EMERGENCIA MUNICIPIO DE PASCA - PROVINCIA: SUMAPAZ**						**$ 19.038.314,01**		**$ 19.038.314,01**		**$ -**		**$ 19.038.314,01**
ATENCIÓN EMERGENCIA REHABILITACIÓN PUENTE VEHICULAR - MUNICIPIO DE PASCA													
1	**PRELIMINARES**												
R	1,1	201 P-07	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	8,63	$ 193.020,74	$ 1.665.768,99	8,63	$ 1.665.768,99		$ -	**8,63**	$ 1.665.768,99
2	**EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES**												
R	2,13	600.4 P-07	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	12,95	$ 56.948,89	$ 737.488,13	12,95	$ 737.488,13		$ -	**12,95**	$ 737.488,13
3	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**												
4	**OBRAS DE ARTE**												
R	4,2	630.3-07	CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 psi (placas)	M3	11,08	$ 952.480,00	$ 10.553.478,40	11,08	$ 10.553.478,40		$ -	**11,08**	$ 10.553.478,40
R	4,7	630.4-07	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones)	M3	0,07	$ 812.512,59	$ 56.875,88	0,07	$ 56.875,88		$ -	**0,07**	$ 56.875,88
R	4,52	640.1-07	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	523,11	$ 7.324,44	$ 3.831.487,81	523,11	$ 3.831.487,81		$ -	**523,11**	$ 3.831.487,81
R	5,2	700.3	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	M2	40,00	$ 54.830,37	$ 2.193.214,80	40,00	$ 2.193.214,80		$ -	**40,00**	$ 2.193.214,80
S	**ATENCIÓN DE EMERGENCIA MUNICIPIO DE CHIPAQUE - PROVINCIA: SUMAPAZ**						**$ 119.904.000,00**		**$ 119.904.000,00**		**$ -**		**$ 119.904.000,00**
ATENCIÓN EMERGENCIA MUNICIPIO DE CHIPAQUE - PROVINCIA DE SUMAPAZ - SUMINISTRO DE MATERIALES													
	NO PREVISTOS												
S	NP-001	---	SUMINISTRO DE TUBERÍA PETROLERA AP 5L PSL 1 SCH 40	ML	720,00	$ 145.000,00	$ 104.400.000,00	720,00	$ 104.400.000,00		$ -	**720,00**	$ 104.400.000,0000
S	NP-002	---	SUMINISTRO DE LÁMINA MARCHAVANTE CALIBRE 3 MM	M2	91,20	$ 170.000,00	$ 15.504.000,00	91,20	$ 15.504.000,00		$ -	**91,20**	$ 15.504.000,0000
	COSTO DIRECTO						$ 4.515.186.487,28		$ 3.354.407.744,27		$ 660.021.110,70		$ 4.014.428.854,96
*	**AIU**	**35%**					$ 1.580.315.270,55		$ 1.174.042.710,49		$ 231.007.388,75		$ 1.405.050.099,24
*	**SUBTOTAL**						$ 6.095.501.757,83		$ 4.528.450.454,76		$ 891.028.499,45		$ 5.419.478.954,20
*	**DISPONIBLIDAD ATENCION DE EMERGENCIAS**						$ 704.498.242,17						
*	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO**						$ 6.800.000.000,00						
*	**VALOR TOTAL PRESENTE ACTA**								$ 4.528.450.454,76		$ 891.028.499,45		$ 5.419.478.954,20
	VALOR TOTAL AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (20%)								$ 905.690.090,95		$ 178.205.699,89		$ 1.083.895.790,84
*	**VALOR TOTAL A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA**								$ 3.622.760.363,81		$ 712.822.799,56		$ 4.335.583.163,36

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 35 %

Utilidad 5 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 1.360.000.000,00	100,00%
Valor Amortizado Acta No 1	$ 71.774.700,16	5,28%
Valor Amortizado Acta No 2	$ 128.440.468,71	9,44%
Valor Amortizado Acta No 3	$ 100.123.848,79	7,36%
Valor Amortizado Acta No 4	$ 230.908.106,58	16,98%
Valor Amortizado Acta No 5	$ 274.521.293,85	20,19%
Valor Amortizado Acta No 6	$ 99.921.672,85	7,35%
Valor Amortizado Acta No 7	$ 178.205.699,89	13,10%
Valor Amortizado Acta No 8	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ 1.083.895.790,83	79,70%
Valor Saldo por Amortizar	$ 276.104.209,17	20,30%

FORMATO
GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MA-GP-FR-038
VERSIÓN	1
FECHA	6/11/2025

FECHA: 29/12/2025 (Día / Mes / Año)

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE CAMINOS

ACTA No. 7 **ACTA FINAL**

VALOR BASICO ACTA: $ 891.028.499,45

MES 06/12/25 - 20/12/25

CONTRATO No : ICCU 201 DE 2025 (Indique número y año)

OBJETO: "ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE ALMEIDAS, GUAVIO, MEDINA, ORIENTE, PROVINCIA ALTO MAGDALENA Y SUMAPAZ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS ICCU CJIK (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 217 DE 2025 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVÍAS PEB - BB

PLAZO INICIAL: 8 meses y 22 días (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 09/04/2025 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 6.800.000.000,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 6.800.000.000,00

PLAZO ACUMULADO: 10 meses y 22 días (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28/02/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B** $ -

CONDICIONES INICIALES

OBRA EJECUTADA

No.	ITEM DE PAGO	INVIAS	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	ACUMULADO VALOR

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

PUNTOS INTERVENCIÓN	VALOR BASICO PRESENTE MES	AIU	TOTAL PRESENTE MES
ATENCIÓN DE EMERGENCIA MUNICIPIO DE FUSAGASUGA - PROVINCIA: SUMAPAZ - 1. CONSTRUCCIÓN VÍA, REHABILITACIÓN MURO EN GAVIONES Y ALCANTARILLAS.	$ 25.472.064,01	$ 8.915.222,41	$ 34.387.286
ATENCIÓN DE EMERGENCIA MUNICIPIO DE FUSAGASUGA - PROVINCIA: SUMAPAZ - 2. MANTENIMIENTO DE VÍA FUSAGASUGA - COLEGIO NUEVO HORIZONTE HACIA VEREDA EL PLACER	$ 133.241.961,22	$ 46.634.686,42	$ 179.876.648
ATENCIÓN DE EMERGENCIA MUNICIPIO DE NILO - PROVINCIA: ALTO MAGDALENA - CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR DENOMINADO TAMBORES - UBICADO EN LA VEREDA SONORA DEL MUNICIPIO DE NILO	$ 361.351.746,75	$ 126.473.111,36	$ 487.824.858
ATENCIÓN DE EMERGENCIA MUNICIPIO DE PANDI - PROVINCIA: SUMAPAZ - ATENCIÓN EMERGENCIA VÍA DEPARTAMENTAL QUE COMUNICA AL SECTOR BOQUERON – PANDI	$ 1.591.633,99	$ 557.071,89	$ 2.148.706
ATENCIÓN DE EMERGENCIA MUNICIPIO DE UBALÁ - PROVINCIA: GUAVIO - ATENCIÓN EMERGENCIA VÍA DEPARTAMENTAL UBALÁ – GACHALÁ SECTOR VEREDA SANTA MARÍA – PR 2+400	$ -	$ -	$ -
ATENCIÓN DE EMERGENCIA MUNICIPIO DE TIBACUY - PROVINCIA: SUMAPAZ - ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR PÉRDIDA DE BANCA EN LA VÍA PRINCIPAL – MUNICIPIO DE TIBACUY	$ -	$ -	$ -
ATENCIÓN DE EMERGENCIA MUNICIPIO DE MANTA - PROVINCIA: ALMEIDAS - ATENCIÓN EMERGENCIA PUENTE SECTOR LA QUINERÍA, SOBRE LA VÍA QUE CONECTA LOS MUNICIPIOS DE MANTA Y GACHETÁ	$ 11.440.000,00	$ 4.003.999,99	$ 15.444.000
ATENCIÓN EMERGENCIA MUNICIPIO DE VENECIA - PROVINCIA DE SUMAPAZ - ATENCIÓN EMERGENCIA BOX CULVERT VÍA VENECIA - CABRERA VEREDA SABANETA BAJA, SECTOR LOS AZA.	$ 4.880.231,05	$ 1.708.080,87	$ 6.588.312
ATENCIÓN EMERGENCIA MUNICIPIO DE MEDINA - PROVINCIA DE MEDINA - 1. ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR DERRUMBES Y AFECTACIÓN VIAL DEBIDO A SISMO EN EL MUNICIPIO DE MEDINA	$ -	$ -	$ -
ATENCIÓN EMERGENCIA MUNICIPIO DE MEDINA - PROVINCIA DE MEDINA - 2. ATENCIÓN DE EMERGENCIA CONSTRUCCIÓN DE BARANDA METÁLICA SECTOR PUENTE EL BORRACHERO MUNICIPIO DE MEDINA	$ 67.170.290,44	$ 23.509.601,66	$ 90.679.892
ATENCIÓN EMERGENCIA MUNICIPIO DE QUETAME - PROVINCIA DE ORIENTE - ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR OBSTRUCCIÓN DE LA SECCIÓN HIDRÁULICA DEL RÍO CONTADOR, SECTOR ROCANEGRA – MUNICIPIO DE QUETAME	$ 23.060.940,72	$ 8.071.329,26	$ 31.132.270
ATENCIÓN EMERGENCIA MUNICIPIO DE UBAQUE - PROVINCIA DE ORIENTE - ATENCIÓN EMERGENCIA MUNICIPIO DE UBAQUE - PROVINCIA DE ORIENTE - SUMINISTRO DE MATERIALES	$ -	$ -	$ -
ATENCIÓN EMERGENCIA MUNICIPIO DE UNE - PROVINCIA DE ORIENTE - ATENCIÓN EMERGENCIA MUNICIPIO DE UNE - PROVINCIA DE ORIENTE - SUMINISTRO DE MATERIALES	$ -	$ -	$ -
ATENCIÓN EMERGENCIA MUNICIPIO DE GUTIERREZ - PROVINCIA DE ORIENTE - ATENCIÓN EMERGENCIA MUNICIPIO DE GUTIERREZ - PROVINCIA DE ORIENTE - SUMINISTRO DE MATERIALES	$ -	$ -	$ -

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

NO APLICA

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA INCLUYENDO AIU	VR. ACUMULADO
E: EXCAVACIONES		
P: PILOTE		
CB: CONCRETO BASE		
CE: CONCRETO DE ELEVACIÓN		
CV: CONCRETO VIGA		
CL: CONCRETO LOSA		
R: ACERO DE REFUERZO		
R: RELLENO PARA ESTRUCTURA		
A: ALQUILER Y TRANSPORTE DE MAQUINARIA		
TOTAL	$ -	$ -

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

VALOR INICIAL CONTRATADO	$ 6.800.000.000,00		% ejecución	
VALOR ADICIÓN No. 1	$ -	$ -		
ANTICIPO		$ 1.360.000.000,00	20,00%	20,00%
ACTA 1		$ 358.873.500,82	5,28%	4,22%
AMORTIZACION ACTA 1		-$ 71.774.700,16	-1,06%	
ACTA 2		$ 642.202.343,57	9,44%	7,56%
AMORTIZACION ACTA 2		-$ 128.440.468,71	-1,89%	
ACTA 3		$ 500.619.243,95	7,36%	5,89%
AMORTIZACION ACTA 3		-$ 100.123.848,79	-1,47%	
ACTA 4		$ 1.154.540.532,91	16,98%	13,58%
AMORTIZACION ACTA 4		-$ 230.908.106,58	-3,40%	
ACTA 5		$ 1.372.606.469,24	20,19%	16,15%
AMORTIZACION ACTA 5		-$ 274.521.293,85	-4,04%	
ACTA 6		$ 499.608.364,26	7,35%	5,88%
AMORTIZACION ACTA 6		-$ 99.921.672,85	-1,47%	
ACTA 7		$ 891.028.499,45	13,10%	10,48%
AMORTIZACION ACTA 7		-$ 178.205.699,89	-2,62%	
ACTA 8		$ -	0,00%	0,00%
AMORTIZACION ACTA 8		$ -	0,00%	
SALDO A FAVOR DEL ICCU		$ 1.104.416.836,63	16,24%	16,24%
SUMAS IGUALES	$ 6.800.000.000,00	$ 6.800.000.000,00	100,00%	100,00%

FORMATO	CÓDIGO	MA-GP-FR-038
GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS	VERSIÓN	1
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	FECHA	6/11/2025

FECHA: 29/12/2025 (Día / Mes / Año)

DIRECCION: DIRECCION DE CAMINOS **ACTA No.** 7 **ACTA FINAL** **VALOR BASICO ACTA:** $ 891.028.499,45 **MES** 06/12/25 - 20/12/25

CONTRATO No : ICCU 201 DE 2025 (Indique número y año)

OBJETO:
"ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE ALMEIDAS, GUAVIO, MEDINA, ORIENTE, PROVINCIA ALTO MAGDALENA Y SUMAPAZ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS ICCU CJIK (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 217 DE 2025 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVÍAS PEB - BB

PLAZO INICIAL: 8 meses y 22 días (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 10 meses y 22 días (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 09/04/2025 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28/02/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 6.800.000.000,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B** $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 6.800.000.000,00

CONDICIONES INICIALES

OBRA EJECUTADA

No.	ITEM DE PAGO	INVIAS	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	ACUMULADO VALOR
			ATENCIÓN EMERGENCIA MUNICIPIO DE FÓMEQUE - PROVINCIA DE ORIENTE - ATENCIÓN EMERGENCIA MUNICIPIO DE FÓMEQUE - PROVINCIA DE ORIENTE - SUMINISTRO DE MATERIALES	$ -		$ -	$ -						
			ATENCIÓN EMERGENCIA MUNICIPIO DE CÁQUEZA - PROVINCIA DE ORIENTE - ATENCIÓN EMERGENCIA MUNICIPIO DE CÁQUEZA - PROVINCIA DE ORIENTE - SUMINISTRO DE MATERIALES	$ -		$ -	$ -						
			ATENCIÓN EMERGENCIA MUNICIPIO DE GACHALÁ - PROVINCIA DE GUAVIO - ATENCIÓN EMERGENCIA PUENTE SECTOR LAS MINAS, SOBRE LA VÍA QUE CONECTA LOS MUNICIPIOS DE GACHALÁ – UBALÁ	$ -		$ -	$ -						
			ATENCIÓN DE EMERGENCIA MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - PROVINCIA: ALMEIDAS ATENCIÓN EMERGENCIA MURO DE CONTENCION VEREDA EL QUINCHE EN EL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN	$ 31.812.242,52		$ 11.134.284,89	$ 42.946.527						
			ATENCIÓN DE EMERGENCIA MUNICIPIO DE SOACHA - PROVINCIA: SOACHA - ATENCIÓN EMERGENCIA CONSTRUCCIÓN DE BOX CULVERT- SECTOR ALTOS DE CAZUCÁ MUNICIPIO DE SOACHA	$ -		$ -	$ -						
			ATENCIÓN DE EMERGENCIA MUNICIPIO DE PASCA - PROVINCIA: SUMAPAZ - ATENCIÓN EMERGENCIA REHABILITACIÓN PUENTE VEHICULAR - MUNICIPIO DE PASCA	$ -		$ -	$ -						
			ATENCIÓN DE EMERGENCIA MUNICIPIO DE CHIPAQUE - PROVINCIA: SUMAPAZ - ATENCIÓN EMERGENCIA MUNICIPIO DE CHIPAQUE - PROVINCIA DE SUMAPAZ - SUMINISTRO DE MATERIALES	$ -		$ -	$ -						
			VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 660.021.110,70**		**$ 231.007.388,75**	**$ 891.028.499,45**						

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 891.028.499,45

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 178.205.699,89

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 712.822.799,56 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) **VALOR EN LETRAS:** SETECIENTOS DOCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
2. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
3. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Nombre: Jaime Ernesto Salas Bahamón
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista: CONSORCIO OBRAS ICCU CJIK

Firma:
Nombre: Juan Manuel Bravo Páez
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor: CONSORCIO INTERVÍAS PEB-BB

Firma:
Nombre:Ing. Cristian Fabián Torres Garzón
GESTOR
ICCU

Firma:
Nombre: Ing. Daniel Arvey Ramírez
Director técnico (E) - Dirección de caminos
ICCU

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subgerencia Administrativa y Financiera).
Copias: Subgerencia Técnica (Concesiones, Construcciones o Infraestructura), Contratista, Interventor y Supervisor.