NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: **DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA**
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: **MARIA CELENY OCAMPO ARIAS**
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE): N/A
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE): N/A
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO. INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR No. 20 CONTRATO DE CONSULTORIA No. 2004 DE 2024
Periodo:	Del 01 al 28 del mes de febrero del 2026
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	No. 35 del 22/04/2025 a partir del 22 de abril 2025

Respetados(as) director(a) subdirector(a) y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 61,427 Km

1. CONTRATO DE SERVICIO DE MANTEMIENTO RUTINARIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	N/A		
CONTRATISTA:	N/A	NIT:	N/A
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	N/A		
FECHA DE INICIO:	N/A	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	N/A
VALOR INICIAL:	N/A		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	N/A		

ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	N/A
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A
PRÓRROGA 1:	N/A
PRÓRROGA N:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	N/A

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
N/A						
TOTAL						

1.3. ACTAS DE RECIBO PARCIAL Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
N/A				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría (Supervisión) No. N/A, para el periodo del N/A del mes de N/A de 2024, se reporta un avance para el contrato, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR DEL CONTRATO	N/A	
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA		
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA		

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: N/A
Meta física ejecutada %: N/A

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	…	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
26/01/2026	1

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	…	…

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	…	…	…	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A			

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: N/A
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: N/A
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A
POLIZAS ACTUALIZADAS: N/A

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA:** N/A **NOMBRE:** N/A **Póliza de Cumplimiento**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	N/A	N/A	N/A	N/A
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	N/A	N/A	N/A	N/A
Estabilidad de la Obra	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Contratistas y Subcontratistas	N/A	N/A	N/A	N/A
Vehículos Propios y no propios	N/A	N/A	N/A	N/A

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE CONSULTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE CONSULTORIA No.	2004 DE 2024		
CONSULTOR:	CONSORCIO ADMON 143	NIT:	901.838.591-7
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	Consorcio integrado por la sociedad GOC SUCURSAL COLOMBIA., con NIT. 900.388.146-7, con una participación del 40%, por la sociedad GRUPO INFRAESTRUCTURA COLOMBIA S.A.S., con NIT 901.602.066-8, con una participación del 10%, por la sociedad SL SENDAS INGENIERIA SAS, con NIT. 900.547.077-1, con una participación del 40% y por la señora ARCELIA ARIAS DÍAZ, identificada con la C.C. No. 41.773.229, con una participación del 10%		
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA, GRUPO AMV 1 LOTE 1		
FECHA DE INICIO:	09/07/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	2024S-VRIS-044937 DEL 08/07/2024
VALOR INICIAL:	$ 3.089.425.878,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		

ADICIÓN 1:	N/A
ADICIÓN N:	N/A
VALOR ACTUAL:	$ 3.089.425.878,00
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	VEINTINUEVE (29) MESES, EN TODO CASO NO PODRÁ EXCEDER EL 31 DE JULIO DE 2026
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A
PRÓRROGA 1:	N/A
PRÓRROGA N:	N/A
OTROSI ACLARATORIO No. 01	Por medio del cual se aclara el nombre del consultor en la primera página del Contrato No. 2004 de 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
566124	2024	20 (Propios)	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$ 1.072.445.374,00	$ 1.072.445.374,00	$ 0,00
178225	2025	20 (Propios)	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$ 1.213.306.150,00	$ 283.893.539,41	$ 929.412.610,59
329126	2026	20 (Propios)	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$ 803.674.354,00		$ 803.674.354,00
TOTAL				**$ 3.089.425.878,00**	**$ 1.356.338.913,41**	**$ 1.733.086.964,59**

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de Costos 01, de Julio 09 a 31 de 2024	$ 32.747.460,00	$ 6.222.017,40	$ 0,00	$ 38.969.477,40

Acta de Costos No. 02 Periodo Agosto de 2024	$ 52.426.122,00	$ 9.960.963,18	$ 0,00	$ 62.387.085,18
Acta de Costos No. 03 Periodo Septiembre 2024	$ 51.906.511,00	$ 9.862.237,09	$ 0,00	$ 61.768.748,09
Acta de Costos No. 04 Periodo Octubre de 2024	$ 51.400.533,00	$ 9.766.101,27	$ 0,00	$ 61.166.634,27
Acta de Costos No. 05 Periodo Noviembre 2024	$ 57.654.255,00	$ 10.954.308,45	$ 0,00	$ 68.608.563,45
Acta de Costos No. 06 Periodo Diciembre 2024	$ 52.350.903,00	$ 9.946.671,57	$ 0,00	$ 62.297.574,57
Acta de Costos No. 07 Periodo Enero de 2025	$ 61.470.867,30	$ 11.679.464,79	$ 0,00	$ 73.150.332,09
Acta de Costos No. 08 Periodo Febrero de 2025	$ 54.607.532,90	$ 10.375.431,25	$ 0,00	$ 64.982.964,15
Acta de Costos No. 09 Periodo de Marzo 2025	$ 64.047.234,40	$ 12.168.974,54	$ 0,00	$ 76.216.208,94
Acta de Costos No. 10 Periodo de Abril de 2025	$ 57.021.419,90	$ 10.834.069,78	$ 0,00	$ 67.855.489,68
Acta de Costos No. 11 Periodo de mayo de 2025	$ 70.964.061,00	$ 13.483.171,59	$ 0,00	$ 84.447.232,59
Acta de Costos No. 12 Periodo de junio de 2025	$ 55.856.121,00	$ 10.612.662,99	$ 0,00	$ 66.468.783,99
Acta de Costos No. 13 Periodo de julio de 2025	$ 55.601.636,00	$ 10.564.310,84	$ 0,00	$ 66.165.946,84
Acta de Costos No. 14 Periodo de agosto de 2025	$ 55.831.215,00	$ 10.607.930,85	$ 0,00	$ 66.439.145,85
Acta de Costos No. 15 Periodo de septiembre de 2025	$ 56.577.220,00	$ 10.749.671,80	$ 0,00	$ 67.326.891,80
Acta de Costos No. 16 Periodo de octubre de 2025	$ 70.833.902,00	$ 13.458.441,38	$ 0,00	$ 84.292.343,38
Acta de Costos No. 17 Periodo de noviembre de 2025	$ 60.428.652,00	$ 11.481.443,88	$ 0,00	$ 71.910.095,88
Acta de Costos No. 18 Periodo de diciembre de 2025	$ 60.440.040,00	$ 11.483.607,60	$ 0,00	$ 71.923.647,60
Acta de Costos No. 19 Periodo de enero de 2026	$ 58.878.711,00	$ 11.186.955,09	$ 0,00	$ 70.065.666,09

Acta de Costos No. 20 Periodo de febrero de 2026	$ 58.739.776,00	$ 11.160.557,44	$ 0,00	$ 69.900.333,44

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del supervisor No. 20 de fecha 18/03/2026 para el período del 01 al 28 del mes de febrero de 2026 el contrato reporta un avance de 43,90%.

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: 43,90%.
Total inversión ejecutada: 43,90%.

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	…

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	…	…	…	..

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	…	…	…

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA Cumplimiento NOMBRE: Seguros del Estado S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 308.942.587,80	21-44-101443861 Anexo No. 01	09/07/2024	22/02/2027
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 617.885.175,60	21-44-101443861 Anexo No. 01	09/07/2024	22/08/2029
Calidad del Servicio	$ 926.827.763,40	21-44-101443861 Anexo No. 01	31/07/2026	31/01/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 09/07/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 2024S-VRIS-052864 DEL 05/08/2024
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 10/07/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2026S-VRIS-002329	2026-02-03	JAEL MORIANO CORTES;	Respuesta al radicado No 2026E-VUVRAZ-004292 - Solicitud información estado contrato No 3987 de 2024, objeto: MANTENIMIENTO DE PUENTES DE LA RED VIAL NACIONAL DE CARRETERAS

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2026S-VRIS-002639	2026-02-04	JAEL MORIANO CORTES;	Respuesta al comunicado INV-ADM-143-VIAL-143- 006-26CE con radicado Invias RE26-00869 - Cotización para estudio y diseño de condiciones de seguridad vial
2026E-VUVRAZ-009780	2026-02-09	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS	INV ADM VIAL 143 041 26 OFICIO TAPA HUECOS DICIEMBRE
2026E-VUVRAZ-013060	2026-02-16	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS	INV ADM VIAL 143 43 26 Respuesta PQR interpuesta por Jairo GIraldo vallas en el viaducto
2026E-VUVRAZ-013659	2026-02-17	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS	INV ADM VIAL 143 044 26 OFICIO TAPA HUECOS ENERO2026
2026E-VUVRAZ-014596	2026-02-19	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS	INV ADM VIAL 143 046 26 INFORME USO DE INSUMOS REJILLA RUTA 5003
2026E-VUVRAZ-014597	2026-02-19	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS	INV ADM VIAL 143 045 26 INFORME USO DE INSUMOS abscisado
2026S-VRIS-007328	2026-02-20	CONSORCIO ADMON 143 ;	Solicitud de visita técnica e inspección
2026E-VUVRAZ-015599	2026-02-23	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS	IS 85 AMV2
2026S-VRIS-008087	2026-02-23	JAEL MORIANO CORTES;	Respuesta INV ADM VIAL 143 43 26 Respuesta PQR interpuesta por Jairo Giraldo vallas en el viaducto.
2026E-VUVRAZ-017081	2026-02-25	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS	INV ADM VIAL 143 047 26 INFORME TRAMITE USO DE VIA LA VIRGINIA

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.
No se ha presentado novedades.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.
No se ha presentado novedades.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
No se ha presentado novedades.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD
No se ha presentado novedades.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo del mes de febrero de 2026 no se realizó recorrido a las vías debido a que para este periodo no se asignaron recursos a la Dirección Territorial Risaralda para comisiones.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

-. Revisión y trámite informes semanales e informe mensual de la consultoría
-. Revisión y trámite del acta mensual de costos de la consultoría
-. Elaboración y presentación del informe mensual del supervisor
-. Se vela por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada ejecución de los recursos del contrato.
-. Se solicitó a la administración vial estricto cumplimiento en la presentación oportuna tanto de actas de costos e informes mensuales de la consultoría.
-. Se participa en reuniones para verificar la adecuada ejecución del contrato.
-. Se suscriben las actas que se generan durante la ejecución del contrato, revisando los documentos necesarios para efectuar los pagos al contrato, documentando los pagos realizados al contrato y controlando el balance presupuestal del contrato para efecto de pagos y de liquidación de este.
-. Se verifica que el consultor suministre y mantenga todos los recursos ofrecidos, con las condiciones e idoneidad pactadas.
-. Se vela porque los sistemas de información estén debidamente alimentados y actualizados, para garantizar la publicación de los documentos del contrato.

-. Se verifica el cumplimiento de las obligaciones del consultor en materia de seguridad social integral y pago de aportes parafiscales.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

N/A

Cordialmente,

NOMBRE FUNCIONARIO: ANDRES SERNA AREIZA
IDENTIFICACION: Matricula profesional No.: 17202-102759 CLD
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028-20
DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS