MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

TERRITORIAL PUTUMAYO

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO CONTRATO No. 1642 DE 2024

ACTA No. 22 PARCIAL

PERÍODO
MARZO DE 2026

OBJETO:	**ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO, GRUPO AMV 2 LOTE 3.**
CONTRATISTA:	**COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EN MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS CORAZÓN DEL PUTUMAYO C.T.A CON NIT. 846.001.066-1. R/L SERVIO TULIO DAVID INZANDARA. CC. No. 18.102.124 DE VILLAGARZÓN**

MOCOA, MARZO DE 2026

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. LOCALIZACION Y ESTADO DE LA VÍA 3
2.1. Localización 3
2.2. Estado actual de la vía 3
3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 4
3.1. Información General 4
3.2. Actividades desarrolladas en el periodo evaluado 4
4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 16
5. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA GENERADA EN EL PERIODO 16
5.1. Correspondencia Enviada 16
5.2. Correspondencia Recibida 17
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 17
7. ANEXOS 18

1. INTRODUCCIÓN

En el presente informe se da a conocer las actividades ejecutadas por la Cooperativa de trabajo Asociado en mantenimiento y conservación de vías corazón Putumayo C.T.A. durante el periodo comprendido en el mes de Marzo de 2026. En el mismo informe se hace una breve descripción de la localización y estado actual de la vía, información de los contratos de obra y de interventoría y la relación de correspondencia enviada y recibida generada en el periodo en mención.

2. LOCALIZACIÓN Y ESTADO DE LA VÍA

2.1. Localización

La Cooperativa de Trabajo Asociado en mantenimiento y conservación de vías de corazón Putumayo C.T.A., tiene a cargo el sector de la Carretera 6501 Villagarzón – San José del Fragua, entre el PR 2 + 0750 (El Porvenir) y el PR 24 + 000 (Rio Caquetá) Lote 10. El sector a cargo de la Cooperativa se encuentra localizado en el Departamento del Putumayo.

2.2. Estado actual de la vía

El estado de la superficie de rodadura en afirmado presenta deterioro principalmente entre las abscisas del PR12+070 al PR12+350, del PR13+14+300 y del PR13+300 al PR20+400 adicional a ello se realiza bacheo en algunos sitios que están en afirmado dentro de la pavimentación de concreto hidráulico, estos puntos corresponden a las siguientes abscisas PR4+940 al PR4+950, del PR5+100 al PR5+120, del PR6+040 al PR6+050, del PR6+300 al PR6+320, del PR6+840 al PR6+850, del PR7+090 al PR7+100 , del PR7+190 al PR7+200 , del PR9+430 al PR9+500, por presentar baches continuos y de severidad alta, así como perdida de material de afirmado, por lo cual se procedió a realizar bacheo manual con material de las zonas laterales para la atención inicial.

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

3.1. Información General

Contrato No.	1642 DE 2024
Tipo de contrato:	Servicio de mantenimiento rutinario
Objeto:	Servicio de mantenimiento rutinario de las vías a cargo del instituto nacional de vías Dirección Territorial Putumayo, Sectores 6501 Villagarzón - San José de Fragua, PR 2+0750 (El porvenir) – PR 24+000 (Rio Caquetá) Lote 10
Contratista:	Cooperativa de Trabajo Asociado en Mantenimiento y conservación de vías corazón del Putumayo C.T.A. NIT. 846.001.066-1
Naturaleza del Contratista:	Jurídica
Representante Legal:	Servio Tulio David Inzandara C.C. No. 18.102.124 de Villagarzón – Putumayo.
Forma de pago:	Mediante la presentación de actas mensuales
Orden de inicio:	01 de Junio de 2024
Valor Contractual Inicial:	$ 1.077.041.343,00 M/Cte. incluido IVA
Plazo inicial:	Veintinueve (29) meses.
Aclaración No.1 de 2023:	N/A
Modificación No.1 de 2023:	N/A
Adicional No.1:	N/A
Valor total:	$ 1.077.041.343,00 M/Cte. incluido IVA
Prorrogas:	Sin prórrogas tramitadas a la fecha.
Suspensiones:	Sin suspensiones tramitadas a la fecha.
Plazo Total del Contrato:	Hasta el 31 de Julio de 2026.
Interventor:	CONSORCIO MSO GAN 3
Supervisor del Contrato:	Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas
Contacto Contratista:	320 451 06 44
Domicilio Contratista:	Barrio Los Diamantes, Municipio de Villagarzón - Putumayo,

3.2. Actividades desarrolladas en el periodo evaluado

Para el recibo de actividades de la Cooperativa de Trabajo Asociado en Mantenimiento y conservación de vías corazón del Putumayo C.T.A., correspondiente al periodo comprendido en el mes de Marzo del 2026, el Administrador de Mantenimiento Vial grupo 2 Lote 3 de la Dirección Territorial Putumayo del INVÍAS, en calidad de interventor, realizó inspecciones a la ejecución de las actividades de mantenimiento rutinario, con el fin de constatar el cumplimiento de los respectivos indicadores. Se anexa, registro fotográfico de las actividades realizadas y cuadro de actividades programadas y ejecutadas.

- Bacheo en afirmado.

FECHA			LONGITUD (ML)	PORCENTAJE AFECTACIÓN	ÁREA BACHEO (TOTAL ML)	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTOS	UNIDAD
	INICIAL	FINAL								
1/03/2026	12+070	12+350	280	15%	42	8	SOL	100%	5,25	ML/JORN-DÍA
2/03/2026	12+070	12+350	280	15%	42	7	SOL	100%	6,00	ML/JORN-DÍA
10/03/2026	13+000	14+300	1.300	5%	65	3	SOL	100%	21,67	ML/JORN-DÍA
11/03/2026	12+070	12+350	280	15%	42	3	SOL	100%	14,00	ML/JORN-DÍA
13/03/2026	9+430	9+500	70	10%	7	5	SOL	100%	1,40	ML/JORN-DÍA
	4+940	4+950	10	10%	1	4	SOL	100%	0,25	ML/JORN-DÍA
	5+100	5+120	20	10%	2	5	SOL	100%	0,40	ML/JORN-DÍA
	6+040	6+050	10	10%	1	4	SOL	100%	0,25	ML/JORN-DÍA
	6+300	6+320	20	10%	2	4	SOL	100%	0,50	ML/JORN-DÍA
	6+840	6+850	10	10%	1	5	SOL	100%	0,20	ML/JORN-DÍA
	7+090	7+100	10	10%	1	4	SOL	100%	0,25	ML/JORN-DÍA
	7+190	7+200	10	10%	1	5	SOL	100%	0,20	ML/JORN-DÍA
16/03/2026	19+200	20+400	1.200	5%	60	2	SOL	100%	30,00	ML/JORN-DÍA
17/03/2026	18+000	19+200	1.200	5%	60	2	SOL	100%	30,00	ML/JORN-DÍA
19/03/2026	13+300	18+250	4.950	2%	99	9	SOL	100%	11,00	ML/JORN-DÍA
TOTAL					**426**	**70**		**100%**	**8,09**	**ML/JORN-DÍA**



FECHA : 13/03/2026
RUTA 6501- PR 6+040
BACHEO EN AFIRMADO



FECHA : 16/032/2026
RUTA 6501- PR 19+200
BACHEO EN AFIRMADO

- Limpieza de cunetas en tierra

FECHA	PR		TIPO CUNETA		LONGITUD (ML)	LONGITUD TOTAL (ML)	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD
	INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA							
3/03/2026	19+400	22+000		X	2.600	5.200	9	SOL	100%	577,78	ML/JORN-DIA
4/03/2026	17+750	19+400		X	1.650	3.300	9	LLUVIA	90%	330,00	ML/JORN-DIA
5/03/2026	14+820	14+850		X	30	60	7	LLUVIA	90%	7,71	ML/JORN-DIA
	16+550	16+800		X	250	500	7	LLUVIA	90%	64,29	ML/JORN-DIA
6/03/2026	17+400	17+800		X	400	800	9	LLUVIA	90%	80,00	ML/JORN-DIA
7/03/2026	15+250	16+100		X	850	1.700	6	SOL	100%	283,33	ML/JORN-DIA
9/03/2026	14+300	15+250		X	950	1.900	9	LLUVIA	90%	190,00	ML/JORN-DIA
10/03/2026	13+000	14+300		X	1.300	2.600	6	SOL	100%	433,33	ML/JORN-DIA
11/03/2026	11+500	13+000		X	1.500	3.000	6	LLUVIA	90%	450,00	ML/JORN-DIA
12/03/2026	11+000	11+500		X	500	1.000	6	SOL	100%	166,67	ML/JORN-DIA
13/03/2026	7+180	7+200		X	20	40	9	SOL	100%	4,44	ML/JORN-DIA
16/03/2026	19+200	20+400		X	1.200	2.400	5	SOL	100%	480,00	ML/JORN-DIA
17/03/2026	18+000	19+200		X	1.200	2.400	4	SOL	100%	600,00	ML/JORN-DIA
19/03/2026	13+300	18+250		X	4.950	9.900	9	SOL	100%	1.100,00	ML/JORN-DIA
TOTAL						**34.800**	**101**		**96%**	**340,54**	**ML/JORN-DIA**

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>FECHA: 03/03/2026
RUTA 6501- PR 19+200
LIMPIEZA DE CUNETAS</td><td>FECHA : 09/03/2026
RUTA 6501- PR 14+300
LIMPIEZA DE CUNETAS</td></tr>
<tr><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td colspan="2">FECHA :19/03/2026
RUTA 6501- PR 13+300
LIMPIEZA DE CUNETAS</td></tr>
</table>

- Limpieza de obras de arte > 0,60 m2

FECHA	PR		UNIDAD	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL							
16/03/2026	19+200	22+700	1	2	SOL	100%	0,500	UND/JORN-DÍA	Se realiza limpieza de 1 alcantarilla doble, tubos en concreto.
17/03/2026	18+000	19+200	3	3	SOL	100%	1,000	UND/JORN-DÍA	Se realiza limpieza de 3 alcantarillas sencillas con tubos en concreto incluye encoles y descoles
19/03/2026	13+300	18+250	2	2	SOL	100%	1,000	UND/JORN-DÍA	Se realiza limpieza de 2 alcantarillas sencillas con su encoles y descoles, tubos en concreto
20/03/2026	11+550	13+300	5	6	SOL	100%	0,833	UND/JORN-DÍA	Se realiza limpieza de 5 alcantarilla sencilla, incluye encoles y descoles, tubos en concreto
TOTAL			**11**	**13**		**100%**	**0,833**	**UND/JORN-DÍA**	



FECHA : 16/03/2026
RUTA 6501- PR 19+200
LIMPIEZA OBRAS DE ARTE



FECHA : 17/03/2026
RUTA 6501- PR 18+000
LIMPIEZA OBRAS DE ARTE

	
FECHA : 19/03/2026 RUTA 6501- PR 13+300 LIMPIEZA OBRAS DE ARTE	FECHA : 20/03/2026 RUTA 6501- PR 11+550 LIMPIEZA OBRAS DE ARTE

- Mantenimiento de Puentes y Pontones

FECHA	PR		UNIDAD	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL							
2/03/2026	23+300	23+318	1	5	LLUVIA	90%	0,180	UND/JORN-DÍA	Se realiza limpieza del puente Pajalosa
19/03/2026	17+050	17+062	1	5	LLUVIA	90%	0,180	UND/JORN-DÍA	Se realiza limpieza del puente Sardinas
TOTAL			**1**	**5**		**90%**	**0,180**	**UND/JORN-DÍA**	



FECHA : 19/03/2026
RUTA 6501- PR 17+050
MANTENIMIENTO DE PUENTES Y PONTONES

- Rocería y desmonte manual

FECHA	PR		LINGITUD ML	ANCHO PROMEDIO		ÁREA (M2)	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD
	INICIAL	FINAL		LADO DER	LADO IZQ						
25/03/2026	2+750	4+000	1.250	1,5	1	3.125	5	SOL	100%	625,00	M2/JORN-DÍA
26/03/2026	22+000	24+000	2.000	1,5	2	7.000	5	SOL	100%	1.400,00	M2/JORN-DÍA
27/03/2026	20+000	22+000	2.000	1,5	1	5.000	5	SOL	100%	1.000,00	M2/JORN-DÍA
30/03/2026	18+000	20+000	2.000	1,5	2	7.000	5	SOL	100%	1.400,00	M2/JORN-DÍA
31/03/2026	16+500	18+000	1.500	2	2,5	6.750	5	SOL	100%	1.350,00	M2/JORN-DÍA
TOTAL						**28.875**	**25**		**100%**	**1.155,00**	**M2/JORN-DÍA**

	
FECHA 25/03/2026 RUTA 6501- PR 2+750 ROCERIA Y DESMONTE MANUAL	FECHA : 26/03/2026 RUTA 6501- PR 22+000 ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
	
FECHA : 27/03/2026 RUTA 6501- PR 20+000 ROCERIA Y DESMONTE MANUAL	FECHA : 30/03/2026 RUTA 6501- PR 18+000 ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

- Limpieza de señales y Mojones

FECHA	PR		LONGITUD (ML)	UNIDADES	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL								
25/03/2026	2+750	13+000	10.250	9	4	SOL	100%	2,250	UND/JORN-DíA	Se realiza despeje y desmonte de señales verticales: SP-10(4 unds), SP-07(2 unds), SP-08(1 und), SP-09(2 unds)
26/03/2026	20+000	24+000	4.000	11	4	SOL	100%	2,750	UND/JORN-DíA	Se realiza despeje y desmonte de señales verticales: SP-10(5 unds), SP-03(2 unds), SP-04(1 und), SP-09(2 unds), SR-30(20) (1 und)
27/03/2026	15+000	20+000	5.000	1	4	SOL	100%	0,250	UND/JORN-DíA	Se realiza despeje y desmonte de señales verticales: SR-30(20) 1 und
30/03/2026	13+000	15+000	2.000	8	4	SOL	100%	2,000	UND/JORN-DíA	Se realiza despeje y desmonte de señales verticales: SP-09(3 unds), SP-04(2 unds), SP-03 (1 und), SP-02(1 und), SP-01 (1 und)
TOTAL				**29**	**16**		**100%**	**1,813**	**UND/JORN-DíA**	



FECHA : 25/03/2026
RUTA 6501- PR 13+000
LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES

- Recolección de residuos sólidos.

FECHA	PR		LONGITUD (ML)	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL							
20/03/2026	12+000	15+300	3.300	3	SOL	100%	1100	ML/JORN-DÍA	Se realiza recolección de residuos sólidos, en ambos lados de la vía
21/03/2026	2+700	12+000	9.300	9	SOL	100%	1033	ML/JORN-DÍA	Se realiza recolección de residuos sólidos, en ambos lados de la vía
24/03/2026	15+300	24+000	8.700	9	SOL	100%	967	ML/JORN-DÍA	Se realiza recolección de residuos sólidos, en ambos lados de la vía
TOTAL			**21.300**	**21**		**100%**	**1.033**	**ML/JORN-DÍA**	



FECHA : 20/03/2026
RUTA 6501- PR 12+000
RECOLECCION DE RESIDUOS SÓLIDOS

- Jardinería

FECHA	PR		LONGITUD ML	UNIDAD	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL								
2/03/2026	11+150	11+300	150	6	2	SOL	100%	3,000	UND/JORN-DÍA	Limpieza de plántulas sembradas en derecho de vía nacional
	12+300	12+850	550	8	2	SOL	100%	4,000	UND/JORN-DÍA	Limpieza de plántulas sembradas en derecho de vía nacional
TOTAL				**8**	**2**		**100%**	**4,000**	**UND/JORN-DÍA**	



FECHA 02/03/2026
RUTA 6501- PR 11+150
JARDINERÍA

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONSORCIO MSO GAN 3 - ADMINISTRADOR VIAL GRUPO 2

ROGRAMACION MENSUAL DE ACTIVIDADES COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EN MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS CORAZON DEL PUTUMAYO C.T.A.

PERIODO: MARZO 2026

PR 2+0750 (EL PORVENIR) - PR 24+0000 (RÍO CAQUETÁ)

INDICADOR		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	OBSERVACIONES
Bacheo en Afirmado	P																							Se realiza bacheo en afirmado desde el PR4+940 al PR4+950, del PR5+100 al PR5+120, del PR6+040 al PR6+050, del PR6+300 al PR6+320, del PR6+840 al PR6+850, del PR7+090 al PR7+100 , del PR7+190 al PR7+200 , del PR9+430 al PR9+500, del PR12+070 al PR12+350, del PR13+14+300 y del PR13+300 al PR20+400.
	E																							
Limpieza de cunetas revestidas y en tierra	P																							Se realiza limpieza de cunetas en tierra desde el PR7+180 al PR7+200, del PR11+000 al PR11+500, del PR13+000 al PR14+300, del PR13+300 al PR18+250, del PR14+300 al PR15+250, del PR14+820 al PR14+850, del PR15+250 al PR16+100, del PR16+550, del PR16+800, del PR17+400 al PR17+800, del PR17+750 al PR19+400, del PR18+000 al PR20+400.
	E																							
Limpieza encoles y descoles	P																							Se realiza limpieza de encoles y descoles desde el PR7+180 al PR7+200, del PR11+000 al PR11+500, del PR13+000 al PR14+300, del PR13+300 al PR18+250, del PR14+300 al PR15+250, del PR14+820 al PR14+850, del PR15+250 al PR16+100, del PR16+550, del PR16+800, del PR17+400 al PR17+800, del PR17+750 al PR19+400, del PR18+000 al PR20+400.
	E																							
Limpieza de canales revestidos y en tierra	P																							
	E																							
Limpieza de obras de arte D>0.60 m2	P																							Se realiza limpieza de obras de arte del PR11+550 al PR18+250, del PR18+000 al PR22+700.
	E																							
Limpieza de pequeñas obras	P																							
	E																							
Mantenimiento de Puentes y Pontones	P																							Se realiza limpieza del Puente Sardinas y el Puente Pajalosa.
	E																							
Limpieza manual de cauce de aguas (lecho de río)	P																							
	E																							
Despeje de derrumbes	P																							
	E																							
Limpieza de calzada	P																							
	E																							
Rocería y desmonte	P																							Se realiza rocería y desmonte manual del PR2+750 al PR4+000, del PR 16+500 al PR24+000.
	E																							
Poda, corte y/o retiro de árboles	P																							
	E																							
Arborización (mantenimiento de plantulas)	P																							Se realiza del PR 8+700 al PR10+700
	E																							
Limpieza de señales verticales y defensas metalicas.	P																							Se realiza limpieza de señales verticales del PR2+750 al PR24+000.
	E																							
Limpieza de postes de referencia	P																							Se realiza limpieza de postes de referencia del PR2+750 al PR24+000.
	E																							
Pintura de mojones y reposición	P																							
	E																							
Recoleccion de basuras	P																							Se realiza recolección de residuos sólidos desde el PR2+750 al PR24+000.
	E																							
Otros (Arreglo de fallas en la via)	P																							Se atienden fallos en la via.
	E																							
Emergencias	P																							Se atiende emergencia de arboles sobre la via
	E																							
Vigilancia y monitoreo	P																							Monitoreo y vigilancia de la via a cargo.
	E																							

PROGRAMADO EJECUTADO PERMANENTE

4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato No.	1947 DE 2024
Tipo de contrato:	Interventoría
Convocatoria pública:	Concurso de méritos No.CMA-DEO-SGI-141-2023
Objeto:	Administración vial de las carreteras nacionales a cargo de la dirección Territorial Putumayo Grupo AMV 2 lote 3".
Contratista:	CONSORCIO MSO GAN 3, NIT 901839157-8
Naturaleza del Contratista:	Jurídica
Representante Legal:	Moralba Sánchez Ordoñez. C.C. No.34.526.385 de Popayán - Cauca
Forma de pago:	Mensualmente, mediante el reconocimiento y reembolso de costos directos de personal y otros costos directos.
Fecha de Iniciación:	04 de Julio de 2024
Valor Contractual Inicial:	$3.985.036.419,00 M/ Cte. Incluido IVA TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS ($3.985.036.419,00) MONEDA CORRIENTE. INCLUIDO IVA
Adicional No.1:	Sin tramite a la fecha
Valor Contractual Final:	$3.985.036.419,00 M/ Cte. Incluido IVA
Plazo inicial:	Veintinueve (29) meses
Prórrogas:	Sin trámite a la fecha.
Suspensiones:	Sin trámite a la fecha.
Plazo Total del Contrato:	Hasta el 31 de Julio de 2026
Supervisor del Contrato:	Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas
Contacto Interventor:	3125117097
Domicilio Interventor:	Calle 23 #9-11, B / Villa del Rio - Municipio de Mocoa - Putumayo

5. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA GENERADA EN EL PERIODO

5.1. Correspondencia Enviada

FECHA	NÚMERO DE OFICIO	DESTINATARIO	ASUNTO
05/03/2026	CTO 1947-2024-490	COOPERATIVA CORAZÓN Servio Tulio David Izandara Representante legal	Capacitación mensual Cooperativas – Experiencias Ambientales en la vía
09/03/2026	CTO 1947-2024-495	COOPERATIVA CORAZÓN Servio Tulio David Izandara Representante legal	Aprobación informes mensuales CTA CORAZÓN PTYO

5.2. Correspondencia Recibida

FECHA	NÚMERO DE OFICIO	DESTINATARIO	ASUNTO
		NO SE TRAMITO NINGUNA SOLICITUD EN ESTE PERIODO	

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La cooperativa de trabajadores asociados a la Cooperativa de Trabajo Asociado Corazón Putumayo desarrolló las actividades de mantenimiento rutinario en cumplimiento del alcance y programación del mes, entre las cuales se destacan, la actividad de bacheo en afirmado como atención inicial para sitios críticos, también se realizó trabajo de limpieza de cunetas, , limpieza de obras de arte, limpieza de puentes, limpieza de postes de referencia, señales verticales, rocería, desmonte manual, recolección de residuos sólidos y mantenimiento de plántulas, entre otras… actividades indispensables que ayudan a mantener, preservar y mejorar las condiciones adecuadas de servicio de la carretera en cuanto a seguridad, comodidad y costos para los usuarios. Cabe resaltar que la cooperativa de trabajadores está en continuo aprendizaje por lo cual durante el periodo comprendido en el mes de enero se realizó la capacitación mensual cuyo tema es el ***"Experiencias ambientales alrededor de la vía "*** dirigida por el profesional del Centro Experimental Amazónico y de la administración vial Grupo 2 de Invias.



7. ANEXOS

Pertenecen al presente informe los siguientes anexos:

No.	DESCRIPCIÓN	FORMATO
1	Informes semanales de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
2	Seguimiento a las garantías contractuales de obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
3	Hoja de ruta y orden de paga de acta parcial de obra	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
4	Control diario del personal del contratista	MSE–FR-22-3
5	Información financiera Contrato de obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
6	Afectación presupuestal de obligaciones	AGF-FR-29
7	Revisión y verificación del pago de aportes a la seguridad social integral y parafiscales del Contratista de obra (Art. 50 Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003, Ley 1150 de 2007) por parte de Interventor	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
8	Identificación de ejecución contractual	AGF-FR-30
9	Acta de obra de mantenimiento rutinario	MEPI-MN1-IN-4-FR-3

Para constancia de lo anterior se firma en Mocoa, en el mes de Marzo de 2026.

CONSORCIO MSO GAN 3

WILLIAM INSUASTY PORTILLA
Ingeniero Residente
Administración Vial Grupo No. 2

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 de 2

FECHA: 8 (Día) / 3 (Mes) / 2026 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO DEL MÓDULO 1 AL 11

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERA NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

SEMANA No.: 87 del 1/03/2026 al 8/03/2026 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** N.A

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO, SECTORES 6501, VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DE FRAGUA, PR 2+0750 (EL PORVENIR) - PR 24+0000 (RIO CAQUETÁ), LOTE 7

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

La cooperativa debe cumplir semanalmente con las actividades de servicio de mantenimiento rutinario de acuerdo al contrato No.1642-2024 durante el presente mes de marzo de 2026; el Administrador vial como interventor del contrato debe realizar inspecciones al tramo a cargo verificando el cumplimiento de esto y dado el caso lo contrario se dejará lasobservaciones a través de acta de visita o a través de una comunicación escrita. Además La Cooperativa debe contar con el equipo y personal mínimo ofrecido para la ejecución del contrato en mención y acatar directrices impartidas por la Administración vial grupo 2 y/o Director Territorial.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las actividades de servicio de mantenimiento rutinario que debe realizar la cooperativa dentro su tramo a cargo son: bacheo en afirmado, sello de fisuras abiertaslimpieza de: bermas, zanjas de coronación, cunetas en tierra, limpieza de encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra, limpieza de obras de arte D>0.60 m2, limpieza de pequeñas obras, limpieza de puentes y pontones, despeje de derrumbes, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, limpieza de postes de referencia, limpieza de señales verticales, reposicion y limpieza de defensas metálicias, jardinería, empradización, obras menores preventivas de mantenimiento rutinario coordinadas con el administrador vial, atención de emergencias, vigilancia y monitoreo del tramo a cargo y, demás actividades que el Administrador vial o el Director Territorial vea pertinente.

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS CORAZÓN DEL PUTUMAYO CTA			**INTERVENTOR:**	CONSORCIO MSO GAN 3		
INTEGRANTES:				**INTEGRANTES:**	MORALBA SÁNCHEZ ORDÓÑEZ participación 50% y GUILLERMO ANDRÉS NIETO LEÓN participación 50%		
CONTRATO No.	1642 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 1.077.041.343,00	**CONTRATO No.**	1947 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE INICIO:	1-jun-24	VALOR ADICIONES:	$ -	**FECHA DE INICIO:**	4/07/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 1.077.041.343,00	**FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:**	31/07/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2026		$ -	**FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:**	31/07/2026	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 349.072.457,00	$ 448.210.136,00	$ 279.758.750,00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 349.072.457,00	$ 448.210.136,00	$ 15.174.869,64
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ 264.583.880,36
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00	$ 1.565.412.513,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00	$ 589.799.117,12	
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 975.613.395,88	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.058.753.777,75	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 769.851.960,19	72,71%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 769.851.960,19	72,71%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 769.851.960,19	72,71%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 769.851.960,19	72,71%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 769.851.960,19	72,71%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 769.851.960,19	72,71%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 9.272.746,09	23,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 9.272.746,09	23,25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: 1 al 28 de febrero de 2026
VALOR FACTURA: $ 39.965.535,65

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.902.256.687,64	47,73%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.902.256.687,64	47,73%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 22.431.504,39	23,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 22.431.504,39	23,25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: 1 al 28 de febrero de 2026
VALOR FACTURA: $ 95.739.327,04

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	0,03
Acumulado:	2,47

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 72,71%
Meta Física Ejecutada % 72,71%
Avance o Atraso Físico % 72,71%

FECHA: 8 / 3 / 2026 (Día / Mes / Año)

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2024	Vigencia (2025)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Servicio de Mantenimiento Rutinario	Global	1	X	X	Prog	21,2 km				72,71%
					Ejec	21,2 km				72,71%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Palas	SI	10
Palendras	SI	10
Guadañas	SI	8
Machetes	SI	10
Motosierras	SI	4
Estacionaria	NO	1
Total		43

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 2+0750 (El Porvenir) al PR 24+0000 (Rio Caquetá), Vía 6501 Villagarzón . San José de Fragua

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	x
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	x
EMISIONES:	SI		NO		N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	x

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	9	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	11	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 18

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 21

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Calle No. 3, Barrio El Centro, Villagarzón (Putumayo), celular No. 320 451 0644

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N.A

FICHAS PREDIALES APROBADAS: N.A

AVALUOS APROBADOS: N.A

PREDIOS ADQUIRIDOS: N.A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Se socializa la Guia_Versión 2_Fauna_Silvestre GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE MANEJO PARA EL ATROPELLAMIENTO DE FAUNA SILVESTRE donde se habla de la mitigación en cuanto a los atropellamiento de fauna en las vías a cargo de Instituto Nacional de Vías, esta socialización se realiza con profesionales ambientales de Corpoamazonía; los Microempresarios celebraron la iniciativa que siempre ha tenido el INVIAS en cuanto a la preservación del medio ambiente.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

La Cooperativa realizó las siguientes actividades de mantenimiento rutinario: Bacheo en afirmado, jardinería (mantenimiento de plántulas sembradas en derecho de vía), limpieza de puentes y pontones, limpieza de cunetas en tierra con sus descoles, arreglo en hundimiento de banca (tipo fallos), inspección y vigilancia al tramo a cargo, y/o demás actividades delegadas por el Administrador vial o en su defecto el director territorial. Las demás actividades contractuales se encuentran en buen estado.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Para la siguiente semana se programa las siguientes actividades: bacheo en afirmado, limpieza de: bermas, zanjas de coronación, cunetas en tierra, limpieza de encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra, limpieza de obras de arte D>0.60 m2, limpieza de pequeñas obras, limpieza de puentes y pontones, despeje de derrumbes, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, limpieza de postes de referencia, limpieza de señales verticales, reposicion y limpieza de defensas metálicias, jardinería, empradización, obras menores preventivas de mantenimiento rutinario coordinadas con el administrador vial, atención de emergencias, vigilancia y monitoreo del tramo a cargo y, demás actividades que el Administrador vial o el Director Territorial vea pertinente

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



PR11+0150, Jardinería



PR12+0100, Bacheo



PR23+0300, Limpieza de Fuentes (La Pajalosa)



PR16+0500, Arreglo hundimiento de banca

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE: **WILLIAM RENÉ INSUASTY PORTILLA**

Matrícula Profesional No.: 52202-51566 NRN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

FECHA: 15 (Día) / 3 (Mes) / 2026 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO DEL MÓDULO 1 AL 11

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERA NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

SEMANA No.: 88 (Numeración consecutiva) del 9/03/2026 al 15/03/2026 ☐ Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS GESTOR TECNICO DE PROYECTO: No Aplica

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO, SECTORES 6501, VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DE FRAGUA, PR 2+0750 (EL PORVENIR) - PR 24+0000 (RIO CAQUETÁ), LOTE 7

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

La cooperativa debe cumplir semanalmente con las actividades de servicio de mantenimiento rutinario de acuerdo al contrato No.1642-2024 durante el presente mes de marzo de 2026; el Administrador vial como interventor del contrato debe realizar inspecciones al tramo a cargo verificando el cumplimiento de esto y dado el caso lo contrario se dejará lasobservaciones a través de acta de visita o a través de una comunicación escrita. Además La Cooperativa debe contar con el equipo y personal mínimo ofrecido para la ejecución del contrato en mención y acatar directrices impartidas por la Administración vial grupo 2 y/o Director Territorial.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las actividades de servicio de mantenimiento rutinario que debe realizar la cooperativa dentro su tramo a cargo son: bacheo en afirmado, sello de fisuras abiertaslimpieza de: bermas, zanjas de coronación, cunetas en tierra, limpieza de encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra, limpieza de obras de arte D>0.60 m2, limpieza de pequeñas obras, limpieza de puentes y pontones, despeje de derrumbes, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, limpieza de postes de referencia, limpieza de señales verticales, reposicion y limpieza de defensas metálicias, jardinería, empradización, obras menores preventivas de mantenimiento rutinario coordinadas con el administrador vial, atención de emergencias, vigilancia y monitoreo del tramo a cargo y, demás actividades que el Administrador vial o el Director Territorial vea pertinente.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS CORAZÓN DEL PUTUMAYO CTA		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1642 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 1.077.041.343,00
FECHA DE INICIO:	1-jun-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 1.077.041.343,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2026		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO MSO GAN 3		
INTEGRANTES:	MORALBA SÁNCHEZ ORDÓÑEZ participación 50% y GUILLERMO ANDRÉS NIETO LEÓN participación 50%		
CONTRATO No.	1947 de 2024	**VALOR INICIAL:**	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE INICIO:	4/07/2024	**VALOR ADICIONES:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2026	**VALOR ACUMULADO:**	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2026	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 349.072.457,00	$ 448.210.136,00	$ 279.758.750,00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 349.072.457,00	$ 448.210.136,00	$ 15.174.869,64
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ 264.583.880,36
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00	$ 1.565.412.513,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00	$ 589.799.117,12	
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 975.613.395,88	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.058.753.777,75	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 779.018.913,56	73,58%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 779.018.913,56	73,58%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 779.018.913,56	73,58%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 779.018.913,56	73,58%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 779.018.913,56	73,58%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 779.018.913,56	73,58%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 9.272.746,09	23,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 9.272.746,09	23,25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: 1 al 28 de febrero de 2026
VALOR FACTURA: $ 39.965.535,65

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.924.972.324,42	48,31%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.924.972.324,42	48,31%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 22.431.504,39	23,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 22.431.504,39	23,25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: 1 al 28 de febrero de 2026
VALOR FACTURAS: $ 95.739.327,04

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	2,42
Acumulado:	2,47

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 73,58%
Meta Física Ejecutada % 73,58%
Avance o Atraso Físico % 73,58%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2024	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Servicio de mantenimiento rutinario	Global	1			Prog	21,2 Km				73,58%
					Ejec	21,2 Km				73,58%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Palas	SI	10
Palendras	SI	10
Guadañas	SI	8
Machetes	SI	10
Motosierras	SI	4
Estacionaria	NO	1
Total		43

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 2+0750 (El Porvenir) al PR 24+0000 (Rio Caquetá), Vía 6501 Villagarzón . San José de Fragua
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

FECHA: 15 (Día) / 3 (Mes) / 2026 (Año)

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI ____	NO x	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO x	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI ____	NO x	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO x	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	____	NO	____	N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	____	NO	____	N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	____	NO	____	N/A	x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	____	NO	____	N/A	x
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	____	NO	____	N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI	____	NO	____	N/A	x
EMISIONES:	SI	____	NO	____	N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI	____	NO	____	N/A	x

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	9	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	11	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 18

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: ____

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 21

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: ____

Calle No. 3, Barrio El Centro, Villagarzón (Putumayo), celular No. 320 451 0644

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: ____

FICHAS PREDIALES APROBADAS: ____

AVALÚOS APROBADOS: 0

PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Se socializa la Guia_Versión 2_Fauna_Silvestre GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE MANEJO PARA EL ATROPELLAMIENTO DE FAUNA SILVESTRE donde se habla de la mitigación en cuanto a los atropellamiento de fauna en las vías a cargo de Instituto Nacional de Vías, esta socialización se realiza con profesionales ambientales de Corpoamazonía; los Microempresarios celebraron la iniciativa que siempre ha tenido el INVIAS en cuanto a la preservación del medio ambiente.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


Se realiza las siguientes actividades de servicio de mantenimiento rutinario: Limpieza de cunetas en tierra y sus descoles, bacheo en afirmado, limpieza de puentes y pontones, inspección y vigilancia al tramo a cargo, y/o demás actividades impartidas por la Administración de Mantenimiento Vial grupo 2 y/o Director Territorial. Las demás actividades contractuales se encuentran en buenas condiciones

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Para la siguiente semana se programa: bacheo en afirmado, limpieza de: bermas, zanjas de coronación, cunetas en tierra, limpieza de encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra, limpieza de obras de arte D>0.60 m2, limpieza de pequeñas obras, limpieza de puentes y pontones, despeje de derrumbes, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, limpieza de postes de referencia, limpieza de señales verticales, reposicion y limpieza de defensas metálicias, jardinería, empradización, obras menores preventivas de mantenimiento rutinario coordinadas con el administrador vial, atención de emergencias, vigilancia y monitoreo del tramo a cargo y, demás actividades que el Administrador vial o el Director Territorial vea pertinente.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO (Incluye Inspección y Vigilancia al tramo a cargo)



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



PR14+0300, Limpieza de cunetas



PR13+0150, Limpieza descoles de cuneta



PR9+0000, Limpieza de puentes (Pte Uchupayaco)



PR7+0200, Bacheo

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: **WILLIAM RENÉ INSUASTY PORTILLA**

Matrícula Profesional No.: 52202-51566 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

FECHA: 22 (Día) / 3 (Mes) / 2026 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO DEL MÓDULO 1 AL 11

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERA NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

SEMANA No.: 89 (Numeración consecutiva) del 16/03/2026 al 22/03/2026 Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: No Aplica

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO, SECTORES 6501, VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DE FRAGUA, PR 2+0750 (EL PORVENIR) - PR 24+0000 (RIO CAQUETÁ), LOTE 7

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

La cooperativa debe cumplir semanalmente con las actividades de servicio de mantenimiento rutinario de acuerdo al contrato No.1642-2024 durante el presente mes de marzo de 2026; el Administrador vial como interventor del contrato debe realizar inspecciones al tramo a cargo verificando el cumplimiento de esto y dado el caso lo contrario se dejará lasobservaciones a través de acta de visita o a través de una comunicación escrita. Además La Cooperativa debe contar con el equipo y personal mínimo ofrecido para la ejecución del contrato en mención y acatar directrices impartidas por la Administración vial grupo 2 y/o Director Territorial.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las actividades de servicio de mantenimiento rutinario que debe realizar la cooperativa dentro su tramo a cargo son: bacheo en afirmado, sello de fisuras abiertaslimpieza de: bermas, zanjas de coronación, cunetas en tierra, limpieza de encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra, limpieza de obras de arte D>0.60 m2, limpieza de pequeñas obras, limpieza de puentes y pontones, despeje de derrumbes, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, limpieza de postes de referencia, limpieza de señales verticales, reposicion y limpieza de defensas metálicias, jardinería, empradización, obras menores preventivas de mantenimiento rutinario coordinadas con el administrador vial, atención de emergencias, vigilancia y monitoreo del tramo a cargo y, demás actividades que el Administrador vial o el Director Territorial vea pertinente.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS CORAZÓN DEL PUTUMAYO CTA
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 1642 de 2024 VALOR INICIAL: $ 1.077.041.343,00
FECHA DE INICIO: 1-jun-24 VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/2026 VALOR ACUMULADO: $ 1.077.041.343,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 $ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO MSO GAN 3
INTEGRANTES: MORALBA SÁNCHEZ ORDÓÑEZ participación 50% y GUILLERMO ANDRÉS NIETO LEÓN participación 50%
CONTRATO No. 1947 de 2024 **VALOR INICIAL:** $ 3.985.036.419,00
FECHA DE INICIO: 4/07/2024 **VALOR ADICIONES:** $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/2026 **VALOR ACUMULADO:** $ 3.985.036.419,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 **VALOR ANTICIPO:** $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 349.072.457,00	$ 448.210.136,00	$ 279.758.750,00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 349.072.457,00	$ 448.210.136,00	$ 15.174.869,64
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ 264.583.880,36
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00	$ 1.565.412.513,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00	$ 589.799.117,12	
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 975.613.395,88	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.058.753.777,75	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 788.185.866,93	74,44%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 788.185.866,93	74,44%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 788.185.866,93	74,44%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 788.185.866,93	74,44%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 788.185.866,93	74,44%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 788.185.866,93	74,44%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 9.272.746,09	23,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 9.272.746,09	23,25%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: 1 al 28 de febrero de 2026
VALOR FACTURA: $ 39.965.535,65

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.947.687.961,20	48,88%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.947.687.961,20	48,88%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 22.431.504,39	23,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 22.431.504,39	23,25%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: 1 al 28 de febrero de 2026
VALOR FACTURA: $ 95.739.327,04

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 0,00
Amortizado $	$ 0,00
Saldo $	$ 0,00

INDICADOR I/C	
En el mes:	2,42
Acumulado:	2,47

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 0,00
Amortizado $	$ 0,00
Saldo $	$ 0,00

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 74,44%
Meta Física Ejecutada % 74,44%
Avance o Atraso Físico % 74,44%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2024	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Servicio de Mantenimiento Rutinario	Global	1	X		Prog	21,2 Km				74,44%
					Ejec	21, 2 Km				74,44%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 2+0750 (El Porvenir) al PR 24+0000 (Rio Caquetá), vía 6501 Villagarzón - San José de Fragua
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Palas	SI	10
Palendras	SI	10
Guadañas	SI	8
Machetes	SI	10
Motosierras	SI	4
Estacionaria	NO	1
Total		43

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

FECHA: 22 / 3 / 2026 (Día / Mes / Año)

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A X
EMISIONES:	SI		NO		N/A X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	9	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	11	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 18

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 21
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
Calle No. 3, Barrio El Centro, Villagarzón (Putumayo), celular No. 320 451 0644

OBSERVACIONES:

VI. GESTION PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Se socializa la Guia_Versión 2_Fauna_Silvestre GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE MANEJO PARA EL ATROPELLAMIENTO DE FAUNA SILVESTRE donde se habla de la mitigación en cuanto a los atropellamiento de fauna en las vías a cargo de Instituto Nacional de Vías, esta socialización se realiza con profesionales ambientales de Corpoamazonía; los Microempresarios celebraron la iniciativa que siempre ha tenido el INVIAS en cuanto a la preservación del medio ambiente.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizaron las siguientes actividades de servicio de mantenimiento rutinario: Limpieza de alcantarillas, box coulvert con sus encoles y descoles, limpieza de cunetas en tierra, incluye encoles y descoles, bacheo en afirmado, limpieza de puentes y pontones, recolección de residuos sólidos, Inspección y vigilancia al tramo a cargo, y/o demás actividades impartidas por el administrador vial o director de la Territorial Putumayo. Las demás actividades contractuales se encuentran en buenas condiciones

Para la siguiente semana se programa las siguientes actividades de mantenimiento rutinario: bacheo en afirmado, limpieza de: bermas, zanjas de coronación, cunetas en tierra, limpieza de encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra, limpieza de obras de arte D>0.60 m2, limpieza de pequeñas obras, limpieza de puentes y pontones, despeje de derrumbes, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, limpieza de postes de referencia, limpieza de señales verticales, reposicion y limpieza de defensas metálicias, jardinería, empradización, atención de emergencias, vigilancia y monitoreo del tramo a cargo y, demás actividades que el Administrador vial o el Director Territorial vea pertinente.

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO (Incluye Inspección y Vigilancia al Tramo a cargo)



PR 2+0750, Inicio tramo a cargo

PR 24+0000, Final tramo a cargo

Programado **Ejecutado**

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



PR19+0100, Limpieza de obra de arte (alcantarilla)



PR16+0850 Limpieza de cunetas



PR17+0050, Limpieza de puentes (Pte Sardinas)



PR12+0500, Recolección de basuras

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: **WILLIAM RENÉ INSUASTY PORTILLA**
Matrícula Profesional No.: 52202-51566 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

FECHA: 31 / 3 / 2026 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERA NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

SEMANA No.: 90 (Numeración consecutiva) del 23/03/2026 al 28/03/2026 Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** N. A

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO, SECTORES 6501, VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DE FRAGUA, PR 2+0750 (EL PORVENIR) - PR 24+0000 (RIO CAQUETÁ), LOTE 7

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

La cooperativa debe cumplir semanalmente con las actividades de servicio de mantenimiento rutinario de acuerdo al contrato No.1642-2024 durante el presente mes de marzo de 2026; el Administrador vial como interventor del contrato debe realizar inspecciones al tramo a cargo verificando el cumplimiento de esto y dado el caso lo contrario se dejará lasobservaciones a través de acta de visita o a través de una comunicación escrita. Además La Cooperativa debe contar con el equipo y personal mínimo ofrecido para la ejecución del contrato en mención y acatar directrices impartidas por la Administración vial grupo 2 y/o Director Territorial.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las actividades de servicio de mantenimiento rutinario que debe realizar la cooperativa dentro su tramo a cargo son: bacheo en afirmado, sello de fisuras abiertaslimpieza de: bermas, zanjas de coronación, cunetas en tierra, limpieza de encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra, limpieza de obras de arte D>0.60 m2, limpieza de pequeñas obras, limpieza de puentes y pontones, despeje de derrumbes, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, limpieza de postes de referencia, limpieza de señales verticales, reposicion y limpieza de defensas metálicias, jardinería, empradización, obras menores preventivas de mantenimiento rutinario coordinadas con el administrador vial, atención de emergencias, vigilancia y monitoreo del tramo a cargo y, demás actividades que el Administrador vial o el Director Territorial vea pertinente.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS CORAZÓN DEL PUTUMAYO CTA		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1642 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 1.077.041.343,00
FECHA DE INICIO:	1-jun-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 1.077.041.343,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2026		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO MSO GAN 3		
INTEGRANTES:	MORALBA SÁNCHEZ ORDÓÑEZ participación 50% y GUILLERMO ANDRÉS NIETO LEÓN participación 50%		
CONTRATO No.	1947 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE INICIO:	4/07/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2026	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 349.072.457,00	$ 448.210.136,00	$ 279.758.750,00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 349.072.457,00	$ 448.210.136,00	$ 15.174.869,64
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ 264.583.880,36
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00	$ 1.565.412.513,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00	$ 589.799.117,12	
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 975.613.395,88	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.058.753.777,75	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 798.662.385,06	75,43%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 798.662.385,06	75,43%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 798.662.385,06	75,43%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 798.662.385,06	75,43%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 798.662.385,06	75,43%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 798.662.385,06	75,43%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 6.564.714,22	23,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 6.564.714,22	23,25%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: 1 al 28 de febrero de 2026

VALOR FACTURA: $ 39.965.535,65

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.973.648.688,94	49,53%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.973.648.688,94	49,53%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 22.431.504,39	23,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 22.431.504,39	23,25%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: 1 al 28 de febrero de 2026

VALOR FACTURAS: $ 95.739.327,04

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	2,47
Acumulado:	2,47

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 75,43% Avance o Atraso Físico % 75,43%

Meta Física Ejecutada % 75,43%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2024	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Servicio de Mantenimiento Rutinario	Global	1			Prog	21,2 Km				75,43%
					Ejec	21,2 Km				75,43%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Palas	SI	10
Palendras	SI	10
Guadañas	SI	8
Machetes	SI	10
Motosierras	SI	4
Estacionaria	NO	1
Total		43

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 2+0750 (El Porvenir) al PR 24+0000 (Rio Caquetá), Vía 6501 Villagarzón - San José de Fragua

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	x
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	x
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	x
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	x
EMISIONES:	SI		NO		N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	x

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	9	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	11	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 18

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 21

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

Calle No. 3, Barrio El Centro, Villagarzón (Putumayo), celular No. 320 451 0644

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Se socializa la Guia_Versión 2_Fauna_Silvestre GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE MANEJO PARA EL ATROPELLAMIENTO DE FAUNA SILVESTRE donde se habla de la mitigación en cuanto a los atropellamiento de fauna en las vías a cargo de Instituto Nacional de Vías, esta socialización se realiza con profesionales ambientales de Corpoamazonía; los Microempresarios celebraron la iniciativa que siempre ha tenido el INVIAS en cuanto a la preservación del medio ambiente.


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Durante la semana se realizan las siguientes actividades: Limpieza de obras de arte (tipo alcantarillas), recolección de residuos sólidos, rocería y desmonte manual, limpieza de mojones y señales verticales, arreglo hundimiento de banca (tipo fallo), inspección y vigilancia al tramo y/o demás actividades programadas por la Administración de Mantenimiento Vial grupo 2 o el Director Territorial. Las demás actividades contractuales se encuentran en buenas condiciones

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Para la siguiente semana se programa las siguientes actividades: bacheo en afirmado, limpieza de: bermas, zanjas de coronación, cunetas en tierra, limpieza de encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra, limpieza de obras de arte D>0.60 m2, limpieza de pequeñas obras, limpieza de puentes y pontones, despeje de derrumbes, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, limpieza de postes de referencia, limpieza de señales verticales, reposicion y limpieza de defensas metálicias, jardinería, empradización, obras menores preventivas de mantenimiento rutinario coordinadas con el administrador vial, atención de emergencias, vigilancia y monitoreo del tramo a cargo y, demás actividades que el Administrador vial o el Director Territorial vea pertinente

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO


PR17+0150, Recolección de residuos sólidos


PR11+0820, Limpieza de señales verticales


PR4+0200, Rocería


PR10+0100, Inspección y Vigilancia al Tramo

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: **WILLIAM RENÉ INSUASTY PORTILLA**
Matrícula Profesional No.: 52202-51566 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CONTRATO: 1642 DE 2024 **SECTOR:** 6501, VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA, PR 2+0750 (EL PORVENIR) - PR 24+0000 (RÍO CAQUETÁ).
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EN MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS CORAZON DEL PUTUMAYO C.T.A.
ACTA No.: 22 **PERIODO:** 1 AL 31 DE MARZO DE 2026

ACTIVIDADES REALIZADAS

ACTIVIDAD: **BACHEO EN AFIRMADO**
VIA: **6501 VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DEL FRAGUA**

FECHA	PR		LONGITUD (ML)	PORCENTAJE AFECTACIÓN	ÁREA BACHEO (TOTAL ML)	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTOS	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL									
2/03/2026	12+070	12+350	280	40%	112	9	SOL	100%	12,44	ML/JORN-DÍA	
10/03/2026	13+000	14+300	1.300	25%	325	9	SOL	100%	36,11	ML/JORN-DÍA	
11/03/2026	11+500	13+000	1.500	25%	375	9	SOL	100%	41,67	ML/JORN-DÍA	
12/03/2026	11+000	11+500	500	40%	200	9	LLUVIA	90%	20,00	ML/JORN-DÍA	
	9+430	9+500	70	45%	32	9	LLUVIA	90%	3,15	ML/JORN-DÍA	Se realiza en partes no paviementadas
13/03/2026	4+940	4+950	10	10%	1	9	SOL	100%	0,11	ML/JORN-DÍA	Se realiza en partes no paviementadas
	5+100	5+120	20	10%	2	9	SOL	100%	0,22	ML/JORN-DÍA	Se realiza en partes no paviementadas
	6+040	6+050	10	10%	1	9	SOL	100%	0,11	ML/JORN-DÍA	Se realiza en partes no paviementadas
	6+300	6+320	20	10%	2	9	SOL	100%	0,22	ML/JORN-DÍA	Se realiza en partes no paviementadas
	6+840	6+850	10	10%	1	9	SOL	100%	0,11	ML/JORN-DÍA	Se realiza en partes no paviementadas
	7+090	7+100	10	10%	1	9	SOL	100%	0,11	ML/JORN-DÍA	Se realiza en partes no paviementadas
	7+190	7+200	10	10%	1	9	SOL	100%	0,11	ML/JORN-DÍA	Se realiza en partes no paviementadas
16/03/2026	19+200	20+700	1.500	25%	375	9	SOL	100%	41,67	ML/JORN-DÍA	
19/03/2026	13+300	18+250	4.950	5%	248	9	SOL	100%	27,50	ML/JORN-DÍA	se realiza en direfentes puntos en este tramo
TOTAL					**1.675**	**126**		**99%**	**13,11**	**ML/JORN-DÍA**	

ACTIVIDAD: **LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS EN TIERRA**
VIA: **6501 VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DEL FRAGUA**

FECHA	PR		TIPO CUNETA		LONGITUD (ML)	LONGITUD TOTAL (ML)	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA								
2/03/2026	22+000	24+000		X	2.000	4.000	9	SOL	100%	444,44	ML/JORN-DIA	Se realiza descole de cunetas
3/03/2026	19+400	22+000		X	2.600	5.200	9	SOL	100%	577,78	ML/JORN-DIA	
4/03/2026	17+750	19+400		X	1.650	3.300	9	LLUVIA	90%	330,00	ML/JORN-DIA	Se realiza descole de cunetas
5/03/2026	14+820	14+850		X	30	60	9	LLUVIA	90%	6,00	ML/JORN-DIA	
	16+550	16+800		X	250	500	9	LLUVIA	90%	50,00	ML/JORN-DIA	
6/03/2026	17+400	17+800		X	400	800	9	LLUVIA	90%	80,00	ML/JORN-DIA	Se realiza descole de cunetas
7/03/2026	15+250	16+100		X	850	1.700	9	SOL	100%	188,89	ML/JORN-DIA	Se realiza descole de cunetas
9/03/2026	14+300	15+250		X	950	1.900	9	LLUVIA	90%	190,00	ML/JORN-DIA	Se realiza descole de cunetas
10/03/2026	13+000	14+300		X	1.300	2.600	9	SOL	100%	288,89	ML/JORN-DIA	Se realiza descole de cunetas
11/03/2026	11+500	13+000		X	1.500	3.000	9	SOL	100%	333,33	ML/JORN-DIA	Se realiza descole de cunetas
12/03/2026	11+000	11+500		X	500	1.000	9	LLUVIA	90%	100,00	ML/JORN-DIA	Se realiza descole de cunetas
13/03/2026	7+180	7+200		X	20	40	9	SOL	100%	4,44	ML/JORN-DIA	
16/03/2026	19+200	20+400		X	1.200	2.400	9	SOL	100%	266,67	ML/JORN-DIA	
17/03/2026	18+000	19+200		X	1.200	2.400	9	SOL	100%	266,67	ML/JORN-DIA	
19/03/2026	13+300	18+250		X	4.950	9.900	9	SOL	100%	1.100,00	ML/JORN-DIA	
TOTAL						**38.800**	**135**		**96%**	**281,81**	**ML/JORN-DIA**	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CONTRATO: 1642 DE 2024 **SECTOR:** 6501, VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA, PR 2+0750 (EL PORVENIR) - PR 24+0000 (RÍO CAQUETÁ).
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EN MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS CORAZON DEL PUTUMAYO C.T.A.
ACTA No.: 22 **PERIODO:** 1 AL 31 DE MARZO DE 2026

ACTIVIDADES REALIZADAS

ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE >0,60 M2**
VÍA: **6501 VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DEL FRAGUA**

FECHA	PR		UNIDAD	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL							
16/03/2026	19+100	22+650	12	9	SOL	100%	1,333	UND/JORN-DÍA	Se realiza limpieza de 1 alcantarilla doble, tubos en concreto, 11 alcantarillas sencillas tubo en concreto incluyen encoles y descoles.
17/03/2026	18+000	19+050	7	9	SOL	100%	0,778	UND/JORN-DÍA	Se realiza limpieza de 7 alcantarillas sencillas con tubos en concreto incluye encoles y descoles
19/03/2026	13+350	17+950	17	9	SOL	100%	1,889	UND/JORN-DÍA	Se realiza limpieza de 2 alcantarillas sencillas, tubos en concreto, 15 alcantarillas sencillas de las cuales 1 tiene tubo metálico, y el resto tubos en concreto, incluye limpieza de encoles y descoles
20/03/2026	11+650	13+200	7	9	SOL	100%	0,778	UND/JORN-DÍA	Se realiza limpieza de 5 alcantarilla sencillas, 2 box culvert, incluye encoles y descoles, tubos en concreto
TOTAL			**43**	**36**		**100%**	**1,194**	**UND/JORN-DÍA**	

ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES**
VÍA: **6501 VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DEL FRAGUA**

FECHA	PR		UNIDAD	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL							
2/03/2026	23+300	23+318	1	9	SOL	100%	0,111	UND/JORN-DÍA	Se realiza limpieza del puente **La Pajalosa**
19/03/2026	17+050	17+062	1	9	SOL	100%	0,111	UND/JORN-DÍA	se realiza limpieza del puente **Sardinas**
TOTAL			**2**	**18**		**100%**	**0,111**	**UND/JORN-DÍA**	

ACTIVIDAD: **ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL**
VÍA: **6501 VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DEL FRAGUA**

FECHA	PR		LINGITUD ML	ANCHO PROMEDIO		ÁREA (M2)	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL		LADO DER	LADO IZQ							
25/03/2026	2+750	4+000	1.250	3	3	7.500	9	SOL	100%	833,33	M2/JORN-DÍA	
26/03/2026	22+000	24+000	2.000	3,5	3,5	14.000	9	SOL	100%	1.555,56	M2/JORN-DÍA	
27/03/2026	20+000	22+000	2.000	3,5	3,5	14.000	9	SOL	100%	1.555,56	M2/JORN-DÍA	
30/03/2026	18+000	20+000	2.000	3	3	12.000	9	SOL	100%	1.333,33	M2/JORN-DÍA	
31/03/2026	16+500	18+000	1.500	4	4	12.000	9	SOL	100%	1.333,33	M2/JORN-DÍA	
TOTAL						**59.500**	**45**		**100%**	**1.322,22**	**M2/JORN-DÍA**	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CONTRATO: 1642 DE 2024 **SECTOR:** 6501, VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA, PR 2+0750 (EL PORVENIR) - PR 24+0000 (RÍO CAQUETÁ).
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EN MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS CORAZON DEL PUTUMAYO C.T.A.
ACTA No.: 22 **PERIODO:** 1 AL 31 DE MARZO DE 2026

ACTIVIDADES REALIZADAS

ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES**
VÍA: **6501 VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DEL FRAGUA**

FECHA	PR		LONGITUD (ML)	UNIDADES	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL								
25/03/2026	2+750	13+000	10.250	26	9	SOL	100%	2,889	UND/JORN-DIA	Se realiza limpieza de señales verticales
	3+000	13+000	10.000	10	9	SOL	100%	1,111	UND/JORN-DIA	Se realiza limpieza de postes de referencia (mojones)
26/03/2026	20+000	24+000	4.000	13	9	SOL	100%	1,444	UND/JORN-DIA	Se realiza limpieza y despeje de señales verticales: SR-30(30) 1 und, SP-08(1 und), SP-27(1 und), SP-09(3 unds), SP-04(2 unds), SP-03(2 unds), SP-17(1 und), SI-05(1 und)
	20+000	24+000	4.000	4	9	SOL	100%	0,444	UND/JORN-DIA	Se realiza limpieza de postes de referencia (mojones)
27/03/2026	15+170	19+910	4.740	32	9	SOL	100%	3,556	UND/JORN-DIA	Se realiza limpieza y despeje de señales verticales: SP-10(7 unds), SP-07(9 unds), SP-08 (5 unds), SP-09(3 unds), SP-03 (2 unds), SP-04(2 unds), SR-30(30) 1 und, SP-47(2 unds), SP-25(1 und)
	15+000	20+000	5.000	5	9	SOL	100%	0,556	UND/JORN-DIA	Se realiza limpieza de postes de referencia (mojones)
30/03/2026	13+410	14+950	1.540	18	9	SOL	100%	2,000	UND/JORN-DIA	Se realiza limpieza y despeje de señales verticales: SP-09(5 unds), SP-04(3 unds), SP-01(1 und), SP-02(1 und), SR-30(20) 2 unds, SP-10(3 unds)
	13+000	15+000	2.000	2	9	SOL	100%	0,222	UND/JORN-DIA	Se realiza limpieza de postes de referencia (mojones)
TOTAL				**110**	**72**		**100%**	**1,528**	**UND/JORN-DIA**	

ACTVIDAD: **RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS**
VÍA: **6501 VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DEL FRAGUA**

FECHA	PR		LONGITUD (ML)	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL							
20/03/2026	12+000	15+300	3.300	9	SOL	100%	367	ML/JORN-DÍA	Se realiza recolección de residuos sólidos, en ambos lados de la vía
21/03/2026	2+750	12+000	9.250	9	SOL	100%	1028	ML/JORN-DÍA	Se realiza recolección de residuos sólidos, en ambos lados de la vía
24/03/2026	15+000	24+000	9.000	9	SOL	100%	1000	ML/JORN-DÍA	Se realiza recolección de residuos sólidos, en ambos lados de la vía
TOTAL			**21.550**	**27**		**100%**	**798**	**ML/JORN-DÍA**	

ACTIVIDAD: **JARDINERÍA**
VÍA: **6501 VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DEL FRAGUA**

FECHA	PR		LONGITUD ML	UNIDAD	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL								
2/03/2026	11+150	11+300	150	15	9	SOL	100%	1,667	UND/JORN-DÍA	Limpieza de plántulas sembradas en derecho de vía nacional
	12+300	12+850	550	50	9	SOL	100%	5,556	UND/JORN-DÍA	Limpieza de plántulas sembradas en derecho de vía nacional
TOTAL				**65**	**18**		**100%**	**3,611**	**UND/JORN-DÍA**	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CONTRATO: 1642 DE 2024 **SECTOR:** 6501, VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA, PR 2+0750 (EL PORVENIR) - PR 24+0000 (RÍO CAQUETÁ).
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EN MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS CORAZON DEL PUTUMAYO C.T.A.
ACTA No.: 22 **PERIODO:** 1 AL 31 DE MARZO DE 2026

ACTIVIDADES REALIZADAS

RESUMEN

ID	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	UNIDAD	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
285	BACHEO EN AFIRMADO	ML	1.675	126	13,11	ML/JORN-DÍA	99%	Se presentaron lluvias en la zona lo cual redujo el rendimiento en este indicador
425	LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS EN TIERRA	ML	38.800	135	281,81	ML/JORN-DIA	96%	Se presentaron lluvias en la zona lo cual redujo el rendimiento en este indicador
497	LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE >0,60 M2	UND	43	36	1,19	UND/JORN-DÍA	100%	
515	LIMPIEZA PUENTES Y PONTONES	UND	2	18	0,11	UND/JORN-DÍA	100%	
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	M2	59.500	45	1.322,22	M2/JORN-DIA	100%	
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	UND	110	72	1,53	UND/JORN-DIA	100%	
642	JARDINERÍA	UND	65	18	3,61	UND/JORN-DÍA	100%	
	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	ML	21.550	27	798,15	ML/JORN-DÍA	100%	

OBSERVACIONES:

– El 5 de marzo de 2026, se realiza corte y retiro de árbol caído sobre la vía en el PR14+0850; arreglo en hundimiento de banca (tipo fallo) en el PR16+0500, Personal: 9 socios, Tiempo: Lluvia

– El 7 de marzo de 2026, se realiza arreglo en hundimiento de banca (tipo fallos) entre los PR15+0250 al PR16+0100, Personal: 9 socios, Tiempo: Sol

– El 12 de marzo de 2026, se realiza arreglo en bordillos entre los PR9+0430 al PR9+0500 e instalaciòn de mojòn PR9+0000, Personal: 9 socios, Tiempo: Lluvia

– El 18 de marzo de 2026, se participa en la Capacitación Mensual organizada por la Administración de Mantenimiento Vial grupo 2, en el CEA (Corpoamazonía), en Mocoa (Putumayo), Personal: 9 socios, Tiempo: Sol

– El 31 de marzo de 2026, se realiza arreglo en hundimiento de banca (tipo fallos) en los PR15+0200, PR16+0500 al PR17+0000, Personal: 9 socios, Tiempo: Sol

SERVIO TULIO DAVID INZANDARA
Representante Legal Cooperativa Corazón del Putumayo
Contratista
C.C. No. 18.102.124 de Villagarzón

Ing. WILLIAM RENÉ INSUASTY PORTILLA
Ingeniero Residente
Administración de Mantenimiento Vial Grupo2
Matrícula No. 52202-51569 NRn
Consorcio MSO GAN 3

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

TERRITORIAL PUTUMAYO

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO CONTRATO No. 1650 DE 2024

ACTA No. 22 PARCIAL

PERÍODO
MARZO 2026

OBJETO: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO, GRUPO AMV 2 LOTE 3.**

CONTRATISTA: **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOTRANSCOF, NIT. 830.508.271-2. R/L ANDERSON DEVIA MENESES. CC. No. 1.124.854.287 DE MOCOA**

MOCOA, MARZO DE 2026

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. LOCALIZACION Y ESTADO DE LA VÍA 3
2.1. Localización 3
2.2. Estado actual de la vía 3
3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 4
3.1. Información General 4
3.2. Actividades desarrolladas en el periodo evaluado 4
4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 16
5. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA GENERADA EN EL PERIODO 16
5.1. Correspondencia Enviada 16
5.2. Correspondencia Recibida 17
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 17
7. ANEXOS 18

1. INTRODUCCIÓN

En el presente informe se da a conocer las actividades ejecutadas por la Cooperativa de Trabajo Asociado Cootranscof C.T.A. durante el periodo comprendido del mes de Marzo de 2026. En el mismo informe se hace una breve descripción de la localización y estado actual de la vía, información de los contratos de obra y de interventoría y la relación de correspondencia enviada y recibida generada en el periodo en mención.

2. LOCALIZACIÓN Y ESTADO DE LA VÍA

2.1. Localización

La Cooperativa de Trabajo Asociado Cootranscof C.T.A., tiene a cargo el sector comprendido entre el PR 24+0500 (Río Caquetá) y el PR 55+0600 (Puerto Bello – Río El Fragua) de la Carretera 6501 Villagarzón – San José del Fragua, con una longitud de 32.52Km; y el Ramal Rio Tambor – Puente Huitota, intersección PR47+0200, con longitud de 3.5Km. El sector a cargo de la Cooperativa se encuentra localizado en el Departamento del Cauca. Se aclara que el tramo se encuentra truncado porque no existe puente sobre el río Caquetá.

2.2. Estado actual de la vía

El estado de la superficie de rodadura en afirmado presenta un estado regular donde se realizó bacheo en afirmado del PR25+400 al PR25+480, del PR24+500 al PR27+000, del PR24+900 al PR25+700, del PR26+900 al PR27+100, del PR40+300 al PR48+300, del PR48+950 al PR49+100 y del PR49+250 a PR49+350 como atención inicial, debido a que la vía presentó formación de surcos sobre la calzada por la escorrentía de aguas lluvia así como también otras actividades rocería, recolección de residuos sólidos, entre otras que contribuyen a la mejora y conservación de las condiciones físicas de la carretera.

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

3.1. Información General

Contrato No.	1650 DE 2024
Tipo de contrato:	Servicio de mantenimiento rutinario
Objeto:	Servicio de mantenimiento rutinario de las vías a cargo del instituto nacional de vías Dirección Territorial Putumayo, Sectores 6501 Villagarzón - San José de Fragua, PR 24+0500 (Rio Caquetá) - PR 55+0600 (Puerto Bello). / Ramal Rio Tambor - Puente Huitota - intersección PR 47+0200, vía 6501. Lote 1).
Contratista:	Cooperativa de Trabajo Asociado Cootranscof. NIT. 830.508.271-2
Naturaleza del Contratista:	Cooperativas de Trabajo Asociado
Representante Legal:	Anderson Devia Meneses. C.C. No. 1.124.854.287 de Mocoa – Putumayo.
Forma de pago:	Mediante la presentación de actas mensuales
Orden de inicio:	05 de Junio de 2024
Valor Contractual Inicial:	$ 1.790.526.244,00 M/Cte. incluido IVA
Plazo inicial:	Veintinueve (29) meses.
Aclaración No.:	N/A
Modificación N°	N/A
Adicional No:	N/A
Valor total:	$ 1.790.526.244,00 M/Cte. incluido IVA
Prorrogas:	Sin prórrogas tramitadas a la fecha.
Suspensiones:	Sin suspensiones tramitadas a la fecha.
Plazo Total del Contrato:	Hasta el 31 de Julio de 2026.
Interventor:	CONSORCIO MSO GAN 3
Supervisor del Contrato:	Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas
Contacto Contratista:	311-292 56 22
Domicilio Contratista:	Vereda Miraflor, Municipio de Piamonte, Departamento del Cauca

3.2. Actividades desarrolladas en el periodo evaluado

Para el recibo de actividades de la Cooperativa de Trabajo Asociado Cootranscof C.T.A., correspondiente al periodo comprendido en el mes de Marzo 2026, el Administrador de Mantenimiento Vial grupo 2 Lote 3 de la Dirección Territorial Putumayo del INVÍAS, en calidad de interventor, realizó inspecciones a la ejecución de las actividades de mantenimiento rutinario, con el fin de constatar el cumplimiento de los respectivos indicadores. Se anexa, registro fotográfico de las actividades realizadas y cuadro de actividades programadas y ejecutadas.

- Bacheo en afirmado.

FECHA	PR		LONGITUD (ML)	PORCENTAJE AFECTACIÓN	ÁREA BACHEO TOTAL	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTOS	UNIDAD
	INICIAL	FINAL								
2/03/2026	25+400	25+480	80	25%	20	4	SOL	100%	5,00	ML/JORN-DÍA
7/03/2026	26+900	27+100	200	15%	30	6	SOL	100%	5,00	ML/JORN-DÍA
12/03/2026	48+950	49+100	150	15%	23	10	SOL	100%	2,25	ML/JORN-DÍA
13/03/2026	24+900	25+700	800	15%	120	6	SOL	100%	20,00	ML/JORN-DÍA
	49+250	49+350	100	20%	20	5	SOL	100%	4,00	ML/JORN-DÍA
16/03/2026	46+600	48+300	1700	10%	170	10	SOL	100%	17,00	ML/JORN-DÍA
17/03/2026	44+900	46+700	1800	10%	180	10	SOL	100%	18,00	ML/JORN-DÍA
19/03/2026	43+400	44+900	1500	10%	150	10	SOL	100%	15,00	ML/JORN-DÍA
20/03/2026	42+350	43+400	1050	10%	105	14	SOL	100%	7,50	ML/JORN-DÍA
24/03/2026	40+300	42+350	2050	5%	103	10	SOL	100%	10,25	ML/JORN-DÍA
25/03/2026	24+500	27+000	2500	5%	125	10	SOL	100%	12,50	ML/JORN-DÍA
TOTALES					**1045**	**95**		**100%**	**10,59**	**ML/JORN-DÍA**



FECHA : 02/03/2026
RUTA 6501- PR 25+400
BACHEO EN AFIRMADO



FECHA : 13/03/2026
RUTA 6501 - PR 49+250
BACHEO EN AFIRMADO

	
FECHA : 16/03/2026 RUTA 6501- PR 46+600 BACHEO EN AFIRMADO	FECHA : 19/03/2026 RUTA 6501- PR 43+400 BACHEO EN AFIRMADO

- Limpieza de cunetas

FECHA	PR		TIPO CUNETA		LONGITUD (ML)	LONGITUD TOTAL (ML)	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA								
2/03/2026	24+500	25+000		X	500	1.000	4	SOL	100%	250	ML/JORN-DIA	Se realiza limpieza de descoles de cunetas
7/03/2026	49+600	49+670		X	70	140	4	SOL	100%	35	ML/JORN-DIA	Se realiza limpieza de descoles de cunetas
13/03/2026	24+900	25+700		X	800	1.600	6	SOL	100%	267	ML/JORN-DIA	Se realiza limpieza de descoles de cunetas
14/03/2026	26+050	26+080		X	30	60	4	LLUVIA	90%	14	ML/JORN-DIA	Se realiza limpieza de descoles de cunetas
	25+600	26+300		X	700	1.400	4	LLUVIA	90%	315	ML/JORN-DIA	Se realiza limpieza de descoles de cunetas
	25+080	25+700		X	620	1.240	4	LLUVIA	90%	279	ML/JORN-DIA	Se realiza limpieza de descoles de cunetas
	55+000	55+600		X	600	1.200	2	LLUVIA	90%	540	ML/JORN-DIA	Se realiza limpieza de descoles de cunetas
16/03/2026	46+600	48+300		X	1.700	3.400	10	SOL	100%	340	ML/JORN-DIA	Se realiza limpieza de descoles de cunetas
17/03/2026	44+900	46+900		X	2.000	4.000	10	SOL	100%	400	ML/JORN-DIA	Se realiza limpieza de descoles de cunetas
19/03/2026	43+400	44+900		X	1.500	3.000	10	SOL	100%	300	ML/JORN-DIA	Se realiza limpieza de descoles de cunetas
20/03/2026	42+350	43+400		X	1.050	2.100	14	SOL	100%	150	ML/JORN-DIA	Se realiza limpieza de descoles de cunetas
24/03/2026	40+300	42+350		X	2.050	4.100	10	SOL	100%	410	ML/JORN-DIA	Se realiza limpieza de descoles de cunetas
25/03/2026	38+500	40+300		X	1.800	3.600	10	SOL	100%	360	ML/JORN-DIA	Se realiza limpieza de descoles de cunetas
TOTAL						**26.840**	**92**		**97%**	**281**	**ML/JORN-DIA**	

	
FECHA : 02/03/2026 RUTA 6501- PR 24+500 LIMPIEZA DE CUNETAS	FECHA : 14/03/2026 RUTA 6501- PR 25+600 LIMPIEZA DE CUNETAS
	
FECHA : 17/03/2026 RUTA 6501- PR 44+900 LIMPIEZA DE CUNETAS	FECHA : 19/03/2026 RUTA 6501- PR 43+400 LIMPIEZA DE CUNETAS

- Mantenimiento rutinario de puentes y Pontones.

FECHA	PR		LONGITUD	CANTIDAD (UND)	NOMBRE PUENTE/PONTÓN	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTOS	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL									
16/03/22026	46+900	46+976	76	1	Puente Tambor	4	SOL	100%	0,25	UND/JORN-DIA	Se realiza limpieza del Puente Tambor, con un avance 80%
17/03/2026	46+900	46+976	76	1	Puente Tambor	4	SOL	100%	0,25	UND/JORN-DIA	Se realiza limpieza del Puente Tambor, con un avance del 20%.
19/03/2026	49+100	49+131	31	1	Puente Barbasco	4	SOL	100%	0,25	UND/JORN-DIA	Se realiza limpieza del Puente Barbasco, con un avance del 100%.
TOTAL				**3**		**12**		**100,00%**	**0,25**	**UND/JORN-DIA**	



FECHA : 16/03/2026
RUTA 6501- PR 46+900
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES Y PONTONES

- Limpieza de obras de arte >0.60 m2

FECHA	PR		LONGITUD (ML)	CANTIDAD (UND)	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTOS	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL								
28/03/2026	28+900	29+800	900	2	4	SOL	100%	0,50	UND/JORN-DÍA	Se limpio 2 alcantarillas sencillas de tubo metalico sin cabezales, es decir, NO tiene estructura de entrada y salida.
TOTAL			**900**	**2**	**4**		**100%**	**0,50**	**UND/JORN-DÍA**	



FECHA : 28/03/2026
RUTA 6501- PR 28+600
LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE >0.60 M2

- Rocería y desmonte manual.

FECHA	PR		LONGITUD (ML)	ANCHO PROMEDIO		ÁREA (M2)	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD
	INICIAL	FINAL		IZQ	DER						
3/03/2026	53+000	55+600	2.600	2,5	3,0	14.300	14	SOL	100%	1021,43	M2/JORN-DIA
4/03/2026	50+100	53+600	3.500	3,5	2,0	19.250	14	SOL	100%	1375,00	M2/JORN-DIA
5/03/2026	48+900	50+100	1.200	2,5	2,0	5.400	14	SOL	100%	385,71	M2/JORN-DIA
6/03/2026	RAMAL DE LA HUITOTA			2,5	2,5	0	14	SOL	100%	0,00	M2/JORN-DIA
9/03/2026	38+650	41+540	2.890	3,0	3,0	17.340	14	SOL	100%	1238,57	M2/JORN-DIA
10/03/2026	41+540	43+300	1.760	3,5	3,5	12.320	14	SOL	100%	880,00	M2/JORN-DIA
11/03/2026	43+300	48+000	4.700	4,0	4,0	37.600	10	SOL	100%	3760,00	M2/JORN-DIA
TOTAL						**106.210**	**94**		**100%**	**1237,24**	**M2/JORN-DIA**

	
FECHA : 03/03/2026 RUTA 6501- PR 53+000 ROCERIA Y DESMONTE MANUAL	FECHA : 05/03/2026 RUTA 6501 - PR 48+900 ROCERIA Y DESMONTE MANUAL


FECHA:11/03/2026 RUTA 6501 - PR 43+300 ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

- Poda y recorte de árboles

FECHA	PR		LONG ML	No. DE ÁRBOLES	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL								
24/03/2026	50+900	51+400	500	5	4	SOL	100%	1,250	UND/JORN-DÍA	Se realiza poda de árboles en derecho de vía nacional
25/03/2026	24+500	27+000	2.500	3	4	SOL	100%	0,750	UND/JORN-DÍA	Se realiza poda de árboles en derecho de vía nacional
27/03/2026	27+000	28+000	1.000	3	4	SOL	100%	0,750	UND/JORN-DÍA	Se realiza poda de árboles en derecho de vía nacional
30/03/2026	28+000	31+600	3.600	3	4	SOL	100%	0,750	UND/JORN-DÍA	Se realiza poda de árboles en derecho de vía nacional
TOTALES				14	**16**		**100%**	**0,875**	**UND/JORN-DÍA**	



FECHA : 25/03/2026
RUTA 6501 - PR 24+500
PODA Y RECORTE DE ARBOLES

- Limpieza de mojones y señales verticales

FECHA	PR		LONG ML	CANTIDAD	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL								
30/03/2026	25+000	55+000	30.000	30	4	SOL	100%	7,5	UND/JORN-DÍA	Serealiza la limpieza de postes de referencia.
30/03/2026	27+000	37+000	10.000	10	2	SOL	100%	5	UND/JORN-DÍA	Se lavan las señales verticales



FECHA : 24/02/2026
RUTA 6501- PR 25+000
LIMPIEZA DE MOJONES



FECHA : 24/02/2026
RUTA 6501 - PR 37+000
LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES

- Recolección de residuos sólidos.

FECHA	PR		LONGITUD ML	No.HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTOS	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL							
26/03/2026	24+500	55+600	31.100	14	LLUVIA	90%	1.999,29	ML/JORN-DIA	Se realiza recolección de residuos en ambos lados de la vía nacional



FECHA:26/03/2026
RUTA 6501 - PR 24+500
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

- Jardinería

FECHA	PR		LONGITUD ML	No.HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTOS	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL							
27/03/2026	37+050	37+300	250	6	SOL	100%	41,67	ML/JORN-DIA	Se realiza limpieza de las plantulas sembradas.
27/02/2026	39+000	39+350	350	4	SOL	100%	87,50	ML/JORN-DIA	Se realiza limpieza de las plantulas sembradas.



FECHA:27+03/2026
RUTA 6501 - PR 37+050
JARDINERÍA

- Obras preventivas y de mantenimiento rutinario coordinadas con el administrador vial.

FECHA	PR		LONGITUD ML	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD	OBRSERVACIONES
	INICIAL	FINAL							
2/03/2026	54+070	54+100	30	4	SOL	100%	7,5	ML/JORN-DÍA	Relleno en hundimiento de via.
3/03/2026	36+060	36+880	820	4	SOL	100%	205	ML/JORN-DÍA	Instalación de barreras en Puente Inchiyaco.
7/03/2026	27+100	27+400	300	4	SOL	100%	75	ML/JORN-DÍA	Relleno en estribo. Puente Guascayaco.
13/03/2026	49+500			4	SOL	100%	0	ML/JORN-DÍA	Relleno en hundimiento de via.
23,/03/2026	49+450			4	SOL	100%	0	ML/JORN-DÍA	Relleno en hundimiento de la via.
TOTAL			**1.150**	**20**		**100%**	**57,5**	**ML/JORN-DÍA**	



FECHA : 02/03/2026
RUTA 6501- PR 54+070
HUNDIMIENTO DE LA VÍA



FECHA : 13/03/2026
RUTA 6501 - PR 36+060
RELLENO ESTRIBO PUENTE INCHIYACO

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - TERRITORIAL PUTUMAYO
CONSORCIO MSO GAN 3
PROGRAMACION MENSUAL DE ACTIVIDADES COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOTRANSCOF
PERIODO: MARZO 2026

INDICADOR		6501, VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA, PR 24+0500 (RIO CAQUETÁ) - PR 55+0600 (PUERTO BELLO)																															RAMAL RIO TAMBOR	OBSERVACIONES
		24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56		
Bacheo en Afirmado	P																																			Se realiza bacheo en afirmado del PR25+400 al PR25+480, del PR24+500 al PR27+000, del PR24+900 al PR25+700, del PR26+900 al PR27+100, del PR40+300 al PR48+300, del PR48+950 al PR49+100 y del PR49+250 a PR49+350.
	E																																			
Limpieza de cunetas revestidas y en tierra	P																																			Se realiza limpieza de cunetas del PR24+500 al PR25+000, del PR24+900 al PR25+700, del PR25+080 al PR25+700, del PR25+600 al PR26+300, del PR26+050 al PR26+080, del PR38+500 al PR46+900, del PR46+600 al PR48+300, del PR49+600 al PR49+670 y del PR55+000 al PR55+600.
	E																																			
Limpieza encoles y descoles	P																																			Se realiza limpieza de encoles y descoles del PR24+500 al PR25+000, del PR24+900 al PR25+700, del PR25+080 al PR25+700, del PR25+600 al PR26+300, del PR26+050 al PR26+080, del PR38+500 al PR46+900, del PR46+600 al PR48+300, del PR49+600 al PR49+670 y del PR55+000 al PR55+600.
	E																																			
Limpieza de canales revestidos y en tierra	P																																			
	E																																			
Limpieza de obras de arte D>0.60 m2	P																																			Se realiza limpieza de obras de arte Z0,60m2 del PR28+900 al PR29+800.
	E																																			
Limpieza de pequeñas obras	P																																			
	E																																			
Mantenimiento de Puentes y Pontones	P																																			Se realiza del puente Tambor en el PR46+900 al PR46+976 y el Puente Barbasco del PR49+100 al PR49+131.
	E																																			
Limpieza manual de lecho de río	P																																			
	E																																			
Limpieza manual de cauce de aguas	P																																			
	E																																			
Despeje de derrumbes	P																																			
	E																																			
Limpieza de señales y defensas metálicas	P																																			Se realiza limpieza de señales verticales del PR27+000 al PR37+000
	E																																			
Limpieza de postes de referencia	P																																			Se realiza limpieza de Postes de referencia desde el el PR25+000 al PR55+000.
	E																																			
Rocería y desmonte	P																																			Se realiza roceria y desmonte manual del PR338+650 al PR55+600 y el ramal de la HUITOTA
	E																																			
Poda, corte y/o retiro de árboles	P																																			Se realiza poda de arboles del PR24+500 al PR31+600 y del PR50+900 al PR51+400.
	E																																			
Arborización	P																																			
	E																																			
Jardinería (empradización)	P																																			Se realiza de jardineria del PR37+050 al PR37+300 y del PR396+000 sl PR39+350.
	E																																			
Pintura de mojones y reposición	P																																			
	E																																			
Recolección de basuras	P																																			Se realiza del PR24+500 al PR55+600.
	E																																			
Otros	P																																			
	E																																			
Emergencias	P																																			Se realiza atención de emergencias y retiro de arboles., relleno de hundimiento de via, y relleno de estribo de puente el Tambor.
	E																																			
Monitoreo y vigilancia a la via a cargo	P																																			Monitoreo y vigilancia a la via a cargo
	E																																			

4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato No.	1947 DE 2024
Tipo de contrato:	Interventoría
Convocatoria pública:	Concurso de méritos No.CMA-DEO-SGI-141-2023
Objeto:	Administración vial de las carreteras nacionales a cargo de la dirección Territorial Putumayo Grupo AMV 2 lote 3".
Contratista:	CONSORCIO MSO GAN 3, NIT 901839157-8
Naturaleza del Contratista:	Jurídica
Representante Legal:	Moralba Sánchez Ordoñez. C.C. No.34.526.385 de Popayán - Cauca
Forma de pago:	Mensualmente, mediante el reconocimiento y reembolso de costos directos de personal y otros costos directos.
Fecha de Iniciación:	04 de Julio de 2024
Valor Contractual Inicial:	$3.985.036.419,00 M/ Cte. Incluido IVA TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS ($3.985.036.419,00) MONEDA CORRIENTE. INCLUIDO IVA
Adicional No.1:	Sin tramite a la fecha
Valor Contractual Final:	$3.985.036.419,00 M/ Cte. Incluido IVA
Plazo inicial:	Veintinueve (29) meses
Prórrogas:	Sin trámite a la fecha.
Suspensiones:	Sin trámite a la fecha.
Plazo Total del Contrato:	Hasta el 31 de Julio de 2026
Supervisor del Contrato:	Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas
Contacto Interventor:	3125117097
Domicilio Interventor:	Calle 23 #9-11, B / Villa del Rio - Municipio de Mocoa - Putumayo

5. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA GENERADA EN EL PERIODO

5.1. Correspondencia Enviada

FECHA	NÚMERO DE OFICIO	DESTINATARIO	ASUNTO
05/03/2026	CTO 1947-2024-490	COOPERATIVA COOTRANSCOF Atn. Anderson Devia Meneses Representante Legal	Capacitación mensual Cooperativas – Experiencias ambientales en la vía.

5.2. Correspondencia Recibida

FECHA	NÚMERO DE OFICIO	REMITENTE	ASUNTO
05/03/2026		ENNIS YECENIA SAMBONI PEDROSA Profesional en Salud Ocupacional Cel.3219766469	Informe de Febrero de seguridad y Salud en el Trabajo
25/03/2026		ENNIS YECENIA SAMBONI PEDROSA Profesional en Salud Ocupacional Cel.3219766469	Caminata ecológica dirigida al personal de la Cooperativa Cootranscof

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La cooperativa de trabajadores asociados Cootranscof desarrolló las actividades de mantenimiento rutinario en cumplimiento del alcance y programación del mes, entre las cuales se destaca la realización de bacheo en afirmado como atención inicial también la limpieza de cunetas, rocería y desmonte manual, poda de árboles, recolección de residuos, poda de árboles, limpieza de postes de referencia y señales verticales , recolección de residuos sólidos, jardinería adicional a ello se atiende emergencias en la vía y obras menores preventivas de mantenimiento rutinario coordinadas con el administrador vial, actividades necesarias para recuperar las condiciones adecuadas del servicio de la carretera en cuanto a seguridad, comodidad y costos para los usuarios.

Es importante mencionar que la Cooperativa Cootranscof está en continuo aprendizaje siendo participes de la capacitación mensual cuyo tema es el "***Experiencias ambientales alrededor de la vía"*** dirigida por el profesional del Centro Experimental Amazónico (CEA) y la Administración de Mantenimiento Vial grupo 2.



7. ANEXOS

Pertenecen al presente informe los siguientes anexos:

No.	DESCRIPCIÓN	FORMATO
1	Informes semanales de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
2	Seguimiento a las garantías contractuales de obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
3	Hoja de ruta y orden de paga de acta parcial de obra	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
4	Control diario del personal del contratista	MSE–FR-22-3
5	Información financiera Contrato de obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
6	Afectación presupuestal de obligaciones	AGF-FR-29
7	Revisión y verificación del pago de aportes a la seguridad social integral y parafiscales del Contratista de obra (Art. 50 Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003, Ley 1150 de 2007) por parte de Interventor	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
8	Identificación de ejecución contractual	AGF-FR-30
9	Acta de obra de mantenimiento rutinario	MEPI-MN1-IN-4-FR-3

Para constancia de lo anterior se firma en Mocoa, en el mes de marzo de 2026.

CONSORCIO MSO GAN3

WILLIAM INSUASTY PORTILLA
Ingeniero Residente
Administración Vial Grupo No. 2

FECHA: 8 / 3 / 2026 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO DEL MÓDULO 1 AL 11

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO SEMANA No.: 85 del 1/3/2026 al 8/3/2026 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** N.A

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIL PUTUMAYO, SECTORES 6501 VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DE FRAGUA, PR 24+0500 (RIO CAQUETÁ) - PR 55+0600 (PUERTO BELLO). / RAMAL RIO TAMBOR - PUENTE HUITOTA - INTERSECCIÓN PR 47+0200, VIA 6501. LOTE 1

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

La Cooperativa de Trabajo Asociado Cootranscof debe cumplir las actividades contractuales de servicio de mantenimiento rutinario, las cuales se deben reportar semanalmente dentro de este periodo evaluado correspondiente al mes de marzo de 2026, el Administrador vial como interventor realizará inspecciones al tramo a cargo de la cooperativa verificando el avance y/o cumplimiento de dichas labores y si dado el caso se evidencia lo contrario se dejará una observación a través de una acta de visita o comunicación escrita. Además La Cooperativa debe contar siempre con el equipo y personal mínimo ofrecido para la ejecución del contrato en mención y acatar directrices impartidas por la Administración vial grupo 2 y en su defecto por el Director Territorial Putumayo

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Dentro de las actividades de servicio de mantenimiento rutinario están: Bacheo en afirmado,sello de fisuras abiertas, limpieza de franjas de coronación (revestidas y en tierra), limpieza de bermas, cunetas en tierra, , encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra limpieza de obras > 0,62 m2 , limpieza de pequeñas obras hidráulicas, mantenimiento de puentes y pontones, limpieza de lecho de rios, limpieza de cursos de agua, limpieza y pintura de barandas, despeje de derrumbes, limpieza de calzada, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, jardinería, limpieza de mojones, limpieza manual de señales verticales y defensas metálicas, obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario coordinadas con el administrador vial, atención de emergencias, vigilancia al tramo y demás labores de igual o similar naturaleza que le sean indicadas por el Administrador de Mantenimiento Vial ó el Director Territorial.

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOTRANSCOF			**INTERVENTOR:**	CONSORCIO MSO GAN 3		
INTEGRANTES:				**INTEGRANTES:**	MORALBA SÁNCHEZ ORDÓÑEZ, participación 50%, GUILLERMO ANDRÉS NIETO, participación 50%		
CONTRATO No.	1650 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 1.790.526.244,00	**CONTRATO No.**	1947 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE INICIO:	5-jun-24	VALOR ADICIONES:	$ -	**FECHA DE INICIO:**	4/7/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/7/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 1.790.526.244,00	**FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:**	31/7/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/7/2026		$ -	**FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:**	31/7/2026	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 579.704.054,00	$ 745.196.626,00	$ 465.625.564,00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 579.704.054,00	$ 745.196.626,00	$ 17.913.209,23
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ 447.712.354,77
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00	$ 1.565.412.513,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00	$ 589.799.117,12	
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 975.613.395,88	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.760.124.100,45	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.272.062.086,72	72,27%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1.272.062.086,72	72,27%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 1.272.062.086,72	72,27%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSION PROGRAMADA:	$ 1.272.062.086,72	72,27%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.272.062.086,72	72,27%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 1.272.062.086,72	72,27%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 15.458.274,23	23%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 15.458.274,23	23%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: 1 al 28 de febrero de 2026

VALOR FACTURA: $ 66.517.937,73

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.902.256.687,64	47,73%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.902.256.687,64	47,73%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 22.431.504,39	23%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 22.431.504,39	23%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: 1 al 28 de febrero de 2026

VALOR FACTURA: $ 95.739.327,04

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	1,42
Acumulado:	1,50

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 72,27% Avance o Atraso Físico % 72,27%
Meta Física Ejecutada % 72,27%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2024	Vigencia 2025	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Servicio de Mantenimiento Rutinario	Global	1	X	X	Prog	36,02 Km				72,27%
					Ejec	36,02 Km				72,27%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: VÍA 6501 VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DE FRAGUA PR 24+0500 (RIO CAQUETÁ) - PR 55+0600 (PUERTO BELLO), RAMAL RIO TAMBOR - PUENTE HUITOTA, INTERSECCIÓN PR 47+0200

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Palas	SI	13
Carretillas	SI	4
Guadañas	SI	10
Machetes	SI	13
Motosierras	SI	1
Estacionaria	NO	2
Total		43

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N.A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	14	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	14	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	16	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 23

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 0
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 21
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
Corregimiento de Miraflor (Piamonte) Cauca, Celular 311 292 5622

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALUOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES:

VII. GESTION DE SOSTENIBILIDAD


Se socializa la Guia_Versión 2_Fauna_Silvestre GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE MANEJO PARA EL ATROPELLAMIENTO DE FAUNA SILVESTRE donde se habla de la mitigación en cuanto a los atropellamiento de fauna en las vías a cargo de Instituto Nacional de Vías, esta socialización se realiza con profesionales ambientales de Corpoamazonía; los Microempresarios celebraron la iniciativa que siempre ha tenido el INVIAS en cuanto a la preservación del medio ambiente.

ACTIVIDADES REALIZADA EN LA SEMANA

La cooperativa realizó las siguientes actividades de servicio de mantenimiento rutinario: Limpieza de cunetas, bacheo en afirmado, arreglo en hundimiento de banca (tipo fallos), rocería y desmonte manual, inspección y vigilancia al tramo a cargo, disponibilidad ante cualquier eventualidad y otras actividades delegadas por la Administración de Mantenimiento Vial Grupo 2, en la cual figura apoyo en mantenimiento de la vía. Las demás actividades contractuales se encuentran en buen estado.

Las actividades de servicio de mantenimiento rutinario programadas para la siguiente semana son: Bacheo en afirmado,sello de fisuras abiertas, limpieza de franjas de coronación (revestidas y en tierra), limpieza de bermas, cunetas en tierra, , encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra limpieza de obras > 0,62 m2 , limpieza de pequeñas obras hidráulicas, mantenimiento de puentes y pontones, limpieza de lecho de rios, limpieza de cursos de agua, limpieza y pintura de barandas, despeje de derrumbes, limpieza de calzada, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, jardinería, limpieza de mojones, limpieza manual de señales verticales y defensas metálicas, obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario coordinadas con el administrador vial, atención de emergencias, vigilancia al tramo y demás labores de igual o similar naturaleza que le sean indicadas por el Administrador de Mantenimiento Vial ó el Director Territorial.

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO


PR54+0070, Arreglo hundimiento de banca


PR26+0900, Bacheo


PR27+0400, Arreglo acceso puente peatonal


PR36+0080, Señalización pérdida de banca en puente

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: **WILLIAM RENÉ INSUASTY PORTILLA**
Matrícula Profesional No.: 52202-51566 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

FECHA: 15 (Día) / 3 (Mes) / 2026 (Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO DEL MÓDULO 1 AL 11 ☐

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO SEMANA No.: 86 (Numeración consecutiva) del 9/3/2026 al 15/3/2026 Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: No Aplica

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIL PUTUMAYO, SECTORES 6501 VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DE FRAGUA, PR 24+0500 (RIO CAQUETÁ) - PR 55+0600 (PUERTO BELLO). / RAMAL RIO TAMBOR - PUENTE HUITOTA - INTERSECCIÓN PR 47+0200, VIA 6501. LOTE 1

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

La Cooperativa de Trabajo Asociado Cootranscof debe cumplir las actividades contractuales de servicio de mantenimiento rutinario, las cuales se deben reportar semanalmente dentro de este periodo evaluado correspondiente al mes de marzo de 2026, el Administrador vial como interventor realizará inspecciones al tramo a cargo de la cooperativa verificando el avance y/o cumplimiento de dichas labores y si dado el caso se evidencia lo contrario se dejará una observación a través de una acta de visita o comunicación escrita. Además La Cooperativa debe contar siempre con el equipo y personal mínimo ofrecido para la ejecución del contrato en mención y acatar directrices impartidas por la Administración vial grupo 2 y en su defecto por el Director Territorial Putumayo

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Dentro de las actividades de servicio de mantenimiento rutinario están: Bacheo en afirmado,sello de fisuras abiertas, limpieza de franjas de coronación (revestidas y en tierra), limpieza de bermas, cunetas en tierra, , encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra limpieza de obras > 0,62 m2 , limpieza de pequeñas obras hidráulicas, mantenimiento de puentes y pontones, limpieza de lecho de rios, limpieza de cursos de agua, limpieza y pintura de barandas, despeje de derrumbes, limpieza de calzada, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, jardinería, limpieza de mojones, limpieza manual de señales verticales y defensas metálicas, obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario coordinadas con el administrador vial, atención de emergencias, vigilancia al tramo y demás labores de igual o similar naturaleza que le sean indicadas por el Administrador de Mantenimiento Vial ó el Director Territorial.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOTRANSCOF			**INTERVENTOR:**	CONSORCIO MSO GAN 3		
INTEGRANTES:				**INTEGRANTES:**	MORALBA SÁNCHEZ ORDÓÑEZ, participación 50%, GUILLERMO ANDRÉS NIETO, participación 50%		
CONTRATO No.	1650 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 1.790.526.244,00	**CONTRATO No.**	1947 de 2024	**VALOR INICIAL:**	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE INICIO:	5-jun-24	VALOR ADICIONES:	$ -	**FECHA DE INICIO:**	4/7/2024	**VALOR ADICIONES:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/7/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 1.790.526.244,00	**FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:**	31/7/2026	**VALOR ACUMULADO:**	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/7/2026		$ -	**FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:**	31/7/2026	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
			$ -			**VALOR AMORTIZADO:**	$ -
			$ -			**SALDO POR AMORTIZAR:**	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 579.704.054,00	$ 745.196.626,00	$ 465.625.564,00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 579.704.054,00	$ 745.196.626,00	$ 17.913.209,23
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ 447.712.354,77
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00	$ 1.565.412.513,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00	$ 589.799.117,12	
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 975.613.395,88	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.760.124.100,45	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.287.319.403,39	73,14%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1.287.319.403,39	73,14%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 1.287.319.403,39	73,14%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.287.319.403,39	73,14%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.287.319.403,39	73,14%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 1.287.319.403,39	73,14%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 15.458.274,23	23%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 15.458.274,23	23%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: 1 al 28 de febrero de 2026
VALOR FACTURA: $ 66.517.937,73

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.924.972.324,42	48,31%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.924.972.324,42	48,31%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 22.431.504,39	23%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 22.431.504,39	23%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: 1 al 28 de febrero de 2026
VALOR FACTURAS: $ 95.739.327,04

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	1,45
Acumulado:	1,50

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 73,14%
Meta Física Ejecutada % 73,14%
Avance o Atraso Físico % 73,14%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2024	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Servicio de Mantenimiento Rutinario	Global	1			Prog	36,02 Km				73,1%
					Ejec	36,02 Km				73,1%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el

TRAMO Y/O SECTOR 1: VÍA 6501 VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DE FRAGUA PR 24+0500 (RIO CAQUETÁ) - PR 55+0600 (PUERTO BELLO), RAMAL RIO TAMBOR - PUENTE HUITOTA, INTERSECCIÓN PR 47+0200
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Palas	SI	13
Palendras	SI	4
Guadañas	SI	10
Machetes	SI	13
Motosierras	SI	1
Estacionaria	NO	2
Total		43

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

FECHA: 15 (Día) / 3 (Mes) / 2026 (Año)

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACION:	PERMISO MINERO:	SI		NO	x
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x
UBICACION:	PERMISO MINERO:	SI		NO	x
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	x
CONCESION DE AGUAS:	SI		NO		N/A	x
OCUPACION DE CAUCES:	SI		NO		N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	x
EMISIONES:	SI		NO		N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	x

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	14	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	14	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	16	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 23

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 21
DIRECCION SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO: Corregimiento de Miraflor (Piamonte) Cauca, Celular 311 292 5622

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALUOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Se socializa la Guia_Versión 2_Fauna_Silvestre GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE MANEJO PARA EL ATROPELLAMIENTO DE FAUNA SILVESTRE donde se habla de la mitigación en cuanto a los atropellamiento de fauna en las vías a cargo de Instituto Nacional de Vías, esta socialización se realiza con profesionales ambientales de Corpoamazonía; los Microempresarios celebraron la iniciativa que siempre ha tenido el INVIAS en cuanto a la preservación del medio ambiente.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Las actividades realizadas de servicio de mantenimiento rutinario durante esta semana fueron: Rocería y desmonte manual, Limpieza de puentes y pontones, limpieza de cauces de agua, Bacheo en afirmado, limpieza de obras de arte (encoles y descoles), limpieza de cunetas con sus descoles, inspección y vigilancia al tramo a cargo y demás ativiades impartidas para la Administración de Mantenimiento Vial Grupo 2 o por el Director Territorial. Las demás actividades contractuales se encuentran en buenas condiciones.

Dentro de las actividades de servicio de mantenimiento rutinario están: Bacheo en afirmado,sello de fisuras abiertas, limpieza de franjas de coronación (revestidas y en tierra), limpieza de bermas, cunetas en tierra, , encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra limpieza de obras > 0,62 m2 , limpieza de pequeñas obras hidráulicas, mantenimiento de puentes y pontones, limpieza de lecho de rios, limpieza de cursos de agua, limpieza y pintura de barandas, despeje de derrumbes, limpieza de calzada, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, jardinería, limpieza de mojones, limpieza manual de señales verticales y defensas metálicas, obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario coordinadas con el administrador vial, atención de emergencias, vigilancia al tramo y demás labores de igual o similar naturaleza que le sean indicadas por el Administrador de Mantenimiento Vial ó el Director Territorial.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO (Incluye Inspección y Vigilancia al Tramo a Cargo)

PR 24+0500, Inicio tramo a cargo



PR 55+0600, Fin tramo a cargo

Programado **Ejecutado**

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



PR46+0900, Limpieza de puentes (Pte Tambor)



PR49+0500, Arreglo hundimiento de banca



PR25+0600, Limpieza descole alcantarilla



PR38+0650, Rocería

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: **WILLIAM RENE INSUASTY PORTILLA**
Matrícula Profesional No.: 52202-51566 NRN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

FECHA: 22 (Día) / 3 (Mes) / 2026 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO DEL MÓDULO 1 AL 11

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

SEMANA No.: 87 del 16/3/2026 al 22/3/2026 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS GESTOR TECNICO DE PROYECTO: No Aplica

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIL PUTUMAYO, SECTORES 6501 VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DE FRAGUA, PR 24+0500 (RIO CAQUETÁ) - PR 55+0600 (PUERTO BELLO). / RAMAL RIO TAMBOR - PUENTE HUITOTA - INTERSECCIÓN PR 47+0200, VIA 6501. LOTE 1

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

La Cooperativa de Trabajo Asociado Cootranscof debe cumplir las actividades contractuales de servicio de mantenimiento rutinario, las cuales se deben reportar semanalmente dentro de este periodo evaluado correspondiente al mes de marzo de 2026, el Administrador vial como interventor realizará inspecciones al tramo a cargo de la cooperativa verificando el avance y/o cumplimiento de dichas labores y si dado el caso se evidencia lo contrario se dejará una observación a través de una acta de visita o comunicación escrita. Además La Cooperativa debe contar siempre con el equipo y personal mínimo ofrecido para la ejecución del contrato en mención y acatar directrices impartidas por la Administración vial grupo 2 y en su defecto por el Director Territorial Putumayo

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Dentro de las actividades de servicio de mantenimiento rutinario están: Bacheo en afirmado,sello de fisuras abiertas, limpieza de franjas de coronación (revestidas y en tierra), limpieza de bermas, cunetas en tierra, , encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra limpieza de obras > 0,62 m2 , limpieza de pequeñas obras hidráulicas, mantenimiento de puentes y pontones, limpieza de lecho de rios, limpieza de cursos de agua, limpieza y pintura de barandas, despeje de derrumbes, limpieza de calzada, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, jardinería, limpieza de mojones, limpieza manual de señales verticales y defensas metálicas, obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario coordinadas con el administrador vial, atención de emergencias, vigilancia al tramo y demás labores de igual o similar naturaleza que le sean indicadas por el Administrador de Mantenimiento Vial ó el Director Territorial.

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOTRANSCOF			**INTERVENTOR:**	CONSORCIO MSO GAN 3		
INTEGRANTES:				**INTEGRANTES:**	MORALBA SÁNCHEZ ORDÓÑEZ, participación 50%, GUILLERMO ANDRÉS NIETO, participación 50%		
CONTRATO No.	1650 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 1.790.526.244,00	**CONTRATO No.**	1947 de 2024	**VALOR INICIAL:**	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE INICIO:	5-jun-24	VALOR ADICIONES:	$ -	**FECHA DE INICIO:**	4/7/2024	**VALOR ADICIONES:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/7/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 1.790.526.244,00	**FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:**	31/7/2026	**VALOR ACUMULADO:**	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/7/2026		$ -	**FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:**	31/7/2026	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
			$ -			**VALOR AMORTIZADO:**	$ -
			$ -			**SALDO POR AMORTIZAR:**	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 579.704.054,00	$ 745.196.626,00	$ 465.625.564,00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 579.704.054,00	$ 745.196.626,00	$ 17.913.209,23
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ 447.712.354,77
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00	$ 1.565.412.513,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00	$ 589.799.117,12	
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 975.613.395,88	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.760.124.100,45	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.302.576.720,06	74,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1.302.576.720,06	74,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 1.302.576.720,06	74,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.302.576.720,06	74,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.302.576.720,06	74,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 1.302.576.720,06	74,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 15.458.274,23	23%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 15.458.274,23	23%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: 1 al 28 de febrero de 2026
VALOR FACTURA: $ 66.517.937,73

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.947.687.961,20	48,88%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.947.687.961,20	48,88%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 22.431.504,39	23%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 22.431.504,39	23%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: 1 al 28 de febrero de 2026
VALOR FACTURA: $ 95.739.327,04

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 0,00
Amortizado $	$ 0,00
Saldo $	$ 0,00

INDICADOR I/C	
En el mes:	1,45
Acumulado:	1.50

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 0,00
Amortizado $	$ 0,00
Saldo $	$ 0,00

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 74,00% Avance o Atraso Físico % 74,00%
Meta Física Ejecutada % 74,00%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia 2024**	**Vigencia 2025**	**Avance Físico**	**Tramo y/o sector 1**	**Tramo y/o sector 2**	**Tramo y/o sector (n)**	**Total**	**%**
Servicio de Mantenimiento Rutinario	Global	1	X	X	Prog	36,02 Km				74,00%
					Ejec	36,02 Km				74,00%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: VÍA 6501 VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DE FRAGUA PR 24+0500 (RIO CAQUETÁ) - PR 55+0600 (PUERTO BELLO), RAMAL RIO TAMBOR - PUENTE HUITOTA, INTERSECCIÓN PR
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Palas	SI	13
Palendras	SI	4
Guadañas	SI	10
Machetes	SI	13
Motosierras	SI	1
Estacionaria	NO	2
Total		43

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACION: _____

UBICACION: _____

OBSERVACIONES:

		DISPONIBLE		
PERMISO MINERO:	SI ___	NO	___x___	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___	NO	___x___	
PERMISO MINERO:	SI ___	NO	___x___	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___	NO	___x___	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ___	NO	___	N/A	___x___
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___	NO	___	N/A	___x___
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ___	NO	___	N/A	___x___
CONCESION DE AGUAS:	SI ___	NO	___	N/A	___x___
OCUPACION DE CAUCES:	SI ___	NO	___	N/A	___x___
VERTIMIENTOS:	SI ___	NO	___	N/A	___x___
EMISIONES:	SI ___	NO	___	N/A	___x___
OTROS (Especificar cual)	SI ___	NO	___	N/A	___x___

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)

ESTADO: _____

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	14	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	14	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	16	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 23

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 21

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

Corregimiento de Miraflor (Piamonte) Cauca, Celular 311 292 5622

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: _____

FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____

AVALÚOS APROBADOS: _____

PREDIOS ADQUIRIDOS: _____

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Se socializa la Guia_Versión 2_Fauna_Silvestre GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE MANEJO PARA EL ATROPELLAMIENTO DE FAUNA SILVESTRE donde se habla de la mitigación en cuanto a los atropellamiento de fauna en las vías a cargo de Instituto Nacional de Vías, esta socialización se realiza con profesionales ambientales de Corpoamazonía; los Microempresarios celebraron la iniciativa que siempre ha tenido el INVIAS en cuanto a la preservación del medio ambiente.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizaron las siguientes actividades de servicio de mantenimiento rutinario: Limpieza de puentes y pontones, bacheo en afirmado, limpieza de cunetas y descoles, limpieza de obras de arte, con sus encoles y descoles, inspección y vigilancia al tramo a cargo y, las demás actividades contractuales se encuentran en buenas condiciones

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Para la siguiente semana se programa: Bacheo en afirmado,sello de fisuras abiertas, limpieza de franjas de coronación (revestidas y en tierra), limpieza de bermas, cunetas en tierra, , encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra limpieza de obras > 0,62 m2 , limpieza de pequeñas obras hidráulicas, mantenimiento de puentes y pontones, limpieza de lecho de rios, limpieza de cursos de agua, limpieza y pintura de barandas, despeje de derrumbes, limpieza de calzada, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, jardinería, limpieza de mojones, limpieza manual de señales verticales y defensas metálicas, obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario coordinadas con el administrador vial, atención de emergencias, vigilancia al tramo y demás labores de igual o similar naturaleza que le sean indicadas por el Administrador de Mantenimiento Vial ó el Director Territorial.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

MANTENIMIENTO RUTINARIO (Incluye Inspección y Vigilancia al Tramo a cargo)

PR 24+0500, Inicio tramo a cargo



PR 55+0600, Final tramo a cargo

Programado **Ejecutado**

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



PR46+0600, Bacheo en Afirmado



PR47+0350, Limpieza de cunetas



PR46+0900 Limpieza de puentes (Pte Tambor)



PR47+0050, Limpieza obra de arte

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: **WILLIAM RENÉ INSUASTY PORTILLA**

Matrícula Profesional No.: 52202-51566 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

FECHA: 31 (Día) / 3 (Mes) / 2026 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO DEL MÓDULO 1 AL 11

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

SEMANA No.: 88 del 22/3/2026 al 31/3/2026 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** N. A

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIL PUTUMAYO, SECTORES 6501 VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DE FRAGUA, PR 24+0500 (RIO CAQUETÁ) - PR 55+0600 (PUERTO BELLO). / RAMAL RIO TAMBOR - PUENTE HUITOTA - INTERSECCIÓN PR 47+0200, VIA 6501. LOTE 1

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta fisica a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

La Cooperativa de Trabajo Asociado Cootranscof debe cumplir las actividades contractuales de servicio de mantenimiento rutinario, las cuales se deben reportar semanalmente dentro de este periodo evaluado correspondiente al mes de marzo de 2026, el Administrador vial como interventor realizará inspecciones al tramo a cargo de la cooperativa verificando el avance y/o cumplimiento de dichas labores y si dado el caso se evidencia lo contrario se dejará una observación a través de una acta de visita o comunicación escrita. Además La Cooperativa debe contar siempre con el equipo y personal mínimo ofrecido para la ejecución del contrato en mención y acatar directrices impartidas por la Administración vial grupo 2 y en su defecto por el Director Territorial Putumayo

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Dentro de las actividades de servicio de mantenimiento rutinario están: Bacheo en afirmado,sello de fisuras abiertas, limpieza de franjas de coronación (revestidas y en tierra), limpieza de bermas, cunetas en tierra, , encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra limpieza de obras > 0,62 m2 , limpieza de pequeñas obras hidráulicas, mantenimiento de puentes y pontones, limpieza de lecho de rios, limpieza de cursos de agua, limpieza y pintura de barandas, despeje de derrumbes, limpieza de calzada, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, jardinería, limpieza de mojones, limpieza manual de señales verticales y defensas metálicas, obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario coordinadas con el administrador vial, atención de emergencias, vigilancia al tramo y demás labores de igual o similar naturaleza que le sean indicadas por el Administrador de Mantenimiento Vial ó el Director Territorial.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOTRANSCOF		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1650 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 1.790.526.244,00
FECHA DE INICIO:	5-jun-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/7/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 1.790.526.244,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/7/2026		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO MSO GAN 3		
INTEGRANTES:	MORALBA SÁNCHEZ ORDÓÑEZ, participación 50%, GUILLERMO ANDRÉS NIETO, participación 50%		
CONTRATO No.	1947 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE INICIO:	4/7/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/7/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/7/2026	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 579.704.054	$ 745.196.626,00	$ 465.625.564,00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 579.704.054	$ 745.196.626,00	$ 17.913.209,23
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ 447.712.354,77
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00	$ 1.565.412.513,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00	$ 589.799.117,12	
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 975.613.395,88	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.760.124.100,45	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.320.013.653,39	75,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1.320.013.653,39	75,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 1.320.013.653,39	75,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.320.013.653,39	75,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.320.013.653,39	75,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 1.320.013.653,39	75,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 13.704.587,56	23%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 13.704.587,56	23%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: 1 al 28 de febrero de 2026
VALOR FACTURA: $ 66.517.937,73

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.973.648.688,94	49,53%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.973.648.688,94	49,53%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 22.431.504,39	23%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 22.431.504,39	23%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: 1 al 28 de febrero de 2026
VALOR FACTURAS: $ 95.739.327,04

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	1,64
Acumulado:	1,50

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 75,00%
Meta Física Ejecutada % 75,00%
Avance o Atraso Físico % 75,00%

Meta Fisica (Programa de Obra) Línea Base					Meta Fisica Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Fisica Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2024	Vigencia 2025	Avance Fisico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Servicio de Mantenimiento Rutinario	Global	1	X	X	Prog	36,02 Km				75,00%
					Ejec	36,02 Km				75,00%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: VÍA 6501 VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DE FRAGUA PR 24+0500 (RIO CAQUETÁ) - PR 55+0600 (PUERTO BELLO), RAMAL RIO TAMBOR - PUENTE HUITOTA, INTERSECCIÓN PR 47+0200

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Palas	SI	13
Palendras	SI	4
Guadañas	SI	10
Machetes	SI	13
Motosierras	SI	1
Estacionaria	NO	2
Total		43

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	____	NO x
	LICENCIA AMBIENTA SI	____	NO x
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	____	NO x
	LICENCIA AMBIENTA SI	____	NO x

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	____	NO	____	N/A x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	____	NO	____	N/A x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	____	NO	____	N/A x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	____	NO	____	N/A x
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	____	NO	____	N/A x
VERTIMIENTOS:	SI	____	NO	____	N/A x
EMISIONES:	SI	____	NO	____	N/A x
OTROS (Especificar cual)	SI	____	NO	____	N/A x

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	14	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	14	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	16	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 23

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: ____

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 21

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: ____

Corregimiento de Miraflor (Piamonte) Cauca, Celular 311 292 5622

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALUOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Se socializa la Guia_Versión 2_Fauna_Silvestre GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE MANEJO PARA EL ATROPELLAMIENTO DE FAUNA SILVESTRE donde se habla de la mitigación en cuanto a los atropellamiento de fauna en las vías a cargo de Instituto Nacional de Vías, esta socialización se realiza con profesionales ambientales de Corpoamazonía; los Microempresarios celebraron la iniciativa que siempre ha tenido el INVIAS en cuanto a la preservación del medio ambiente.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Durante esta semana la Cooperativa atendió las siguientes actividades de servicio de mantenimiento rutinario: Bacheo en afirmado, limpieza descoles de cunetas, Limpieza de obras de arte (tipo alcantarilla) con sus encoles y descoles, poda de árboles en derecho de vía, limpieza de mojones, limpieza de señales verticales, jardinería (limpieza de plántulas sembradas en derecho de vía), relleno en hundimiento de banca (tipo fallo), recolección de residuos sólidos, inspección y vigilancia al tramo a cargo y/o otras actividades impartidas para la Administración de Mantenimiento Vial Grupo 2 o por el Director Territorial. Las demás actividades contractuales se encuentran en buenas condiciones.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Las actividades de servicio de mantenimiento rutinario programadas para la siguiente semana son: Bacheo en afirmado,sello de fisuras abiertas, limpieza de franjas de coronación (revestidas y en tierra), limpieza de bermas, cunetas en tierra, , encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra limpieza de obras > 0,62 m2 , limpieza de pequeñas obras hidráulicas, mantenimiento de puentes y pontones, limpieza de lecho de rios, limpieza de cursos de agua, limpieza y pintura de barandas, despeje de derrumbes, limpieza de calzada, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, jardinería, limpieza de mojones, limpieza manual de señales verticales y defensas metálicas, obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario coordinadas con el administrador vial, atención de emergencias, vigilancia al tramo y demás labores de igual o similar naturaleza que le sean indicadas por el Administrador de Mantenimiento Vial ó el Director Territorial.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

MANTENIMIENTO RUTINARIO (Incluye Inspección y Vigilancia al Tramo a cargo)

PR 24+0500, inicio de tramo a cargo



PR 55+0600, fin tramo a cargo

Programado **Ejecutado**

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



PR40+0300, Bacheo en Afirmado



PR25+0600, Poda de árboles en derecho de vía



PR38+0500, Limpieza de descoles cunetas



PR49+0450, Relleno en hundimiento de banca

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: **WILLIAM RENE INSUASTY PORTILLA**

Matrícula Profesional No.: 52202-51566 NRN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CONTRATO: 1650 DE 2024 **SECTOR:** 6501, VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA, PR 24+0500 (RÍO CAQUETÁ) - PR 55+0600 (PUERTO BELLO), RAMAL RIO TAMBOR - PUENTE HUITOTA, INTERSECCIÓN PR 47+0200

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOTRANSCOF C.T.A.

ACTA No.: 22 **PERIODO:** 1 AL 31 DE MARZO DE 2026

ACTIVIDADES REALIZADAS

ACTIVIDAD: **BACHEO EN AFIRMADO**
VIA: **6501, VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA**

FECHA	PR		LONGITUD (ML)	PORCENTAJE AFECTACIÓN	ÁREA BACHEO TOTAL	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTOS	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL									
2/03/2026	25+400	25+480	80	48%	38	4	SOL	100%	9,60	ML/JORN-DÍA	
7/03/2026	26+900	27+100	200	46%	92	6	SOL	100%	15,33	ML/JORN-DÍA	
12/03/2026	48+950	49+100	150	46%	69	10	SOL	100%	6,90	ML/JORN-DÍA	
13/03/2026	24+900	25+700	800	40%	320	6	SOL	100%	53,33	ML/JORN-DÍA	
	49+250	49+350	100	47%	47	4	SOL	100%	11,75	ML/JORN-DÍA	
16/03/2026	46+600	48+300	1700	25%	425	10	SOL	100%	42,50	ML/JORN-DÍA	
19/03/2026	43+400	44+900	1500	25%	375	10	SOL	100%	37,50	ML/JORN-DÍA	
20/03/2026	42+350	43+400	1050	25%	263	14	SOL	100%	18,75	ML/JORN-DÍA	
24/03/2026	40+300	42+350	2050	20%	410	10	SOL	100%	41,00	ML/JORN-DÍA	
25/03/2026	38+500	40+300	1800	25%	450	10	SOL	100%	45,00	ML/JORN-DÍA	
31/03/2026	36+000	38+500	2500	20%	500	10	SOL	100%	50,00	ML/JORN-DÍA	
TOTALES					**2989**	**94**		**100%**	**30,15**	**ML/JORN-DÍA**	

ACTIVIDAD: **LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS EN TIERRA**
VIA: **6501, VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DEL FRAGUA**

FECHA	PR		TIPO CUNETA		LONGITUD (ML)	LONGITUD TOTAL (ML)	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA								
2/03/2026	24+500	25+000		X	500	1.000	4	SOL	100%	250	ML/JORN-DIA	
7/03/2026	49+600	49+670		X	70	140	4	SOL	100%	35	ML/JORN-DIA	
13/03/2026	24+900	25+700		X	800	1.600	6	SOL	100%	267	ML/JORN-DIA	Se realiza limpieza de descole de cunetas
14/03/2026	26+050	26+080		X	30	60	4	LLUVIA	90%	14	ML/JORN-DIA	
	25+600	26+300		X	700	700	4	LLUVIA	90%	158	ML/JORN-DIA	Se realiza limpieza de descole de cunetas
16/03/2026	46+600	48+300		X	1.700	1.700	10	SOL	100%	170	ML/JORN-DIA	Se realiza limpieza de descole de cunetas
	47+350	47+370		X	20	20	10	SOL	100%	2	ML/JORN-DIA	
	46+850	46+870		X	20	20	10	SOL	100%	2	ML/JORN-DIA	
	46+800	46+900		X	100	100	10	SOL	100%	10	ML/JORN-DIA	
19/03/2026	43+400	44+900		X	1.500	1.500	10	SOL	100%	150	ML/JORN-DIA	Se realiza limpieza de descole de cunetas (en diferentes puntos de la vía)
20/03/2026	42+350	43+400		X	1.050	1.050	14	SOL	100%	75	ML/JORN-DIA	Se realiza limpieza de descole de cunetas (en diferentes puntos de la vía)
24/03/2026	40+300	42+350		X	2.050	2.050	10	SOL	100%	205	ML/JORN-DIA	Se realiza limpieza de descole de cunetas (en diferentes puntos de la vía)
25/03/2026	38+500	40+300		X	1.800	1.800	10	SOL	100%	180	ML/JORN-DIA	Se realiza limpieza de descole de cunetas (en diferentes puntos de la vía)
31/03/2026	36+000	38+500		X	2.500	2.500	10	SOL	100%	250	ML/JORN-DIA	Se realiza limpieza de descole de cunetas (en diferentes puntos de la vía)
TOTAL						**14.240**	**116**		**99%**	**126**	**ML/JORN-DIA**	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CONTRATO: 1650 DE 2024 **SECTOR:** 6501, VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA, PR 24+0500 (RÍO CAQUETÁ) - PR 55+0600 (PUERTO BELLO), RAMAL RIO TAMBOR - PUENTE HUITOTA, INTERSECCIÓN PR 47+0200

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOTRANSCOF C.T.A.

ACTA No.: 22 **PERIODO:** 1 AL 31 DE MARZO DE 2026

ACTIVIDADES REALIZADAS

ACTIVIDAD: **LIMPIEZA OBRAS DE ARTE >0,60 M2**
VÍA: **6501 VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DEL FRAGUA**

FECHA	PR		LONGITUD (ML)	CANTIDAD (UND)	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTOS	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL								
14/03/2026	25+100	25+600	500	2	4	LLUVIA	90%	0,45	UND/JORN-DÍA	Se realiza la limpieza de 2 alcantarillas, 1 sencillas, 1 doble con tubos metálicos, incluye encoles y descoles (no cuentan con estructura de entrada y salida)
	55+020	55+600	580	4	2	LLUVIA	90%	1,80	UND/JORN-DÍA	Se realiza limpieza de 3 alcantarillas sencillas: 1 tubo en concreto, 2 tubo metálico, incluye encoles y descoles (no cuentan con estructura de entrada y salida); 1 box coulvert con sus encoles y descoles
28/03/2026	28+800	29+800	1.000	2	14	SOL	100%	0,14	UND/JORN-DÍA	Se realiza limpieza de 1 alcantarilla doble tubos metálicos, 1 alcantarilla sencilla, tubo metálico, incluye encoles y descoles (no cuentan con estructura de entrada y salida); los descoles miden aproximadamente 50 mts
TOTAL			**2.080**	**8**	**20**		**93%**	**0,80**	**UND/JORN-DÍA**	

ACTIVIDAD: **MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES Y PONTONES**
VÍA: **6501 VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DEL FRAGUA**

FECHA	PR		LONGITUD	CANTIDAD (UND)	NOMBRE PUENTE/PONTÓN	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTOS	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL									
12/03/2026	46+900	46+976	76	1	Puente Tambor	4	SOL	100%	0,25	UND/JORN-DIA	Se realiza la limpieza en un 40%
	49+100	49+131	31	1	Puente Barbasco	4	SOL	100%	0,25	UND/JORN-DIA	Se realiza limpieza y relleno en los estribos 1 y 2
16/03/2026	46+900	46+976	76	1	Puente Tambor	4	SOL	100%	0,25	UND/JORN-DIA	Se avanza en un 80% en su limpieza
17/03/2026	46+900	46+976	76	1	Puente Tambor	4	SOL	100%	0,25	UND/JORN-DIA	Se finaliza limpieza en un 100%
	49+100	49+131	31	1	Puente Barbasco	4	SOL	100%	0,25	UND/JORN-DIA	Se continúa con la limpieza en un 40%
19/03/2026	49+100	49+131	31	1	Puente Barbasco	4	SOL	100%	0,25	UND/JORN-DIA	Se finaliza limpieza en un 100%
TOTAL				**3**		**12**		**100%**	**0,25**	**UND/JORN-DIA**	

ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE CAUCES DE AGUA**
VÍA: **6501 VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DEL FRAGUA**

FECHA	PR		CANTIDAD M3	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTOS	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL							
13/03/2026	25+500	25+550	2,5	4	SOL	100%	0,63	M3/JORN-DIA	Se realiza limpieza de cuace de agua en el Brazuelo No.4 rio Caquetá, sector La Floresta, se realiza retiro de piedras para mejorar el tránsito.
TOTALES			**2,5**	**4**		**100%**	**0,63**	**M3/JORN-DIA**	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CONTRATO: 1650 DE 2024 **SECTOR:** 6501, VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA, PR 24+0500 (RÍO CAQUETÁ) - PR 55+0600 (PUERTO BELLO), RAMAL RIO TAMBOR - PUENTE HUITOTA, INTERSECCIÓN PR 47+0200

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOTRANSCOF C.T.A.

ACTA No.: 22 **PERIODO:** 1 AL 31 DE MARZO DE 2026

ACTIVIDADES REALIZADAS

ACTIVIDAD: ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL

VÍA: 6501 VILLARZÓN - SAN JOSÉ DEL FRAGUA

FECHA	PR		LONGITUD (ML)	ANCHO PROMEDIO		ÁREA (M2)	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL		IZQ	DER							
3/03/2026	53+000	55+600	2.600	4,0	4,0	20.800	14	SOL	100%	1485,71	M2/JORN-DIA	
4/03/2026	50+100	53+000	2.900	4,0	4,0	23.200	14	SOL	100%	1657,14	M2/JORN-DIA	
5/03/2026	48+900	50+100	1.200	4,0	4,0	9.600	14	SOL	100%	685,71	M2/JORN-DIA	
6/03/2026	RAMAL PTE HUITOTA		3.500	2,5	2,5	17.500	14	LLUVIA	90%	1125,00	M2/JORN-DIA	
9/03/2026	38+650	41+540	2.890	3,0	3,0	17.340	14	SOL	100%	1238,57	M2/JORN-DIA	
10/03/2026	41+540	43+300	1.760	3,5	3,5	12.320	14	SOL	100%	880,00	M2/JORN-DIA	
11/03/2026	43+300	48+000	4.700	3,5	3,5	32.900	14	SOL	100%	2350,00	M2/JORN-DIA	
TOTAL						**133.660**	**98**		**99%**	**1346,02**	**M2/JORN-DIA**	

ACTIVIDAD: PODA DE ÁRBOLES

VÍA: 6501 VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DEL FRAGUA

FECHA	PR		LONG. ML	No. DE ÁRBOLES	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL								
24/03/2026	50+900	51+400	500	9	10	SOL	100%	0,9	UND/JORN-DÍA	Se realiza poda y corte de árboles en derecho de via
25/03/2026	24+500	27+000	2.500	87	4	SOL	100%	21,75	UND/JORN-DÍA	Se realiza poda y corte de árboles en derecho de via
27/03/2026	27+000	28+000	1.000	40	4	SOL	100%	10	UND/JORN-DÍA	Se realiza poda y corte de árboles en derecho de via
30/03/2026	28+000	31+600	3.600	116	8	SOL	100%	14,5	UND/JORN-DÍA	Se realiza poda y corte de árboles en derecho de via
TOTAL			**7.600**	**252**	**26**		**100%**	**11,8**	**UND/JORN-DÍA**	

ACTIVIDAD: JARDINERÍA

VÍA: 6501 VILLARZÓN - SAN JOSÉ DEL FRAGUA

FECHA	PR		LONG ML	No. DE ÁRBOLES	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL								
27/03/2026	37+050	37+300	250	40	6	SOL	100%	6,667	UND/JORN-DÍA	Se realiza limpieza de árboles sembrados en derecho de vía nacional (En ambos lados de la vía)
	39+000	39+350	350	45	4	SOL	100%	11,250	UND/JORN-DÍA	Se realiza limpieza de árboles sembrados en derecho de vía nacional (En ambos lados de la vía)
TOTALES				**85**	**10**		**100%**	**8,958**	**UND/JORN-DÍA**	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CONTRATO: 1650 DE 2024 **SECTOR:** 6501, VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA, PR 24+0500 (RÍO CAQUETÁ) - PR 55+0600 (PUERTO BELLO), RAMAL RIO TAMBOR - PUENTE HUITOTA, INTERSECCIÓN PR 47+0200

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOTRANSCOF C.T.A.

ACTA No.: 22 **PERIODO:** 1 AL 31 DE MARZO DE 2026

ACTIVIDADES REALIZADAS

ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE MOJONES Y SEÑALES VERTICALES

VÍA: 6501 VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DEL FRAGUA

FECHA	PR		LONG ML	CANTIDAD	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL								
30/03/2026	25+000	55+000	30.000	30	2	SOL	100%	15	UND/JORN-DÍA	Se realiza limpieza de mojones
	27+000	37+000	10.000	10	2	SOL	100%	5	UND/JORN-DÍA	Se realiza limpieza de señales verticales y defensas metálicas
TOTAL			**40.000**	**40**	**4**		**100%**	**10**	**UND/JORN-DÍA**	

ACTIVIDAD: **RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS**

VÍA: **6501 VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DEL FRAGUA**

FECHA	PR		LONGITUD ML	No.HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTOS	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL							
26/03/2026	24+500	55+600	31.100	14	SOL	100%	2.221,43	ML/JORN-DIA	Se realiza recolección de residuos en ambos lados de la vía nacional

RESUMEN

ID	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	UNIDAD	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
286	BACHEO EN AFIRMADO	ML	2989	94	30,15	ML/JORN-DÍA	100%	
425	LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS EN TIERRA	ML	14.240	116	126,19	ML/JORN-DIA	99%	Por las condiciones del clima, el rendimiento disminuyó
497	LIMPIEZA OBRAS DE ARTE >0,60 M2	UND	8	20	0,80	UND/JORN-DÍA	93%	Por las condiciones del clima, el rendimiento disminuyó
515	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PUENTES Y PONTONES	UND	3	12	0,25	UND/JORN-DÍA	100%	
547	LIMPIEZA DE CAUCES DE AGUA	M3	3	4	0,63	M3/JORN-DIA	100%	
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	M2	133.660	98	1.346,02	M2/JORN-DIA	99%	Por las condiciones del clima, el rendimiento disminuyó
639	PODA DE ÁRBOLES	UND	252	26	11,79	UND/JORN-DÍA	100%	
643	JARDINERÍA	UND	85	10	8,96	UND/JORN-DÍA	100%	
678	LIMPIEZA DE MOJONES Y SEÑALES VERTICALES	UND	40,0	4	10,00	UND/JORN-DÍA	100%	
	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	ML	31.100	14	2.221,43	ML/JORN-DIA	100%	

OBSERVACIONES:

– El 2 de marzo de 2026, se realiza arreglo en hundimiento de banca en el PR25+0480, en el PR25+0480 y entre los PR54+0070 y el PR54+0100; se instalaron las barricadas y canecas en el puente Inchiyaco en el PR36+0080, Personal: 6 socios, Clima: Sol

– El 7 de marzo de 2026, se realiza relleno en estribo No.2 del puente Guascayaco PR27+0500, relleno puente para motos y peatones PR27+0400, Personal: 4 socios, Tiempo: Lluvia - Sol

– El 13 de marzo de 2026, se realiza arreglo en hundimiento de banca (tipo fallo) en el PR49+0500, personal: 4 socios, Tiempo:Sol

– El 18 de marzo de 2026, se participa en la capacitación mensual programada por la Administración de Mantenimiento Vial grupo 2, en CEA (Corpoamazonía), en Mocoa, Personal:14 socios, Tiempo: Sol

– El 23 de marzo de 2026, se realiza arreglo en hundimiento de banca (tipo fallo) en el PR49+0450, personal: 4 socios, Tiempo: Lluvia

ANDERSON DEVIA MENESES
Representante Legal
Contratista
C.C No. 1.124.854.287 de Mocoa

Ing. WILLIAM RENE INSUASTY PORTILLA
Ingeniero Residente
Administración de Mantenimiento Vial Grupo 2
Matrícula Profesional No.: 52202246096NRñ
CONSORCIO MSO GAN 3

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

TERRITORIAL PUTUMAYO

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO CONTRATO No. 3757 DE 2024

ACTA No. 18 PARCIAL

PERÍODO
MARZO 2026

OBJETO: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO. SECTORES 4502, SANTA ANA - MOCOA, YE URCUSIQUE - MOCOA, PR60+0300 - PR77+1000 (MOCOA) 4503, MOCOA - PITALITO, PASO NACIONAL POR MOCOA, PR0+0000 - PR1+0600 CARRETERA PERIMETRAL DE MOCOA, LOTE 3.**

CONTRATISTA: **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA TEBAIDA, NIT. 891224635-1. R/L PALERMO BENIGNO GUACALES CABRERA CC. No. 18.123.127 DE MOCOA**

MOCOA, MARZO 2026

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. LOCALIZACION Y ESTADO DE LA VÍA 3
2.1. Localización 3
2.2. Estado actual de la vía 3
3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 4
3.1. Información General 4
3.2. Actividades desarrolladas en el periodo evaluado 5
4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 18
5. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA GENERADA EN EL PERIODO 18
5.1. Correspondencia Enviada 18
5.2. Correspondencia Recibida 19
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 19
7. ANEXOS 20

1. INTRODUCCIÓN

En el presente informe se da a conocer las actividades ejecutadas por la Cooperativa de Trabajo Asociado Tebaida C.T.A. durante el mes de Marzo 2026, así mismo se hace una breve descripción de la localización y estado actual de la vía, información de los contratos de obra y de interventoría y la relación de correspondencia enviada y recibida generada en el periodo en mención.

2. LOCALIZACIÓN Y ESTADO DE LA VÍA

2.1. Localización

La Cooperativa de Trabajo Asociado La Tebaida, tiene a cargo las vías 4502 (Santa Ana – Mocoa), sector Ye Urcusique (PR 60+0300) – Mocoa (77+1000), con una longitud de 17,89 Km, de los cuales 6,878 Km sector no pavimentado y 11,006 Km sector pavimentado (entre hidráulico y asfáltico), la vía 4503 (Mocoa – Pitalito) sector Paso Nacional por Mocoa (PR 0+0000 – PR 1+0600), con una longitud de 1,645 km sector pavimentado (entre hidráulico y asfáltico), existe doble calzada de 0,989 km, comúnmente llamada “Avenida Colombia”; Carretera Perimetral de Mocoa, con una longitud de 2,3 km pavimentado (hidráulico), para una longitud total de 21,835 Km.

El sector a cargo de la Cooperativa se encuentra localizado en un área que cubre tanto zona urbana como rural de Mocoa, con conexiones hacia el centro de país por la vía 4503 Mocoa – Pitalito, con conexiones hacia Villagarzón por la vía 4502 Santa Ana - Mocoa y hacia Pasto (Nariño) empalmando con la vía 1003 La Piscicultura – El Pepino.

2.2. Estado actual de la vía

En la vía 4502, el estado de la superficie de rodadura en afirmado se presenta estable debido a la mejora de la variación climática. Adicional a ello en el PR75+000 se presenta mantenimiento de un carril debido a que anteriormente presento una perdida de banca por lo cual a lo largo del mes se ha venido interviniendo tratando de mantener el tráfico vehicular

de manera normal. En la vía 4503 Mocoa - Pitalito, el estado de la superficie vial el cual es pavimentado es de regular estado, aunque se han intervenido sectores con mezcla asfáltica tipo MCD19 caliente, . La Carretera Perimetral está en buen estado, aunque la necesidad de rocería es evidente.

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

3.1. Información General

Contrato No.	3757 DE 2024
Tipo de contrato:	Servicio de mantenimiento rutinario
Objeto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO SECTORES 4502, SANTA ANA - MOCOA, YE URCUSIQUE - MOCOA, PR 60+0300 - PR 77+1000 (MOCOA) 4503, MOCOA - PITALITO, PASO NACIONAL POR MOCOA, PR 0+0000 - PR 1+0600 CARRETERA PERIMETRAL DE MOCOA. LOTE 3.
Contratista:	Cooperativa de Trabajo Asociado La Tebaida CTA - NIT. 891224635-1
Naturaleza del Contratista:	Cooperativas de Trabajo Asociado
Representante Legal:	José Laureano Cussi Bolaños C.C. No. 87.246.193 de La Cruz – Nariño.
Forma de pago:	Mediante la presentación de actas mensuales
Orden de inicio:	01 de Octubre de 2024
Valor Contractual Inicial:	$ 790.705.745 M/Cte. incluido IVA
Plazo inicial:	Veintitrés (23) meses.
Aclaración No.:	N/A
Modificación N°	N/A
Adicional No:	N/A
Valor total:	$ 790.705.745 M/Cte. incluido IVA
Prorrogas:	Sin prórrogas tramitadas a la fecha.
Suspensiones:	Sin suspensiones tramitadas a la fecha.
Plazo Total del Contrato:	Hasta el 31 de Julio de 2026.
Interventor:	CONSORCIO MSO GAN 3
Supervisor del Contrato:	Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas
Contacto Contratista:	310 216 7968
Domicilio Contratista:	Vereda La Tebaida, Mocoa - Putumayo

3.2. Actividades desarrolladas en el periodo evaluado

Para el recibo de actividades de la Cooperativa de Trabajo Asociado La Tebaida C.T.A., correspondiente al periodo comprendido en el mes de Marzo 2026, el Administrador de Mantenimiento Vial grupo 2, en calidad de interventor, realizó inspecciones a la ejecución de las actividades contractuales de servicio de mantenimiento rutinario, con el fin de constatar el cumplimiento de los respectivos indicadores. Se anexa, registro fotográfico de las actividades realizadas y cuadro de actividades programadas y ejecutadas.

VÍA 4502 SANTA ANA – MOCOA

- Limpieza de cunetas

FECHA	PR		TIPO CUNETA		LONGITUD (ML)	LONGITUD TOTAL (ML)	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD
	INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA							
5/03/2026	60+300	61+400		X	1.100	2.200	8	LLUVIA/SOL	90%	5,00	ML/JORN-DIA
6/03/2026	61+400	63+000		X	1.600	3.200	7	SOL	100%	457,14	ML/JORN-DIA
12/03/2026	75+400	77+000		X	1.600	3.200	7	SOL	100%	457,14	ML/JORN-DIA
16/03/2026	74+000	75+400	X		1.400	2.800	8	SOL	100%	350,00	ML/JORN-DIA
174/03/2026	73+100	74+000	X		900	1.800	8	SOL	100%	225,00	ML/JORN-DIA
19/03/2026	72+000	77+000	X		5.000	10.000	8	SOL	100%	1.250,00	ML/JORN-DIA
20/03/2026	72+000	73+100	X		1.100	2.200	9	SOL	100%	244,44	ML/JORN-DIA
24/03/2026	71+400	72+000	X		600	1.200	6	SOL	100%	200,00	ML/JORN-DIA
25/03/2026	69+800	71+400	X		1.600	3.200	8	SOL	100%	400,00	ML/JORN-DIA
26/03/2026	68+500	69+800	X		1.300	2.600	8	SOL	100%	325,00	ML/JORN-DIA
27/03/2026	67+700	68+500	X		800	1.600	8	SOL	100%	200,00	ML/JORN-DIA
TOTAL						**34.000**	**85**		**99%**	**373,98**	**ML/JORN-DIA**

	
FECHA : 05/03/2026 RUTA 4502 - PR 60+300 LIMPIEZA DE CUNETAS	FECHA : 17/03/2026 RUTA 4502 - PR 73+100 LIMPIEZA DE CUNETAS
	
FECHA : 20/03/2026 RUTA 4502 - PR 72+000 LIMPIEZA DE CUNETAS	FECHA : 25/03/2026 RUTA 4502 - PR 69+800 LIMPIEZA DE CUNETAS

- Rocería y desmonte manual

FECHA	PR		LONGITUD ML	ANCHO PROMEDIO		ÁREA M2	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD
	INICIAL	FINAL		LADO IZD	LADO DER						
5/03/2026	60+300	61+400	1.100	2,5	2,5	5.500	8	LLUVIA/SOL	90%	618,75	M2/JORN-DIA
6/03/2026	61+400	63+000	1.600	2	2,5	7.200	7	SOL	100%	1028,571429	M2/JORN-DIA
7/03/2026	63+000	64+000	1.000	3,5	3	6.500	8	SOL	100%	812,5	M2/JORN-DIA
12/03/2026	75+400	77+000	1.600	3,5	3,5	11.200	6	SOL	100%	1866,666667	M2/JORN-DIA
16/03/2026	74+000	75+400	1.400	3,5	3,5	9.800	8	SOL	100%	1225	M2/JORN-DIA
17/03/2026	73+100	74+000	900	3,5	3,5	6.300	8	SOL	100%	787,5	M2/JORN-DIA
20/03/2026	72+000	73+100	1.100	3,5	3,5	7.700	8	SOL	100%	962,5	M2/JORN-DIA
24/03/2026	71+400	72+000	600	3	3	3.600	6	SOL	100%	600	M2/JORN-DIA
25/03/2026	69+800	71+400	1.600	3	3	9.600	8	SOL	100%	1200	M2/JORN-DIA
26/03/2026	68+500	69+000	500	3	3	3.000	8	SOL	100%	375	M2/JORN-DIA
27/03/2026	67+700	68+500	800	3	3	4.800	8	SOL	100%	600	M2/JORN-DIA
TOTAL						**75.200**	**83**		**99%**	**916,044**	**M2/JORN-DIA**



FECHA : 06/03/2026
RUTA 4502 - PR 61+400
ROCERIA Y DESMONTE MANUAL



FECHA : 12/03/2026
RUTA 4502 - PR 75+400
ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

	
FECHA 24/03/2025 RUTA 4502 - PR 71+400 ROCERIA Y DESMONTE MANUAL	FECHA : 25/03/2025 RUTA 4502 - PR 69+800 ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

- Obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario coordinadas con el administrador vial.

FECHA	PR		LONGITUD ML	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD	OBRSERVACIONES
	INICIAL	FINAL							
11/03/2026	74+250			2	SOL	100%	0	ML/JORN-DÍA	Se realiza instalación de defensa metalica en la via.
12/03/2026	74+250			2	SOL	100%	3	ML/JORN-DÍA	Se realiza instalación de defensa metalica en la via.
14/03/2026	67+000	67+150	150	2	SOL	100%	75	ML/JORN-DÍA	Se instala avison y limpieza de cuneta.
19/03/2026	72+000	77+000	5.000	8	SOL	100%	625	ML/JORN-DÍA	Limpieza de bordillo y limpieza de via para posterior aplicación de pintura.
21/03/2026	68+000	72+000	4.000	8	SOL	100%	500	ML/JORN-DÍA	Limpieza de bordillo y limpieza de via para posterior aplicación de pintura.
24/03/2026	75+000			2	SOL	100%	0	ML/JORN-DÍA	Se realiza arreglo y barrido en la via 4502 en el PR 75+000.
28/03/2026	75+000			2	SOL	100%	0	ML/JORN-DÍA	Se realiza arreglo y barrido en la via 4502 en el PR 75+000.
	68+000			6	SOL	100%	0	ML/JORN-DÍA	Limpieza de bordillo y limpieza de via para posterior aplicación de pintura.
	75+000	75+040	40	8	SOL	100%	5	ML/JORN-DÍA	Se realiza arreglo y barrido en la via 4502 en el PR 75+000.
TOTAL			**9.190**	**40**		**100%**	**134,2222222**	**ML/JORN-DÍA**	

	
FECHA : 11/03/2026 RUTA 4502 - PR 74+250 OBRAS MENORES PREVENTIVAS	FECHA : 14/03/2026 RUTA 4502 - PR 67+000 OBRAS MENORES PREVENTIVAS
	
FECHA 19/03/2025 RUTA 4502 - PR 72+000 OBRAS MENORES PREVENTIVAS	FECHA 28/03/2025 RUTA 4502 - PR 68+000 OBRAS MENORES PREVENTIVAS

- Recolección de residuos sólidos

FECHA	PR		LONGITUD ML	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD
	INICIAL	FINAL						
14/03/2026	68+900	69+200	300	8	SOL/LLUJVIA	90%	33,75	ML/JORN-DIA
30/03/2026	67+700	76+000	8.300	8	SOL	100%	1037,5	ML/JORN-DIA
TOTAL				**16**		**95%**	**535,625**	**ML/JORN-DIA**



FECHA : 14/03/2026
VÍA PERIMETRAL – PR 67+700
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

VÍA PERIMETRAL

- Rocería y desmonte manual

FECHA	PR		LONGITUD ML	ANCHO PROMEDIO		ÁREA M2	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD
	INICIAL	FINAL		LADO IZD	LADO DER						
9/03/2026	0+	1+500	1.500	2	2	6.000	8	SOL	100%	750	M2/JORN-DIA
10/03/2026	1+500	2+300	800	2,5	2,5	4.000	8	SOL	100%	500	M2/JORN-DIA
TOTAL						**10.000**	**16**		**100%**	**625,000**	**M2/JORN-DIA**



FECHA : 10/03/2026
VÍA PERIMETRAL – PR 1+500
ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

- Limpieza de cunetas

FECHA	PR		TIPO CUNETA		LONGITUD (ML)	LONGITUD TOTAL (ML)	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD
	INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA							
9/03/2026	0+000	1+500	X		1.500	3.000	8	SOL	100%	375,00	ML/JORN-DIA
10/03/2026	1+500	2+300	X		800	1.600	8	SOL	100%	200,00	ML/JORN-DIA
TOTAL						**4.600**	**16**		**100%**	**287,50**	**ML/JORN-DIA**



FECHA : 09/03/2026
VÍA PERIMETRAL – PR 0+500
LIMPIEZA DE CUNETAS

- Recolección de residuos sólidos

FECHA	PR		LONGITUD ML	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD
	INICIAL	FINAL						
30/03/2026	0+	2+500	2.500	8	SOL	100%	312,5	ML/JORN-DIA
TOTAL				**8**		**100%**	**312,5**	**ML/JORN-DIA**



FECHA : 30/03/2026
VÍA PERIMETRAL - PR 2+500
RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS

- Limpieza de obras de arte >0.60 m2

FECHA	PR		UNIDAD	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL							
2/03/2026	0+000	1+000	2	8	SOL	100%	0,250	UND/JORN-DÍA	Se limpian 2 alcantarillas sencillas, tubos en concretos se incluye encoles y descoles
3/03/2026	1+000	1+500	3	7	SOL	100%	0,429	UND/JORN-DÍA	Se limpian 3 alcantarillas sencillas, tubos en concretos se incluye encoles y descoles
4/03/2026	1+500	2+300	2	8	SOL	100%	0,250	UND/JORN-DÍA	Se limpian 2 alcantarillas sencillas, tubos en concretos se incluye encoles y descoles
TOTAL			**7**	**8**		**100%**	**0,250**	**UND/JORN-DÍA**	

	
FECHA: 02/03/2025 VÍA PERIMETRAL - PR 1+000 LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE >0.60M2	FECHA : 04/03/2025 VÍA PERIMETRAL - PR 1+500 LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE >0.60M2

VÍA 4503

- Limpieza de cunetas

FECHA	PR		TIPO CUNETA		LONGITUD (ML)	LONGITUD TOTAL (ML)	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD
	INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA							
11/03/2026	0+000	1+600	X		1.600	3.200	8	LLUVIA/SOL	90%	360,00	ML/JORN-DIA
TOTAL						**3.200**	**8**		**90%**	**360,00**	**ML/JORN-DIA**



FECHA : 30/03/2026
VÍA 4503 - PR 1+600
LIMPIEZA DE CUNETAS

VÍA 4503

- Rocería y desmonte manual

FECHA	PR		LONGITUD ML	ANCHO PROMEDIO		ÁREA M2	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD
	INICIAL	FINAL		LADO IZD	LADO DER						
11/03/2026	0+	1+600	1.600	2,5	2,5	8.000	6	LLUVIA/SOL	90%	1200	M2/JORN-DIA
TOTAL						**8.000**	**6**		**90%**	**1200,000**	**M2/JORN-DIA**



FECHA : 11/03/2026
VÍA 4503 - PR 1+600
ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - TERRITORIAL PUTUMAYO
CONSORCIO MSO GAN 3
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES COOPERATIVA LA TEBAIDA
PERIODO: MARZO 2026

INDICADOR		4502																		4503		PERIMETRAL			OBSERVACIONES
		60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	1	2	1	2	3	
Bacheo en Afirmado	P																									
	E																									
Limpieza de cunetas revestidas y en tierra	P																									En la via 4502 se realiza del PR60+300 al PR63+000, del PR67+700 al PR77+000 y del PR72+000 al PR77+000. En la via 4503 del PR0+000 al PR1+600.En la via 4503 del PR0+000 al PR1+600. En la via Perimetral
	E																									
Limpieza encoles y descoles	P																									
	E																									
Limpieza de canales revestidos y en tierra	P																									
	E																									
Limpieza de obras de arte D>0.60 m2	P																									Se realiza limpieza de obras de artes en la VIA PERIMETRAL
	E																									
Limpieza de pequeñas obras	P																									
	E																									
Mantenimiento de Puentes y Pontones	P																									
	E																									
Limpieza manual de lecho de río	P																									
	E																									
Limpieza manual de cauce de aguas	P																									
	E																									
Despeje de derrumbes	P																									
	E																									
Limpieza de señales y defensas metálicas	P																									
	E																									
Limpieza de postes de referencia	P																									
	E																									
Rocería y desmonte	P																									En la via 4502 se realiza rocería del PR 60+300 al PR64+000, del PR67+700 al PR69+000, del PR69+800 al PR77+000.En la via 4503 del PR0+000 al PR1+600. En la via Perimetral
	E																									
Poda, corte y/o retiro de árboles	P																									
	E																									
Arborización	P																									
	E																									
Jardinería (empradización)	P																									Se realiza mantenimiento de plantulas en la via Perimetral del PR0+000 al PR2+500.
	E																									
Pintura de mojones y reposición	P																									
	E																									
Recolección de basuras	P																									Se realiza del PR 68+300 al PR77+700.
	E																									
Otros	P																									Se atienden punto crítico en el PR75+000 realizando barrido del carril en concreto para mantenerlo limpio, se revisa señalización vertical.Esta actividad se realizo durante 3 dias. Se realiza limpieza de bordillo, Se reliza limpieza de defensa metálica en la via 4502.
	E																									
Emergencias	P																									
	E																									
Monitoreo y vigilancia a la via a cargo	P																									Monitoreo y vigilancia a la via a cargo. Se realizan 30 recorridos
	E																									

4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato No.	1947 DE 2024
Tipo de contrato:	Interventoría
Convocatoria pública:	Concurso de méritos No.CMA-DEO-SGI-141-2023
Objeto:	Administración vial de las carreteras nacionales a cargo de la dirección Territorial Putumayo Grupo AMV 2 lote 3".
Contratista:	CONSORCIO MSO GAN 3, NIT 901839157-8
Naturaleza del Contratista:	Jurídica
Representante Legal:	Moralba Sánchez Ordoñez. C.C. No.34.526.385 de Popayán - Cauca
Forma de pago:	Mensualmente, mediante el reconocimiento y reembolso de costos directos de personal y otros costos directos.
Fecha de Iniciación:	04 de Julio de 2024
Valor Contractual Inicial:	$3.985.036.419,00 M/ Cte. Incluido IVA TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS ($3.985.036.419,00) MONEDA CORRIENTE. INCLUIDO IVA
Adicional No.1:	Sin tramite a la fecha
Valor Contractual Final:	$3.985.036.419,00 M/ Cte. Incluido IVA
Plazo inicial:	Veintinueve (29) meses
Prórrogas:	Sin trámite a la fecha.
Suspensiones:	Sin trámite a la fecha.
Plazo Total del Contrato:	Hasta el 31 de Julio de 2026
Supervisor del Contrato:	Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas
Contacto Interventor:	313 445 2387
Domicilio Interventor:	Calle 23 #9-11, B / Villa del Rio - Municipio de Mocoa - Putumayo

5. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA GENERADA EN EL PERIODO

5.1. Correspondencia Enviada

FECHA	NÚMERO DE OFICIO	DESTINATARIO	ASUNTO
		NO SE TRAMITO CORRESPONDENCIA DURANTE ESTE PERIODO	

5.2. Correspondencia Recibida

FECHA	NÚMERO DE OFICIO	REMITENTE	ASUNTO
04/03/2026		José Laureano Cussi Representante Legal CTA La Tebaida	Informe mensual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo correspondiente al mes de febrero 2026 de la CTA LA TEBAIDA.
11/03/2026		José Laureano Cussi Representante Legal CTA La Tebaida	Capacitación Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo de C.T.A LA TEBAIDA

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La cooperativa de trabajadores asociados La tebaida C.T.A desarrolló las actividades de mantenimiento rutinario en cumplimiento del alcance y programación del mes, entre las cuales realizó la actividad limpieza de cunetas revestidas y en tierra, también se realizó rocería y desmonte manual, limpieza de obras de arte, limpieza de obras de arte , todo esto con el fin de mantener las condiciones adecuadas de servicio de la carretera en cuanto a seguridad, comodidad y costos para los usuarios. Adicional a ello se realizan obras menores preventivas como el mantenimiento de la perdida de banca en el PR 75+000, instalación de defensa metálica en el PR 74+250, limpieza de bordillo en el PR76+000.

La cooperativa La Tebaida está en continuo aprendizaje siendo participes de la capacitación mensual cuyo tema es el ***" Experiencias ambientales alrededor de la vía"*** dirigida por la profesional del Centro Experimental Amazónico y la administración vial Grupo 2 de Invias.



7. ANEXOS

Pertenecen al presente informe los siguientes anexos:

No.	DESCRIPCIÓN	FORMATO
1	Informes semanales de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
2	Seguimiento a las garantías contractuales de obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
3	Hoja de ruta y orden de paga de acta parcial de obra	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
4	Control diario del personal del contratista	MSE–FR-22-3
5	Información financiera Contrato de obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
6	Afectación presupuestal de obligaciones	AGF-FR-29
7	Revisión y verificación del pago de aportes a la seguridad social integral y parafiscales del Contratista de obra (Art. 50 Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003, Ley 1150 de 2007) por parte de Interventor	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
8	Identificación de ejecución contractual	AGF-FR-30
9	Acta de obra de mantenimiento rutinario	MEPI-MN1-IN-4-FR-3

Para constancia de lo anterior se firma en Mocoa, en el mes de marzo de 2026.

CONSORCIO MSO GAN3

WILLIAM INSUASTY PORTILLA
Ingeniero Residente
Administración Vial Grupo No. 2

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 de 2

FECHA: 8 (Día) / 3 (Mes) / 2026 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO DEL MÓDULO 1 AL 11

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO

SEMANA No.: 69 (Numeración consecutiva) del 1/3/2026 al 8/3/2026 Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N.A

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO, SECTORES 4502, SANTA ANA - MOCOA, PR 60+0300 - PR 77+1000 (MOCOA),4503 MOCOA -PITALITO, PASO NACIONAL POR MOCOA PR 0+0000 - PR 1+0600/CARRETERA PERIMETRAL MOCOA, LOTE 2

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

La cooperativa La Tebaida debe cumplir con las actividades contractuales de servicio de mantenimiento rutinario dentro del periodo evaluado (marzo de 2026) y, así mismo el Administrador vial como interventor en las inspecciones a las vías a cargo supervisará el cumplimiento de esto y dado lo contrario dejar la observación a través de acta de visita. La Cooperativa debe contar con el equipo y personal mínimo ofrecido para la ejecución del contrato en mención y acatar directrices impartidas por la Administración vial grupo 2 y/o Director Territorial

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las actividades de servicio de mantenimiento rutinario que debe realizar la cooperativa dentro sus tramos a cargo son: bacheo en afirmado, parcheo, sello de fisuras abiertas, limpieza de: bermas, zanjas de coronación, cunetas, limpieza de franjas de coronación (revestidas y en tierra), limpieza de encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra, limpieza de obras de arte D>0.60 m2, limpieza de pequeñas obras hidráulicas,limpieza de lecho de ríos, limpieza de cursos de agua, limpieza de puentes y pontones, limpieza de calzada, despeje de derrumbes, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, limpieza de postes de referencia, empradización, jardinería, reposición de láminas de las señales, limpieza y pintura de mojones, instalación y limpieza de defensas metálicas, obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario coordinadas con el Administrador de Mantenimiento Vial, atención de emergencias, vigilancia y monitoreo del tramo a cargo y, demás actividades que el Administrador vial o el Director Territorial vea pertinente.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA TEBAIDA

INTEGRANTES:

CONTRATO No. 3757 de 2024 — VALOR INICIAL: $ 790.705.745,00

FECHA DE INICIO: 1-oct-24 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/7/2026 — VALOR ACUMULADO: $ 790.705.745,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/7/2026 — $ -

$ -

$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO MSO GAN 3

INTEGRANTES: MORALBA SÁNCHEZ ORDOÑEZ (50% de participación), GUILLERMO ANDRÉS NIETO (50% de participación)

CONTRATO No. 1947 DE 2024 — VALOR INICIAL: $ 3.985.036.419,00

FECHA DE INICIO: 4/7/2024 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/7/2026 — VALOR ACUMULADO: $ 3.985.036.419,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/7/2026 — VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 127.260.818,00	$ 408.516.382,00	$ 254.928.545,00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 127.260.818,00	$ 408.516.382,00	$ 77.439.886,93
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ 177.488.658,07
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00	$ 1.565.412.513,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00	$ 589.799.117,12	
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 975.613.395,88	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 777.279.999,55	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 576.551.667,19	74,18%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 576.551.667,19	74,18%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 576.551.667,19	74,18%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSION PROGRAMADA:	$ 576.551.667,19	74,18%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 576.551.667,19	74,18%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 576.551.667,19	74,18%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 8.950.000,00	23,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 8.950.000,00	23,25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.902.256.687,64	47,73%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.902.256.687,64	47,73%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 22.431.504,39	23,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 22.431.504,39	23,25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: 1 al 28 de febrero de 2026

VALOR FACTURA: $ 95.739.327,04

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	2,51
Acumulado:	3,30

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

FECHA: 8 / 3 / 2026 (Día / Mes / Año)

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 74,18% — Avance o Atraso Físico %: 74,18%
Meta Física Ejecutada %: 74,18%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2024	Vigencia 2025	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (3)	Total	%
Servicio de Mantenimiento Rutinario	Global	1	X	X	Prog	17,89 km	1,645 Km	Perimetral Mocoa (2,30 Km)	21,835 Km	74,18%
					Ejec	17,89 km	1,645 km		21,835 Km	74,18%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Palas, picas, macetas, martillos,	SI	20
Cepillos de Cerdas, cepillos de barrer, escobas, brochas, baldes	SI	20
Guadañas	SI	4
Machetes, hachas	SI	10
Motosierras	SI	1
Carretilla	SI	3
Escaleras, bomba para fumigar, lonas para rocería, señales "Obreros en la vía"	SI	8
Total		66

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 60+0300 (Ye Urcusique) - PR 77+1000 (Mocoa), Vía 4502 Santa Ana - Mocoa
TRAMO Y/O SECTOR 2: PR 0+0000 - PR 1+0600, Paso Nacional Por Mocoa, vía 4503
TRAMO Y/O SECTOR (3): Carretera Perimetral Mocoa

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	x
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	x
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	x
OCUPACION DE CAUCES:	SI		NO		N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	x
EMISIONES:	SI		NO		N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	x

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)
ESTADO:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	10	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 17

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 0
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 18
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
Vereda La Tebaida (Mocoa), Contactos: , 310 216 7968 - 310 679 7131

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALUOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Se socializa la Guia_Versión 2_Fauna_Silvestre GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE MANEJO PARA EL ATROPELLAMIENTO DE FAUNA SILVESTRE donde se habla de la mitigación en cuanto a los atropellamiento de fauna en las vías a cargo de Instituto Nacional de Vías, esta socialización se realiza con profesionales ambientales de Corpoamazonía; los Microempresarios celebraron la iniciativa que siempre ha tenido el INVIAS en cuanto a la preservación del medio ambiente.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


Lasactividades de servicio de mantenimiento rutinario que se realizaron fueron: Rocería y desmonte, Limpieza de cunetas revestidas y en tierra, limpieza de obras de arte tipo alcantarillas con sus encoles y descoles (carretera Perimetral de Mocoa), inspección y vigilancia a las vías a cargo y, otras actividades delegadas por la Administración vial y/o Director Territorial. Las demás actividades contractuales se encuentran en buenas condiciones.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Para la siguiente semana se programan las siguientes actividades de servicio de mantenimiento rutinario:bacheo en afirmado, parcheo, sello de fisuras abiertas, limpieza de: bermas, zanjas de coronación, cunetas, limpieza de franjas de coronación (revestidas y en tierra), limpieza de encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra, limpieza de obras de arte D>0.60 m2, limpieza de pequeñas obras hidráulicas,limpieza de lecho de ríos, limpieza de cursos de agua, limpieza de puentes y pontones, limpieza de calzada, despeje de derrumbes, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, limpieza de postes de referencia, empradización, jardinería, reposición de láminas de las señales, limpieza y pintura de mojones, instalación y limpieza de defensas metálicas, obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario coordinadas con el Administrador de Mantenimiento Vial, atención de emergencias, vigilancia y monitoreo del tramo a cargo y/o, demás actividades que el Administrador vial o el Director Territorial vea pertinente.

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO (Incluye Monitoreo y Vigilancia de las Vias a Cargo)



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO


PR63+0500(4502), Rocería y Bacheo


Inspección vía (Carretera Perimetral)


PR0+800(Carretera Perimetral), Limpieza obra de arte


PR0+0550(Carretera Perimetral), Limpieza de encole alcantarilla

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: WILLIAM RENE INSUASTY PORTILLA
Matrícula Profesional No.: 52202-51566 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

FECHA: 15 / 3 / 2026 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO DEL MÓDULO 1 AL 11

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

SEMANA No.: 76 (Numeración consecutiva) del 9/3/2026 al 15/3/2026 ☐ Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: No Aplica

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO, SECTORES 4502, SANTA ANA - MOCOA, PR 60+0300 - PR 77+1000 (MOCOA),4503 MOCOA -PITALITO, PASO NACIONAL POR MOCOA PR 0+0000 - PR 1+0600/CARRETERA PERIMETRAL MOCOA, LOTE 2

ALCANCE FISICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

La cooperativa La Tebaida debe cumplir con las actividades contractuales de servicio de mantenimiento rutinario dentro del periodo evaluado (marzo de 2026) y, así mismo el Administrador vial como interventor en las inspecciones a las vías a cargo supervisará el cumplimiento de esto y dado lo contrario dejar la observación a través de acta de visita. La Cooperativa debe contar con el equipo y personal mínimo ofrecido para la ejecución del contrato en mención y acatar directrices impartidas por la Administración vial grupo 2 y/o Director Territorial

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las actividades de servicio de mantenimiento rutinario que debe realizar la cooperativa dentro sus tramos a cargo son: bacheo en afirmado, parcheo, sello de fisuras abiertas, limpieza de: bermas, zanjas de coronación, cunetas, limpieza de franjas de coronación (revestidas y en tierra), limpieza de encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra, limpieza de obras de arte D>0.60 m2, limpieza de pequeñas obras hidráulicas,limpieza de lecho de ríos, limpieza de cursos de agua, limpieza de puentes y pontones, limpieza de calzada, despeje de derrumbes, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, limpieza de postes de referencia, empradización, jardinería, reposición de láminas de las señales, limpieza y pintura de mojones, instalación y limpieza de defensas metálicas, obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario coordinadas con el Administrador de Mantenimiento Vial, atención de emergencias, vigilancia y monitoreo del tramo a cargo y, demás actividades que el Administrador vial o el Director Territorial vea pertinente.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA TEBAIDA
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 3757 de 2024 — VALOR INICIAL: $ 790.705.745,00
FECHA DE INICIO: 1-oct-24 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/7/2026 — VALOR ACUMULADO: $ 790.705.745,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/7/2026 — $ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO MSO GAN 3
INTEGRANTES: MORALBA SÁNCHEZ ORDOÑEZ (50% de participación), GUILLERMO ANDRÉS NIETO (50% de participación)
CONTRATO No. 1947 DE 2024 — **VALOR INICIAL:** $ 3.985.036.419,00
FECHA DE INICIO: 4/7/2024 — **VALOR ADICIONES:** $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/7/2026 — **VALOR ACUMULADO:** $ 3.985.036.419,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/7/2026 — **VALOR ANTICIPO:** $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 127.260.818,00	$ 408.516.382,00	$ 254.928.545,00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 127.260.818,00	$ 408.516.382,00	$ 77.439.886,93
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ 177.488.658,07
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00	$ 1.565.412.513,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00	$ 589.799.117,12	
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 975.613.395,88	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 777.279.999,55	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 584.905.000,52	75,25%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 584.905.000,52	75,25%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 584.905.000,52	75,25%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 584.905.000,52	75,25%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 584.905.000,52	75,25%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 584.905.000,52	75,25%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 8.950.000,00	23,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 8.950.000,00	23,25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.924.972.324,42	48,31%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.924.972.324,42	48,31%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 22.431.504,39	23,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 22.431.504,39	23,25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: 1 al 28 de febrero de 2026

VALOR FACTURAS: $ 95.739.327,04

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	2,51
Acumulado:	3.29

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 75,25%
Meta Física Ejecutada % 75,25%
Avance o Atraso Físico % 75,25%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2024	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (3)	Total	%
Servicio de Mantenimiento Rutinario	Global	1			Prog	17,89 Km	1,645 Km	Perimetral Mocoa (2,3 Km)	21,835 Km	75,25%
					Ejec	17,89 Km	1,645 Km		21,835 Km	75,25%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Palas, picas, macetas, martillos,	SI	20
Cepillos de Cerdas, cepillos de barrer, escobas, brochas, baldes	SI	20
Guadañas	SI	4
Machetes, hachas	SI	10
Motosierras	SI	1
Carretilla	SI	3
Escaleras, bomba para fumigar, lonas para rocería, señales "obreros en la vía"	SI	8
Total		66

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 60+0300 (Ye Urcusique) - PR 77+1000 (Mocoa), Vía 4502 Santa Ana - Mocoa
TRAMO Y/O SECTOR (3): Carretera Perimetral Mocoa
TRAMO Y/O SECTOR 2: PR 0+0000 - PR 1+0600, Paso Nacional Por Mocoa, vía 4503

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

FECHA: 15 / 3 / 2026 (Día / Mes / Año)

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACION:	PERMISO MINERO:	SI	____	NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	____	NO	X
UBICACION:	PERMISO MINERO:	SI	____	NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	____	NO	X

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESION DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACION DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	10	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 17

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 18
DIRECCION SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO:
Vereda La Tebaida (Mocoa), Contactos: , 310 216 7968 - 310 679 7131

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALUOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Se socializa la Guia_Versión 2_Fauna_Silvestre GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE MANEJO PARA EL ATROPELLAMIENTO DE FAUNA SILVESTRE donde se habla de la mitigación en cuanto a los atropellamiento de fauna en las vías a cargo de Instituto Nacional de Vías, esta socialización se realiza con profesionales ambientales de Corpoamazonía; los Microempresarios celebraron la iniciativa que siempre ha tenido el INVIAS en cuanto a la preservación del medio ambiente.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


La cooperativa realizó las siguientes actividades de servicio de mantenimiento rutinario: Rocería y desmonte manual (4502, 4503 y Carretera Perimetral), limpieza de cunetas revestidas (4502, 4503 y Carretera Perimetral), Jardinería (Carretera Perimetral, limpieza de plántulas sembradas en derecho de vía nacional), recolección de residuos sólidos (4502), inspección y vigilancia al tramo a cargo y/o demás actividades solicitada por la Administración de Mantenimiento Vial y/o Director Territorial. Las demás actividades contractuales se encuentran en buenas condiciones.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Para la siguiente semana se programan las siguientes actividades de servicio de mantenimiento rutinario:bacheo en afirmado, parcheo, sello de fisuras abiertas, limpieza de: bermas, zanjas de coronación, cunetas, limpieza de franjas de coronación (revestidas y en tierra), limpieza de encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra, limpieza de obras de arte D>0.60 m2, limpieza de pequeñas obras hidráulicas,limpieza de lecho de ríos, limpieza de cursos de agua, limpieza de puentes y pontones, limpieza de calzada, despeje de derrumbes, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, limpieza de postes de referencia, empradización, jardinería, reposición de láminas de las señales, limpieza y pintura de mojones, instalación y limpieza de defensas metálicas, obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario coordinadas con el Administrador de Mantenimiento Vial, atención de emergencias, vigilancia y monitoreo del tramo a cargo y/o, demás actividades que el Administrador vial o el Director Territorial vea pertinente.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO (Incluye Monitoreo y Vigilancia a las Vías a Cargo)



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



PR75+0400(4502) Rocería



PR74+0250(4502) Apoyo instalación defensa metálica



PR0+0500(4503) Limpieza de bordillo



PR1+0850(Carretera Perimetral) Jardinería

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: **WILLIAM RENE INSUASTY PORTILLA**
Matrícula Profesional No.: 52202-51566 NRN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

FECHA: 22 / 3 / 2026 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO DEL MÓDULO 1 AL 11

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

SEMANA No.: 81 (Numeración consecutiva) del 16/3/2026 al 22/3/2026 Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS GESTOR TECNICO DE PROYECTO: No Aplica

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO, SECTORES 4502, SANTA ANA - MOCOA, PR 60+0300 - PR 77+1000 (MOCOA),4503 MOCOA -PITALITO, PASO NACIONAL POR MOCOA PR 0+0000 - PR 1+0600/CARRETERA PERIMETRAL MOCOA, LOTE 2

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

La cooperativa La Tebaida debe cumplir con las actividades contractuales de servicio de mantenimiento rutinario dentro del periodo evaluado (marzo de 2026) y, así mismo el Administrador vial como interventor en las inspecciones a las vías a cargo supervisará el cumplimiento de esto y dado lo contrario dejar la observación a través de acta de visita. La Cooperativa debe contar con el equipo y personal mínimo ofrecido para la ejecución del contrato en mención y acatar directrices impartidas por la Administración vial grupo 2 y/o Director Territorial

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las actividades de servicio de mantenimiento rutinario que debe realizar la cooperativa dentro sus tramos a cargo son: bacheo en afirmado, parcheo, sello de fisuras abiertas, limpieza de: bermas, zanjas de coronación, cunetas, limpieza de franjas de coronación (revestidas y en tierra), limpieza de encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra, limpieza de obras de arte D>0.60 m2, limpieza de pequeñas obras hidráulicas,limpieza de lecho de ríos, limpieza de cursos de agua, limpieza de puentes y pontones, limpieza de calzada, despeje de derrumbes, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, limpieza de postes de referencia, empradización, jardinería, reposición de láminas de las señales, limpieza y pintura de mojones, instalación y limpieza de defensas metálicas, obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario coordinadas con el Administrador de Mantenimiento Vial, atención de emergencias, vigilancia y monitoreo del tramo a cargo y, demás actividades que el Administrador vial o el Director Territorial vea pertinente.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA TEBAIDA		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	3757 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 790.705.745,00
FECHA DE INICIO:	1-oct-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/7/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 790.705.745,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/7/2026		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO MSO GAN 3		
INTEGRANTES:	MORALBA SÁNCHEZ ORDOÑEZ (50% de participación), GUILLERMO ANDRÉS NIETO (50% de participación)		
CONTRATO No.	1947 DE 2024	**VALOR INICIAL:**	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE INICIO:	4/7/2024	**VALOR ADICIONES:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/7/2026	**VALOR ACUMULADO:**	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/7/2026	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 127.260.818,00	$ 408.516.382,00	$ 254.928.545,00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 127.260.818,00	$ 408.516.382,00	$ 77.439.886,93
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ 177.488.658,07
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00	$ 1.565.412.513,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00	$ 589.799.117,12	
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 975.613.395,88	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 777.279.999,55	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 593.258.333,85	76,32%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 593.258.333,85	76,32%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 593.258.333,85	76,32%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 593.258.333,85	76,32%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 593.258.333,85	76,32%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 593.258.333,85	76,32%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 8.950.000,00	23,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 8.950.000,00	23,25%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.947.687.961,20	48,88%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.947.687.961,20	48,88%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 22.431.504,39	23,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 22.431.504,39	23,25%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: 1 al 28 de febrero de 2026
VALOR FACTURA: $ 95.739.327,04

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 0,00
Amortizado $	$ 0,00
Saldo $	$ 0,00

INDICADOR I/C	
En el mes:	**2,51**
Acumulado:	3,28

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 0,00
Amortizado $	$ 0,00
Saldo $	$ 0,00

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 76,32%
Meta Física Ejecutada % 76,32%
Avance o Atraso Físico % 76,32%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia 2024**	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**Tramo y/o sector 1**	**Tramo y/o sector 2**	**Tramo y/o sector (3)**	**Total**	**%**
Servicio de Mantenimiento Rutinario	Global	1			Prog	17,89 Km	1,645 Km	Perimetral Mocoa (2,30 Km)	21,835 Km	76,32%
					Ejec	17,89 Km	1,645 Km		21,835 Km	76,32%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Palas, picas, macetas, martillos,	SI	20
Cepillos de Cerdas, cepillos de barrer, escobas, brochas, baldes	SI	20
Guadañas	SI	4
Machetes, hachas	SI	10
Motosierras	SI	1
Carretilla	SI	3
Escaleras, bomba para fumigar, lonas para rocería, señales "Obrero en la vía"	SI	8
Total		66

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 60+0300 (Ye Urcusique) - PR 77+1000 (Mocoa), Vía 4502 Santa Ana - Mocoa
TRAMO Y/O SECTOR (3): Carretera Perimetral Mocoa
TRAMO Y/O SECTOR 2: PR 0+0000 - PR 1+0600, Paso Nacional Por Mocoa, vía 4503

FECHA: 22 / 3 / 2026 (Día / Mes / Año)

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	10	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 17

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 18
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
Vereda La Tebaida (Mocoa), Contactos: , 310 216 7968 - 310 679 7131

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Se socializa la Guía_Versión 2_Fauna_Silvestre GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE MANEJO PARA EL ATROPELLAMIENTO DE FAUNA SILVESTRE donde se habla de la mitigación en cuanto a los atropellamiento de fauna en las vías a cargo de Instituto Nacional de Vías, esta socialización se realiza con profesionales ambientales de Corpoamazonía; los Microempresarios celebraron la iniciativa que siempre ha tenido el INVIAS en cuanto a la preservación del medio ambiente.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


Dentro de las actividades contractuales de servicio de mantenimiento rutinario de vías la cooperativa realizó: Rocería y desmonte manual, limpieza de cuneta revestidas, limpieza de bordillos, limpieza decalzada, limpieza de bordillos, inspección y vigilancia al tramo a cargo y/o demás actividades descrita por la Administración de Mantenimiento Vial o Director Territorial. Los demás indicadores se encuentran en buen estado.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Para la siguiente semana se programan las siguientes actividades de servicio de mantenimiento rutinario: bacheo en afirmado, sello de fisuras abiertas, limpieza de cunetas en tierra y revestidas, limpieza de zanjas de coronación, limpieza de encole y descoles, limpieza de canales, limpieza de bermas, limpieza de obras de arte D>0.60 m2 limpieza de pequeñas obras, mantenimiento de puentes y pontones , despeje de derrumbes, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, limpieza de mojones, postes de referencia, atención de emergencias, vigilancia y monitoreo del tramo a cargo y, otras actividades delegadas por la Administración vial o la Dirección Territorial Putumayo.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO (Incluye monitoreo y vigilancia al tramo)



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



PR75+0180(4502), Rocería



PR0+0150(Carretera Perimetral) Inspección de la vía



PR75+0200(4502) Limpieza de calzada



PR70+0350(4502) Limpieza de cuneta revestida

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: **WILLIAM RENE INSUASTY PORTILLA**
Matrícula Profesional No.: 52202-51566 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

FECHA: 31 / 3 / 2026 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

SEMANA No.: 82 del 23/3/2026 al 28/3/2026 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** N. A

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO, SECTORES 4502, SANTA ANA - MOCOA, PR 60+0300 - PR 77+1000 (MOCOA),4503 MOCOA -PITALITO, PASO NACIONAL POR MOCOA PR 0+0000 - PR 1+0600/CARRETERA PERIMETRAL MOCOA, LOTE 2

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

La cooperativa La Tebaida debe cumplir con las actividades contractuales de servicio de mantenimiento rutinario dentro del periodo evaluado (marzo de 2026) y, así mismo el Administrador vial como interventor en las inspecciones a las vías a cargo supervisará el cumplimiento de esto y dado lo contrario dejar la observación a través de acta de visita. La Cooperativa debe contar con el equipo y personal mínimo ofrecido para la ejecución del contrato en mención y acatar directrices impartidas por la Administración vial grupo 2 y/o Director Territorial

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las actividades de servicio de mantenimiento rutinario que debe realizar la cooperativa dentro sus tramos a cargo son: bacheo en afirmado, parcheo, sello de fisuras abiertas, limpieza de: bermas, zanjas de coronación, cunetas, limpieza de franjas de coronación (revestidas y en tierra), limpieza de encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra, limpieza de obras de arte D>0.60 m2, limpieza de pequeñas obras hidráulicas,limpieza de lecho de ríos, limpieza de cursos de agua, limpieza de puentes y pontones, limpieza de calzada, despeje de derrumbes, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, limpieza de postes de referencia, empradización, jardinería, reposición de láminas de las señales, limpieza y pintura de mojones, instalación y limpieza de defensas metálicas, obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario coordinadas con el Administrador de Mantenimiento Vial, atención de emergencias, vigilancia y monitoreo del tramo a cargo y, demás actividades que el Administrador vial o el Director Territorial vea pertinente.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA TEBAIDA		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	3757 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 790.705.745,00
FECHA DE INICIO:	1-oct-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/7/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 790.705.745,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/7/2026		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO MSO GAN 3		
INTEGRANTES:	MORALBA SÁNCHEZ ORDOÑEZ (50% de participación), GUILLERMO ANDRÉS NIETO (50% de participación)		
CONTRATO No.	1947 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE INICIO:	4/7/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/7/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/7/2026	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 127.260.818,00	$ 408.516.382,00	$ 254.928.545,00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 127.260.818,00	$ 408.516.382,00	$ 77.439.886,93
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ 177.488.658,07
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00	$ 1.565.412.513,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00	$ 589.799.117,12	
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 975.613.395,88	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 777.279.999,55	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 602.805.000,52	77,55%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 602.805.000,52	77,55%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 602.805.000,52	77,55%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 602.805.000,52	77,55%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 602.805.000,52	77,55%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 602.805.000,52	77,55%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 8.950.000,00	23,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 8.950.000,00	23,25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.973.648.688,94	49,53%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.973.648.688,94	49,53%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 22.431.504,39	23,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 22.431.504,39	23,25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: 1 al 28 de febrero de 2026
VALOR FACTURAS: $ 95.739.327,04

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	2,51
Acumulado:	3,27

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 77,55% Avance o Atraso Físico % 77,55%
Meta Física Ejecutada % 77,55%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2024	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
Servicio de Mantenimiento Rutinario	Global	1			Prog	17,89 km	1,645 Km	PERIMETRAL MOCOA (2,3 Km)	21,835 Km	77,6%
					Ejec	17,89 km	1,645 Km		21,835 Km	77,6%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Palas, picas, macetas, martillos,	SI	20
Cepillos de Cerdas, cepillos de barrer, escobas, brochas, baldes	SI	20
Guadañas	SI	4
Machetes, hachas	SI	10
Motosierras	SI	1
Carretilla	SI	3
Escaleras, bomba para fumigar, lonas para rocería, Señale "Obreros en la vía"	SI	8
Total		66

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 60+0300 (Ye Urcusique) - PR 77+1000 (Mocoa), Vía 4502 Santa Ana - Mocoa
TRAMO Y/O SECTOR (n): Carretera Perimetral Mocoa
TRAMO Y/O SECTOR 2: PR 0+0000 - PR 1+0600, Paso Nacional Por Mocoa, vía 4503

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

FECHA: 31 / 3 / 2026 (Día / Mes / Año)

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	10	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 17

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 18

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

Vereda La Tebaida (Mocoa), Contactos: , 310 216 7968 - 310 679 7131

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALUOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Se socializa la Guia_Versión 2_Fauna_Silvestre GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE MANEJO PARA EL ATROPELLAMIENTO DE FAUNA SILVESTRE donde se habla de la mitigación en cuanto a los atropellamiento de fauna en las vías a cargo de Instituto Nacional de Vías, esta socialización se realiza con profesionales ambientales de Corpoamazonia; los Microempresarios celebraron la iniciativa que siempre ha tenido el INVIAS en cuanto a la preservación del medio ambiente.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


Se realizaron las siguientes actividades de servicio de mantenimiento rutinario: Rocería y desmonte manual, limpieza de cunetas, limpieza de calzada, recolección de residuos sólidos, atención PR75+0040 (vía 4502 Santa Ana - Mocoa) se realiza limpieza de calzada, bacheo en este sitios, inspección y vigilancia a las vías a cargo, y demás actividades asignadas por el Administrador de Mantenimiento Vial grupo 2 y/o Director Territorial. El resto de las actividades contractuales se encuentran en buen estado

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Para la siguiente semana se programan las siguientes actividades de servicio de mantenimiento rutinario:bacheo en afirmado, parcheo, sello de fisuras abiertas, limpieza de: bermas, zanjas de coronación, cunetas, limpieza de franjas de coronación (revestidas y en tierra), limpieza de encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra, limpieza de obras de arte D>0.60 m2, limpieza de pequeñas obras hidráulicas,limpieza de lecho de ríos, limpieza de cursos de agua, limpieza de puentes y pontones, limpieza de calzada, despeje de derrumbes, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, limpieza de postes de referencia, empradización, jardinería, reposición de láminas de las señales, limpieza y pintura de mojones, instalación y limpieza de defensas metálicas, obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario coordinadas con el Administrador de Mantenimiento Vial, atención de emergencias, vigilancia y monitoreo del tramo a cargo y/o, demás actividades que el Administrador vial o el Director Territorial vea pertinente.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO (Incluye Monitoreo y Vigilancia al tramo)



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



PR75+0040(4502) Bacheo



PR75+0040(4502) Limpieza de calzada



PR+0450(4503) Limpieza de calzada



PR70+0300(4502) Limpieza de cuneta revestida

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: **WILLIAM RENE INSUASTY PORTILLA**

Matrícula Profesional No.: 52202-51566 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CONTRATO: 3757 DE 2024

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO. SECTORES 4502, SANTA ANA - MOCOA, YE URCUSIQUE - MOCOA, PR60+0300 - PR77+1000 (MOCOA) 4503, MOCOA - PITALITO, PASO NACIONAL POR MOCOA, PR0+0000 - PR1+0600 CARRETERA PERIMETRAL DE MOCOA, LOTE 3

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA TEBAIDA
ACTA No.: 18

PERIODO: 1 AL 31 DE MARZO DE 2026

ACTIVIDADES REALIZADAS

VÍA 4502 SANTA ANA - MOCOA

ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE CUNETAS**
VÍA: **4502 SANTA ANA - MOCOA**

FECHA	PR		TIPO DE CUNETA		LONGITUD ML	LONGITUD TOTAL (ML)	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTOS	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA								
5/03/2026	60+300	61+400		X	1100	2200	8	LLUVIA	90%	247,50	ML/JORN-DÍA	
6/03/2026	61+400	63+000		X	1600	3200	7	SOL	100%	457,14	ML/JORN-DÍA	
7/03/2026	63+000	64+000		X	1000	2000	8	SOL	100%	250,00	ML/JORN-DÍA	
14/03/2026	67+000	67+005	X		5	10	8	SOL	100%	1,25	ML/JORN-DÍA	
16/03/2026	74+000	75+400	X		1400	2800	8	SOL	100%	350,00	ML/JORN-DÍA	
17/03/2026	73+100	74+000	X		900	1800	8	SOL	100%	225,00	ML/JORN-DÍA	
19/03/2026	72+000	77+000	X		5000	10000	8	SOL	100%	1250,00	ML/JORN-DÍA	Se realiza limpieza de bordillos, para demarcación horizontal
20/03/2026	72+000	73+100	X		1100	2200	8	SOL	100%	275,00	ML/JORN-DÍA	
21/03/2026	68+000	72+000	X		4000	8000	8	SOL	100%	1000,00	ML/JORN-DÍA	Se realiza limpieza de bordillos, para demarcación horizontal
24/03/2026	71+400	72+000	X		600	1200	8	SOL	100%	150,00	ML/JORN-DÍA	
25/03/2026	69+800	71+400	X		1600	3200	8	SOL	100%	400,00	ML/JORN-DÍA	
26/03/2026	68+500	69+800	X		1300	2600	8	SOL	100%	325,00	ML/JORN-DÍA	
27/03/2026	67+700	68+500	X		800	1600	8	SOL	100%	200,00	ML/JORN-DÍA	
TOTAL						**40810**	**103**		**99%**	**394,684**	**ML/JORN-DÍA**	

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CONTRATO: 3757 DE 2024

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO. SECTORES 4502, SANTA ANA - MOCOA, YE URCUSIQUE - MOCOA, PR60+0300 - PR77+1000 (MOCOA) 4503, MOCOA - PITALITO, PASO NACIONAL POR MOCOA, PR0+0000 - PR1+0600 CARRETERA PERIMETRAL DE MOCOA, LOTE 3

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA TEBAIDA
ACTA No.: 18

PERIODO: 1 AL 31 DE MARZO DE 2026

ACTIVIDADES REALIZADAS

ACTIVIDAD: **ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL**
VÍA: **4502 SANTA ANA - MOCOA**

FECHA	PR		LONGITUD ML	ANCHO PROMEDIO		ÁREA (M2)	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTOS	UNIDAD
	INICIAL	FINAL		IZQ	DER						
5/03/2026	60+300	61+400	1.100	3	3	6.600	8	LLUVIA	90%	742,50	M2/JORN-DÍA
6/03/2026	61+400	63+000	1.600	3	3	9.600	7	SOL	100%	1371,43	M2/JORN-DÍA
12/03/2026	75+400	78+000	2.600	3	3	15.600	6	SOL	100%	2600,00	M2/JORN-DÍA
16/03/2026	74+000	75+400	1.400	3	3	8.400	8	SOL	100%	1050,00	M2/JORN-DÍA
17/03/2026	73+100	74+000	900	3	3	5.400	8	SOL	100%	675,00	M2/JORN-DÍA
20/03/2026	72+000	73+100	1.100	3,5	3,5	7.700	8	SOL	100%	962,50	M2/JORN-DÍA
24/03/2026	71+400	72+000	600	3,5	3,5	4.200	8	SOL	100%	525,00	M2/JORN-DÍA
25/03/2026	69+800	71+400	1.600	3,5	3,5	11.200	8	SOL	100%	1400,00	M2/JORN-DÍA
26/03/2026	68+500	69+800	1.300	3	3	7.800	8	SOL	100%	975,00	M2/JORN-DÍA
27/03/2026	67+700	68+500	800	3	3	4.800	8	SOL	100%	600,00	M2/JORN-DÍA
TOTAL			**13.000**			**81.300**	**77**		**99%**	**1090,143**	**M2/JORN-DÍA**

ACTIVIDAD: **RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS**
VÍA: **4502 SANTA ANA - MOCOA**

FECHA	PR		LONGITUD	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTOS	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL							
14/03/2026	68+900	69+200	300	8	SOL	100%	37,5	ML/JORN-DÍA	Se realiza recolección de residuos por ambos lados de la vía
	67+600	67+605	5	8	SOL	100%	0,625	ML/JORN-DÍA	Se realiza recolección de residuos en los contenedores ubicados en el sector
30/03/2026	76+000	78+000	2.000	8	SOL	100%	250	ML/JORN-DÍA	Se realiza recolección de residuos por ambos lados de la vía
31/03/2026	67+700	76+000	8.300	8	SOL	100%	1037,5	ML/JORN-DÍA	Se realiza recolección de residuos por ambos lados de la vía
	TOTAL		**8.600**	**16**		**100%**	**331,41**	**ML/JORN-DÍA**	

RESUMEN VIA 4502 SANTA ANA - MOCOA

ID	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	UNIDAD	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
425	LIMPIEZA DE CUNETAS	ML	40.810	103	394,68	ML/JORN-DÍA	100%	
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	M2	81.300	77	1.090,14	M2/JORN-DÍA	99%	Por las condiciones del clima, el rendimiento disminuyó
	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	ML	8.600	16	331,40625	ML/JORN-DÍA	100%	

OBSERVACIONES:

- El 11 de marzo de 2026, se realiza apoyo en la instalación de defensa metálica en el PR74+0250, puente Rumiyaco 2, Personal: 2 socios, Tiempo: Sol
- El 12 de marzo de 2026, se realiza apoyo en la instalación de defensa metálica en el PR74+0250, puente Rumiyaco 2, Personal: 2 socios, Tiempo: Sol
- El 18 de marzo de 2026, se participa en la capacitación mensual programada por la Administración de Mantenimiento Vial grupo 2, en "CEA" (Corpoamazonía), personal: 8 socios, Tiempo: Sol
- El 23 de marzo de 2026, se realiza renivelación, limpieza de calzada y bacheo en el PR75+0040, Personal: 2 socios, Tiempo: Sol
- El 28 de marzo de 2026, se realiza limpieza de calzada en el PR75+0040, limpieza de bordillo en el PR68+0000, Personal: 8 socios, Tiempo: Sol

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES

RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CONTRATO: 3757 DE 2024

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO. SECTORES 4502, SANTA ANA - MOCOA, YE URCUSIQUE - MOCOA, PR60+0300 - PR77+1000 (MOCOA) 4503, MOCOA - PITALITO, PASO NACIONAL POR MOCOA, PR0+0000 - PR1+0600 CARRETERA PERIMETRAL DE MOCOA, LOTE 3

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA TEBAIDA

ACTA No.: 18

PERIODO: 1 AL 31 DE MARZO DE 2026

ACTIVIDADES REALIZADAS

VÍA 4503 MOCOA - PITALITO

ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE CUNETAS
VÍA: 4503 MOCOA - PITALITO, PASO NACIONAL POR MOCOA

FECHA	PR		TIPO DE CUNETA		LONGITUD ML	LONGITUD TOTAL (ML)	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTOS	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA								
11/03/2026	0+	1+650	X		1650	1650	8	SOL	100%	206,25	ML/JORN-DÍA	
TOTAL						**1650**	**8**		**100%**	**206,250**	**ML/JORN-DÍA**	

ACTIVIDAD: ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL
VÍA: 4503 MOCOA - PITALITO, PASO NACIONAL POR MOCOA

FECHA	PR		LONGITUD ML	ANCHO PROMEDIO		ÁREA (M2)	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTOS	UNIDAD
	INICIAL	FINAL		IZQ	DER						
11/03/2026	0+	1+650	1.650	2	1,5	5.775	8	SOL	100%	721,88	M2/JORN-DÍA
TOTAL			**1.650**			**5.775**	**8**		**100%**	**721,875**	**M2/JORN-DÍA**

RESUMEN VIA 4503 MOCOA - PITALITO, PASO NACIONAL POR MOCOA

ID	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	UNIDAD	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
425	LIMPIEZA DE CUNETAS	ML	1.650	8	206,25	ML/JORN-DÍA	100%	
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	M2	5.775	8	721,88	M2/JORN-DÍA	100%	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES

RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CONTRATO: 3757 DE 2024

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO. SECTORES 4502, SANTA ANA - MOCOA, YE URCUSIQUE - MOCOA, PR60+0300 - PR77+1000 (MOCOA) 4503, MOCOA - PITALITO, PASO NACIONAL POR MOCOA, PR0+0000 - PR1+0600 CARRETERA PERIMETRAL DE MOCOA, LOTE 3

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA TEBAIDA

ACTA No.: 18

PERIODO: 1 AL 31 DE MARZO DE 2026

ACTIVIDADES REALIZADAS

CARRETERA PERIMETRAL DE MOCOA

ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE CUNETAS
CARRETERA PERIMETRAL DE MOCOA, SIN CÓDIGO

FECHA	PR		TIPO DE CUNETA		LONGITUD ML	LONGITUD TOTAL (ML)	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTOS	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA								
9/03/2026	0+	1+200	X		1.200	2.400	8	SOL	100%	300,00	ML/JORN-DÍA	
10/03/2026	1+200	2+300	X		1.100	2.200	8	SOL	100%	275,00	ML/JORN-DÍA	
TOTAL						**4.600**	**16**		**100%**	**287,50**	**ML/JORN-DÍA**	

ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE >0,60 M2
CARRETERA PERIMETRAL DE MOCOA, SIN CÓDIGO

FECHA	PR		LONGITUD ML	UNIDAD	No.HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTOS	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL								
2/03/2026	0+	0+800	800	3	8	SOL	100%	0,38	UND/JORN-DÍA	Se realiza limpieza de 3 alcantarillas sencillas, tubos en concreto, con sus encoles y descoles
3/03/2026	0+800	1+500	700	2	7	SOL	100%	0,29	UND/JORN-DÍA	Se realiza limpieza de 2 alcantarillas sencillas, tubos en concreto, con sus encoles y descoles
4/03/2026	1+500	2+300	800	2	8	SOL	100%	0,25	UND/JORN-DÍA	Se realiza limpieza de 2 alcantarillas sencillas, tubos en concreto, con sus encoles y descoles
TOTAL				**7**	**23**		**100%**	**0,30**	**UND/JORN-DÍA**	

ACTIVIDAD: ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL
CARRETERA PERIMETRAL DE MOCOA, SIN CÓDIGO

FECHA	PR		LONGITUD ML	ANCHO PROMEDIO		ÁREA (M2)	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTOS	UNIDAD
	INICIAL	FINAL		IZQ	DER						
9/03/2026	0+	1+200	1.200	2,5	2,5	6.000	8	SOL	100%	750,00	M2/JORN-DÍA
10/03/2026	1+200	2+300	1.100	3,5	3,5	7.700	8	SOL	100%	962,50	M2/JORN-DÍA
TOTAL			**2.300**			**13.700**	**16**		**100%**	**856,250**	**M2/JORN-DÍA**

ACTIVIDAD: JARDINERÍA
CARRETERA PERIMETRAL DE MOCOA, SIN CÓDIGO

FECHA	PR		LONGITUD ML	No. ÁRBOLES	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTOS	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL								
10/03/2026	1+800	2+000	200	20	8	SOL	100%	2,5	UND/JORN-DÍA	Se realiza limpieza de árboles sembrados en derecho de vía (en ambos lados de la vía)

ACTIVIDAD: RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
CARRETERA PERIMETRAL DE MOCOA, SIN CÓDIGO

FECHA	PR		LONGITUD ML	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTOS	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL							
30/03/2026	0+	2+300	2.300	8	SOL	100%	287,500	ML/JORN-DÍA	Se realiza recolección de residuos en ambos lados de la vía, se recogen 20 estopas de residuos
TOTAL			**2.300**	**8**		**100%**	**287,500**	**ML/JORN-DÍA**	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES

RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CONTRATO: 3757 DE 2024

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO. SECTORES 4502, SANTA ANA - MOCOA, YE URCUSIQUE - MOCOA, PR60+0300 - PR77+1000 (MOCOA) 4503, MOCOA - PITALITO, PASO NACIONAL POR MOCOA, PR0+0000 - PR1+0600 CARRETERA PERIMETRAL DE MOCOA, LOTE 3

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA TEBAIDA

ACTA No.: 18

PERIODO: 1 AL 31 DE MARZO DE 2026

ACTIVIDADES REALIZADAS

RESUMEN CARRETERA PERIMETRAL DE MOCOA, SIN CÓDIGO

ID	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	UNIDAD	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
425	LIMPIEZA DE CUNETAS	ML	1.200	8	300,00	ML/JORN-DÍA	100%	
497	LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE >0,60 M2	UND	7	23	0,30	UND/JORN-DÍA	100%	
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	M2	13.700	16	856,25	M2/JORN-DÍA	100%	
	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	ML	2.300	8	287,50	ML/JORN-DÍA	100%	
643	JARDINERÍA	UND	20	8	2,50	UND/JORN-DÍA	100%	

JOSE LAUREANO CUSI
REPRESENTANTE LEGAL CTA LA TEBAIDA
CONTRATISTA
C.C.No. 87.246.193 de La Cruz (Nariño)

WILLIAM RENÉ INSUASTY PORTILLA
INGENIERO RESIDENTE
CONSORCIO MSO GAN 3 - AMV 2
MATRÍCULA No. 52202 - 51566 NRN