Fecha 2026-03-30 AA MM DD	Zipa **SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS** **STCSV - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL**	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO DE OBRA EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL Y/O PRIMARIA, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. ZONA 1

ALCANCE Conservación Malla Vial Rural - vigencia 2025 - Zona 1

CONTRATO No. IDU-1501-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Edison Andres Pena Marin - Apoyo Principal, Julian David Contreras Fernandez - Apoyo Principal, Dora Isabel Carrillo Barbosa - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	3.0%
% EJECUTADO	3.0%
% VARIACIÓN	0.0%

ESTADO DEL CONTRATO

El Contratista continua con las actividades de inventario de daños para la elaboración de los Diagnósticos de Conservación Programada del área de los km-carril distribuidos para las vigencias 2025 y 2026, desarrollando el replanteo general mediante equipos de topografía en la vía Troncal Bolivariana, así como la continuidad en la ejecución de apiques e inventario de daños en la Troncal Bolivariana y en la vía Cabrera. Estas actividades evidencian que, a la fecha de corte, el proyecto se mantiene en una fase de levantamiento, validación y consolidación de información técnica base, necesaria para soportar la definición de intervenciones y habilitar de manera efectiva el inicio de las actividades propias de obra conforme a la programación vigente.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA

Contratista	CONSORCIO MV RURAL
Contrato No.	IDU-1501-2025
Valor Inicial	$ 63.559.852.756,00
Total Contrato	$ 63.559.852.756,00
Valor Pagado	$ 18.432.357.299,00
Plazo Inicial	720 días
Plazo Actualizado	720 días
Fecha de Iniciación	2025-12-29
Fecha de Terminación Actual	2027-12-28
No. Empleos generados	23

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO BOGOTÁ IESA
Contrato No.	IDU-1548-2025
Valor Inicial	$ 8.540.990.416,00
Total Contrato	$ 8.540.990.416,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	720 días
Plazo Actualizado	720 días
Fecha de Iniciación	2025-12-29
Fecha de Terminación Actual	2027-12-29
No. Empleos generados	26

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO BOGOTÁ IESA
Contrato No.	IDU-1548-2025
Valor Inicial	$ 8.540.990.416,00
Total Contrato	$ 8.540.990.416,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	720 días
Plazo Actualizado	720 días

Fecha de Iniciación	2025-12-29
Fecha de Terminación Actual	2027-12-28
No. Empleos generados	26

OBSERVACIONES -

NOVEDADES

REGISTRO FOTOGRÁFICO