Fecha 2026-03-30 AA MM DD	Zipa **SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS** **STCSV - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL**	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO DE INTERVENTORÍA EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL Y/O PRIMARIA,EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. ZONA 2

ALCANCE Conservación Malla Vial Rural

CONTRATO No. IDU-1512-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Alexander Cortes Gomez - Apoyo Principal, Julian David Contreras Fernandez - Apoyo Principal, Dora Isabel Carrillo Barbosa - Apoyo Principal, Adriana Marcela Patino Nunez - Especialista de Apoyo, David Tellez Valencia - Especialista de Apoyo, Omar Orlando Velasquez Cardenas - Especialista de Apoyo, Hugo Armando Pinilla Cardenas - Especialista de Apoyo, Brenda Astrid Castro Guerrero - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	7.0%
% EJECUTADO	6.0%
% VARIACIÓN	-1.0%

ESTADO DEL CONTRATO

Para esta etapa del proyecto, la Interventoría realiza la verificación de la documentación y de la información requerida para la ejecución del contrato, con el fin de determinar que se encuentre conforme a las normas, especificaciones técnicas, permisos, resoluciones y demás requisitos aplicables, y el control y seguimiento a los Planes de manejo de tráfico - PMT´s, actividades de reacción del corredor de Choachí, mantenimiento rutinario Vía a Choachí y Vía Codito – La Calera (Rocería y Limpieza de sumideros) y los componentes Social, Ambiental y SST

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA

Contratista	CONSORCIO VIAS OCM 2025
Contrato No.	IDU-1502-2025
Valor Inicial	$ 47.229.577.047,00
Total Contrato	$ 47.229.577.047,00
Valor Pagado	$ 13.696.577.344,00
Plazo Inicial	720 días
Plazo Actualizado	720 días
Fecha de Iniciación	2025-12-15
Fecha de Terminación Actual	2027-12-14
No. Empleos generados	42

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO UG-SIS MALLA VIAL
Contrato No.	IDU-1512-2025
Valor Inicial	$ 8.114.703.462,00
Total Contrato	$ 8.114.703.462,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	720 días
Plazo Actualizado	720 días
Fecha de Iniciación	2025-12-15
Fecha de Terminación Actual	2027-12-14
No. Empleos generados	28

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO UG-SIS MALLA VIAL
Contrato No.	IDU-1512-2025
Valor Inicial	$ 8.114.703.462,00
Total Contrato	$ 8.114.703.462,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	720 días
Plazo Actualizado	720 días

Fecha de Iniciación	2025-12-15
Fecha de Terminación Actual	2027-12-14
No. Empleos generados	28

OBSERVACIONES -