Fecha	Zipa	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
2026-03-30 AA MM DD	**SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS** **STCSV - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL**	

INFORME DE AVANCE CONTRATO DE OBRA EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 1

ALCANCE Conservación de la malla vial arterial no troncal, que incluye las actividades de diagnóstico, diseños de alternativas de intervención y las estrategias de intervención por Conservación programada: mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico, rehabilitación y/o reconstrucción dentro de la zona objeto del contrato, así como actividades especiales (incluye actividades de conservación por reacción) sobre cualquiera de los elementos de la malla vial arterial no troncal, sin importar si se encuentran priorizados inicialmente o no.

Se contempla la ejecución de actividades de conservación programada: diagnósticos, diseños de alternativas de intervención (en caso de requerirse según la estrategia de intervención), productos elaborados por el contratista y debidamente aprobados por la interventoría, y la ejecución de actividades de la conservación programada de la malla vial arterial no troncal (mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico, rehabilitación y reconstrucción así como reparaciones puntuales, actividades de atención inmediata, atención de actividades de mejoramiento, atención de eventos por parte del SIRE, entre otras, sobre cualquiera de los elementos de la malla vial arterial no troncal, actividades que serán priorizadas por la Dirección Técnica de Conservación de la Infraestructura según lo establecido en el procedimiento para la priorización de actividades especiales en los contratos de conservación de infraestructura.

CONTRATO No. IDU-1537-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Angela Patricia Ahumada Manjarres - Apoyo Principal, Yenifer Salas Tocarruncho - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	0.0%
% EJECUTADO	0.0%
% VARIACIÓN	0.0%

ESTADO DEL CONTRATO

Acorde a obligaciones y plazo definidos en Cláusula 14, numeral 14.2. Obligaciones para ejecución de actividades previas, 14.2.1. Obligaciones del componente técnico, del contrato de obra IDU-1537-2025, el contratista presenta a la Interventoría (Contrato IDU-1549-2025), para su respectiva aprobación:

- Metodología de las Actividades de campo para los diagnósticos.
- PAC Contrato de Obra.
- Hojas de vida del recurso.
- Ajustes y aprobación de Cronograma General de Obra Versión 2.
- Desglose de AIU y Factor prestacional del Contrato de Obra.
- El Plan de Gestión de Calidad y Plan de Inspección de Ensayos Versión 2.
- Plan de Dialogo Ciudadano y Comunicación Estratégica.
- Listado maquinaria IDU.
- MAO.
- Se entregaron los inventarios de daños y el cargue de información en aplicativo SURVEY.

Se adelantan deflectometrías, apiques, así mismo toma de volúmenes vehiculares para calculo de TPD, en los corredores priorizados.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO VIAS OCM 011	**Contratista**	CONSORCIO CAUCE VIAL
Contrato No.	IDU-1537-2025	**Contrato No.**	IDU-1549-2025
Valor Inicial	$ 51.127.264.471,00	**Valor Inicial**	$ 7.619.929.139,00
Total Contrato	$ 51.127.264.471,00	**Total Contrato**	$ 7.619.929.139,00
Valor Pagado	$ 20.450.905.788,00	**Valor Pagado**	$ 0,00
Plazo Inicial	750 días	**Plazo Inicial**	750 días
Plazo Actualizado	750 días	**Plazo Actualizado**	750 días
Fecha de Iniciación	2026-01-22	**Fecha de Iniciación**	2026-01-22
Fecha de Terminación Actual	2028-02-22	**Fecha de Terminación Actual**	2028-02-22
No. Empleos generados	33	**No. Empleos generados**	35

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO CAUCE VIAL
Contrato No.	IDU-1549-2025

Valor Inicial	$ 7.619.929.139,00
Total Contrato	$ 7.619.929.139,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	750 días
Plazo Actualizado	750 días
Fecha de Iniciación	2026-01-22
Fecha de Terminación Actual	2028-02-22
No. Empleos generados	35