Fecha 2026-03-30 AA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS STCSV - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL	ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO DE INTERVENTORÍA EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 4

ALCANCE Conservación de la Malla Vial Arterial No Troncal

CONTRATO No. IDU-1542-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Javier Alonso Páez Villamil - Apoyo Principal, William Ricardo Bustos Jimenez - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	1.32%
% EJECUTADO	0.4%
% VARIACIÓN	-0.92%

ESTADO DEL CONTRATO

En ejecución

El atraso registrado acorde al avance calculado del project se determina por la programación de actividades de ejecución de obras de atención de emergencias las cuales a la fecha no se han ejecutado. También se analiza que los porcentajes de Project están ligados a los costos contra aprobación de insumos por parte de la interventoría, y que los primeros insumos corresponden a vigencia 2025 por cronograma.

Actualmente se encuentra en los procesos de finalización de toma de información de campo y elaboración de apiques sobre los tramos de la Avenida los Cerros de la vigencia 2025. Por parte del contratista se presentó programación detallada equivalente del primer 50% de diagnósticos de la vigencia 2025 el día 27 de marzo, con lo cual, se encuentra en revisión de interventoría.

El análisis del avance se realiza basado en los elementos de entrega dentro de la etapa de diagnósticos; es importante precisar se lleva un avance respecto a la línea programada de entrega de diagnósticos teniendo en cuenta que el contratista adelanto las labores de auscultación, apiques, laboratorio y FWD entre vigencias 2025 y 2026. En el periodo en mención, se realizaron entregas de informes de diagnóstico con su correspondiente cronograma y presupuesto, para una parte de los segmentos de la vigencia 2026.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO IDU 011	**Contratista**	CONSORCIO INTER MALLA VIAL IJ
Contrato No.	IDU-1542-2025	**Contrato No.**	IDU-1552-2025
Valor Inicial	$ 51.126.851.598,00	**Valor Inicial**	$ 7.617.922.021,00
Total Contrato	$ 51.126.851.598,00	**Total Contrato**	$ 7.617.922.021,00
Valor Pagado	$ 20.450.740.639,00	**Valor Pagado**	$ 0,00
Plazo Inicial	750 días	**Plazo Inicial**	750 días
Plazo Actualizado	750 días	**Plazo Actualizado**	750 días
Fecha de Iniciación	2026-01-21	**Fecha de Iniciación**	2026-01-21
Fecha de Terminación Actual	2028-02-21	**Fecha de Terminación Actual**	2028-02-21
No. Empleos generados	54	**No. Empleos generados**	30

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO INTER MALLA VIAL IJ
Contrato No.	IDU-1552-2025
Valor Inicial	$ 7.617.922.021,00
Total Contrato	$ 7.617.922.021,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	750 días
Plazo Actualizado	750 días
Fecha de Iniciación	2026-01-21

Fecha de Terminación Actual	2028-02-21
No. Empleos generados	30

OBSERVACIONES -

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

NOVEDADES

REGISTRO FOTOGRÁFICO