Fecha 2026-03-30 AA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS STCSV - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO DE INTERVENTORÍA EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 4

ALCANCE Conservación de la Malla Vial Arterial No Troncal

CONTRATO No. IDU-1552-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Javier Alonso Páez Villamil - Apoyo Principal, William Ricardo Bustos Jimenez - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	1.32%
% EJECUTADO	0.4%
% VARIACIÓN	-0.92%

ESTADO DEL CONTRATO

En ejecución

La interventoría presentó el informe mensual 1 con el radicado IDU 202652600397382, correspondiente al periodo del 21 de enero de 2026 a 28 de febrero de 2026, fue respondido con observaciones mediante el oficio 202638600406561 del 27/03/2026.

Actualmente se encuentra en los procesos de finalización de toma de información de campo y elaboración de apiques sobre los tramos de la Avenida los Cerros de la vigencia 2025. Por parte del contratista se presentó programación detallada equivalente del primer 50% de diagnósticos de la vigencia 2025 el día 27 de marzo, con lo cual, se encuentra en revisión de interventoría.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA

Contratista	CONSORCIO IDU 011
Contrato No.	IDU-1542-2025
Valor Inicial	$ 51.126.851.598,00
Total Contrato	$ 51.126.851.598,00
Valor Pagado	$ 20.450.740.639,00
Plazo Inicial	750 días
Plazo Actualizado	750 días
Fecha de Iniciación	2026-01-21
Fecha de Terminación Actual	2028-02-21
No. Empleos generados	54

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO INTER MALLA VIAL IJ
Contrato No.	IDU-1552-2025
Valor Inicial	$ 7.617.922.021,00
Total Contrato	$ 7.617.922.021,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	750 días
Plazo Actualizado	750 días
Fecha de Iniciación	2026-01-21
Fecha de Terminación Actual	2028-02-21
No. Empleos generados	30

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO INTER MALLA VIAL IJ
Contrato No.	IDU-1552-2025
Valor Inicial	$ 7.617.922.021,00
Total Contrato	$ 7.617.922.021,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	750 días
Plazo Actualizado	750 días
Fecha de Iniciación	2026-01-21
Fecha de Terminación Actual	2028-02-21
No. Empleos generados	30

OBSERVACIONES -

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

NOVEDADES

REGISTRO FOTOGRÁFICO