Fecha 2026-03-30 AA MM DD	Zipa **SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS** **STCSV - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL**	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO DE INTERVENTORÍA EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C GRUPO 7

ALCANCE Conservación de la Malla Vial Arterial No Troncal

CONTRATO No. IDU-1561-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Omar Camilo Ordonez Dominguez - Apoyo Principal, Edison Andres Pena Marin - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	0.0%
% EJECUTADO	0.0%
% VARIACIÓN	0.0%

ESTADO DEL CONTRATO

EL CONTRATO DIO INICIO MEDIANTE ACTA DE INICIO SUSCRITA EL 14 DE ENERO DE 2026.

COMPONENTE TÉCNICO:

- EL DÍA 27 DE MARZO 2026 SE LLEVO A CABO EL SEGUNDO COMITE INTEGRAL DEL CONTRATO, EN DONDE SE ABORADARON DE FORMA DETALLADA EL SEGUMIENTO A TODOS LOS ASPECTOS DE CADA UNO DE LOS COMPONETES QUE HACEN PARTE DEL CONTRATO.

- LA INTERVENTORÍA MEDIANTE RADICADO 202652600475962 DEL 27/03/2026 EMITIÓ A LA ENTIDAD RESPUESTA A OBSERVACIONES – OBSERVACIONES PLAN DE GERENCIA DEL CONTRATO OBRA 1546 DE 2025

- LA INTERVENTORÍA MEDIANTE RADICADO 202652600470502 DEL 27/03/2026 EMITIÓ A LA ENTIDAD ATENCIÓN DE OBSERVACIONES AL PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS (PIE) - CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1561 DE 2025
EN EL PRESENTE PERIODO DEL INFORME SE CONTINUA CON LAS ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN GEOTECNICA COMO COMPLEMENTO AL COMPONETE DE DIAGNOSTICO. EN EL PERIODO SE REALIZÓ ESTA ACTIVIDAD PARA LOS CORREDORES DE LA AC 68, AC 3 Y AK 60

COMPONENTE AMBIENTAL Y FORESTAL:

EL DIA 26/03/2026 SE REMITE OFICIO COMUNICADO 0097.26-I.IDU1561-GTC AL CONTRATISTA MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA LA ENTREGA DOCUMENTO PROPUESTA DE DISEÑO SOSTENIBLE E INNOVACIÓN AMBIENTAL, CONFORME A LO SOLICITADO POR LA SUPERVISION EL DIA 20/03/2026, DONDE SE DEBEN INCLUIR LAS ESTRATEGIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES DEL FACTOR DE CALIDAD A CUMPLIR POR LA FIRMA CONTRATISTA.
COMPONENTE SST Y DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS:

- SE GENERAN OBSERVACIONES A HOJAS DE VIDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN ENVIADAS BAJO OFICIO CIC-058-2026 DEL 03 DE MARZO DE 2026 CON OFICIO 0090.25-I.IDU1561-GTC

- TAMBIÉN SE VERIFICÓ ALGUNOS PENDIENTES COMO HOJAS DE VIDA DE LOS INSPECTORES SST AMBIENTAL DE INTERVENTORÍA.

- DURANTE EL MES DE MARZO FUE REMITIDO EL MAO DEL CONTRATISTA, APROBADO, PRESENTE INTERVENTORÍA, Y A SU VEZ, EL PAI ELABORADO POR ESTA INTERVENTORÍA PARA LA APROBACIÓN Y NO OBJECIÓN DE LOS DOCUMENTOS.

- SE REALIZA ASISTENCIA PRESENCIAL AL COMITÉ INTEGRAL REALIZADO EL DÍA 27 DE MARZO DE 2026 DONDE SE INDICA A LA ENTIDAD QUE A LA FECHA EXISTEN VARIAS HOJAS DE VIDA Y LA ENTIDAD SE COMPROMETE A DAR RESPUESTA, SEGUIDO A ESO EN MESA DE TRABAJO CON LA PROFESIONAL SST DEL CONTRISTA SE REVISA LOS QUE SERÁ LA PRIMERA ENTREGA DEL INFORME MENSUAL N° 1. TENIENDO EN CUENTA QUE PARA QUE ESTE ESTE COMPLETO SE DEBEN TENER LAS APROBACIONES DE DOCUMENTOS DE INGRESO Y HOJAS DE VIDA.

COMPONENTE SOCIAL:

- MEDIANTE EL OFICIO NO. 0088.25-I.IDU1561-GTC, DEL 19 DE MARZO DE 2026 SE DIO RESPUESTA AL CONTRATISTA RESPECTO A SU SOLICITUDES DE LAS REUNIONES DE INICIO , SIMULACRO Y PIEZAS DE DIVULGACIÓN,INFORMANDO QUE DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS PRELIMINARES PARA EL DESARROLLO DE ESTAS ACTIVIDADES.

- LA INTERVENTORÍA REMITIÓ LA APROBACIÓN OTORGADA POR LA OFICINA DE DIÁLOGO CIUDADANO DEL IDU A LOS SIGUIENTES VOLANTES:
VOLANTE NO. 1: INFORMACIÓN DEL PUNTO IDU.
VOLANTE NO. 2: CONTRATACIÓN DE MONC.

- LA INTERVENTORÍA REMITIÓ A LA ENTIDAD EL ACTA DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO SOCIAL NO. 2, PARA SU RESPECTIVA REVISIÓN Y FIRMA.

- LA INTERVENTORÍA REMITIÓ AL IDU LAS OBSERVACIONES Y LA SOLICITUD DE AJUSTE AL FORMATO DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN (VALLA, AFICHE Y VOLANTE DE INICIO), CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS.

- LA INTERVENTORÍA MEDIANTE RADICADO 202652600471372 DEL 26/03/2026 EMITIÓ A LA ENTIDAD HOJAS DE VIDA INTERVNETORÍA TOMO III

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO INFRAVIAL CAPITAL	**Contratista**	CONSORCIO INTER VIAL VELNEC
Contrato No.	IDU-1546-2025	**Contrato No.**	IDU-1561-2025
Valor Inicial	$ 51.126.655.279,00	**Valor Inicial**	$ 7.616.817.921,00
Total Contrato	$ 51.126.655.279,00	**Total Contrato**	$ 7.616.817.921,00
Valor Pagado	$ 20.450.662.112,00	**Valor Pagado**	$ 0,00
Plazo Inicial	750 días	**Plazo Inicial**	750 días
Plazo Actualizado	750 días	**Plazo Actualizado**	750 días
Fecha de Iniciación	2026-01-14	**Fecha de Iniciación**	2026-01-14
Fecha de Terminación Actual	2028-02-14	**Fecha de Terminación Actual**	2028-02-14
No. Empleos generados	20	**No. Empleos generados**	20

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO INTER VIAL VELNEC
Contrato No.	IDU-1561-2025
Valor Inicial	$ 7.616.817.921,00
Total Contrato	$ 7.616.817.921,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	750 días
Plazo Actualizado	750 días
Fecha de Iniciación	2026-01-14
Fecha de Terminación Actual	2028-02-14
No. Empleos generados	20

OBSERVACIONES -

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

NOVEDADES

REGISTRO FOTOGRÁFICO