Fecha 2026-03-30 AA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS STCSV - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO DE INTERVENTORÍA EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 8

ALCANCE Conservación de la Malla Vial Arterial No Troncal

CONTRATO No. IDU-1562-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Omar Camilo Ordonez Dominguez - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	0.0%
% EJECUTADO	0.0%
% VARIACIÓN	0.0%

ESTADO DEL CONTRATO

EL CONTRATO DIO INICIO MEDIANTE ACTA DE INICIO SUSCRITA EL 14 DE ENERO DE 2026.

ANTICIPO:

En relación con el componente de anticipo del contrato IDU 1547 de 2025, la interventoría dio respuesta a la comunicación STSCV 202638600311631 mediante el comunicado C-BOGOTÁ ILA-TEC-1562-2026-134 del 27 de marzo de 2026, informando sobre el estado del giro y los rendimientos del mismo. Al respecto, se adjuntó certificación expedida por AVAL Fiduciaria el 10 de marzo de 2026, en la cual se indica que, desde la suscripción del contrato y hasta el 28 de febrero de 2026, el encargo fiduciario no ha recibido recursos, por lo que no se han generado movimientos ni rendimientos. Dicha comunicación fue radicada ante el IDU con el No. 202652600480052 del 27 de marzo de 2026.

COMPONENTE AMBIENTAL Y FORESTAL:

Se realizó mesa de trabajo el 25 de marzo de 2026, de manera conjunta entre el contratista, la interventoría y la entidad, en la cual se abordaron temas relacionados con el PGRCD. y la revisión del MAO.

HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL MÍNIMO DE LA INTERVENTORÍA:

La interventoría realizó la radicación de las hojas de vida de la residente social y del especialista en geotecnia, mediante los comunicados C-BOGOTÁ ILA-TEC-1562-2026-112 con radicado IDU No. 202652600446842 el 24 de marzo del 2026y C-BOGOTÁ ILA-TEC-1562-2026-117 con radicado IDU No. 202652600448702 el 24 de marzo del 2026. Así mismo, se efectuó la radicación de la hoja de vida del cadenero diurno mediante el comunicado C-BOGOTÁ ILA-TEC-1562-2026-121, con radicado IDU No. 202652600459722 del 25 de marzo de 2026.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA

Contratista	CONSORCIO VIAS BOGOTÁ
Contrato No.	IDU-1547-2025
Valor Inicial	$ 51.126.808.110,00
Total Contrato	$ 51.126.808.110,00
Valor Pagado	$ 20.450.723.244,00
Plazo Inicial	750 días
Plazo Actualizado	750 días
Fecha de Iniciación	2026-01-14
Fecha de Terminación Actual	2028-02-14
No. Empleos generados	32

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO BOGOTÁ ILA 2025
Contrato No.	IDU-1562-2025
Valor Inicial	$ 7.619.561.662,00
Total Contrato	$ 7.619.561.662,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	750 días
Plazo Actualizado	750 días
Fecha de Iniciación	2026-01-14
Fecha de Terminación Actual	2028-02-14
No. Empleos generados	35

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO BOGOTÁ ILA 2025
Contrato No.	IDU-1562-2025
Valor Inicial	$ 7.619.561.662,00
Total Contrato	$ 7.619.561.662,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	750 días
Plazo Actualizado	750 días
Fecha de Iniciación	2026-01-14
Fecha de Terminación Actual	2028-02-14
No. Empleos generados	35

OBSERVACIONES OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES:
El contratista se encuentra subsanando las observaciones realizadas por la SDM (30 de marzo del 2026) a los PMT de los corredores viales de Puente Aranda, Kennedy y Suba previamente radicados, con el fin de obtener la aprobación de la entidad y dar inicio a las actividades en estos corredores.

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

NOVEDADES

REGISTRO FOTOGRÁFICO