Fecha 2026-03-30 AA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS STCSV - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL	ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO DE INTERVENTORÍA EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 1

ALCANCE Conservación espacio público y ciclorrutas

CONTRATO No. IDU-1581-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Nidia Yaneth Albarracin Sierra - Apoyo Principal, Sergio Alejandro Diaz Suarez - Apoyo Principal, Maria Fernanda Leal Oviedo - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	5.0%
% EJECUTADO	5.0%
% VARIACIÓN	0.0%

ESTADO DEL CONTRATO

La interventoría mediante radicado 202652600463392 del 25/03/2026 radicó el informé mensual N.1 V.1 correspondiente al periodo del 03 al 28 de febrero de 2026, el cual se encuentra en revisión por parte de la Entidad

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA

Contratista	CONSORCIO DISTRITO CAPITAL,
Contrato No.	IDU-1553-2025
Valor Inicial	$ 40.704.606.199,00
Total Contrato	$ 40.704.606.199,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	780 días
Plazo Actualizado	780 días
Fecha de Iniciación	2026-02-03
Fecha de Terminación Actual	2028-04-03
No. Empleos generados	15

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO DESARROLLO URBANO 016
Contrato No.	IDU-1581-2025
Valor Inicial	$ 7.578.061.962,00
Total Contrato	$ 7.578.061.962,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	780 días
Plazo Actualizado	780 días
Fecha de Iniciación	2026-02-03
Fecha de Terminación Actual	2028-04-03
No. Empleos generados	26

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO DESARROLLO URBANO 016
Contrato No.	IDU-1581-2025
Valor Inicial	$ 7.578.061.962,00
Total Contrato	$ 7.578.061.962,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	780 días
Plazo Actualizado	780 días
Fecha de Iniciación	2026-02-03
Fecha de Terminación Actual	2028-04-03

No. Empleos generados	26

OBSERVACIONES -