Fecha 2026-03-31 AA MM DD	Zipa **SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS** **STCSV - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL**	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORIA A LA EJECUCION A PRECIOS UNITARIOS DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 2

ALCANCE Conservación espacio público y ciclorruta

CONTRATO No. IDU-1582-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Luz Mónica Duran Gutiérrez - Apoyo Principal, María Fernanda Leal Oviedo - Apoyo Principal, Diana Caceres Romero - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	0.0%
% EJECUTADO	0.0%
% VARIACIÓN	0.0%

ESTADO DEL CONTRATO

A la fecha se continua con el trámite de presentación y aprobación de productos de los diferentes componentes (técnico, social, ambiental, SST, forestal, equipos) previos para el inicio de actividades de obra, se realiza la toma de información en campo para la elaboración de diagnósticos, se adelantan mesas de trabajo para aprobación de cronograma general, igualmente se adelantan las actividades de componente social, para elaboración de piezas de divulgación, elaboración de presentaciones para dar a conocer el proyecto y búsqueda de espacios para el desarrollo de la reunión de inicio y creación de punto IDU.

En cuanto al informe mensual No. 1 correspondiente al periodo del 04/02/2026 al 28/02/2026, a la fecha no ha sido radicado en la entidad.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA

Contratista	CONSORCIO ESPACIOS BOGOTA,
Contrato No.	IDU-1554-2025
Valor Inicial	$ 40.704.606.199,00
Total Contrato	$ 40.704.606.199,00
Valor Pagado	$ 12.211.381.859,00
Plazo Inicial	780 días
Plazo Actualizado	780 días
Fecha de Iniciación	2026-02-04
Fecha de Terminación Actual	2028-04-04
No. Empleos generados	9

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO CTE CONSERVACION EP 016
Contrato No.	IDU-1582-2025
Valor Inicial	$ 7.578.061.962,00
Total Contrato	$ 7.578.061.962,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	780 días
Plazo Actualizado	780 días
Fecha de Iniciación	2026-02-04
Fecha de Terminación Actual	2028-04-04
No. Empleos generados	10