Fecha 2026-03-30 AA MM DD	Zipa **SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS** **STCSV - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL**	ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO DE INTERVENTORÍA EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C GRUPO 3

ALCANCE Conservación espacio público y ciclorrutas

CONTRATO No. IDU-1583-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Jose Joaquin Molina Medina - Apoyo Principal, Candy Katherine Ruiz Tulande - Apoyo Principal, Maria Fernanda Leal Oviedo - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	0.0%
% EJECUTADO	0.0%
% VARIACIÓN	0.0%

ESTADO DEL CONTRATO

En etapa de actividades previas, actualmente en proceso de revisión y aprobación de productos documentales del proyecto tal como:

- Hojas de vida en proceso de revisión, observación y aprobación.
- Revisión y observaciones de la interventoría a los semanales 1 al 5 emitidos por el contratista de obra
- Revisión y observaciones de la interventoría al plan de calidad del contratista de obra
- Radicado 202652600438452 del día 19 de marzo 2026 de la toma de información de TPD. En revisión del especialista de interventoría

Actualmente se realizan recorridos y/o mesas de trabajo de los corredores priorizados.

Radicado ante la Entidad 202652600413132 - informe mensual técnico 1 V1 de interventoria correspondiente al periodo 9 de frebrero de 2026 al 28 de febrero 2026. - Devolución mediante radicado 202638600377821 del 20/03/2026.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA

Contratista	CONSORCIO NAZARET
Contrato No.	IDU-1555-2025
Valor Inicial	$ 40.704.606.199,00
Total Contrato	$ 40.704.606.199,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	780 días
Plazo Actualizado	780 días
Fecha de Iniciación	2026-02-09
Fecha de Terminación Actual	2028-04-09
No. Empleos generados	18

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO INGENIO
Contrato No.	IDU-1583-2025
Valor Inicial	$ 7.578.061.962,00
Total Contrato	$ 7.578.061.962,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	780 días
Plazo Actualizado	780 días
Fecha de Iniciación	2026-02-09
Fecha de Terminación Actual	2028-04-09
No. Empleos generados	23

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO INGENIO
Contrato No.	IDU-1583-2025
Valor Inicial	$ 7.578.061.962,00
Total Contrato	$ 7.578.061.962,00

Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	780 días
Plazo Actualizado	780 días
Fecha de Iniciación	2026-02-09
Fecha de Terminación Actual	2028-04-09
No. Empleos generados	23

OBSERVACIONES -