Fecha 2026-03-30 AA MM DD	Zipa **SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS**	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
	STCSV - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL	

INFORME DE AVANCE CONTRATO DE INTERVENTORÍA EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA A LA BRIGADA DE REACCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PUNTUALES EN EL ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 4

ALCANCE Conservación Brigada Reacción Espacio Público

CONTRATO No. IDU-1602-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Dora Isabel Carrillo Barbosa - Apoyo Principal, Adolfo Cárdenas Mancipe - Apoyo Principal, Pablo Hernan Arcila Gallego - Apoyo Principal, Steven Hernando Bernal – Apoyo Social, Audrey Villamarín – Apoyo Ambiental, Camilo Niño – Apoyo Ambiental, Sofía Gutiérrez - Apoyo Ambiental, Kevin Julio - Apoyo Ambiental

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	0.0%
% EJECUTADO	0.0%
% VARIACIÓN	0.0%

ESTADO DEL CONTRATO

El contratista no ha remitido el Cronograma General ni el Cronograma Detallado del Proyecto debidamente estructurados para su revisión y aprobación. La interventoría realizó el apremio 1 por medio del comunicado PIV-IDU-1602-2026-E148 del 17/03/2026 por la no atención de las observaciones que tiene el cronograma.

Se continúa con el trámite de aprobación de los productos técnicos, sociales, ambientales, forestales, de SST y equipos, necesarios para dar inicio a las obras.

El contratista presenta retrasos tanto en la entrega de productos en versiones iniciales, como en la subsanación de observaciones. Debido a esto, la interventoría notificó el Apremio No. 3 (Comunicado PIV-IDU-1602-2026-E062 / Radicado IDU 202652600233472), conminando al cumplimiento inmediato

De acuerdo con los segmentos priorizados por el IDU mediante comunicado STESV 202638600044711 del 23/01/2026, se determinó como meta física inicial programada, se incluye para cada tramo la totalidad de segmentos verificados en cada uno de los recorridos.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO ESPACIO PUBLICO 806	**Contratista**	PROYECTOS CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES S.A.S - P.I.V. INGENIERIA S.A.S.
Contrato No.	IDU-1567-2025	**Contrato No.**	IDU-1602-2025
Valor Inicial	$ 10.146.412.697,00	**Valor Inicial**	$ 1.676.323.733,00
Total Contrato	$ 10.146.412.697,00	**Total Contrato**	$ 1.676.323.733,00
Valor Pagado	$ 3.043.923.809,00	**Valor Pagado**	$ 0,00
Plazo Inicial	270 días	**Plazo Inicial**	270 días
Plazo Actualizado	270 días	**Plazo Actualizado**	270 días
Fecha de Iniciación	2026-01-16	**Fecha de Iniciación**	2026-01-16
Fecha de Terminación Actual	2026-10-16	**Fecha de Terminación Actual**	2026-10-16
No. Empleos generados	0	**No. Empleos generados**	0

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	PROYECTOS CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES S.A.S - P.I.V. INGENIERIA S.A.S.
Contrato No.	IDU-1602-2025
Valor Inicial	$ 1.676.323.733,00
Total Contrato	$ 1.676.323.733,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	270 días
Plazo Actualizado	270 días
Fecha de Iniciación	2026-01-16

Fecha de Terminación Actual	2026-10-16
No. Empleos generados	0

OBSERVACIONES -

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

NOVEDADES

REGISTRO FOTOGRÁFICO