1. FECHA ELABORACIÓN:	12	3	2026	4. TIPO DE CONTRATO:	OBRA				
2. ACTA No.	2			5. TIPO DE ACTA PARCIAL:		RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES	
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4								

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10676-2025			7. FECHA CONTRATO:	20	11	2025	8. VALOR CONTRATO:	$ 13.277.562.249
9. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:		30	11	2027	11. PLAZO:	24	Meses/días
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:	N/A				14. ADICIONES:	N/A	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11836			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025	19. VALOR CONTRATO:	$ 1.993.963.265
20. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:		30	12	2027	22. PLAZO:	24 MESES 27 DÍAS	Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:	N/A				25. ADICIONES:	N/A	
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025										
27. SUPERVISOR SDIS:	LUIS FELIPE PEÑA VARGAS										

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 12 días del mes de Marzo del año 2026 se reunieron el supervisor Luis Felipe Peña, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoria, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Febrero de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)*		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)*	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
01. JARDÍN SOCIAL OJO DE PERDÍZ													
1	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**												
1,4	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.**												
1.4.2	DESMONTE MANUAL DE CANAL DS.<=50 CM INDIFERENTE DE SU MATERIAL (POLIMERO, LÁMINA DE ACERO NEGRO O GALVANIZADO, ARCILLA, ETC.), INCLUYENDO EL RETIRO DEL SISTEMA DE SOPORTERÍA RELACIONADO A LA CANAL. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES.	M	1,00	$ 12.903,00	$ 12.903,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.4.5	DEMOLICIÓN MANUAL Y RETIRO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN EXISTENTE Y DE SU RESPECTIVO ALISTADO DE SUPERFICIE (INDIFERENTE DEL ESPESOR Y COMPOSICIÓN). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1,00	$ 22.597,00	$ 22.597,00	296,63	$ 6.702.948,11	238,71	$ 5.394.129,87	57,92	$ 1.308.818,24	296,63	$ 6.702.948,11
1.4.8	DESMONTE MANUAL DE TEJAS METÁLICAS TERMOACÚSTICAS Y/O DE TIPO BANDEJA SENCILLA DE CUBIERTA Y/O DE ZINC (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO) Y SU CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD	M2	1,00	$ 35.924,00	$ 35.924,00	870,13	$ 31.258.550,12	440,70	$ 15.831.706,80	429,43	$ 15.426.843,32	870,13	$ 31.258.550,12
1,5	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.**												
1.5.4	DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO EN MORTERO (INDIFERENTE DEL ESPESOR Y COMPOSICIÓN). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUANDO NO HAY MATERIAL DE ACABADO, Y CUANDO EL ALISTADO NO ES EN CONCRETO.	M2	1,00	$ 27.857,00	$ 27.857,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.5.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA, GRES, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO) CON ESPESOR 4 CM O MENOR. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1,00	$ 27.857,00	$ 27.857,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -		$ -
1,6	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.**												
1.6.26	DESMONTE MANUAL DE LUMINARIAS (INDIFERENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	UN	1,00	$ 14.184,00	$ 14.184,00	82,00	$ 1.163.088,00	28,00	$ 397.152,00	54,00	$ 765.936,00	82,00	$ 1.163.088,00
1.6.27	DESMONTE MANUAL DE SALIDAS ELECTRICAS (INDIFERENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES). INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍA, CABELADO Y APARATOS. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	UN	1,00	$ 21.263,00	$ 21.263,00	82,00	$ 1.743.566,00	82,00	$ 1.743.566,00	-	$ -	82,00	$ 1.743.566,00
1.6.29	DESMONTE DE APARATOS ELÉCTRICOS EN TECHO, PISO O PARED (TOMACORRIENTES, INTERRUPTORES, SENSORES, DETECTORES). INCLUYE RETIRO DE TUBERIA, CABLE, CAJA Y HERRAJES. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	UN	1,00	$ 11.688,00	$ 11.688,00	14,00	$ 163.632,00	6,00	$ 70.128,00	8,00	$ 93.504,00	14,00	$ 163.632,00
1,7	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.**												
1.7.1	RASPADO DE PINTURA EXISTENTE EN CIELO RASOS Y CARAS INFERIORES DE ENTREPISOS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE LISA. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.	M2	1,00	$ 9.741,00	$ 9.741,00	302,16	$ 2.943.340,56	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3	**MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.**												
3,5	**RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE MAMPOSTERÍAS.**												
3.5.1	RASPADO DE SUPERFICIE EN MUROS, REALIZADO CON GRATA METALICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE RESULTANTE LISA, LIMPIA DE RESIDUOS SALES Y FLUORESCENCIAS. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.	M2	1,00	$ 9.628,00	$ 9.628,00	73,52	$ 707.850,56	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
5,1	**INTERRUPTORES Y SENSORES**												
5.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12AWG (FASE+ RETORNO+TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 199.311,00	$ 199.311,00	9,00	$ 1.793.799,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL. CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 (FASE+ RETORNO+RETORNO +TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 216.629,00	$ 216.629,00	2,00	$ 433.258,00	2,00	$ 433.258,00	-	$ -	2,00	$ 433.258,00
5.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE 15 A , INLUYE APARATO	UN	1,00	$ 49.640,00	$ 49.640,00	16,00	$ 794.240,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5,2	**SALIDAS**												
5.2.2	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 233.378,00	$ 233.378,00	8,00	$ 1.867.024,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.2.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA. CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 234.104,00	$ 234.104,00	86,00	$ 20.132.944,00	86,00	$ 20.132.944,00	-	$ -	86,00	$ 20.132.944,00
5.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSFH Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 315.585,00	$ 315.585,00	17,00	$ 5.364.945,00	17,00	$ 5.364.945,00	-	$ -	17,00	$ 5.364.945,00
5,3	**TABLEROS Y OTROS**												
5.3.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	UN	1,00	$ 60.035,00	$ 60.035,00	73,00	$ 4.382.555,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5,4	**CANALIZACIONES Y CABLEADO ELÉCTRICO.**												
5.4.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	1,00	$ 56.225,00	$ 56.225,00	565,32	$ 31.785.117,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5,5	**ILUMINACIÓN.**												
5.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA TIPO LED DE 60 W . INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 76.275,00	$ 76.275,00	9,00	$ 686.475,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 2,4W, MICKEY MOUSE 100-240 V AUTONOMIA MÍNIMA 90 MINUTOS . INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 69.605,00	$ 69.605,00	17,00	$ 1.183.285,00	17,00	$ 1.183.285,00	-	$ -	17,00	$ 1.183.285,00
5.5.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 192.065,00	$ 192.065,00	25,00	$ 4.801.625,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.5.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM 48 W DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 192.642,00	$ 192.642,00	48,00	$ 9.246.816,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6	**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
6,1	**SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
6.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR FOTOELÉCTRICO CON BASE	UN	1,00	$ 220.619,00	$ 220.619,00	47,00	$ 10.369.093,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

ACTA PARCIAL No.2
PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

Código: FOR-GIF-020	
Versión: 2	
Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025	
Página: 1 de 1	

Clasificación: información pública

1. FECHA ELABORACIÓN:	12	3	2026	4. TIPO DE CONTRATO:	OBRA		
2. ACTA No.	2			5. TIPO DE ACTA PARCIAL:		RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES	
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4						

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10676-2025			7. FECHA CONTRATO:	20	11	2025		8. VALOR CONTRATO:	$	13.277.562.249
9. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:		30	11	2027	11. PLAZO:	24	Meses/días
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:	N/A				14. ADICIONES:	N/A	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11836			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025		19. VALOR CONTRATO:	$	1.993.963.265
20. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:		30	12	2027	22. PLAZO:	24 MESES 27 DÍAS	Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:	N/A				25. ADICIONES:	N/A	
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025										
27. SUPERVISOR SDIS:	LUIS FELIPE PEÑA VARGAS										

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 12 días del mes de Marzo del año 2026 se reunieron el supervisor Luis Felipe Peña, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoria, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Febrero de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)*		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)*	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
6.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR TÉRMICO CON BASE	UN	1,00	$ 263.215,00	$ 263.215,00	6,00	$ 1.579.290,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORNETA CON LUZ DE ALARMA (LUZ ESTROBOSCÓPICA)	UN	1,00	$ 173.638,00	$ 173.638,00	8,00	$ 1.389.104,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN MANUAL	UN	1,00	$ 272.141,00	$ 272.141,00	6,00	$ 1.632.846,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STOPPER II	UN	1,00	$ 459.176,00	$ 459.176,00	6,00	$ 2.755.056,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO DE CONTROL	UN	1,00	$ 175.673,00	$ 175.673,00	12,00	$ 2.108.076,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE INCENDIO CON CAPACIDAD DE 125 SENSORES Y 125 MÓDULOS EXPANDIBLE A UN SEGUNDO LAZO. INCLUYE PROGRAMACION DEL PANEL Y DISPOSITIVOS PERIFERICOS	UN	1,00	$ 7.472.944,00	$ 7.472.944,00	1,00	$ 7.472.944,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6.1.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FPLR METRO LINEAL	M	1,00	$ 8.605,00	$ 8.605,00	1.027,86	$ 8.844.735,30	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7	**ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.**												
7,1	**BASES DE PISOS Y AFINADOS.**												
7.1.5	ALISTADO DE PISOS CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 H.=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO.	M2	1,00	$ 49.523,00	$ 49.523,00	326,06	$ 16.147.469,38	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7,2	**ACABADO DE PISOS.**												
7.2.14	PISO EN CAUCHO PLAY POLYFORM 4 MM	M2	1,00	$ 123.466,00	$ 123.466,00	233,07	$ 28.776.220,62	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO MIKONOS BLANCO 33.8 X 33.8 CM	M2	1,00	$ 127.357,00	$ 127.357,00	101,83	$ 12.968.763,31	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7,3	**GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.**												
7.3.1	MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 A.=10,0 CM H.=10,0 CM.	M	1,00	$ 15.151,00	$ 15.151,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7.3.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN PORCELANATO DE 8 A 10 CM DE ALTO	M	1,00	$ 23.195,00	$ 23.195,00	37,05	$ 859.374,75	-	$ -	-	$ -	-	$ -
19	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**												
19.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1,00	$ 4.546,00	$ 4.546,00	972,35	$ 4.420.303,10	-	$ -	-	$ -	-	$ -
21	**PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.**												
21,1	**SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.**												
21.1.2	RESANES GENERALES MENORES SOBRE SUPERFICIE CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:4 E.=2 CM DANDO ACABADO LISO. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. LA APLICABILIDAD DE ESTE ÍTEM PARA PAGO DEPENDE DE QUE EL DAÑO SOBRE LA SUPERFICIE NO SUPERE EL 20% DE LA MISMA.	M2	1,00	$ 20.508,00	$ 20.508,00	15,44	$ 316.643,52	-	$ -	-	$ -	-	$ -
21.1.9	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.	M2	1,00	$ 76.812,00	$ 76.812,00	15,44	$ 1.185.977,28	-	$ -	-	$ -	-	$ -
21,2	**BAJO PLACAS Y OTROS ELEMENTOS HORIZONTALES.**												
21.2.1	RESANE DE FISURAS EN TECHOS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	1,00	$ 31.439,00	$ 31.439,00	66,55	$ 2.092.265,45	-	$ -	-	$ -	-	$ -
22	**PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.**												
22,1	**SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.**												
22.1.4	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	1,00	$ 71.517,00	$ 71.517,00	75,91	$ 5.428.855,47	-	$ -	-	$ -	-	$ -
22.1.12	PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDRORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	1,00	$ 29.936,00	$ 29.936,00	379,35	$ 11.356.221,60	-	$ -	-	$ -	-	$ -
22,3	**SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA.**												
22.3.5	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	1,00	$ 37.231,00	$ 37.231,00	890,60	$ 33.157.928,60	-	$ -	-	$ -	-	$ -
23	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN).**												
23,3	**TRATAMIENTO PARA CUBIERTAS/TERRAZAS.**												
23.3.4	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	1,00	$ 125.559,00	$ 125.559,00	260,31	$ 32.684.263,29	-	$ -	-	$ -	-	$ -
23,4	**CUBIERTAS TRASLÚCIDAS**												
23.4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	1,00	$ 253.100,00	$ 253.100,00	870,13	$ 220.229.903,00	440,70	$ 111.541.170,00	429,43	$ 108.688.733,00	870,13	$ 220.229.903,00
23.4.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	1,00	$ 148.455,00	$ 148.455,00	29,95	$ 4.446.227,25	-	$ -	-	$ -	-	$ -
23,8	**OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.**												
23.8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DS.<=25,0 CM, GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SOPORTES Y/O ANCLAJES, ANTICORROSIVO DONDE REQUIERA, ACABADO CON PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS SOBRE LAS DOS CARAS DEL ELEMENTO. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN LA LONGITUD DEL FLANCHE.	M	1,00	$ 53.788,00	$ 53.788,00	392,85	$ 21.130.615,80	377,80	$ 20.321.106,40	-	$ -	377,80	$ 20.321.106,40
23.8.5	CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	1,00	$ 82.182,00	$ 82.182,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
23.8.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE EN TUBERÍA PVCS 3", INSTALADA EN ALTURAS HASTA 10,00 M. INCLUYE UNIONES CODOS TÉS YES Y DEMÁS ACCESORIOS PARA EL CORRECTO TENDIDO Y FUNCIONAMIENTO DE LA TUBERÍA. NO INCLUYE ACCESORIOS ESPECIALES COMO YES DOBLES, BRIDAS DE CONEXIÓN, JUNTAS DE EXPANSIÓN, U SIMILARES QUE EXCEDAN DE MANERA CONSIDERABLE EL COSTOS DE LOS ACCESORIOS ORDINARIOS.	M	1,00	$ 45.109,00	$ 45.109,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
23.8.14	ADECUACIÓN ENTRAMADO METÁLICO EXISTENTE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	1,00	$ 60.695,00	$ 60.695,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -

1. FECHA ELABORACIÓN:	12	3	2026	4. TIPO DE CONTRATO:	OBRA		
2. ACTA No.	2			5. TIPO DE ACTA PARCIAL:		RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES	
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4						

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10676-2025			7. FECHA CONTRATO:	20	11	2025	8. VALOR CONTRATO:	$ 13.277.562.249
9. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:		30	11	2027	11. PLAZO:	24	Meses/días
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:	N/A				14. ADICIONES:	N/A	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11836			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025	19. VALOR CONTRATO:	$ 1.993.963.265
20. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:		30	12	2027	22. PLAZO:	24 MESES 27 DÍAS	Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:	N/A				25. ADICIONES:	N/A	
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025										
27. SUPERVISOR SDIS:	LUIS FELIPE PEÑA VARGAS										

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 12 días del mes de Marzo del año 2026 se reunieron el supervisor Luis Felipe Peña, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoria, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Febrero de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)*		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)*	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
23.8.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA MANTENIMIENTO PARA CUBIERTA DE 12 PELDAÑOS, 2M A 4M	UN	1,00	$ 81.256,00	$ 81.256,00	1,00	$ 81.256,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
SUBTOTAL COSTO DIRECTO JARDÍN SOCIAL OJO DE PERDÍZ					**$ 12.595.972,00**		**$ 558.588.491,07**		**$ 182.413.391,07**		**$ 126.283.834,56**		**$ 308.697.225,63**
02. JARDIN SOCIAL SANTA MARTHA													
1	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**												
1,4	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.**												
1.4.5	DEMOLICIÓN MANUAL Y RETIRO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN EXISTENTE Y DE SU RESPECTIVO ALISTADO DE SUPERFICIE (INDIFERENTE DEL ESPESOR Y COMPOSICIÓN). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1,00	$ 22.597,00	$ 22.597,00	668,27	$ 15.100.897,19	-	$ -	362,11	$ 8.182.568,03	362,11	$ 8.182.568,03
1,7	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.**												
1.7.1	RASPADO DE PINTURA EXISTENTE EN CIELO RASOS Y CARAS INFERIORES DE ENTREPISOS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE LISA. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.	M2	1,00	$ 9.741,00	$ 9.741,00	104,16	$ 1.014.622,56	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1,11	**OTROS PRELIMINARES.**												
1.11.5	DEMOLICIÓN DE FACHALETA EN ESPACATO SOBRE FACHADA, (INCLUYE DEMOLICIÓN DE PEGA Y PAÑETE E MÁX. 5CM - ALTURA ENTRE 2 M Y 8 M - CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	1,00	$ 37.869,00	$ 37.869,00	101,04	$ 3.826.283,76	-	$ -	101,04	$ 3.826.283,76	101,04	$ 3.826.283,76
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
5,1	**INTERRUPTORES Y SENSORES**												
5.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	UN	1,00	$ 36.026,00	$ 36.026,00	2,00	$ 72.052,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5,2	**SALIDAS**												
5.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSFH Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 315.585,00	$ 315.585,00	25,00	$ 7.889.625,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5,4	**CANALIZACIONES Y CABLEADO ELÉCTRICO.**												
5.4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LIBRE DE HALOGENOS LSHF	M	1,00	$ 16.054,00	$ 16.054,00	70,00	$ 1.123.780,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.4.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	1,00	$ 56.225,00	$ 56.225,00	379,19	$ 21.319.957,75	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5,5	**ILUMINACIÓN.**												
5.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 2,4W, MICKEY MOUSE 100-240 V AUTONOMIA MÍNIMA 90 MINUTOS . INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 69.605,00	$ 69.605,00	25,00	$ 1.740.125,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6	**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
6,1	**SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN).**												
6.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR FOTOELÉCTRICO CON BASE	UN	1,00	$ 220.619,00	$ 220.619,00	17,00	$ 3.750.523,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR TÉRMICO CON BASE	UN	1,00	$ 263.215,00	$ 263.215,00	2,00	$ 526.430,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORNETA CON LUZ DE ALARMA (LUZ ESTROBOSCÓPICA)	UN	1,00	$ 173.638,00	$ 173.638,00	9,00	$ 1.562.742,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN MANUAL	UN	1,00	$ 272.141,00	$ 272.141,00	4,00	$ 1.088.564,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STOPPER II	UN	1,00	$ 459.176,00	$ 459.176,00	4,00	$ 1.836.704,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE INCENDIO CON CAPACIDAD DE 125 SENSORES Y 125 MÓDULOS EXPANDIBLE A UN SEGUNDO LAZO. INCLUYE PROGRAMACION DEL PANEL Y DISPOSITIVOS PERIFERICOS	UN	1,00	$ 7.472.944,00	$ 7.472.944,00	1,00	$ 7.472.944,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6.1.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FPLR METRO LINEAL	M	1,00	$ 8.605,00	$ 8.605,00	562,16	$ 4.837.386,80	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7	**ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.**												
7,1	**BASES DE PISOS Y AFINADOS.**												
7.1.5	ALISTADO DE PISOS CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 H.=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO.	M2	1,00	$ 49.523,00	$ 49.523,00	120,45	$ 5.965.045,35	20,45	$ 1.012.745,35	-	$ -	20,45	$ 1.012.745,35
7,3	**GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.**												
7.3.1	MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 A.=10,0 CM H.=10,0 CM.	M	1,00	$ 15.151,00	$ 15.151,00	250,00	$ 3.787.750,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
19	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**												
19.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1,00	$ 4.546,00	$ 4.546,00	686,13	$ 3.119.146,98	-	$ -	-	$ -	-	$ -
21	**PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.**												
21,2	**BAJO PLACAS Y OTROS ELEMENTOS HORIZONTALES.**												
21.2.1	RESANE DE FISURAS EN TECHOS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	1,00	$ 31.439,00	$ 31.439,00	20,83	$ 654.874,37	-	$ -	-	$ -	-	$ -
23	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
23,3	**TRATAMIENTO PARA CUBIERTAS/TERRAZAS.**												
23.3.4	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	1,00	$ 125.559,00	$ 125.559,00	668,27	$ 83.907.312,93	215,04	$ 27.000.207,36	-	$ -	215,04	$ 27.000.207,36
23,8	**OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.**												
23.8.18	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLANTE ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA VENTANAS O MARQUESINAS EXISTENTES CON FILTRACIONES DE AGUA	M	1,00	$ 25.409,00	$ 25.409,00	165,82	$ 4.213.320,38	-	$ -	-	$ -	-	$ -
SUBTOTAL COSTO DIRECTO JARDÍN SOCIAL SANTA MARTA					**$ 9.685.667,00**		**$ 174.810.087,07**		**$ 28.012.952,71**		**$ 12.008.851,79**		**$ 40.021.804,50**
03. JARDIN SOCIAL PORVENIR													
1	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**												
1,4	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.**												

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

ACTA PARCIAL No.2
PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

Código: FOR-GIF-020	
Versión: 2	
Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025	
Página: 1 de 1	

Clasificación: información pública

1. FECHA ELABORACIÓN:	12	3	2026	4. TIPO DE CONTRATO:	OBRA		
2. ACTA No.	2			5. TIPO DE ACTA PARCIAL:		RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES	
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4						

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10676-2025			7. FECHA CONTRATO:	20	11	2025	8. VALOR CONTRATO:	$ 13.277.562.249
9. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:		30	11	2027	11. PLAZO:	24	Meses/días
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:	N/A				14. ADICIONES:	N/A	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11836			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025	19. VALOR CONTRATO:	$ 1.993.963.265
20. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:		30	12	2027	22. PLAZO:	24 MESES 27 DÍAS	Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:	N/A				25. ADICIONES:	N/A	
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025										
27. SUPERVISOR SDIS:	LUIS FELIPE PEÑA VARGAS										

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 12 días del mes de Marzo del año 2026 se reunieron el supervisor Luis Felipe Peña, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Febrero de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)*		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)*	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1.4.8	DESMONTE MANUAL DE TEJAS METÁLICAS TERMOACÚSTICAS Y/O DE TIPO BANDEJA SENCILLA DE CUBIERTA Y/O DE ZINC (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO) Y SU CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1,00	$ 35.924,00	$ 35.924,00	250,80	$ 9.009.739,20	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1,6	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.**												
1.6.23	DESMONTE MANUAL COMPLETO DE GRIFERÍA TIPO PUSH PARA LAVAMANOS DE SOBREPONER EN MESÓN, Y TODAS SUS PIEZAS. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS MENORES A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	UN	1,00	$ 14.887,00	$ 14.887,00	6,00	$ 89.322,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.6.26	DESMONTE MANUAL DE LUMINARIAS (INDIFERENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	UN	1,00	$ 14.184,00	$ 14.184,00	32,00	$ 453.888,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1,7	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.**												
1.7.1	RASPADO DE PINTURA EXISTENTE EN CIELO RASOS Y CARAS INFERIORES DE ENTREPISOS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE LISA. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.	M2	1,00	$ 9.741,00	$ 9.741,00	35,44	$ 345.221,04	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1,10	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE OTROS ELEMENTOS.**												
1.10.10	DESMONTE, CARGUE Y RETIRO DE ADOQUIN PREFABRICADO A SITIO APROBADO POR AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1,00	$ 22.604,00	$ 22.604,00	10,86	$ 245.479,44	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1,11	**OTROS PRELIMINARES.**												
1.11.4	RETIRO DE PELICULA DE SEGURIDAD EXISTENTES EN MAL ESTADO. INCLUYE DISPOSICION FINAL DE MATERIAL DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES AMBIENTALES VIGENTES	M2	1,00	$ 6.420,00	$ 6.420,00	221,42	$ 1.421.516,40	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2	**MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.**												
2,1	**EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS**												
2.1.4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H.<=2,00M. INCLUYE ENTIBADO EN AMBOS COSTADOS, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M3	1,00	$ 64.238,00	$ 64.238,00	3,26	$ 209.415,88	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.1.9	RELLENO MANUAL CON RECEBO COMÚN COMPACTADO. INCLUYE EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.	M3	1,00	$ 97.563,00	$ 97.563,00	3,26	$ 318.055,38	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
5,1	**INTERRUPTORES Y SENSORES**												
5.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12AWG (FASE+ RETORNO+TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 199.311,00	$ 199.311,00	1,00	$ 199.311,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	UN	1,00	$ 36.026,00	$ 36.026,00	2,00	$ 72.052,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5,2	**SALIDAS**												
5.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSFH Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 315.585,00	$ 315.585,00	28,00	$ 8.836.380,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5,4	**CANALIZACIONES Y CABLEADO ELÉCTRICO.**												
5.4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LIBRE DE HALOGENOS LSHF	M	1,00	$ 16.054,00	$ 16.054,00	170,00	$ 2.729.180,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.4.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	1,00	$ 60.587,00	$ 60.587,00	483,33	$ 29.283.514,71	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5,5	**ILUMINACIÓN.**												
5.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 2,4W , MICKEY MOUSE 100-240 V AUTONOMIA MÍNIMA 90 MINUTOS . INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 69.605,00	$ 69.605,00	28,00	$ 1.948.940,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.5.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR DE 50 W LED PARA EXTERIORES. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 41.548,00	$ 41.548,00	37,00	$ 1.537.276,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6	**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
6,1	**SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
6.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR FOTOELÉCTRICO CON BASE	UN	1,00	$ 220.619,00	$ 220.619,00	24,00	$ 5.294.856,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR TÉRMICO CON BASE	UN	1,00	$ 263.215,00	$ 263.215,00	1,00	$ 263.215,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORNETA CON LUZ DE ALARMA (LUZ ESTROBOSCÓPICA)	UN	1,00	$ 173.638,00	$ 173.638,00	10,00	$ 1.736.380,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN MANUAL	UN	1,00	$ 272.141,00	$ 272.141,00	5,00	$ 1.360.705,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STOPPER II	UN	1,00	$ 459.176,00	$ 459.176,00	5,00	$ 2.295.880,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE INCENDIO CON CAPACIDAD DE 125 SENSORES Y 125 MÓDULOS EXPANDIBLE A UN SEGUNDO LAZO. INCLUYE PROGRAMACION DEL PANEL Y DISPOSITIVOS PERIFERICOS	UN	1,00	$ 7.472.944,00	$ 7.472.944,00	1,00	$ 7.472.944,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACILIDADES PARA PUNTOS DE INCENDIO DENTRO DE CIELO FALSO	UN	1,00	$ 163.009,00	$ 163.009,00	25,00	$ 4.075.225,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6.1.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FPLR METRO LINEAL	M	1,00	$ 8.605,00	$ 8.605,00	660,60	$ 5.684.463,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7	**ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.**												
7,2	**ACABADO DE PISOS.**												
7.2.15	PISO EN VINISOL TRÁFICO PESADO ESPESOR 4 MM	M2	1,00	$ 68.841,00	$ 68.841,00	603,24	$ 41.527.644,84	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7,4	**OTROS**												

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

ACTA PARCIAL No.2
PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

Código: FOR-GIF-020	
Versión: 2	
Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025	
Página: 1 de 1	

Clasificación: información pública

1. FECHA ELABORACIÓN:	12	3	2026	4. TIPO DE CONTRATO:	OBRA		
2. ACTA No.	2			5. TIPO DE ACTA PARCIAL:		RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES	
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4						

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10676-2025			7. FECHA CONTRATO:	20	11	2025		8. VALOR CONTRATO:	$	13.277.562.249
9. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:		30	11	2027	11. PLAZO:	24	Meses/días
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:	N/A				14. ADICIONES:	N/A	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11836			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025		19. VALOR CONTRATO:	$	1.993.963.265
20. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:		30	12	2027	22. PLAZO:	24 MESES 27 DÍAS	Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:	N/A				25. ADICIONES:	N/A	
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025										
27. SUPERVISOR SDIS:	LUIS FELIPE PEÑA VARGAS										

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 12 días del mes de Marzo del año 2026 se reunieron el supervisor Luis Felipe Peña, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoria, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Febrero de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)*		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)*	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
7.4.6	ADOQUÍN CUARTERÓN ANCHO E=6CM 26X6X6, INSTALADO Y PEGADO CON MORTERO 1:3, SEGÚN FIGURAS EXISTENTES, CONSERVANDO EL DISEÑO ARQUITECTONICO Y ARTISTICO ORIGINAL	M2	1,00	$ 243.075,00	$ 243.075,00	10,86	$ 2.639.794,50	-	$ -	-	$ -	-	$ -
11	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
11.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	1,00	$ 405.393,00	$ 405.393,00	6,00	$ 2.432.358,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
15	CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
15,2	VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
15.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANDBLASTING COLOR OPAL SÓLIDO O TIPO PERSIANA (AMBAS CARAS)	M2	1,00	$ 79.225,00	$ 79.225,00	221,42	$ 17.541.999,50	-	$ -	-	$ -	-	$ -
19	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL												
19.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1,00	$ 4.546,00	$ 4.546,00	603,24	$ 2.742.329,04	-	$ -	-	$ -	-	$ -
22	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.												
22,1	SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.												
22.1.11	PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS, LINEAL A. <= 50CM. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M	1,00	$ 12.878,00	$ 12.878,00	9.825,28	$ 126.529.955,84	6.640,66	$ 85.518.419,48	2.382,00	$ 30.675.396,00	9.022,66	$ 116.193.815,48
23	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN).												
23,4	CUBIERTAS TRASLÚCIDAS												
23.4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	1,00	$ 253.100,00	$ 253.100,00	250,80	$ 63.477.480,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
23.4.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA ECOROOF DIMENSIÓN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13	M2	1,00	$ 99.728,00	$ 99.728,00	13,20	$ 1.316.409,60	-	$ -	-	$ -	-	$ -
23,8	OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.												
23.8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DS.<=25,0 CM, GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SOPORTES Y/O ANCLAJES, ANTICORROSIVO DONDE REQUIERA, ACABADO CON PINTURA ESMALTE SINTETICO ALQUIDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS SOBRE LAS DOS CARAS DEL ELEMENTO. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN LA LONGITUD DEL FLANCHE.	M	1,00	$ 53.788,00	$ 53.788,00	155,02	$ 8.338.215,76	-	$ -	-	$ -	-	$ -
23.8.17	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	1,00	$ 41.955,00	$ 41.955,00	603,24	$ 25.308.934,20	150,00	$ 6.293.250,00	-	$ -	150,00	$ 6.293.250,00
SUBTOTAL COSTO DIRECTO JARDÍN SOCIAL PORVENIR					$ 11.300.153,00		$ 376.738.080,33		$ 91.811.669,48		$ 30.675.396,00		$ 122.487.065,48
04. JARDIN SOCIAL CAMPO VERDE													
1	PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.												
1,4	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.												
1.4.5	DEMOLICIÓN MANUAL Y RETIRO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN EXISTENTE Y DE SU RESPECTIVO ALISTADO DE SUPERFICIE (INDIFERENTE DEL ESPESOR Y COMPOSICIÓN). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1,00	$ 22.597,00	$ 22.597,00	423,93	$ 9.579.546,21	189,25	$ 4.276.482,25	93,78	$ 2.119.146,66	283,03	$ 6.395.628,91
1,5	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.												
1.5.8	DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA. GRES, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO) CON E <= 10 CM. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1,00	$ 18.435,00	$ 18.435,00	227,31	$ 4.190.459,85	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1,8	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.												
1.8.2	RASPADO DE PINTURA EXISTENTE EN MUROS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE LISA. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.	M2	1,00	$ 7.070,00	$ 7.070,00	32,46	$ 229.492,20	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1,10	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE OTROS ELEMENTOS.												
1.10.1	DESMONTE MANUAL CUIDADOSO Y CONTROLADO DE VIDRIOS EXISTENTES, GARANTIZANDO QUE NO SE QUIEBRE O SE ROMPA NINGUNO DE LOS ELEMENTOS. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, EMBALAJE Y RECUBRIMIENTO FINAL CON LÁMINAS DE CARTÓN CORRUGADO RESPECTIVAMENTE AMARRADAS CON ZUNCHO, TRANSPORTE Y PROCESO DE ALMACENAMIENTO PARA LOS ELEMENTOS REUTILIZABLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES.	M2	1,00	$ 6.474,00	$ 6.474,00	8,40	$ 54.381,60	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.10.10	DESMONTE, CARGUE Y RETIRO DE ADOQUIN PREFABRICADO A SITIO APROBADO POR AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1,00	$ 22.604,00	$ 22.604,00	51,40	$ 1.161.845,60	-	$ -	51,40	$ 1.161.845,60	51,40	$ 1.161.845,60
1,11	OTROS PRELIMINARES.												
1.11.10	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO	M	1,00	$ 6.605,00	$ 6.605,00	205,28	$ 1.355.874,40	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2	MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.												
2,1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS												
2.1.4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H.<=2,00M. INCLUYE ENTIBADO EN AMBOS COSTADOS, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M3	1,00	$ 64.238,00	$ 64.238,00	1,35	$ 86.721,30	-	$ -	1,35	$ 86.849,78	1,35	$ 86.849,78
2.1.9	RELLENO MANUAL CON RECEBO COMÚN COMPACTADO. INCLUYE EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.	M3	1,00	$ 97.563,00	$ 97.563,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
5,5	ILUMINACIÓN.												
5.5.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO TORTUGA 12W 100-277V.	UN	1,00	$ 30.029,00	$ 30.029,00	2,00	$ 60.058,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7	ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.												
7,1	BASES DE PISOS Y AFINADOS.												
7.1.5	ALISTADO DE PISOS CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 H.=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO.	M2	1,00	$ 49.523,00	$ 49.523,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7,2	ACABADO DE PISOS.												
7.2.14	PISO EN CAUCHO PLAY POLYFORM 4 MM	M2	1,00	$ 123.466,00	$ 123.466,00	536,82	$ 66.279.018,12	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7,4	OTROS												

1. FECHA ELABORACIÓN:	12	3	2026	4. TIPO DE CONTRATO:	OBRA				
2. ACTA No.	2			5. TIPO DE ACTA PARCIAL:		RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES	
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4								

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10676-2025			7. FECHA CONTRATO:	20	11	2025	8. VALOR CONTRATO:	$ 13.277.562.249
9. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:		30	11	2027	11. PLAZO: 24 Meses/días
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:	N/A				14. ADICIONES: N/A
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO								
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES								
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11836			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025	19. VALOR CONTRATO:	$ 1.993.963.265
20. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:		30	12	2027	22. PLAZO: 24 MESES 27 DÍAS Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:	N/A				25. ADICIONES: N/A
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025								
27. SUPERVISOR SDIS:	LUIS FELIPE PEÑA VARGAS								

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 12 días del mes de Marzo del año 2026 se reunieron el supervisor Luis Felipe Peña, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoria, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Febrero de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)*		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)*	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
7.4.9	ADOQUÍN EN ECOLÓGICO GRAMOQUÍN 8 CM	M2	1,00	$ 119.358,00	$ 119.358,00	57,56	$ 6.870.246,48	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7.4.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 3 CM PARA EXTERIORES	M2	1,00	$ 152.741,00	$ 152.741,00	201,34	$ 30.752.872,94	201,33	$ 30.751.345,53	-	$ -	201,33	$ 30.751.345,53
15	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
15,1	**CERRADURAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
15.1.1	CERROJO DE SEGURIDAD, DOBLE CILINDRO DE LLAVE MULTIPUNTO, PESTILLO FIJO, RESISTENTE A VANDALISMO Y GOLPES. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS.	UN	1,00	$ 46.018,00	$ 46.018,00	4,00	$ 184.072,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
16	**OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
16.13	OBRAS EXTERIORES DE JARDINERIA Y URBANISMO	M2	1,00	$ 77.165,00	$ 77.165,00	53,87	$ 4.156.878,55	-	$ -	-	$ -	-	$ -
16.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPRADIZACIÓN EN PASTO KIKUYO	M2	1,00	$ 16.338,00	$ 16.338,00	53,87	$ 880.128,06	-	$ -	-	$ -	-	$ -
19	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**												
19.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1,00	$ 4.546,00	$ 4.546,00	1.201,75	$ 5.463.155,50	-	$ -	-	$ -	-	$ -
21	**PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.**												
21,1	**SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.**												
21.1.2	RESANES GENERALES MENORES SOBRE SUPERFICIE CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:4 E.=2 CM DANDO ACABADO LISO. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. LA APLICABILIDAD DE ESTE ITEM PARA PAGO DEPENDE DE QUE EL DAÑO SOBRE LA SUPERFICIE NO SUPERE EL 20% DE LA MISMA.	M2	1,00	$ 20.508,00	$ 20.508,00	6,49	$ 133.096,92	-	$ -	-	$ -	-	$ -
21,2	**BAJO PLACAS Y OTROS ELEMENTOS HORIZONTALES.**												
21.2.1	RESANE DE FISURAS EN TECHOS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	1,00	$ 31.439,00	$ 31.439,00	2,69	$ 84.570,91	-	$ -	-	$ -	-	$ -
22	**PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.**												
22,1	**SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.**												
22.1.4	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	1,00	$ 71.517,00	$ 71.517,00	6,49	$ 464.145,33	-	$ -	-	$ -	-	$ -
22.1.7	PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	1,00	$ 13.689,00	$ 13.689,00	21,19	$ 290.069,91	-	$ -	-	$ -	-	$ -
22.1.12	PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDRORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	1,00	$ 29.936,00	$ 29.936,00	11,27	$ 337.378,72	-	$ -	-	$ -	-	$ -
23	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
23,3	**TRATAMIENTO PARA CUBIERTAS/TERRAZAS.**												
23.3.4	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	1,00	$ 125.559,00	$ 125.559,00	632,24	$ 79.383.422,16	-	$ -	-	$ -	-	$ -
SUBTOTAL COSTO DIRECTO JARDÍN SOCIAL CAMPO VERDE					**$ 1.157.418,00**		**$ 211.997.434,76**		**$ 35.027.827,76**		**$ 3.367.842,04**		**$ 38.395.669,82**
05. JARDIN INFANTIL SOCORRO SUR													
1	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**												
1,3	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.**												
1.3.12	DESMONTE MANUAL DEL CERRAMIENTO EXISTENTE INCLUYENDO LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS QUE LA COMPONEN (TUBULARES PRINCIPALES, MARCOS, CONTRAMARCOS, PISAMALLAS, MALLAS, ANCLAJES, SOPORTES DIAGONALES, ETC.). NO INCLUYE LA DEMOLICIÓN DE NINGÚN ELEMENTO EN CONCRETO O MAMPOSTERÍA. INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA EL CERRAMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE. EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN EL ALZADO ÚTIL DEL CERRAMIENTO.	M2	1,00	$ 24.637,00	$ 24.637,00	46,71	$ 1.150.794,27	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1,4	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.**												
1.4.8	DESMONTE MANUAL DE TEJAS METÁLICAS TERMOACÚSTICAS Y/O DE TIPO BANDEJA SENCILLA DE CUBIERTA Y/O DE ZINC (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO) Y SU CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1,00	$ 35.924,00	$ 35.924,00	162,56	$ 5.839.805,44	-	$ -	162,56	$ 5.839.805,44	162,56	$ 5.839.805,44
1,5	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.**												
1.5.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA, GRES, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO) CON ESPESOR 4 CM O MENOR. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1,00	$ 27.857,00	$ 27.857,00	1,00	$ 27.857,00	1,00	$ 27.857,00	-	$ -	1,00	$ 27.857,00
1,6	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.**												
1.6.26	DESMONTE MANUAL DE LUMINARIAS (INDIFERENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	UN	1,00	$ 14.184,00	$ 14.184,00	-	$ -	-	$ -	11,00	$ 156.024,00	11,00	$ 156.024,00
1.6.28	DESMONTE DE PUNTO ELÉTRICO EN TECHO, PISO O PARED. INCLUYE RETIRO DE TUBERIA, CABLE, CAJA Y HERRAJES. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	UN	1,00	$ 19.177,00	$ 19.177,00	11,00	$ 210.947,00	-	$ -	11,00	$ 210.947,00	11,00	$ 210.947,00
1,9	**DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES.**												
1.9.15	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 2 A 5 CM. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M	1,00	$ 15.642,00	$ 15.642,00	5,80	$ 90.723,60	5,80	$ 90.723,60	-	$ -	5,80	$ 90.723,60
1,11	**OTROS PRELIMINARES.**												
1.11.10	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO	M	1,00	$ 6.605,00	$ 6.605,00	21,68	$ 143.196,40	-	$ -	21,68	$ 143.196,40	21,68	$ 143.196,40
2	**MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.**												
2,1	**EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS**												
2.1.5	EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ANCHO<= 1.00 M PROFUNDIDAD <= 1.20 M. INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS.	M	1,00	$ 42.476,00	$ 42.476,00	1,00	$ 42.476,00	1,00	$ 42.476,00	-	$ -	1,00	$ 42.476,00

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA ACTA PARCIAL No.2 PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026	Código: FOR-GIF-020 Versión: 2 Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025 Página: 1 de 1

Clasificación: información pública

1. FECHA ELABORACIÓN:	12	3	2026	4. TIPO DE CONTRATO:	OBRA			
2. ACTA No.	2			5. TIPO DE ACTA PARCIAL:		RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4							

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10676-2025			7. FECHA CONTRATO:	20	11	2025	8. VALOR CONTRATO:	$	13.277.562.249	
9. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:		30	11	2027	11. PLAZO:	24	Meses/días
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:	N/A				14. ADICIONES:	N/A	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11836			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025	19. VALOR CONTRATO:	$	1.993.963.265	
20. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:		30	12	2027	22. PLAZO:	24 MESES 27 DÍAS	Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:	N/A				25. ADICIONES:	N/A	
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025										
27. SUPERVISOR SDIS:	LUIS FELIPE PEÑA VARGAS										

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 12 días del mes de Marzo del año 2026 se reunieron el supervisor Luis Felipe Peña, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoria, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Febrero de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)*		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)*	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
2,2	**CONCRETOS**												
2.2.2	CONCRETO POBRE DE LIMPIEZA /SOLADO E.= 5 CM F'C=2500 PSI.	M2	1,00	$ 26.400,00	$ 26.400,00	1,00	$ 26.400,00	1,00	$ 26.400,00	-	$ -	1,00	$ 26.400,00
2.2.8	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E.>8,1<=12,0 CM F'C=3000 PSI, LINEAL A.<=50 CM. INCLUYE POLIETILENO CAL 4 NEGRO EN DOBLE CAPA COMO AISLANTE E IMPERMEABILIZANTE CONTRA RELLENOS, EJECUCIÓN DE DILATACIONES INDUCIDAS CON LISTONES DE MADERA UBICADOS SEGÚN PLANOS DE DISEÑO. NO INCLUYE ACEROS NI MALLAS ELECTROSOLDADAS.	M2	1,00	$ 328.579,00	$ 328.579,00	3,00	$ 985.737,00	3,00	$ 985.737,00	-	$ -	3,00	$ 985.737,00
2,3	**VARIOS - CIMENTACIONES**												
2.3.5	ANCLAJE EPÓXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACIÓN 10 A 15 CM Y EPÓXICO)	UN	1,00	$ 29.636,00	$ 29.636,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2,5	**ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA**												
2.5.1	MALLAS ELECTROSOLDADAS. INCLUYE CORTE Y FIJACIÓN.	KG	1,00	$ 4.908,00	$ 4.908,00	6,73	$ 33.030,84	6,73	$ 33.030,84	-	$ -	6,73	$ 33.030,84
2,6	**ESTRUCTURAS METALICAS**												
2.6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	1,00	$ 18.149,00	$ 18.149,00	850,00	$ 15.426.650,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3	**MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.**												
3,5	**RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE MAMPOSTERÍAS.**												
3.5.1	RASPADO DE SUPERFICIE EN MUROS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN. GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE RESULTANTE LISA, LIMPIA DE RESIDUOS SALES Y FLUORESCENCIAS. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.	M2	1,00	$ 9.628,00	$ 9.628,00	506,95	$ 4.880.914,60	47,58	$ 458.100,24	-	$ -	47,58	$ 458.100,24
4	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS (REDES Y EQUIPOS).**												
4,1	**TUBERIAS Y ACCESORIOS**												
4.1.40	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCS 4"; INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXION, BIFURCACION Y REDUCCION. NO INCLUYE EXCAVACION, REGATAS, DEMOLICIONES O ELEMENTOS DE FIJACION	M	1,00	$ 70.543,00	$ 70.543,00	2,16	$ 152.372,88	2,16	$ 152.372,88	-	$ -	2,16	$ 152.372,88
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
5,1	**INTERRUPTORES Y SENSORES**												
5.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12AWG (FASE+ RETORNO+TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 199.311,00	$ 199.311,00	9,00	$ 1.793.799,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE 15 A , INLUYE APARATO	UN	1,00	$ 49.640,00	$ 49.640,00	9,00	$ 446.760,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5,2	**SALIDAS**												
5.2.1	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 159.432,00	$ 159.432,00	2,00	$ 318.864,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.2.2	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 233.378,00	$ 233.378,00	7,00	$ 1.633.646,00	7,00	$ 1.633.646,00	-	$ -	7,00	$ 1.633.646,00
5.2.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 234.104,00	$ 234.104,00	24,00	$ 5.618.496,00	24,00	$ 5.618.496,00	-	$ -	24,00	$ 5.618.496,00
5.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSFH Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 315.585,00	$ 315.585,00	7,00	$ 2.209.095,00	7,00	$ 2.209.095,00	-	$ -	7,00	$ 2.209.095,00
5,3	**TABLEROS Y OTROS**												
5.3.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	UN	1,00	$ 60.035,00	$ 60.035,00	22,00	$ 1.320.770,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5,4	**CANALIZACIONES Y CABLEADO ELÉCTRICO.**												
5.4.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	1,00	$ 60.587,00	$ 60.587,00	95,00	$ 5.755.765,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5,5	**ILUMINACIÓN.**												
5.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 2,4W, MICKEY MOUSE 100-240 V AUTONOMIA MÍNIMA 90 MINUTOS . INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 69.605,00	$ 69.605,00	4,00	$ 278.420,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.5.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO TORTUGA 12W 100-277V.	UN	1,00	$ 30.029,00	$ 30.029,00	5,00	$ 150.145,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.5.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 192.065,00	$ 192.065,00	2,00	$ 384.130,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.5.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM 48 W DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 192.642,00	$ 192.642,00	20,00	$ 3.852.840,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.5.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR DE 50 W LED PARA EXTERIORES. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 41.548,00	$ 41.548,00	2,00	$ 83.096,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.5.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA 2X18WATIOS TUBO T8 DE SOBREPONER	UN	1,00	$ 70.135,00	$ 70.135,00	4,00	$ 280.540,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.5.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADA DE 18 W SOBRE PONER, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 52.758,00	$ 52.758,00	1,00	$ 52.758,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6	**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
6,1	**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
6.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR FOTOELÉCTRICO CON BASE	UN	1,00	$ 220.619,00	$ 220.619,00	13,00	$ 2.868.047,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

ACTA PARCIAL No.2
PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

Código: FOR-GIF-020	
Versión: 2	
Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025	
Página: 1 de 1	

Clasificación: información pública

1. FECHA ELABORACIÓN:	12	3	2026	4. TIPO DE CONTRATO:	OBRA		
2. ACTA No.	2			5. TIPO DE ACTA PARCIAL:		RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES	
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4						

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10676-2025			7. FECHA CONTRATO:	20	11	2025		8. VALOR CONTRATO:	$	13.277.562.249
9. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:		30	11	2027	11. PLAZO:	24	Meses/días
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:	N/A				14. ADICIONES:	N/A	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11836			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025		19. VALOR CONTRATO:	$	1.993.963.265
20. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:		30	12	2027	22. PLAZO:	24 MESES 27 DÍAS	Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:	N/A				25. ADICIONES:	N/A	
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025										
27. SUPERVISOR SDIS:	LUIS FELIPE PEÑA VARGAS										

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 12 días del mes de Marzo del año 2026 se reunieron el supervisor Luis Felipe Peña, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoria, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Febrero de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)*		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)*	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
6.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR TÉRMICO CON BASE	UN	1,00	$ 263.215,00	$ 263.215,00	1,00	$ 263.215,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORNETA CON LUZ DE ALARMA (LUZ ESTROBOSCÓPICA)	UN	1,00	$ 173.638,00	$ 173.638,00	2,00	$ 347.276,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN MANUAL	UN	1,00	$ 272.141,00	$ 272.141,00	2,00	$ 544.282,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STOPPER II	UN	1,00	$ 459.176,00	$ 459.176,00	2,00	$ 918.352,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE INCENDIO CON CAPACIDAD DE 125 SENSORES Y 125 MÓDULOS EXPANDIBLE A UN SEGUNDO LAZO. INCLUYE PROGRAMACION DEL PANEL Y DISPOSITIVOS PERIFERICOS	UN	1,00	$ 7.472.944,00	$ 7.472.944,00	1,00	$ 7.472.944,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6.1.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FPLR METRO LINEAL	M	1,00	$ 8.605,00	$ 8.605,00	160,00	$ 1.376.800,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7	**ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.**												
7,1	**BASES DE PISOS Y AFINADOS.**												
7.1.5	ALISTADO DE PISOS CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 H.=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO.	M2	1,00	$ 49.523,00	$ 49.523,00	3,00	$ 148.569,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7,2	**ACABADO DE PISOS.**												
7.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO MIKONOS BLANCO 33.8 X 33.8 CM	M2	1,00	$ 127.357,00	$ 127.357,00	3,00	$ 382.071,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7,3	**GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.**												
7.3.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN PORCELANATO DE 8 A 10 CM DE ALTO	M	1,00	$ 23.195,00	$ 23.195,00	7,66	$ 177.673,70	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7,4	**OTROS**												
7.4.1	BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A = 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M	1,00	$ 64.673,00	$ 64.673,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7.4.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 3 CM PARA EXTERIORES	M2	1,00	$ 152.741,00	$ 152.741,00	19,78	$ 3.021.216,98	19,78	$ 3.021.216,98	-	$ -	19,78	$ 3.021.216,98
8	**ACABADOS SOBRE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
8.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS EN SUPER BOARD 8 MM A DOS CARAS EN ALTURA SUPERIOR A 3 M (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	1,00	$ 204.138,00	$ 204.138,00	25,21	$ 5.146.318,98	-	$ -	-	$ -	-	$ -
9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
9,1	**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
9.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LAMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18 ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, PASADOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	1,00	$ 340.611,00	$ 340.611,00	1,60	$ 544.977,60	-	$ -	-	$ -	-	$ -
9.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, A MEDIA ALTURA (1,20 M) CON ANTIMACHUCÓN ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS Y PASADOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M	1,00	$ 367.647,00	$ 367.647,00	1,99	$ 731.617,53	-	$ -	-	$ -	-	$ -
9,3	**OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
9.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO), INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA	M2	1,00	$ 150.047,00	$ 150.047,00	5,49	$ 823.758,03	-	$ -	-	$ -	-	$ -
14	**CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).**												
14,1	**CIELOS RASOS.**												
14.1.1	CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC E=10MM CON ACABADO LISO, CON ESTRUCTURA EN ÁNGULOS, OMEGAS Y VIGUETAS GALVANIZADAS EN CAL.26, ESTRUCTURA ANCLADA MUROS Y ESTRUCTURA CON CHAZO DE EXPANSIÓN O CON TIROS. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN E IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA.	M2	1,00	$ 107.142,00	$ 107.142,00	17,02	$ 1.823.556,84	-	$ -	-	$ -	-	$ -
15	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
15,2	**VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
15.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO CRUDO / FLOTADO INCOLORO E.=5,0 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD. INCLUYE INSTALACIÓN CON EMPAQUE SILICONADO Y SILICONA ESTRUCTURAL. NO INCLUYE CARPINTERÍA DE NINGÚN TIPO.	M2	1,00	$ 175.628,00	$ 175.628,00	6,12	$ 1.074.843,36	-	$ -	-	$ -	-	$ -
15.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PELÍCULA DE SEGURIDAD 4 MICRAS (AMBAS CARAS)	M2	1,00	$ 101.945,00	$ 101.945,00	46,29	$ 4.719.034,05	-	$ -	-	$ -	-	$ -
16	**OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
16.11	REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE CUNETAS EXISTENTES (INCLUYE RESANES, ESMALTADA Y CORRECCIÓN DE PENDIENTES) ANCHO < 60 CM	M	1,00	$ 153.589,00	$ 153.589,00	6,90	$ 1.059.764,10	5,90	$ 906.175,10	-	$ -	5,90	$ 906.175,10
19	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**												
19.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1,00	$ 4.546,00	$ 4.546,00	315,17	$ 1.432.762,82	-	$ -	-	$ -	-	$ -
21	**PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.**												
21,1	**SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.**												
21.1.1	RESANES GENERALES MENORES SOBRE SUPERFICIE CON MORTERO COMÚN 1:4 E.=2 CM DANDO ACABADO LISO. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. LA APLICABILIDAD DE ESTE ÍTEM PARA PAGO DEPENDE DE QUE EL DAÑO SOBRE LA SUPERFICIE NO SUPERE EL 20% DE LA MISMA.	M2	1,00	$ 20.180,00	$ -	506,95	$ 10.230.251,00	47,58	$ 960.164,40	-	$ -	47,58	$ 960.164,40
21.1.6	PAÑETE LISO COMÚN 1:3, LINEAL MENOR A 0,50 M. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.	M	1,00	$ 25.958,00	$ 25.958,00	94,42	$ 2.450.954,36	-	$ -	47,21	$ 1.225.477,18	47,21	$ 1.225.477,18
22	**PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.**												
22,1	**SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.**												
22.1.4	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	1,00	$ 71.517,00	$ 71.517,00	50,42	$ 3.605.887,14	47,58	$ 3.402.778,86	-	$ -	47,58	$ 3.402.778,86
22.1.7	PINTURA VINLO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	1,00	$ 13.689,00	$ 13.689,00	337,81	$ 4.624.281,09	237,84	$ 3.255.791,76	-	$ -	237,84	$ 3.255.791,76
22.1.11	PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS, LINEAL A. <= 50CM. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M	1,00	$ 12.878,00	$ 12.878,00	703,19	$ 9.055.680,82	151,95	$ 1.956.812,10	-	$ -	151,95	$ 1.956.812,10

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

ACTA PARCIAL No.2
PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

Código: FOR-GIF-020	
Versión: 2	
Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025	
Página: 1 de 1	

Clasificación: información pública

1. FECHA ELABORACIÓN:	12	3	2026	4. TIPO DE CONTRATO:	OBRA		
2. ACTA No.	2			5. TIPO DE ACTA PARCIAL:		RECIBO PARCIAL DE OBRA	X
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4					MODIFICACIONES	

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10676-2025			7. FECHA CONTRATO:	20	11	2025	8. VALOR CONTRATO:	$	13.277.562.249	
9. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:		30	11	2027	11. PLAZO:	24	Meses/días
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:	N/A				14. ADICIONES:	N/A	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11836			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025	19. VALOR CONTRATO:	$	1.993.963.265	
20. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:		30	12	2027	22. PLAZO:	24 MESES 27 DÍAS	Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:	N/A				25. ADICIONES:	N/A	
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025										
27. SUPERVISOR SDIS:	LUIS FELIPE PEÑA VARGAS										

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 12 días del mes de Marzo del año 2026 se reunieron el supervisor Luis Felipe Peña, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoria, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Febrero de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)*		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)*	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
22.1.12	PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDRORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	1,00	$ 29.936,00	$ 29.936,00	435,16	$ 13.026.949,76	-	$ -	-	$ -	-	$ -
22,3	**SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA.**												
22.3.5	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	1,00	$ 37.231,00	$ 37.231,00	103,80	$ 3.864.577,80	72,60	$ 2.702.970,60	-	$ -	72,60	$ 2.702.970,60
23	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
23,3	**TRATAMIENTO PARA CUBIERTAS/TERRAZAS.**												
23.3.4	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	1,00	$ 125.559,00	$ 125.559,00	17,58	$ 2.207.327,22	-	$ -	17,58	$ 2.207.327,22	17,58	$ 2.207.327,22
23,4	**CUBIERTAS TRASLÚCIDAS**												
23.4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	1,00	$ 253.100,00	$ 253.100,00	162,56	$ 41.143.936,00	-	$ -	162,56	$ 41.143.936,00	162,56	$ 41.143.936,00
23.4.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA ECOROOF DIMENSIÓN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13	M2	1,00	$ 99.728,00	$ 99.728,00	6,35	$ 633.272,80	-	$ -	-	$ -	-	$ -
23,8	**OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.**												
23.8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DS.<=25,0 CM, GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SOPORTES Y/O ANCLAJES, ANTICORROSIVO DONDE REQUIERA, ACABADO CON PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS SOBRE LAS DOS CARAS DEL ELEMENTO. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN LA LONGITUD DEL FLANCHE.	M	1,00	$ 53.788,00	$ 53.788,00	154,16	$ 8.291.958,08	-	$ -	154,16	$ 8.291.958,08	154,16	$ 8.291.958,08
23.8.5	CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	1,00	$ 82.182,00	$ 82.182,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
23.8.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE EN TUBERÍA PVCS 3", INSTALADA EN ALTURAS HASTA 10,00 M. INCLUYE UNIONES CODOS TES YES Y DEMÁS ACCESORIOS PARA EL CORRECTO TENDIDO Y FUNCIONAMIENTO DE LA TUBERÍA. NO INCLUYE ACCESORIOS ESPECIALES COMO YES DOBLES, BRIDAS DE CONEXIÓN, JUNTAS DE EXPANSIÓN, U SIMILARES QUE EXCEDAN DE MANERA CONSIDERABLE EL COSTOS DE LOS ACCESORIOS ORDINARIOS.	M	1,00	$ 45.109,00	$ 45.109,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
SUBTOTAL COSTO DIRECTO JARDÍN INFANTIL SOCORRO SUR					**$ 14.378.994,00**		**$ 187.202.185,09**		**$ 27.483.844,36**		**$ 59.218.671,32**		**$ 86.702.515,68**
06. JARDIN INFANTIL REFUGIO													
1	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**												
1,2	**DEMOLICIONES, DESMONTES O RETIROS PARA ALMACENAMIENTO O PARA DISPOSICION DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.**												
1.2.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE MESONES EN CONCRETO (INDIFERENTE DE SUS MEDIDAS). INCLUYE COMPRESORES NEUMÁTICOS, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1,00	$ 21.742,00	$ 21.742,00	3,93	$ 85.446,06	-	$ -	3,93	$ 85.380,83	3,93	$ 85.380,83
1,3	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.**												
1.3.3	DESMONTE MANUAL DE MARCO Y HOJA DE PUERTA (DE UNA HOJA / HOJA SENCILLA) (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y TAMAÑO). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.	U	1,00	$ 28.037,00	$ 28.037,00	3,00	$ 84.111,00	1,00	$ 28.037,00	-	$ -	1,00	$ 28.037,00
1,4	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.**												
1.4.7	DESMONTE MANUAL DE TEJAS DE ASBESTO CEMENTO Y/O FIBROCEMENTO DE CUBIERTA (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO), Y SUS CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL, TRANSPORTE Y PROCESO DE EMBALAJE PARA ELEMENTOS PELIGROSOS.	M2	1,00	$ 72.169,00	$ 72.169,00	282,62	$ 20.396.402,78	-	$ -	179,64	$ 12.964.078,32	179,64	$ 12.964.078,32
1.4.9	DESMONTE MANUAL DE TEJAS TRASLUCIDAS PLÁSTICAS Y/O POLICARBONATO Y/O DE PVC (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO) Y SU CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1,00	$ 19.387,00	$ 19.387,00	7,52	$ 145.790,24	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1,5	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.**												
1.5.3	DEMOLICIÓN MANUAL DE GUARDAESCOBAS (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y ESPESOR). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M	1,00	$ 10.912,00	$ 10.912,00	15,68	$ 171.100,16	15,68	$ 171.100,16	-	$ -	15,68	$ 171.100,16
1.5.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA. GRES, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO) CON ESPESOR 4 CM O MENOR. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1,00	$ 27.857,00	$ 27.857,00	116,51	$ 3.245.619,07	0,24	$ 6.685,68	15,18	$ 422.869,26	15,42	$ 429.554,94
1,6	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.**												
1.6.6	DEMOLICIÓN MANUAL Y RETIRO DE PUNTOS HIDRÁULICOS EXISTENTES DE 1/2" A 1 1/2" EN PARED O PISO, INCLUYENDO LA DEMOLICIÓN DE LA SUPERFICIE EN EL RECORRIDO DEL PUNTO INCLUYENDO UNA LONGITUD HASTA DE 1,50 M, CORTE DE LA TUBERÍA, INSTALACIÓN DE TAPÓN SOLDADO, REPARACIÓN DE DEMOLICIÓN CON CONCRETO CON GRAVILLA FINA F'C>3000, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	U	1,00	$ 31.382,00	$ 31.382,00	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 31.382,00	1,00	$ 31.382,00
1.6.7	DEMOLICIÓN MANUAL Y RETIRO DE PUNTOS SANITARIOS EXISTENTES DE 2" A 4" EN PARED O PISO, INCLUYENDO LA DEMOLICIÓN DE LA SUPERFICIE EN EL RECORRIDO DEL PUNTO INCLUYENDO UNA LONGITUD HASTA DE 1,50 M, CORTE DE LA TUBERÍA, INSTALACIÓN DE TAPÓN SOLDADO, REPARACIÓN DE DEMOLICIÓN CON CONCRETO CON GRAVILLA FINA F'C>3000, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	U	1,00	$ 63.773,00	$ 63.773,00	1,00	$ 63.773,00	-	$ -	1,00	$ 63.773,00	1,00	$ 63.773,00
1.6.20	DESMONTE MANUAL DE TANQUE PLÁSTICO PARA RESERVA DE AGUA, CONTEMPLANDO TAMAÑOS DESDE 250 L HASTA 1000 L. INCLUYE DESCONEXIÓN DE LA ENTRADA Y SALIDA DE AGUA, DESMONTAJE DEL FLOTADOR RELACIONADO, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS MENORES A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE RETIRO DE TUBERÍAS, VÁLVULAS, U OTROS RELACIONADOS.	UN	1,00	$ 121.680,00	$ 121.680,00	1,00	$ 121.680,00	-	$ -	1,00	$ 121.680,00	1,00	$ 121.680,00
1.6.21	DESMONTE MANUAL DE APARATOS SANITARIOS DE TIPO CERÁMICO (INDIFERENTE DE SI ES SANITARIO LAVAMANOS ORINAL ETC., TAMAÑO, UBICACIÓN, O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES), EN EL CASO DE LAVAMANOS Y/O LAVAPLATOS INCLUYE SU GRIFERÍA SI ES DE SOBREPONER. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS MENORES A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE DESMONTE DE GRIFERÍAS INCRUSTADAS EN MURO.	UN	1,00	$ 28.037,00	$ 28.037,00	1,00	$ 28.037,00	1,00	$ 28.037,00	1,00	$ 28.037,00	2,00	$ 56.074,00
1.6.26	DESMONTE MANUAL DE LUMINARIAS (INDIFERENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	UN	1,00	$ 14.184,00	$ 14.184,00	11,00	$ 156.024,00	-	$ -	8,00	$ 113.472,00	8,00	$ 113.472,00

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA ACTA PARCIAL No.2 PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026	Código: FOR-GIF-020 Versión: 2 Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025 Página: 1 de 1

Clasificación: información pública

1. FECHA ELABORACIÓN:	12	3	2026	4. TIPO DE CONTRATO:	OBRA		
2. ACTA No.	2			5. TIPO DE ACTA PARCIAL:		RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES	
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4						

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10676-2025	7. FECHA CONTRATO:	20	11	2025	8. VALOR CONTRATO:	$ 13.277.562.249
9. FECHA ACTA INICIO:	3 / 12 / 2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:		30 / 11 / 2027		11. PLAZO:	24 Meses/días
12. PRORROGAS:	N/A	13. SUSPENSIONES:	N/A			14. ADICIONES:	N/A
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO						
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES						
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11836	18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025	19. VALOR CONTRATO:	$ 1.993.963.265
20. FECHA ACTA INICIO:	3 / 12 / 2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:		30 / 12 / 2027		22. PLAZO:	24 MESES 27 DÍAS Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A	24. SUSPENSIONES:	N/A			25. ADICIONES:	N/A
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025						
27. SUPERVISOR SDIS:	LUIS FELIPE PEÑA VARGAS						

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 12 días del mes de Marzo del año 2026 se reunieron el supervisor Luis Felipe Peña, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Febrero de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)*		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)*	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1.6.28	DESMONTE DE PUNTO ELÉTRICO EN TECHO, PISO O PARED. INCLUYE RETIRO DE TUBERIA, CABLE, CAJA Y HERRAJES. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	UN	1,00	$ 19.177,00	$ 19.177,00	11,00	$ 210.947,00	-	$ -	8,00	$ 153.416,00	8,00	$ 153.416,00
1,7	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.**												
1.7.1	RASPADO DE PINTURA EXISTENTE EN CIELO RASOS Y CARAS INFERIORES DE ENTREPISOS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE LISA. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.	M2	1,00	$ 9.741,00	$ 9.741,00	1,60	$ 15.585,60	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1,8	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.**												
1.8.2	RASPADO DE PINTURA EXISTENTE EN MUROS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE LISA. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.	M2	1,00	$ 7.070,00	$ 7.070,00	29,65	$ 209.625,50	29,65	$ 209.625,50	-	$ -	29,65	$ 209.625,50
1.8.3	PICADA DE PAÑETE DE MUROS REALIZADO CON HERRAMIENTA MENOR GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE BURDA PARA ADHERENCIA DE POSTERIOR PAÑETADO. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1,00	$ 9.015,00	$ 9.015,00	10,00	$ 90.150,00	10,00	$ 90.150,00	-	$ -	10,00	$ 90.150,00
1.8.4	PICADA Y RAYADA DE MURO EN CONCRETO REALIZADO CON HERRAMIENTA MENOR Y PULIDORA CON DISCO DIAMANTADO GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE BURDA PARA ADHERENCIA DE POSTERIOR PAÑETADO. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1,00	$ 11.609,00	$ 11.609,00	4,26	$ 49.454,34	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.8.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE ENCHAPES Y ACABADOS DE MUROS DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO), Y SU CORRESPONDIENTE PEGA. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUANDO EL MURO DE SOPORTE NO VA A SER DEMOLIDO.	M2	1,00	$ 10.686,00	$ 10.686,00	4,68	$ 50.010,48	1,18	$ 12.609,48	3,50	$ 37.398,86	4,68	$ 50.008,34
1.8.6	DEMOLICIÓN MANUAL DE PAÑETES (INDIFERENTE DEL TIPO), INCLUYENDO PROCESO DE RASPADO DE RESTANTES Y LIMPIEZA HASTA DESCUBRIR EL MATERIAL ORIGINAL DE CONSTRUCCIÓN DEL MURO Y/O COLUMNA Y/O VIGA. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUANDO EL MURO DE SOPORTE NO VA A SER DEMOLIDO.	M2	1,00	$ 10.966,00	$ 10.966,00	12,67	$ 138.939,22	6,02	$ 66.015,32	3,50	$ 38.378,81	9,52	$ 104.394,13
1.8.17	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM. (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	1,00	$ 24.675,00	$ 24.675,00	10,16	$ 250.698,00	10,16	$ 250.698,00	-	$ -	10,16	$ 250.698,00
1,9	**DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES.**												
1.9.1	DESMONTE Y/O DEMOLICIÓN MANUAL DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE CUBIERTA, YA SEA METÁLICA DE TIPOLOGÍA PERFILES MENORES (PERFIL TIPO C O Z, DOBLE C / CAJÓN, PEINAZOS, CERCHAS DE ÁNGULOS, ETC.) Y/O DE MADERA (CONTEMPLANDO TAMBIÉN MADERAS GRAMÍNEAS COMO LA GUADUA O EL BAMBÚ). INCLUYE APUNTALAMIENTOS TÉCNICOS Y CUALQUIER OTRA TAREA DE SOPORTE PROVISIONAL SEGÚN SOLICITUD DE CARGA Y COMPORTAMIENTO EN SITIO, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN EL ÁREA CUBIERTA PROYECTADA EN PLANTA.	M2	1,00	$ 21.615,00	$ 21.615,00	282,62	$ 6.108.831,30	-	$ -	179,64	$ 3.882.810,53	179,64	$ 3.882.810,53
1.9.10	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	1,00	$ 53.593,00	$ 53.593,00	15,18	$ 813.541,74	-	$ -	15,18	$ 813.541,74	15,18	$ 813.541,74
1.9.11	DEMOLICIÓN DE PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA O MACIZA E= 0.20 M EXISTENTE, EN CONCRETO REFORZADO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	1,00	$ 44.173,00	$ 44.173,00	0,49	$ 21.644,77	-	$ -	0,49	$ 21.644,77	0,49	$ 21.644,77
1,10	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE OTROS ELEMENTOS.**												
1.10.1	DESMONTE MANUAL CUIDADOSO Y CONTROLADO DE VIDRIOS EXISTENTES, GARANTIZANDO QUE NO SE QUIEBRE O SE ROMPA NINGUNO DE LOS ELEMENTOS. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, EMBALAJE Y RECUBRIMIENTO FINAL CON LÁMINAS DE CARTÓN CORRUGADO RESPECTIVAMENTE AMARRADAS CON ZUNCHO, TRANSPORTE Y PROCESO DE ALMACENAMIENTO PARA LOS ELEMENTOS REUTILIZABLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES.	M2	1,00	$ 6.474,00	$ 6.474,00	10,58	$ 68.494,92	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1,11	**OTROS PRELIMINARES.**												
1.11.10	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO	M	1,00	$ 6.605,00	$ 6.605,00	15,50	$ 102.377,50	-	$ -	3,27	$ 21.598,35	3,27	$ 21.598,35
2	**MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.**												
2,1	**EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS**												
2.1.5	EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS. ANCHO<= 1.00 M PROFUNDIDAD <= 1.20 M. INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS.	M	1,00	$ 42.476,00	$ 42.476,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.1.7	RELLENO MANUAL CON MATERIAL ORDINARIO DE LA EXCAVACIÓN. INCLUYE EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.	M3	1,00	$ 36.056,00	$ 36.056,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2,2	**CONCRETOS**												
2.2.2	CONCRETO POBRE DE LIMPIEZA /SOLADO E.= 5 CM F'C=2500 PSI.	M2	1,00	$ 26.400,00	$ 26.400,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.2.6	VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO F'C=3000 PSI. INCLUYE PORCENTAJE DE FORMALETERÍA ORDINARIA PARA LOS SITIOS DONDE NO SE FUNDA CONTRA TERRENO. NO INCLUYE ACEROS.	M3	1,00	$ 802.001,00	$ 802.001,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.2.7	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E.>6,1<=8,0 CM F'C=3000 PSI. INCLUYE POLIETILENO CAL 4 NEGRO EN DOBLE CAPA COMO AISLANTE E IMPERMEABILIZANTE CONTRA RELLENOS, EJECUCIÓN DE DILATACIONES INDUCIDAS CON LISTONES DE MADERA UBICADOS SEGÚN PLANOS DE DISEÑO. NO INCLUYE ACEROS NI MALLAS ELECTROSOLDADAS.	M2	1,00	$ 277.831,00	$ 277.831,00	20,15	$ 5.598.294,65	20,15	$ 5.598.294,65	-	$ -	20,15	$ 5.598.294,65
2.2.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA DE CONFINAMIENTO 20 X 15 CMS. EN CONCRETO DE 3000 PSI NO INCLUYE REFUERZO	M2	1,00	$ 116.827,00	$ 116.827,00	1,53	$ 178.745,31	1,53	$ 178.745,31	-	$ -	1,53	$ 178.745,31
2,3	**VARIOS - CIMENTACIONES**												
2.3.5	ANCLAJE EPÓXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACIÓN 10 A 15 CM Y EPÓXICO)	UN	1,00	$ 29.636,00	$ 29.636,00	10,00	$ 296.360,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2,5	**ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA**												
2.5.1	MALLAS ELECTROSOLDADAS. INCLUYE CORTE Y FIJACIÓN.	KG	1,00	$ 4.908,00	$ 4.908,00	26,22	$ 128.687,76	26,22	$ 128.687,76	-	$ -	26,22	$ 128.687,76
2.5.2	ACERO DE 60.000 PSI 420 MPA. INCLUYE CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN.	KG	1,00	$ 5.297,00	$ 5.297,00	17,79	$ 94.233,63	17,79	$ 94.233,63	-	$ -	17,79	$ 94.233,63

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

ACTA PARCIAL No.2
PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

Código:	FOR-GIF-020
Versión:	2
Fecha:	Memo I2025044602 - 22/12/2025
Página:	1 de 1

Clasificación: información pública

1. FECHA ELABORACIÓN:	12	3	2026	4. TIPO DE CONTRATO:	OBRA		
2. ACTA No.	2			5. TIPO DE ACTA PARCIAL:		RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES	
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4						

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10676-2025			7. FECHA CONTRATO:	20	11	2025	8. VALOR CONTRATO:	$ 13.277.562.249
9. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:		30	11	2027	11. PLAZO:	24	Meses/días
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:	N/A				14. ADICIONES:	N/A	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11836			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025	19. VALOR CONTRATO:	$ 1.993.963.265
20. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:		30	12	2027	22. PLAZO:	24 MESES 27 DÍAS	Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:	N/A				25. ADICIONES:	N/A	
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025										
27. SUPERVISOR SDIS:	LUIS FELIPE PEÑA VARGAS										

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 12 días del mes de Marzo del año 2026 se reunieron el supervisor Luis Felipe Peña, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoria, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Febrero de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)*		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)*	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
2,6	**ESTRUCTURAS METALICAS**												
2.6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	1,00	$ 18.149,00	$ 18.149,00	850,00	$ 15.426.650,00	151,36	$ 2.747.032,64	311,51	$ 5.653.654,59	462,87	$ 8.400.687,23
3	**MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.**												
3,1	**MAMPOSTERÍA DE ARCILLA.**												
3.1.1	MUROS E.=12 CM EN BLOQUE HUECO DE ARCILLA NO.5 33X11.5X23 CM (L X A X H), SUPERFICIE ESTRIADA. INCLUYE MORTERO DE PEGA Y EMBOQUILLE. NO INCLUYE ACEROS DE REFUERZOS, NI GRAFILES, NI GROUTING DE DOVELADO.	M2	1,00	$ 47.635,00	$ 47.635,00	0,65	$ 30.962,75	-	$ -	0,65	$ 30.867,48	0,65	$ 30.867,48
3.1.2	MUROS E.=10 CM EN BLOQUE HUECO DE ARCILLA NO.4 33X9X23 CM (L X A X H), SUPERFICIE ESTRIADA. INCLUYE MORTERO DE PEGA Y EMBOQUILLE. NO INCLUYE ACEROS DE REFUERZOS, NI GRAFILES, NI GROUTING DE DOVELADO.	M2	1,00	$ 46.615,00	$ 46.615,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.3	MUROS E.=12 CM EN LADRILLO TOLETE 24,5X12X6CM (L X A X H), SUPERFICIE LISA, COLOR NATURAL. INCLUYE MORTERO DE PEGA Y EMBOQUILLE. NO INCLUYE ACEROS DE REFUERZOS, NI GRAFILES, NI GROUTING DE DOVELADO.	M2	1,00	$ 193.738,00	$ 193.738,00	0,70	$ 135.616,60	1,93	$ 373.914,34	-	$ -	1,93	$ 373.914,34
3,2	**OTROS MAMPUESTOS.**												
3.2.4	POYOS E = 0,10 CM, ANCHO ENTRE 0.45 Y 0.60 M (INCLUYE MAMPOSTERÍA, PAÑETE, ACABADO EN GRANITO PULIDO)	M	1,00	$ 116.439,00	$ 116.439,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.2.5	REMATE LINEAL CUBIERTA EN LADRILLO TOLETE	M	1,00	$ 25.744,00	$ 25.744,00	37,20	$ 957.676,80	13,22	$ 340.335,68	23,98	$ 617.341,12	37,20	$ 957.676,80
3,5	**RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE MAMPOSTERÍAS.**												
3.5.1	RASPADO DE SUPERFICIE EN MUROS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE RESULTANTE LISA, LIMPIA DE RESIDUOS SALES Y FLUORESCENCIAS. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.	M2	1,00	$ 9.628,00	$ 9.628,00	48,75	$ 469.365,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS (REDES Y EQUIPOS).**												
4,1	**TUBERIAS Y ACCESORIOS**												
4.1.36	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	1,00	$ 44.640,00	$ 44.640,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4.1.37	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO AGUA CALIENTE CPVC LAVAMANOS 1/2"	UN	1,00	$ 46.216,00	$ 46.216,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4.1.38	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO PARA DUCHA	UN	1,00	$ 75.333,00	$ 75.333,00	1,00	$ 75.333,00	1,00	$ 75.333,00	-	$ -	1,00	$ 75.333,00
4.1.59	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO SANITARIO A PISO 4"	UN	1,00	$ 53.058,00	$ 53.058,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4.1.60	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO SANITARIO A PARED 2"	UN	1,00	$ 45.587,00	$ 45.587,00	1,00	$ 45.587,00	1,00	$ 45.587,00	-	$ -	1,00	$ 45.587,00
4,2	**VÁLVULAS Y/O REGISTROS DE CONTROL.**												
4.2.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO CORTINA 1/2"	UN	1,00	$ 67.992,00	$ 67.992,00	1,00	$ 67.992,00	-	$ -	1,00	$ 67.992,00	1,00	$ 67.992,00
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
5,1	**INTERRUPTORES Y SENSORES**												
5.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12AWG (FASE+ RETORNO+TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 199.311,00	$ 199.311,00	16,00	$ 3.188.976,00	4,00	$ 797.244,00	-	$ -	4,00	$ 797.244,00
5.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 (FASE+ RETORNO+RETOORNO +TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 218.382,00	$ 218.382,00	2,00	$ 436.764,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 (FASE+ RETORNO+RETORNO +TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 216.629,00	$ 216.629,00	1,00	$ 216.629,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE GFCI 15A , INLUYE APARATO	UN	3,00	$ 45.512,00	$ 136.536,00	3,00	$ 136.536,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE 15 A , INLUYE APARATO	UN	1,00	$ 49.640,00	$ 49.640,00	6,00	$ 297.840,00	4,00	$ 198.560,00	-	$ -	4,00	$ 198.560,00
5,2	**SALIDAS**												
5.2.2	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 233.378,00	$ 233.378,00	4,00	$ 933.512,00	4,00	$ 933.512,00	-	$ -	4,00	$ 933.512,00
5.2.3	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 155.304,00	$ 155.304,00	2,00	$ 310.608,00	2,00	$ 310.608,00	-	$ -	2,00	$ 310.608,00
5.2.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 234.104,00	$ 234.104,00	46,00	$ 10.768.784,00	5,00	$ 1.170.520,00	-	$ -	5,00	$ 1.170.520,00
5.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSFH Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 315.585,00	$ 315.585,00	5,00	$ 1.577.925,00	1,00	$ 315.585,00	-	$ -	1,00	$ 315.585,00
5,3	**TABLEROS Y OTROS**												
5.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA 20X20X10CM CON PUERTA Y CERRADURA.	UN	1,00	$ 57.862,00	$ 57.862,00	2,00	$ 115.724,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.3.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	UN	1,00	$ 60.035,00	$ 60.035,00	26,00	$ 1.560.910,00	4,00	$ 240.140,00	-	$ -	4,00	$ 240.140,00
5.3.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA EXOTÉRMICA 115 G	UN	1,00	$ 234.217,00	$ 234.217,00	5,00	$ 1.171.085,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5,4	**CANALIZACIONES Y CABLEADO ELÉCTRICO.**												

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

ACTA PARCIAL No.2
PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

Código: FOR-GIF-020	
Versión: 2	
Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025	
Página: 1 de 1	

Clasificación: información pública

1. FECHA ELABORACIÓN:	12	3	2026	4. TIPO DE CONTRATO:	OBRA		
2. ACTA No.	2			5. TIPO DE ACTA PARCIAL:		RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES	
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4						

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10676-2025			7. FECHA CONTRATO:	20	11	2025	8. VALOR CONTRATO:	$ 13.277.562.249
9. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:		30	11	2027	11. PLAZO:	24	Meses/días
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:	N/A				14. ADICIONES:	N/A	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11836			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025	19. VALOR CONTRATO:	$ 1.993.963.265
20. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:		30	12	2027	22. PLAZO:	24 MESES 27 DÍAS	Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:	N/A				25. ADICIONES:	N/A	
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025										
27. SUPERVISOR SDIS:	LUIS FELIPE PEÑA VARGAS										

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 12 días del mes de Marzo del año 2026 se reunieron el supervisor Luis Felipe Peña, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Febrero de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)*		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)*	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
5.4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LIBRE DE HALOGENOS LSHF	M	1,00	$ 16.054,00	$ 16.054,00	50,00	$ 802.700,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.4.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	1,00	$ 60.587,00	$ 60.587,00	145,00	$ 8.785.115,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5,5	**ILUMINACIÓN.**												
5.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 2.4W, MICKEY MOUSE 100-240 V AUTONOMIA MÍNIMA 90 MINUTOS . INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 69.605,00	$ 69.605,00	5,00	$ 348.025,00	1,00	$ 69.605,00	-	$ -	1,00	$ 69.605,00
5.5.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 192.065,00	$ 192.065,00	2,00	$ 384.130,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.5.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM 48 W DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 192.642,00	$ 192.642,00	24,00	$ 4.623.408,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.5.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR DE 50 W LED PARA EXTERIORES. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 41.548,00	$ 41.548,00	6,00	$ 249.288,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.5.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA 2X18WATIOS TUBO T8 DE SOBREPONER	UN	1,00	$ 70.135,00	$ 70.135,00	8,00	$ 561.080,00	4,00	$ 280.540,00	-	$ -	4,00	$ 280.540,00
5.5.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADA DE 18 W SOBRE PONER, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 52.758,00	$ 52.758,00	5,00	$ 263.790,00	1,00	$ 52.758,00	-	$ -	1,00	$ 52.758,00
6	**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
6,1	**SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
6.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR FOTOELÉCTRICO CON BASE	UN	1,00	$ 220.619,00	$ 220.619,00	9,00	$ 1.985.571,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR TÉRMICO CON BASE	UN	1,00	$ 263.215,00	$ 263.215,00	1,00	$ 263.215,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORNETA CON LUZ DE ALARMA (LUZ ESTROBOSCÓPICA)	UN	1,00	$ 173.638,00	$ 173.638,00	2,00	$ 347.276,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN MANUAL	UN	1,00	$ 272.141,00	$ 272.141,00	3,00	$ 816.423,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STOPPER II	UN	1,00	$ 459.176,00	$ 459.176,00	3,00	$ 1.377.528,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE INCENDIO CON CAPACIDAD DE 125 SENSORES Y 125 MÓDULOS EXPANDIBLE A UN SEGUNDO LAZO. INCLUYE PROGRAMACION DEL PANEL Y DISPOSITIVOS PERIFERICOS	UN	1,00	$ 7.472.944,00	$ 7.472.944,00	1,00	$ 7.472.944,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6.1.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FPLR METRO LINEAL	M	1,00	$ 8.605,00	$ 8.605,00	200,00	$ 1.721.000,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7	**ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.**												
7,1	**BASES DE PISOS Y AFINADOS.**												
7.1.5	ALISTADO DE PISOS CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 H.=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO.	M2	1,00	$ 49.523,00	$ 49.523,00	115,01	$ 5.695.640,23	15,14	$ 749.778,22	-	$ -	15,14	$ 749.778,22
7,2	**ACABADO DE PISOS.**												
7.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO MIKONOS BLANCO 33.8 X 33.8 CM	M2	1,00	$ 127.357,00	$ 127.357,00	115,01	$ 14.647.328,57	16,56	$ 2.109.031,92	-	$ -	16,56	$ 2.109.031,92
7,3	**GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.**												
7.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 6 CM	M	1,00	$ 21.009,00	$ 21.009,00	121,51	$ 2.552.803,59	121,51	$ 2.552.803,59	-	$ -	121,51	$ 2.552.803,59
7.3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 10 CM	M	1,00	$ 26.647,00	$ 26.647,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7.3.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN PORCELANATO DE 8 A 10 CM DE ALTO	M	1,00	$ 23.195,00	$ 23.195,00	84,94	$ 1.970.183,30	9,84	$ 228.238,80	-	$ -	9,84	$ 228.238,80
7,4	**OTROS**												
7.4.1	BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A = 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M	1,00	$ 64.673,00	$ 64.673,00	3,38	$ 218.594,74	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7.4.16	WIN DE ALUMINIO	M	1,00	$ 23.927,00	$ 23.927,00	20,25	$ 484.521,75	20,25	$ 484.521,75	-	$ -	20,25	$ 484.521,75
8	**ACABADOS SOBRE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
8.1	ENCHAPE DE PARED CON BALDOSA DE CERÁMICA DE 20X20 CM COLOR BLANCO. INCLUYE WIN ESQUINERO PLÁSTICO, REMATE DE BORDE EN REDONDEL PLÁSTICO Y EMBOQUILLE, PEGADO CON MEZCLA LISTA DE FÁBRICA Y EMBOQUILLES.	M2	1,00	$ 113.182,00	$ 113.182,00	16,48	$ 1.865.239,36	10,76	$ 1.217.838,32	-	$ -	10,76	$ 1.217.838,32
8,2	ENCHAPE DE PARED CON BALDOSA DE CERÁMICA DE ENCHAPE 25 X 35 CM COLOR BLANCO. INCLUYE WIN ESQUINERO PLÁSTICO, REMATE DE BORDE EN REDONDEL PLÁSTICO Y EMBOQUILLE, PEGADO CON MEZCLA LISTA DE FÁBRICA Y EMBOQUILLES.	M2	1,00	$ 126.722,00	$ 126.722,00	8,52	$ 1.079.671,44	8,52	$ 1.079.671,44	-	$ -	8,52	$ 1.079.671,44
8.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS EN SUPER BOARD 8 MM A DOS CARAS EN ALTURA SUPERIOR A 3 M (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	1,00	$ 204.138,00	$ 204.138,00	12,47	$ 2.545.600,86	-	$ -	-	$ -	-	$ -
9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
9,1	**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN).**												
9.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LAMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18 ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, PASADOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA.- VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	1,00	$ 340.611,00	$ 340.611,00	4,38	$ 1.491.876,18	-	$ -	-	$ -	-	$ -
9,3	**OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
9.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS TAMAÑO MAXIMO 80 X 80 EN LAMINA DE ALFAJOR ANTIDESLIZANTE CAL 12 PARA PISOS, TAPAS, ESCLUSAS. INCLUYE ESTRUCTURA DE REFUERZO	UN	1,00	$ 228.536,00	$ 228.536,00	2,64	$ 603.335,04	2,64	$ 603.335,04	-	$ -	2,64	$ 603.335,04
11	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN).**												
11.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TELEDUCHA (INCLUYE ELEMENTOS DE INSTALACIÓN, MANGUERA Y SOPORTES)	UN	1,00	$ 100.380,00	$ 100.380,00	1,00	$ 100.380,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
12	**APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

ACTA PARCIAL No.2
PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

Código: FOR-GIF-020	
Versión: 2	
Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025	
Página: 1 de 1	

Clasificación: información pública

1. FECHA ELABORACIÓN:	12	3	2026	4. TIPO DE CONTRATO:	OBRA		
2. ACTA No.	2			5. TIPO DE ACTA PARCIAL:		RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES	
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4						

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10676-2025			7. FECHA CONTRATO:	20	11	2025		8. VALOR CONTRATO:	$	13.277.562.249
9. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:		30	11	2027	11. PLAZO:	24	Meses/días
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:	N/A				14. ADICIONES:	N/A	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11836			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025		19. VALOR CONTRATO:	$	1.993.963.265
20. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:		30	12	2027	22. PLAZO:	24 MESES 27 DÍAS	Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:	N/A				25. ADICIONES:	N/A	
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025										
27. SUPERVISOR SDIS:	LUIS FELIPE PEÑA VARGAS										

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 12 días del mes de Marzo del año 2026 se reunieron el supervisor Luis Felipe Peña, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Febrero de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)*		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)*	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
12.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVACOLAS EN FIBRA DE VIDRIO COLOR BLANCO DIMENSIONES A = 55 CM L = 80 CM H = 40 CM	UN	1,00	$ 249.767,00	$ 249.767,00	1,00	$ 249.767,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
14	**CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).**												
14,1	**CIELOS RASOS.**												
14.1.1	CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC E=10MM CON ACABADO LISO, CON ESTRUCTURA EN ÁNGULOS, OMEGAS Y VIGUETAS GALVANIZADAS EN CAL.26, ESTRUCTURA ANCLADA MUROS Y ESTRUCTURA CON CHAZO DE EXPANSIÓN O CON TIROS. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN E IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA.	M2	1,00	$ 107.142,00	$ 107.142,00	40,38	$ 4.326.393,96	40,38	$ 4.326.393,96	-	$ -	40,38	$ 4.326.393,96
15	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
15,2	**VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
15.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO CRUDO / FLOTADO INCOLORO E.=5,0 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD, INCLUYE INSTALACIÓN CON EMPAQUE SILICONADO Y SILICONA ESTRUCTURAL. NO INCLUYE CARPINTERÍA DE NINGÚN TIPO.	M2	1,00	$ 175.628,00	$ 175.628,00	10,58	$ 1.858.144,24	-	$ -	-	$ -	-	$ -
16	**OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
16.3	CERRAMIENTO METÁLICO CON MALLA ESLABONADA; ESTRUCTURA PRINCIPAL DE PARALES VERTICALES EN TUBO GALVANIZADO AGUAS NEGRAS Ø =2" E.=1,2 MM, DISTANCIADOS ENTRE EJES CADA 3,00 M; ÁNGULO PARA MARCOS DE MÓDULOS; PAÑOS CON MALLA ESLABONADA EN ACERO GALVANIZADO CAL.;BWG.10 HUECO 2.1/4"X2,1/4", ASEGURANDO LA MALLA CON PUNTOS DE SOLDADURA A MARCOS EN ÁNGULOS DE ACERO. INCLUYE ADEMÁS DE LOS MENCIONADOS, SOLDADURAS, PERNOS DE ANCLAJES Y COMPLEMENTARIOS, SUMINISTRO, FABRICACIÓN, MONTAJE, ANTICORROSIVO APLICADO EN DOS (2) CAPAS. NO INCLUYE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN NI PINTURA DE ACABADO. EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN EL ALZADO ÚTIL DEL CERRAMIENTO.	M2	1,00	$ 101.996,00	$ 101.996,00	9,88	$ 1.007.720,48	-	$ -	-	$ -	-	$ -
16,4	MANTENIMIENTO GENERAL CORRECTIVO DE CERRAMIENTO EXTERIOR METÁLICO. CONTEMPLANDO EL TRATAMIENTO A LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS INCLUYENDO LOS PERFILES TUBULARES PRINCIPALES, LOS ÁNGULOS DE MARCOS DE MÓDULOS, LOS SOPORTES DE LA CONCERTINA, LA MALLA DEL CERRAMIENTO, Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO METÁLICO RELACIONADO. INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIJADO, MASILLADO, ANTICORROSIVO APLICADO EN DOS (2) CAPAS Y ACABADO FINAL EN ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS. EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN EL ALZADO DEL CERRAMIENTO MEDIDO SOLAMENTE POR UNA CARA Y CONTEMPLA LA PINTURA DE TODAS LAS CARAS VISTAS.	M2	1,00	$ 38.828,00	$ 38.828,00	76,09	$ 2.954.422,52	-	$ -	-	$ -	-	$ -
16.10	CONCERTINA DOBLE VUELTA CRUZADA Ø=24" SIN PARALES DE FIJACIÓN; ALAMBRE CENTRAL EN ACERO GALVANIZADO SAE 1070 Ø=2,5MM, CON CUCHILLAS TIPO ARPÓN L=60MM A =25,4MM EN PLATINA DE ACERO INOXIDABLE AISI 430 CAL 24, CON GRAPAS EN ACERO GALVANIZADO EN TRES PUNTOS CADA VUELTA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, GUÍA CON GUAYA DE ACERO DE 1/4" SUPERIOR E INFERIOR, TENSORES Y PERROS, RELACIONADOS Y COMPLEMENTARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN LA LONGITUD EN PLANTA, NO POR LA LONGITUD DEL DESARROLLO DE LA CONCERTINA.	M	1,00	$ 60.209,00	$ 60.209,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
19	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**												
19.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1,00	$ 4.546,00	$ 4.546,00	282,62	$ 1.284.790,52	-	$ -	-	$ -	-	$ -
21	**PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.**												
21,1	**SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.**												
21.1.5	PAÑETE LISO COMÚN 1:3. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.	M2	1,00	$ 30.772,00	$ 30.772,00	23,68	$ 728.680,96	22,38	$ 688.677,36	1,30	$ 39.880,51	23,68	$ 728.557,87
21.1.6	PAÑETE LISO COMÚN 1:3, LINEAL MENOR A 0,50 M. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.	M	1,00	$ 25.958,00	$ 25.958,00	128,82	$ 3.343.909,56	80,86	$ 2.098.963,88	47,96	$ 1.244.945,68	128,82	$ 3.343.909,56
21,2	**BAJO PLACAS Y OTROS ELEMENTOS HORIZONTALES.**												
21.2.4	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE BAJO PLACA 1:4. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.	M2	1,00	$ 44.852,00	$ 44.852,00	1,60	$ 71.763,20	-	$ -	-	$ -	-	$ -
22	**PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.**												
22,1	**SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.**												
22.1.4	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	1,00	$ 71.517,00	$ 71.517,00	249,27	$ 17.827.042,59	21,04	$ 1.504.717,68	-	$ -	21,04	$ 1.504.717,68
22.1.7	PINTURA VINLO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	1,00	$ 13.689,00	$ 13.689,00	249,27	$ 3.412.257,03	-	$ -	-	$ -	-	$ -
22.1.11	PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS, LINEAL A. <= 50CM. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M	1,00	$ 12.878,00	$ 12.878,00	227,44	$ 2.928.972,32	199,35	$ 2.567.229,30	-	$ -	199,35	$ 2.567.229,30
22.1.12	PINTURA VINLO 100% ACRILICA PLASTICA MATE, CON ALTOS SOLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDRORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ALCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3)	M2	1,00	$ 29.936,00	$ 29.936,00	29,65	$ 887.602,40	29,65	$ 887.602,40	-	$ -	29,65	$ 887.602,40
23	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
23,3	**TRATAMIENTO PARA CUBIERTAS/TERRAZAS.**												
23.3.4	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	1,00	$ 125.559,00	$ 125.559,00	3,01	$ 377.932,59	-	$ -	3,01	$ 377.731,70	3,01	$ 377.731,70
23,4	**CUBIERTAS TRASLÚCIDAS**												
23.4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	1,00	$ 253.100,00	$ 253.100,00	271,61	$ 68.744.491,00	-	$ -	179,64	$ 45.465.618,50	179,64	$ 45.465.618,50
23.4.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA ECOROOF DIMENSIÓN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13	M2	1,00	$ 99.728,00	$ 99.728,00	29,84	$ 2.975.883,52	-	$ -	-	$ -	-	$ -
23.4.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	1,00	$ 214.934,00	$ 214.934,00	7,52	$ 1.616.303,68	-	$ -	-	$ -	-	$ -
23,8	**OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.**												
23.8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DS.<=25,0 CM, GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SOPORTES Y/O ANCLAJES, ANTICORROSIVO DONDE REQUIERA, ACABADO CON PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS SOBRE LAS DOS CARAS DEL ELEMENTO. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN LA LONGITUD DEL FLANCHE.	M	1,00	$ 53.788,00	$ 53.788,00	73,12	$ 3.932.978,56	42,98	$ 2.311.808,24	-	$ -	42,98	$ 2.311.808,24
23.8.5	CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	1,00	$ 82.182,00	$ 82.182,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
23.8.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE EN TUBERÍA PVCS 3", INSTALADA EN ALTURAS HASTA 10,00 M. INCLUYE UNIONES CODOS TÉS YES Y DEMÁS ACCESORIOS PARA EL CORRECTO TENDIDO Y FUNCIONAMIENTO DE LA TUBERÍA. NO INCLUYE ACCESORIOS ESPECIALES COMO YES DOBLES, BRIDAS DE CONEXIÓN, JUNTAS DE EXPANSIÓN, U SIMILARES QUE EXCEDAN DE MANERA CONSIDERABLE EL COSTOS DE LOS ACCESORIOS ORDINARIOS.	M	1,00	$ 45.109,00	$ 45.109,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
SUBTOTAL COSTO DIRECTO JARDÍN INFANTIL REFUGIO					**$ 17.775.498,00**		**$ 258.634.805,37**		**$ 38.224.806,05**		**$ 72.297.493,05**		**$ 110.522.299,10**
07. JARDIN INFANTIL MARCO A. IRIARTE													

1. FECHA ELABORACIÓN:	12	3	2026	4. TIPO DE CONTRATO:	OBRA			
2. ACTA No.	2			5. TIPO DE ACTA PARCIAL:		RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4							

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10676-2025			7. FECHA CONTRATO:	20	11	2025		8. VALOR CONTRATO:	$	13.277.562.249
9. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:		30	11	2027	11. PLAZO:	24	Meses/días
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:	N/A				14. ADICIONES:	N/A	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11836			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025		19. VALOR CONTRATO:	$	1.993.963.265
20. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:		30	12	2027	22. PLAZO:	24 MESES 27 DÍAS	Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:	N/A				25. ADICIONES:	N/A	
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025										
27. SUPERVISOR SDIS:	LUIS FELIPE PEÑA VARGAS										

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 12 días del mes de Marzo del año 2026 se reunieron el supervisor Luis Felipe Peña, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoria, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Febrero de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)*		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)*	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**												
1,1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES.**												
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA VERDE, SOSTENIDO CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO, CON UN DISTANCIAMIENTO DE UN 1 M ENTRE PARALES Y AMARRE EN ALAMBRE. ALTURA TOTAL DEL CERRAMIENTO: 3,0 M.	M	1,00	$ 38.594,00	$ 38.594,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1,3	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.**												
1.3.8	DESMONTE MANUAL DE BARANDAS METÁLICAS (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y TAMAÑO), CONTEMPLANDO SUS PASAMANOS, APOYOS VERTICALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO. INCLUYE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN PLANTA. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.	M	1,00	$ 11.745,00	$ 11.745,00	12,90	$ 151.510,50	-	$ -	12,90	$ 151.510,50	12,90	$ 151.510,50
1,4	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.**												
1.4.2	DESMONTE MANUAL DE CANAL DS.<=50 CM INDIFERENTE DE SU MATERIAL (POLIMERO, LÁMINA DE ACERO NEGRO O GALVANIZADO, ARCILLA, ETC.), INCLUYENDO EL RETIRO DEL SISTEMA DE SOPORTERÍA RELACIONADO A LA CANAL. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES.	M	1,00	$ 12.903,00	$ 12.903,00	9,73	$ 125.546,19	9,73	$ 125.546,19	-	$ -	9,73	$ 125.546,19
1.4.7	DESMONTE MANUAL DE TEJAS DE ASBESTO CEMENTO Y/O FIBROCEMENTO DE CUBIERTA (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO), Y SUS CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ULTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADOPOR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. TRANSPORTE Y PROCESO DE EMBALAJE PARA ELEMENTOS PELIGROSOS.	M2	1,00	$ 72.169,00	$ 72.169,00	790,15	$ 57.024.335,35	40,04	$ 2.889.646,76	136,64	$ 9.861.172,16	176,68	$ 12.750.818,92
1,5	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.**												
1.5.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA. GRES, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO) CON ESPESOR 4 CM O MENOR. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1,00	$ 27.857,00	$ 27.857,00	36,70	$ 1.022.351,90	36,70	$ 1.022.351,90	-	$ -	36,70	$ 1.022.351,90
1,6	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.**												
1.6.26	DESMONTE MANUAL DE LUMINARIAS (INDIFERENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	UN	1,00	$ 14.184,00	$ 14.184,00	50,00	$ 709.200,00	-	$ -	10,00	$ 141.840,00	10,00	$ 141.840,00
1.6.28	DESMONTE DE PUNTO ELÉTRICO EN TECHO, PISO O PARED. INCLUYE RETIRO DE TUBERIA, CABLE, CAJA Y HERRAJES. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	UN	1,00	$ 19.177,00	$ 19.177,00	50,00	$ 958.850,00	-	$ -	10,00	$ 191.770,00	10,00	$ 191.770,00
1,7	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.**												
1.7.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE CIELO RASO EN PANELERÍA LIVIANA (SISTEMA DRYWALL, INDIFERENTE DEL MATERIAL DE ACABADO DE LOS PANELES), CONTEMPLANDO EL DESMONTE DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ANCLAJE. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1,00	$ 20.627,00	$ 20.627,00	74,56	$ 1.537.949,12	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1,9	**DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES.**												
1.8.12	DEMOLICIÓN MANUAL DE MUROS SENCILLOS EN MAMPOSTERÍA DE ARCILLA E.<=15,0 CM, INCLUYE (EN CASO DE APLICAR) EL PAÑETE Y EL ENCHAPE ASOCIADO. INCLUYE APUNTALAMIENTOS TÉCNICOS Y CUALQUIER OTRA TAREA DE SOPORTE PROVISIONAL SEGÚN SOLICITUD DE CARGA Y COMPORTAMIENTO EN SITIO, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1,00	$ 24.853,00	$ 24.853,00	1,01	$ 25.101,53	1,01	$ 25.101,53	-	$ -	1,01	$ 25.101,53
1.8.15	DEMOLICIÓN MANUAL DE MUROS EN CONCRETO E.<=15,0 CM, INCLUYE (EN CASO DE APLICAR) EL PAÑETE Y EL ENCHAPE ASOCIADO. INCLUYE APUNTALAMIENTOS TÉCNICOS Y CUALQUIER OTRA TAREA DE SOPORTE PROVISIONAL SEGÚN SOLICITUD DE CARGA Y COMPORTAMIENTO EN SITIO, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1,00	$ 29.637,00	$ 29.637,00	0,62	$ 18.374,94	0,62	$ 18.374,94	-	$ -	0,62	$ 18.374,94
1,9	**DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES.**												
1.9.1	DESMONTE Y/O DEMOLICIÓN MANUAL DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE CUBIERTA, YA SEA METÁLICA DE TIPOLOGÍA PERFILES MENORES (PERFIL TIPO C O Z, DOBLE C / CAJÓN, PEINAZOS, CERCHAS DE ÁNGULOS, ETC.) Y/O DE MADERA (CONTEMPLANDO TAMBIÉN MADERAS GRAMÍNEAS COMO LA GUADUA O EL BAMBÚ). INCLUYE APUNTALAMIENTOS TÉCNICOS Y CUALQUIER OTRA TAREA DE SOPORTE PROVISIONAL SEGÚN SOLICITUD DE CARGA Y COMPORTAMIENTO EN SITIO, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN EL ÁREA CUBIERTA PROYECTADA EN PLANTA.	M2	1,00	$ 21.615,00	$ 21.615,00	40,87	$ 883.405,05	40,87	$ 883.405,05	-	$ -	40,87	$ 883.405,05
1.9.8	DEMOLICION DE CONCRETOS ENTERRADOS (PROVISION). INCLUYE ACARREO INTERNO, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL SOBRANTE EN BOTADEROS OFICIALES.	M3	1,00	$ 210.421,00	$ 210.421,00	0,31	$ 65.230,51	-	$ -	0,32	$ 68.050,15	0,32	$ 68.050,15
1.9.10	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	1,00	$ 53.593,00	$ 53.593,00	22,51	$ 1.206.378,43	-	$ -	22,50	$ 1.205.928,25	22,50	$ 1.205.928,25
1.9.13	DEMOLICIÓN MANUAL DE ESCALERAS Y/O RAMPAS EN CONCRETO REFORZADO (INDIFERENTE DE LA RESISTENCIA). NO INCLUYE CIMENTACIÓN. INCLUYE APUNTALAMIENTOS TÉCNICOS Y CUALQUIER OTRA TAREA DE SOPORTE PROVISIONAL SEGÚN SOLICITUD DE CARGA Y COMPORTAMIENTO EN SITIO, COMPRESORES NEUMÁTICOS, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. EL PAGO POR M3 SERÁ MEDIDO EN LA FIGURA ORIGINAL DEMOLIDA, NO EN EL VOLUMEN RETIRADO EN LA VOLQUETA (EL ÍTEM YA INCLUYE PORCENTAJE DE EXPANSIÓN).	M3	1,00	$ 36.670,00	$ 36.670,00	19,09	$ 700.030,30	-	$ -	19,09	$ 699.962,83	19,09	$ 699.962,83
1.9.15	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 2 A 5 CM. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M	1,00	$ 15.642,00	$ 15.642,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.9.16	DEMOLICIÓN DE VIGA EN CONCRETO. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M3	1,00	$ 296.815,00	$ 296.815,00	0,70	$ 207.770,50	-	$ -	0,69	$ 205.692,80	0,69	$ 205.692,80
1.9.17	DEMOLICIÓN COLUMNA EN CONCRETO DE DIMENSIONES DE 30 X 30 X 3 M HASTA 3.40 M. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M	1,00	$ 81.285,00	$ 81.285,00	4,65	$ 377.975,25	-	$ -	4,65	$ 377.975,25	4,65	$ 377.975,25
1,11	**OTROS PRELIMINARES.**												
1.11.10	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO	M	1,00	$ 6.605,00	$ 6.605,00	-	$ -	-	$ -	7,00	$ 46.235,00	7,00	$ 46.235,00
2	**MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.**												
2,1	**EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS**												
2.1.4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H.<=2,00M. INCLUYE ENTIBADO EN AMBOS COSTADOS, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M3	1,00	$ 64.238,00	$ 64.238,00	5,66	$ 363.587,08	5,66	$ 363.587,08	-	$ -	5,66	$ 363.587,08

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

ACTA PARCIAL No.2
PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

Código: FOR-GIF-020	
Versión: 2	
Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025	
Página: 1 de 1	

Clasificación: información pública

1. FECHA ELABORACIÓN:	12	3	2026	4. TIPO DE CONTRATO:	OBRA		
2. ACTA No.	2			5. TIPO DE ACTA PARCIAL:		RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES	
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4						

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10676-2025			7. FECHA CONTRATO:	20	11	2025		8. VALOR CONTRATO:	$	13.277.562.249
9. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:		30	11	2027	11. PLAZO:	24	Meses/días
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:	N/A				14. ADICIONES:	N/A	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11836			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025		19. VALOR CONTRATO:	$	1.993.963.265
20. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:		30	12	2027	22. PLAZO:	24 MESES 27 DÍAS	Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:	N/A				25. ADICIONES:	N/A	
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025										
27. SUPERVISOR SDIS:	LUIS FELIPE PEÑA VARGAS										

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 12 días del mes de Marzo del año 2026 se reunieron el supervisor Luis Felipe Peña, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoria, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Febrero de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)*		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)*	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
2.1.9	RELLENO MANUAL CON RECEBO COMÚN COMPACTADO. INCLUYE EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.	M3	1,00	$ 97.563,00	$ 97.563,00	6,56	$ 640.013,28	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2,2	**CONCRETOS**												
2.2.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000PSI. NO INCLUYE REFUERZO	M	1,00	$ 106.504,00	$ 106.504,00	7,00	$ 745.528,00	-	$ -	7,00	$ 745.528,00	7,00	$ 745.528,00
2,3	**VARIOS - CIMENTACIONES**												
2.3.5	ANCLAJE EPÓXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACIÓN 10 A 15 CM Y EPÓXICO)	UN	1,00	$ 29.636,00	$ 29.636,00	14,00	$ 414.904,00	-	$ -	14,00	$ 414.904,00	14,00	$ 414.904,00
2,5	**ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA**												
2.5.2	ACERO DE 60.000 PSI 420 MPA. INCLUYE CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN.	KG	1,00	$ 5.297,00	$ 5.297,00	7,33	$ 38.827,01	-	$ -	7,33	$ 38.805,82	7,33	$ 38.805,82
2,6	**ESTRUCTURAS METALICAS**												
2.6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	1,00	$ 18.149,00	$ 18.149,00	2.550,67	$ 46.292.109,83	323,15	$ 5.864.849,35	-	$ -	323,15	$ 5.864.849,35
3	**MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.**												
3,1	**MAMPOSTERÍA DE ARCILLA.**												
3.1.1	MUROS E.=12 CM EN BLOQUE HUECO DE ARCILLA NO.5 33X11,5X23 CM (L X A X H), SUPERFICIE ESTRIADA. INCLUYE MORTERO DE PEGA Y EMBOQUILLE. NO INCLUYE ACEROS DE REFUERZOS, NI GRAFILES, NI GROUTING DE DOVELADO.	M2	1,00	$ 47.635,00	$ 47.635,00	1,20	$ 57.162,00	-	$ -	1,19	$ 56.804,74	1,19	$ 56.804,74
3,2	**OTROS MAMPUESTOS.**												
3.2.5	REMATE LINEAL CUBIERTA EN LADRILLO TOLETE	M	1,00	$ 25.744,00	$ 25.744,00	21,00	$ 540.624,00	16,65	$ 428.637,60	21,00	$ 540.624,00	37,65	$ 969.261,60
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
5,1	**INTERRUPTORES Y SENSORES**												
5.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12AWG (FASE+ RETORNO+TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 199.311,00	$ 199.311,00	23,00	$ 4.584.153,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 (FASE+ RETORNO+RETOORNO +TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 218.382,00	$ 218.382,00	16,00	$ 3.494.112,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE GFCI 15A , INLUYE APARATO	UN	1,00	$ 45.512,00	$ 45.512,00	3,00	$ 136.536,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE 15 A , INLUYE APARATO	UN	1,00	$ 49.640,00	$ 49.640,00	24,00	$ 1.191.360,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.1.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO REGULABLE TIPO INDUSTRIAL DE 3X30A 50 KA	UN	1,00	$ 350.787,00	$ 350.787,00	1,00	$ 350.787,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	UN	1,00	$ 36.026,00	$ 36.026,00	6,00	$ 216.156,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5,2	**SALIDAS**												
5.2.2	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 233.378,00	$ 233.378,00	5,00	$ 1.166.890,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.2.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 234.104,00	$ 234.104,00	87,00	$ 20.367.048,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSFH Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 315.585,00	$ 315.585,00	13,00	$ 4.102.605,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5,3	**TABLEROS Y OTROS**												
5.3.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 24 CIRCUITOS TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	1,00	$ 743.226,00	$ 743.226,00	1,00	$ 743.226,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA 20X20X10CM CON PUERTA Y CERRADURA.	UN	1,00	$ 57.862,00	$ 57.862,00	4,00	$ 231.448,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.3.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	UN	1,00	$ 60.035,00	$ 60.035,00	57,00	$ 3.421.995,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5,4	**CANALIZACIONES Y CABLEADO ELÉCTRICO.**												
5.4.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3N°6 (F) + 1N°6 (N) + 1N°8 (T) AWG LSHF	M	1,00	$ 65.644,00	$ 65.644,00	10,00	$ 656.440,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.4.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	1,00	$ 60.587,00	$ 60.587,00	165,00	$ 9.996.855,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.4.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1-1/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	1,00	$ 92.434,00	$ 92.434,00	8,00	$ 739.472,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5,5	**ILUMINACIÓN.**												
5.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 2,4W , MICKEY MOUSE 100-240 V AUTONOMIA MÍNIMA 90 MINUTOS . INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 69.605,00	$ 69.605,00	13,00	$ 904.865,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.5.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 192.065,00	$ 192.065,00	7,00	$ 1.344.455,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.5.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM 48 W DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 192.642,00	$ 192.642,00	51,00	$ 9.824.742,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.5.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR DE 50 W LED PARA EXTERIORES. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 41.548,00	$ 41.548,00	8,00	$ 332.384,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.5.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA 2X18WATIOS TUBO T8 DE SOBREPONER	UN	1,00	$ 70.135,00	$ 70.135,00	22,00	$ 1.542.970,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

ACTA PARCIAL No.2
PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

Código: FOR-GIF-020	
Versión: 2	
Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025	
Página: 1 de 1	

Clasificación: información pública

1. FECHA ELABORACIÓN:	12	3	2026	4. TIPO DE CONTRATO:	OBRA		
2. ACTA No.	2			5. TIPO DE ACTA PARCIAL:		RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES	
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4						

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10676-2025			7. FECHA CONTRATO:	20	11	2025		8. VALOR CONTRATO:	$	13.277.562.249
9. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:		30	11	2027	11. PLAZO:	24	Meses/días
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:	N/A				14. ADICIONES:	N/A	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11836			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025		19. VALOR CONTRATO:	$	1.993.963.265
20. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:		30	12	2027	22. PLAZO:	24 MESES 27 DÍAS	Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:	N/A				25. ADICIONES:	N/A	
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025										
27. SUPERVISOR SDIS:	LUIS FELIPE PEÑA VARGAS										

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 12 días del mes de Marzo del año 2026 se reunieron el supervisor Luis Felipe Peña, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoria, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Febrero de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)*		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)*	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
5.5.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADA DE 18 W SOBRE PONER, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 52.758,00	$ 52.758,00	8,00	$ 422.064,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6	**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
6,1	**SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
6.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR FOTOELÉCTRICO CON BASE	UN	1,00	$ 220.619,00	$ 220.619,00	17,00	$ 3.750.523,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR TÉRMICO CON BASE	UN	1,00	$ 263.215,00	$ 263.215,00	1,00	$ 263.215,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORNETA CON LUZ DE ALARMA (LUZ ESTROBOSCÓPICA)	UN	1,00	$ 173.638,00	$ 173.638,00	3,00	$ 520.914,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7	**ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.**												
7,2	**ACABADO DE PISOS.**												
7.2.14	PISO EN CAUCHO PLAY POLYFORM 4 MM	M2	1,00	$ 123.466,00	$ 123.466,00	192,79	$ 23.803.010,14	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7,3	**GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.**												
7.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 6 CM	M	1,00	$ 21.009,00	$ 21.009,00	215,39	$ 4.525.128,51	-	$ -	-	$ -	-	$ -
14	**CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).**												
14,1	**CIELOS RASOS.**												
14.1.1	CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC E=10MM CON ACABADO LISO, CON ESTRUCTURA EN ANGELOS, OMEGAS Y VIGUETAS GALVANIZADAS EN CAL 26, ESTRUCTURA ANCLADA MUROS Y ESTRUCTURA CON CHAZO DE EXPANSIÓN O CON TIROS. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN E IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA.	M2	1,00	$ 107.142,00	$ 107.142,00	165,86	$ 17.770.572,12	-	$ -	-	$ -	-	$ -
16	**OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
16.2	ANDEN EN CONCRETO 2500 PSI, H=0,10 M, FUNDIDO EN SITIO, INCLUYE BORDILLO.	M2	1,00	$ 52.987,00	$ 52.987,00	25,22	$ 1.336.332,14	-	$ -	-	$ -	-	$ -
19	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**												
19.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1,00	$ 4.546,00	$ 4.546,00	676,50	$ 3.075.369,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
21	**PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.**												
21,1	**SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.**												
21.1.5	PAÑETE LISO COMÚN 1:3. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.	M2	1,00	$ 30.772,00	$ 30.772,00	2,39	$ 73.545,08	-	$ -	2,39	$ 73.391,22	2,39	$ 73.391,22
21.1.6	PAÑETE LISO COMÚN 1:3, LINEAL MENOR A 0,50 M. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.	M	1,00	$ 25.958,00	$ 25.958,00	75,20	$ 1.952.041,60	33,28	$ 863.882,24	21,00	$ 545.118,00	54,28	$ 1.409.000,24
22	**PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.**												
22,1	**SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.**												
22.1.7	PINTURA VINLO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	1,00	$ 13.689,00	$ 13.689,00	1.281,66	$ 17.544.643,74	-	$ -	-	$ -	-	$ -
22.1.11	PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS, LINEAL A. <= 50CM. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M	1,00	$ 12.878,00	$ 12.878,00	437,07	$ 5.628.587,46	195,93	$ 2.523.186,54	-	$ -	195,93	$ 2.523.186,54
22.1.12	PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS. DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE: ALTA ELASTICIDAD, HIDRORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	1,00	$ 29.936,00	$ 29.936,00	316,31	$ 9.469.056,16	-	$ -	-	$ -	-	$ -
22.1.15	PINTURA EPÓXICA ASÉPTICA PARA ACABADO APLICADO SOBRE PAÑETE TOTALMENTE SECO Y/O SUPERFICIES SECAS (POR EJEMPLO SISTEMA DRYWALL DE YESO Y/O FIBROCEMENTO), VERSIÓN BRILLANTE, FORMULADA EN DOS COMPONENTES, IMPERMEABLE AL PASO DE AGUA Y VAPORES, TIPO SIKAGUARD-68 O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR, APLICADA EN TRES (3) CAPAS GARANTIZANDO UN ESPESOR FINAL DE 12 MILS (305 MICRONES). INCLUYE DILUCIÓN CON PRODUCTO TIPO COLMASOLVENTE EPÓXICO, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, FILOS Y DILATACIONES.	M2	1,00	$ 17.970,00	$ 17.970,00	739,92	$ 13.296.362,40	-	$ -	-	$ -	-	$ -
22,3	**SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA.**												
22.3.5	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	1,00	$ 37.231,00	$ 37.231,00	42,60	$ 1.586.040,60	42,60	$ 1.586.040,60	-	$ -	42,60	$ 1.586.040,60
23	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
23,3	**TRATAMIENTO PARA CUBIERTAS/TERRAZAS.**												
23.3.4	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	1,00	$ 125.559,00	$ 125.559,00	5,87	$ 737.031,33	5,87	$ 737.031,33	-	$ -	5,87	$ 737.031,33
23,4	**CUBIERTAS TRASLÚCIDAS**												
23.4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	1,00	$ 253.100,00	$ 253.100,00	790,15	$ 199.986.965,00	176,68	$ 44.717.708,00	-	$ -	176,68	$ 44.717.708,00
23,8	**OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.**												
23.8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DS.<=25,0 CM, GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SOPORTES Y/O ANCLAJES, ANTICORROSIVO DONDE REQUIERA, ACABADO CON PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS SOBRE LAS DOS CARAS DEL ELEMENTO. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN LA LONGITUD DEL FLANCHE.	M	1,00	$ 53.788,00	$ 53.788,00	42,00	$ 2.259.096,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
SUBTOTAL COSTO DIRECTO JARDÍN INFANTIL MARCO A IRIARTE					**$ 6.337.927,00**		**$ 487.455.761,05**		**$ 62.049.349,11**		**$ 15.365.312,72**		**$ 77.414.661,83**
08. JARDIN INFANTIL COMUNEROS													
1	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**												
1,2	**DEMOLICIONES, DESMONTES O RETIROS PARA ALMACENAMIENTO O PARA DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.**												
1.2.1	DEMOLICIÓN MANUAL DE REPISAS MACIZA EN CONCRETO E.<=5,0 CM (INDIFERENTE DE LA RESISTENCIA). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1,00	$ 36.782,00	$ 36.782,00	1,02	$ 37.517,64	1,02	$ 37.517,64	-	$ -	1,02	$ 37.517,64
1,3	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.**												
1.3.3	DESMONTE MANUAL DE MARCO Y HOJA DE PUERTA (DE UNA HOJA / HOJA SENCILLA) (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y TAMAÑO). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.	U	1,00	$ 28.037,00	$ 28.037,00	2,00	$ 56.074,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

ACTA PARCIAL No.2
PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

Código: FOR-GIF-020	
Versión: 2	
Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025	
Página: 1 de 1	

Clasificación: información pública

1. FECHA ELABORACIÓN:	12	3	2026	4. TIPO DE CONTRATO:	OBRA		
2. ACTA No.	2			5. TIPO DE ACTA PARCIAL:		RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES	
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4						

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10676-2025			7. FECHA CONTRATO:	20	11	2025		8. VALOR CONTRATO:	$	13.277.562.249
9. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:		30	11	2027	11. PLAZO:	24	Meses/días
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:	N/A				14. ADICIONES:	N/A	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11836			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025		19. VALOR CONTRATO:	$	1.993.963.265
20. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:		30	12	2027	22. PLAZO:	24 MESES 27 DÍAS	Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:	N/A				25. ADICIONES:	N/A	
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025										
27. SUPERVISOR SDIS:	LUIS FELIPE PEÑA VARGAS										

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 12 días del mes de Marzo del año 2026 se reunieron el supervisor Luis Felipe Peña, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoria, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Febrero de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)*		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)*	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1.3.5	DESMONTE MANUAL DE HOJA DE PUERTA (DE UNA HOJA / HOJA SENCILLA) (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y TAMAÑO). INCLUYE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.	U	1,00	$ 24.637,00	$ 24.637,00	3,00	$ 73.911,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.3.11	DESMONTE MANUAL DE MALLA ESLABONADA DE CERRAMIENTO, PULIENDO LOS PUNTOS DE SOLDADURA DE SOPORTE EXISTENTES QUE AMARRAN LA MALLA AL MARCO EN ÁNGULO Y RETIRANDO LA MISMA, GARANTIZANDO QUE EL MARCO Y SU ESTRUCTURA DE SOPORTE PERMANEZCAN INMODIFICABLES. NO INCLUYE EL RETIRO DE NINGUN OTRO ELEMENTO. INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA EL CERRAMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE. EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN EL ALZADO ÚTIL DEL CERRAMIENTO.	M2	1,00	$ 17.075,00	$ 17.075,00	2,64	$ 45.078,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1,4	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.**												
1.4.2	DESMONTE MANUAL DE CANAL DS.<=50 CM INDIFERENTE DE SU MATERIAL (POLÍMERO, LÁMINA DE ACERO NEGRO O GALVANIZADO, ARCILLA, ETC.), INCLUYENDO EL RETIRO DEL SISTEMA DE SOPORTERÍA RELACIONADO A LA CANAL. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, LIMPIEZA Y RETIRO	M	1,00	$ 12.903,00	$ 12.903,00	35,32	$ 455.733,96	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.4.7	DESMONTE MANUAL DE TEJAS DE ASBESTO CEMENTO Y/O FIBROCEMENTO DE CUBIERTA (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO), Y SUS CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA	M2	1,00	$ 72.169,00	$ 72.169,00	178,22	$ 12.861.959,18	99,97	$ 7.214.734,93	78,25	$ 5.647.152,08	178,22	$ 12.861.887,01
1,5	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.**												
1.5.3	DEMOLICIÓN MANUAL DE GUARDAESCOBAS (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y ESPESOR). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M	1,00	$ 10.912,00	$ 10.912,00	6,24	$ 68.090,88	-	$ -	13,70	$ 149.494,40	13,70	$ 149.494,40
1.5.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA, GRES, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO) CON ESPESOR 4 CM O MENOR. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1,00	$ 27.857,00	$ 27.857,00	- 4,02	$ 111.985,14	-	$ -	13,11	$ 365.205,27	13,11	$ 365.205,27
1,6	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.**												
1.6.20	DESMONTE MANUAL DE TANQUE PLÁSTICO PARA RESERVA DE AGUA, CONTEMPLANDO TAMAÑOS DESDE 250 L HASTA 1000 L. INCLUYE DESCONEXIÓN DE LA ENTRADA Y SALIDA DE AGUA Y DESMONTAJE DEL FLOTADOR RELACIONADO, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS MENORES A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE RETIRO DE TUBERÍAS, VÁLVULAS, U OTROS RELACIONADOS.	UN	1,00	$ 121.680,00	$ 121.680,00	2,00	$ 243.360,00	2,00	$ 243.360,00	-	$ -	2,00	$ 243.360,00
1.6.26	DESMONTE MANUAL DE LUMINARIAS (INDIFERENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	UN	1,00	$ 14.184,00	$ 14.184,00	19,00	$ 269.496,00	-	$ -	14,00	$ 198.576,00	14,00	$ 198.576,00
1.6.28	DESMONTE DE PUNTO ELÉTRICO EN TECHO, PISO O PARED. INCLUYE RETIRO DE TUBERIA, CABLE, CAJA Y HERRAJES. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	UN	1,00	$ 19.177,00	$ 19.177,00	19,00	$ 364.363,00	-	$ -	14,00	$ 268.478,00	14,00	$ 268.478,00
1.6.30	RETIRO DE TABLEROS ELECTRICOS. INCLUYE ETIQUETAR CADA COMPONENTE DEL TABLERO, CABLES DE ENTRADA, BREAKERS, HERRAJES, MAMPOSTERIA, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES AMBIENTALES VIGENTES	UN	1,00	$ 101.542,00	$ 101.542,00	1,00	$ 101.542,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1,7	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.**												
1.7.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE CIELO RASO EN PANELERÍA LIVIANA (SISTEMA DRYWALL, INDIFERENTE DEL MATERIAL DE ACABADO DE LOS PANELES). CONTEMPLANDO EL DESMONTE DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ANCLAJE. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1,00	$ 20.627,00	$ 20.627,00	39,54	$ 815.591,58	-	$ -	39,54	$ 815.581,27	39,54	$ 815.581,27
1,8	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.**												
1.8.2	RASPADO DE PINTURA EXISTENTE EN MUROS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE LISA. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.	M2	1,00	$ 7.070,00	$ 7.070,00	147,20	$ 1.040.704,00	3,14	$ 22.199,80	72,03	$ 509.231,74	75,17	$ 531.431,54
1.8.13	DEMOLICIÓN MANUAL DE MUROS SENCILLOS EN MAMPOSTERIA DE CONCRETO E <= 15,0 CM, INCLUYE (EN CASO DE APLICAR) EL PAÑETE Y EL ENCHAPE ASOCIADO. INCLUYE APUNTALAMIENTOS TÉCNICOS Y CUALQUIER OTRA TAREA DE SOPORTE PROVISIONAL SEGÚN SOLICITUD DE CARGA Y COMPORTAMIENTO EN SITIO, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1,00	$ 26.429,00	$ 26.429,00	1,88	$ 49.686,52	1,88	$ 49.686,52	-	$ -	1,88	$ 49.686,52
2	**MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.**												
2,1	**EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS**												
2.1.7	RELLENO MANUAL CON MATERIAL ORDINARIO DE LA EXCAVACIÓN. INCLUYE EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.	M3	1,00	$ 36.056,00	$ 36.056,00	1,21	$ 43.627,76	-	$ -	0,65	$ 23.436,40	0,65	$ 23.436,40
2,2	**CONCRETOS**												
2.2.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000PSI. NO INCLUYE REFUERZO	M	1,00	$ 106.504,00	$ 106.504,00	8,74	$ 930.844,96	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2,3	**VARIOS - CIMENTACIONES**												
2.3.5	ANCLAJE EPÓXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACIÓN 10 A 15 CM Y EPÓXICO)	UN	1,00	$ 29.636,00	$ 29.636,00	48,00	$ 1.422.528,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS (REDES Y EQUIPOS).**												
4,1	**TUBERIAS Y ACCESORIOS**												
4.1.44	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCL 4"; INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXION, BIFURCACION Y REDUCCION. NO INCLUYE EXCAVACION, REGATAS, DEMOLICIONES O ELEMENTOS DE FIJACION	M	1,00	$ 47.584,00	$ 47.584,00	6,00	$ 285.504,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4.1.47	SUMINISTRO E INSTALACION DE SIFON DE PISO 4"	UN	1,00	$ 57.013,00	$ 57.013,00	1,00	$ 57.013,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
5,1	**INTERRUPTORES Y SENSORES**												
5.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12AWG (FASE+ RETORNO+TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 199.311,00	$ 199.311,00	15,00	$ 2.989.665,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 (FASE+ RETORNO+RETORNO +TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 216.629,00	$ 216.629,00	1,00	$ 216.629,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE GFCI 15A , INLUYE APARATO	UN	1,00	$ 45.512,00	$ 45.512,00	3,00	$ 136.536,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE 15 A , INLUYE APARATO	UN	1,00	$ 49.640,00	$ 49.640,00	13,00	$ 645.320,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.1.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO REGULABLE TIPO INDUSTRIAL DE 3X30A 50 KA	UN	1,00	$ 350.787,00	$ 350.787,00	1,00	$ 350.787,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA ACTA PARCIAL No.2 PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026	Código: FOR-GIF-020 Versión: 2 Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025 Página: 1 de 1

Clasificación: información pública

1. FECHA ELABORACIÓN:	12	3	2026	4. TIPO DE CONTRATO:	OBRA			
2. ACTA No.	2			5. TIPO DE ACTA PARCIAL:		RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4							

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10676-2025			7. FECHA CONTRATO:	20	11	2025	8. VALOR CONTRATO:	$ 13.277.562.249
9. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:		30	11	2027	11. PLAZO: 24 Meses/días
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:	N/A				14. ADICIONES: N/A
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO								
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES								
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11836			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025	19. VALOR CONTRATO:	$ 1.993.963.265
20. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:		30	12	2027	22. PLAZO: 24 MESES 27 DÍAS Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:	N/A				25. ADICIONES: N/A
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025								
27. SUPERVISOR SDIS:	LUIS FELIPE PEÑA VARGAS								

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 12 días del mes de Marzo del año 2026 se reunieron el supervisor Luis Felipe Peña, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Febrero de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)*		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)*	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
5.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	UN	1,00	$ 36.026,00	$ 36.026,00	8,00	$ 288.208,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5,2	**SALIDAS**												
5.2.2	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 233.378,00	$ 233.378,00	2,00	$ 466.756,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.2.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 234.104,00	$ 234.104,00	47,00	$ 11.002.888,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSFH Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 315.585,00	$ 315.585,00	6,00	$ 1.893.510,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5,3	**TABLEROS Y OTROS**												
5.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	1,00	$ 717.870,00	$ 717.870,00	1,00	$ 717.870,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA 20X20X10CM CON PUERTA Y CERRADURA.	UN	1,00	$ 57.862,00	$ 57.862,00	4,00	$ 231.448,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.3.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	UN	1,00	$ 60.035,00	$ 60.035,00	29,00	$ 1.741.015,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5,4	**CANALIZACIONES Y CABLEADO ELÉCTRICO.**												
5.4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LIBRE DE HALOGENOS LSHF	M	1,00	$ 16.054,00	$ 16.054,00	25,00	$ 401.350,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.4.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3N°6 (F) + 1N°6 (N) + 1N°8 (T) AWG LSHF	M	1,00	$ 65.644,00	$ 65.644,00	5,00	$ 328.220,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.4.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	1,00	$ 60.587,00	$ 60.587,00	65,00	$ 3.938.155,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.4.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1-1/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	1,00	$ 92.434,00	$ 92.434,00	5,00	$ 462.170,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5,5	**ILUMINACIÓN.**												
5.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 2.4W , MICKEY MOUSE 100-240 V AUTONOMIA MÍNIMA 90 MINUTOS . INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 69.605,00	$ 69.605,00	6,00	$ 417.630,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.5.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM 48 W DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 192.642,00	$ 192.642,00	29,00	$ 5.586.618,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.5.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR DE 50 W LED PARA EXTERIORES. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 41.548,00	$ 41.548,00	8,00	$ 332.384,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.5.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA 2X18WATIOS TUBO T8 DE SOBREPONER	UN	1,00	$ 70.135,00	$ 70.135,00	6,00	$ 420.810,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.5.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADA DE 18 W SOBRE PONER, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 52.758,00	$ 52.758,00	4,00	$ 211.032,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6	**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
6,1	**SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
6.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR FOTOELÉCTRICO CON BASE	UN	1,00	$ 220.619,00	$ 220.619,00	8,00	$ 1.764.952,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR TÉRMICO CON BASE	UN	1,00	$ 263.215,00	$ 263.215,00	1,00	$ 263.215,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORNETA CON LUZ DE ALARMA (LUZ ESTROBOSCÓPICA)	UN	1,00	$ 173.638,00	$ 173.638,00	2,00	$ 347.276,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN MANUAL	UN	1,00	$ 272.141,00	$ 272.141,00	2,00	$ 544.282,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STOPPER II	UN	1,00	$ 459.176,00	$ 459.176,00	2,00	$ 918.352,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE INCENDIO CON CAPACIDAD DE 125 SENSORES Y 125 MÓDULOS EXPANDIBLE A UN SEGUNDO LAZO. INCLUYE PROGRAMACION DEL PANEL Y DISPOSITIVOS PERIFERICOS	UN	1,00	$ 7.472.944,00	$ 7.472.944,00	1,00	$ 7.472.944,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6.1.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FPLR METRO LINEAL	M	1,00	$ 8.605,00	$ 8.605,00	80,00	$ 688.400,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7	**ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.**												
7,1	**BASES DE PISOS Y AFINADOS.**												
7.1.2	ALISTADO DE PISOS CON MORTERO 1:3 H.<=4 CM, SIN PENDIENTE.	M2	1,00	$ 26.040,00	$ 26.040,00	30,24	$ 787.449,60	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7.1.5	ALISTADO DE PISOS CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 H.=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO.	M2	1,00	$ 49.523,00	$ 49.523,00	4,32	$ 213.939,36	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7,2	**ACABADO DE PISOS.**												
7.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO MIKONOS BLANCO 33.8 X 33.8 CM	M2	1,00	$ 127.357,00	$ 127.357,00	30,24	$ 3.851.275,68	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7,3	**GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.**												
7.3.1	MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 A.=10,0 CM H.=10,0 CM.	M	1,00	$ 15.151,00	$ 15.151,00	8,74	$ 132.419,74	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7.3.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN PORCELANATO DE 8 A 10 CM DE ALTO	M	1,00	$ 23.195,00	$ 23.195,00	21,16	$ 490.806,20	-	$ -	-	$ -	-	$ -
9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
9,1	**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

ACTA PARCIAL No.2
PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

Código: FOR-GIF-020	
Versión: 2	
Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025	
Página: 1 de 1	

Clasificación: información pública

1. FECHA ELABORACIÓN:	12	3	2026	4. TIPO DE CONTRATO:	OBRA		
2. ACTA No.	2			5. TIPO DE ACTA PARCIAL:		RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES	
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4						

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10676-2025			7. FECHA CONTRATO:	20	11	2025		8. VALOR CONTRATO:	$	13.277.562.249
9. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:		30	11	2027	11. PLAZO:	24	Meses/días
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:	N/A				14. ADICIONES:	N/A	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11836			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025		19. VALOR CONTRATO:	$	1.993.963.265
20. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:		30	12	2027	22. PLAZO:	24 MESES 27 DÍAS	Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:	N/A				25. ADICIONES:	N/A	
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025										
27. SUPERVISOR SDIS:	LUIS FELIPE PEÑA VARGAS										

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 12 días del mes de Marzo del año 2026 se reunieron el supervisor Luis Felipe Peña, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoria, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Febrero de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)*		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)*	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
9.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, A MEDIA ALTURA (1,20 M) CON ANTIMACHUCÓN ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS Y PASADOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M	1,00	$ 367.647,00	$ 367.647,00	2,10	$ 772.058,70	-	$ -	-	$ -	-	$ -
14	**CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).**												
14,1	**CIELOS RASOS.**												
14.1.1	CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC E=10MM CON ACABADO LISO, CON ESTRUCTURA EN ÁNGULOS, OMEGAS Y VIGUETAS GALVANIZADAS EN CAL.26, ESTRUCTURA ANCLADA MUROS Y ESTRUCTURA CON CHAZO DE EXPANSIÓN O CON TIROS. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN E IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA.	M2	1,00	$ 107.142,00	$ 107.142,00	153,57	$ 16.453.796,94	-	$ -	-	$ -	-	$ -
16	**OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
16.4	MANTENIMIENTO GENERAL CORRECTIVO DE CERRAMIENTO EXTERIOR METÁLICO. CONTEMPLANDO EL TRATAMIENTO A LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS INCLUYENDO LOS PERFILES TUBULARES PRINCIPALES, LOS ÁNGULOS DE MARCOS DE MÓDULOS, LOS SOPORTES DE LA CONCERTINA, LA MALLA DEL CERRAMIENTO, Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO METÁLICO RELACIONADO. INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIJADO, MASILLADO, ANTICORROSIVO APLICADO EN DOS (2) CAPAS Y ACABADO FINAL EN ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS. EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN EL ALZADO DEL CERRAMIENTO MEDIDO SOLAMENTE POR UNA CARA Y CONTEMPLA LA PINTURA DE TODAS LAS CARAS VISTAS.	M2	1,00	$ 38.828,00	$ 38.828,00	131,44	$ 5.103.552,32	-	$ -	131,43	$ 5.103.257,23	131,43	$ 5.103.257,23
16.6	PUERTA DE CERRAMIENTO EN TUBO GALVANIZADO DE 2" Y MALLA ONDULADA CALIBRE 10, HUECO DE 2"X 2"	M2	1,00	$ 90.515,00	$ 90.515,00	2,64	$ 238.959,60	-	$ -	-	$ -	-	$ -
19	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**												
19.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1,00	$ 4.546,00	$ 4.546,00	321,48	$ 1.461.448,08	-	$ -	-	$ -	-	$ -
21	**PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.**												
21,1	**SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.**												
21.1.2	RESANES GENERALES MENORES SOBRE SUPERFICIE CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:4 E=2 CM DANDO ACABADO LISO. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. LA APLICABILIDAD DE ESTE ÍTEM PARA PAGO DEPENDE DE QUE EL DAÑO SOBRE LA SUPERFICIE NO SUPERE EL 20% DE LA MISMA.	M2	1,00	$ 20.508,00	$ 20.508,00	170,71	$ 3.500.920,68	3,91	$ 80.186,28	72,03	$ 1.477.132,18	75,94	$ 1.557.318,46
21.1.6	PAÑETE LISO COMÚN 1:3, LINEAL MENOR A 0,50 M. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.	M	1,00	$ 25.958,00	$ 25.958,00	43,98	$ 1.141.632,84	43,98	$ 1.141.632,84	-	$ -	43,98	$ 1.141.632,84
22	**PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.**												
22,1	**SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.**												
22.1.7	PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	1,00	$ 13.689,00	$ 13.689,00	246,98	$ 3.380.909,22	246,98	$ 3.380.909,22	-	$ -	246,98	$ 3.380.909,22
22.1.10	PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	1,00	$ 48.456,00	$ 48.456,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
22.1.11	PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS, LINEAL A. <= 50CM. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M	1,00	$ 12.878,00	12.878,00 $	141,49	$ 1.822.108,22	102,61	$ 1.321.411,58	38,88	$ 500.696,64	141,49	$ 1.822.108,22
22.1.12	PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDRORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	1,00	$ 29.936,00	$ 29.936,00	854,05	$ 25.566.840,80	28,15	$ 842.698,40	-	$ -	28,15	$ 842.698,40
22,3	**SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA.**												
22.3.5	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	1,00	$ 37.231,00	$ 37.231,00	69,98	$ 2.605.425,38	69,98	$ 2.605.425,38	-	$ -	69,98	$ 2.605.425,38
23	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
23,3	**TRATAMIENTO PARA CUBIERTAS/TERRAZAS.**												
23.3.4	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	1,00	$ 125.559,00	$ 125.559,00	4,32	$ 542.414,88	2,59	$ 325.197,81	-	$ -	2,59	$ 325.197,81
23,4	**CUBIERTAS TRASLÚCIDAS**												
23.4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	1,00	$ 253.100,00	$ 253.100,00	178,22	$ 45.107.482,00	99,97	$ 25.302.407,00	78,25	$ 19.804.821,90	178,22	$ 45.107.228,90
23.4.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA ECOROOF DIMENSIÓN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13	M2	1,00	$ 99.728,00	$ 99.728,00	10,25	$ 1.022.212,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
23,8	**OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.**												
23.8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DS.<=25,0 CM, GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SOPORTES Y/O ANCLAJES, ANTICORROSIVO DONDE REQUIERA, ACABADO CON PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS SOBRE LAS DOS CARAS DEL ELEMENTO. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN LA LONGITUD DEL FLANCHE.	M	1,00	$ 53.788,00	$ 53.788,00	13,03	$ 700.857,64	-	$ -	-	$ -	-	$ -
23.8.5	CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	1,00	$ 82.182,00	$ 82.182,00	35,32	$ 2.902.668,24	-	$ -	-	$ -	-	$ -
23.8.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA MANTENIMIENTO PARA CUBIERTA DE 12 PELDAÑOS, 2M A 4M	UN	1,00	$ 81.256,00	$ 81.256,00	1,00	$ 81.256,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
25	**OTRAS ACTIVIDADES**												
SUBTOTAL COSTO DIRECTO JARDÍN INFANTIL COMUNEROS					**$ 14.563.789,00**		**$ 181.769.496,46**		**$ 42.567.367,49**		**$ 34.863.063,11**		**$ 77.430.430,51**
09. JARDIN SOCIAL CHUNIZA													
1	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**												
1,4	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.**												
1.4.4	DEMOLICIÓN MANUAL Y RETIRO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN / MANTO EXISTENTE. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE DEMOLICIÓN DEL ALISTADO.	M2	1,00	$ 20.022,00	$ 20.022,00	424,75	$ 8.504.344,50	424,75	$ 8.504.344,50	-	$ -	424,75	$ 8.504.344,50

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA ACTA PARCIAL No.2 PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026	Código: FOR-GIF-020 Versión: 2 Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025 Página: 1 de 1

Clasificación: información pública

1. FECHA ELABORACIÓN:	12	3	2026	4. TIPO DE CONTRATO:	OBRA			
2. ACTA No.	2			5. TIPO DE ACTA PARCIAL:		RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4							

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10676-2025			7. FECHA CONTRATO:	20	11	2025	8. VALOR CONTRATO:	$ 13.277.562.249
9. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:		30	11	2027	11. PLAZO: 24 Meses/días
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:	N/A				14. ADICIONES: N/A
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO								
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES								
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11836			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025	19. VALOR CONTRATO:	$ 1.993.963.265
20. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:		30	12	2027	22. PLAZO: 24 MESES 27 DÍAS Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:	N/A				25. ADICIONES: N/A
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025								
27. SUPERVISOR SDIS:	LUIS FELIPE PEÑA VARGAS								

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 12 días del mes de Marzo del año 2026 se reunieron el supervisor Luis Felipe Peña, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Febrero de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)*		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)*	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1.4.7	DESMONTE MANUAL DE TEJAS DE ASBESTO CEMENTO Y/O FIBROCEMENTO DE CUBIERTA (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO), Y SUS CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL, TRANSPORTE Y PROCESO DE EMBALAJE PARA ELEMENTOS PELIGROSOS.	M2	1,00	$ 72.169,00	$ 72.169,00	200,45	$ 14.466.276,05	200,45	$ 14.466.276,05	-	$ -	200,45	$ 14.466.276,05
1.4.9	DESMONTE MANUAL DE TEJAS TRASLUCIDAS PLÁSTICAS Y/O POLICARBONATO Y/O DE PVC (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO) Y SU CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1,00	$ 19.387,00	$ 19.387,00	90,82	$ 1.760.727,34	90,82	$ 1.760.727,34	-	$ -	90,82	$ 1.760.727,34
1,5	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.**												
1.5.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA, GRES, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO) CON ESPESOR 4 CM O MENOR. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1,00	$ 27.857,00	$ 27.857,00	363,33	$ 10.121.283,81	120,64	$ 3.360.668,48	242,69	$ 6.760.615,33	363,33	$ 10.121.283,81
1,6	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.**												
1.6.26	DESMONTE MANUAL DE LUMINARIAS (INDIFERENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	UN	1,00	$ 14.184,00	$ 14.184,00	34,00	$ 482.256,00	12,00	$ 170.208,00	22,00	$ 312.048,00	34,00	$ 482.256,00
1.6.28	DESMONTE DE PUNTO ELÉTRICO EN TECHO, PISO O PARED. INCLUYE RETIRO DE TUBERIA, CABLE, CAJA Y HERRAJES. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	UN	1,00	$ 19.177,00	$ 19.177,00	34,00	$ 652.018,00	34,00	$ 652.018,00	-	$ -	34,00	$ 652.018,00
1,7	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.**												
1.7.1	RASPADO DE PINTURA EXISTENTE EN CIELO RASOS Y CARAS INFERIORES DE ENTREPISOS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE LISA. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.	M2	1,00	$ 9.741,00	$ 9.741,00	78,01	$ 759.895,41	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.7.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE CIELO RASO EN PANELERÍA LIVIANA (SISTEMA DRYWALL), INDIFERENTE DEL MATERIAL DE ACABADO DE LOS PANELES), CONTEMPLANDO EL DESMONTE DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ANCLAJE. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1,00	$ 20.627,00	$ 20.627,00	287,60	$ 5.932.325,20	32,56	$ 671.615,12	255,04	$ 5.260.767,84	287,60	$ 5.932.382,96
1,9	**DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES.**												
1.9.1	DESMONTE Y/O DEMOLICIÓN MANUAL DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE CUBIERTA, YA SEA METÁLICA DE TIPOLOGÍA PERFILES MENORES (PERFIL TIPO C O Z, DOBLE C / CAJÓN, PEINAZOS, CERCHAS DE ÁNGULOS, ETC.) Y/O DE MADERA (CONTEMPLANDO TAMBIÉN MADERAS GRAMÍNEAS COMO LA GUADUA O EL BAMBÚ). INCLUYE APUNTALAMIENTOS TÉCNICOS Y CUALQUIER OTRA TAREA DE SOPORTE PROVISIONAL SEGÚN SOLICITUD DE CARGA Y COMPORTAMIENTO EN SITIO, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN EL ÁREA CUBIERTA PROYECTADA EN PLANTA.	M2	1,00	$ 21.615,00	$ 21.615,00	167,41	$ 3.618.567,15	167,41	$ 3.618.567,15	-	$ -	167,41	$ 3.618.567,15
1,11	**OTROS PRELIMINARES.**												
1.11.10	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO	M	1,00	$ 6.605,00	$ 6.605,00	32,32	$ 213.473,60	32,32	$ 213.473,60	-	$ -	32,32	$ 213.473,60
2	**MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.**												
2,6	**ESTRUCTURAS METALICAS**												
2.6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	1,00	$ 18.149,00	$ 18.149,00	1.213,34	$ 22.020.907,66	1.213,34	$ 22.020.907,66	-	$ -	1.213,34	$ 22.020.907,66
4	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS (REDES Y EQUIPOS).**												
4,1	**TUBERIAS Y ACCESORIOS**												
4.1.40	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCS 4"; INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXION, BIFURCACION Y REDUCCION. NO INCLUYE EXCAVACION, REGATAS, DEMOLICIONES O ELEMENTOS DE FIJACION	M	1,00	$ 70.543,00	$ 70.543,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4.1.59	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO SANITARIO A PISO 4"	UN	1,00	$ 53.058,00	$ 53.058,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
5,5	**ILUMINACIÓN.**												
5.2.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA	UN	1,00	$ 234.104,00	$ 234.104,00	11,00	$ 2.575.144,00	11,00	$ 2.575.144,00	-	$ -	11,00	$ 2.575.144,00
5,5	**ILUMINACIÓN.**												
5.5.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 192.065,00	$ 192.065,00	13,00	$ 2.496.845,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.5.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR DE 50 W LED PARA EXTERIORES. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 41.548,00	$ 41.548,00	2,00	$ 83.096,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7	**ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.**												
7,1	**BASES DE PISOS Y AFINADOS.**												
7.1.5	ALISTADO DE PISOS CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 H.=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO.	M2	1,00	$ 49.523,00	$ 49.523,00	405,32	$ 20.072.662,36	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7,3	**GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.**												
7.3.8	GUARDA ESCOBA MEDIACAÑA EN GRAVILLA LAVADO MONA, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M	1,00	$ 43.751,00	$ 43.751,00	111,15	$ 4.862.923,65	-	$ -	-	$ -	-	$ -
14	**CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).**												
14,1	**CIELOS RASOS.**												
14.1.1	CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC E=10MM CON ACABADO LISO, CON ESTRUCTURA EN ÁNGULOS, OMEGAS Y VIGUETAS GALVANIZADAS EN CAL.26, ESTRUCTURA ANCLADA MUROS Y ESTRUCTURA CON CHAZO DE EXPANSIÓN O CON TIROS. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN E IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA.	M2	1,00	$ 107.142,00	$ 107.142,00	172,66	$ 18.499.137,72	85,16	$ 9.124.212,72	-	$ -	85,16	$ 9.124.212,72
19	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**												
19.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1,00	$ 4.546,00	$ 4.546,00	657,14	$ 2.987.358,44	-	$ -	-	$ -	-	$ -
21	**PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.**												
21,1	**SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.**												

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

ACTA PARCIAL No.2
PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

Código: FOR-GIF-020	
Versión: 2	
Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025	
Página: 1 de 1	

Clasificación: información pública

1. FECHA ELABORACIÓN:	12	3	2026	4. TIPO DE CONTRATO:	OBRA		
2. ACTA No.	2			5. TIPO DE ACTA PARCIAL:		RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES	
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4						

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10676-2025			7. FECHA CONTRATO:	20	11	2025		8. VALOR CONTRATO:	$	13.277.562.249
9. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:		30	11	2027	11. PLAZO:	24	Meses/días
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:	N/A				14. ADICIONES:	N/A	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11836			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025		19. VALOR CONTRATO:	$	1.993.963.265
20. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:		30	12	2027	22. PLAZO:	24 MESES 27 DÍAS	Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:	N/A				25. ADICIONES:	N/A	
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025										
27. SUPERVISOR SDIS:	LUIS FELIPE PEÑA VARGAS										

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 12 días del mes de Marzo del año 2026 se reunieron el supervisor Luis Felipe Peña, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Febrero de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)*		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)*	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
21.1.1	RESANES GENERALES MENORES SOBRE SUPERFICIE CON MORTERO COMÚN 1:4 E.=2 CM DANDO ACABADO LISO. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. LA APLICABILIDAD DE ESTE ÍTEM PARA PAGO DEPENDE DE QUE EL DAÑO SOBRE LA SUPERFICIE NO SUPERE EL 20% DE LA MISMA.	M2	1,00	$ 20.180,00	$ 20.180,00	78,01	$ 1.574.241,80	-	$ -	-	$ -	-	$ -
22	**PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.**												
22,1	**SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.**												
22.1.4	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	1,00	$ 71.517,00	$ 71.517,00	78,01	$ 5.579.041,17	-	$ -	-	$ -	-	$ -
22.1.7	PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	1,00	$ 13.689,00	$ 13.689,00	390,05	$ 5.339.394,45	-	$ -	-	$ -	-	$ -
22.1.11	PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS, LINEAL A. <= 50CM. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M	1,00	$ 12.878,00	$ 12.878,00	232,63	$ 2.995.809,14	232,63	$ 2.995.809,14	-	$ -	232,63	$ 2.995.809,14
22,3	**SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA.**												
22.3.5	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	1,00	$ 37.231,00	$ 37.231,00	67,47	$ 2.511.975,57	67,47	$ 2.511.975,57	-	$ -	67,47	$ 2.511.975,57
23	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
23,3	**TRATAMIENTO PARA CUBIERTAS/TERRAZAS.**												
23.3.4	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	1,00	$ 125.559,00	$ 125.559,00	61,41	$ 7.710.578,19	61,41	$ 7.710.578,19	-	$ -	61,41	$ 7.710.578,19
23,4	**CUBIERTAS TRASLÚCIDAS**												
23.4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	1,00	$ 253.100,00	$ 253.100,00	256,46	$ 64.910.026,00	256,46	$ 64.910.026,00	-	$ -	256,46	$ 64.910.026,00
23.4.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA ECOROOF DIMENSIÓN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13	M2	1,00	$ 99.728,00	$ 99.728,00	17,77	$ 1.772.166,56	-	$ -	-	$ -	-	$ -
23.4.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	1,00	$ 214.934,00	$ 214.934,00	34,81	$ 7.481.852,54	34,81	$ 7.481.852,54	-	$ -	34,81	$ 7.481.852,54
23,8	**OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.**												
23.8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DS.<=25,0 CM, GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SOPORTES Y/O ANCLAJES, ANTICORROSIVO DONDE REQUIERA, ACABADO CON PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS SOBRE LAS DOS CARAS DEL ELEMENTO. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN LA LONGITUD DEL FLANCHE.	M	1,00	$ 53.788,00	$ 53.788,00	59,11	$ 3.179.408,68	-	$ -	-	$ -	-	$ -
23.8.17	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	1,00	$ 41.955,00	$ 41.955,00	82,87	$ 3.476.810,85	82,87	$ 3.476.810,85	-	$ -	82,87	$ 3.476.810,85
SUBTOTAL COSTO DIRECTO JARDÍN SOCIAL CHUNIZA					**$ 1.928.395,00**		**$ 226.640.546,84**		**$ 156.225.214,91**		**$ 12.333.431,17**		**$ 168.558.646,08**
10. JARDIN SOCIAL SAN CAYETANO													
1	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**												
1,4	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.**												
1.4.5	DEMOLICIÓN MANUAL Y RETIRO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN EXISTENTE Y DE SU RESPECTIVO ALISTADO DE SUPERFICIE (INDIFERENTE DEL ESPESOR Y COMPOSICIÓN). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1,00	$ 22.597,00	$ 22.597,00	1.259,40	$ 28.458.661,80	-	$ -	1.259,40	$ 28.458.661,80	1.259,40	$ 28.458.661,80
1.4.8	DESMONTE MANUAL DE TEJAS METÁLICAS TERMOACÚSTICAS Y/O DE TIPO BANDEJA SENCILLA DE CUBIERTA Y/O DE ZINC (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO) Y SU CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1,00	$ 35.924,00	$ 35.924,00	91,04	$ 3.270.520,96	-	$ -	91,04	$ 3.270.520,96	91,04	$ 3.270.520,96
1,5	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.**												
1.5.1	PICADA DE ALISTADO EN MORTERO REALIZADO CON HERRAMIENTA MENOR GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE BURDA PARA ADHERENCIA DE POSTERIOR ALISTADO. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUANDO NO HAY MATERIAL DE ACABADO.	M2	1,00	$ 10.912,00	$ 10.912,00	9,85	$ 107.483,20	9,85	$ 107.483,20	-	$ -	9,85	$ 107.483,20
1,6	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.**												
1.6.26	DESMONTE MANUAL DE LUMINARIAS (INDIFERENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	UN	1,00	$ 14.184,00	$ 14.184,00	58,00	$ 822.672,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1,7	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.**												
1.7.1	RASPADO DE PINTURA EXISTENTE EN CIELO RASOS Y CARAS INFERIORES DE ENTREPISOS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE LISA. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.	M2	1,00	$ 9.741,00	$ 9.741,00	233,55	$ 2.275.010,55	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1,8	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.**												
1.8.6	DEMOLICIÓN MANUAL DE PAÑETES (INDIFERENTE DEL TIPO), INCLUYENDO PROCESO DE RASPADO DE RESTANTES Y LIMPIEZA HASTA DESCUBRIR EL MATERIAL ORIGINAL DE CONSTRUCCIÓN DEL MURO Y/O COLUMNA Y/O VIGA. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUANDO EL MURO DE SOPORTE NO VA A SER DEMOLIDO.	M2	1,00	$ 10.966,00	$ 10.966,00	150,10	$ 1.645.996,60	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.8.17	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM. (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	1,00	$ 24.675,00	$ 24.675,00	76,62	$ 1.890.598,50	76,62	$ 1.890.598,50	-	$ -	76,62	$ 1.890.598,50
1,11	**OTROS PRELIMINARES.**												
1.11.5	DEMOLICIÓN DE FACHALETA EN ESPACATO SOBRE FACHADA, (INCLUYE DEMOLICIÓN DE PEGA Y PAÑETE E MÁX. 5CM - ALTURA ENTRE 2 M Y 8 M - CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	1,00	$ 37.869,00	$ 37.869,00	5,37	$ 203.356,53	5,37	$ 203.356,53	-	$ -	5,37	$ 203.356,53
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
5,5	**ILUMINACIÓN.**												

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA ACTA PARCIAL No.2 PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026	Código: FOR-GIF-020 Versión: 2 Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025 Página: 1 de 1

Clasificación: información pública

1. FECHA ELABORACIÓN:	12	3	2026	4. TIPO DE CONTRATO:	OBRA			
2. ACTA No.	2			5. TIPO DE ACTA PARCIAL:		RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4							

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10676-2025			7. FECHA CONTRATO:	20	11	2025	8. VALOR CONTRATO:	$	13.277.562.249	
9. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:		30	11	2027	11. PLAZO:	24	Meses/días
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:	N/A				14. ADICIONES:	N/A	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11836			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025	19. VALOR CONTRATO:	$	1.993.963.265	
20. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:		30	12	2027	22. PLAZO:	24 MESES 27 DÍAS	Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:	N/A				25. ADICIONES:	N/A	
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025										
27. SUPERVISOR SDIS:	LUIS FELIPE PEÑA VARGAS										

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 12 días del mes de Marzo del año 2026 se reunieron el supervisor Luis Felipe Peña, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Febrero de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)*		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)*	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
5.5.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM 48 W DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 192.642,00	$ 192.642,00	50,00	$ 9.632.100,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.5.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR DE 50 W LED PARA EXTERIORES. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 41.548,00	$ 41.548,00	5,00	$ 207.740,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.5.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CIRCULAR DE 24 W . 11" SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 35.908,00	$ 35.908,00	8,00	$ 287.264,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7	**ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.**												
7,1	**BASES DE PISOS Y AFINADOS.**												
7.1.5	ALISTADO DE PISOS CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 H.=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO.	M2	1,00	$ 49.523,00	$ 49.523,00	9,85	$ 487.801,55	9,85	$ 487.801,55	-	$ -	9,85	$ 487.801,55
7,3	**GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.**												
7.3.1	MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 A.=10,0 CM H.=10,0 CM.	M	1,00	$ 15.151,00	$ 15.151,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
21	**PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.**												
21,1	**SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.**												
21.1.2	RESANES GENERALES MENORES SOBRE SUPERFICIE CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:4 E.=2 CM DANDO ACABADO LISO. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. LA APLICABILIDAD DE ESTE ITEM PARA PAGO DEPENDE DE QUE EL DAÑO SOBRE LA SUPERFICIE NO SUPERE EL 20% DE	M2	1,00	$ 20.508,00	$ 20.508,00	3,49	$ 71.572,92	3,49	$ 71.572,92	-	$ -	3,49	$ 71.572,92
21.1.9	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.	M2	1,00	$ 76.812,00	$ 76.812,00	150,10	$ 11.529.481,20	-	$ -	-	$ -	-	$ -
21,2	**BAJO PLACAS Y OTROS ELEMENTOS HORIZONTALES.**												
21.2.1	RESANE DE FISURAS EN TECHOS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	1,00	$ 31.439,00	$ 31.439,00	233,55	$ 7.342.578,45	-	$ -	-	$ -	-	$ -
22	**PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.**												
22,1	**SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.**												
22.1.4	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	1,00	$ 71.517,00	$ 71.517,00	383,64	$ 27.436.781,88	18,46	$ 1.320.203,82	-	$ -	18,46	$ 1.320.203,82
22.1.7	PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	1,00	$ 13.689,00	$ 13.689,00	585,25	$ 8.011.487,25	516,81	$ 7.074.612,09	-	$ -	516,81	$ 7.074.612,09
22.1.11	PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS, LINEAL A. <= 50CM. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M	1,00	$ 12.878,00	$ 12.878,00	157,47	$ 2.027.898,66	-	$ -	-	$ -	-	$ -
22.1.12	PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDRORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	1,00	$ 29.936,00	$ 29.936,00	150,10	$ 4.493.393,60	18,46	$ 552.618,56	-	$ -	18,46	$ 552.618,56
23	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
23,3	**TRATAMIENTO PARA CUBIERTAS/TERRAZAS.**												
23.3.4	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	1,00	$ 125.559,00	$ 125.559,00	1.295,47	$ 162.657.917,73	36,07	$ 4.528.913,13	1.259,40	$ 158.129.004,60	1.295,47	$ 162.657.917,73
23,4	**CUBIERTAS TRASLÚCIDAS**												
23.4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA PLÁSTICA ONDULADA NO 8, (INCLUIDO ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	1,00	$ 27.433,00	$ 27.433,00	91,04	$ 2.497.500,32	-	$ -	91,04	$ 2.497.500,32	91,04	$ 2.497.500,32
23,8	**OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.**												
23.8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / PLANCHE / SOLAPA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 DS.<=25,0 CM, GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SOPORTES Y/O ANCLAJES, ANTICORROSIVO DONDE REQUIERA, ACABADO CON	M	1,00	$ 53.788,00	$ 53.788,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
23.8.17	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	1,00	$ 41.955,00	$ 41.955,00	247,76	$ 10.394.770,80	-	$ -	247,76	$ 10.394.770,80	247,76	$ 10.394.770,80
SUBTOTAL COSTO DIRECTO JARDÍN SOCIAL SAN CAYETANO					**$ 1.007.154,00**		**$ 285.752.588,50**		**$ 16.237.160,30**		**$ 202.750.458,45**		**$ 218.987.618,75**
11. CASA DE LA SABIDURIA SAN DAVID													
1	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**												
1,3	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.**												
1.3.3	DESMONTE MANUAL DE MARCO Y HOJA DE PUERTA (DE UNA HOJA / HOJA SENCILLA) (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y TAMAÑO). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.	U	1,00	$ 28.037,00	$ 28.037,00	4,00	$ 112.148,00	-	$ -	1,00	$ 28.037,00	1,00	$ 28.037,00
1,4	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.**												
1.4.5	DEMOLICIÓN MANUAL Y RETIRO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN EXISTENTE Y DE SU RESPECTIVO ALISTADO DE SUPERFICIE (INDIFERENTE DEL ESPESOR Y COMPOSICIÓN). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1,00	$ 22.597,00	$ 22.597,00	159,81	$ 3.611.226,57	159,81	$ 3.611.226,57	-	$ -	159,81	$ 3.611.226,57
1,5	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.**												
1.5.1	PICADA DE ALISTADO EN MORTERO REALIZADO CON HERRAMIENTA MENOR GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE BURDA PARA ADHERENCIA DE POSTERIOR ALISTADO. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUANDO NO HAY MATERIAL DE ACABADO.	M2	1,00	$ 10.912,00	$ 10.912,00	153,53	$ 1.675.319,36	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.5.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO DE TIPO LIVIANO (CERÁMICA, BALDOSA, GRES, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO) CON ESPESOR 4 CM O MENOR. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1,00	$ 27.857,00	$ 27.857,00	143,94	$ 4.009.736,58	143,94	$ 4.009.736,58	-	$ -	143,94	$ 4.009.736,58
1.5.10	DESMONTE MANUAL CUIDADOSA Y CONTROLADA DE ACABADO DE PISO DE LISTONES DE MADERA, GARANTIZANDO LA PERMANENCIA Y NO DAÑO DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1,00	$ 33.505,00	$ 33.505,00	1,11	$ 37.190,55	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1,6	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.**												
1.6.21	DESMONTE MANUAL DE APARATOS SANITARIOS DE TIPO CERÁMICO (INDIFERENTE DE SI ES SANITARIO LAVAMANOS ORINAL ETC., TAMAÑO, UBICACIÓN, O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES), EN EL CASO DE LAVAMANOS Y/O LAVAPLATOS INCLUYE SU GRIFERÍA SI ES DE SOBREPONER. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS MENORES A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE DESMONTE DE GRIFERÍAS INCRUSTADAS EN MURO.	UN	1,00	$ 28.037,00	$ 28.037,00	8,00	$ 224.296,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.6.23	DESMONTE MANUAL COMPLETO DE GRIFERÍA TIPO PUSH PARA LAVAMANOS DE SOBREPONER EN MESÓN, Y TODAS SUS PIEZAS. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS MENORES A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	UN	1,00	$ 14.887,00	$ 14.887,00	10,00	$ 148.870,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -

1. FECHA ELABORACIÓN:	12	3	2026	4. TIPO DE CONTRATO:	OBRA			
2. ACTA No.	2			5. TIPO DE ACTA PARCIAL:		RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4							

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10676-2025			7. FECHA CONTRATO:	20	11	2025	8. VALOR CONTRATO:	$ 13.277.562.249
9. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:		30	11	2027	11. PLAZO: 24 Meses/días
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:	N/A				14. ADICIONES: N/A
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO								
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES								
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11836			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025	19. VALOR CONTRATO:	$ 1.993.963.265
20. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:		30	12	2027	22. PLAZO: 24 MESES 27 DÍAS Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:	N/A				25. ADICIONES: N/A
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025								
27. SUPERVISOR SDIS:	LUIS FELIPE PEÑA VARGAS								

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 12 días del mes de Marzo del año 2026 se reunieron el supervisor Luis Felipe Peña, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Febrero de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)*		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)*	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1.6.26	DESMONTE MANUAL DE LUMINARIAS (INDIFERENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES), INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	UN	1,00	$ 14.184,00	$ 14.184,00	64,00	$ 907.776,00	7,00	$ 99.288,00	57,00	$ 808.488,00	64,00	$ 907.776,00
1,7	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.**												
1.7.1	RASPADO DE PINTURA EXISTENTE EN CIELO RASOS Y CARAS INFERIORES DE ENTREPISOS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE LISA. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.	M2	1,00	$ 9.741,00	$ 9.741,00	53,58	$ 521.922,78	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1,8	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.**												
1.8.1	CORTES CON PULIDORA Y DISCO EN MUROS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M	1,00	$ 6.856,00	$ 6.856,00	5,20	$ 35.651,20	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.8.2	RASPADO DE PINTURA EXISTENTE EN MUROS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE LISA. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.	M2	1,00	$ 7.070,00	$ 7.070,00	155,52	$ 1.099.526,40	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.8.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE ENCHAPES Y ACABADOS DE MUROS DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO), Y SU CORRESPONDIENTE PEGA, INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUANDO EL MURO DE SOPORTE NO VA A SER DEMOLIDO.	M2	1,00	$ 10.686,00	$ 10.686,00	26,00	$ 277.836,00	0,17	$ 1.816,62	3,57	$ 38.149,02	3,74	$ 39.965,64
1.8.6	DEMOLICIÓN MANUAL DE PAÑETES (INDIFERENTE DEL TIPO), INCLUYENDO PROCESO DE RASPADO DE RESTANTES Y LIMPIEZA HASTA DESCUBRIR EL MATERIAL ORIGINAL DE CONSTRUCCIÓN DEL MURO Y/O COLUMNA Y/O VIGA. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUANDO EL MURO DE SOPORTE NO VA A SER DEMOLIDO.	M2	1,00	$ 10.966,00	$ 10.966,00	26,00	$ 285.116,00	0,17	$ 1.864,22	3,57	$ 39.148,62	3,74	$ 41.012,84
1.8.17	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM. (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	1,00	$ 24.675,00	$ 24.675,00	24,95	$ 615.641,25	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1,9	**DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES.**												
1.9.10	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	1,00	$ 53.593,00	$ 53.593,00	2,60	$ 139.341,80	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1,10	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE OTROS ELEMENTOS.**												
1.10.1	DESMONTE MANUAL CUIDADOSO Y CONTROLADO DE VIDRIOS EXISTENTES, GARANTIZANDO QUE NO SE QUIEBRE O SE ROMPA NINGUNO DE LOS ELEMENTOS. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, EMBALAJE Y RECUBRIMIENTO FINAL CON LÁMINAS DE CARTÓN CORRUGADO RESPECTIVAMENTE AMARRADAS CON ZUNCHO, TRANSPORTE Y PROCESO DE ALMACENAMIENTO PARA LOS ELEMENTOS REUTILIZABLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES.	M2	1,00	$ 6.474,00	$ 6.474,00	193,38	$ 1.251.942,12	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2	**MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.**												
2,1	**EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS**												
2.1.1	DESCAPOTE MANUAL DE CAPA VEGETAL H.PROM<=30 CM. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1,00	$ 16.800,00	$ 16.800,00	138,48	$ 2.326.464,00	78,42	$ 1.317.456,00	60,06	$ 1.009.008,00	138,48	$ 2.326.464,00
2.1.5	EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ANCHO<= 1.00 M PROFUNDIDAD <= 1.20 M. INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS.	M	1,00	$ 42.476,00	$ 42.476,00	5,20	$ 220.875,20	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2,2	**CONCRETOS**												
2.2.2	CONCRETO POBRE DE LIMPIEZA /SOLADO E.= 5 CM F'C=2500 PSI.	M2	1,00	$ 26.400,00	$ 26.400,00	2,60	$ 68.640,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2,4	**ELEMENTOS VARIOS EN CONCRETO**												
2.4.2	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO DE 3000PSI DE 20 A 30 CM DE PROFUNDIDAD CON REJILLA PLÁSTICA ANTIDESLIZANTE. INCLUYE ACABADO, PENDIENTADO Y MEDIA CAÑA	M	1,00	$ 343.636,00	$ 343.636,00	5,20	$ 1.786.907,20	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3	**MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.**												
3,1	**MAMPOSTERÍA DE ARCILLA.**												
3.1.2	MUROS E =10 CM EN BLOQUE HUECO DE ARCILLA NO.4 33X9X23 CM (L X A X H), SUPERFICIE ESTRIADA. INCLUYE MORTERO DE PEGA Y EMBOQUILLE. NO INCLUYE ACEROS DE REFUERZOS, NI GRAFILES, NI GROUTING DE DOVELADO.	M2	1,00	$ 46.615,00	$ 46.615,00	0,69	$ 32.164,35	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS (REDES Y EQUIPOS).**												
4,1	**TUBERIAS Y ACCESORIOS**												
4.1.35	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	1,00	$ 42.154,00	$ 42.154,00	21,00	$ 885.234,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4.1.36	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	1,00	$ 44.640,00	$ 44.640,00	3,00	$ 133.920,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4.1.59	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO SANITARIO A PISO 4"	UN	1,00	$ 53.058,00	$ 53.058,00	1,00	$ 53.058,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4,2	**VÁLVULAS Y/O REGISTROS DE CONTROL.**												
4.2.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO CORTINA 3/4"	UN	1,00	$ 155.262,00	$ 155.262,00	3,00	$ 465.786,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
5,1	**INTERRUPTORES Y SENSORES**												
5.1.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO INLCUYE APARATO	UN	1,00	$ 37.500,00	$ 37.500,00	1,00	$ 37.500,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5,5	**ILUMINACIÓN.**												
5.5.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO TORTUGA 12W 100-277V.	UN	1,00	$ 30.029,00	$ 30.029,00	57,00	$ 1.711.653,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.5.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 192.065,00	$ 192.065,00	5,00	$ 960.325,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.5.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA 2X18WATIOS TUBO T8 DE SOBREPONER	UN	1,00	$ 70.135,00	$ 70.135,00	7,00	$ 490.945,00	7,00	$ 490.945,00	-	$ -	7,00	$ 490.945,00

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA ACTA PARCIAL No.2 PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026	Código: FOR-GIF-020 Versión: 2 Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025 Página: 1 de 1

Clasificación: información pública

1. FECHA ELABORACIÓN:	12	3	2026	4. TIPO DE CONTRATO:	OBRA			
2. ACTA No.	2			5. TIPO DE ACTA PARCIAL:		RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4							

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10676-2025			7. FECHA CONTRATO:	20	11	2025	8. VALOR CONTRATO:	$ 13.277.562.249
9. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:		30	11	2027	11. PLAZO: 24 Meses/días
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:	N/A				14. ADICIONES: N/A
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO								
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES								
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11836			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025	19. VALOR CONTRATO:	$ 1.993.963.265
20. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:		30	12	2027	22. PLAZO: 24 MESES 27 DÍAS Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:	N/A				25. ADICIONES: N/A
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025								
27. SUPERVISOR SDIS:	LUIS FELIPE PEÑA VARGAS								

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 12 días del mes de Marzo del año 2026 se reunieron el supervisor Luis Felipe Peña, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Febrero de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)*		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)*	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
5.5.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED CIRCULAR DE 18 W 8" INCRUSTAR	UN	1,00	$ 40.483,00	$ 40.483,00	2,00	$ 80.966,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7	**ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.**												
7,1	**BASES DE PISOS Y AFINADOS.**												
7.1.1	ALISTADO DE PISO CON MORTERO 1:3 H.= 2 CM, SIN PENDIENTE.	M2	1,00	$ 24.645,00	$ 24.645,00	42,32	$ 1.042.976,40	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7.1.5	ALISTADO DE PISOS CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 H.=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO.	M2	1,00	$ 49.523,00	$ 49.523,00	225,14	$ 11.149.608,22	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7,2	**ACABADO DE PISOS.**												
7.2.14	PISO EN CAUCHO PLAY POLYFORM 4 MM	M2	1,00	$ 123.466,00	$ 123.466,00	70,54	$ 8.709.291,64	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO MIKONOS BLANCO 33.8 X 33.8 CM	M2	1,00	$ 127.357,00	$ 127.357,00	70,85	$ 9.023.243,45	70,85	$ 9.023.243,45	-	$ -	70,85	$ 9.023.243,45
7,3	**GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.**												
7.3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 10 CM	M	1,00	$ 26.647,00	$ 26.647,00	54,40	$ 1.449.596,80	44,38	$ 1.182.593,86	-	$ -	44,38	$ 1.182.593,86
7.3.6	GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M	1,00	$ 50.023,00	$ 50.023,00	7,32	$ 366.168,36	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7.3.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN PORCELANATO DE 8 A 10 CM DE ALTO	M	1,00	$ 23.195,00	$ 23.195,00	26,04	$ 603.997,80	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7,4	**OTROS**												
7.4.1	BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A = 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M	1,00	$ 64.673,00	$ 64.673,00	3,53	$ 228.295,69	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7.4.5	CINTA ANTIDESLIZANTE A = 2 CM	M	1,00	$ 3.456,00	$ 3.456,00	39,60	$ 136.857,60	-	$ -	-	$ -	-	$ -
8	**ACABADOS SOBRE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
8.2	ENCHAPE DE PARED CON BALDOSA DE CERÁMICA DE ENCHAPE 25 X 35 CM COLOR BLANCO. INCLUYE WIN ESQUINERO PLÁSTICO, REMATE DE BORDE EN REDONDEL PLÁSTICO Y EMBOQUILLE, PEGADO CON MEZCLA LISTA DE FÁBRICA Y EMBOQUILLES.	M2	1,00	$ 126.722,00	$ 126.722,00	26,00	$ 3.294.772,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
9,1	**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
9.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SOBREPONER LLAVE MULTIPUNTO, MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	1,00	$ 544.774,00	$ 544.774,00	3,36	$ 1.830.440,64	-	$ -	-	$ -	-	$ -
9,3	**OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
9.3.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS PARA CARCAMO EN ACERO INOX DE 0.28 X 0.80 X 0.15 EN LAMINA MICRO PERFORADA CALIBRE 18	UN	1,00	$ 169.821,00	$ 169.821,00	12,00	$ 2.037.852,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
11	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
11.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	1,00	$ 405.393,00	$ 405.393,00	23,00	$ 9.324.039,00	8,00	$ 3.243.144,00	7,00	$ 2.837.751,00	15,00	$ 6.080.895,00
11.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20	UN	1,00	$ 24.550,00	$ 24.550,00	3,00	$ 73.650,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
11.48	INSTALACIÓN DE TUBERIA DE DRENAJE 4"	M	1,00	$ 64.641,00	$ 64.641,00	2,00	$ 129.282,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
15	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
15,1	**CERRADURAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
15.1.3	CERROJO DE SEGURIDAD TIPO TEJO. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS.	UN	1,00	$ 75.515,00	$ 75.515,00	4,00	$ 302.060,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
15,2	**VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
15.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PELÍCULA DE SEGURIDAD 4 MICRAS (AMBAS CARAS)	M2	1,00	$ 101.945,00	$ 101.945,00	269,90	$ 27.514.955,50	245,77	$ 25.055.022,65	-	$ -	245,77	$ 25.055.022,65
16	**OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
16.13	OBRAS EXTERIORES DE JARDINERIA Y URBANISMO	M2	1,00	$ 77.165,00	$ 77.165,00	153,53	$ 11.847.142,45	-	$ -	-	$ -	-	$ -
19	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**												
19.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1,00	$ 4.546,00	$ 4.546,00	1.688,87	$ 7.677.603,02	-	$ -	-	$ -	-	$ -
21	**PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.**												
21,1	**SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.**												
21.1.2	RESANES GENERALES MENORES SOBRE SUPERFICIE CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:4 E.=2 CM DANDO ACABADO LISO. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. LA APLICABILIDAD DE ESTE ÍTEM PARA PAGO DEPENDE DE QUE EL DAÑO SOBRE LA SUPERFICIE NO SUPERE EL 20% DE LA MISMA.	M2	1,00	$ 20.508,00	$ 20.508,00	43,90	$ 900.301,20	-	$ -	-	$ -	-	$ -
21.1.9	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.	M2	1,00	$ 76.812,00	$ 76.812,00	26,00	$ 1.997.112,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
22	**PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.**												
22,1	**SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.**												
22.1.4	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	1,00	$ 71.517,00	$ 71.517,00	41,65	$ 2.978.683,05	-	$ -	-	$ -	-	$ -
22.1.7	PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	1,00	$ 13.689,00	$ 13.689,00	816,18	$ 11.172.688,02	-	$ -	-	$ -	-	$ -
22.1.11	PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS, LINEAL A. <= 50CM. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M	1,00	$ 12.878,00	$ 12.878,00	103,36	$ 1.331.070,08	-	$ -	-	$ -	-	$ -

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

ACTA PARCIAL No.2
PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

Código: FOR-GIF-020	
Versión: 2	
Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025	
Página: 1 de 1	

Clasificación: información pública

1. FECHA ELABORACIÓN:	12	3	2026	4. TIPO DE CONTRATO:	OBRA		
2. ACTA No.	2			5. TIPO DE ACTA PARCIAL:		RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES	
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4						

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10676-2025			7. FECHA CONTRATO:	20	11	2025		8. VALOR CONTRATO:	$	13.277.562.249
9. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:		30	11	2027	11. PLAZO:	24	Meses/días
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:	N/A				14. ADICIONES:	N/A	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11836			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025		19. VALOR CONTRATO:	$	1.993.963.265
20. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:		30	12	2027	22. PLAZO:	24 MESES 27 DÍAS	Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:	N/A				25. ADICIONES:	N/A	
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025										
27. SUPERVISOR SDIS:	LUIS FELIPE PEÑA VARGAS										

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 12 días del mes de Marzo del año 2026 se reunieron el supervisor Luis Felipe Peña, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Febrero de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)*		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)*	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
22.1.12	PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDRORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ALCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	1,00	$ 29.936,00	$ 29.936,00	16,55	$ 495.440,80	-	$ -	-	$ -	-	$ -
23	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
23,3	**TRATAMIENTO PARA CUBIERTAS/TERRAZAS.**												
23.3.4	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	1,00	$ 125.559,00	$ 125.559,00	153,53	$ 19.277.073,27	-	$ -	-	$ -	-	$ -
23.3.5	MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE PARA CUBIERTAS 1:4 A.=10 H.=10 CM.	M	1,00	$ 13.566,00	$ 13.566,00	92,46	$ 1.254.312,36	-	$ -	-	$ -	-	$ -
23,8	**OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.**												
23.8.18	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLANTE ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA VENTANAS O MARQUESINAS EXISTENTES CON FILTRACIONES DE AGUA	M	1,00	$ 25.409,00	$ 25.409,00	250,03	$ 6.353.012,27	-	$ -	-	$ -	-	$ -
SUBTOTAL COSTO DIRECTO CASA SABIDURIA SAN DAVID					**$ 3.929.261,00**		**$ 166.709.503,99**		**$ 48.036.336,95**		**$ 4.760.581,64**		**$ 52.796.918,59**
12. JARDÍN INFANTIL MARICHUELA													
1	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**												
1,3	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.**												
1.3.2	DESMONTE MANUAL DE MARCO DIVISIONES Y VIDRIOS DE VENTANAS METÁLICAS (INDIFERENTE DEL TAMAÑO). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.	M2	1,00	$ 18.707,00	$ 18.707,00	15,82	$ 295.944,74	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1,4	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.**												
1.4.5	DEMOLICIÓN MANUAL Y RETIRO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN EXISTENTE Y DE SU RESPECTIVO ALISTADO DE SUPERFICIE (INDIFERENTE DEL ESPESOR Y COMPOSICIÓN). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1,00	$ 22.597,00	$ 22.597,00	4,50	$ 101.686,50	4,50	$ 101.686,50	-	$ -	4,50	$ 101.686,50
1.4.7	DESMONTE MANUAL DE TEJAS DE ASBESTO CEMENTO Y/O FIBROCEMENTO DE CUBIERTA (INDIFERETE DEL TIPO Y TAMAÑO), Y SUS CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL, TRANSPORTE Y PROCESO DE EMBALAJE PARA ELEMENTOS PELIGROSOS.	M2	1,00	$ 72.169,00	$ 72.169,00	559,30	$ 40.364.121,70	257,63	$ 18.592.899,47	-	$ -	257,63	$ 18.592.899,47
1,6	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.**												
1.6.26	DESMONTE MANUAL DE LUMINARIAS (INDIFERENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	UN	1,00	$ 14.184,00	$ 14.184,00	49,00	$ 695.016,00	49,00	$ 695.016,00	-	$ -	49,00	$ 695.016,00
1.6.28	DESMONTE DE PUNTO ELÉTRICO EN TECHO, PISO O PARED. INCLUYE RETIRO DE TUBERIA, CABLE, CAJA Y HERRAJES. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	UN	1,00	$ 19.177,00	$ 19.177,00	49,00	$ 939.673,00	49,00	$ 939.673,00	-	$ -	49,00	$ 939.673,00
1,7	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.**												
1.7.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE CIELO RASO EN PANELERÍA LIVIANA (SISTEMA DRYWALL, INDIFERENTE DEL MATERIAL DE ACABADO DE LOS PANELES), CONTEMPLANDO EL DESMONTE DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ANCLAJE. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1,00	$ 20.627,00	$ 20.627,00	148,12	$ 3.055.271,24	148,12	$ 3.055.271,24	-	$ -	148,12	$ 3.055.271,24
1,8	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.**												
1.8.11	DESMONTE / DEMOLICIÓN MANUAL DE MURO / DIVISIÓN UNA O DOS CARAS EN SISTEMA DRYWALL CON LÁMINAS DE FIBROCEMENTO DE ESPESOR HASTA 10 MM, CONTEMPLANDO LA TOTALIDAD DE SU ESTRUCTURA DE SOPORTE Y AISLAMIENTO ACÚSTICO (CUANDO APLIQUE). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1,00	$ 23.218,00	$ 23.218,00	10,48	$ 243.324,64	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1,11	**OTROS PRELIMINARES.**												
1.11.10	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO	M	1,00	$ 6.605,00	$ 6.605,00	81,42	$ 537.779,10	81,42	$ 537.779,10	-	$ -	81,42	$ 537.779,10
2	**MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.**												
2,6	**ESTRUCTURAS METALICAS**												
2.6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	1,00	$ 18.149,00	$ 18.149,00	5.611,10	$ 101.835.853,90	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3	**MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.**												
3,5	**RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE MAMPOSTERÍAS.**												
3.5.5	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	1,00	$ 23.019,00	$ 23.019,00	6,06	$ 139.495,14	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
5,1	**INTERRUPTORES Y SENSORES**												
5.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12AWG (FASE+ RETORNO+TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 199.311,00	$ 199.311,00	21,00	$ 4.185.531,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 (FASE+ RETORNO+RETORNO +TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 218.382,00	$ 218.382,00	4,00	$ 873.528,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 (FASE+ RETORNO+RETORNO +TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 216.629,00	$ 216.629,00	1,00	$ 216.629,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE GFCI 15A , INLUYE APARATO	UN	1,00	$ 45.512,00	$ 45.512,00	3,00	$ 136.536,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE 15 A , INLUYE APARATO	UN	1,00	$ 49.640,00	$ 49.640,00	13,00	$ 645.320,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

ACTA PARCIAL No.2
PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

Código: FOR-GIF-020	
Versión: 2	
Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025	
Página: 1 de 1	

Clasificación: información pública

1. FECHA ELABORACIÓN:	12	3	2026	4. TIPO DE CONTRATO:	OBRA		
2. ACTA No.	2			5. TIPO DE ACTA PARCIAL:		RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES	
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4						

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10676-2025			7. FECHA CONTRATO:	20	11	2025	8. VALOR CONTRATO:	$ 13.277.562.249
9. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:		30	11	2027	11. PLAZO:	24	Meses/días
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:	N/A				14. ADICIONES:	N/A	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO									
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES									
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11836			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025	19. VALOR CONTRATO:	$ 1.993.963.265
20. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:		30	12	2027	22. PLAZO:	24 MESES 27 DÍAS	Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:	N/A				25. ADICIONES:	N/A	
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025									
27. SUPERVISOR SDIS:	LUIS FELIPE PEÑA VARGAS									

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 12 días del mes de Marzo del año 2026 se reunieron el supervisor Luis Felipe Peña, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoria, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Febrero de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)*		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)*	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
5.1.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO REGULABLE TIPO INDUSTRIAL DE 3X30A 50 KA	UN	1,00	$ 350.787,00	$ 350.787,00	1,00	$ 350.787,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X30A 10 KA	UN	1,00	$ 35.893,00	$ 35.893,00	6,00	$ 215.358,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.1.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 3X20A 10 KA	UN	1,00	$ 101.875,00	$ 101.875,00	1,00	$ 101.875,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5,2	**SALIDAS**												
5.2.2	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 233.378,00	$ 233.378,00	1,00	$ 233.378,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.2.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 234.104,00	$ 234.104,00	92,00	$ 21.537.568,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSFH Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 315.585,00	$ 315.585,00	8,00	$ 2.524.680,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5,3	**TABLEROS Y OTROS**												
5.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	1,00	$ 717.870,00	$ 717.870,00	1,00	$ 717.870,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA 20X20X10CM CON PUERTA Y CERRADURA.	UN	1,00	$ 57.862,00	$ 57.862,00	5,00	$ 289.310,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.3.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	UN	1,00	$ 60.035,00	$ 60.035,00	66,00	$ 3.962.310,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5,4	**CANALIZACIONES Y CABLEADO ELÉCTRICO.**												
5.4.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3N°6 (F) + 1N°6 (N) + 1N°8 (T) AWG LSHF	M	1,00	$ 65.644,00	$ 65.644,00	15,00	$ 984.660,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.4.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	1,00	$ 60.587,00	$ 60.587,00	170,00	$ 10.299.790,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.4.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1-1/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	1,00	$ 92.434,00	$ 92.434,00	15,00	$ 1.386.510,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5,5	**ILUMINACIÓN.**												
5.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 2.4W, MICKEY MOUSE 100-240 V AUTONOMIA MÍNIMA 90 MINUTOS . INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 69.605,00	$ 69.605,00	8,00	$ 556.840,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.5.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 192.065,00	$ 192.065,00	20,00	$ 3.841.300,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.5.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM 48 W DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 192.642,00	$ 192.642,00	46,00	$ 8.861.532,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.5.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR DE 50 W LED PARA EXTERIORES. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 41.548,00	$ 41.548,00	7,00	$ 290.836,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.5.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA 2X18WATIOS TUBO T8 DE SOBREPONER	UN	1,00	$ 70.135,00	$ 70.135,00	16,00	$ 1.122.160,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.5.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADA DE 18 W SOBRE PONER, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 52.758,00	$ 52.758,00	3,00	$ 158.274,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6	**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
6,1	**SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
6.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR FOTOELÉCTRICO CON BASE	UN	1,00	$ 220.619,00	$ 220.619,00	14,00	$ 3.088.666,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR TÉRMICO CON BASE	UN	1,00	$ 263.215,00	$ 263.215,00	1,00	$ 263.215,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORNETA CON LUZ DE ALARMA (LUZ ESTROBOSCÓPICA)	UN	1,00	$ 173.638,00	$ 173.638,00	3,00	$ 520.914,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN MANUAL	UN	1,00	$ 272.141,00	$ 272.141,00	3,00	$ 816.423,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STOPPER II	UN	1,00	$ 459.176,00	$ 459.176,00	3,00	$ 1.377.528,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE INCENDIO CON CAPACIDAD DE 125 SENSORES Y 125 MÓDULOS EXPANDIBLE A UN SEGUNDO LAZO. INCLUYE PROGRAMACION DEL PANEL Y DISPOSITIVOS PERIFERICOS	UN	1,00	$ 7.472.944,00	$ 7.472.944,00	1,00	$ 7.472.944,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6.1.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FPLR METRO LINEAL	M	1,00	$ 8.605,00	$ 8.605,00	190,00	$ 1.634.950,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
9,2	**CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			$ -									
9.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE CORREDIZAS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	1,00	$ 208.378,00	$ 208.378,00	10,48	$ 2.183.801,44	-	$ -	-	$ -	-	$ -
14	**CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).**												
14,1	**CIELOS RASOS.**												
14.1.1	CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC E=10MM CON ACABADO LISO, CON ESTRUCTURA EN ÁNGULOS, OMEGAS Y VIGUETAS GALVANIZADAS EN CAL.26, ESTRUCTURA ANCLADA MUROS Y ESTRUCTURA CON CHAZO DE EXPANSIÓN O CON TIROS. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN E IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA.	M2	1,00	$ 107.142,00	$ 107.142,00	140,91	$ 15.097.379,22	-	$ -	-	$ -	-	$ -
15	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
15,2	**VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
15.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO CRUDO / FLOTADO INCOLORO E.=4,0 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD EN AMBAS CARAS. INCLUYE INSTALACIÓN CON EMPAQUE SILICONADO Y SILICONA ESTRUCTURAL. NO INCLUYE CARPINTERÍA DE NINGÚN TIPO.	M2	1,00	$ 152.990,00	$ 152.990,00	3,93	$ 601.250,70	-	$ -	-	$ -	-	$ -

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

ACTA PARCIAL No.2
PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

Código: FOR-GIF-020	
Versión: 2	
Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025	
Página: 1 de 1	

Clasificación: información pública

1. FECHA ELABORACIÓN:	12	3	2026	4. TIPO DE CONTRATO:	OBRA		
2. ACTA No.	2			5. TIPO DE ACTA PARCIAL:		RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES	
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4						

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10676-2025			7. FECHA CONTRATO:	20	11	2025	8. VALOR CONTRATO:	$ 13.277.562.249
9. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:		30	11	2027	11. PLAZO:	24	Meses/días
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:	N/A				14. ADICIONES:	N/A	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11836			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025	19. VALOR CONTRATO:	$ 1.993.963.265
20. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:		30	12	2027	22. PLAZO:	24 MESES 27 DÍAS	Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:	N/A				25. ADICIONES:	N/A	
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025										
27. SUPERVISOR SDIS:	LUIS FELIPE PEÑA VARGAS										

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 12 días del mes de Marzo del año 2026 se reunieron el supervisor Luis Felipe Peña, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoria, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Febrero de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)*		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)*	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
19	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**												
19.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1,00	$ 4.546,00	$ 4.546,00	1.290,39	$ 5.866.112,94	-	$ -	-	$ -	-	$ -
22	**PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.**												
22,3	**SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA.**												
22.1.11	PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS, LINEAL A. <= 50CM. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M	1,00	$ 12.878,00	$ 12.878,00	443,86	$ 5.716.029,08	443,86	$ 5.716.029,08	-	$ -	443,86	$ 5.716.029,08
22,3	**SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA.**												
22.3.5	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	1,00	$ 37.231,00	$ 37.231,00	445,72	$ 16.594.601,32	117,29	$ 4.366.823,99	-	$ -	117,29	$ 4.366.823,99
23	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
23,3	**TRATAMIENTO PARA CUBIERTAS/TERRAZAS.**												
23.3.4	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	1,00	$ 125.559,00	$ 125.559,00	65,23	$ 8.190.213,57	45,99	$ 5.774.458,41	-	$ -	45,99	$ 5.774.458,41
23,4	**CUBIERTAS TRASLÚCIDAS**												
23.4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	1,00	$ 253.100,00	$ 253.100,00	519,36	$ 131.450.016,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
23.4.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA ECOROOF DIMENSIÓN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13	M2	1,00	$ 99.728,00	$ 99.728,00	14,76	$ 1.471.985,28	-	$ -	-	$ -	-	$ -
23.4.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	1,00	$ 148.455,00	$ 148.455,00	45,26	$ 6.719.073,30	-	$ -	-	$ -	-	$ -
23,8	**OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.**												
23.8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DS.<=25,0 CM, GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SOPORTES Y/O ANCLAJES, ANTICORROSIVO DONDE REQUIERA, ACABADO CON PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS SOBRE LAS DOS CARAS DEL ELEMENTO. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN LA LONGITUD DEL FLANCHE.	M	1,00	$ 53.788,00	$ 53.788,00	51,83	$ 2.787.832,04	-	$ -	-	$ -	-	$ -
23.8.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE EN TUBERÍA PVCS 3", INSTALADA EN ALTURAS HASTA 10,00 M. INCLUYE UNIONES CODOS TÉS YES Y DEMÁS ACCESORIOS PARA EL CORRECTO TENDIDO Y FUNCIONAMIENTO DE LA TUBERÍA. NO INCLUYE ACCESORIOS ESPECIALES COMO YES DOBLES, BRIDAS DE CONEXIÓN, JUNTAS DE EXPANSIÓN, U SIMILARES QUE EXCEDAN DE MANERA CONSIDERABLE EL COSTOS DE LOS ACCESORIOS ORDINARIOS.	M	1,00	$ 45.109,00	$ 45.109,00	33,00	$ 1.488.597,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
23.8.17	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	1,00	$ 41.955,00	$ 41.955,00	60,56	$ 2.540.794,80	-	$ -	-	$ -	-	$ -
SUBTOTAL COSTO DIRECTO JARDÍN INFANTIL MARICHUELA					**$ 14.073.930,00**		**$ 427.583.074,65**		**$ 39.779.636,79**		**$ -**		**$ 39.779.636,79**
13. CDC COLINAS													
1	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**												
1,4	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.**												
1.4.2	DESMONTE MANUAL DE CANAL DS.<=50 CM INDIFERENTE DE SU MATERIAL (POLÍMERO, LÁMINA DE ACERO NEGRO O GALVANIZADO, ARCILLA, ETC.), INCLUYENDO EL RETIRO DEL SISTEMA DE SOPORTERÍA RELACIONADO A LA CANAL. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES.	M	1,00	$ 12.903,00	$ 12.903,00	76,74	$ 990.176,22	76,74	$ 990.176,22	-	$ -	76,74	$ 990.176,22
1.4.8	DESMONTE MANUAL DE TEJAS METALICAS TERMOACUSTICAS Y/O DE TIPO BANDEJA SENCILLA DE CUBIERTA Y/O DE ZINC (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO) Y SU CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1,00	$ 35.924,00	$ 35.924,00	228,49	$ 8.208.274,76	228,49	$ 8.208.274,76	-	$ -	228,49	$ 8.208.274,76
3	**MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.**												
3,5	**RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE MAMPOSTERÍAS.**												
3.5.1	RASPADO DE SUPERFICIE EN MUROS, REALIZADO CON GRATA METALICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE RESULTANTE LISA, LIMPIA DE RESIDUOS SALES Y FLUORESCENCIAS. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.	M2	1,00	$ 9.628,00	$ 9.628,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS (REDES Y EQUIPOS).**												
4,1	**TUBERIAS Y ACCESORIOS**												
4.1.42	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCS 2"; INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXION, BIFURCACION Y REDUCCION. NO INCLUYE EXCAVACION, REGATAS, DEMOLICIONES O ELEMENTOS DE FIJACION	M	1,00	$ 34.187,00	$ 34.187,00	4,00	$ 136.748,00	4,00	$ 136.748,00	-	$ -	4,00	$ 136.748,00
22	**PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.**												
22,1	**SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.**												
22.1.4	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	1,00	$ 71.517,00	$ 71.517,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
22.1.7	PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	1,00	$ 13.689,00	$ 13.689,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
23	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
23,4	**CUBIERTAS TRASLÚCIDAS**												
23.1.6	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA O TIPO SÁNDWICH, INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y SELLO DE GOTERAS.	M2	1,00	$ 42.510,00	$ 42.510,00	277,00	$ 11.775.270,00	277,00	$ 11.775.270,00	-	$ -	277,00	$ 11.775.270,00
23,8	**OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.**												
23.8.5	CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	1,00	$ 82.182,00	$ 82.182,00	112,85	$ 9.274.238,70	112,85	$ 9.274.238,70	-	$ -	112,85	$ 9.274.238,70
SUBTOTAL COSTO DIRECTO CDC COLINAS					**$ 302.540,00**		**$ 30.384.707,68**		**$ 30.384.707,68**		**$ -**		**$ 30.384.707,68**

34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO		$ 10.021.558.041,00	$ 3.574.266.762,85	$ 798.254.264,59	$ 573.924.935,88	$ 1.372.179.200,47
35. DESCRIPCIÓN	%					
ADMINISTRACIÓN	27,49%	$ 2.754.926.306,00	$ 982.565.933,00	$ 219.440.097,34	$ 157.771.964,87	$ 377.212.062,21
IMPREVISTO	1,00%	$ 100.215.580,00	$ 35.742.668,00	$ 7.982.542,65	$ -	$ 7.982.542,65
UTILIDAD	4,00%	$ 400.862.322,00	$ 142.970.671,00	$ 31.930.170,58	$ 22.956.997,44	$ 54.887.168,02
SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A+I+U)		$ 3.256.004.208,00	$ 1.161.279.272,00	$ 259.352.810,57	$ 180.728.962,31	$ 440.081.772,88
AJUSTE AL PESO		$ -	$ -	-$ 0,16	-$ 0,19	-$ 0,35
ANTICIPO		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
36. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO		$ 13.277.562.249,00	$ 4.735.546.034,85	$ 1.057.607.075,00	$ 754.653.898,00	$ 1.812.260.973,00

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA ACTA PARCIAL No.2 PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026	Código: FOR-GIF-020 Versión: 2 Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025 Página: 1 de 1

Clasificación: información pública

1. FECHA ELABORACIÓN:	12	3	2026	4. TIPO DE CONTRATO:	OBRA						
2. ACTA No.	2			5. TIPO DE ACTA PARCIAL:		RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES			
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4										

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10676-2025			7. FECHA CONTRATO:	20	11	2025		8. VALOR CONTRATO:	$	13.277.562.249
9. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:		30	11	2027	11. PLAZO:	24	Meses/días
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:	N/A				14. ADICIONES:	N/A	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11836			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025		19. VALOR CONTRATO:	$	1.993.963.265
20. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:		30	12	2027	22. PLAZO:	24 MESES 27 DÍAS	Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:	N/A				25. ADICIONES:	N/A	
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025										
27. SUPERVISOR SDIS:	LUIS FELIPE PEÑA VARGAS										

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 12 días del mes de Marzo del año 2026 se reunieron el supervisor Luis Felipe Peña, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Febrero de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)*		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)*	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR

C. OBSERVACIONES

Nota: De acuerdo a lo estipulado en el pliego de condiciones proceso SDIS-LP-006-2025LPEI literal 2.6 FORMA DE PAGO " (...) contratista de obra deberá justificar los imprevistos, en concordancia con la metodología establecida por la Entidad y en los formatos definidos para tal fin (Formato FOR-GIF-012) para cada acta parcial de pago; por lo cual, deberá presentar los soportes de los costos establecidos como imprevistos los cuales deberán ser presentados, aprobados y avalados a la interventoria, de no contar con el respectivo soporte generado para el periodo del acta parcial, no se realizará el respectivo pago".

LOS VALORES UNITARIOS DE LA PRESENTE ACTA TIENEN EL INCREMENTO PREVISTO PARA LA VIGENCIA 2026 DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 10.4.1. DEL ANEXO TÉCNICO DEL CONTRATO DE OBRA NO. 10676 DE 2025, EL CUAL ESTABLECE LO SIGUIENTE: "PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PRECIOS PARA LAS VIGENCIAS 2026 Y 2027 SE EMPLEARÁ EL VALOR CORRESPONDIENTE AL 3% CORRESPONDIENTE A LA PROYECCIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) NACIONAL DE MEDIANO PLAZO CONSIDERADO EN LOS SUPUESTOS MACROECONÓMICOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - MFMP 2025 (JUNIO DE 2025) Y BANCO DE LA REPÚBLICA".

D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II *(MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)*

DESCRIPCION	37. No. INFORME MENSUAL	38. PERIODO	39. NOMBRE DEL ARCHIVO	40. PANTALLAZOS SECOP II
INFORME TÉCNICO	3	01 de febrero al 28 de enero 2026	202512_Pago 1-Informe Tecnico No. 1_10676-2025 202601_Pago 1-Informe Tecnico No. 2_10676-2025	
INFORME SOCIAL	3	01 de febrero al 28 de enero 2026	202512_Pago 1-Informe Social No. 1_10676-2025 202601_Pago 2-Informe Social No. 2_10676-2025	
INFORME AMBIENTAL	3	01 de febrero al 28 de enero 2026	202512_Pago 1-Informe Ambiental No. 1_10676-2025 202601_Pago 2-Informe Ambiental No. 2_10676-2025	
INFORME SST	3	01 de febrero al 28 de enero 2026	202512_Pago 1-Informe SST No. 1_10676-2025 202601_Pago 2-Informe SST No. 2_10676-2025	
INFORME DE SUPERVISION	3	01 de febrero al 28 de enero 2026	202512_Pago 1-Informe Supervisión No. 1_10676-2025 202601_Pago 2-Informe Supervisión No. 2_10676-2025	
ACTA PARCIAL	2	01 de febrero al 28 de enero 2026	202601_Pago 1 Corte General obra_Acta 1_10676-2025	
SOPORTE PAGO SDH	2	01 de febrero al 28 de enero 2026	FE 1 - PAGO HACIENDA_ACTA 1 FE 2 - PAGO HACIENDA_ACTA 2	
FACTURA	2	01 de febrero al 28 de enero 2026	FACTURA_FE1_DISTRITO_ACTA 1 FACTURA_FE2_ADULTO MAYOR_ACTA 1	
FORMATO MC 14	2	01 de febrero al 28 de enero 2026	MC-14_DISTRITO_ACTA 1 MC-14_ADULTO MAYOR_ACTA 1	

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con e manual de interventoría, en Bogotá, D. C., a los 12 días del mes de Marzo del año 2026

Nombre: WILLIAM CARDONA OLMOS
C.C. 79.958.441
Rep Legal. CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES
Nit. 902002639-7

Nombre: NADRA CONSTANZA CASTAÑEDA HORTA
C.C. No. 52.489.943
Rep legal CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025
Nit. 902006602-3

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

Bogotá, 12 de marzo de 2026 FRONT-*070-11836-2026*

Señores
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Dr. Johnny Edward Padilla Ariza
Subdirector de Plantas Físicas
Atn: Arq. Luis Felipe Peña Vargas
Apoyo a la Supervisión
Cra. 7 No 32 - 16 / Pisos 19 - Ciudadela San Martin

REF: ***Contrato de Obra No. 10676-2025***.

OBJETO: *Realizar la Ejecución de Actividades de Obra para la Optimización de la Infraestructura de los Centros, Sedes y Predios donde La Secretaría Distrital de Integración Social presta sus servicios sociales o requiera de su intervención, en el Marco de la Implementación del Sistema Distrital de Cuidado – Grupo 4.*

ASUNTO: Aprobación de Justificación de Imprevistos Acta Parcial No.2 Contrato de Obra

Cordial Saludo

En atención al comunicado SDIS-G4-WC-084, mediante la cual el CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES radica ante esta Interventoría la solicitud de revisión y aprobación de la justificación de imprevistos No.2, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 y el 28 de febrero de 2026, como parte del Acta Parcial de Obra No.2, nos permitimos informar lo siguiente:

Una vez revisado el formato *FOR-GIF-012 – Imprevistos de Obra*, así como los soportes técnicos, administrativos y financieros anexos, esta Interventoría procedió a realizar la verificación correspondiente, evaluando la pertinencia de los imprevistos reportados frente a las condiciones reales de ejecución del contrato, el alcance de las actividades desarrolladas y la trazabilidad documental presentada por el contratista.
Producto de dicho análisis, se constató que los imprevistos relacionados corresponden a situaciones propias de la dinámica de ejecución de obra, debidamente soportadas y justificadas en términos técnicos, evidenciando su relación directa con el desarrollo de las actividades contractuales adelantadas durante el periodo en mención.
Esta Interventoría se permite emitir concepto *favorable y aprueba* la justificación de imprevistos No.2, dejando constancia de que la misma ha sido objeto de revisión y validación

Cordialmente

HADRA CASTAÑEDA HORTA
Representante Legal
Cs. Int. Infraestructura 2025
Interventoría Grupo 4
ANEXO: (8) Folios
Copia (1): Folder del contrato 11836-2025 de Interventoría
Consorcio WC Centros Integrales – R/L William cardona Olmos - / Vía email wc.centrosintegrales@gmail.com
Preparó: OAGC
Reviso: OAGC

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO IMPREVISTOS DE OBRA	Código: FOR-GIF-012 Versión: 0 Fecha: Memo I2020019699 - 23/07/2020 Página: 1 de 5

1. FECHA ELABORACIÓN	12	3	2026				2. No. ACTA DE IMPREVISTOS	2			
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO	GRUPO 4						4. DIRECCIÓN EQUIPAMIENTO	RAFAEL URIBE URIBE, BOSA, USME Y SUMAPAZ			
5. CONTRATO OBRA No	10676-2025			6. FECHA CONTRATO	20	11	2025	7. VALOR CONTRATO	$ 13.277.562.249		
8. FECHA ACTA INICIO	3	12	2025	9. FECHA DE TERMINACIÓN	30	11	2027	10. PLAZO	24	Meses/ días	
11. PRÓRROGAS	N/A	Meses/días		12. SUSPENSIONES	N/A	Meses/días		13. ADICIONES	N/A		
14. OBJETO DEL CONTRATO OBRA	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.										
15. CONTRATISTA	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES										
16. CONTRATO INTEVENTORÍA No	11836			17. FECHA CONTRATO	26	11	2025	18. VALOR CONTRATO	$ 1.993.963.265		
19. FECHA ACTA INICIO	3	12	2025	20. FECHA DE TERMINACIÓN	30	12	2027	21. PLAZO	24 MESES 27 DÍAS	Meses/ días	
22. PRÓRROGAS	N/A			23. SUSPENSIONES	N/A	Meses/días		24. ADICIONES	N/A		
25. OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.										
25.1 INTERVENTORÍA	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025										
26. SUPERVISOR SDIS	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA						27. APOYO A SUPERVISIÓN SDIS	LUIS FELIPE PEÑA VARGAS			

28. PORCENTAJE TOTAL DE IMPREVISTOS	1%	29. VALOR TOTAL IMPREVISTOS	$ 100.215.580,00

30. ÍTEM	31. DESCRIPCIÓN GENERAL	32. No. ACTA	33. FECHA	34. % DEL VALOR TOTAL DEL PROYECTO	35. VALOR TOTAL PAGADO
AIU	LA JUSTIFICACIÓN DE ESTE VALOR SE MUESTRA EN EL PRESENTE DOCUMENTO (% DE IMPREVISTOS DEL COSTO DIRECTO DE OBRA)	1	17/02/2026	0,06%	$ 5.739.249,36
AIU	LA JUSTIFICACIÓN DE ESTE VALOR SE MUESTRA EN EL PRESENTE DOCUMENTO (% DE IMPREVISTOS DEL COSTO DIRECTO DE OBRA)	2	12/03/2026	0,08%	$ 7.994.242,69
	36. TOTAL IMPREVISTOS PAGADOS			0,14%	$ 13.733.492,05
	37. SALDO IMPREVISTOS POR JUSTIFICAR			0,86%	$ 86.482.087,95

38. No. ACTA	2	39. PERÍODO DEL ACTA	DEL	1	2	2026	AL	28	2	2026

40. ÍTEM	41. DESCRIPCIÓN	42. UNIDAD	43. CANTIDAD	44. VALOR	45. SUBTOTAL
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
				TOTAL	0

1. FECHA ELABORACIÓN	12	3	2026			2. No. ACTA DE IMPREVISTOS	2	
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO	GRUPO 4					4. DIRECCIÓN EQUIPAMIENTO	RAFAEL URIBE URIBE, BOSA, USME Y SUMAPAZ	
5. CONTRATO OBRA No	10676-2025			6. FECHA CONTRATO	20 / 11 / 2025	7. VALOR CONTRATO	$ 13.277.562.249	
8. FECHA ACTA INICIO	3 / 12 / 2025			9. FECHA DE TERMINACIÓN	30 / 11 / 2027	10. PLAZO	24	Meses/ días
11. PRÓRROGAS	N/A	Meses/días		12. SUSPENSIONES	N/A	Meses/días	13. ADICIONES	N/A
14. OBJETO DEL CONTRATO OBRA	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.							
15. CONTRATISTA	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES							
16. CONTRATO INTEVENTORÍA No	11836			17. FECHA CONTRATO	26 / 11 / 2025	18. VALOR CONTRATO	$ 1.993.963.265	
19. FECHA ACTA INICIO	3 / 12 / 2025			20. FECHA DE TERMINACIÓN	30 / 12 / 2027	21. PLAZO	24 MESES 27 DÍAS	Meses/ días
22. PRÓRROGAS	N/A			23. SUSPENSIONES	N/A	Meses/días	24. ADICIONES	N/A
25. OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.							
25.1 INTERVENTORÍA	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025							
26. SUPERVISOR SDIS	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA					27. APOYO A SUPERVISIÓN SDIS	LUIS FELIPE PEÑA VARGAS	

C.1. ANEXOS AL ACTA

46. Cantidad anexos adjuntos al acta

47. ÍTEM	48. DESCRIPCIÓN DEL ANEXO	49. No. DE FOLIOS
1	BITÁCORAS DE OBRA (HORAS EXTRAS)	2

C.2. JORNALES (HORAS EXTRA)

50. ÍTEM	51. CUADRILLA	52. JORNALES	53. VALOR HORA CUADRILLA	54. CANTIDAD DE HORAS DE EJECUCIÓN	55. TOTAL VALOR MANO DE OBRA
1	JARDÍN SOCIAL OJO DE PERDIZ	1	$ 48.945,00	5,5	$ 269.198,00
2	JARDÍN SOCIAL OJO DE PERDIZ	1	$ 59.688,00	3	$ 179.064,00
3	JARDÍN SOCIAL OJO DE PERDIZ	1	$ 59.688,00	3	$ 179.064,00
4	JARDÍN SOCIAL OJO DE PERDIZ	1	$ 49.740,00	2	$ 99.480,00
5	JARDÍN SOCIAL OJO DE PERDIZ	1	$ 65.260,00	9	$ 587.340,00
6	JARDÍN SOCIAL SANTA MARTA	1	$ 29.844,00	2	$ 59.688,00
7	JARDÍN SOCIAL SANTA MARTA	1	$ 32.630,00	4,5	$ 146.835,00
8	JARDÍN SOCIAL SANTA MARTA	1	$ 29.844,00	2	$ 59.688,00
9	JARDÍN SOCIAL SANTA MARTA	1	$ 29.844,00	4	$ 119.376,00
10	JARDÍN SOCIAL SANTA MARTA	1	$ 39.792,00	4	$ 159.168,00
11	JARDÍN SOCIAL PORVENIR	1	$ 32.630,00	3	$ 97.890,00
12	JARDÍN SOCIAL PORVENIR	1	$ 19.896,00	2	$ 39.792,00
13	JARDÍN SOCIAL PORVENIR	1	$ 19.896,00	4	$ 79.584,00

1. FECHA ELABORACIÓN	12	3	2026			2. No. ACTA DE IMPREVISTOS	2	
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO	GRUPO 4					4. DIRECCIÓN EQUIPAMIENTO	RAFAEL URIBE URIBE, BOSA, USME Y SUMAPAZ	
5. CONTRATO OBRA No	10676-2025			6. FECHA CONTRATO	20 11 2025		7. VALOR CONTRATO	$ 13.277.562.249
8. FECHA ACTA INICIO	3	12	2025	9. FECHA DE TERMINACIÓN	30 11 2027		10. PLAZO	24 Meses/días
11. PRÓRROGAS	N/A Meses/días			12. SUSPENSIONES	N/A Meses/días		13. ADICIONES	N/A
14. OBJETO DEL CONTRATO OBRA	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.							
15. CONTRATISTA	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES							
16. CONTRATO INTEVENTORÍA No	11836			17. FECHA CONTRATO	26 11 2025		18. VALOR CONTRATO	$ 1.993.963.265
19. FECHA ACTA INICIO	3	12	2025	20. FECHA DE TERMINACIÓN	30 12 2027		21. PLAZO	24 MESES 27 DÍAS Meses/días
22. PRÓRROGAS	N/A			23. SUSPENSIONES	N/A Meses/días		24. ADICIONES	N/A
25. OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.							
25.1 INTERVENTORÍA	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025							
26. SUPERVISOR SDIS	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA					27. APOYO A SUPERVISIÓN SDIS	LUIS FELIPE PEÑA VARGAS	

14	JARDÍN SOCIAL CAMPO VERDE	1	$ 49.740,00	4	$ 198.960,00
15	JARDÍN SOCIAL CAMPO VERDE	1	$ 39.792,00	2,5	$ 99.480,00
16	JARDÍN SOCIAL CAMPO VERDE	1	$ 29.844,00	1	$ 29.844,00
17	JARDÍN INFANTIL COMUNEROS	1	$ 65.260,00	5	$ 326.300,00
18	JARDÍN INFANTIL COMUNEROS	1	$ 29.844,00	3	$ 89.532,00
19	JARDÍN INFANTIL COMUNEROS	1	$ 48.945,00	5,5	$ 269.198,00
20	JARDÍN INFANTIL COMUNEROS	1	$ 32.630,00	4,5	$ 146.835,00
21	JARDÍN INFANTIL COMUNEROS	1	$ 19.896,00	4,5	$ 89.532,00
22	JARDÍN INFANTIL COMUNEROS	1	$ 32.630,00	4,5	$ 146.835,00
23	JARDÍN INFANTIL COMUNEROS	1	$ 19.896,00	3	$ 59.688,00
24	JARDÍN SOCIAL CHUNIZA	1	$ 48.945,00	8	$ 391.560,00
25	JARDÍN SOCIAL CHUNIZA	1	$ 69.636,00	5	$ 348.180,00
26	JARDÍN SOCIAL CHUNIZA	1	$ 69.636,00	8	$ 557.088,00
27	JARDÍN SOCIAL CHUNIZA	1	$ 49.743,00	5	$ 248.715,00
28	JARDÍN SOCIAL CHUNIZA	1	$ 130.520,00	8	$ 1.044.160,00
29	JARDÍN SOCIAL CHUNIZA	1	$ 79.584,00	5	$ 397.920,00
30	JARDÍN SOCIAL CHUNIZA	1	$ 114.205,00	8	$ 913.640,00
31	JARDÍN SOCIAL CHUNIZA	1	$ 59.688,00	4,5	$ 268.596,00
32	JARDÍN SOCIAL SAN CAYETANO	1	$ 65.260,00	5,5	$ 358.930,00
33	JARDÍN SOCIAL SAN CAYETANO	1	$ 49.740,00	4	$ 198.960,00
34	JARDÍN SOCIAL SAN CAYETANO	1	$ 81.575,00	4,5	$ 367.088,00
35	JARDÍN SOCIAL SAN CAYETANO	1	$ 29.844,00	4,5	$ 134.298,00
36	JARDÍN SOCIAL SAN CAYETANO	1	$ 65.260,00	8	$ 522.080,00
37	JARDÍN SOCIAL SAN CAYETANO	1	$ 39.792,00	4	$ 159.168,00
38	JARDÍN SOCIAL SAN CAYETANO	1	$ 65.260,00	8	$ 522.080,00
39	JARDÍN SOCIAL SAN CAYETANO	1	$ 39.792,00	1	$ 39.792,00

1. FECHA ELABORACIÓN	12	3	2026			2. No. ACTA DE IMPREVISTOS	2	
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO	GRUPO 4					4. DIRECCIÓN EQUIPAMIENTO	RAFAEL URIBE URIBE, BOSA, USME Y SUMAPAZ	
5. CONTRATO OBRA No	10676-2025			6. FECHA CONTRATO	20 11 2025	7. VALOR CONTRATO	$ 13.277.562.249	
8. FECHA ACTA INICIO	3	12	2025	9. FECHA DE TERMINACIÓN	30 11 2027	10. PLAZO	24	Meses/ días
11. PRÓRROGAS	N/A	Meses/días		12. SUSPENSIONES	N/A Meses/días	13. ADICIONES	N/A	
14. OBJETO DEL CONTRATO OBRA	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.							
15. CONTRATISTA	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES							
16. CONTRATO INTEVENTORÍA No	11836			17. FECHA CONTRATO	26 11 2025	18. VALOR CONTRATO	$ 1.993.963.265	
19. FECHA ACTA INICIO	3	12	2025	20. FECHA DE TERMINACIÓN	30 12 2027	21. PLAZO	24 MESES 27 DÍAS	Meses/ días
22. PRÓRROGAS	N/A			23. SUSPENSIONES	N/A Meses/días	24. ADICIONES	N/A	
25. OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.							
25.1 INTERVENTORÍA	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025							
26. SUPERVISOR SDIS	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA					27. APOYO A SUPERVISIÓN SDIS	LUIS FELIPE PEÑA VARGAS	

40	JARDÍN SOCIAL SAN CAYETANO	1	$ 39.792,00	4,5	$ 179.064,00
41	CASA DE LA SABIDURÍA SAN DAVID	1	$ 65.260,00	4,5	$ 293.670,00
42	CASA DE LA SABIDURÍA SAN DAVID	1	$ 39.792,00	2	$ 79.584,00
43	CASA DE LA SABIDURÍA SAN DAVID	1	$ 65.260,00	3,5	$ 228.410,00
44	CASA DE LA SABIDURÍA SAN DAVID	1	$ 39.792,00	2	$ 79.584,00
45	CASA DE LA SABIDURÍA SAN DAVID	1	$ 65.260,00	3,5	$ 228.410,00
46	CASA DE LA SABIDURÍA SAN DAVID	1	$ 39.792,00	1	$ 39.792,00
47	CASA DE LA SABIDURÍA SAN DAVID	1	$ 65.260,00	3,5	$ 228.410,00
48	CASA DE LA SABIDURÍA SAN DAVID	1	$ 39.792,00	4	$ 159.168,00
49	CASA DE LA SABIDURÍA SAN DAVID	1	$ 39.792,00	5	$ 198.960,00
50	CASA DE LA SABIDURÍA SAN DAVID	1	$ 39.792,00	6	$ 238.752,00
51	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DEL ACTA No. 1	1	$ 1.154.383,64	1	$ 1.154.384,00
					$ -
				TOTAL	$ 13.112.814,00

56. VALOR TOTAL IMPREVISTO PRESENTE ACTA			$ 13.112.814,00
57. PORCENTAJE Y VALOR A PAGAR EN ESTE PERÍODO MEDIANTE ACTA No.	2	0,06%	$ 7.994.242,69
58. SALDO PRESENTE ACTA EN PORCENTAJE Y VALOR PAGO PRÓXIMA ACTAS		0,04%	$ 5.118.571,31

1. FECHA ELABORACIÓN	12	3	2026			2. No. ACTA DE IMPREVISTOS	2	
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO	GRUPO 4					4. DIRECCIÓN EQUIPAMIENTO	RAFAEL URIBE URIBE, BOSA, USME Y SUMAPAZ	
5. CONTRATO OBRA No	10676-2025			6. FECHA CONTRATO	20 11 2025	7. VALOR CONTRATO	$ 13.277.562.249	
8. FECHA ACTA INICIO	3	12	2025	9. FECHA DE TERMINACIÓN	30 11 2027	10. PLAZO	24	Meses/ días
11. PRÓRROGAS	N/A	Meses/días		12. SUSPENSIONES	N/A Meses/días	13. ADICIONES	N/A	
14. OBJETO DEL CONTRATO OBRA	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.							
15. CONTRATISTA	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES							
16. CONTRATO INTEVENTORÍA No	11836			17. FECHA CONTRATO	26 11 2025	18. VALOR CONTRATO	$ 1.993.963.265	
19. FECHA ACTA INICIO	3	12	2025	20. FECHA DE TERMINACIÓN	30 12 2027	21. PLAZO	24 MESES 27 DÍAS	Meses/ días
22. PRÓRROGAS	N/A			23. SUSPENSIONES	N/A Meses/días	24. ADICIONES	N/A	
25. OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.							
25.1 INTERVENTORÍA	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025							
26. SUPERVISOR SDIS	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA					27. APOYO A SUPERVISIÓN SDIS	LUIS FELIPE PEÑA VARGAS	

59. OBSERVACIONES

EL VALOR TOTAL DE IMPREVISTOS EN JORNALES DE HORAS EXTRAS DURANTE ESTE PERIODO ES DE ($13.112.814,00) INCLUYENDO EL SALDO PENDIENTE DEL ACTA No. 1, EL CUAL SUPERÓ EL VALOR TOTAL DE IMPREVISTOS A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA ($7.994.242,69), DEJANDO UN SALDO PENDIENTE DE ($5.118.571,31)

EL VALOR DE IMPREVISTOS DEL ACTA PARCIAL No. 1 ESTÁ PENDIENTE POR PAGAR

60. FIRMAS

CLAUDIA SUSANA YUSTES CUBILLOS
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

ZULMA JIRAIDA PARRADO AGUDELO
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

GILMA JIMENA ROJAS
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA


MARTÍN RESTREPO ATUESTA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO IMPREVISTOS DE OBRA	Código: FOR-GIF-012 Versión: 0 Fecha: Memo I2020019699 - 23/07/2020 Página: 1 de 2


1. FECHA ELABORACIÓN	12	3	2026	2. No. ACTA DE IMPREVISTOS	2		
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO	GRUPO 4			4. DIRECCION EQUIPAMIENTO	RAFAEL URIBE URIBE, BOSA, USME Y SUMAPAZ		

F. ANEXOS


BITÁCORA DE OBRA JARDÍN SOCIAL OJO DE PERDÍZ




BITÁCORA DE OBRA JARDÍN SOCIAL SANTA MARTA



BITÁCORA DE OBRA JARDÍN SOCIAL PORVENIR




BITÁCORA DE OBRA JARDÍN SOCIAL CAMPO VERDE



1. FECHA ELABORACIÓN	12	3	2026	2. No. ACTA DE IMPREVISTOS	2
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO	GRUPO 4			4. DIRECCION EQUIPAMIENTO	RAFAEL URIBE URIBE, BOSA, USME Y SUMAPAZ

F. ANEXOS

BITÁCORA DE OBRA JARDÍN INFANTIL COMUNEROS



BITÁCORA DE OBRA JARDÍN SOCIAL CHUNIZA



BITÁCORA DE OBRA JARDÍN SOCIAL SAN CAYETANO

