GOBERNACIÓN DE ARAUCA

PROCESO: GESTION INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA
(Balance del Contrato)

CÓDIGO		
FR-GIH-07		
FECHA DE EMISIÓN		
26	3	2024
VERSIÓN 4		

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No :	382 DEL 26 DE AGOSTO DE 2025
OBJETO:	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL SECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA, ARAUQUITA, SARAVENA Y FORTUL
CONTRATISTA:	CONSORCIO RED VIAL R.L. ELKIN SAMUEL CARREÑO SALGUERO
VALOR CONTRATO PRINCIPAL:	$ 1.668.800.481,95
PLAZO DE EJECUCION:	CUATRO (04) MESES
VALOR ANTICIPO (40%):	$ 667.520.192,78
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER MANTENIMIENTO VIAL 2025 R.L. ANDRES JULIAN TRUJILLO PAEZ
CONTRATO INTERVENTORIA No.:	391 DEL 26 DE AGOSTO DE 2025
SUPERVISOR:	EDWAR ENRIQUE PORTILLO RUEDA - RESOLUCION No.4059 DE 2025
UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

CRONOLOGIA DEL CONTRATO

FECHA DE INICIO:	01 DE SEPTIEMBRE DE 2025	**FECHA ACTA PARCIAL N.01:**	26 DE ENERO DE 2026
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA ACTA DE REINICIO N.01:**	06 DE FEBRERO DE 2026
FECHA ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES N.01:	25 DE NOVIEMBRE DE 2025	**NUEVA FECHA DE TERMINACION:**	14 DE FEBRERO DE 2026
ACTA DE SUSPENSION N.01:	22 DE DICIEMBRE DE 2025		
PRORROGA N.01 ACTA DE SUSPENSION N.01:	22 DE ENERO DE 2026		
FECHA DE TERMINACION FINAL:	14 DE FEBRERO DE 2026		

INFORMACION ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO DE OBRA No. 382 DE 2025

FECHA DEL ACTA: 14 DE FEBRERO DE 2026

VALOR DEL ACTA: QUINIENTOS VEINTE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DIECISIETE PESOS CON 68/100 MCTE ($520.252.017,66)

En el municipio de Arauca, a los **CATORCE (14) dias del mes de FEBRERO DEL DOS MIL VEINTISEIS (2026)**, se reunieron: el señor **ELKIN SAMUEL CARREÑO SALGUERO** representante del **CONSORCIO RED VIAL**, en calidad de Contratista de obra, el señor **ANDRES JULIAN TRUJILLO PAEZ** representante de **CONSORCIO INTER MANTENIMIENTO VIAL 2025**, en calidad de Interventoria Externa, el Ing. **EDWAR ENRIQUE PORTILLO RUEDA,** como profesional universitario SIFD y la Ing. **EVERYN DARIANA MANOSALVA ZOCADAGÜI** como Secretaria de **INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEPARTAMENTAL**, para dejar constancia de la presente **ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA DEL CONTRATO DE OBRA N. 382 DE 2025**, en la cual se consignan las siguientes cantidades de obra ejecutadas y recibidas a satisfacción por la interventoría externa y el Departamento de Arauca:

	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES No.01 DEL 25/11/2025		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA PARCIAL DE OBRA N.01 DEL 26/01/2026		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL		CANTIDADES TOTALES EJECUTADAS	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**V. TOTAL**	**CANTIDAD**	**V. TOTAL**	**CANTIDAD**	**V. TOTAL**	**CANTIDAD**	**V.TOTAL**
1	**REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA**												
1.1	BASE GRANULAR	M3	275,58	$ 284.572,00	$ 78.422.351,76	328,50	$ 93.481.902,00	275,58	$ 78.422.351,76	52,92	$ 15.059.550,24	328,50	$ 93.481.902,00
1.2	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA	M2	2985,70	$ 8.238,00	$ 24.596.196,60	3.471,51	$ 28.598.299,38	2985,70	$ 24.596.196,60	485,81	$ 4.002.102,78	3.471,51	$ 28.598.299,38
1.3	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19	M3	238,86	$ 2.164.000,00	$ 516.893.040,00	277,72	$ 600.986.080,00	238,86	$ 516.893.040,00	38,86	$ 84.093.040,00	277,72	$ 600.986.080,00
	SUB TOTAL REHABILITACION CARPETA ASFALTICA				**$ 619.911.588,00**		**$ 723.066.281,38**		**$ 619.911.588,36**		**$ 103.154.693,02**		**$ 723.066.281,38**
2	**BACHEO**												
2.1	RIEGO CON EMULSION ASFALTICA (MANUAL)	M2	4908,03	$ 12.805,00	$ 62.847.324,15	4.601,16	$ 58.917.828,19	2690,38	$ 34.450.315,90	1.910,78	$ 24.467.512,29	4.601,16	$ 58.917.828,19
2.2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (MANUAL)	M3	392,64	$ 2.184.000,00	$ 857.525.760,00	368,09	$ 803.908.560,00	215,23	$ 470.062.320,00	152,860	$ 333.846.240,00	368,09	$ 803.908.560,00
	SUB TOTAL BACHEO				**$ 920.373.084,00**		**$ 862.826.388,19**		**$ 504.512.635,90**		**$ 358.313.752,29**		**$ 862.826.388,19**
3	**SEÑALIZACION Y SEGURIDAD**												
3.1	REDUCTORES DE VELOCIDAD PLASTICO T RESALTO	ML	87,60	$ 313.834,00	$ 27.491.858,40	87,60	$ 27.491.858,40	0,00	$ -	87,60	$ 27.491.858,40	87,60	$ 27.491.858,40
3.2	SEÑALIZACION VERTICAL	UND	18,00	$ 703.390,00	$ 12.661.020,00	18,00	$ 12.661.020,00	0,00	$ -	18,00	$ 12.661.020,00	18,00	$ 12.661.020,00
	SUB TOTAL SEÑALIZACION Y SEGURIDAD				**$ 40.152.878,00**		**$ 40.152.878,40**		**$ -**		**$ 40.152.878,40**		**$ 40.152.878,40**
4	**LIMPIEZA DE ZONAS LATERALES**												
4.1	LIMPIEZA DE BERMAS, ZONAS BOSCOSAS Y DESMONTE	Ha	85,02	$ 478.880,00	$ 40.714.377,60	50,35	$ 24.111.608,00	50,35	$ 24.111.608,00	-	$ 0,00	50,35	$ 24.111.608,00
	SUB TOTAL LIMPIEZA ZONAS LATERALES				**$ 40.714.378,00**		**$ 24.111.608,00**		**$ 24.111.608,00**		**$ -**		**$ 24.111.608,00**
5	**PROTECCION DE BANCA EXISTENTE**												0
5.1	GEOCOLCHON EN MALLA UNIAXIAL INCLUYE ROCA	M2	480,00	$ 45.920,00	$ 22.041.600,00	15,00	$ 688.800,00	0,00	$ -	15,00	$ 688.800,00	15,00	$ 688.800,00
5.2	GEOTEXTIL NT-3000	M2	480,00	$ 16.484,00	$ 7.912.320,00	15,00	$ 247.260,00	0,00	$ -	15,00	$ 247.260,00	15,00	$ 247.260,00
	SUB TOTAL PROTECCION DE BANCA EXISTENTE				**$ 29.953.920,00**		**$ 936.060,00**		**$ -**		**$ 936.060,00**		**$ 936.060,00**
	SUBTOTAL OBRA FISICA				**$ 1.651.105.848,00**		**$ 1.651.093.215,97**		**$ 1.148.535.832,26**		**$ 502.557.383,71**		**$ 1.651.093.215,97**
	PROGRAMA DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL - PAGA				**$ 17.694.633,95**		**$ 17.694.633,95**		**$ -**	1,00	**$ 17.694.633,95**	1,00	**$ 17.694.633,95**
	VALOR TOTAL				**$ 1.668.800.481,95**		**$ 1.668.787.849,92**		**$ 1.148.535.832,26**		**$ 520.252.017,66**		**$ 1.668.787.849,92**
						SALDO A FAVOR DE LA GOBERNACION DE ARAUCA	**$ 12.632,03**						

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 1.668.800.481,95**
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	**$ 0,00**

GOBERNACIÓN DE ARAUCA

PROCESO: GESTION INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA
(Balance del Contrato)

CÓDIGO		
FR-GIH-07		
FECHA DE EMISIÓN		
26	3	2024
VERSIÓN 4		

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No :	382 DEL 26 DE AGOSTO DE 2025
OBJETO:	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL SECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA, ARAUQUITA, SARAVENA Y FORTUL
CONTRATISTA:	CONSORCIO RED VIAL R.L. ELKIN SAMUEL CARREÑO SALGUERO
VALOR CONTRATO PRINCIPAL:	$ 1.668.800.481,95
PLAZO DE EJECUCION:	CUATRO (04) MESES
VALOR ANTICIPO (40%):	$ 667.520.192,78
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER MANTENIMIENTO VIAL 2025 R.L. ANDRES JULIAN TRUJILLO PAEZ
CONTRATO INTERVENTORIA No.:	391 DEL 26 DE AGOSTO DE 2025
SUPERVISOR:	EDWAR ENRIQUE PORTILLO RUEDA - RESOLUCION No.4059 DE 2025
UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

CRONOLOGIA DEL CONTRATO

FECHA DE INICIO:	01 DE SEPTIEMBRE DE 2025	**FECHA ACTA PARCIAL N.01:**	26 DE ENERO DE 2026
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA ACTA DE REINICIO N.01:**	06 DE FEBRERO DE 2026
FECHA ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES N.01:	25 DE NOVIEMBRE DE 2025	**NUEVA FECHA DE TERMINACION:**	14 DE FEBRERO DE 2026
ACTA DE SUSPENSION N.01:	22 DE DICIEMBRE DE 2025		
PRORROGA N.01 ACTA DE SUSPENSION N.01:	22 DE ENERO DE 2026		
FECHA DE TERMINACION FINAL:	14 DE FEBRERO DE 2026		

INFORMACION ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO DE OBRA No. 382 DE 2025

FECHA DEL ACTA: 14 DE FEBRERO DE 2026

VALOR DEL ACTA: QUINIENTOS VEINTE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DIECISIETE PESOS CON 66/100 MCTE ($520.252.017,66)

En el municipio de Arauca, a los **CATORCE (14) dias del mes de FEBRERO DEL DOS MIL VEINTISEIS (2026)**, se reunieron: el señor **ELKIN SAMUEL CARREÑO SALGUERO** representante del **CONSORCIO RED VIAL**, en calidad de Contratista de obra, el señor **ANDRES JULIAN TRUJILLO PAEZ** representante de **CONSORCIO INTER MANTENIMIENTO VIAL 2025**, en calidad de Interventoría Externa, el Ing. **EDWAR ENRIQUE PORTILLO RUEDA,** como profesional universitario SIFD y la Ing. **EVERYN DARIANA MANOSALVA ZOCADAGÜI** como Secretaria de **INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEPARTAMENTAL**, para dejar constancia de la presente **ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA DEL CONTRATO DE OBRA N. 382 DE 2025**, en la cual se consignan las siguientes cantidades de obra ejecutadas y recibidas a satisfacción por la interventoría externa y el Departamento de Arauca:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES No.01 DEL 25/11/2025 CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA PARCIAL DE OBRA N.01 DEL 26/01/2026 CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDADES TOTALES EJECUTADAS CANTIDAD	V.TOTAL
	VALOR DEL CONTRATO SEGUN ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES N.01	$ 1.668.787.849,92											
	VALOR DEL ANTICIPO (40%)	$ 667.520.192,78											
	VALOR PAGADO ACTAS PARCIALES	$ 481.015.639,48											
	AMORTIZACION ANTICIPO ACTAS PARCIALES	$ 667.520.192,78											
	VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 1.668.787.849,92											
	SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO POR ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA N.01	$ 12.632,03											
	VALOR PRESENTE ACTA	$ 520.252.017,66											
	AMORTIZACION ANTICIPO PRESENTE ACTA	$ 0,00											
	VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 520.252.017,66											
	% DE EJECUCION FISICA FINAL DEL CONTRATO:									100,00%			
	% DE EJECUCION FINANCIERA FINAL DEL CONTRATO:									100,00%			

OBSERVACIONES:

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA PARA EL CONTRATO DE OBRA N. 382 DE 2025, POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON EN ARAUCA A LOS CATORCE (14) DIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2026

ELKIN SAMUEL CARREÑO SALGUERO
R.L. CONSORCIO RED VIAL
Contratista de Obra

ANDRES JULIAN TRUJILLO PAEZ
R.L. CONSORCIO INTER MANTENIMIENTO VIAL 2025
Interventoria Externa
Contrato de Interventoria No. 391 de 2025

EDWAR ENRIQUE PORTILLO RUEDA
Profesional Universitario S.I.F.D
Supervisor Contrato de Interventoria N. 391 de 2025
Según Resolucion No.4059 de 2025

EVERYN DARIANA MANOSALVA ZOCADAGÜI
Secretaria de Infraestrutura Fisica Departamental