Ingeniería y proyectos sas
Régimen Común – Nit 901.074.246-0

SENA - CFP 669121
RADICACIÓN RECIBIDA
No: 66-1-2026-000374
7/04/2026 4:00:23 p. m.
Destinatario: 9121

Pereira – R/da, 7 de abril de 2026

INXE-CO1.PCCNTR.8513105-CR-006-02

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
CENTRO DE ATENCIÓN DEL SECTOR AGRÍCOLA
Attn: Sr. JHON ALEXANDER MARÍN MENDOZA – Subdirector CASA
Attn: Sr. ALDUBITH FERNANDO RAMÍREZ ELEJALDE – Supervisor del Contrato
La Ciudad

ASUNTO	SOLICITUD PRORROGA 2
CONTRATO	CO1.PCCNTR.8513105
OBJETO	REALIZAR LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNA PLANTA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA EN LA SEDE EL LEMBO UBICADO EN MUNICIPIO DE SANTA ROSA.

Respetados señores:

1. Antecedentes Contractuales

- Contratante: Centro de Atención del Sector Agropecuario – Regional Risaralda.
- Contratista: INXE Ingeniería y Proyectos S.A.S.
- Fecha de suscripción: 29 de octubre de 2025.
- Plazo contractual vigente: **09 de abril de 2026**.

2. Justificación Técnica

Durante la ejecución del contrato se han presentado circunstancias que hacen necesario ampliar el plazo contractual para garantizar la correcta culminación de las obras.

Es importante precisar que **los equipos principales ya se encuentran en sitio**, a saber:

- Planta eléctrica de emergencia.
- Caseta techada para protección de equipos.

- Tablero de Distribución General (TDG).
- Tablero de Transferencia (TT).

Adicionalmente:

- Se está a la espera de que el cliente realice actividades previas indispensables, como la **rocería del terreno y el corte de un árbol de corozo** ubicado en el área de intervención, lo cual condiciona el inicio de las labores de instalación.
- Se han ajustado los diseños de las **líneas eléctricas**, pasando de subterráneas a aéreas, debido a la **morfología topográfica del terreno**, caracterizado por pendientes pronunciadas y desniveles que dificultan la excavación y el tendido subterráneo. Esta decisión técnica busca mayor practicidad, seguridad y durabilidad de la infraestructura eléctrica en un entorno quebrado.
- Para la ejecución de las líneas aéreas se requiere el **suministro de un poste**, cuya logística de entrega resulta compleja por tratarse de una sola unidad destinada a un sitio apartado de la ciudad, lo que incrementa los tiempos de coordinación y transporte.

El plazo adicional permitirá:

- Culminar el montaje e interconexión de los equipos ya recibidos.
- Ejecutar pruebas técnicas y protocolos de funcionamiento bajo carga.
- Cumplir integralmente con la **normatividad RETIE** y demás disposiciones aplicables.

3. Solicitud Formal

Con fundamento en lo anterior, solicito respetuosamente a la entidad contratante:

- **Aprobar la prórroga del contrato por un término de 30 días**, contadas a partir del día **09 de abril de 2026**, **08 de mayo de 2026**, manteniendo las demás condiciones pactadas.

Cordialmente

Ing. JUAN GUILLERMO OSPINA M
Representante Legal