FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA

	AREAS	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR	MES	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				% DE EJECUCIÒN - SEGUIMIENTO	FRECUENCIA MTO.
			SEM	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
MANTENIMIENTOS LOCATIVOS	ZONAS VERDES	Poda, fumigacion y demarcacion de cancha ,Poda, corte arbustos bajos, limpieza exterior pinos				☑				☑				☐				☐				☐				☐										33%	MENSUAL
	PARQUE PISO CAUCHO	Limpieza zona ludica, superficie com jabon neutro y agua									☑												☐													50%	TRIMESTRAL
	PISOS	Revision ocular pisos, verificacion de soldaduras y limpieza (AREA DE SALONES)									☐												☐													0%	TRIMESTRAL
	PAREDES	Revision ocular, resanes, lijar y pintar muros según color de area							☑												☐															50%	TRIMESTRAL
	TECHOS	Revision ocular, techo en PVC limpieza, si hay piezas dañadas, cambio de piezas techo PVC o resane + pintura si es Dry Wall								☑												☐													50%	TRIMESTRAL
	VENTANAS	Revision de angeos, chapas de cierre y rieles, inspeccion de zocalos, bisagras y empaques.			☑				☑				☐				☐				☐				☐										33%	MENSUAL
	PUERTAS	Revision de antimachucones, bisagras y pintura puertas				☑				☑				☐				☐				☐				☐										33%	MENSUAL
	ANTIMACHUCIONES	Cambio de plastico, sujetadores en madera que lo requieran				☑				☑				☐				☐				☐				☐										33%	MENSUAL
	ILUMINACIÓN	Cambio de paneles redondos de 18W luz fria dañados				☑				☑				☐				☐				☐				☐										33%	TRIMESTRAL
	MOBILIARIO	Inspeccion de mobiliarios, limpieza, cambios de bisagras y entrepaños									☐												☐													0%	TRIMESTRAL
	APARATOS DE BAÑOS	Inspeccion, revision y cambio de griferias, sanitarios o accesorios de funcionamiento de aparatos				☑				☑				☐				☐				☐				☐										33%	TRIMESTRAL
	LAVADO DE TANQUES																☐																			0%	SEMESTRAL
	OTROS	Inspeccion y cambio de prilanes, marcos de aluminio para cielo raso en PVC (inspeccion), percheros y tope puertas					☑												☐																	50%	TRIMESTRAL
	EJECUCIÒN DE MANTENMIENTOS 2026																																			29%	

FIN DE CONTRATO