| Fecha<br>2026-03-30<br>AAAA MM DD | Zipa<br>SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS<br>DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS | ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO |
|---|---|---|

# INFORME DE AVANCE CONTRATO DE INTERVENTORÍA EN EJECUCIÓN

**OBJETO DEL CONTRATO**

INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR VIAL EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA MEDELLÍN (CALLE 80) CON AVENIDA LAS QUINTAS (CARRERA 119) Y LA CARRERA 120 EN BOGOTÁ D.C.

**ALCANCE** False

**CONTRATO No.** IDU-1079-2024

**EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN**

Andrea del Pilar Arias Ayala - Apoyo Principal, Andrea Juliett Forero Ortiz - Especialista de Apoyo, Lina Fernanda Prieto Vaca - Especialista de Apoyo

| | |
|---|---|
| **ESTADO DEL CONTRATO** | SUSPENDIDO |
| **% PLANEADO** | 6.74% |
| **% EJECUTADO** | 6.59% |
| **% VARIACIÓN** | -0.15% |

## ESTADO DEL CONTRATO

## INFORMACIÓN CONTRACTUAL

### CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA

| | |
|---|---|
| **Contratista** | CONSORCIO PROBOGOTA 20 |
| **Contrato No.** | IDU-636-2024 |
| **Valor Inicial** | $ 67.702.323.680,00 |
| **Total Contrato** | $ 74.985.968.629,00 |
| **Valor Pagado** | $ 0,00 |
| **Plazo Inicial** | 750 días |
| **Plazo Actualizado** | 960 días |
| **Fecha de Iniciación** | 2024-07-05 |
| **Fecha de Terminación Actual** | 2027-08-25 |
| **No. Empleos generados** | 38 |

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| | |
|---|---|
| **Contratista** | CONSORCIO CONSULTECNICOS |
| **Contrato No.** | IDU-1079-2024 |
| **Valor Inicial** | $ 6.498.659.400,00 |
| **Total Contrato** | $ 8.579.963.343,00 |
| **Valor Pagado** | $ 0,00 |
| **Plazo Inicial** | 750 días |
| **Plazo Actualizado** | 1050 días |
| **Fecha de Iniciación** | 2024-07-05 |
| **Fecha de Terminación Actual** | 2027-08-25 |
| **No. Empleos generados** | 28 |

## INFORMACIÓN INTERVENTORIA

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| | |
|---|---|
| **Contratista** | CONSORCIO CONSULTECNICOS |
| **Contrato No.** | IDU-1079-2024 |
| **Valor Inicial** | $ 6.498.659.400,00 |
| **Total Contrato** | $ 8.579.963.343,00 |
| **Valor Pagado** | $ 0,00 |
| **Plazo Inicial** | 750 días |
| **Plazo Actualizado** | 1050 días |
| **Fecha de Iniciación** | 2024-07-05 |
| **Fecha de Terminación Actual** | 2027-08-25 |

**No. Empleos generados** 28

**OBSERVACIONES** -

| INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ETAPA DEL PROYECTO** | **% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO** | **% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO** | **PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO** | **EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO** |
| Estudios y Diseños | 99,99 | 97,76 | $ 5.056.722.850,00 | $ 4.943.946.653,00 |
| Construcción | 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |

| AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FRENTE/COMPONENTE** | **PORCENTAJE PROGRAMADO** | **PORCENTAJE EJECUTADO** | **VARIACIÓN PORCENTUAL** | **APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)** |
| RAI - Topografía | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| RAI - Diseño Geométrico | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| RAI - Tránsito | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| RAI - Diseño Urbano | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| RAI - Redes Hidrosanitarias | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| RAI - Redes Secas | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| RAI - Estructuras | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| RAI - Geotécnica | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| RAI - Pavimentos | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| RAI - Ambiental - SST - Forestal | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| RAI - Social | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| RAI - Arqueología | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| Estudios y Diseños - Topografía | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| Estudios y Diseños - Diseño Geométrico | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| Estudios y Diseños - Tránsito | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| Estudios y Diseños - Diseño Urbano | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| Estudios y Diseños - Redes Hidrosanitarias | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| Estudios y Diseños - Redes Secas | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| Estudios y Diseños - Estructuras | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| Estudios y Diseños - Geotécnica | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| Estudios y Diseños - Pavimentos | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| Estudios y Diseños - Ambiental - SST - Forestal | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| Estudios y Diseños - Social | 100.0 | 90.33 | -9.67 | |
| Estudios y Diseños - Arqueología | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| Estudios y Diseños - Presupuesto | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| Estudios y Diseños - Cronograma de obra y documentos para contratación | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| Tramites con Tercero y Aprobaciones - Tránsito | 100.0 | 79.52 | -20.48 | |
| Tramites con Tercero y Aprobaciones - Redes Hidrosanitarias | 100.0 | 59.39 | -40.61 | |
| Tramites con Tercero y Aprobaciones - Redes Secas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Tramites con Tercero y Aprobaciones - Ambiental - SST - Forestal | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| Trámites aprobaciones de permisos Entidades Distritales y Nacionales - CODENSA | 100.0 | 90.0 | -10.0 | |
| Trámites aprobaciones de permisos Entidades Distritales y Nacionales - TELECOMUNICACIONES (ETB) - REDES SECAS | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| Trámites aprobaciones de permisos Entidades Distritales y Nacionales - TELECOMUNICACIONES (COLOMBIA TELECOMUNICACIONES) | 100.0 | 100.0 | 0.0 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Trámites aprobaciones de permisos Entidades Distritales y Nacionales - TELECOMUNICACIONES (TIGO-UNE) - REDES SECAS | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| Trámites aprobaciones de permisos Entidades Distritales y Nacionales - GAS NATURAL - VANTI - REDES SECAS | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |