Fecha 2026-03-30 AAAA MM DD	Zipa **SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS** **STED - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS**	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES Y/O ELABORACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA LAS VILLAS (AK 58) EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE LA AVENIDA TRANSVERSAL DE SUBA (AC 147) A LA AVENIDA LA SIRENA (AC 153) EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ

ALCANCE COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES Y/O ELABORACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA LAS VILLAS (AK 58) EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE LA AVENIDA TRANSVERSAL DE SUBA (AC 147) A LA AVENIDA LA SIRENA (AC 153) EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ

CONTRATO No. IDU-1464-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Linda Isabel Acosta Olaya - Apoyo Principal, Bella Esmeralda Ramos Fuentes - Especialista de Apoyo, Angela Patricia Medina Rodriguez - Especialista de Apoyo, Sandra Vivian Salazar Rodriguez - Especialista de Apoyo, Andrea Juliett Forero Ortiz - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	0.59%
% EJECUTADO	0.63%
% VARIACIÓN	0.04%

ESTADO DEL CONTRATO

En fase de estudios y diseños

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA

Contratista	CONSORCIO VILLAS PROYECTA MCEY
Contrato No.	IDU-1464-2025
Valor Inicial	$ 89.588.741.686,00
Total Contrato	$ 89.588.741.686,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	720 días
Plazo Actualizado	720 días
Fecha de Iniciación	2025-12-19
Fecha de Terminación Actual	2027-12-18
No. Empleos generados	34

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO VIALIDAD MS4
Contrato No.	IDU-1486-2025
Valor Inicial	$ 8.448.864.188,00
Total Contrato	$ 8.448.864.188,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	720 días
Plazo Actualizado	720 días
Fecha de Iniciación	2025-12-19
Fecha de Terminación Actual	2027-12-18
No. Empleos generados	26

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO VIALIDAD MS4
Contrato No.	IDU-1486-2025
Valor Inicial	$ 8.448.864.188,00
Total Contrato	$ 8.448.864.188,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	720 días
Plazo Actualizado	720 días
Fecha de Iniciación	2025-12-19

Fecha de Terminación Actual	2027-12-18
No. Empleos generados	26

OBSERVACIONES En fase de E&D

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Actualización de Estudios y Diseños	23,20	23,44	$ 518.160.076,00	$ 523.556.661,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
OBLIGACIONES INICIALES	100.0	100.0	0.0	Aprobado
DIAGNOSTICO, INVESTIGACIÓN Y RAI	100.0	100.0	0.0	Aprobado
OMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES Y/O ELABORACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑO	20.92	23.77	2.85	
INFORMES MENSUALES	0.0	0.0	0.0	
TOPOGRAFÍA	3.27	6.03	2.76	
DISEÑO GEOMÉTRICO	0.0	1.0	1.0	
TRÁNSITO	9.76	12.21	2.45	
DISEÑO URBANO (URBANISMO, ARQUITECTURA, PAISAJISMO Y ACCESIBILIDAD)	8.74	4.9	-3.84	
REDES HIDROSANITARIAS	17.36	7.64	-9.72	
REDES SECAS	17.36	7.64	-9.72	
ESTRUCTURAS	0.0	0.0	0.0	
GEOTECNIA	56.5	56.47	-0.03	
PAVIMENTOS	81.77	81.64	-0.13	
ARQUEOLOGÍA	0.0	6.52	6.52	
PRESUPUESTO, CRONOGRAMA DE OBRA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	0.0	0.0	0.0	
COMPONENTE AMBIENTAL, FORESTAL, FAUNA SILVESTRE, SOSTENIBILIDAD, MEV Y SST	0.0	17.71	17.71	
COMPONENTE DE DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA	19.0	19.0	0.0	