Energía	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN**	AvanzaME

Fondo	PRONE	**Contrato**	GGC-599-2020	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	30-03-2026	**Periodo Informe**	31-03-2024 - 29-04-2024
Departamento	Arauca	**Municipio**	Cravo Norte	**Comité**	CAPRONE	**Número acta**	30	**Número de proyectos**	1
Contratista	ENELAR S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	CLAUDIA PATRICIA GARCES LOPEZ	**Apoyo Jurídico**	Elcy Esperanza Rodriguez Arias	**Supervisor**	Maria Victoria Ramirez Martinez		
Interventor		**Fiducia**	BBVA SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.	**Encargo Fiduciario**	FIDEICOMISO ENELAR - PRONE GGC 599 MUNICIPIO DE CRAVO NORTE.				

Objeto del Contrato

Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional ? SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, mediante la ejecución del proyecto CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO 20 DE JULIO MUNICIPIO DE CRAVO NORTE DEPARTAMENTO DE ARAUCA el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.

Alcance del Contrato

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO 20 DE JULIO MUNICIPIO DE CRAVO NORTE DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	49-44-101023996	$ 159.102.467	17-02-2021	25-12-2023	Seguros del Estado S.A.
PAGO ANTICIPADO	49-44-101023996	$ 397.756.168	17-02-2021	25-12-2023	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	49-44-101023996	$ 159.102.467	17-02-2021	01-11-2024	Seguros del Estado S.A.
PAGO ANTICIPADO	49-44-101023996	$ 397.756.168	17-02-2021	01-11-2024	Seguros del Estado S.A.

Fecha de suscripción	17-02-2021	**Fecha acta de inicio**	17-02-2021	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	03-09-2024

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscripción de Encargo Fiduciario (15 despues de la firma del contrato)	17-02-2021	03-03-2021	%1,5	%100
Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad (en caso de Aplicar)	17-02-2021	14-02-2023	%1,5	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda	19-03-2021	26-03-2021	%1,5	%100
Etapa 1	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio	19-03-2021	05-04-2021	%1,5	%100
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto	05-04-2021	20-04-2021	%1,5	%100
Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios	20-04-2021	05-05-2021	%1,5	%100
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo	05-05-2021	18-05-2021	%1,5	%100

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo	18-05-2021	28-05-2021	%1,5	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de obra	28-05-2021	20-06-2021	%1,5	%100
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO	20-06-2021	27-06-2021	%1,5	%100
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	27-06-2021	12-07-2021	%2	%100
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	12-07-2021	28-07-2021	%2	%100
Etapa 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	28-07-2021	27-08-2021	%1	%100
Etapa 3	Replanteo de obras	27-08-2021	27-09-2021	%4	%100
Etapa 3	Apertura de huecos	27-09-2021	28-10-2021	%4	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de postes MT	28-10-2021	12-11-2021	%4	%100
Etapa 3	Suministro de herrajes, aisladores y armada/ vestida de postes MT	12-11-2021	27-11-2021	%4	%100
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red MT	27-11-2021	12-12-2021	%4	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de transformadores	12-12-2021	20-12-2021	%5	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de protecciones	20-12-2021	28-12-2022	%4	%100
Etapa 3	Suministro de cable, herrajes e instalación de puesta a tierra transformadores	28-12-2022	05-01-2022	%4	%100
Etapa 3	Apertura de huecos	05-01-2022	04-02-2022	%4	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de postes secundarios BT	04-02-2022	07-03-2022	%5	%100
Etapa 3	Suministro de herrajes, instalación de templetes y armada/vestida de postes BT	07-03-2022	22-03-2022	%4	%100
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red BT	22-03-2022	07-04-2022	%4	%100
Etapa 3	Instalación de puestas a tierra BT	07-04-2022	20-04-2022	%4	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de medidores	20-04-2022	05-05-2022	%5	%73
Etapa 3	Suministro de cable y herrajes e instalación de acometidas	05-05-2022	20-05-2022	%3	%100
Etapa 3	Inspectoría RETIE	20-05-2022	05-06-2022	%2	%0
Etapa 3	Acta de recibo de obras	05-06-2022	09-07-2023	%2	%0
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	10-07-2023	02-10-2023	%2	%0
Etapa 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO	27-08-2021	03-09-2021	%2	%100
Etapa 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	03-10-2023	01-11-2023	%2,5	%0
Etapa 4	Reintegro de recursos no ejecutadosy rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidacion del encargo fiduciario suscrito	02-02-2024	03-03-2024	%2,5	%0

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 4	Entrega de todos los documentos ,soportes y polizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el tramite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	04-03-2024	18-04-2024	%2,5	%0
Etapa 4	Finalizacion de la Actividad de Administracion de la construccion y puesta en operación.	19-04-2024	03-09-2024	%2,5	%0

Fecha de terminación del contrato	16-02-2041	**Fecha para liquidación contrato**	16-02-2041	**Termino legal para liquidación**	
Número de otrosíes	1	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**
GGC-599-2020-01	17-11-2022	Se modifica el anexo No. 2 del contrato, correspondiente al cronograma.

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	346	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	
Avance contrato proyectado	%100			**Avance contrato real**	%82,65	**Retraso contrato**	%17,35
Avance obra proyectado	%100			**Avance de obra real**	%129,8	**Retraso obra**	%-29,8
Ultimo informe Constratista	31-03-2024 - 29-04-2024	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	Durante el periodo comprendido del presente informe, la firma contratista de obra ejecutó actividades de instalación de equipos de medida centralizada AMI, todas las actividades se realizaron bajo la supervisión de la Interventoría.	**Acciones a realizar – último informe**	SEGUN LO DESCRITO: "A corte del presente informe se ejecutó un avance de obra del 100,00% el cual corresponde al avance programado, de acuerdo al cronograma de obra, en el cual para esta fecha es del 100,00 %." ES IMPORTANTE REMITIR TODO EL COMPONENTE DOCUMENTAL PARA EL CIERRE DEL CONTRATO		

Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%90	**Valor Total del Contrato**	$ 795.512.335	**Valor Total Pagado**	$ 715.961.102

Detalle de los pagos efectuados al contrato				
Fecha	**Número de acta**	**Descripción**	**Valor**	**Estado**
31-05-2021	1	PRIMER DESEMBOLSO VIGENCIA 2020	$ 397.756.168	Pagado
25-08-2021	2	SEGUNDO DESEMBOLSO VIGENCIA 2021	$ 106.068.312	Pagado
13-10-2021	3	TERCER DESEMBOLSO VIGENCIA 2021	$ 106.068.312	Pagado
22-12-2021	4	CUARTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2021	$ 106.068.311	Pagado

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
23-02-2022	5	QUINTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2022 - Pago RECHAZADO a la fecha de 18-12-2023.	$ 39.775.617	Rechazado
23-03-2022	6	Quinto y sexto desembolso, recursos VL0 2022. Otrosi No. 3	$ 79.551.233	Grabado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
0	0

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
se procede a revisar la información carada para cierre del contrato	30-03-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
se procede a revisar la información carada para cierre del contrato	02-03-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
se realiza el cargue documental en el link establecido , se procede a revisar la información	05-02-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Como compromiso a la reunion del mes de noviembre, Enelar se compromete a entregar informacion a mas tardar el 5 de diciembre, sin embargo, el dia 3 de diciembre se recibe correo donde solicitan link para el cargue documental a la fecha de este informe no han subido documentacion, los informes de presunto incumplimiento se encuentran en revision y complemento del apoyo de supervision juridico	15-12-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
debido a que se encuentran varios pendientes en la documentación del anexo 3 del contrato y mas informacion que evidencie el estado actuual del contrato, durante el mes de noviembre se hace realiza una Reunión presencial con ENELAR en las instalaciones del MME con el fin de comprometer y tomar planes de acción que permitan dar continuidad a la terminación del contrato y entrega de informacion necesaria que permita conocer y soportar el estado actual del contrato. adicionalmente se inicia actualizacion de presunto incumplimiento del contrato	30-11-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
se encuentra pendiente por parte del or el cargue de toda la información faltante para el cierre documental del contrato, también se le indica al OR que debe hacer solicitud de desembolsos pendientes	28-10-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
se encuentra pendiente por parte del or el cargue de toda la información faltante para el cierre documental del contrato,	31-08-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
SE ENCUENTRA PENDIENTE por parte del or el cargue de toda la información faltante para el cierre documental del contrato,	01-08-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
durante mesa de trabajo de seguimiento contractual se generó enlace para realizar por parte del OR el cargue de toda la información faltante para el cierre documental del contrato, adicionalmente se recibe informe final de interventoría del cual se adelanta la revisión, el contrato se encuentra en cierre documental	01-07-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Durante mesa de trabajo de seguimiento contractual se generó enlace para realizar por parte del OR el cargue de toda la informacion faltante para el cierre documental del contrato	18-05-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
sin respuesta por parte del or referente a la documentación solicitada	03-05-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Sin respuesta por parte del OR referente a la documentación solicitada	02-04-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se realizó la proyección de la comunicación reiterando a ENELAR la documentación pendiente para el cierre de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación, así como para los desembolsos que se encuentran pendientes	04-03-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
El OR pese a las reiteradas solicitudes no ha enviado la documentación requerida para la suscripción del Acta de Recibo de Infraestructura, como tampoco ha enviado los documentos pendientes del Anexo No. 3, ni ha cumplido con el hito para el giro del quinto y sexto desembolso. El OR ha realizado reportes en la plataforma los cuales fueron rechazados debido a que los soportes cargados no estaban acordes, se solicitó en reiteradas oportunidades la actualización del aplicativo.	16-12-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Desde el apoyo a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: Se envío la comunicación No. 2-2024-038598 a ENELAR E.S.P. en Respuesta a la comunicación No. 1-2024-043221, contrato PRONE GGC 599 2020, reiterando al Operador de Red la comunicación que se requiere para la suscripción del Acta de Recibo de la Infraestructura, así como la documentación establecida en el Anexo 3. Se envío al correo del Grupo de Supervisión el Informe Encargo Fiduciario del PRONE 599 2020 del mes septiembre 2024.	03-12-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Desde el apoyo a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: Se proyectó comunicación en respuesta a la comunicación enviada por ENELAR E.S.P. sobre el estado del contrato PRONE GGC 599 2020, la cual se encuentra pendiente de firma en ARGO. Se envío al correo del Grupo de Supervisión del Informe Encargo Fiduciario del PRONE 599 2020 del mes septiembre 2024. Se realizó la revisión del informe correspondiente al mes de febrero 2024 del contrato PRONE 599 2020 y fue rechazado. Se enviaron las observaciones al Operador de Red.	05-11-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Desde el apoyo a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: Se envió la comunicación No. 2-2024-030342 a ENELAR E.S.P. en respuesta la solicitud de ampliación de plazo del contrato PRONE GGC 599 2020. Se envió la comunicación No. 2-2024-033292 a ENELAR E.S.P. reiterando la solicitud realizada en la comunicación con radicado No. 2-2024-028781 PRONE GGC 599 2020 Se envío al correo del Grupo de Supervisión del Informe Encargo Fiduciario del PRONE 599 2020 del mes agosto 2024. Se proyectó comunicación a la respuesta enviada por Enelar a la solicitud de documentación del contrato PRONE GGC 599 2020 realizada por la Supervisión, se encuentra en revisión. Se elaboró el Informe de Incumplimiento del contrato PRONE 599 2020.	30-09-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Desde el apoyo a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: Se envió la comunicación No. 2-2024-028031 a ENELAR E.S.P. solicitando la Documentación pendiente Acta de Recibo de Infraestructura Se envió la comunicación No. 2-2024-028781 a ENELAR E.S.P. sobre la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación Se envió correo electrónico a ENELAR E.S.P. solicitando el estado de avance y la suscripción del Informe de la Visita de Recibo de Infraestructura. Se envío al correo del Grupo de Supervisión del Informe Encargo Fiduciario del PRONE 599 2020 del mes julio 2024. Se proyectó la respuesta a la solicitud de ampliación de la Actividad de Construcción y puesta en operación, el cual está en revisión por parte del área jurídica. Se enviaron comunicaciones a Enelar E.S.P. solicitando la documentación del Anexo 3	02-09-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Desde el apoyo técnico a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: Se realizó la revisión de la documentación aportada por ENELAR S.A. E.S.P. para la visita de Recibo de infraestructura; posteriormente, se realizó la Visita para el Recibo de la Infraestructura del proyecto. De igual forma se envió al OR el Informe de la visita para su suscripción. Se envío al correo del Grupo de Supervisión del Informe Encargo Fiduciario del PRONE 599 2020 del mes junio 2024. Se realizó la revisión de los informes correspondientes al mes de junio, julio, agosto y septiembre 2023 del contrato PRONE GGC 599 2020 cargado por Enelar E.S.P. Se enviaron comunicaciones a Enelar E.S.P. solicitando la documentación del Anexo 3 de los contratos PRONE 599 2020	01-08-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se suscribió el Otrosí No. 5 ampliando la Fase de Construcción y puesta en Operación hasta el 3 de septiembre de 2024. Desde el Apoyo a la Supervisión se realizaron las siguientes actividades: Se realizó la revisión de la documentación aportada por ENELAR S.A. E.S.P. para la visita de Recibo de Infraestructura y se enviaron las observaciones al OR; de igual forma, se solicitó el envío de la documentación del Anexo No. 3. Se envío al correo del Grupo de Supervisión del Informe Encargo Fiduciario del PRONE 599 2020 del mes mayo 2024. Se realizó la revisión y aprobación de los reportes del mes de abril y mayo 2023 en la plataforma AvanzaME.	29-06-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Se envió comunicación No. 2-2024-013119 solicitando el estado del contrato PRONE GGC 599 - 2020, la actualización de la plataforma AvanzaMe y el envío de los informes de interventoría a la fecha. Asimismo, se revisó la solicitud de ampliación de plazo realizada por ENELAR E.S.P. y se envió comunicación No. 2-2024-014394 Respuesta Solicitud de ampliación de plazo para suscripción del Acta de Terminación y Balance Financiero del contrato PRONE GGC 599 de 2020. Una vez el OR subsanó lo solicitado se realizó el Informe Técnico para el respectivo trámite frente al GGC. Se envió comunicación No. 2-2024-014769 Respuesta comunicación “Respuesta a comunicado con radicado No. 2-2024-013119 contrato PRONE GGC 599 2020, suscrito con la EMPRESA DE ENERGÍA DE ARAUCA E.S.P.” en la cual se reitera la solicitud de documentación del Anexo No. 3 así como el cronograma para la visita de Recibo de Infraestructura.	04-06-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
12 OCTUBRE SE REINICIÓ. SE SUSCRIBIÓ. OTROSÍ No 1 del 12 d eoctubre de 2022 PRORROGA ETAPA 3 Y 4 estableciendo como fecha de finalización de la Actividad de Construcción y Puesta en Operación el 1 de noviembre del 2023.	08-11-2023		Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA
Contrato Suspendido, Suspensión No 1 Del 15 Junio 2022 Por Dos Meses. Prórroga Suspensión Del 12 Agosto 2022 Por Dos Meses (Vence Octubre 14 Del 2022)	06-10-2022		Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**