Energía	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN**	AvanzaME

Fondo	PRONE	**Contrato**	GGC-638-2020	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	30-03-2026	**Periodo Informe**	19-04-2024 - 18-05-2024
Departamento	Arauca	**Municipio**	Fortul	**Comité**	CAPRONE	**Número acta**	30	**Número de proyectos**	1
Contratista	ENELAR S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	Miguel Adrian Fajardo Guerrero	**Apoyo Jurídico**	Elcy Esperanza Rodriguez Arias	**Supervisor**	Maria Victoria Ramirez Martinez		
Interventor		**Fiducia**	BBVA SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.	**Encargo Fiduciario**	FIDEICOMISO ENELAR-PRONE GGC 638 MUNICIPIO DE FORTUL.				

Objeto del Contrato

Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, mediante la ejecución del proyecto CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO 12 DE OCTUBRE, EL CENTRO, EL ROBLE, EL TRIUNFO Y UNIDOS MUNICIPIO DE FORTUL DEPARTAMENTO DE ARAUCA el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.

Alcance del Contrato

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO 12 DE OCTUBRE, EL CENTRO, EL ROBLE, EL TRIUNFO Y UNIDOS MUNICIPIO DE FORTUL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	49-44-101023995	$ 621.995.581		28-05-2024	Seguros del Estado S.A.
PAGO ANTICIPADO	49-44-101023995	$ 1.554.940.953		08-02-2041	Seguros del Estado S.A.

Fecha de suscripción	09-02-2021	**Fecha acta de inicio**	09-02-2021	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	28-05-2023

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscripción de Encargo Fiduciario (15 despues de la firma del contrato)	09-02-2021	23-02-2021	%1,5	%100
Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad (en caso de Aplicar)	09-02-2021	28-05-2023	%1,5	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda	11-03-2021	18-03-2021	%1,5	%100
Etapa 1	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio	11-03-2021	28-03-2021	%1,5	%100
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto	25-02-2021	12-04-2021	%1,5	%100
Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios	12-04-2021	27-04-2021	%1,5	%100
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo	27-04-2021	10-05-2021	%1,5	%100
Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo	10-05-2021	20-05-2021	%1,5	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de obra	20-05-2021	12-06-2021	%1,5	%100

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO	12-06-2021	19-06-2021	%1,5	%100
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	19-06-2021	04-07-2021	%2	%100
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	04-07-2021	20-07-2021	%2	%100
Etapa 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	20-07-2021	19-08-2021	%1	%100
Etapa 3	Replanteo de obras	19-08-2021	19-09-2021	%4	%100
Etapa 3	Apertura de huecos	19-09-2021	20-10-2021	%4	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de postes MT	20-10-2021	04-11-2021	%4	%100
Etapa 3	Suministro de herrajes, aisladores y armada/ vestida de postes MT	04-11-2021	19-11-2021	%4	%100
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red MT	19-11-2021	04-12-2021	%4	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de transformadores	04-12-2021	12-12-2021	%5	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de protecciones	12-12-2021	20-12-2021	%4	%100
Etapa 3	Suministro de cable, herrajes e instalación de puesta a tierra transformadores	20-12-2021	28-12-2022	%4	%100
Etapa 3	Apertura de huecos	28-12-2022	27-01-2022	%4	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de postes secundarios BT	27-01-2022	27-02-2022	%5	%100
Etapa 3	Suministro de herrajes, instalación de templetes y armada/vestida de postes BT	27-02-2022	14-03-2022	%4	%100
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red BT	14-03-2022	30-03-2022	%4	%100
Etapa 3	Instalación de puestas a tierra BT	30-03-2022	12-04-2022	%4	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de medidores	12-04-2022	27-04-2022	%5	%0
Etapa 3	Suministro de cable y herrajes e instalación de acometidas	27-04-2022	12-05-2022	%3	%0
Etapa 3	Inspectoría RETIE	12-05-2022	28-05-2022	%2	%0
Etapa 3	Acta de recibo de obras	28-05-2022	05-10-2022	%2	%0
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	05-10-2022	29-12-2022	%2	%0
Etapa 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO	19-08-2021	26-08-2021	%2	%100
Etapa 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	29-12-2022	28-01-2023	%2,5	%0
Etapa 4	Reintegro de recursos no ejecutadosy rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidacion del encargo fiduciario suscrito	28-01-2023	27-02-2023	%2,5	%0
Etapa 4	Entrega de todos los documentos ,soportes y polizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el tramite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	27-02-2023	13-04-2023	%2,5	%0

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 4	Finalizacion de la Actividad de Administracion de la construccion y puesta en operación.	14-04-2023	28-05-2023	%2,5	%0

Fecha de terminación del contrato	08-02-2041	**Fecha para liquidación contrato**	08-02-2041	**Termino legal para liquidación**	

Número de otrosíes	0	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	858	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	

Avance contrato proyectado	%100	**Avance contrato real**	%76	**Retraso contrato**	%24
Avance obra proyectado	%100	**Avance de obra real**	%60,07	**Retraso obra**	%39,93

Ultimo informe Constratista	19-04-2024 - 18-05-2024	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	Durante el presente mes de reporte, se realizaron actividades de suministro de material de acometidas y orden de compra de equipos de medida centralizada AMI.	**Acciones a realizar – último informe**	• Según el cronograma de obra actualizado de acuerdo al Acta de suspensión No. 3, el porcentaje de avance programado es 65,1 %, a corte del presente informe el porcentaje de obra ejecutado es 60,46%, lo que indica un retraso de 4,6 % del porcentaje programado.

Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%90	**Valor Total del Contrato**	$ 3.109.977.906	**Valor Total Pagado**	$ 2.798.980.115

Detalle de los pagos efectuados al contrato				
Fecha	**Número de acta**	**Descripción**	**Valor**	**Estado**
31-05-2021	1	PRIMER DESEMBOLSO VIGENCIA 2020	$ 1.554.988.953	Pagado
18-08-2021	2	SEGUNDO DESEMBOLSO VIGENCIA 2021	$ 414.663.721	Pagado
20-10-2021	3	TERCER DESEMBOLSO VIGENCIA 2021	$ 414.663.721	Pagado
22-12-2021	4	CUARTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2021	$ 414.663.720	Pagado
10-03-2022	5	Quinto y sexto desembolso, recursos VL0 2022. Otrosi No. 5	$ 310.997.791	Grabado
20-04-2022	6	SEXTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2022	$ 155.498.896	Grabado

Lista de Remuneraciones	
Descripción	**Valor**
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**
0	0

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
mediante reunion de seguimiento se solicita remitir información actualizada y avanzar con el cargue de informes de avance de obra, o gestiones que evidencien avance en la ejecucion de obras	30-03-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
mediante reunion de seguimiento se solicita remitir información actualizada y avanzar con el cargue de informes de avance de obra, o gestiones que evidencien avance en la ejecucion de obras	02-03-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
como compromiso a la reunión del mes de noviembre, enelar remite informe de interventoría de agosto 2024. SE SOLICITA REMITIR INFORMACION ACTUALIZADA Y AVANZAR CON EL CARGUE DE INFORMES DE AVANCE DE OBRA	05-02-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Como compromiso a la Reunión del mes de noviembre, Enelar remite informe de interventoría de agosto 2024 , el informe de presunto incumplimiento se encuentran en revision y complemento del apoyo de supervision juridico	15-12-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
debido a que se encuentran varios pendientes en la documentación del anexo 3 del contrato y mas informacion que evidencie el estado actuual del contrato, durante el mes de noviembre se hace realiza una Reunión presencial con ENELAR en las instalaciones del MME con el fin de comprometer y tomar planes de acción que permitan dar continuidad a la terminación del contrato y entrega de informacion necesaria que permita conocer y soportar el estado actual del contrato. adicionalmente se inicia actualizacion de presunto incumplimiento del contrato	30-11-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
no hay reportes por parte de enelar con respecto al avance en el año 2024. se ha dado inicio al procedimiento mediante el cual enelar sa esp., puede ser objeto imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento, se realiza solicitud mediante reuniones de seguimiento	28-10-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
no hay reportes por parte de enelar con respecto al avance en el año 2024. se ha dado inicio al procedimiento mediante el cual enelar sa esp., puede ser objeto imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento, SE REALIZASOLICITUD MEDIANTE 2-2025-034735	31-08-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
no hay reportes por parte de enelar con respecto al avance en el año 2024. se ha dado inicio al procedimiento mediante el cual enelar sa esp., puede ser objeto imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento	01-08-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
si bien se reporta una actualización del contrato, no hay reportes por parte de enelar con respecto al avance en el año 2024. se ha dado inicio al procedimiento mediante el cual enelar sa esp., puede ser objeto imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento	01-07-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
si bien se reporta una actualización del contrato, no hay reportes por parte de enelar con respecto al avance en elaño 2024. se ha dado inicio al procedimiento mediante el cual enelar sa esp., puede ser objeto imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento.	18-05-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
SI BIEN SE REPORTA UNA ACTUALIZACION DEL CONTRATO, no hay reportes por parte de enelar con respecto al avance en elaño 2024. se ha dado inicio al procedimiento mediante el cual enelar sa esp., puede ser objeto imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento.	03-05-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
no hay reportes por parte de enelar con respecto al avance en elaño 2024. se ha dado inicio al procedimiento mediante el cual enelar sa esp., puede ser objeto imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento.	02-04-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
No hay reportes por parte de Enelar con respecto al avance en el mes de noviembre de la obra, el OR no se presenta a reunion de seguimiento del 5 de diciembre del 2024. Se ha dado inicio al procedimiento mediante el cual ENELAR SA ESP., puede ser objeto Imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento.	09-12-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Con Radicado No.: 2-2024-038599 Fecha: 07-11-2024 se le da informacion a Enelar sobre presunto incumplimiento Contrato PRONE-GGC638-2020 ante el inminente vencimiento del plazo previsto en el anexo 2 Cronograma del Contrato PRONE-GGC-638-2020 para el desarrollo de la “Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación”, Sin haber recibido evidencia alguna del cumplimiento del total las obligaciones establecidas en la Etapa 3 “Actividades de suministro y construcción de obras y Liquidación” y de la Etapa 4 “Actividades de recibo y Terminación del contrato de Administración” del cronograma del contrato, así como, los soporte de cumplimiento de la obligación estipulada en el Parágrafo 4 numeral 1 de la Cláusula Décima Segunda – GARANTÍAS, respecto de entregar las garantías actualizadas en caso de presentarse modificaciones contractuales.	22-11-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
El proyecto no presenta ningun avance. Se le indica al OR que la solicitud de suspension no procede con Radicado No.: 2-2024-032922. Se le indica al OR que la solicitud de prorroga al cronograma no procede conRadicado No.: 2-2024-030409 Se inicia tramite de de presento incumplimiento.	26-09-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Después de publicar en SECOP II la última prórroga (14 de junio del 2024) a la fecha Enelar no ha reportado avance de obra, a pesar de que mediante correos electrónicos de fechas 13 de junio, 24 de junio, 3 de julio, 9 de julio del 2024, y comunicación radicado No. 2-2024-022933 del 17-07-2024 se ha solicitado la remisión de los reportes semanales de avance de obra tal como fue indicado en el plan de acción entregado por Enelar.	02-09-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Otrosi No 1 El 7 de junio de 2022 mediante la cual se prorrogó la etapa 3 hasta el 6 de agosto de 2022. Otrosi No 2: del 5 de agosto de 2022 MODIFICAR numeral 1 de la CLAUSULA SEGUNDA- EL PLAZO de finalización de la Actividad De Administración De La Construcción Y Puesta En Operación será hasta el 28 de mayo del 2023. Otrosí No 3 del 5 de octubre de 2022 por dos (2) meses, por lo que se tendría como plazo de la etapa 3 hasta el 27 de febrero de 2023 y plazo de la etapa 4 hasta el 27 de julio de 2023.	08-11-2023		Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA
Otrosí No 3 del 5 de octubre de 2022 por dos (2) meses, por lo que se tendría como plazo de la etapa 3 hasta el 27 de febrero de 2023 y plazo de la etapa 4 hasta el 27 de julio de 2023.	06-10-2022		Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**