Energía	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN**	AvanzaME

Fondo	FAZNI	**Contrato**	GGC-1369-2024	**Etapa Contrato**	PREVIA	**Fecha Informe**	01/07/2025	**Periodo Informe**	1ER TRIMESTRE 2026
Departamento	Vichada	**Municipio**	Cumaribo	**Comité**	CAFAZNI	**Número acta**	89	**Número de proyectos**	1
Contratista	ENELAR S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	CESAR GARZON	**Apoyo Jurídico**	Edgardo Rubén Larrada	**Supervisor**	Diego Fernando Román Dueñas		
Interventor		**Fiducia**		**Encargo Fiduciario**					

Objeto del Contrato

Ampliar la cobertura de energía en las Zonas No Interconectadas – ZNI, para satisfacer por parte del OPERADOR la demanda energética conforme al desarrollo del Proyecto "Construcción de Unidades Fotovoltaicas de Generación de Energía para comunidades dispersas del municipio de Cumaribo, en el departamento de Vichada, pertenecientes a la ZNI".

Alcance del Contrato

En desarrollo del objeto de este Contrato, EL OPERADOR deberá administrar y ejecutar los recursos del fondo FAZNI asignados para llevar a cabo el Proyecto, a través de las siguientes etapas: Etapa 1 – Actividades Previas a la Contratación y Contratación: El OPERADOR será responsable de llevar a cabo los estudios preliminares que se consideren necesarios para adelantar el proceso de contratación, así como de preparar la documentación técnica y coordinar los aspectos administrativos requeridos para la adecuada ejecución de esta etapa. Etapa 2 – Ejecución de Recursos, Supervisión y Entrega Integral de la Infraestructura: El OPERADOR gestionará el suministro de materiales y realizará el seguimiento a las actividades necesarias, subcontratando a terceros cuando sea requerido. Al finalizar esta etapa, el OPERADOR deberá preparar la documentación técnica correspondiente para la entrega del proyecto.
Etapa 3 – Cierre y Liquidación: El OPERADOR deberá reintegrar los recursos no ejecutados, entregar los documentos que se requieran para llevar a cabo la liquidación y posteriormente su firma.

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción		**Fecha acta de inicio**		**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscribir Encargo Fiduciario.	28-04-2025	19-05-2025	%0,96	%100
Etapa 1	Incorporar los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	03-05-2025	10-05-2025	%0,78	%100
Etapa 1	Elaborar pliegos de contratación de interventoría	11-05-2025	04-06-2025	%0,78	%100
Etapa 1	Publicar pliegos para contratar la interventoría según corresponda.	05-06-2025	20-06-2025	%0,78	%100
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	21-06-2025	04-07-2025	%0,78	%100
Etapa 1	Suscribir el Contrato de Interventoría y acta de inicio.	05-07-2025	12-07-2025	%0,78	%100
Etapa 1	Revisar y aceptar diseños, especificaciones y presupuesto.	13-07-2025	09-08-2025	%0,78	%200
Etapa 1	Elaborar pliego de contratación de Obra	21-05-2025	13-06-2025	%0,78	%100
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.	14-06-2025	03-07-2025	%0,78	%100

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Publicar pliegos.	21-06-2025	08-07-2025	%0,78	%100
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	09-06-2025	22-07-2025	%0,78	%100
Etapa 1	Firma de contratos obra y/o suministro, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	23-07-2025	30-07-2025	%0,78	%100
Etapa 1	Realizar socialización y verificación de usuarios.	31-07-2025	18-10-2025	%0,78	%0
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo	21-06-2025	08-07-2025	%0,78	%100
Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias (En caso de Aplicar)	09-09-2025	18-09-2025	%0,78	%100
Etapa 1	Verificar la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias. (En caso de aplicar)	19-09-2025	27-09-2025	%0,78	%100
Etapa 1	Verificar licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	25-09-2025	14-10-2025	%0,78	%100
Etapa 1	Varificar que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	25-09-2025	14-10-2025	%0,78	%100
Etapa 1	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	15-10-2025	07-11-2025	%0,78	%0
Etapa 2	Avance de obra del 10%	08-11-2025	01-01-2026	%10	%0
Etapa 2	Avance de obra del 40%	02-01-2026	01-04-2026	%12	%0
Etapa 2	Avance de obra del 60%	02-04-2026	10-06-2026	%12	%0
Etapa 2	Avance de obra del 80%	11-06-2026	19-08-2026	%12	%0
Etapa 2	Acta de recibo de obras	20-08-2026	28-10-2026	%12	%0
Etapa 2	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR, PRESTADOR DEL SERVICIO y el interventor.	29-10-2026	02-01-2027	%12	%0
Etapa 3	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	03-01-2027	08-03-2027	%5	%0
Etapa 3	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de obra y/o suministros requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero presente Contrato.	09-03-2027	22-05-2027	%5	%0
Etapa 3	Finalización de la Construcción y Puesta en Operación.	23-05-2027	03-07-2027	%5	%0

Fecha de terminación del contrato		**Fecha para liquidación contrato**		**Termino legal para liquidación**	
Número de otrosíes		**Suspendido**		**Desde**	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**

Número de usuarios contratados		**Número de usuarios replanteo**		**Número de usuarios energizados**		**Fecha acta energización de usuarios**	

		actual					
Avance contrato proyectado	%	**Avance contrato real**	%	**Retraso contrato**	%		
Avance obra proyectado	%	**Avance de obra real**	%	**Retraso obra**	%		
Ultimo informe Constratista		**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**		**Acciones a realizar – último informe**			

Pagos Efectuados Al Contrato

Avance Financiero	%	**Valor Total del Contrato**		**Valor Total Pagado**	

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
se revisa y aprueba informe diciembre 2025 que en el informe de avance de obra se debe evidenciar el avance porcentual de la ejecución del contrato por parte del or y la interventoria.	05-03-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
se revisa y aprueba informe mencionando que en el informe de avance de obra se debe evidenciar el avance porcentual de la ejecución del contrato por parte del OR y la interventoria.	02-03-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
se revisa y rechaza informe correspondiente a noviembre por falta de cargue del informe de interventoría, durante Reunión de seguimiento el OR pone en conocimiento por arte del OR los problemas presentados en cuanto al ingreso a la zona de ejecucion del contrato por inconvenientes con ASOCRIVI	10-02-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se realiza contratacion de obra e interventoria.	11-12-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
DURANTE EL MES DE MAYO SE REALIZA REUNION CON ENTIDADES DE PROTECCION A COMUNIDADES INDIGENAS, TODA VEZ QUE LOS USUARIOS QUE INTERVIENEN EN EL CONTRATO PERTENECEN A ESTAS COMUNIDADES, EN LA	31-08-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
MISMA SE LE SOLICITA AL OR AVANZAR CON TODOS LOS TEMAS CONTRACTUALES Y QUE SE INVOLUCRE A ESTAS COMUNIDADES EN TODO LAS PREVISION DEL PROYECTO					
SE CREA EL CONTRATO EN EL ALICATIVO AVANZAME PARA QUE SEGUN LO INDICADO EN LA MINUTA EL OR PUEDA REPORTAR MENSUALMENTE LOS AVANCES DEL CONTRATO	31-08-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**