| Energía | **DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA<br>INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO<br>CONTRATO EN EJECUCIÓN** | AvanzaME |
|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondo** | PRONE | **Contrato** | GGC-599-2020 | **Etapa Contrato** | En ejecución | **Fecha Informe** | 30-03-2026 | **Periodo Informe** | Trimestre 1 2026 |
| **Departament** | Arauca | **Municipio** | Cravo Norte | **Comité** | CAPRONE | **Número acta** | 30 | **Número de proyectos** | 1 |
| **Contratista** | ENELAR S.A. E.S.P. | **Apoyo técnico** | Cesar Andres Garzón Bustos | **Apoyo Jurídico** | Edgardo Rubén Larrada | **Supervisor** | Diego Fernando Román Dueñas | | |
| **Interventor** | | **Fiducia** | BBVA SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A. | **Encargo Fiduciario** | FIDEICOMISO ENELAR - PRONE GGC 599 MUNICIPIO DE CRAVO NORTE. | | | | |

**Objeto del Contrato**

Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional ? SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, mediante la ejecución del proyecto CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO 20 DE JULIO MUNICIPIO DE CRAVO NORTE DEPARTAMENTO DE ARAUCA el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.

**Alcance del Contrato**

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO 20 DE JULIO MUNICIPIO DE CRAVO NORTE DEPARTAMENTO DE ARAUCA

**Pólizas**

| Tipo de Garantía | Número de Póliza | Valor Asegurado | Fecha de aprobación | Fecha de vencimiento | Entidad Aseguradora |
|---|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | 49-44-10102399 | $ 159.102.467 | 17-02-2021 | 25-12-2023 | Seguros del Estado S.A. |
| PAGO ANTICIPADO | 49-44-10102399 | $ 397.756.168 | 17-02-2021 | 25-12-2023 | Seguros del Estado S.A. |
| CUMPLIMIENTO | 49-44-10102399 | $ 159.102.467 | 17-02-2021 | 01-11-2024 | Seguros del Estado S.A. |
| PAGO ANTICIPADO | 49-44-10102399 | $ 397.756.168 | 17-02-2021 | 01-11-2024 | Seguros del Estado S.A. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha de suscripción** | 17-02-2021 | **Fecha acta de inicio** | 17-02-2021 | **Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación** | 03-09-2024 |

**Cronograma**

| Categoría | Descripción | Fecha Inicio | Fecha Fin | % Ponderado | % Avance |
|---|---|---|---|---|---|
| Etapa 1 | Suscripción de Encargo Fiduciario (15 despues de la firma del contrato) | 17-02-2021 | 03-03-2021 | %1,5 | %100 |
| Etapa 1 | Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad (en caso de Aplicar) | 17-02-2021 | 14-02-2023 | %1,5 | %100 |
| Etapa 1 | Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda | 19-03-2021 | 26-03-2021 | %1,5 | %100 |
| Etapa 1 | Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio | 19-03-2021 | 05-04-2021 | %1,5 | %100 |
| Etapa 1 | Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto | 05-04-2021 | 20-04-2021 | %1,5 | %100 |
| Etapa 1 | Realización de socialización y | 20-04-2021 | 05-05-2021 | %1,5 | %100 |

| Cronograma | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Categoría** | **Descripción** | **Fecha Inicio** | **Fecha Fin** | **% Ponderado** | **% Avance** |
| | verificación de usuarios | | | | |
| Etapa 1 | Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo | 05-05-2021 | 18-05-2021 | %1,5 | %100 |
| Etapa 1 | Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo | 18-05-2021 | 28-05-2021 | %1,5 | %100 |
| Etapa 1 | Elaboración de pliegos de contratación de obra | 28-05-2021 | 20-06-2021 | %1,5 | %100 |
| Etapa 1 | Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO | 20-06-2021 | 27-06-2021 | %1,5 | %100 |
| Etapa 2 | Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda. | 27-06-2021 | 12-07-2021 | %2 | %100 |
| Etapa 2 | Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas. | 12-07-2021 | 28-07-2021 | %2 | %100 |
| Etapa 2 | Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio. | 28-07-2021 | 27-08-2021 | %1 | %100 |
| Etapa 3 | Replanteo de obras | 27-08-2021 | 27-09-2021 | %4 | %100 |
| Etapa 3 | Apertura de huecos | 27-09-2021 | 28-10-2021 | %4 | %100 |
| Etapa 3 | Suministro e instalación de postes MT | 28-10-2021 | 12-11-2021 | %4 | %100 |
| Etapa 3 | Suministro de herrajes, aisladores y armada/vestida de postes MT | 12-11-2021 | 27-11-2021 | %4 | %100 |
| Etapa 3 | Suministro de cable, tendido y tensionado de red MT | 27-11-2021 | 12-12-2021 | %4 | %100 |
| Etapa 3 | Suministro e instalación de transformadores | 12-12-2021 | 20-12-2021 | %5 | %100 |
| Etapa 3 | Suministro e instalación de protecciones | 20-12-2021 | 28-12-2022 | %4 | %100 |
| Etapa 3 | Suministro de cable, herrajes e instalación de puesta a tierra transformadores | 28-12-2022 | 05-01-2022 | %4 | %100 |
| Etapa 3 | Apertura de huecos | 05-01-2022 | 04-02-2022 | %4 | %100 |
| Etapa 3 | Suministro e instalación de postes secundarios BT | 04-02-2022 | 07-03-2022 | %5 | %100 |
| Etapa 3 | Suministro de herrajes, instalación de templetes y armada/vestida de postes BT | 07-03-2022 | 22-03-2022 | %4 | %100 |
| Etapa 3 | Suministro de cable, tendido y tensionado de red BT | 22-03-2022 | 07-04-2022 | %4 | %100 |
| Etapa 3 | Instalación de puestas a tierra BT | 07-04-2022 | 20-04-2022 | %4 | %100 |
| Etapa 3 | Suministro e instalación de medidores | 20-04-2022 | 05-05-2022 | %5 | %73 |
| Etapa 3 | Suministro de cable y herrajes e instalación de acometidas | 05-05-2022 | 20-05-2022 | %3 | %100 |
| Etapa 3 | Inspectoría RETIE | 20-05-2022 | 05-06-2022 | %2 | %0 |
| Etapa 3 | Acta de recibo de obras | 05-06-2022 | 09-07-2023 | %2 | %0 |
| Etapa 3 | Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda. | 10-07-2023 | 02-10-2023 | %2 | %0 |
| Etapa 3 | Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO | 27-08-2021 | 03-09-2021 | %2 | %100 |
| Etapa 4 | Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el | 03-10-2023 | 01-11-2023 | %2,5 | %0 |

| Cronograma | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Categoría** | **Descripción** | **Fecha Inicio** | **Fecha Fin** | **% Ponderado** | **% Avance** |
| | MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor. | | | | |
| Etapa 4 | Reintegro de recursos no ejecutadosy rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidacion del encargo fiduciario suscrito | 02-02-2024 | 03-03-2024 | %2,5 | %0 |
| Etapa 4 | Entrega de todos los documentos ,soportes y polizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el tramite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato. | 04-03-2024 | 18-04-2024 | %2,5 | %0 |
| Etapa 4 | Finalizacion de la Actividad de Administracion de la construccion y puesta en operación. | 19-04-2024 | 03-09-2024 | %2,5 | %0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha de terminación del contrato** | 16-02-2041 | **Fecha para liquidación contrato** | 16-02-2041 | **Termino legal para liquidación** | |
| **Número de otrosíes** | 1 | **Suspendido** | NO | **Desde**<br>**Hasta** | |

| Resumen trámites jurídicos del contrato | | |
|---|---|---|
| **Consecutivo** | **Fecha de modificación** | **Objeto/detalle** |
| GGC-599-2020-01 | 17-11-2022 | Se modifica el anexo No. 2 del contrato, correspondiente al cronograma. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número de usuarios contratados** | 0 | **Número de usuarios replanteo actual** | 346 | **Número de usuarios energizados** | 0 | **Fecha acta energización de usuarios** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Avance contrato proyectado** | %100 | **Avance contrato real** | %82,65 | **Retraso contrato** | %17,35 |
| **Avance obra proyectado** | %100 | **Avance de obra real** | %129,8 | **Retraso obra** | %-29,8 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ultimo informe Constratista** | 31-03-2024 - 29-04-2024 | **Conclusiones Evaluación Técnica - último informe** | Durante el periodo comprendido del presente informe, la firma contratista de obra ejecutó actividades de instalación de equipos de medida centralizada AMI, todas las actividades se realizaron bajo la supervisión de la Interventoría. | **Acciones a realizar – último informe** | SEGUN LO DESCRITO: "A corte del presente informe se ejecutó un avance de obra del 100,00% el cual corresponde al avance programado, de acuerdo al cronograma de obra, en el cual para esta fecha es del 100,00 %." ES IMPORTANTE REMITIR TODO EL COMPONENTE DOCUMENTAL PARA EL CIERRE DEL CONTRATO |

| Pagos Efectuados Al Contrato | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Avance Financiero** | %90 | **Valor Total del Contrato** | $ 795.512.335 | **Valor Total Pagado** | $ 715.961.102 |

| Detalle de los pagos efectuados al contrato | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fecha** | **Número de acta** | **Descripción** | **Valor** | **Estado** |

| Detalle de los pagos efectuados al contrato | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fecha** | **Número de acta** | **Descripción** | **Valor** | **Estado** |
| 31-05-2021 | 1 | PRIMER DESEMBOLSO VIGENCIA 2020 | $ 397.756.168 | Pagado |
| 25-08-2021 | 2 | SEGUNDO DESEMBOLSO VIGENCIA 2021 | $ 106.068.312 | Pagado |
| 13-10-2021 | 3 | TERCER DESEMBOLSO VIGENCIA 2021 | $ 106.068.312 | Pagado |
| 22-12-2021 | 4 | CUARTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2021 | $ 106.068.311 | Pagado |
| 23-02-2022 | 5 | QUINTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2022 - Pago RECHAZADO a la fecha de 18-12-2023. | $ 39.775.617 | Rechazado |
| 23-03-2022 | 6 | Quinto y sexto desembolso, recursos VL0 2022. Otrosi No. 3 | $ 79.551.233 | Grabado |

| Lista de Remuneraciones | |
|---|---|
| **Descripción** | **Valor** |
| **Valor Total de Remuneraciones** | |

| **Reuniones realizadas** | **Visitas de campo realizadas** |
|---|---|
| 0 | 0 |

| Observaciones Apoyo Técnico | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Comentario** | **Fecha de Creación** | **Fecha Límite de Bitácora** | **Alarma** | **Nombre Documento** | **Tipo de Documento** |
| se procede a revisar la información carada para cierre del contrato | 30-03-2026 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| se procede a revisar la información carada para cierre del contrato | 02-03-2026 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| se realiza el cargue documental en el link establecido , se procede a revisar la información | 05-02-2026 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| Como compromiso a la reunion del mes de noviembre, Enelar se compromete a entregar informacion a mas tardar el 5 de diciembre, sin embargo, el dia 3 de diciembre se recibe correo donde solicitan link para el cargue documental a la fecha de este informe no han subido documentacion, los informes de presunto incumplimiento se encuentran en revision y complemento del apoyo de supervision juridico | 15-12-2025 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| debido a que se encuentran varios pendientes en la documentación del anexo 3 del contrato y mas informacion que evidencie el estado actuual del contrato, durante el mes de noviembre se hace realiza una Reunión presencial con ENELAR en las instalaciones del MME con el fin de comprometer y tomar | 30-11-2025 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |

| Observaciones Apoyo Técnico | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Comentario** | **Fecha de Creación** | **Fecha Límite de Bitácora** | **Alarma** | **Nombre Documento** | **Tipo de Documento** |
| planes de acción que permitan dar continuidad a la terminación del contrato y entrega de informacion necesaria que permita conocer y soportar el estado actual del contrato. adicionalmente se inicia actualizacion de presunto incumplimiento del contrato | | | | | |
| se encuentra pendiente por parte del or el cargue de toda la información faltante para el cierre documental del contrato, también se le indica al OR que debe hacer solicitud de desembolsos pendientes | 28-10-2025 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| se encuentra pendiente por parte del or el cargue de toda la información faltante para el cierre documental del contrato, | 31-08-2025 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| SE ENCUENTRA PENDIENTE por parte del or el cargue de toda la información faltante para el cierre documental del contrato, | 01-08-2025 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| durante mesa de trabajo de seguimiento contractual se generó enlace para realizar por parte del OR el cargue de toda la información faltante para el cierre documental del contrato, adicionalmente se recibe informe final de interventoría del cual se adelanta la revisión, el contrato se encuentra en cierre documental | 01-07-2025 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| Durante mesa de trabajo de seguimiento contractual se generó enlace para realizar por parte del OR el cargue de toda la informacion faltante para el cierre documental del contrato | 18-05-2025 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| sin respuesta por parte del or referente a la documentación solicitada | 03-05-2025 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| Sin respuesta por parte del OR referente a la documentación solicitada | 02-04-2025 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| Se realizó la proyección de la comunicación reiterando a ENELAR la documentación pendiente para el cierre de la Actividad de Administración | 04-03-2025 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |

| Observaciones Apoyo Técnico | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Comentario** | **Fecha de Creación** | **Fecha Límite de Bitácora** | **Alarma** | **Nombre Documento** | **Tipo de Documento** |
| de la Construcción y Puesta en Operación, así como para los desembolsos que se encuentran pendientes | | | | | |
| El OR pese a las reiteradas solicitudes no ha enviado la documentación requerida para la suscripción del Acta de Recibo de Infraestructura, como tampoco ha enviado los documentos pendientes del Anexo No. 3, ni ha cumplido con el hito para el giro del quinto y sexto desembolso.<br>El OR ha realizado reportes en la plataforma los cuales fueron rechazados debido a que los soportes cargados no estaban acordes, se solicitó en reiteradas oportunidades la actualización del aplicativo. | 16-12-2024 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| Desde el apoyo a la supervisión se realizaron las siguientes actividades:<br>Se envío la comunicación No. 2-2024-038598 a ENELAR E.S.P. en Respuesta a la comunicación No. 1-2024-043221, contrato PRONE GGC 599 2020, reiterando al Operador de Red la comunicación que se requiere para la suscripción del Acta de Recibo de la Infraestructura, así como la documentación establecida en el Anexo 3.<br>Se envío al correo del Grupo de Supervisión el Informe Encargo Fiduciario del PRONE 599 2020 del mes septiembre 2024. | 03-12-2024 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| Desde el apoyo a la supervisión se realizaron las siguientes actividades:<br>Se proyectó comunicación en respuesta a la comunicación enviada por ENELAR E.S.P. sobre el estado del contrato PRONE GGC 599 2020, la cual se encuentra pendiente de firma en ARGO.<br>Se envío al correo del Grupo de Supervisión del Informe Encargo Fiduciario del PRONE 599 2020 del mes septiembre 2024.<br>Se realizó la revisión del | 05-11-2024 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |

| Observaciones Apoyo Técnico | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Comentario** | **Fecha de Creación** | **Fecha Límite de Bitácora** | **Alarma** | **Nombre Documento** | **Tipo de Documento** |
| informe correspondiente al mes de febrero 2024 del contrato PRONE 599 2020 y fue rechazado. Se enviaron las observaciones al Operador de Red. | | | | | |
| Desde el apoyo a la supervisión se realizaron las siguientes actividades:<br>Se envió la comunicación No. 2-2024-030342 a ENELAR E.S.P. en respuesta la solicitud de ampliación de plazo del contrato PRONE GGC 599 2020.<br>Se envió la comunicación No. 2-2024-033292 a ENELAR E.S.P. reiterando la solicitud realizada en la comunicación con radicado No. 2-2024-028781 PRONE GGC 599 2020<br>Se envío al correo del Grupo de Supervisión del Informe Encargo Fiduciario del PRONE 599 2020 del mes agosto 2024.<br>Se proyectó comunicación a la respuesta enviada por Enelar a la solicitud de documentación del contrato PRONE GGC 599 2020 realizada por la Supervisión, se encuentra en revisión.<br>Se elaboró el Informe de Incumplimiento del contrato PRONE 599 2020. | 30-09-2024 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| Desde el apoyo a la supervisión se realizaron las siguientes actividades:<br>Se envió la comunicación No. 2-2024-028031 a ENELAR E.S.P. solicitando la Documentación pendiente Acta de Recibo de Infraestructura<br>Se envió la comunicación No. 2-2024-028781 a ENELAR E.S.P. sobre la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación<br>Se envió correo electrónico a ENELAR E.S.P. solicitando el estado de avance y la suscripción del Informe de la Visita de Recibo de Infraestructura.<br>Se envío al correo del Grupo de Supervisión del Informe Encargo Fiduciario del PRONE 599 2020 del mes julio 2024. | 02-09-2024 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |

| Observaciones Apoyo Técnico | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Comentario** | **Fecha de Creación** | **Fecha Límite de Bitácora** | **Alarma** | **Nombre Documento** | **Tipo de Documento** |
| Se proyectó la respuesta a la solicitud de ampliación de la Actividad de Construcción y puesta en operación, el cual está en revisión por parte del área jurídica.<br>Se enviaron comunicaciones a Enelar E.S.P. solicitando la documentación del Anexo 3 | | | | | |
| Desde el apoyo técnico a la supervisión se realizaron las siguientes actividades:<br>Se realizó la revisión de la documentación aportada por ENELAR S.A. E.S.P. para la visita de Recibo de infraestructura; posteriormente, se realizó la Visita para el Recibo de la Infraestructura del proyecto. De igual forma se envió al OR el Informe de la visita para su suscripción.<br>Se envío al correo del Grupo de Supervisión del Informe Encargo Fiduciario del PRONE 599 2020 del mes junio 2024.<br>Se realizó la revisión de los informes correspondientes al mes de junio, julio, agosto y septiembre 2023 del contrato PRONE GGC 599 2020 cargado por Enelar E.S.P.<br>Se enviaron comunicaciones a Enelar E.S.P. solicitando la documentación del Anexo 3 de los contratos PRONE 599 2020 | 01-08-2024 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| Se suscribió el Otrosí No. 5 ampliando la Fase de Construcción y puesta en Operación hasta el 3 de septiembre de 2024.<br>Desde el Apoyo a la Supervisión se realizaron las siguientes actividades:<br>Se realizó la revisión de la documentación aportada por ENELAR S.A. E.S.P. para la visita de Recibo de Infraestructura y se enviaron las observaciones al OR; de igual forma, se solicitó el envío de la documentación del Anexo No. 3.<br>Se envío al correo del Grupo de Supervisión del Informe Encargo Fiduciario del PRONE 599 2020 del mes mayo 2024.<br>Se realizó la revisión y | 29-06-2024 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |

| Observaciones Apoyo Técnico | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Comentario** | **Fecha de Creación** | **Fecha Límite de Bitácora** | **Alarma** | **Nombre Documento** | **Tipo de Documento** |
| aprobación de los reportes del mes de abril y mayo 2023 en la plataforma AvanzaME. | | | | | |
| Se envió comunicación No.2-2024-013119 solicitando el estado del contrato PRONE GGC 599 - 2020, la actualización de la plataforma AvanzaMe y el envío de los informes de interventoría a la fecha. Asimismo, se revisó la solicitud de ampliación de plazo realizada por ENELAR E.S.P. y se envió comunicación No. 2-2024-014394 Respuesta Solicitud de ampliación de plazo para suscripción del Acta de Terminación y Balance Financiero del contrato PRONE GGC 599 de 2020. Una vez el OR subsanó lo solicitado se realizó el Informe Técnico para el respectivo trámite frente al GGC.<br>Se envió comunicación No.2-2024-014769 Respuesta comunicación "Respuesta a comunicado con radicado No. 2-2024-013119 contrato PRONE GGC 599 2020, suscrito con la EMPRESA DE ENERGÍA DE ARAUCA E.S.P." en la cual se reitera la solicitud de documentación del Anexo No. 3 así como el cronograma para la visita de Recibo de Infraestructura. | 04-06-2024 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |

| Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Comentario** | **Fecha de Creación** | **Fecha Límite de Bitácora** | **Alarma** | **Nombre Documento** | **Tipo de Documento** |
| 12 OCTUBRE SE REINICIÓ. SE SUSCRIBIÓ. OTROSÍ No 1 del 12 d eoctubre de 2022 PRORROGA ETAPA 3 Y 4 estableciendo como fecha de finalización de la Actividad de Construcción y Puesta en Operación el 1 de noviembre del 2023. | 08-11-2023 | | Alarma Activa | | ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA |
| Contrato Suspendido, Suspensión No 1 Del 15 Junio 2022 Por Dos Meses. Prórroga Suspensión Del 12 Agosto 2022 Por Dos Meses (Vence Octubre 14 Del 2022) | 06-10-2022 | | Alarma Activa | | ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA |

| Novedades | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo de Novedad** | **Descripción** | **Fecha** | **Valor** | **Entidad que Investiga** | **Documento Tipo** |